



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **DWI NOVALITA TANRI ABENG, S.T., M.Eng;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/16 November 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 7 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat/Jl. Perjanjian Bongaya Kompleks Patra Residence Blok B No.3 Kel. Barombong, Kec.Tamalate, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **AZHAR TAUHID, ST;**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/4 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Manakarra Blok E Nomor 4 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.
2. Penetapan penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023;
3. Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 23 Oktober

Hal 1 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024.
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum, bernama Nasrun, S.H., Dedi, S.H., M.H., Akriadi, S.H., Muh. Rizal, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Nasrun Natsir & Partners" beralamat di Jl. Pongtiku Ruko Residence No. 2 B Kel. Rimuku, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/251/HK/11/2023/PN Mam, tanggal 7 November 2023, dan

Terdakwa II didampingi Penasihat Hukum bernama Hamma, S.Sy., dan Marzuki, S.HI., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hamma, S.Sy & Partners beralamat di Jl. Nelayan No. 01 Karema Selatan, Kelurahan Simboro, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor W33.U1/252/HK/11/2023/PN Mam, tanggal 7 November 2023;

Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 1 November 2023

Hal 2 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam, tanggal 1 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZHAR TAUHID, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal,18 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AZHAR TAUHID, ST** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan Klas IIB Mamuju.
3. Menyatakan terdakwa **DWI NOVALITA TANRI ABENG, ST,.M. Egn** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal. 3 jo. pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal,18 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI NOVALITA TANRI ABENG, ST,.M. Egn** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan menggunakan uang titipan Terdakwa, subsidiar selama 6 (enam) bulan

Hal 3 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, dan dengan perintah terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mamuju.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Tanah tahun 2018
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "Karya Bersama" tanggal 16 Mei 2018
- 3) 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat 8 Kwp Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat tahun 2018
- 4) 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama DERMIANUS. Y sebagai Kepala Dusun Salumayang tahun 2018
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMIANUS tahun 2018
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. B tahun 2018
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama IMANUEL tahun 2018
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TERPENNO tahun 2018
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TABIR. D tahun 2018
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama OKTOVIANUS tahun 2018
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARIANTO tahun 2018
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama AGUS PAULUS tahun 2018
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MAKDALENA tahun 2018
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama HERMAN. D tahun 2018
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ADOL tahun 2018
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. T tahun 2018

Hal 4 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARISUSANTO tahun 2018
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YEFTA tahun 2018
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ENOS tahun 2018
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. H tahun 2018
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SEMEL tahun 2018
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama GEREJA tahun 2018
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. A tahun 2018
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama WIWIN tahun 2018
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EMIL tahun 2018
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMMA tahun 2018
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZAKEUS tahun 2018
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YORDAN tahun 2018
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama METUSALA tahun 2018
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama BAMBANG tahun 2018
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SULLE tahun 2018
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EBSAN tahun 2018
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama KRISTOPOROS tahun 2018
- 34) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018

Hal 5 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DAUD. H tahun 2018
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MEDISON tahun 2018
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
- 38) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS. L tahun 2018
- 39) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tahun 2018
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat tanggal 16-05-2018
- 41) 1 (satu) lembar Berita Acara Meeting Cause (MC0) Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat tanggal 16-05-2018.
- 42) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.01179/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 untuk pembayaran LS Uang Muka (20 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 43) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00025/SPM-LS/3.05.01/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018
- 44) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/672/ESDM, tanggal Juni 2018
- 45) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/673/ESDM, Juni 2018
- 46) 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/100/BAP/ESDM, tanggal 25 Mei 2018
- 47) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Mei 2018
- 48) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018
- 49) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 Juni 2018
- 50) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 Juni 2018

Hal 6 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 Juni 2018
- 52) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 53) 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 009/PK-UM/V/2018, tanggal 31 Mei 2018
- 54) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 55) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 56) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
- 57) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
- 58) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 59) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
- 60) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
- 61) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.02687/SP2D-LS/IX/2018, tanggal 6 September 2018 untuk pembayaran LS Termin II (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 62) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00053/SPM-LS/3.05.01/IX/2018, tanggal 5 September 2018
- 63) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/907/ESDM, tanggal 6 September 2018
- 64) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/908/ESDM, 5 September 2018

Hal 7 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/194/BAP/ESDM, tanggal 28 Agustus 2018
- 66) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Agustus 2018
- 67) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
- 68) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 September 2018
- 69) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 September 2018
- 70) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 September 2018
- 71) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 72) 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin II (45%) Nomor : 021/SP-PK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018
- 73) 1 (satu) lembar KTP atas nama SUPRIANTO, ST NIK 3525102409740001
- 74) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 75) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 76) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 77) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 21.060.428
- 78) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PRI YAKA KARYA, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 70.201.425
- 79) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018

Hal 8 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
- 81) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 82) 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
- 83) 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
- 84) 1 (satu) rangkap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 093/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- 85) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 094/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- 86) 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 150000000012110 atas nama Badan Usaha/Asosiasi PRI YAKA KARYA, tanggal 07 Juni 2017
- 87) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.04079/SP2D-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran LS Termin III (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
- 88) 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00082/SPM-LS/3.05.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018
- 89) 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/1350/ESDM, tanggal 18 Desember 2018
- 90) 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/1351/ESDM, 17 Desember 2018
- 91) 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga recu nomor : 004968 atas nama perusahaan PT. PRI YAKA KARYA tanggal 17 Desember 2018

Hal 9 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/237/BAP/ESDM, tanggal 26 November 2018
- 93) 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal November 2018
- 94) 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
- 95) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 17 Desember 2018
- 96) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 17 Desember 2018
- 97) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 17 Desember 2018
- 98) 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
- 99) 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin III (100%) Nomor : 032/SP-PK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 100) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 101) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 102) 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- 103) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 27.077.693
- 104) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama PRI YAKA KARYA, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 90.258.975
- 105) 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 15 November 2018

Hal 10 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 November 2018
- 107) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 108) 1 (satu) rangkap Berita Acara Provisional Hand Over (First Visit) paket pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju
- 109) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 110) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 111) 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju (First Visit) No. 01/KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 3 Oktober 2018
- 112) 1 (satu) rangkap Rapat Pendahuluan (First Visit) tanggal 12 September 2018
- 113) 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 12 September 2018
- 114) 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 03/ KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 115) 1 (satu) lembar Rapat Pleno (Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 116) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 117) 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 4 Oktober 2018
- 118) 1 (satu) lembar Daftar Kerusakan/Kekurangan
- 119) 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Administrasi PHO
- 120) 1 (satu) rangkap Data Office paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju, tanggal 4 Oktober 2018

Hal 11 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) lembar perihal kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 200/1005.a/ESDM, tanggal 7 September 2018
- 122) 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.a/ESDM, tanggal 10 September 2018
- 123) 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.b/ESDM, tanggal 10 September 2018
- 124) 1 (satu) lembar perihal pelaksanaan PHO, tanggal 11 September 2018
- 125) 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor : 014/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 3 September 2018
- 126) 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
- 127) 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
- 128) 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju Termin 100 % Progress Kegiatan 100 %
- 129) 1 (satu) rangkap Rekomendasi Pencairan Termin 100 %, tanggal 5 Oktober 2018
- 130) 1 (satu) rangkap dokumen kontrak paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju Nomor : 200 / SP / 039 ESDM, tanggal 11 April 2018 dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi barat
- 131) 1 (satu) rangkap dokumen laporan akhir pekerjaan pembangunan PLTS lokasi desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas ESDM Sulbar Tahun Anggaran 2018 dengan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tanpa tanda tangan dan stempel
- 132) 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 April 2018.
- 133) 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
- 134) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tahun anggaran 2018;

Hal 12 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) dokumen Feasibility Study dan Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 136) 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja Pembangunan PLTS 8 Kwp desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 137) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 138) 1 (satu) rangkap dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 139) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal Teguran I keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018;
- 140) 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 686 / ESDM, tanggal 26 Juni 2018 perihal Rapat TW I DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- 141) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal Teguran II keterlambatan DAK Fisik T.A 2018;
- 142) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 882 / ESDM, tanggal 21 Agustus 2018 perihal penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS terpusat di desa kinatang;
- 143) 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1004 / ESDM, tanggal 6 September 2018 perihal permohonan pemeriksaan kegiatan Fisik DAK T.A 2018;
- 144) 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1029 / ESDM, tanggal 25 September 2018 perihal pemberitahuan batas akhir kontrak dan sanksi keterlambatan;

Hal 13 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 200 / 188 / BAHR / ESDM, tanggal 27 Agustus 2018;
- 146) 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2 / SULBAR / I / 2018 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2018;
- 147) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) bidang energi tahun anggaran 2018;
- 148) 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan PT. Priyaka Karya Nomor : 011 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018, tanggal 29 Juli 2018.
- 149) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT.PRIYAKA KARYA.
- 150) 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemilihan Langsung, Pascakualifikasi metode Evaluasi system gugur.
- 151) 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekr pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
- 152) 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 153) 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 154) 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan

Dijadikan barang bukti pada perkara Terdakwa AMRI EKA SAKTI, ST.

- 155) Uang senilai Rp 322.700.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta, tujuh ratus ribu rupiah) yang saat ini berada di Rekening atas nama RPL 178 Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: 021801003109305 berdasarkan Berita Acara Penitipan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Mamuju *dirampas untuk negara sebagai*

Hal 14 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 222.700.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) di kembalikan kepada terdakwa DWI NOVALITA TANRI ABENG, ST.,M. Egn.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibuat tersendiri yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya membebaskan kedua Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau mendapatkan putusan yang seadil–adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasihat Hukum kedua Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :PDS-09/P.6.10/Ft.1/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I Dwi Novalita selaku Koordinator Lapangan / Wilayah dan Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, (dilakukan penuntutan secara terpisah), bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan April sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu

Hal 15 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2018, bertempat di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mamuju, pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu secara melawan hukum melakukan rangkaian perbuatan yaitu membuat dan menandatangani serta memproses dokumen pencairan 100 persen dan mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak sebagaimana mestinya sehingga hasil pekerjaan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan jumlah dan spesifikasi di dalam kontrak hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah beserta perubahannya antara lain sebagai berikut;

Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil;
- g. akuntabel.

Pasal 6

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. ... dst.
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
2. Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018.
 3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

Hal 16 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya orang lain yaitu Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, Penyedia Jasa/ Kontraktor pekerjaan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 dan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp322.660.800,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor : PE.03.03/SR/LHP-457/PW32/5/2022 Tanggal 30 Desember 2022, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng Pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M.Eng melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.
- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk Saksi Amri Eka Sakti, St selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED oleh Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2

Hal 17 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, Saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut Saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

1. Ir. Patrik Galampo M. Ap Jabatan PPTK
2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)

- Bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

- a. Marwazi selaku Ketua Tim
- b. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota

Hal 18 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



c. Luther sebagai Anggota.

- Berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 Saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut:
Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I).
Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.
Anggota : Ansar Abduh, SP
Anggota : Satwan Jafur.
- Pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.
- Bahwa pada tanggal 11 April 2018, Amri Eka Sakti, ST dan Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018 dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume kontrak	Harga satuan	Jumlah Harga
.					

Hal 19 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	Sistem Fovolvoltaik dan Pengkabelan 20 KWp				
1	Modul Surya @ 200Wp	Unit	50	3,752,000	187,600,000
2	Array Mounting frame kit (termasuk frame assembly kit)	Set	1	65,000,000	65,000,000
3	Array wiring kit	Set	1	38,750,000	38,750,000
4	Array Combiner box	Set	1	33,000,000	33,000,000
5	Grounding Protection Kit	Set	1	5,000,000	5,000,000
6	Pondasi PV Array	Is	1	16,000,000	16,000,000
B.	Battery System				
1	Battery OpaV, 2Vdc, 1000ah	Unit	48	7,550,000	362,400,000
2	Battery connection Cable	Set	1	11,250,000	11,250,000
3	Battery Connection Box	Set	1	19,500,000	19,500,000
4	Rak Battery	Set	1	6,500,000	6,500,000
C.	Controller				
1	Inverter	Set	1	235,000,000	235,000,000
2	Batter Change Regulator	Set	1	89,000,000	89,000,000
3	Assesoris Controller	Set	1	16,750,000	16,750,000
D.	Penangkal Petir				
1	Tower tree angle 17m, guyed wire	Set	1	16,000,000	16,000,000
2	Pondasi Penangkal Petir	Is	1	6,000,000	6,000,000
3	Grounind System untuk penagkal petir	Set	1	4,500,000	4,500,000
4	Lightning counter	Set	1	7,500,000	7,500,000
E.	Panel Distribusi, Power Cabel & Grounding				
1	Distribution board, low voltage, 3 Feeder + Mereting	Set	1	28,000,000	28,000,000
F.	Remote Monitoring System				
1	Remote Monitoring System	Set	1	26,500,000	26,500,000
2	Alat Monitoring RMS	Set	1	15,500,000	15,500,000
	- Komputer Monitoring				
	- Sistem Komunikasi 3G, GPRS/WIFI				

Hal 20 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

G.	Pyranometer				
1	Pyranometer	Unit	1	29,000,000	29,000,000
H.	Rumah Pembangkit / Shellter (Luas min.36 m2)				
1	Rumah Pembangkit	Is	1	190,000,000	190,000,000
2	Sile Clearing	Is	1	13,500,000	13,500,000
3	Pagar BRC berikut pondasi	Is	1	39,000,000	39,000,000
I.	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah				
1	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Meter	2500	30,000	75,000,000
2	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Unit	71	1,475,000	104,725,000
3	Asesoris Tiang	Set	71	450,000	31,950,000
4	Lampu jalan set with LED	Set	29	800,000	23,200,000
J.	Instalasi Rumah Pelanggan				
1	Kabel Instalasi Rumah	Meter	1080	11,000	11,880,000
2	Energy Limiter + MCB	Set	36	900,000	32,400,000
3	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Meter	1080	15,000	16,200,000
4	3 Titik lampu LED	Set	36	150,000	5,400,000
5	TV LCD 32' + antena parabola untuk sarana informasi	set	1	9,000,000	9,000,000
K.	Rekayasa, Biaya Instalasi dan Pelatihan				
1	Rekayasa dan Biaya Pemasangan dan Instalasi	Is	1	17,500,000	17,500,000
2	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Is	1	67,500,000	67,500,000
L.	Peralatan Kerja dan Peralatan Keselamatan Kerja				
1	Tool Set elektrik dan lain-lain	Set	1	12,750,000	12,750,000
2	Apar 5 KG	Set	1	2,000,000	2,000,000
M.	Biaya Pengiriman				

Hal 21 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



1	Biaya Pengiriman	Is	1	135,000,000	135,000,000
		TOTAL HARGA			2,005,755,000
		PPN			200,575,500
		TOTAL HARGA			2,206,330,500

- Bahwa selanjutnya Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Ir Patrik Galampo menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.
- Bahwa Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten

Hal 22 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.

- Bahwa Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
 - b. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/ sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
 - c. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.
- Sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.
- Bahwa oleh karena itu, sejak awal Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan, Ir. Patrik Galampo, M. AP maupun Amri Eka Sakti selaku PA/ PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa Saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak

Hal 23 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya dimana Terdakwa Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK hanya turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

- Bahwa demikian pula, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan, Amri Eka Sakti selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Suprianto, S.T. akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I Dwi Novalita, dan Terdakwa II Azhar Tauhid, demikian pula Amri Eka Sakti selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya berkoordinasi tidak sebagaimana mestinya dengan mempercayakan kepada Hamdan yang diketahuinya bukan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa NURRIA HANAFI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :
 - Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
 - Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00
Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
 - Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %
- Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai

Hal 24 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).

- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari Amri Eka Sakti selaku PPK, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.
- Pada saat Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II Azhar Tauhid dan Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil sikap untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau sikap lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)
- Bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada Hamdan selaku wakil

Hal 25 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke mamuju.

- Bahwa Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun namun Terdakwa Amri Eka Sakti maupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil sikap sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting (SCM)* baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter

Hal 26 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

- Bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK ataupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya Saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.
- Bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh Marwazi sebagai ketua dan Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.
- Bahwa pada saat Marwazi dan Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, Marwazi dan Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya Marwazi dan Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK.
- Bahwa pada saat kembali ke mamuju, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng Luther menyodorkan kepada Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah

Hal 27 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

- Bahwa Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik dari 36 titik.
- Bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, AMRI EKA SAKTI, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar AMRI EKA SAKTI, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya AMRI EKA SAKTI, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa II Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.
- Bahwa Terdakwa I Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Hal 28 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.

Hal 29 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran

2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

- Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
- Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
- Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa

Hal 30 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :,

Pasal 1 : Pihak pertama (AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

- Bahwa atas perintah dari Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng dan Terdakwa II Azhar Tauhid membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu Marwazi dan Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan Marwazi dan Luther tersebut di atas.
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara

Hal 31 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Nurria Hanafi selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :
 1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
 3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018
- Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar NURRIA HANAFI pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - Ringkasan Kontrak
 - Uraian Pekerjaan
 - Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
 - Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
 - E Billing Pajak
 - Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya

Hal 32 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP
 - Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
 - DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
 - SDP (Surat Penyediaan Dana)
 - Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
 - Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
 - Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
 - Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
 - Foto Dokumentasi Pekerjaan
 - Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.
 - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
 - Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah Suprianto, S.T.

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
	Rak Battery	Tidak ada
	Remote Monitoring System	Tidak ada
	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
	Pyranometer	Tidak ada
	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1

Hal 33 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
		Gereja
	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:
- Bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2,206,330,500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah Suprianto, S.T. sehingga menambah kekayaan atau memperkaya diri Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri yaka Karya.
- Bahwa akibat perbuatan selaku Terdakwa I Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah dan Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan Amri Eka saksi ,ST selaku PA/PPK Ir. Patrik Galampo,M.AP selaku PPTK , Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp322.660.800,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I Dwi Novalita selaku Koordinator lapangan /

Hal 34 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah dan Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018, bersama-sama dengan Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir. Patrik Galampo, M. Ap selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, (dilakukan penuntutan secara terpisah), bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu-waktu tertentu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu antara bulan April sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dalam Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mamuju, pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 atau setidaknya pada tempat - tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 dengan tujuan menguntungkan diri Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya yakni sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju, dengan melakukan pengendalian terhadap kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak sebagai mana mestinya yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara BPKP tentang Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun

Hal 35 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 Nomor : PE.03.03/SR/LHP-457/PW32/5/2022 Tanggal 30 Desember, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng Pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Klnatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M.Eng melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.
- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk Saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa sebagai tindaklanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED oleh Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, Saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Hal 36 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya (PLTS) terpusat Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut Saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

1. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
 2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
 3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I Dwi novalita selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :
- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
 - b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;
 - c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai denga yang dibutuhkan ;
 - d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kuatitas pekerjaan terhadap kuatitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
 - e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
 - f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
 - g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;

Hal 37 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap direksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- o. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
- Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II Azhar Tauhid, ST. selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuatitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
 - b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
 - c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditanda tangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
 - e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
 - f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;

Hal 38 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
- j. Melaksanakan tugas0tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa selain itu, Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :
 - 1. Marwazi selaku Ketua Tim
 - 2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
 - 3. Luther sebagai Anggota.
- Berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 Saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).

Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA

Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.

Anggota : Ansar Abduh,SP

Anggota : Satwan Jafur.
- Pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500. (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 Saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan

Hal 39 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.

- Bahwa pada tanggal 11 April 2018, Amri Eka Sakti, ST dan Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018 dengan Rincian Pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume kontrak	Harga satuan	Jumlah Harga
A.	Sistem Folovoltaik dan Pengkabelan 20 KWp				
1	Modul Surya @ 200Wp	Unit	50	3,752,000	187,600,000
2	Array Mounting frame kit (termasuk frame assembly kit)	Set	1	65,000,000	65,000,000
3	Array wiring kit	Set	1	38,750,000	38,750,000
4	Array Combiner box	Set	1	33,000,000	33,000,000
5	Grounding Protection Kit	Set	1	5,000,000	5,000,000
6	Pondasi PV Array	ls	1	16,000,000	16,000,000
B.	Battery System				
1	Battery OpaV, 2Vdc, 1000ah	Unit	48	7,550,000	362,400,000
2	Battery connection Cable	Set	1	11,250,000	11,250,000
3	Battery Connection Box	Set	1	19,500,000	19,500,000
4	Rak Battery	Set	1	6,500,000	6,500,000
C.	Controller				
1	Inverter	Set	1	235,000,000	235,000,000
2	Batter Change Regulator	Set	1	89,000,000	89,000,000
3	Assesoris Controller	Set	1	16,750,000	16,750,000
D.	Penangkal Petir				
1	Tower tree angle 17m, guyed	Set	1	16,000,000	16,000,000

Hal 40 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	wire				
2	Pondasi Penangkal Petir	Is	1	6,000,000	6,000,000
3	Grounind System untuk penagkal petir	Set	1	4,500,000	4,500,000
4	Lightning counter	Set	1	7,500,000	7,500,000
E.	Panel Distribusi, Power Cabel & Grounding				
1	Distribution board, low voltage, 3 Feeder + Mereting	Set	1	28,000,000	28,000,000
F.	Remote Monitoring System				
1	Remote Monitoring System	Set	1	26,500,000	26,500,000
2	Alat Monitoring RMS	Set	1	15,500,000	15,500,000
	- Komputer Monitoring				
	- Sistem Komunikasi 3G, GPRS/WIFI				
G.	Pyranometer				
1	Pyranometer	Unit	1	29,000,000	29,000,000
H.	Rumah Pembangkit / Shellter (Luas min.36 m2)				
1	Rumah Pembangkit	Is	1	190,000,000	190,000,000
2	Sile Clearing	Is	1	13,500,000	13,500,000
3	Pagar BRC berikut pondasi	Is	1	39,000,000	39,000,000
I.	Jaringan Distribusi Tegangan Rendah				
1	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Meter	2500	30,000	75,000,000
2	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Unit	71	1,475,000	104,725,000
3	Asesoris Tiang	Set	71	450,000	31,950,000
4	Lampu jalan set with LED	Set	29	800,000	23,200,000
J.	Instalasi Rumah Pelanggan				
1	Kabel Instalasi Rumah	Meter	1080	11,000	11,880,000
2	Energy Limiter + MCB	Set	36	900,000	32,400,000
3	Kabel dari tiang ke rumah , NFA	Meter	1080	15,000	16,200,000

Hal 41 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



	2X10 mm2				
4	3 Titik lampu LED	Set	36	150,000	5,400,000
5	TV LCD 32' + antena parabola untuk sarana informasi	set	1	9,000,000	9,000,000
K.	Rekayasa, Biaya Instalasi dan Pelatihan				
1	Rekayasa dan Biaya Pemasangan dan Instalasi	ls	1	17,500,000	17,500,000
2	Biaya Sertifikat Laik Operasi	ls	1	67,500,000	67,500,000
L.	Peralatan Kerja dan Peralatan Keselamatan Kerja				
1	Tool Set elektrik dan lain-lain	Set	1	12,750,000	12,750,000
2	Apar 5 KG	Set	1	2,000,000	2,000,000
M.	Biaya Pengiriman				
1	Biaya Pengiriman	ls	1	135,000,000	135,000,000
		TOTAL HARGA		2,005,755,000	
		PPN		200,575,500	
		TOTAL HARGA		2,206,330,500	

- Bahwa selanjutnya Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian Ir Patrik Galampo menghubungi dan menyuruh Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa Hamdan bukan bagian dari Sumber Daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan

Hal 42 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

- Bahwa Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.
- Bahwa Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan dan Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :
 1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
 2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/ sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
 3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.
- Sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan

Hal 43 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

- Bahwa oleh karena itu, sejak awal Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan, Ir. Patrik Galampo, M.AP maupun Amri Eka Sakti selaku PA/ PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
- Bahwa Saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana Terdakwa Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK hanya turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.
- Bahwa demikian pula, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng, selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan, Amri Eka Sakti selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah Suprianto, S.T. akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I Dwi Novalita, dan Terdakwa II Azhar Tauhid, demikian pula Amri Eka Sakti selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya berkoordinasi tidak sebagaimana mestinya dengan mempercayakan kepada Hamdan yang diketahuinya bukan bagian dari Sumber Daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa NURRIA HANAFI selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin

Hal 44 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp389.116.470,00
- Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp680.953.822,00
- Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
- Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp830.088.935,00 Untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

- Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas).
- Bahwa sampai dengan batas akhir kontrak kerja pada tanggal 07 September 2018, pekerjaan baru mencapai progres 81,68 %, namun PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari Amri Eka Sakti selaku PPK, Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan.
- Pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II Azhar Tauhid sebagai direksi lapangan, Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II Azhar Tauhid dan Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang

Hal 45 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan serta Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil sikap untuk melakukan Kontrak Change Order (CCO) dan atau sikap lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

- Bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke mamuju.
- Bahwa Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP sudah mengetahui sendiri bahwa terdapat kekurangan rumah di lokasi pekerjaan dari adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun namun Terdakwa Amri Eka Sakti maupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil sikap sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak tersebut yang saat itu baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak

Hal 46 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



(SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : “*Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.*”

- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.
- Bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan.
- Bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PPK ataupun Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP, meskipun mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya Saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.
- Bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh Marwazi sebagai ketua dan Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I Dwi Novalita tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil.

Hal 47 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Marwazi dan Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, Marwazi dan Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya Marwazi dan Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan Saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK.
- Bahwa pada saat kembali ke mamuju, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng Luther menyodorkan kepada Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.
- Bahwa Marwazi menandatangani dokumen daftar kerusakan/kekurangan pekerjaan yang diantara uraian temuannya adalah Pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik dari 36 titik.
- Bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, PA meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa II Dwi Novalita agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan

Hal 48 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

- Bahwa Terdakwa I Dwinovalita Tanri Abeng mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng meminta kepada Staf Sucofindo yakni Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kintatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.
- Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :
 1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03

Hal 49 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
- 3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran

2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).

Ditandatangani oleh tim PPHP (Marwazi, Dwinovalita Tanri Abeng dan Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa

Hal 50 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Pengguna Anggaran.

3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada pihak kedua (Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut ;,

Pasal 1 : Pihak pertama (AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

- Bahwa atas perintah dari Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng dan Terdakwa II Azhar Tauhid membuat dan

Hal 51 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu Marwazi dan Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan Marwazi dan Luther tersebut di atas.

- Bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Nurria Hanafi selaku Bendahara.
- Bahwa selanjutnya Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :
 1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
 3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Hal 52 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar NURRIA HANAFI pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - Ringkasan Kontrak
 - Uraian Pekerjaan
 - Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM)
 - Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar
 - E Billing Pajak
 - Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya
 - NPWP
 - Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya
 - DPA (dokumen pelaksanaan anggaran)
 - SDP (Surat Penyediaan Dana)
 - Berita Acara Serah Terima (PHO)
 - Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP
 - Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM
 - Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO)
 - Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP
 - Foto Dokumentasi Pekerjaan
 - Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan.
 - SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM
 - Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah Suprianto, S.T.

Hal 53 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm ²	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

- Bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp2,206,330,500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah Suprianto, S.T. sehingga menambah kekayaan atau memperkaya diri Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri yaka Karya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Dwi Novalita selaku Koordinator Wilayah dan Terdakwa II Azhar Tauhid selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan Amri Eka saksi ,ST selaku PA/PPK Ir. Patrik Galampo,M.AP selaku PPTK , Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang

Hal 54 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp322.660.800,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengerti namun Terdakwa I dan Terdakwa II serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Palakang Alias Papa Bobi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Saksi membenarkan semua keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan nya pada Berita acara pemeriksaan saksi dan pada saat memberikan keterangan tidak ada tekanan maupun paksaan dari Penyidik dan sebelum Terdakwa menandatangani Berita acara tersebut dibacakan oleh penyidik.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018;
 - Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Kinatang sejak tahun 2017 sampai dengan Sekarang
 - Bahwa pada tahun 2018 ada salah seorang yang mengaku tim surver datang ke Desa kinatang untuk meninjau lokasi yang akan ditempati untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya, dan pada saat itu saya bersama beberapa warga desa menemani tim tersebut untuk melakukan surver dan tim tersebut mengatakan bahwa desa

Hal 55 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



kinatang layak untuk mendapatkan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 ;

- Bahwa adapun yang di survey pada saat itu yakni:

- 1 Jumlah Rumah
- 2 Jumlah Warga
- 3 Lokasi / desa Kinatang

Dan hasil surver tersebut kemudian dilakukan kerja bakti/ gotong royong untuk membersihkan jalan dan lokasi yang akan di tempati barang/alat yang akan dipasang terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 ;

- Bahwa kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 masuk ke desa Kinatang namun bukan di lokasi yang di survey karena pada saat itu ada 3 (tiga) dusun yang di survey oleh tim survey melainkan dialihkan ke Dusun salumayang desa Kinatang dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga dialihkan ke dusun salumayang .
- Bahwa pemerintah desa Kinatang tidak pernah mengajukan profosal bantuan kegiatan PLTS ke Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat .
- Bahwa jarak antara lokasi yang di survey dengan titik pembangunan loaksi tersebut berjarak sekitar 20 kilometer dengan estimasi 7 jam perjalanan karena tidak dapat di tempuh dengan menggunakan kendaraan
- Bahwa adapun jumlah KK atau rumah hunian dusun salumayang yang menerima kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 sebanyak 13 rumah dan 1 gereja, yaitu: Yordan, Agus.P, Terpeno, Zet.T, Oktavianus, Imanuel, Adul, Demianus, Tabir, Arianto, Magdalena, Herman, Semel, Gereja.
- Bahwa selain dari 13 rumah dan 1 gereja sudah tidak ada lagi rumah di dusun salumayang yang mendapatkan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 ;

Hal 56 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat material kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang adalah warga Dusun salumayang bersama dengan warga lainnya;
- Bahwa ada 21 nama yang tercantum dalam daftar penerima manfaat merupakan warga Desa kinatang sedangkan sisanya sebanyak 12 orang bukanlah penduduk desa kinatang;
- Bahwa dari 21 warga tersebut hanya 13 KK yang memiliki rumah hunian sedangkan 8 warga merupakan keluarga/serumah dengan ke 13 KK yang memiliki hunian rumah yang dipasang instalasi listrik;
- Bahwa adapun 12 warga yang bukan merupakan penduduk desa kinatang dusun salumayang adalah: Enos, Wiwin, Zakaus, Metusala, Bambang, Sulle, Ebsan, Kristoporos, Yohanis, Daud.H, Medison, Yohanis. L
- Bahwa mulai dikerjakan sampai dengan berakhirnya masa pekerjaan tersebut pihak penyedia maupun pihak dari Dinas ESDM tidak pernah menghubungi/mengonfirmasi kepada saksi terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 akan tetapi pada saat saksi ada kegiatan di Mamuju saksi pernah ditemui oleh seserorang yang mengaku dari Dinas ESDM untuk meminta saksi menandatangani Perjalanan Dinas saat kunjungan ke lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui kondisi terakhir terkait dengan pembangunan PLTS tersebut karena terakhir kali masuk ke dusun salumayang pada tahun 2020 kondisi PLTS tersebut tidak menyala dan tidak dapat di pergunakan oleh masyarakat dusun salumayang;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Emil anak dari Aser, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan bantuan listrik tenaga surya di Dusun Salumayang;
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hal 57 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani saksi membaca BAP tersebut.
 - Saksi adalah anak tiri DEMIANUS (kepala dusun), ibu (NONIA), dan kakak kandung (ZET).
 - Bahwa alat listrik yang terpasang dirumah adalah meteran 2 buah, MCB 2 buah, kabel instalasi, stop kontak 2 buah, fitting lampu 6 buah dan anti petir 2 buah.
 - Bahwa yang memasang instalasi listrik tersebut adalah saudara HAMDAN dibantu oleh pekerjaanya.
 - Bahwa jumlah rumah yang dihuni oleh masyarakat setempat didusun salumayang adalah sebanyak 13 rumah dan satu tempat ibadah
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari saudara HAMDAN
 - Saksi yang membangun pondok sebanyak 2 unit dengan material masing-masing pondok berupa batang pohon sebagai tiang pondok sebanyak 4 batang, atap pondok dari daun rotan serta kusen atap dari batang pohon dengan ukuran 2x3 Meter, dan saksi menerima upah sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa yang menyuruh saksi membangun pondok tersebut adalah saudara DEMIANUS selaku kepala dusun dengan mengatakan bahwa pondok tersebut akan di gunakan untuk sisa pemasangan instalasi listrik yang tidak terpasang .
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan.
 - Bahwa kondisi rumah penduduk di dusun salumayang masih berupa gubug dengan ukuran bervariasi ada yang 4m x 5m, 6m x 7m;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yordan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dengan Pekerjaan Pembangunan PLTS di dusun Salumayang;
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut

Hal 58 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi salah seorang warga yang berdomisili di Dusun salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Provinsi Sulawesi Barat dan yang menerima bantuan PLTS berupa instalasi listrik dan lampu;
- Bahwa pada tahun 2018 terdapat pekerjaan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau
- Bahwa yang mengerjakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju yakni Sdr. HAMDAN
- Bahwa saksi salah seorang penerima manfaat atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa bantuan yang didapatkan atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang dikerjakan oleh Sdr. Hamdan tersebut yakni berupa instalansi Listrik dimana rumahnya dipasangkan 1 Unit meteran dan MCB
- Bahwa saksi tidak pernah di data untuk mendapatkan bantuan berupa instalasi listrik atas pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju tersebut
- Bahwa saksi menerima bantuan penerangan atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut, tetapi terdapat lampu jalan yang sudah tidak berfungsi
- Bahwa lampu jalan tersebut tidak berfungsi sejak 1 (satu) bulan dibangunnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) rumah yang dihuni oleh warga Dusun Salumayang dan terdapat pula 1 (satu) unit rumah ibadah (gereja) yang terletak pada dusun salumayang Desa kinatang Kecamatan Bonehau
- Bahwa dari 13 (tiga belas) rumah huni dan 1 (satu) unit gereja, terdapat beberapa gubuk yang tidak ketahui jumlahnya yang dipasangkan instalasi listrik
- Bahwa mengapa gubuk juga dipasangkan instalasi listrik dikarenakan agar mencukupi 36 (tiga puluh enam) instalasi listrik. Dan 36 (tiga puluh enam) instalasi listrik tersebut harus dipasang, sehingga dibangun gubuk untuk penempatan instalasi listrik tersebut
- Bahwa Sdr. HAMDAN memberikan honor sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas 1 (satu) unit bangunan berupa gubuk yang dikerjakan oleh warga dusun salumayang

Hal 59 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Sdr. Hamdan
- Bahwa gubuk tersebut tidak dihuni oleh warga dusun Salumayang, dan saat ini gubuk tersebut sebahagian besar sudah tidak ada dikarenakan sudah rusak karena tidak ada satupun warga yang menghuninya
- Bahwa saksi tidak termasuk salah seorang pekerja dan tidak pula ikut mengangkut material pada saat proses pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang terletak di Dusun Salumayang Kec. Bonehau Kab. Mamuju, karena pada saat itu tidak berada di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau
- Bahwa 33 (tiga puluh tiga) daftar penerima manfaat sebahagian besar bukan warga dusun salumayang , melainkan didalam daftar penerima manfaat tersebut hanya 13 (tiga belas) orang saja yang berdomisili di Dusun Salumayang diantaranya : Yordan (saksi sendiri), Agus. P, Terpeno, Zet.T, Oktavikanus, Imanuel. Adol, Demianus, Tabir, Arianto, Magdalena, Herman, Semel
- Selain dari 13 (tiga belas) nama yang disebutkan diatas, semuanya tidak saksi kenal dan tidak berdomisili di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Agus Paulus putra dari Herman D, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan bantuan listrik tenaga surya dan saksi mendapatkan bantuan PLTS tersebut di Dusun Salumayang;
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan Terdakwa
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut
- Bahwa pada tahun 2018 di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju ada kegiatan pembangunan PLTS.

Hal 60 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Sejak tahun 2017 saksi berdomisili di dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
- Bahwa yang saksi ketahui saudara Hamdan yang mengerjakan pengadaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju
- Bahwa Adapun item barang yang dikerjakan oleh saudara Hamdan terkait pengadaan PLTS di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju adalah sebagai berikut :
 - 1) Rumah pembangkit / shelter
 - 2) Tiang listrik atau lampu jalan
 - 3) Panel Surya
 - 4) Tiang Penangkal Petir
 - 5) Instalasi listrik yang dipasang rumah warga tambah balon lampu, kabel dan lain-lain
- Bahwa saksi mendapat instalasi listrik (Energi Limited + CB) yang dipasang rumahnya karena pak dusun salumayang sebelumnya (Pak Dermianus) yang mendata.
- Bahwa yang menjadi kepala dusun salumayang saat ini adalah saksi sendiri;
- Bahwa jumlah instalasi listrik (Energi Limited+CB) yang dipasang rumah warga dusun salumayang sebanyak 14 (empat belas) unit termasuk tempat gereja
- Bahwa Instalasi listrik (Energi Limited+CB) seharusnya dipasang dirumah warga sebanyak 36 (tiga puluh enam) unit namun tidak mencukupi rumah warga karena hanya 12 Unit tetapi saudara HAMDAN menyuruhnya dan warga membangun gubuk untuk pasang instalasi listrik tersebut
- Bahwa saksi diberikan upah oleh saudara HAMDAN sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk buat 1 (satu) gubuk untuk dipasang instalasi listrik tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan gubuk yang dibuat sebesar 2 x 3 m2 yang beratap daun rotan dan gubuk tersebut tidak dihuni warga
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah gubuk yang dibuat namun untuk mencukupi 36 unit instalasi listrik yang dipasang digubuk tersebut

Hal 61 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan lampu jalan tersebut tidak berfungsi dan hanya berfungsi kurang lebih 1 (satu) bulan sejak pengadaan PLTS selesai tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan 14 warga dan gereja tersebut tidak mengenal nama-nama yang tidak mendapat instalasi listrik karena bukan warga Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju dan yang mendata nama penerima manfaat adalah pak dusun salumayang (saudara Demianus)
- Bahwa saksi menjelaskan pengadaan PLTS yang di bangun di dusun salumayang berfungsi sampai sekarang dan hanya 14 (empat belas) warga termasuk gereja yang menikmati listrik
- Bahwa saksi pernah menerima upah dari Sdr Hamdan sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk di bagi ke 4 orang sebagai upah untuk mengangkut material.
- Bahwa saksi pernah mengangkut material dari Ibukota Desa Kinatang ke Dusun salumayang yang jaraknya sekitar 18-20 km dengan berjalan kaki.
- Bahwa sampai saat ini hanya ada 16 meteran yang berfungsi dan gubuk yang pernah di bangun sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

5. Arianto Bija Alias Anto putra dari Bija, (Keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut Umum) di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang dan saksi
- Bahwa benar tidak mengenal Terdakwa dan tidak hubungan keluarga antara saksi dan Terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar keterangan saksi di BAP adalah benar dan sebelum di tanda tangani Saksi membaca BAP tersebut

Hal 62 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan pembangkit listrik tenaga surya tersebut berupa MCB, instalasi listrik dan 3 (tiga) buah lampu.
- Bahwa awalnya saksi disuruh oleh sdr. Demianus (kepala dusun salumayang) untuk datang kerumahnya diwaktu malam hari. Setelah sampai di rumah sdr. Demianus (kepala dusun salumayang) mendapati masyarakat dusun salumayang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang dimana ada seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. Hamdan mengatakan bahwa adalah penanggung jawab kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya tersebut dan menyebutkan nilai nominal ongkos untuk mengangkut peralatan pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya antara lain:
 - a) Baterai @ Rp. 250.000,- /unit
 - b) Tiang @ Rp. 150.000,-/batang
 - c) Modul @ Rp. 50.000,- /unit
 - d) Semen @ Rp. 150.000,-/sak
 - e) Tehel @ Rp. 50.000,-/dos.
- Bahwa saksi HAMDAN menyuruh untuk membangun rumah/gubuk dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit tetapi saksi menolak karena sementara ada kegiatan.
- Bahwa saksi ada menghibahkan tanah milik saksi seluas 5m x 20m untuk tempat pembangunan PLTS di Dusun Salumayang;
- Bahwa saksi juga di tawari oleh sdr. HAMDAN untuk membangun rumah atau gubuk dengan biaya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit dimana beberapa warga tersebut adalah laki-laki dewasa yang merupakan warga dusun salumayang yakni sdr. Agus Paus, sdr. Imanuel, sdr. Terpeno, sdr. Oktovianus, sdr. Zeth dan sdr. Zeth A.
- Bahwa saksi melihat rumah gubuk tersebut tidak ditempati oleh warga masyarakat dan terbuat dari daun rotan (atap), batang pohon (tiang rumah) dan tidak memiliki dinding rumah.
- Bahwa pada daftar nama tersebut terdapat 12 nama yang tidak dikenal dan tidak pernah berdomisili Didusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sdr. Enos, sdr. Wiwin, sdr. Zakeus, sdr. Metusala, sdr. Bambang, sdr. Sulle, sdr. Ebsan, sdr. Kristoporus, sdr. Yohanis, sdr. Daud. H, sdr. Medison dan sdr. Yohanis. L
- Bahwa pada daftar nama tersebut terdapat 4 rumah yang dihuni beberapa kepala keluarga antara lain 1 (satu) rumah di huni oleh sdr.

Hal 63 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Alexander dan sdr. Magdalena, 1 (satu) rumah di huni oleh Zet.A, sdr. Emil, dan sdr. Demianus, 1 (satu) rumah dihuni oleh sdr. Herman, sdr. Ari Susanto dan sdr. Alexander. H dan 1 (satu) rumah dihuni oleh sdr. YEFTA dan sdr. Terpeno

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penerima manfaat sebagaimana yang diperlihatkan di depan persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

6. Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kintang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa anggota pokja pemilihan XII jasa konstruksi Yang melakukan lelang terhadap pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kintang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng selaku ketua
 - b. Muhammad Nizar, SP., M.M.A selaku anggota
 - c. Saksi sendiri Dirgahayu Mutiara Yustisia, S.T selaku anggota
 - d. Ansar Abdu, SP selaku anggota.
 - e. Satwan jafur selaku anggota
- Bahwa proses lelang dimulai sejak tanggal 17 maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018
- bahwa terdapat dua calon penyedia yang memasukkan penawaran terhadap lelang pengadaan pembangunan PLTS tersebut yaitu PT. Daya Hasil Bersama dan PT. Priyaka Karya
- bahwa mekanisme lelang yang dilakukan terhadap pengadaan PLTS Desa Kintang adalah dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi 1 file sistem gugur harga terendah. Dengan melakukan proses pembukaan dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh 2 calon penyedia, setelah itu pokja melakukan evaluasi administrasi, evaluasi

Hal 64 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada peserta yang lulus evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka ditetapkan penyedia yang memenuhi syarat

- bahwa adapun penawaran dari masing masing calon penyedia :
 - 1) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.173.765.000,-
 - 2) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.208.970.500,-
- bahwa selaku kelompok kerja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen pemilihan calon penyedia dan kemudian dilakukan evaluasi teknis setelah itu dilakukan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan untuk pembuktian kualifikasi dan kemudian kelompok kerja melakukan penetapan pemenang
- Bahwa PT. Daya Hasil Bersama tidak lulus dalam proses Evaluasi teknis sehingga dinyatakan gugur sedangkan PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat syarat evaluasi.
- Bahwa PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur dikarenakan, salah satu personil inti yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti Sertifikat Keahlian dan sertifikat keterampilan personil tidak memenuhi persyaratan
- bahwa pekerjaan tersebut mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
- bahwa tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - 1 Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Teknis dan Gambar)
 - 2 Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - 3 Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - 4 Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - 5 Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - 6 Pokja mengumumkan paket lelang tersebut

Hal 65 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Upload dokumen pemilihan untuk peserta
 - 8 Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - 9 Upload dokumen penawaran untuk para peserta
 - 10 Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - 11 Pokja melakukan evaluasi administrasi teknis, harga dan kualifikasi
 - 12 Melakukan pembuktian kualifikasi
 - 13 Menupload berita acara evaluasi penawaran
 - 14 Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
 - 15 Masa sanggah
 - 16 Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK terkait dengan pemenang/penyedia
 - 17 Upload berita acara hasil pemilihan
- bahwa perusahaan yang mendaftar atas kegiatan dimaksud sebanyak 27 (dua puluh tujuh) akan tetapi hanya ada 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi untuk paket kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar tahun anggaran 2018 pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar
 - bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Priyaka Karya
 - bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar
 - bahwa lelang untuk kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 16 maret 2018 sampai dengan 7 April 2018
 - bahwa metode yang digunakan adalah metode pemilihan sistim gugur pasca kualifikasi satu File harga terendah
 - bahwa tugas selaku Pokja ULP tidak dilakukan pembagian tugas, melainkan dilakukan secara Tim
 - bahwa yang kami jadikan dasar dalam pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 agar calon penyedia mengetahui pekerjaan yang akan diadakan

Hal 66 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang membuat dokumen pengadaan tersebut adalah PPK dan kemudian menyerahkan ke ULP untuk dilakukan proses tender
- Bahw yang membuar dokumen penawaran adalah PT Priyaka Karya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

7. Satwan Japur Bin Yohan Barre, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa anggota pokja pemilihan XII jasa konstruksi dan 4 orang lainnya yaitu:
 - a. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng selaku ketua
 - b. Muhammad Nizar, SP., M.M.A selaku anggota
 - c. Dirgahayu Mutiara Yustisia, S.T selaku anggota dan
 - d. Ansar Abdu, SP selaku anggota.
- bahwa Proses lelang dimulai sejak tanggal 17 maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018
- bahwa terdapat dua calon penyedia yang memasukkan penawaran terhadap lelang pengadaan pembangunan PLTS tersebut yaitu PT. Daya Hasil Bersama dan PT. Priyaka Karya
- bahwa Adapun mekanisme lelang yang dilakukan terhadap pengadaan PLTS Desa Kinatang adalah dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi 1 file sistem gugur harga terendah. Dengan melakukan proses pembukaan dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh 2 calon penyedia, setelah itu pokja melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada peserta yang lulus evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi adminstrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi teknis dan negosiasi harga serta pembuktian kulaifikasi maka ditetapkan penyedia yang memenuhi syarat
- bahwa adapun penawaran dari masing masinng calon penyedia :
 - 1) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.173.765.000,-

Hal 67 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.208.970.500,-
- bahwa saksi selaku kelompok kerja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen pemilihan calon penyedia dan kemudian dilakukan evaluasi teknis setelah itu dilakukan evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan untuk pembuktian kualifikasi dan kemudian kelompok kerja melakukan penetapan pemenang.
 - bahwa PT. Daya Hasil Bersama tidak lulus dalam proses Evaluasi teknis sehingga dinyatakan gugur sedangkan PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat syarat evaluasi
 - bahwa PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur dikarenakan salah satu personil inti yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti Sertifikat Keahlian dan sertifikat keterampilan personil tidak memenuhi persyaratan.
 - bahwa persyaratan sertifikasi personil inti yang dimiliki oleh calon penyedia termuat dalam LDP sesuai dengan dokumen KAK yang dibuat oleh PPK
 - bahwa pekerjaan tersebut mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
 - bahwa tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - 1 Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - 2 Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - 3 Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - 4 Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - 5 Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - 6 Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - 7 Upload dokumen pemilihan untuk peserta
 - 8 Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - 9 Upload dokumen penawaran untk para peserta
 - 10 Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut

Hal 68 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Pokja melakukan evaluasi administrasi teknis, harga dan kualifikasi
- 12 Melakukan pembuktian kualifikasi
- 13 Menupload berita acara evaluasi penawaran
- 14 Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
- 15 Masa sanggah
- 16 Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK terkait dengan pemenang/penyedia
- 17 Upload berita acara hasil pemilihan
 - bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
 - bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar
 - bahwa metode yang digunakan adalah metode pemilihan sistim gugur pasca kualifikasi satu File harga terendah.
 - bahwa yang memiliki kewenangan mutlak untuk menetapkan pemenang adalah Pokja dan Terdakwa yang mengumumkan pemenang.
 - bahwa yang membuat dokumen pengadaan tersebut adalah PPK dan kemudian menyerahkan ke ULP untuk dilakukan proses tender
 - bahwa dokumen pemilihan terdiri dari 2 sampul yaitu :
 - Sampul satu ditujukan kepada Kepala ULP untuk menerbitkan surat tugas yang terdiri atas dokumen rencana pelaksanaan pengadaan, DPA, RUP, Rancangan kontrak.
 - Sampul dua ditujukan kepada ketua pokja yang terdiri atas dokumen KAK, HPS dan BoQ
 - bahwa jadikan dasar dalam pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
 - bahwa yang membuat adalah pokja paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

8. **Hamrullah Said, ST Bin Muh. Said**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 69 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kintang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan Terdakwa
- Bahwa tahun 2016 bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan (FS) / Feasibility Study dan Ded Detail Engenering Design lokasi PLTS terpusat salumayang desa kintang kecamatan bonehau kab. Mamuju dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulawesi barat T.A 2016
- bahwa adapun yang masuk dalam tim penyusun dokumen studi kelayakan (FS) / Feasibility Study dan Ded Detail Engenering Design lokasi PLTS terpusat salumayang desa kintang kecamatan bonehau kab. Mamuju dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulawesi barat T.A 2016 adalah :
 - a. Hamrullah Said, ST
 - b. Dwi Novalita Tanri Abeng
 - c. Staf bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar tahun 2016
- Bahwa pada tahun 2016 dinas ESDM prov. sulbar tidak menerbitkan surat keputusan terkait tim penyusun studi kelayakan (FS) namun kepala dinas ESDM saksi Amri Eka Sakti, ST hanya menunjuk secara lisan
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dilaksanakan penyusunan studi kelayakan (FS) / Feasibility Study dan Ded Detail Engenering Design sebagai dasar perencanaan pembangunan PLTS terpusat dilokasi dusun salumayang desa kintang kecamatan bonehau kab. Mamuju dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulawesi barat
- Bahwa adapun mekanismenya yaitu pertama-tama kami menerima draft file untuk menyusun studi kelayakan dari kementrian EDSM setelah itu staf bidang energi yang saya lupa namanya turun kelokasi dusun salumayang untuk mengukur jarak rencana penggunaan jaringan transmisi dan menghitung jumlah tiang listrik yang akan di bangun dan untuk menyusun studi kelayakan (FS) kurang lebih selama 3 bulan

Hal 70 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala dusun salumayang datang ke kantor dinas ESDM Prov. Sulbar membawa data jumlah penduduk kemudian tim penyusun di bidang energi dinas ESDM prov. sulbar menerima data tersebut sebagai dasar menyusun studi kelayakan tersebut.
- Bahwa pada tahun 2016 dimana hasil laporan studi kelayakan (FS) pada gambaran umum bahwa dusun salumayang desa kinatang adalah salah satu dusun yang berada dalam wilayah kecamatan bonehau kabupaten mamuju prov. Sulbar memiliki penduduk 107 jiwa, jumlah rumah 35 buah (sumber data : hasil survey april 2016) dengan geografis – 2.614713 S 119.441365 E
- Bahwa selaku tim penyusun studi kelayakan (FS) saksi tidak turun ke lokasi namun staf bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar yang turun kelokasi dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju
- Bahwa yang mengupload data dokumen FS adalah saudara Dwi Novalita Tanri Abeng, ST dan Aplikasi sistem informasi energy tersebut sudah tertutup karena sudah tidak ada anggaran DAK ESDM tersebut.
- Bahwa berdasarkan laporan dari staf bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar yang turun ke lokasi dengan data-data yang di terima dari kepala dusun salumayang ada 38 rumah di Dusun Salumayang Desa Kinatang.
- Bahwa benar saksi yang menyusun RAB pada Dokumen studi kelayakan (FS).
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan di depan persidangan tersebut yang disusun oleh tim penyusun berdasarkan contoh draf file yang di kirim dari Dirjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar, dan Terdakwa I menambahkan bahwa pada saat perencanaan, saksi belum menjabat di bidang energi;

9. Sugianto, ST., MT Bin Tallong, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

Hal 71 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengetahui terkait kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA. 2018, tersebut
- bahwa selaku direktur CV. Daya Kreasi Design yang menjadi kosultan pengawas pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 tersebut
- bahwa ada 2 (dua) paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS yaitu di desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju namun 1 (satu) kontrak paket pekerjaan tersebut
- bahwa nilai kontrak untuk paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju adalah sebesar Rp. 146.575.000,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- bahwa waktu penyelesaian selama 150 hari kalender mulai tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018
- bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah sdr. IRFAN di bantu staf CV. Daya Kreasi Design.
- bahwa yang menghadiri pembuktian jasa konsultansi di kantor pokja ULP Prov. Sulbar adalah saudara IRFAN berdasarkan surat kuasa CV. Daya Kreasi Design yang dibuat pada tanggal 02 April 2018 tersebut
- bahwa yang mengawasi pekerjaan PLTS di desa Kinatang Kecamatan Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA. 2018 adalah saudara IRFAN berdasarkan Surat Kuasa yang di buat pada tanggal 10 April 2018
- bahwa yang membuat laporan akhir jasa konsultansi pengawasan pada CV. Daya Kreasi Design adalah saudara IRFAN terkait pekerjaan pembangunan PLTS desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tersebut
- bahwa diketahui adalah PT. Pri Yaka Karya yang melaksanakan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 tersebut

Hal 72 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dokumen yang diserahkan saudara IRFAN kepada dinas ESDM Prov. Sulbar terkait pekerjaan pembangunan PLTS desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tersebut adalah
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Antara
 - Laporan Final/Akhir
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengawasan Nomor : 200/196.b/BA P2HP / ESDM, tanggal 06 September 2018 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 200 / 196.a / BASTP / ESDM, tanggal 06 September 2018
- bahwa yang mengetahui pekerjaan 100 % adalah saudara IRFAN
- bahwa saudara IRFAN memiliki keahlian bidang listrik

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

10. Irfan Bin Rusli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa mengetahui terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA 2018, karena di tunjuk untuk menjadi konsultan pengawas berdasarkan surat Kuasa Direktur yang di keluarkan oleh Direktur CV. Daya Kreasi Design Sdr. Sugianto
- bahwa memiliki surat kuasa yang dikeluarkan oleh direktur CV. Daya Kreasi Design pada tanggal 10 April 2018 yang dapat perlihatkan kepada penyidik ditreskrimsus Polda sulbar
- bahwa kegiatan proses pengawasn yang dilakukan mulai pada tanggal 07 April 2018 sampai dengan 07 September 2018 (150) hari Kalender
- bahwa jumlah anggaran paket pengawasan pekerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar TA 2018 sebesar Rp. 146,575,000_ (seratus empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD TA. 2018

Hal 73 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:
 - Mengawasi jalannya proses pekerjaan
 - Memastikan item pekerjaan sesuai dengan spesifikasi di kontrak
 - Membuat laporan progress pekerjaan mulai dari laporan mingguan, laporan bulanan
- bahwa bentuk pengawasan yang saksi lakukan adalah mengisi ceklis barang apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang di persyaratkan dalam dokumen kontrak
- bahwa saksi turun ke lokasi untuk mengawasi jalannya proses pekerjaan pembangunan PLTS tersebut mulai dari survey lokasi, ceklis barang yang akan di angkut, proses pemasangan material, dan seingat saksi 8 kali turun ke lokasi pada saat kegiatan pembangunan PLTS tersebut
- bahwa seingat saksi rumah hunian yang berada di dusun salumayang desa kinatang 14 rumah tangga sasaran terdiri dari 12 rumah hunian dan 2 rumah ibadah yang mendapatkan pemasangan material PLTS dari dinas energi sumber daya mineral prov. Sulbar
- bahwa jaringan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat tersebut berkapasitas 8 KWP untuk 36 unit rumah Hunian terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar T.A 2018
- bahwa mengetahui terkait dengan rumah sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang saksi pasang instalasi listrik sebanyak 22 rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang baru dibangun setelah proses pemasangan instalasi listrik
- bahwa tidak mengetahui siapakah yang memiliki inisiatif untuk membangun rumah hunian sementara sebanyak 22 unit dengan ukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M, namun pernah mendengar bahwa yang menyuruh masyarakat untuk membangun gubuk tersebut adalah sdr. HAMDAN
- bahwa ada 22 gubuk yang dibangun untuk mencukupkan kapasitas sebanyak 36 RTS, namun yang pasti rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M baru dibangun untuk dipasangkan instalasi listrik
- bahwa adapun yang saya pasang pada saat itu adalah
 - Meteran

Hal 74 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MCB
- 3 mata lampu
- 1 saklar ganda
- 1 saklar tunggal
- 1 tempat Colokan/steker
- Kabel Instalasi
- bahwa masih ada yang instalasi yang dipasang yakni
- Rumah pembangkit
- Solar sel/modem
- Tower anti petir
- Antena parabola
- bahwa yang menjadi acuan dalam pemasangan instalasi listrik adalah RAB kegiatan dan juknis terkait PLTS
- bahwa anggaran untuk konsultan pengawas pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018, cair 100 %
- bahwa kegiatan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA. 2018, tidak selesai dikerjakan tepat waktu
- bahwa pekerjaan tersebut dilakukan addendum waktu namun sudah tidak terikat kontrak terkait dengan pengawasan namun diminta oleh dinas ESDM untuk melakukan pendampingan terkait dengan pembangunan PLTS desa Kinatang TA. 2018
- bahwa yang menjadi kendala sehingga proses pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan adalah karena material berupa modul surya dan pemasangan instalasi terlambat tiba dilokasi sehingga menjadi kendala dalam proses penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTS tersebut
- bahwa adapun bobot pekerjaan terkait dengan pembangunan PLTS desa kinatang pada saat berakhirnya kontrak kerja sebelum dilakukan addendum adalah 81,68 % sesuai dengan apa yang terpasang dilapangan
- bahwa material yang mengalami kekurangan/tidak terpasang berdasarkan laporan kerja adalah :
 - Tiang besi kalvanis sebanyak 71 tiang namun yang terpasang hanya 50 tiang

Hal 75 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kabel SR
- Rumah pembangkit/selter
- Tisted kabel.
- Aksesoris tiang lampu jalan
- Instalasi rumah
- Peralatan kerja dan keselamatan kerja

- bahwa pada saat itu progress bobot pekerjaan 81,68 % di laporkan ke pihak dinas ESDM yakni sdr. Ir. Patrick Galampo dan saat itu mengatakan "tunggu saya konfirmasi dengan rekanan karena biasa beda penyampaian rekanan dengan konsultan"
- bahwa saksi tidak memperoleh fee pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar TA. 2018 saksi hanya menerima gaji selaku pengawas lapangan.
- bahwa selaku konsultan pengawas melaksanakan pengawasan sesuai dengan laporan pengawasan dengan bobot pekerjaan 81,68 % pada tanggal 07 september 2018 dan meskipun saksi diminta PPTK dan Dwi novalita untuk melanjutkan pengawasan tanpa melalui addendum kontrak namun hasil pekerjaan fisi PLTS belum selesai 100 % dan apabila tidak membuat laporan 100 % pada tanggal 29 september 2018 sampai dengan 3 oktober 2018 maka anggaran pengawasan tidak akan dibayarkan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat, yang menurut saksi itu sebuah ancaman;
- Bahwa saksi akhirnya membuat laporan kemajuan pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya tersebut telah selesai 100% walaupun pada kenyataannya bobot pekerjaan masih 81,68%, dengan tujuan agar jasa konsultan pengawas dapat segera dibayarkan apalagi kontrak konsultan pengawas telah berakhir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar, namun Terdakwa I membantah bahwa pernah mengancam saksi;

11. Nurria Hanafi, di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik

Hal 76 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kintang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi tidak ada kaitannya terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kintang Kec.Bonehau, Melainkan saksi hanya melakukan tugas pokok saksi selaku bendahara pengeluaran.
- Bahwa saksi jelaskan terkait proses pencairan di kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 yaitu :

1) Tahap pencairan uang muka 20 %,persyaratannya yaitu :

- Berita acara pembayaran
- Ringkasan Kontrak
- Ebilling pajak
- Salinan DPA (Dokumen pelaksana Anggaran)
- Salinan SPD (surat penyediaan dana)
- Jaminan uang muka dari PT ASKRINDO
- Rekening Koran penyedia (PT PRIYAKA KARYA)
- Npwp
- Permohonan pembayaran uang muka dari PT Priyaka Karya
- Sptjm (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari dinas ESDM

2) Tahap pencairan Termin II (45%-10%) persaratannya yaitu :

- Ringkasan Kontrak PT Priyaka Karya
- Uraian pekerjaan
- Berita acara pembayaran
- Kuitansi Dinas EDSM
- Ebilling Pajak
- REkening Koran PT Priyaka Karya
- Npwp
- Jaminan pelaksana dari PT Askrindo
- Permohonan tagihan termin II dari PT Priyaka Karya
- Ktp Direktur PT Priyaka Karya
- Salinan DPA dan SPD
- Berita acara kemajuan pekerjaan

Hal 77 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari dinas ESDM Prov Sulbar
- Sptjm (Surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari dinas ESDM
- 3) Tahap Pencairan Termin III (100%-45%) Persyaratannya Yaitu :
 - Ringkasan Kontrak
 - Uraian pekerjaan
 - Berita acara pembayaran (PT. Priyaka Karya-Kadis ESDM)
 - Kuitansi dinas ESDM Prov Sulbar
 - Ebilling pajak
 - Rekening koran PT Priyaka Karya
 - Npwp
 - Permohonan tagihan Termin III (PT Priya Karya)
 - Dpa (Dokumen pelaksana anggaran)
 - Spd (surat penyediaan dana)
 - Berita acara serah terima PHO
 - Berita acara serah terima pertama pekerjaan dari P2HP
 - Berita acara serah terima kedua pekerjaan dari kepala dinas esdm
 - Berita acara hasil penilaian pekerjaan PHO
 - Berita acara pekerjaan fisik dari P2HP
 - Foto dokumentasi pekerjaan
 - Rekomendasi pencairan termin 100 % dari kordinator teknis dan Direksi lapangan
 - Sptjm (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) dari dinas ESDM
 - Jaminan pemeliharaan PT Askrindo
- Bahwa setelah persyaratan tersebut telah lengkap saksi selaku Bendahara menginput ke system aplikasi SIMDA (system informasi manajemen daerah),setelah hasil input cetakan dari system SIMDA selesai,setelah itu saksi menyerahkan ke Bidang EBT (energi baru terbarukan) untuk di ketahui dan di tanda tangani oleh PPTK yaitu Ir.Patrik Galampo.setelah itu PPTK menyerahkan ke PA (pengguna anggaran) sdr Amri Eka Sakti.setelah berkas selesai di tanda tangan oleh PA dan PPTK saksi Tanda tangani,dan saksi membawa berkas

Hal 78 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke BPKD (Badan pengelola keuangan pendapatan daerah) untuk di terbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana)

- Bahwa Tim verifikator yang melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen pendukung pada saat proses pencairan ada 3 (tiga) orang tetapi ada verifikator yang telah meninggal dunia yakni Alm.Drs.Hamzah dan yang masih ada yakni:
 - a.) Ferianto
 - b) Abd Sukur
- Bahwa terkait dengan berita acara hasil verifikasi, saksi tidak mengetahui bahwa telah dibuatkan atau tidak, tetapi aksi tidak pernah melihat berita acara verifikasi dokumen tersebut, dan berita acara hasil verifikasi tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi oleh tim verifikator.
- Bahwa kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada dinas ESDM Prov.Sulbar bersumber dari APBD DAK pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 dengan nilai kontrak sebesar 2.206.330.500 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa semua anggaran terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, Kab.Mamuju semuanya telah dicairkan dengan progress 100%
- Bahwa terkait kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, Kab.Mamuju, saksi sama sekali tidak pernah menerima berupa barang atau uang.
- Bahwa pencairan Termin I yaitu Rp 389.116.470 (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ruihu empat ratus tujuh puluh rupiah).Termin II yaitu Rp 680.953.822 (Enam ratus delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).Termin III (100%) yaitu Rp 830.088.935 (Delapan ratus tiga puluh juta delapan uluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)

Hal 79 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Bendahara proses pencairan di bulan Desember 2018 yaitu karena berkas pencairan termin III (100%) baru di serahkan oleh tim verifikasi yaitu Alm sdr Hamzah di bulan Desember.
- Bahwa adapun yang melakukan pengecekan di kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 adalah Panitia pelaksana hasil kegiatan (P2HP) yaitu sdr Marwazi Abdullah (selaku ketua P2HP),sdr LUTHER (Anggota P2HP), sdri Dwi Novalita Tanri Abeng,(Anggota P2HP)
- Bahwa adapun proses pencairan wajib Tim P2HP membuat berita acara serah terima (BAST) untuk setiap termin pencairan. Berdasarkan Surat pernyataan pertanggung jawab mutlak (SPTJM).
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 telah di lakukan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali termin,namun Tim P2HP hanya membuat sekali berita acara serah terima (BAST) di termin III
- Bahwa berita acara serah terima (BAST) termin III (100%) pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018 untuk menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % dan untuk kelengkapan berkas pencairan 100%.tanpa berita acara serah terima tersebut pencairan tersebut tidak dapat di proses
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui apa alasan sdr Marwazi Abdullah menandatangani berita acara serah terima tim P2HP di bulan nopember 2018
- Bahwa terkait dengan adanya rapat di ruangan Kadis ESDM sdr AMRI EKA SAKTI, saksi selaku Bendahara sama sekali tidak mengetahuinya
- Bahwa berdasarkan dokumen notulen rapat yaitu tanggal 12 september 2018 bertempat di ruang serbaguna Dinas ESDM Propinsi Sulbar dan yang menghadiri rapat tersebut yaitu sdr Marwazi Abdullah, Dwi Novalita, Luther, Suprianto, CV Daya Kreasi Desain, Ashar Tauhid
- Bahwa saksi melakukan pencairan di termin III (100%) karena persyaratan dokumen pencairan sudah lengkap, dan saksi sama sekali

Hal 80 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui nya tentang adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut, karena dokumen serah terima pekerjaan dari Tim P2HP telah menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dan rampung

- Bahwa kuitansi tersebut sudah sesuai aturan administrasi namun yang membuat kuitansi tersebut adalah bidang EBT (energi bidang dan terbarukan) dan pada saat berkas berupa kuitansi tersebut ke ruangan saksi sudah di tanda tangani oleh PT Priya Karya (Suprianto),PPTK (Ir.Patrik Galampo),PA (Amri Eka Sakti)
- Bahwa kuitansi bulan nopember 2018 dan berita acara pembayaran di tanggal 26 Nopember 2018 yang membuat berkas tersebut adalah bidang EBT (energi baru terbarukan) dan saksi menerbitkan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) di tanggal 17 Desember 2018 karena yang bertanda tangan sdr Amri Eka Sakti sdr Ir Patrik Galampo dan Suprianto.ST baru selesai menandatangani kuitansi dan berita acara pembayaran tersebut
- Bahwa saksi sama sekali tidak menyaksikan sdr Amri Eka Sakti, Ir Patrik Galampo, dan sdr Suprianto.ST menandatangani kuitansi tersebut, yang mengetahui hal tersebut adalah bidang (Energi baru terbarukan) yaitu sdr Ir Patrik Galampo selaku kabid EBT dan kuitansi tersebut telah di tanda tangani barulah berkas kuitansi tersebut ke tempat saksi di ruang bendahara.
- Bahwa yang saksi ketahui , pemenang/rekanan dari kegiatan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada dinas ESDM Prov.Sulbar tahun anggaran 2018 yang terletak di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, Kab.Mamuju yakni PT.Pri Yaka Karya, tetapi saksi tidak pernah bertemu denga pihak rekanan dari perusahaan pemenang tender tersebut, melainkan saksi mengetahui bahwa PT.Pri Yaka Karya yang menjadi pemenang tender terhadap kegiatan dimaksud, dari dokumen dokumen pendukung untuk persyaratan proses pencairan
- Bahwa PT Priya Karya belum pernah melakukan pencairan jaminan pemeliharaan di pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju T.A 2018 di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

12. Muhammad Nizar, SP., MMA Bin Mustamin AM, (keterangan saksi

Hal 81 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dibacakan di depan persidangan oleh Penuntut Umum) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
 - bahwa peranan selaku anggota Pokja dikantor ULP Sulbar yang memproses pelelangan paket pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
 - bahwa mempunyai SK selaku kelompok kerja Unit Layanan pengadaan namun jabatan pada pengadaan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Adapun susunan Kelompok Kerja XIV Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Barat yakni :
 - a. Dwi Novalita Tanri AbENG S.T. M. ENG (selaku Ketua Pokja)
 - b. Muhammad Nizar, S.P., M.M. (Anggota)
 - c. Dirgahayu Mutiara Yustisia, S.T. (Anggota)
 - d. Ansar Abdu, S.P. (anggota)
 - e. Satwan Japur (Anggota)
- Penunjukkan dimaksud diterbitkan oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Provinsi Sulawesi Barat dan juga saya bertanggung jawab langsung kepada Sdr. Hamrullah Said, ST
- bahwa tugas pokok saksi selaku kelompok kerja yakni :
 - a. Menyusun Rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi
 - f. Menjawab sanggahan;
 - g. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

Hal 82 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tender/penunjukkan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),
- 2) 2). Seleksi/penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar),
- h. Membuat berita acara hasil pelelangan laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa
 - bahwa saksi mempunyai sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tahun 2014 yang dilaksanakan di Kota Makassar
 - bahwa terkait dengan sertifikat yang saksi milik itu berlaku 3 (tiga) Tahun berarti hanya sampai tahun 2017, akan tetapi berdasarkan peraturan kepala LKPP Republik Indonesia bahwa bagi yang telah memiliki sertifikasi selanjutnya melakukan pendaftaran secara online agar berlaku seumur hidup
 - bahwa jumlah paket kegiatan jasa konstruksi pada Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 4 (empat) item kegiatan, yakni sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang Kecamatan Bonehau;
 - b. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Salissingan Kecamatan Bala-balakang;
 - c. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Sabakatang Kecamatan Bala-balakang;
 - d. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pulau Popoongan Kecamatan Bala-balakang.
 - Bahwa jumlah pagu anggaran untuk keempat paket tersebut sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang Kecamatan Bonehau senilai Rp. 2.241.942.900,-
(Serta anggaran tersebut bersumber dari APBD-DAK tahun Anggaran 2018).
 - b. bahwa yang menetapkan HPS (Harga perkiraan Sendiri) adalah Sdr. Amri Eka Sakri, ST selaku PA/PPK dan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebesar Rp. 2.238.606.857,-.

Hal 83 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk paket kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatanga kecamatan bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 itu menggunakan metode pemilihan langsung pascakualifikasi metode evaluasi sistem gugur yang diatur didalam Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah
- bahwa untuk menentukan metode Tender adalah keputusan Panitia Lelang/Kelompok Kerja dengan berkordinasi dengan PPK, dan yang menjadi pertimbangan adalah Pagu anggaran dan barang/jasa yang akan dilelang
- bahwa adapun tahapan pelaksanaan pemilihan penyedia barang dengan metode Tender yakni setelah Dinas terkait memasukkan Dokumen berupa 2 (dua) sampul yakni sampul pertama berisi rancangan Kontrak dan Sampul kedua berisi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan harga perkiraan sendiri (HPS) terkait dengan paket lelang tersebut, selanjutnya kepala dinas membuka rencana umum pengadaan, sesudah diumumkan Ketua ULP membuat surat tugas untuk pokja untuk melakukan pelelangan, berdasarkan surat tugas tersebut pokja melakukan proses pelelangan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kaji ulang terhadap KAK, HPS.
 - b. Pembuatan dokumen pengadaana,
 - c. Penyusunan jadwal lelang;
 - d. Pengumuman jadwal lelang;
 - e. Pengunggah Dokumen pemilihan;
 - f. Pemberian penjelasan (Aanwijzing);
 - g. Pemasukan penawaran;
 - h. Pembukaan penawaran;
 - 1) Evaluasi penawaran yakni Koreksi Aritmatik;
 - 2) Evaluasi Administrasi didalamnya yakni mengecek Surat penawaran, masa berlaku penawaran, RAB.
 - 3) Evalauasi Teknis yakni kelengkapan Personil, Peralatan, Surat Dukungan pabrik.
 - i. Evaluasi Harga yakni mencari harga terendah;
 - j. Evaluasi kualifikasi yakni memeriksa akte pendirian perusahaan, SIUP, SITU, Gangguan Usaha, NPWP, Sertifikat Badan Usaha;

Hal 84 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Pembuktian Kualifikasi;
- l. Penetapan Pemenang;
- m. Pengumuman pemenang;
- n. Masa Sanggah;
- o. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
- Bahwa terkait dengan proses pelelangan/pemilihan penyedia paket kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kecamatan bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau;
 - 1) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.208.970.500,-
 - 2) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.173.765.000
- Bahwa ada 4 (empat) metode evaluasi yang dilaksanakan terkait proses lelang adalah :
 - a. Evaluasi Administrasi;
 - b. Evaluasi Teknis;
 - c. Evaluasi Harga
 - d. Evaluasi Kualifikasi
- bahwa hanya mengevaluasi terkait surat penawaran sesuai yang tertuang dalam LDP dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dimana perusahaan tersebut adalah :
 - 1) PT. Pri Yaka Karya dan
 - 2) PT. Daya Hasil Bersama
- Bahwa saksi tidak fokus pada mengevaluasi terkait RK3K dan daftar personil inti pada dokumen penawaran perusahaan karena fokus lelang pada paket pengadaan videotron di biro umum prov. sulbar dan ANSAR ABDU (anggota pokja) fokus pada proses tender dinas pertanian prov. sulbar
- bahwa yang fokus mengevaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi pada perusahaan terkait pengadaan PLTS tahun anggaran

Hal 85 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 adalah saudara Dwi Novalita Tanri Abeng, saudara Dirgahayu Yustisia, ST dan Satwan Jafur

- bahwa ada 2 (dua) perusahaan yang melakukan penawaran, ada yang ditetapkan sebagai pemenang atas masing-masing kegiatan yakni :
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau ditetapkan selaku pemenang lelang PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp 2.208.970.500,-
- bahwa yang menetapkan pemenang PT. Pri Yaka Karya selaku penyedia pada kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kecamatan bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 adalah ketua Pokja (saudara Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng) berdasarkan penetapan pemenang Nomor : 11 / PLTS KNSTR / P-KNSTR-XII / III / 2018, tanggal 03 April 2018
- bahwa perusahaan PT. Daya Hasil Bersama tidak ditetapkan pemenang yakni dimana pemilihan langsung ini dilaksanakan dengan metode evaluasi sistem gugur sehingga perusahaan PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur di beberapa evaluasi antara lain :
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau yakni PT. Daya Hasil Bersama digugurkan dalam evaluasi teknis karena salah satu personil inti yang akan ditempatkan dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, yakni Team Leader Kualifikasi pendidikan dan Surat Keterangan Ahli (SKA) tidak sesuai yang diharapkan dimana yang dibutuhkan adalah S1 Teknik Elektro/mesik/Fisika/Manajemen dengan SK Ahli Madya Teknik Pembangkit tenaga listrik, sedangkan yang ditawarkan dalam dokumen penawaran adalah S1 teknik Telekomunikasi dan tidak mempunyai Surat Keterangan Keahlian
- bahwa proses pelelangan paket kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kecamatan Balabalakang dan Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, berlangsung paling lama 22 (dua puluh dua) hari dari tanggal 16 Maret 2018 s/d 07 April 2018
- bahwa benar dipersyaratkan perusahaan mendapat dukungan pabrikan terkait proses pelelangan pengadaan PLTS tersebut berdasarkan

Hal 86 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional pelaksanaan dana alokasi khusus fisik penugasan energi skala kecil

- bahwa saksi tidak mengetahui pabrikan dukungan perusahaan untuk PT. Pri Yaka Karya
- bahwa saksi tidak mengetahuinya karena tidak fokus pada proses lelang pengadaan PLTS tersebut
- bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Suprianto, ST selaku direktur PT. Pri Yaka Karya selama proses pelelangan pengadaan PLTS tersebut
- bahwa saksi mendapat honor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per paket yang akan dilelang di kantor ULP prov. Sulbar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

13. Luther Bin Lukas Domi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa peranan selaku Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
- bahwa dasar selaku P2HP adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 2900.01.01.00 / 018 / ESDM, tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) paket pekerjaan kegiatan jasa konstruksi bidang energi dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2018
- bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku P2HP adalah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 2900.01.01.00 / 018 / ESDM, tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) paket pekerjaan kegiatan jasa konstruksi bidang

Hal 87 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

energi dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut

- a. Memeriksa dan meneliti hasil akhir pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan;
 - b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban hasil evaluasi pekerjaan penyedia konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai kontrak.
- bahwa yang terlibat P2HP pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
- a. Marwazi Abdullah (Ketua)
 - b. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 - c. Luther
- bahwa dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PLTS TA. 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
- a) DPA SKPD No. 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 kegiatan pembangunan PLTS;
 - b) Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018
 - c) Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 2900.01.01.00 / 018 / ESDM, tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan (P2HP) paket pekerjaan kegiatan jasa konstruksi bidang energi dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2018
- bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.330.500,-
- bahwa selaku anggota P2HP tidak pernah melihat dokumen SPK/Kontrak karena bukan di bidang energi melainkan di bidang listrik dinas ESDM Prov. Sulawesi Barat
- bahwa kegiatan PLTS tersebut dimulai pada tanggal 11 April 2018 dan berakhir pada tanggal 7 September 2018

Hal 88 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bersama ketua P2HP (Marwazi Abdullah) pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju tersebut hanya sekali saja yakni pada saat surat dari penyedia PT. Priyaka Karya Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal pemberitahuan pelaksanaan uji operasi, selanjutnya kami diperintahkan oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar Amri Eka Sakti, ST selaku PPK untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut
- bahwa bersama tim P2HP mendapatkan surat perintah tugas dari Kadis ESDM selaku PPK yakni Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya bersama saudara Marwazi Abdullah namun saudara Dwi Novalita Tanri Abeng tidak berangkat karena hamil muda) dan saksi bersama Marwazi berangkat ke dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018
- bahwa saudara Dwi Novalita Tanri Abeng pernah melihat langsung kegiatan PLTS tersebut karena selain selaku sekretaris P2HP, saudara Dwi Novalita Tanri Abeng juga selaku koordinator lapangan kegiatan PLTS tersebut dan seingat saksi Dwi Novalita Tanri Abeng turun ke lapangan hanya 1 (satu) kali dan melihat langsung pekerjaan PLTS tersebut
- bahwa hanya bisa menerangkan bagian utama dari pekerjaan PLTS yakni
 - a) Bangunan Shaller;
 - b) Peralatan Elektronik;
 - c) Jaringan ke rumah penduduk;
 - d) Rumah penduduk
- bahwa semua item pekerjaan PLTS tersebut sudah saksi periksa dan dicek berdasarkan ceklist yang saksi ambil pada Link Kementerian ESDM Pusat, selanjutnya saksi print dan ceklist tersebutlah yang menjadi acuan dan saksi bawa ke lapangan pada saat mengecek kegiatan PLTS dimaksud, dan hasilnya adalah semua barang ada Selanjutnya bahwa untuk semua item kegiatan termasuk barang yang ada dalam RAB semuanya saksi periksa namun tidak semuanya saksi paham sebagaimana disebutkan dalam RAB misalnya
 - a) Sistem Fotovoltaik dan pengkabelan 20 KWp;
 - b) Battery Charger regulator;

Hal 89 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Alat monitoring RMS;
- d) Assesoris controller;
- e) Array Mounting;
- f) Array wiring kit;
- g) Pryranometer.
- bahwa bersama saudara Marwazi Abdullah melaksanakan pemeriksaan kegiatan PLTS tersebut berdasarkan dengan ceklis item pekerjaan yang dicocokkan dengan RAB.
- bahwa ceklist yang saksi bawa untuk memeriksa barang saat itu adalah yang didownload pada link kementerian ESDM, dan yang mendownload serta print ceklist tersebut adalah Sdri. Dwi Novalita kemudian oleh Sdri. Dwi Novalita menyerahkan print ceklist tersebut kepada saksi dan Sdr. Marwazi untuk dibawa dan dijadikan acuan dalam pemeriksaan di lapangan
- bahwa tidak ada satupun dari selaku Tim PPHP yang memiliki spesifikasi keahlian di bidang listrik, dan saksi masuk selaku Tim PPHP hanya berdasarkan perintah dari Kadis ESDM yang juga merangkap selaku PPK pada kegiatan PLTS desa Kinatang TA. 2018.
- bahwa tidak ada dari pihak PT. Pri Yaka Karya dalam hal ini direktur Suprianto dan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design saat memeriksa barang pengadaan PLTS namun yang ada orang yang tidak kenal atas suruhan dari Hamdan
- bahwa tidak kenal saudara Hamdan dan tidak mengetahui hubungan dari pihak PT. Pri Yaka Karya tetapi saudara Hamdan yang mengantarkan ke lokasi namun juga tidak sampai di tempat di dusun salumayang terkait pengadaan PLTS
- bahwa saksi bersama Marwazi Abdullah melakukan pemeriksaan kegiatan/barang, saat itu mereka di damping oleh seorang suruhan saudara Hamdan dari pihak penyedia namun saksi tidak kenal dan ketika ada barang yang saksi bersama Sdr. Marwazi tidak ketahui maka akan konfirmasi ke orang tersebut, dan orang yang tidak kenal yang menunjukkan item barang yang mereka cari termasuk menunjukkan spesifikasinya selanjutnya mengisi dalam ceklist bahwa barang ada dan sesuai

Hal 90 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa secara aturan tidak paham kalau harusnya ada dari pihak penyedia tetapi hanya melaksanakan perintah dari kepala dinas ESDM melalui surat tugas untuk melakukan pemeriksaan PLTS tersebut
- bahwa setelah pemeriksaan dilaksanakan, selanjutnya ada dibuatkan BAHP, dan yang membuat BAHP tersebut bukan dari Tim PPHP namun dibuat di Bidang EBT (Energi baru terbarukan) namun tidak di ketahui siapa yang membuatnya, karena BAHP tersebut sudah jadi memang barulah diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, dan yang bertandatangan dalam BAHP tersebut adalah 3 orang Tim PPHP, PPTK dan pihak penyedia
- bahwa inti dari BAHP tersebut adalah menerangkan bahwa pekerjaan telah sesuai dan telah selesai 100 % (dinyatakan baik dan lengkap)
- bahwa BAHP dari P2HP tersebut adalah menjadi dasar atau acuan untuk melakukan pencairan 100 % kegiatan dimaksud
- bahwa benar pada saat bersama Sdr. Marwazi selaku tim PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan PLTS, saksi menemukan beberapa temuan yakni
 - a) Meteran dan Instalasi belum terpasang di sekitar beberapa rumah penduduk.
 - b) Bangunan Shalter yang tidak sesuai ukuran dalam RAB
- bahwa saat ke lapangan yakni di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau, yang di lihat dan temukan langsung saat itu bahwa rumah penduduk ada 17 (tujuh belas) unit yang berpenghuni dan telah dipasang meteran dan Instalasi PLTS namun ada beberapa rumah (lupa jumlahnya) yang tidak berpenghuni namun juga dipasang meteran dan instalasi listrik
- bahwa ada beberapa rumah (lupa jumlahnya) yang tidak berpenghuni namun juga dipasang meteran dan instalasi PLTS dan terdapat rumah-rumah baru yang berukuran sangat kecil yakni 3X2 meter namun tidak berpenghuni, namun berdasarkan keterangan kepala dusun Salumayang bahwa rumah-rumah baru tersebut nantinya akan di isi orang karena sebagian dusun lagi masuk ke hutan berkebun
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan dan siapa yang membuat beberapa unit rumah-rumah baru yang selanjutnya dipasang meteran dan instalasi listrik tersebut, namun yang membuatnya adalah orang-orang dusun salumayang sendiri

Hal 91 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa temuan-temuan Bersama tim P2HP itu tidak dituangkan dalam BAHK karena BAHK tersebut dibuat oleh Sdri. Dwi Novalita Tanri Abeng
- bahwa temuan di lapangan, yakni meteran dan instalasi belum terpasang di sekitar beberapa rumah penduduk dan bangunan Shalter yang tidak sesuai ukuran dalam RAB, benar sepulangnya dari lapangan bersama Sdr. Marwazi laporkan langsung ke Kadis ESDM selaku PPK kegiatan dan adapun tanggapan dari Kadis ESDM yang juga selaku PPK kegiatan adalah memerintahkan kepada Pihak penyedia untuk melengkapi semuanya serta saksi juga melaporkan kepada kadis ESDM terkait dengan adanya gubuk-gubuk yang baru dibangun yang dipasang insatalasi listrik
- bahwa terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan saksi bersama Tim PPHP selanjutnya dilaporkan kepada Kadis selaku PPK kegiatan, namun tidak ditahu apakah dibuatkan surat teguran oleh Kadis ESDM selaku PPK maupun oleh PPTK kepada pihak Penyedia
- bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga pihak penyedia diberikan sanksi berupa denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp. 45.423.122,- (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu serratus dua puluh dua rupiah)
- bahwa benar setelah dilakukan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, benar pihak penyedia melanjutkan pekerjaannya hingga selesai, namun kapan selesainya pekerjaan tersebut tidak di ketahui
- bahwa di ketahui item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni :
 - a) Pemasangan lampu jalan;
 - b) Pemasangan Kilometer dan Instalasi PLTS di beberapa rumah
- bahwa bersama tim PPHP sudah tidak pernah lagi ke lapangan untuk melihat dan memeriksa sisa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dan juga oleh PPK maupun PPTK juga sudah tidak lagi memerintahkan kepada saksi tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

14. Marwazi Abdullah, ST Bin Jabbar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan

Hal 92 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

- bahwa benar terkait dengan kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar tersebut, benar saksi ada kaitannya dan bahwasan terlibat langsung dalam yakni sebagai PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan) berdasarkan SK No : 2900.01.01.00/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kadis ESDM Sdr.Amri Eka Sakti,ST.

Adapun topuksi saksi selaku PPHP yakni :

- a. Memeriksa dan meneliti hasil akhir pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil evaluasi pekerjaan penyedia konstruksi yang telah dilaksanakan sesuai kontrak.
- bahwa kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar adalah merupakan suatu kegiatan pembangkit listrik tenaga surya secara terpusat, kemudian daya yang dihasilkan akan dialirkan dan dimanfaatkan oleh Masyarakat setempat
- bahwa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas selaku PPHP yakni berdasarkan:
 - a. kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM tanggal 11 April 2018
 - b. Sk PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) Nomor : 2900.01.01.00/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018.
 - c. Surat Perintah Tugas nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018
- bahwa sumber anggaran kegiatan tersebut dari APBN DAK pada Dinas ESDM Prov. Sulbar t.a 2018 dengan nilai kontrak senilai Rp. 2.206.330.500,- (Dua Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ratus Rupiah)
- bahwa kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 11 April 2018 dan berakhir pada tanggal 7 September 2018

Hal 93 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau tersebut hanya sekali saja yakni pada saat surat dari penyedia PT Priyaka Karya Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal pemberitahuan pelaksanaan uji operasi, selanjutnya saksi diperintahkan oleh Kadis selaku PPK untuk melaksanakan pemeriksaan pekerjaan tersebut.
- bahwa bersama Tim PPHP mendapatkan surat perintah tugas dari Kadis ESDM selaku PPK yakni Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018, selanjutnya bersama tim dalam hal ini Sdr. Luther (Sdri. DWI NOVALITA tidak berangkat karena hamil muda) berangkat ke Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018
- bahwa Sdri. Dwi Novalita pernah melihat langsung kegiatan tersebut pada saat MCO karena selain selaku PPHP, ia juga selaku coordinator lapangan kegiatan tersebut.
- bahwa saksi hanya bisa menerangkan bagian utama dari pekerjaan yakni :
 - a) Bangunan Shalter
 - b) Peralatan Elektronik
 - c) Jaringan ke rumah penduduk
 - d) Rumah penduduk
- bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut yang saksi utamakan adalah
 - 1) Lampu menyala
 - 2) Bisa dinikmati Masyarakat

Selanjutnya bahwa untuk semua item kegiatan termasuk barang yang ada dalam RAB tidak semuanya saksi periksa karena saksi bersama Tim PPHP tidak paham dengan item-item yang disebutkan dalam RAB misalnya :

- a) Battery Charger regulator
- b) Alat monitoring RMS
- c) Assesoris controller
- d) Array Mounting
- e) Array wiring kit
- f) Pyranometer

Hal 94 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Sdr. Luther melaksanakan pemeriksaan kegiatan tersebut berdasarkan dengan checklist item pekerjaan yang dicocokkan dengan RAB
- Bahwa pada saat saksi Bersama sdr. Luther melakukan pemeriksaan kegiatan/barang, saat itu didampingi oleh orang suruhan pihak penyedia (saksi lupa Namanya) . dan ketika ada barang yang saksi bersama sdr.Luther tidak ketahui maka saksi akan konfirmasi ke orang pihak penyedia tersebut, dan dialah yang menunjukkan item barang yang saksi cari.
- Bahwa benar, setelah pemeriksaan mereka laksanakan, selanjutnya ada dibuatkan Berita Acara Pwnilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) No: 01/KNTG/PAN-PHO/DESDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018, dan yang membuat berita acara tersebut adalah sdri. Dwi Novalita Tenri Abeng, dan berita acara tersebut sudah jadi memang barulah diserahkan kepada saksi untuk ditandatangani, dan yang bertandatangan dalam berita tersebut adalah PA/PPK, Tim PPHP, PPTK, dan Pihak penyedia.
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas dari Kadis ESDM selaku PPK yakni Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018, Tim PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan dari tanggal 3 oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018 (3 Hari),dimana saksi bersama sdr.Luther berangkat pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 jam 07.00 wita meninggalkan Mamuju dan tiba di Dusun Salumayang jam 17.30 wita, selanjutnya mereka beristirahat dan keesokan harinya yakni hari Kamis tanggal 4 Otober 2018 barulah saksi bersama Sdr. Luther memeriksa pekerjaan, dan setelah memeriksa pekerjaan selanjutnya sekitar jam 12.00 wita saksi bersama Sdr.Luther meninggalkan Dsn.Salumayang dan Tiba di Mamuju pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018 jam 02.00 wita.
- Bahwa terhadap 1 (satu) rangkap berita acara penilaian pekerjaan (proposional hand over) paket pembangunan PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.Mamuju (first visit) No: 01/KNTG/PAN-PHO/DESDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018, adalah saksi kenal dan berita acara tersebut dibuat oleh Sdri.Dwi Novalita TENRI ABENG dan benar saksi bertandatangan di dalamnya.

Hal 95 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga berita acara penilaian tersebut di buat tanggal 3 Oktober 2018 oleh Sdri. Dwi Novalita Tenri Abeng sedangkan saksi bersama Sdr.Luther memeriksa pekerjaan nanti pada tanggal 4 Oktober 2018.
- Bahwa terhadap 1 (satu) rangkap berita acara penilaian pekerjaan (proposional hand over) paket pembangunan PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab.Mamuju (first visit) No: 01/KNTG/PAN-PHO/DESDM/2018 tanggal 3 Oktober 2018, adalah saksi kenal dan berita acara tersebut dibuat oleh Sdri.Dwi Novalita Tenri Abeng, kemudian saksi baru pulang dan selesai memeriksa pekerjaan dan tiba di Mamuju tanggal 5 Oktober 2018, namun benar saksi bertandatangan di dalamnya karena saksi tidak memeriksanya pada saat diajukan oleh bidang untuk saksi tandatangani.
- Bahwa terhadap laporan rapat pendahuluan (first visit) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 jam 09.00 Wita diruang serbaguna dinas ESDM Prov.Sulbar dengan materi rapat pendahuluan serah terima pertama pekerjaan (PHO) paket PLTS terpusat dusun Salumayang desa Kinatang kec.Bonehau Kab. Mamuju dengan daftar hadirnya adalah tidak saksi kenali dan rapat tersebut tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah saksi hadir dan saksi juga tidak ketahui siapa yang membuatnya.
- Terkait dengan tandatangan saksi dalam rapat pendahuluan dan daftar hadirnya bahwa itu benar tandatangan saksi, namun saksi tidak memperhatikan pada saat saksi diserahkan dari bidang EBT untuk ditandatangani, saksi hanya bertanda tangan tanpa membacanya terlebih dahulu.
- Bahwa saksi Bersama tim PPHP tidak pernah ada melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan (FHO) dan hanya sekali saja melakukan pemeriksaan pekerjaan dalam rangka PHO.
- Bahwa benar Berita acara penilaian pekerjaan dan berita acara pemeriksaan fisik tersebut adalah menjadi dasar atau acuan untuk melakukan pencairan 100% kegiatan yang dimaksud.
- Bahwa benar pada saat saksi dan sdr.LutheR selaku tim PPHP melaksanakan pemeriksaan pekerjaan, kami menemukan beberapa temuan yakni :

Hal 96 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a) Meteran dan instalasi belum terpasang di sekitar belasan rumah penduduk
- b) Bangunan shalter yang tidak sesuai ukuran dalam RAB
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan yakni di Dusun Salumayang Desa Kinatang Kec.Bonehau, yang saksi lihat dan temukan langsung saat itu bahwa rumah penduduk ada 17 (tujuh belas) unit yang berpenghuni dan telah dipasang meteran dan Instalasi PLTS.
- Namun, ada juga beberapa rumah (lupa jumlahnya) yang tidak berpenghuni namun juga dipasang meteran dan instalasi PLTS.
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan ada beberapa rumah yang tidak berpenghuni yang juga dipasang meteran dan instalasi PLTS, saksi melihat rumah-rumah tersebut semuanya baru di bangun dan sifatnya tidak layak huni (gubuk) dan mengatakan hal tersebut karena di dalam rumah-rumah baru tersebut tidak terdapat satupun alat-alat rumah seperti Kasur, kursi, alat dapur dan lain sebagainya selanjutnya bahwa rumah-rumah baru tersebut ukuran sangat kecil yakni 2x2 meter dan 3X2 meter
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan dan siapa yang membuat beberapa unit rumah-rumah baru yang selanjutnya dipasang kilometer dan instalasi PLTMS tersebut
- bahwa temuan-temuan bersama tim PPHP itu tidak dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan pekerjaan karena Berita Acara tersebut dibuat oleh Bidang EBT pada dinas ESDM Prov.Sulbar
- bahwa akan temuan di lapangan, benar sepulangnya dari lapangan saksi bersama Sdr. Luther pernah menghadap langsung di ruangan Kadis ESDM selaku PPK kegiatan, dan saat itu yang kami laporkan adalah terkait dengan rumah-rumah yang baru dibangun yang sudah dipasang meteran dan Instalasi PLMS dimana rumah-rumah tersebut baru di bangun, tidak berpenghuni dan tidak layak huni
- Adapun tanggapan dari Kadis ESDM yang juga selaku PPK kegiatan adalah memerintahkan kepada saksi agar berkoordinasi dengan di bidang energi terkait dengan masalah tersebut, selanjutnya saksi berkoordinasi dengan bidang energi yakni dengan Sdri. Dwi Novalita (selaku koordinator lapangan/pokja/PPHP) juga kepada Sdr. Patrik Galampo (selaku Kabid energy/PPTK PLTMS) dan mereka menyampikan kalau ada surat pernyataan kepala Dusun Salumayang

Hal 97 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya rumah-rumah yang baru di bangun tersebut nantinya akan ada yang menempati (selanjutnya akan berpenghuni)

- bahwa terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan bersama Tim PPHP selanjutnya dilaporkan kepada Kadis selaku PPK kegiatan, namun tidak tahu apakah dibuatkan surat teguran oleh Kadis ESDM selaku PPK maupun oleh PPTK kepada pihak Penyedia
- bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga pihak penyedia diberikan sanksi berupa denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp. 45.423.122,- (empat puluh lima juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh dua rupiah)
- bahwa benar setelah dilakukan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, benar pihak penyedia melanjutkan pekerjaannya hingga selesai, namun kapan selesainya pekerjaan tersebut tidak diketahui
- bahwa diketahui bahwa item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni :
 - a) Pemasangan lampu jalan
 - b) Pemasangan Kilometer dan Instalasi PLTMS di beberapa rumah
- bahwa saksi bersama tim PPHP sudah tidak pernah lagi ke lapangan untuk melihat dan memeriksa sisa pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia dan juga oleh PPK maupun PPTK juga sudah tidak lagi memerintahkan kepada saksi tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut
- bahwa terkait keterlambatan pekerjaan oleh pihak ketiga saksi tidak mengetahui apakah pihak penyedia mengajukan permintaan tertulis kepada PPK dalam hal ini permintaan perpanjangan waktu
- bahwa untuk keterlambatan pekerjaan oleh pihak penyedia adalah bukan disebabkan oleh keadaan kahar
- bahwa selaku PPHP tidak ada menerima perintah tugas dari PPK untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan
- bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terjadi pemutusan kontrak dan atau penghentian kontrak
- bahwa besaran daya yang dihasilkan oleh PLTS yang dibangun di Dsn. Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau yakni sebesar 8 KWP (kilo watt pic).

Hal 98 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa untuk PLTMS dengan daya sebesar 8 KWP (kilo maka bisa diperuntukkan untuk 30-36 rumah huni, dengan penggunaan tiap rumah sebesar 300 WH (watt hour)
- bahwa dilakukan survey lokasi yang dilakukan oleh Bidang EBT (energy baru terbarukan) pada Dinas ESDM Prov. Sulbar, namun tidak mengetahui siapa orangnya yang melakukan survey lokasi tersebut.
- Bahwa saksi selaku Tim PPHP melaksanakan tugas pengecekan terhadap kegiatan tersebut dan sudah di laporkan kepada Amri Ekasakti selaku PA/PPK bahwa pekerjaan tersebut masih ada kekurangan volume dan ada beberapa unit instalasi yang belum terpasang kemudian Amri Eka Sakti memerintahkan untuk koodinasi denga Patrik Galampo selaku PPTK kemudian setelah koordinasi Patrik Galampo mengatakan nanti saksi yang koorinasi dengan Pihak Penyedia dalam hal ini PT Priyaka Karya setelah itu seminggu kemudian Dwi novalita dan Azhar tauhid menemui saksi memberikan berita acara hasil pemeriksaan Tim PPHP untuk saksi dan Luter Tanda tangani namun saksi menolak saat itu dikarenakan berita acara tersebut 100 % namun fakta yang ditemukan bahwa bobot tersebut sekitar 90 % .
- Bahwa dua minggu kemudian setelah saksi dari lokasi saksi menandatangani berita acara Pemeriksaan Tim PPHP setelah ada laporan dari Direksi dan Konsultan bahwa pekerjaan tersebut 100 % dimana saksi diperlihatkan laporan redaksi dan konsultan yang menjelaskan bahwa laporan tersebut telah rampung dengan bobot 100 %.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

15. Ansar Abdu Bin Abdu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga antara saksi dan Terdakwa;

Hal 99 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terletak di dusun Salumayang Desa Kinatang Kec. Bonehau oleh karena ditugaskan selaku pokja atas kegiatan dimaksud
- Bahwa sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh kepala ULP, panitia kelompok kerja yang dtugaskan selaku POKJA XII pada kegiatan dimaksud yakni :
 - a. Dwi Novalita selaku ketua
 - b. Muh. Nizar selaku anggota
 - c. Dirgahayu M Yustisia selaku anggota
 - d. Satwan Jafur selaku anggota
 - e. Ansar Abdu selaku anggota
- Bahwa Proses lelang dimulai sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 7 april 2018.
- bahwat terdapat dua calon penyedia yang memasukkan penawaran terhadap lelang pengadaan pembangunan PLTS tersebut yaitu PT. Daya Hasil Bersama dan PT. Priyaka Karya
- bahwa mekanisme lelang yang dilakukan terhadap pengadaan PLTS Desa Kinatang adalah dengan menggunakan metode Pasca Kualifikasi 1 file sistem gugur harga terendah. Dengan melakukan proses pembukaan dokumen penawaran yang telah dimasukkan oleh 2 calon penyedia, setelah itu pokja melakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi. Setelah dilakukan pembuktian kualifikasi pada peserta yang lulus evaluasi. Kemudian setelah dilakukan evaluasi adminstrasi, teknis, harga, kualifikasi, dan klarifikasi teknis, negosiasi harga serta pembuktian kulaifikasi maka ditetapkan penyedia yang memenuhi syarat
- bahwa penawaran dari masing- masing calon penyedia :
 - 1) PT. Daya Hasil Bersama dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.173.765.000,-
 - 2) PT. Pri Yaka Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.208.970.500,-
- bahwa saksi selaku kelompok kerja melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen pemilihan calon penyedia dan kemudian dilakukan evaluasi tekhnis setelah itu dilakukan evaluasi harga dan evaluasi

Hal 100 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi dan dilanjutkan untuk pembuktian kualifikasi dan kemudian kelompok kerja melakukan penetapan pemenang

- bahwa PT. Daya Hasil Bersama tidak lulus dalam proses evaluasi teknis sehingga dinyatakan gugur sedangkan PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat syarat evaluasi
- bahwa PT. Daya Hasil Bersama dinyatakan gugur dikarenakan, salah satu personil inti yang ditawarkan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti Sertifikat Keahlian dan sertifikat keterampilan personil serta pengalaman kerja tidak memenuhi persyaratan
- bahwa saat itu PT. Daya Hasil Bersama menerima bahwa hasil pelelangan dinyatakan gugur dan pada saat masuk ketahap masa sanggah selama 3 (tiga) hari PT. Daya Hasil Bersama tidak memasukkan sanggahan sehingga pokja berkesimpulan bahwa PT. Daya Hasil Bersama menerima hasil proses lelang.
- bahwa Kegiatan Pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tahun anggaran 2018 tersebut mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
- bahwa tahapan tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - 1 Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Tekhnis dan Gambar)
 - 2 Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - 3 Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - 4 Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - 5 Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - 6 Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - 7 Upload dokumen pemilihan untuk peserta
 - 8 Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - 9 Upload dokumen penawaran untk para peserta
 - 10 Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - 11 Pokja melakukan evaluasi administrasi tekhnis, harga dan kualifikasi
 - 12 Melakukan pembuktian kualifikasi

Hal 101 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Menupload berita acara evaluasi penawaran
- 14 Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
- 15 Masa sanggah
- 16 Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK terkait dengan pemenang/penyedia
- 17 Upload berita acara hasil pemilihan
 - bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
 - bahwa perusahaan yang mendaftar atas kegiatan dimaksud sebanyak 27 (dua puluh tujuh) akan tetapi hanya ada 2 peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi untuk paket kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar tahun anggaran 2018 pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar
 - bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikaan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar.
 - bahwa tugas selaku Pokja ULP tidak dilakukan pembagian tugas, melainkan dilakukan secara tim secara kolektif kolegial
 - bahwa di jadikan dasar dalam pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 agar calon penyedia mengetahui pekerjaan yang akan diadakan
 - bahwa membuat dokumen terkait dengan pelaksanaan lelang adalah pokja terhadap kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar tahun anggaran 2018.
 - bahwa membuat dokumen penawaran adalah penyedia PT Pri Yaka Karya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

16. Hamdan Alias Hamid Bin Djawadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan

Hal 102 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait dengan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA 2018 dari penyampaian seseorang bernama Erik bukan disampaikan oleh Suprianto, mengenai keterangannya di BAP saksi sudah lupa apakah menerangkan hal tersebut
- Bahwa saksi tidak masuk dalam dalam struktur kepengurusan atau tim inti PT. Pri Yaka Karya
- bahwa saksi bersama teman saksi yang langsung mengerjakan dan memasang semua pekerjaan proyek PLTS Desa Kinatang termasuk instalasi ke rumah-rumah masyarakat yang berada didusun salumayang
- bahwa saksi lupa berapa kali turun lapangan namun yang pasti mulai dari awal pekerjaan, pemasangan instalasi sampai dengan proyek pekerjaan tersebut siap untuk disambung dari rumah pembangkit ke rumah warga kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar TA. 2018
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses pelelangan karena saksi mulai berperan aktif dalam kegiatan tersebut setelah pekerjaan tersebut mulai /dan siap untuk dikerjakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak pekerjaan PLTS di Dusun Salumayang Desa Kinatang tersebut.
- Bahwa besaran anggaran untuk kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar TA. 2018 Sebesar kurang lebih 2 milyar
- Bahwa seingat saksi rumah hunian yang berada di dusun salumayang desa Kinatang 18 rumah
- Bahwa jaringan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat tersebut berkapasitas KWP untuk 36 unit rumah Hunian terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar T.A 2018

Hal 103 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan rumah sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang dipasang instalasi listrik sebanyak 22 rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M yang baru dibangun setelah proses pemasangan instalasi Listrik
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memiliki inisiatif untuk membangun rumah hunian sementara sebanyak 22 unit dengan ukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M, namun setelah sampai di lokasi tersebut yang dilihat hanya lebih dari 14 rumah hunian sehingga mengatakan kepada Sdr, Demma kepala dusun jika ada rumah yang terpasang atap maka dipasang instalasi
- Bahwa 22 gubuk yang dibangun untuk mencukupkan kapasitas sebanyak 36 RTS, namun yang pasti rumah hunian sementara yang berukuran 2 X 2 M dan 2 X 3 M baru dibangun untuk dipasangkan instalasi Listrik
- Bahwa tidak ada honor yang diberikan kepada warga untuk membangun gubuk sebanyak 22 unit untuk dipasangkan instalasi Listrik
- Bahwa adapun yang dipasang pada saat itu adalah:
 - a) Meteran
 - b) MCB
 - c) 3 mata lampu
 - d) 1 saklar ganda
 - e) 1 saklar Tunggal
 - f) 1 tempat Colokan/steker
 - g) Kabel Instalasi
 - h) Rumah pembangkit
 - i) Solar sel/modem
 - j) Dan masih ada lagi yang dipasang namun dilupa
- Bahwa yang dijadikan dasar/acuan untuk pemasangan jaringan instalasi kegiatan pengadaan PLTS desa kinatang adalah desain gambar yang dikirim oleh Erik melalui pesan WA kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali ada alat bernama Pyranometer dan saksi tidak pernah melihat ada alat tersebut di lapangan.
- Bahwa ada orang lain yang ditemani untuk mengerjakan pembangunan/pemasangan Instalasi listrik terkait dengan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec.

Hal 104 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bonehau kab. mamuju, yakni sdr. JONO yang beralamat di bonehau Kabupaten Mamuju

- Bahwa saksi tidak memperoleh fee yang diperoleh hanya upah kerja selama melaksanakan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018
- Bahwa uang yang diterima saksi dalam proses pekerjaan PLTS tersebut lebih kurang Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diantaranya untuk biaya Operasional (Biaya langsir material, akomodasi dan gaji saksi) selama kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018.
- Bahwa sistim pembayaran biaya langsir material, akomodasi dan gaji saksi proses pembayarannya melalui via transfer rekening namun tidak mengetahui siapakah yang mengirim dana tersebut.
- Bahwa adapun rincian dari dana kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000 adalah:
 - 1) Lansiran pertama Rp. 60.000.000 yang saya Kelola
 - 2) Lansiran kedua Rp. 100.000.000 saya berikan kepada BAPA PIDA
- Sedangkan sisanya adalah biaya operasional material dan akomodasi selama kegiatan pembangunan PLTS dusun kinatang desa salumayang kec. bonehau kab. Mamuju
- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali di transferkan dana untuk biaya gaji, akomodasi, dan biaya lansiran, namun yang pasti lebih dari lima kali melalui ATM rekening Bank BRI saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Amri Eka Sakti selaku kepala dinas energy dan sumber daya mineral Prov. Sulbar TA. 2018, namun pernah bertemu dengannya di kantor dinas ESDM pada saat akan dilakukan survey/MCO terkait dengan pembangkit Listrik tenaga surya desa kinatang TA. 2018
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah selesai tepat waktu atau tidak
- Bahwa mengenai perihal selesai tepat waktu atau tidak saksi tidak mengetahuinya namun pernah mendengar terkait dengan keterlambatan pekerjaan namun tidak memperdulikan karena hanya fokus di pekerjaannya

Hal 105 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah membayar denda keterlambatan pekerjaan dan tidak mengetahui berapa denda keterlambatan pekerjaan PLTS desa kinatang karena itu bukan bagiannya
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan keterlambatan pekerjaan terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan serah terima atau tidak terkait dengan kegiatan PLTS Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- Bahwa saksi pernah mengantar sdr. Marwazi dan sdr. Luther untuk memeriksa pekerjaan namun tidak sampai di titik lokasi pekerjaan PLTS desa kinatang dan hanya sampai di sungai sebelum menyebrang ke lokasi tersebut
- Bahwa ada orang yang ditunjuk oleh direktur PT. Pri Yaka Karya namun saksi lupa namanya orang tersebut yang turun bersama dengan sdr. Marwazi dan sdr. Luther untuk melakukan proses serah terima pekerjaan dan tidak mengetahui apakah memiliki keahlian di bidang kelistrikan
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan dalam berita acara serah terima pekerjaan dan juga tidak pernah disuruh oleh sdr. Suprianto, ST untuk hadir di dinas ESDM prov. sulbar untuk proses penanda tangan berita acara serah terima Pekerjaan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

17. Asep Ukon, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa PT. Sucofindo sebagai anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa baik jasa inspeksi, jasa pengujian, jasa sertifikasi dan konsultasi.
- bahwa tugas saksi sebagai inspector IV PT. Suciofindo adalah sebagai berikut :

Hal 106 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koordinator sertifikasi tingkat komponen dalam negeri.
- Penanggung jawab teknis PLTS.
- Bahwa benar PT. Priyaka Karya pernah mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada kantor PT. Sucofindo tersebut.
- bahwa maksud dan tujuan PT. Priyaka Karya untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) atas pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat
- bahwa PT. Priyaka Karya bermohon lewat telephon ke staf di kantor PT. Sucofindo kemudian mengirim dokumen lewat email kantor PT. Sucofindo tersebut
- bahwa setelah PT. Priyaka Karya mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO) kemudian PT. Sucofindo mengajukan Surat Penawaran kepada PT. Priyaka Karya setelah di setuju dan dilakukan pembayaran oleh PT. Priyaka Karya kemudian diterbitkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan dari PT. Priyaka Karya namun belum diberikan akan tetapi pihak PT. Priyaka Karya menjanjikan akan diberikan saat petugas/inspektor PT. Sucofindo dilapangan, saat dilapangan inspektor PT. Sucofindo tetap belum menerima dokumen yang diminta dari PT. Priyaka Karya akan tetapi adanya arahan dari pihak PT. Priyaka Karya agar PT. Sucofindo tetap melakukan pengujian dan pengukuran PLTS tersebut dan kemudian membuat pelaporan Uji Laik Operasi (ULO) untuk di serahkan kepihak dinas ESDM Prov. Sulbar namun karena dokumen kelengkapan yang diminta dari pihak PT. Priyaka Karya belum di serahkan sehingga laporan uji laik operasi (ULO) belum final dan belum di terbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) tersebut
- bahwa adapun biaya untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah di bayar oleh PT. Priyaka Karya lewat transfer ke rekening PT. Sucofindo
- bahwa 2 (dua) orang dari kantor PT. Sucofindo yang turun kelokasi PLTS yaitu sdr. Muhammad Farhan AffANDI dan AZIS
- bahwa adapun kendala sehingga belum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) karena PT. Priyaka Karya belum menyerahkan dokumen-dokumen yang di perlukan sebagai dasar penerbitan SLO tersebut

Hal 107 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun dokumen-dokumen yang belum diserahkan PT. Priyaka Karya adalah sebagai berikut :
 - a) Spesifikasi Teknik Peralatan Utama
 - b) Gambar Diagram Satu Garis (Single Line Diagram)
 - c) Gambar Tata Letak (Layout) peralatan utama
 - d) Gambar Sistem Pentanahan
 - e) Hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk
 - f) Buku Manual Operasi atau SOP
 - g) Hasil Uji Komisioning
- bahwa dokumen Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi tersebut di dibuat oleh PT. Sucofindo atas permintaan dari sdri. Dwi Novalita Tanri Abeng dan berita acara tersebut dibuat sebelum anggota PT. Sucofindo turun kelokasi PLTS di desa kinatang untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tersebut
- bahwa Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi tersebut bukan sebagai dasar penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan itu hanya ada permintaan atau arahan dari sdri. Dwi Novalita Tanri Abeng dari pihak dinas ESDM Prov. Sulbar untuk di buat kan berita acara tersebut.
- bahwa yang mendampingi anggota dari PT. Sucofindo adalah sdr. Hamdan dari PT. Priyaka Karya namun tidak ada dari pihak dinas ESDM Prov. Sulbar

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

18. Muhammad Farhan Affandi, S.Si, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa mengetahui karena dari PT. Sucofindo turun ke lokasi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat TA. 2018
- bahwa Surat Tugas PT. Sucofindo dengan No. Order : 4101021900 tertanggal 1 Februari 2019

Hal 108 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa turun kelokasi pengadaan PLTS tersebut pada tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019 tersebut
- bahwa acuan sebagai inspektor PT. Sucofindo adalah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 38 Tahun 2018 lampiran IV sebagai berikut :
 - a) Pemeriksaan Dokumen
 - b) Pemeriksaan Desain
 - c) Pemeriksaan Visual
 - d) Evaluasi Hasil Uji Peralatan dan sistem
 - e) Pengujian Unit
- bahwa dari PT. Sucofindo turun kelokasi PLTS di desa kinatang kemudian di dampingi dari sdr. HAMDAN perwakilan PT. Priyaka Karya namun tidak ada dari dinas ESDM Prov. Sulbar kemudian saksi melakukan pemeriksaan di rumah pembangkit yang dalamnya terdapat modul surya, inverter, solar control charge, baterai, penangkal petir dan box panel AC setelah itu di lakukan evaluasi dan pembuatan laporan uji laik operasi
- bahwa tidak melakukan pemeriksaan kerumah rumah masyarakat karena diluar lingkup pekerjaan uji laik operasi tersebut
- bahwa PT. Priyaka Karya belum mengirim desain/gambar sebelum maupun sesudah pemeriksaan dan pengujian PLTS tersebut
- bahwa adapun kendala sehingga belum menerbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) karena PT. Priyaka Karya belum menyerahkan dokumen-dokumen yang di minta oleh PT. Sucofindo guna keperluan dasar penerbitan SLO tersebut
- bahwa adapun dokumen-dokumen yang belum diserahkan PT. Priyaka Karya adalah sebagai berikut :
 - a) Spesifikasi Teknik Peralatan Utama
 - b) Gambar Diagram Satu Garis (Single Line Diagram)
 - c) Gambar Tata Letak (Layout) peralatan utama
 - d) Gambar Sistem Pentanahan
 - e) Hasil uji pabrik peralatan utama atau sertifikat produk
 - f) Buku Manual Operasi atau SOP
 - g) Hasil Uji Komisioning

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

Hal 109 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kusyomo Machmudi, SE Bin S. Machmudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- bahwa bekerja di PT. Surya Utama Putra sejak tahun 2013 sampai sekarang ini, adapun jabatannya yakni selaku Senior Manager Akuntansi Keuangan juga umum, adapun tupoksi saksi yakni :
 - 1) Membuat laporan keuangan
 - 2) Memonitor uang masuk dan keluar
 - 3) Memonitor barang masuk dan keluar
 - 4) Memonitor Kayawan
 - 5) Keperluan lain Perusahaan
- bahwa direktur perusahaan PT. Surya Utama Putra yakni Sdr. Sim Budiman Setiawan, selanjutnya selaku General Manager yakni Sdr. Rudy S Adikara
- bahwa benar ada kaitannya dan terlibat secara tidak langsung dalam kegiatan PLTS yang dimaksud, dimana dari perusahaan PT. Surya Utama Putra mengetahui kegiatan PLTS tersebut berdasarkan PO (Purchase Order) / pesanan barang dari perusahaan PT. Priyaka Karya dan Salinan copy kontrak kegiatan PLTS dari dinas ESDM Prov. Sulbar yang diterima dari PT. Pri Yaka Karya
- bahwa PT. Surya Utama Putra sudah lama kenal dan bekerja sama dengan PT. Priyaka Karya dalam hal berbagai proyek PLTS di Indonesia
- bahwa PT. Surya Utama Putra sebagai pabrika pendukung yang mensupport barang-barang yang digunakan oleh PT. Priyaka Karya untuk mengerjakan proyek di bidang energy terbarukan.
- bahwa mengenali semua surat yang diperlihatkan kepadanya dan semuanya benar dikeluarkan oleh PT. Surya Utama Putra yakni dalam hal memberikan dukungan kepada PT. Priyaka Karya dalam pengerjaan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar T.a 2018
- bahwa berawal ketika ada PO dari PT. Priyaka Karya masuk maka oleh pihak PT. Surya Utama Putra mengolah PO tersebut dengan cara

Hal 110 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



meminta data pendukung seperti copy kontrak kegiatan untuk meyakini kebenarannya, setelah itu pihak PT. Surya Utama Putra menjalankan sesuai permintaan PO dalam hal ini apa saja yang dibutuhkan oleh PT. Priyaka Karya untuk kuantitas maupun speknya, kemudian disiapkan oleh PT. Surya Utama Putra, setelah barang siap maka pihak PT. Priyaka Karya akan menjemput di pabrik dan menyalurkan ke titik lokasi - bahwa pada tahun 2021 PT. Priyaka Karya melakukan PO/pesanan barang kepada PT. Surya Utama Putra kaitannya dengan kegiatan pembangunan PLTS Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar T.a 2018 yakni sebanyak 2 (dua) kali :

- Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan perlengkapan PLTS
- Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan Baterai
- bahwa pesanan barang Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan perlengkapan PLTS dan Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan Baterai sebagai berikut :

a. Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan perlengkapan PLTS terdiri dari :

- 1) Photovoltaic system
- 2) Batterie connection box (DCPOB 15 KW)
- 3) Solar charge controller system
- 4) Batteray
- 5) Batteray inverter
- 6) Aksesoris instalasi
- 7) Remote monitoring system
- 8) Panel Distribusi AC
- 9) Kabel power
- 10) Toolset elektrik

dengan total harga barang PLTS 10 KWP Rp. 464.646.123,- (empat ratus enam puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah)

Hal 111 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat dari PT. Priyaka Karya Nomor : 0011/PO.PYK/V2018 perihal pesanan barang tanggal 02 Mei 2018 untuk pesanan Baterai terdiri dari : Baterai OPzV 1000Ah Nagoya sebanyak 48 (empat puluh delapan) unit dengan harga Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) / unit.

Dengan total harga Rp. 302.400.000,- (tiga ratus dua juta empat ratus ribu rupiah)

Jadi total pesanan PT. Priyaka Karya yang masuk ke PT. Surya Utama Putra yakni sebanyak Rp. 767.046.123 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

- bahwa pihak PT. Surya Utama Putra selama ini tidak pernah melayani barang untuk 8 KWP dan hanya melayani permintaan paling rendah 10 KWP.
- Perihal mengapa ada perbedaan antara PO dari PT. Priyaka Karya dengan Kontrak hal tersebut tidak sakkksi ketahui, yang jelas oleh pihak PT. Surya Utama Putra melayani berdasarkan PO / nota pesananan, dan benar yang diminta oleh PT. Priyaka Karya adalah 10 KWP.
- Selanjutnya dapat diterangkan bahwa spesifikasi barang 8 KWP adalah lebih dekat / lebih mirip dengan spesifikasi barang 10 KWP
- bahwa pada intinya kami dari pihak PT. Surya Utama Putra tidak bisa memastikan kalau semua barang yang keluar dari pabrik adalah benar semuanya yang dibawa oleh PT. Priyaka Karya ke titik lokasi pembangunan PLTS di Desa Kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju, karena hanya bertanggung jawab pada saat keluar pabrik saja selanjutnya adalah tanggung jawab PT. Priyaka Karya
- bahwa untuk pembayarannya yakni sesuai dengan PO dengan rincian :
 - a. DP 20 %
 - b. Termin I 25 % setelah proggres pekerjaan 25 %
 - c. Termin II 45 % setelah progress pekerjaan 45 %
 - d. Termin III : 25 % setelah progress pekerjaan 25 %
- bahwa pihak PT. Surya Utama Putra tidak pernah ke titik lokasi pekerjaan pembangunan PLTS di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju
- bahwa benar barang yang dikeluarkan oleh PT. Surya Utama Putra berdasarkan PO dari PT. Pri Yaka Karya semuanya adalah merupakan produk dalam Negeri

Hal 112 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. Surya Utama Putra memiliki ijin usaha industri yang dikeluarkan oleh Kementerian perindustrian
- bahwa untuk spesifikasi teknis modul surya (Array Module), benar PT. SURYA UTAMA PUTRA ada memiliki sertifikasi pengujian B2TE-BPPT kemudian sertifikasi TKDN dan sertifikasi dan sertifikasi management ISO 9001, ISO 140001 dan OHSASS 18001 dari pabrikaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

20. Bagus Sumbono Alias Bagus Bin Sumadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018
- Bahwa mengetahui terkait pengadaan PLTS tersebut karena PT. Skybatt Energy mandiri selaku distributor Bateray sesuai dengan surat dukungan No. 0136/SEM/LET/2018 yang dikeluarkan oleh direktur utama pada tanggal 21 Maret 2018
- bahwa bekerja di PT. Skybatt Energy Mandiri berperan mengirimkan barang yang telah dipesan oleh customer baik yang dibeli langsung maupun yang dipesan secara tender
- bahwa bekerja di PT. Skybatt Energy Mandiri sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- bahwa pada PT. Skybatt energy Mandiri yakni selaku manager Operasional
- PT. Skybatt Energy Mandiri didirikan pada tahun 2009 dengan akta pendirian pada tanggal 14 mei 2009 Perseroan terbatas dan selanjutnya diperbaharui pada tanggal 21 Juli 2021 dan bergerak dalam bidang perdagangan
- bahwa PT. Skybatt Energy Mandiri yang di tempati oleh PT. Pri yaka karya untuk memesan Baterai untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju.
- bahwa yang menghubungi PT. Skybatt Energy Mandiri untuk melakukan pemesanan barang berupa Batteai Secara Purchase Order adalah sdr. SURYONO

Hal 113 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Sdr. SURYONO melakukan pemesanan barang pada tanggal 11 Mei 2018
- bahwa jumlah baterai yang di dipesan secara Purchase order sebanyak 48 unit
- bahwa merek beterei tersebut yakni Nagoya Firstpower, dengan type OpzV dan spesifikasi 2-1000 Ah
- bahwa mengenai perihal surat dukungan tersebut selaku manager operasional tidak mengetahuinya yang lebih tahu adalah Direktur perusahaan PT. Skybatt Energy mandiri karena dialah yang bertanda tangan dalam surat dukungan tersebut.
- bahwa sistem pembayaran tersebut sesuai invoice Dp 30% Sebesar Rp 87.120.000 pada tanggal 19 Juli 2018 dan Pelunasan sesuai invoice 70 % sebesar Rp. 203.280.000,-
- bahwa harga per unit baterai Type OPzv 2-1000 Ah sebesar Rp. 5.500.000 belum termasuk PPn
- bahwa jumlah harga untuk 48 baterai tersebut sebesar Rp. 290.400.000,-
- pada saat itu barang tersebut dijemput oleh Mobil Expedisi yang ditunjuk oleh PT. Surya Utama Putra di gudang kami yang berada di Surabaya
- bahwa tidak mengetahuinya tetapi penyampaian Sdr. SURYONO untuk efisiensi biaya dan waktu biar barang/baterai tersebut saksi ambil di kota Surabaya
- bahwa Sdr. Suprianto, ST selaku direktur PT. Pri yaka karya tidak pernah datang ke perusahaan kami untuk melakukan pembelian ataupun pemesanan baterai yang akan dipergunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya Desa Kintang Kecamatan Mamuju Prov. Sulbar TA 2018
- bahwa benar PT. Skybatt Energy Mandiri memberikan surat dukungan kepada PT. Pri yaka karya untuk menyiapkan batteray dengan Nomor 0136/SEM/LET/2018.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

21. Dian Ayu Hasanah, SE, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;

Hal 114 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Utama Putra sejak tahun 2010 sampai sekarang ini, Adapun jabatannya yakni selaku marketing , Adapun tupoksinya yakni :
 - 1) Menjual produk Perusahaan
 - 2) Memperkenalkan ke konsumen untuk produk Perusahaan
- Bahwa Adapun direktur Perusahaan PT. Surya Utama Putra yakni SIM Budiman Setiawan, selanjutnya selaku General Manager yakni Rudy S Adikara
- Bahwa saksi kenal dengan Suprianto,ST sebagai direktur PT. Priyaka Karya dan Tidak memiliki hubungan keluarga, akan tetapi saksi dengan Suprianto,ST memiliki hubungan pekerjaan Dimana PT. Priyaka Karya dan PT. Surya Utama Putra sudah lama menjalin kerja sama jika ada kegiatan pengadaan PLTS tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Dwi Novalita Tanri Abeng sejak bulan Januari 2018 pada waktu acara sosialisasi terkait petunjuk teknis kegiatan PLTS yang di selenggarakan di kota Jakarta oleh direktorat jendral EBTk Kementerian ESDM RI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT. Surya Utama Putra yang menjadi pabrik pendukung pada kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kec.Bonehau Kab.Mamuju pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sulawesi Barat
- Bahwa yang bermohon untuk PT. Surya Utama Putra sebagai pabrik pendukung yang di kerjakan PT. Priyaka Karya adalah Afiludin Hamid.
- Bahwa kenal dengan Afiludin Hamid sebagai direktur utama PT. Daya Hasil Bersama dan memiliki hubungan pekerjaan Dimana PT.Daya Hasil Bersama dan PT. Surya Utama Putra sudah menjalin kerja sama jika ada kegiatan pengadaan PLTS tersebut
- Bahwa tidak benar bahwa saksi yang meminjam Perusahaan PT.Priyaka Karya untuk melaksanakan pekerjaan PLTS TA.2018 akan tetapi saksi hanya memperkenalkan Afiludin Hamid selaku direktur PT. Daya Hasil Bersama untuk pinjam Perusahaan PT.Priyaka Karya milik Suprianto,ST

Hal 115 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada saat proses pelelangan tender paket pekerjaan PLTS tahun 2018 Afiludin Hamid selaku direktur PT.Daya Hasil Bersama menelpon kepada saksi dan menanyakan *"Bu, ini ada tender PLTS di wilayah Sulbar, ada nggak perusahaan yang bisa dipinjam"* dan saksi jawab *"nilai berapa dan persyaratannya apa?"* kemudian Afiludin Hamid menjawab lagi *"diatas 2 milyar, dan syaratnya harus ada IUJPTL"* dan saksi jawab lagi *"coba saya kenali dengan PT.Priyaka Karya karena setahu saya PT.Priyaka Karya punya IUJPTL"* kemudian Afiludin Hamid menjawab *"iya udah bu, nanti suruh daftar aja di LPSE nanti saya yang komunikasi"* setelah itu saksi mengirim nomor telepon Suprianto,ST ke nomor HP Afiludin Hamid untuk selanjutnya berkomunikasi pinjam Perusahaan PT.Priyaka Karya.
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis hanya secara lisan terkait pinjam Perusahaan PT.Priyaka Karya milik Suprianto,ST kepada Afiludin Hamid selaku direktur PT.Daya Hasil Bersama untuk melaksanakan pekerjaan PLTS T.A 2018
- Bahwa Afiludin Hamid yang memesan peralatan PLTS berupa modul surya, inverter, charge controller solar dan baterai di PT.Surya Utama Putra untuk melaksanakan pekerjaan PLTS TA.2018 desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Afiludin Hamid di kantor Perusahaan PT. Surya Utama Putra pada saat memesan peralatan PLTS untuk pekerjaan PLTS TA.2018 desa kinatang, kecamatan Bonehau, kabupaten Mamuju
- Bahwa sebagai Marketing PT.Surya Utama kenal Hamdan lewat telepon Dimana Hamdan memperkenalkan dirinya yang bekerja Pembangunan PLTS desa Kinatang dan pada saat itu Hamdan menanyakan kepada saksi yaitu *"kapan barang peralatan PLTS di kirim dan juga menanyakan kekurangan barang dan kerusakan barang peralatan PLTS"* dan saksi jawab *"Setau saya barang sudah diambil oleh ekspedisi dan untuk kekurangan dan kerusakan nanti kami cek di pabrik sesuai DO (delivery order)"*.
- Bahwa menurut saksi ada hubungan Hamdan dengan Afiludin Hamid terkait pekerjaan PLTS karena Hamdan sebagai teknisi lapangan yang berkomunikasi dengan pabrik dukungan PT.Surya Utama Putra terkait

Hal 116 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang peralatan PLTS TA.2018 desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju

- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berkomunikasi dengan Ir.Patrik Galampo ,M.A.P lewat via telepon Dimana Ir. Patrik Galampo,M.A.P sebagai PPTK menelpon saksi yaitu yang pertama menanyakan kepada saksi *"ini ada pemeriksaan inspektorat apakah barang sudah sesuai yang dikirim dan sesuai spek"* dan saksi menjawab *"sudahlah pak"*
- Dan percakapan kedua seingat saksi tahun 2020 dimana Ir.Patrik Galampo,M.A.P menelpon saksi dan menanyakan kepada saksi *"ada informasi dari pak kadus bahwa ada inverter yang rusak"* dan saksi jawab *"ada foto barang inverter yang rusak dan siapa yang bisa dihubungi komunikasi dengan pabrik"* dan dijawab *"iya bu nanti saya sampaikan kalau pak dusun menghubungi saya karena jaringan susah"*
- Bahwa saksi pernah bertemu Amri Eka Sakti,ST setelah pekerjaan PLTS desa Kinatang selesai dan saksi bertemu Amri Eka Sakti,ST di kantor kementrian ESDM RI Bersama dengan Dwi Novalita Tanri Abeng
- Bahwa yang menguasai rekening Bank Mandiri Cabang Gresik dengan no.rekening 178.000164749.0 atas nama PT.Priyaka Karya adalah Suprianto,ST dan Kusyono Machmud,SE
- Atas keterangan saksi tersebut sebagian dibantah oleh Terdakwa I yakni Terdakwa I tidak pernah mendatangi kantor Saksi untuk meminta Harga Penawaran /Brosur

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

22. Suprianto, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang Desa Kinatang, pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi selaku penyedia barang PT. Pri Yaka Karya pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat

Hal 117 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku direktur utama pada PT. Pri Yaka Karya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pri Yaka Karya Nomor : 09 dimana di terbitkan pada tanggal 30 September 2015 di kantor Notaris Gresik (Dedy Harijanto, ST., SH., MKn.)
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran PT. Pri Yaka Karya adalah sdri Dian yang menelpon saksi meminjam perusahaan.
- Bahwa keterangan saksi di BAP soal menelpon hamdan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut adalah atas suruhan dian.
- Bahwa benar nama personil dalam daftar personil inti yang akan di tempatkan tercantum dalam dokumen penawaran PT. Pri Yaka Karya adalah staff PT. Pr Yaka Karya.
- Bahwa benar personil tersebut memiliki sertifikat ahli teknik tenaga listrik tersebut
- Bahwa benar personil tersebut tidak pernah datang bekerja dalam kegiatan pengadaan PLTS di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju tersebut, namun semua di kendalikan bu dian ayu.
- Bahwa profil perusahaan beserta dokumen – dokumen yang di perlukan untuk melakukan penawaran suatu pekerjaan atau tender sudah ada di PT. Surya Utama Putra (SUP).
- Bahwa saksi sudah percaya dengan PT. SUP karena sudah lama bekerjasama dan saksi menerima kontribusi perusahaan berupa Fee sebanyak 2 persen dari nilai kontrak setiap kerjasama.
- Bahwa benar stafnya datang menghadiri undangan pembuktian kualifikasi di ruang ULP kantor gubernur sulbar dengan membawa dokumen penawaran asli atas nama Eko.
- Bahwa saksi dihubungi oleh ibu dian dan di temani ke mamuju untuk menandatangani kontrak.
- Bahwa adapun dasarnya selaku penyedia barang adalah
 - a. Penetapan Lelang Nomor : 11/PLTS KNTNG/P-KNSTR-XII/III/2018, tanggal 3 April 2018;
 - b. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018
- Bahwa benar saksi selaku direktur PT. Pri yaka Karya yang menandatangani dokumen kontrak tepatnya di kantor dinas ESDM Prov. Sulbar

Hal 118 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku penyedia barang terkait pengadaan PLTS tersebut adalah:
 - 1) Melaksanakan pekerjaan PLTS tersebut.
 - 2) Memesan barang terkait pengadaan PLTS tersebut
 - 3) Menandatangani semua dokumen terkait pengadaan PLTS tersebut dan lain-lain
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Pri Yaka Karya tidak pernah berkomunikasi dengan pihak ESDM Prov. Sulbar terkait pengadaan PLTS tersebut dan sepengetahuan saksi yang berkomunikasi dengan pihak dinas ESDM prov. Sulbar adalah HAMDAN dan DIAN AYU
- Bahwa DIAN AYU selaku marketing di PT. Surya Utama Putra dan hubungan dengan pekerjaan pengadaan PLTS karena PT. Surya Utama Putra sebagai dukungan pabrik di dokumen kontrak pengadaan PLTS yang dilaksanakan perusahaan saya (PT. Priyaka Karya).
- Bahwa saksi tidak mengenal orang bernama Afiluddin Hamid
- Bahwa benar dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan PLTS tersebut, saksi selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menggunakan dukungan pabrik :
 - a. Dukungan dari PT. Surya Utama Putra Alamat Jl. Raya Bandung Km. 23 Rancaekek, Kab. Bandung 40394 berdasarkan :
 - 1) Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 untuk dukungan modul surya.
 - 2) Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 untuk dukungan Inverter.
 - 3) Surat pernyataan tertanggal 29 Maret 2018 untuk dukungan SCR/SCC.
 - b. Dukungan dari PT. Skybatt Energy Mandiri Alamat Komp. PIK. Gudang Barak G N0.110-111 RT002 RW 010 Penggilingan, Cakung, Jawa Timur berdasarkan surat dukungan No.0136/SEM/LET/2018 tanggal 21 Maret 2018 dan surat pernyataan No : 0137/SEM/LET/2018 tanggal 21 Maret 2018 untuk dukungan baterai
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Pri Yaka Karya hanya satu kali bertemu dengan Amri Eka Sakti, ST selaku kepala dinas pada saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK

Hal 119 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku direktur PT. Pri Yaka Karya Bersama tenaga ahli PT. Priyaka Karya atas nama KOSOD (Alm) datang di kantor ESDM Provinsi sulbar saat penandatanganan dokumen kontrak/SPK
- Bahwa tidak ada pembicaraan komitmen antaranya dengan kepala dinas ESDM Prov Sulbar sebelum atau sesudah penandatanganan dokumen kontrak.
- Bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.330.500,- (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Priyaka Karya menandatangani dokumen kontrak tidak mengetahui lagi kapan dilaksanakan pekerjaan PLTS tersebut karena setelah penandatanganan kontrak saksi tidak pernah lagi ke mamuju.
- Bahwa tidak pernah melihat langsung kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.a 2018 sampai selesai di kerjakan
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaksanakan pekerjaan PLTS didusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju nanti ditahu setelah kasus ini muncul bahwa yang kerja PLTS adalah Hamdan
- Bahwa Hamdan tidak ada masuk dalam susunan struktur pendirian perusahaan saksi PT. Pri Yaka Karya
- Bahwa saksi tidak kenal Hamdan dan saksi juga tidak memerintah Hamdan untuk kerja pada kegiatan pengadaan PLTS tersebut meskipun saksi yang menandatangani dokumen kontrak pekerjaan PLTS tersebut
- Bahwa saksi selaku direktur PT. Priyaka Karya yang memesan barang di perusahaan dukungan pabrik yaitu PT. Surya Utama Putra yang sebelumnya ibu DIAN AYU selaku marketing PT. Surya Utama Putra menyuruh saksi untuk Pesanan Order (DO) PT. Surya Utama Putra
- Bahwa Adapun nama Bank PT. Pri Yaka Karya yakni Bank Mandiri Cabang Gresik dengan No. rekening : 178.00.0164749.0 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- Bahwa benar semua anggaran pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.a 2018 pada Dinas

Hal 120 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar di transfer di nomor rekening bank mandiri milik PT. Pri Yaka Karya

- Bahwa yang membayar pesanan item barang di PT. Surya Utama Putra adalah Kusyomo Machmudi, SE
- Bahwa saksi kenal Kusyomo Machmudi, SE sebagai akutansi keuangan PT. Surya Utama Putra dan hubungan pekerjaan PLTS karena Kusyomo Machmudi, SE juga yang memegang rekening Bank Mandiri Cabang Gresik dengan No. rekening : 178.00.0164749.0 atas nama PT. Pri Yaka Karya
- Bahwa saksi bersama Kusyomo Machmudi, SE bersama-sama dengan saksi menguasai rekening Bank Mandiri cabang Gresik milik PT. Pri Yaka Karya dengan No. rekening : 178.00.0164749.0 yaitu dengan cara membuat dua spesimen tandatangan di bank, sehingga saat ada pengeluaran bank akan melakukan konfirmasi kepada kedua pihak yakni saksi dan kusyomo.
- bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat – rapat baik pendahuluan maupun saat serah terima pekerjaan PLTS TA. 2018 karena semua dokumen berkaitan dengan kegiatan PLTS tersebut hanya dokumen kontrak yang saksi tandatangani, selebihnya saksi tidak tahu, termasuk dokumen daftar hadir pada rapat pleno di desa kinatang yang diperlihatkan kepada saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan tidak memberikan tanggapan;

23. Amri Eka Sakti, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju TA. 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- Bahwa peranannya adalah sebagai PA merangkap PPK pada kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju TA. 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar

Hal 121 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar selaku PA adalah sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018
- bahwa adapun sehingga merangkap jabatan PA /dan PPK karena tidak ada yang memenuhi syarat atau kualifikasi untuk menjadi PPK di dinas ESDM Prov. Sulbar tersebut, dan saksi secara exofficio merangkap jabatan tersebut.
- bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun RKA-OPD;
 - b) Menyusun DPA-OPD;
 - c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d) Melaksanakan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h) Menandatangani SPM;
 - i) Mengelola barang dan piutang yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab OPD yang dipimpinnya;
 - k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya;
 - l) Mengawasi pelaksanaan anggaran OPD yang dipimpinnya;
 - m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
 - n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

Hal 122 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tugas saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai berikut :

- a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa meliputi
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c) Menandatangani kontrak;
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f) Melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- g) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan;
- i) Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal di perlukan, PPK dapat :

- a) Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan dan atau /
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan
 - b) Menetapkan tim pendukung
 - c) Menetapkan tim tenaga ahli pemberian penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan
 - d) Menetapkan besaran uang muka yang akan di bayarkan kepada penyedia barang/jasa
- Bahwa yang terlibat pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
 - 1. Amri Eka Sakti, ST selaku PA / PPK
 - 2. Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK
 - 3. Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran

Hal 123 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - 1) Marwazi, ST (Ketua)
 - 2) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng (Sekretaris)
 - 3) Luther (Anggota)
 5. Koordinator Lapangan: Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 6. Direksi Lapangan: Azhar Tauhid, ST
 7. Tim Pokja
 - 1) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng (ketua)
 - 2) Muhammad Nizar, SP., MMA
 - 3) Dirgahayu Yustisia, ST
 - 4) Ansar Abdu
 - 5) Satwan Japur
 8. Rekanan : PT. Priyaka Karya (Direktur Suprianto, ST) alamat Jl. Pontianak No. 23 Gresik Jatim
 9. Kordinator Lapangan: sdr. Hamdan
 10. Konsultan Pengawas: CV. Daya Kreasi Design (Direktur Sugianto, ST, MT) alamat Jl. Poros Polman Kanni Kab. Pinrang, Pengawas Lapangan: sdr. FADLI HM
- bahwa dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PLTS TA. 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018;
 - Permen ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik bidang energi skala kecil;
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang APBD sulbar tahun 2018'
 - Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov.Sulbar Tahun 2018;
 - Keputusan Gubernur Sulbar No. 188.4/48/Sulbar/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas ESDM Tahun Anggaran 2018;
 - DPA SKPD No. 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 kegiatan pembangunan PLTS;
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018

Hal 124 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tahun 2016 pada bidang energi baru terbarukan menyusun studi kelayakan (FS) sebagai dasar untuk mengusulkan titik lokasi pembangunan PLTS kepada kantor kementerian ESDM pusat RI termasuk juga di tembuskan ke dirjen EBT dan Konservasi energy dan kami mengusulkan ke Bappenas RI untuk dibahas dengan kementerian ESDM setelah itu awal tahun 2018 terbit Permen ESDM No. 36 Tahun 2018 tentang petunjuk Operasional Pelaksanaan dana alokasi khusus (Dak) Fisik Penugasan bidang energy skala kecil yang ditetapkan oleh kementerian ESDM dan lokasi desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju untuk pembangunan PLTS kemudian Peraturan Kementerian ESDM tersebut sebagai dasar sebagai pengusulan dalam DPA Dinas ESDM Prov. Sulbar melalui anggaran dak fisik tahun 2018, dalam dokumen tersebut sudah tercantum jumlah rumah sebanyak 36 rumah.
- Bahwa benar dokumen studi kelayakan (FS) sebagai dokumen perencanaan untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut
- bahwa yang saksi tahu menyusun dokumen studi kelayakan (FS) adalah sdr. Hamrullah Said, ST dan sdri. Dwi Novalita Tanri Abeng di bidang energi terbarukan dinas ESDM Prov. Sulbar
- bahwa tidak ada anggaran untuk penyusunan studi kelayakan (FS) tetapi menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk bidang energi terbarukan dinas ESDM prov. Sulbar
- bahwa tidak ingat apakah ada SK yang ditandatangani atau tidak terkait tim penyusun studi kelayakan (FS) tersebut
- bahwa isi dokumen studi keyakan (FS) terkait dengan perencanaan dan gambar rencana pembangunan PLTS
- bahwa untuk menyusun studi kelayakan (FS) kurang lebih selama 3 bulan
- bahwa tahun 2016 hasil laporan studi kelayakan (FS) pada gambaran umum bahwa dusun salumayang desa kinatang adalah salah satu dusun yang berada di wilayah kecamatan bonehau kabupaten mamuju prov. Sulbar memiliki penduduk 107 jiwa, jumlah rumah 35 buah (sumber data : hasil survey april 2016) dengan geografis – 2.614713 S 119.441365 E

Hal 125 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nilai pagu anggaran sebesar Rp. 2.241.942.900,- (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)
- bahwa berdasarkan Surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 200 / SPMK / 046 / ESDM nilai kontrak sebesar Rp. 2.206.330.500,- (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada PLTS dusun salumayang-kinatang mamuju kapasitas 8 kWp dengan jumlah Rumah Tangga Sasaran 36
- Bahwa selaku PPK yang menyusun HPS dan KAK serta Spesifikasi Teknis dan dibantu oleh staf teknis di bidang energi di dinas ESDM Prov. Sulbar
- bahwa selaku PPK bersama tim bidang energi sudah melakukan survey di berbagai toko-toko termasuk online dan pabrikan serta sudah memperhitungkan biaya operasional dan berpedoman pada SBU (Standar Biaya Umum) yang ditetapkan oleh pemerintah sulbar (gubernur)
- bahwa adapun penyedia barang adalah PT. Pri Yaka Karya (direktur Suprianto, ST yang beralamat Jalan Pontianak No. 23 Gresik) dan sdr. Hamdan / no. hp 082 260 153 070
- bahwa berdasarkan kontrak waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kerja mulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018
- bahwa tidak pernah melihat langsung kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.A 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar karena mempercayakan kepada Sdr. Ir. Patrik Galampo selaku PPTK, sdri. Dwi Novalita serta tim teknis dan bidang energi dinas ESDM Prov. Sulbar.
- bahwa selaku PPK tidak pernah bertemu dan berkoordinasi dilapangan tetapi bertemu dikantor dengan konsultan pengawas terkait progress pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju
- bahwa saksi pernah bertemu dengan sdr. Suprianto direktur PT. Pri Yaka Karya dikantor ESDM prov. Sulbar pada saat proses penandatanganan kontrak.

Hal 126 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tau apakah sdr. Suprianto direktur PT. Pri Yaka Karya pernah meninjau lokasi pembangunan PLTS Di Dusun Salumayang namun sering menugaskan kepada Sdr. Hamdan
- bahwa saksi tidak mengetahui jika yang di persyaratkan dalam syarat-syarat teknis harus memiliki kualifikasi ahli teknik pembangkit tenaga listrik dan yang mengetahui tersebut adalah PPTK yaitu sdr. Ir. Patrik Galampo
- bahwa personil yang terdaftar personil inti PT. Pri Yaka Karya bukan yang melaksanakan pekerjaan PLTS melainkan sdr. Hamdan
- bahwa adapun mekanisme dari kegiatan PLTS Kinatang yakni :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai surat perjanjian kerja atau sebesar $20\% \times \text{Rp. } 2.206.330.500,- = \text{Rp. } 441.266.100,-$ (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh enam ribu serratus rupiah).
 - b. Pembayaran termin I (pertama) sebesar 25 % dari nilai surat perjanjian kerja dikurangi angsuran uang muka sebesar 25 % dari uang muka yang diterima atau sebesar $(25\%-10\%) = \text{Rp. } 330.949.575,-$ (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - c. Pembayaran termin II (kedua) sebesar 45 % dari nilai surat perjanjian kerja dikurangi angsuran uang muka sebesar 45 % dari uang muka yang diterima atau sebesar $(45\%-25\%-10\%) = \text{Rp. } 220.633.050,-$ (dua ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima puluh rupiah).
 - d. Pembayaran termin III (ketiga) sebesar 100 dapat dibayarkan setelah fisik pekerjaan 100 % $(100\%-45\%) = \text{Rp. } 1.213.481.775$ (satu milyar dua ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah)
- bahwa adapun kriteria RTS adalah :
 - a. Harus memiliki data kependudukan dan kalau belum ada harus di buktikan dengan surat pernyataan kepala dusun
 - b. Daerah harus terpencil,terjauh, dan terluar
 - c. Yang menghuni kategori orang miskin.
 - d. Belum dilalui aliran listrik PLN secara Permanen
- bahwa ada 36 nama-nama penerima manfaat RTS yang diserahkan oleh pak dusun salumayang (sdr. DEMMA) namun data tersebut di

Hal 127 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan oleh Ir. Patrik Galampo selaku PPTK dan sdr. Dwi Novalita selaku PPHP/ kepala seksi pada bidang energy

- bahwa setahu saksi PT. Pri Yaka Karya mempunyai 2 perusahaan pabrik yang mendukung kegiatan PLTS tersebut namun saksi tidak ingat tetapi dukungan perusahaan termasuk salah satu yang dipersyaratkan dalam kontrak tersebut karena tidak mungkin PT. Pri Yaka karya dimenangkan apabila tidak memiliki dukungan pabrikan
- bahwa menurut laporan dari PPTK, Kordinator Lapangan, PPHP dan Konsultan Pengawas serta penyedia bahwa 36 unit energy limiter + CB sudah terpasang pada 36 Rumah Tangga Sasaran didusun salumayang
- bahwa jumlah RTS 36 unit di dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju berdasarkan laporan PPTK dan pihak yang terkait
- bahwa menurut laporan dari PPTK, Kordinator Lapangan, PPHP dan Konsultan Pengawas serta penyedia bahwa 71 unit tiang listrik sudah terpasang didusun salumayang
- bahwa menurut laporan dari PPTK, Kordinator Lapangan, PPHP dan Konsultan Pengawas serta penyedia bahwa sudah sesuai spesifikasi barang yang di laksanakan oleh PT. Pri Yaka Karya pada kegiatan pengadaan pembangkit Listrik Tenaga Surya Di Dusun Salumayang Desa kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju T.a 2018
- bahwa benar tim PPHP pada bulan oktober 2018 saksi perintahkan untuk melakukan pemeriksaan dan saksi menerbitkan surat tugas tim PPHP, kemudian saksi mendapatkan laporan dari pak Marwazi dan Luter bahwa mereka menemukan kekurangan pekerjaan PLTS tersebut yang disampaikan secara lisan yang juga di ketahui oleh PPTK Ir. Patrik, Dwi Novalita dan Azhar Tauhid, setelah itu saksi memerintahkan kepala bidang energi sdr. Ir. Patrik Galampo selaku PPTK untuk menindaklanjuti kekurangan dari laporan tim PPHP tersebut
- bahwa selaku PPK tidak membuat surat teguran kepada penyedia PT. Pri Yaka Karya tetapi menegur secara lisan kepada saudara Hamdan dan tetap menunggu tindak lanjut dari PPTK dan pihak-pihak yang terkait dan hasilnya menyatakan bahwa pekerjaan 100 % PLTS tersebut
- bahwa pekerjaan pembangunan PLTS sudah selesai 100 % dan sudah di cairkan anggaran 100 %

Hal 128 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai tepat waktu sehingga pihak penyedia diberikan sanksi berupa denda keterlambatan
- bahwa saksi menandatangani dokumen tersebut setelah di tanda tangani semua pihak yang terkait dan adapun yang menandatangani dokumen pencairan tersebut di kantor Dinas ESDM Prov. Sulbar
- bahwa saksi idak pernah menerima fee dari penyedia PT. Pri Yak Karya yakni sdr. Suprianto, ST ataupun dari sdr. Hamdan terkait pekerjaan PLTS desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju tersebut
- Bahwa saksi meminta kepada Dwi Novalita dan Azhar Tauhid untuk membuat rekomendasi pencairan 100 persen.
- Bahwa masa pemeliharaan selama 1 tahun terhitung setelah serah terima pekerjaan
- Bahwa tidak ada adendum dalam pekerjaan tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

24. Ir. Patrik Galampo, M.AP, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
 - bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saksi selaku PPTK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM, tanggal 6 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK), Koordinator dan Direksi Lapangan Bidang Energi Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana operasional kegiatan (ROK);
- 1) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan format laporan realisasi fisik dan keuangan proyek APBD Prov. Sulbar;
 - 2) Menyiapkan kelengkapan dokumen SPP-LS berkaitan dengan pengadaan barang/jasa melalui pihak ketiga;
 - 3) Menandatangani dokumen SPP-LS;

Hal 129 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membantu kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyiapkan administrasi maupun teknis pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 5) Mempersiapkan naskah penetapan pemenang pengadaan barang/jasa berdasarkan usulan panitia/pejabat pengadaan untuk ditetapkan oleh KPA, pengguna anggaran/pengguna barang atau KPA / Kuasa Pengguna Barang;
 - 6) Mengetahui Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh panitia / tim teknis untuk di tetapkan KPA dengan persetujuan pengguna anggaran / pengguna barang;
 - 7) Mengawasi pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku;
 - 8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kuasa pengguna anggaran, hasil laporan pelaksanaan tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) sebagai bahan pertimbangan kepada kepala organisasi perangkat daerah;
 - 9) Mengajukan SPP UP, GU, TU dan LS kepada bendahara pengeluaran untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna Anggaran dan
 - 10) Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang
- bahwa yang terlibat pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
- a. Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK
 - b. Ir. Patrik Galampo, M.A.P selaku PPTK
 - c. Nuria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran
 - d. Tim Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
 - 1) Marwazi Abdullah (Ketua)
 - 2) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 - 3) Luther
 - e. Koordinator Lapangan: Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng
 - f. Direksi Lapangan: Azhar Tauhid
 - g. Tim Pokja

Hal 130 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dwi Novalita Tanri Abeng, ST., M.Eng (ketua)
- 2) Muhammad Nizar, SP., MMA
- 3) Dirgahayu Yustisia, ST
- 4) Ansar Abdu
- 5) Satwan Japur
- h. Rekanan / Penyedia barang
 - 1) PT. PRIYAKA KARYA (Direktur SUPRIANTO, ST) alamat Jl. Pontianak No. 23 Kab. Gresik Prov. Jawa timur
 - 2) Kordinator Lapangan HAMDAN
- i. Konsultan Pengawas: CV. DAYA KREASI DESIGN (Direktur SUGIANTO, ST, MT)
Pengawas Lapangan (IRFAN)
- Bahwa dasar dalam melaksanakan kegiatan pengadaan PLTS TA. 2018 tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018;
 - b. Permen ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik bidang energi skala kecil;
 - c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang APBD sulbar tahun 2018'
 - d. Peraturan Gubernur Sulbar Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Prov.Sulbar Tahun 2018;
 - e. Keputusan Gubernur Sulbar No. 188.4/48/Sulbar/I/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas ESDM Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2018;
 - f. DPA SKPD No. 3.05 01 29 04 5 2 tanggal 11 Januari 2018 kegiatan pembangunan PLTS;
 - g. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018.
- bahwa pada tahun 2017 saat saksi menjabat kepala bidang energi dinas ESDM prov sulbar dimana mendengar dari staf pernah ada usulan untuk pembangunan PLTS ke kementrian ESDM RI tersebut
- bahwa syaratnya yaitu dokumen studi kelayakan pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju
- bahwa isi yang paling penting dari dokumen FS tersebut adalah titik koordinat lokasi yang jauh dari jaringan PLN dan jumlah perkiraan

Hal 131 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



rumah tangga yang berdomisili di dusun salumayang karena menentukan besaran kapasitas KWp (Kilo Watt Peak) dan jumlah anggaran

- bahwa dokumen FS (studi kelayakan) bahwa jumlah rumah yaitu 36 unit rumah yang terdiri 35 rumah warga dan 1 rumah ibadah
- bahwa jumlah 36 unit rumah sangat menentukan kapasitas KWp yang terletak didusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju
- bahwa pada saat proses pelaksanaan pekerjaan tidak menghitung rumah satu per satu meskipun sudah 3 (tiga) kali turun ke lokasi saat pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju
- bahwa yang menandatangani dokumen HPS adalah kepala dinas ESDM (sdr. AMRI EKA SAKTI, ST dan untuk dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis adalah saksi selaku PPTK dan kepala dinas ESDM (sdr. AMRI EKA SAKTI, ST)
- bahwa berdasarkan dokumen KAK dan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan syarat kualifikasi personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) orang tim leader/manajer proyek berpendidikan minimal S1 (Elektro, Mesin, Fisika, atau Management) memiliki sertifikat keahlian minimal Madya dan Ahli Teknik Pembangkit Tenaga Listrik dengan pengalaman kerja 5 (lima) tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan
- 2) 1 (satu) orang manager lapangan/site manager berpendidikan minimal S1 (Elektro, Mesin, Fisika) dengan pengalaman diatas 5 tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan dan memiliki SKA minimal Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik
- 3) 1 (satu) orang pengawas pendidikan minimal D3 (Elektro, Mesin, Fisika, Management) dengan pengalaman diatas 5 tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan dan memiliki SKT Teknik Instalasi Penerangan dan Daya Fasa Tiga
- 4) 2 (dua) orang pelaksana teknis pendidikan minimal SMA/SMK/SMU sederajat dengan pengalaman sekurang-kurangnya diatas 3 tahun menguasai bidang pekerjaan yang ditugaskan dan memiliki SKT Teknik Instalasi Jaringan Tegangan rendah

Hal 132 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun 5 (lima) personil inti yang dipersyaratkan dengan memiliki sertifikat dan SKT serta mempunyai pengalaman
- bahwa saksi tidak mengetahui daftar nama-nama personil inti PT. Priyaka Karya dan pada saat proses pekerjaan PLTS barulah menegaskan kembali supaya menempatkan personilnya di pembangunan PLTS melalui Surat Teguran II keterlambatan Pekerjaan pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018, tanggal 23 Juli 2018 pada point 1 yang mana dijelaskan bahwa menyerahkan data kualifikasi personil site engineer dilapangan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk selalu berada di lokasi guna memudahkan kordinasi dengan pihak dinas energi dan sumber daya mineral prov sulbar dengan konsultan pengawas
- bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan direktur perusahaan PT. Pri Yaka Karya Suprianto terkait pekerjaan di lapangan.
- bahwa saksi tidak ingat berapa progress pekerjaan PLTS yang dilaksanakan oleh PT. Priyaka Karya sehubungan surat yang saksi kirim kepada PT. Priyaka Karya terkait menempatkan personilnya di lokasi pengadaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kab mamuju
- bahwa yang menentukan titik lokasi untuk kegiatan pengadaan PLTS di desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 adalah berdasarkan Permen ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik bidang energi skala kecil
- bahwa seingat saksi tidak ada pihak kementrian ESDM RI yang turun ke lokasi untuk memverifikasi terkait penentuan titik lokasi kegiatan pengadaan PLTS di desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 tetapi hanya berdasar dokumen FS (Studi Kelayakan) sebagai lampiran usulan permohonan pengadaan PLTS tersebut
- bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menyusun dokumen FS (studi kelayakan) namun mengetahui jika dokumen FS (studi kelayakan) dibuat di bidang energi dinas ESDM Provinsi Sulbar pada tahun 2016
- bahwa Berdasarkan daftar penerima manfaat pembangunan pemangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat 8 Kwp di dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju yaitu sebagai berikut : Dermianus, Alexander B, Imanuel, Terpeno, Tabir. D, Oktovianus, Arianto. B, Agus Paulus, Makdalena, Herman. D, Adol, Zet. T, Arisusanto, Yefta, Enos, Alexander H, Somel, Gereja, Zet. A, Wiwin, Emil, Demma, Zakeus,

Hal 133 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yordan, Metusalah, Bambang, Sulle, Ebsan, Kristo Poros, Yohanis, Daud. H, Medison, Yohanis

- bahwa menurut penyampaian pak dusun salumayang yang menyerahkan daftar warga bahwa semuanya berdomisili didusun salumayang
- bahwa nilai kontrak kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat tersebut adalah sebesar Rp. 2.206.330.500,- (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)
- bahwa berdasarkan kontrak waktu pelaksanaan pekerjaan yakni 150 hari kerja mulai dari tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018
- bahwa adapun penyedia barang adalah PT. Pri Yaka Karya direktur SUPRIANTO, ST yang beralamat Jalan Pontianak No. 23 Gresik) dan HAMDAN
- bahwa awalnya setelah Penyedia barang dalam hal ini PT. Pri Yaka Karya di tetapkan pemenang kemudian perintah kepala dinas AMRI EKA SAKTI, ST selaku PA/PPK mengundang pihak penyedia untuk mengadakan rapat bersama dan dilanjutkan penandatanganan kontrak di kantor dinas ESDM Prov. sulbar dimana yang hadir pada rapat bersama tersebut adalah kepala dinas ESDM Prov. sulbar, saksi selaku kepala bidang energi dan Ibu Dwi Novalita Tanri Abeng dan mengundang para pihak perusahaan yang mengadakan kegiatan PLTS selanjutnya di laksanakan penandatanganan kontrak tersebut
- bahwa seingat saksi direktur PT. Priyaka Karya hadir saat penandatanganan kontrak di kantor dinas ESDM namun tidak ingat apakah menghadirkan tenaga ahli yang bekerja pada pembangunan PLTS tersebut
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan SUPRIANTO direktur PT. Pri Yaka Karya di lokasi pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju namun saksi hanya berkoordinasi dengan HAMDAN sebagai yang mewakili perusahaan PT. Pri Yaka Karya

Hal 134 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku PPTK meninjau lokasi pengadaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sebanyak 3 (tiga) kali adalah
 - Pertama turun kelokasi pada saat MCO / persiapan pekerjaan dan sosialisasi rencana pembangunan PLTS .
 - Kedua pada saat rencana pencairan termin 2 sebesar 45 %
 - Ketiga pada saat rencana pencairan termin 3 sebesar 100 %
- Bahwa pada saat MCO/persiapan pekerjaan saksi turun ke lokasi bersama ibu Dwi Novalita Tanri Abeng sebagai Koordinator, Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan, Irfan yang mewakili konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design Dan Hamdan yang mewakili perusahaan penyedia PT. Pri Yaka Karya dimana melihat lokasi pembangunan shelter dan mensosialisasikan kepada warga dusun salumayang perihal rencana pembangunan PLTS tersebut dan saksi tekankan kepada Dermianus selaku kepala dusun salumayang untuk memperbaiki jalan akses masuk ke dusun salumayang tersebut
- bahwa adapun warga yang hadir sekitar 10 orang lebih saat sosialisasi pembangunan PLTS namun tidak menghitung rumah warga di dusun salumayang setelah meninggalkan rencana lokasi pembangunan PLTS didusun salumayang kemudian Hamdan yang mewakili PT. Priyaka Karya mulai melanjutkan pekerjaan PLTS tersebut dan saksi selalu berkoordinasi dengan Hamdan melalui direksi lapangan dan koordinator serta konsultan pengawas terkait proggres pekerjaan dan sekitar 1 (satu) bulan berjalan pihak penyedia pengajuan pencairan uang muka
- bahwa pada saat rencana pencairan termin 2 (45%) saksi turun ke lokasi bersama Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan, Irfan yang mewakili konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design dan Hamdan yang mewakili perusahaan penyedia PT. Pri Yaka Karya dimana saksi melihat sebagian material seperti tiang listrik, kabel dan lain-lain sementara diangkut oleh warga menuju lokasi pembangunan PLTS di dusun salumayang tiba di lokasi tersebut shelter sudah terbangun dan pagar besi sudah terpasang serta sebagian pemasangan MCB ke rumah warga setelah mengecek pekerjaan kemudian saksi balik untuk persiapan proses pengajuan pencairan termin 2 (45%)
- bahwa pada saat rencana pencairan termin 3 (100%) saksi turun ke lokasi bersama Azhar Tauhid sebagai Direksi Lapangan, Irfan yang

Hal 135 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design dan Hamdan yang mewakili perusahaan penyedia PT. Pri Yaka Karya

- dimana pada saat tiba saksi langsung menuju ke rumah pembangkit/shelter untuk memeriksa apakah sudah berfungsi setelah itu memeriksa panel surat serta pemasangan intalasi listrik ke rumah warga kemudian Azhar Tauhid dan Hamdan melaporkan kepada saksi bahwa kurang rumah warga untuk pemasangan instalasi listrik setelah itu saksi menyampaikan Hamdan dan Azhar untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil warganya kembali sesuai janjinya pada saat sosialisasi rencana pembangunan PLTS dan pak dusun salumayang tidak datang kemudian balik ke kota mamuju setelah itu saksi mendapat informasi dari kepala dinas ESDM Prov. Sulbar Amri Eka Sakti, ST bahwa Pak dusun salumayang datang kerumah kadis dimamuju tetapi di suruh pulang karena belum menepati janjinya untuk mengembalikan warga dari seberang sungai ke dusun salumayang
- bahwa laporan Hamdan dan Azhar Tauhid tidak menyebut berapa kekurangan rumah warga di dusun salumayang namun hanya menyampaikan kurang rumah
- bahwa setahunya sudah di tindak lanjuti oleh Hamdan yang mewakili PT. Priyaka Karya
- bahwa saksi selaku PPTK mengetahui ada instalasi listrik yang dipasang 1 (satu) pondok yang tidak dihuni oleh warga tetapi menurut keterangan pak dusun salumayang dan warga bahwa pondok tersebut ada yang memiliki dan dihuni oleh masyarakat
- bahwa menurutnya selaku PPTK tidak layak dipasang instalasi listrik pada gubuk yang tidak dihuni tersebut terkait pembangunan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec. Bonehau kab mamuju
- bahwa saksi kenal Hamdan pada saat pekerjaan PLTS dilaksanakan dan tidak mengetahui jika Hamdan adalah personil tenaga ahli PT. Priyaka karya karena pihak PT. Priyaka Karya tidak pernah menyerahkan data personil inti yang melaksanakan pekerjaan
- bahwa saksi tidak mengetahui jika Hamdan memiliki sertifikat keahlian kelistrikan / elektro dan mempunyai pengalaman dibidang kelistrikan karena Hamdan tidak pernah memperlihatkan bukti sertifikat keahliannya kemudian pada saat proses pekerjaan PLTS, saksi menyurat kepada PT. Priyaka Karya perihal teguran II keterlambatan

Hal 136 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pelaksanaan DAK fisik TA. 2018 dalam surat tersebut saksi menjelaskan kepada PT. Priyaka Karya untuk menyerahkan data kualifikasi personil site engineer dilapangan dan memerintahkan yang bersangkutan untuk selalu berada di lokasi namun pihak PT. Priyaka Karya tidak menyerahkan data personil tenaga ahli yang melaksanakan pekerjaan PLTS

- bahwa saksi tidak tahu soal layak atau tidaknya Hamdan melaksanakan pekerjaan PLTS karena sudah mewakili pihak PT. Priyaka Karya
- bahwa adapun mekanisme pencairan terkait kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah
 - a. Uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak
 - b. Termin 1 dibayarkan 45 %
 - c. Termin 2 dibayarkan 100 %
 - d. Jaminan pemeliharaan 5 % dari nilai kontra
- bahwa adapun dokumen pengajuan pencairan yang saksi tanda tangani selaku PPTK terkait kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju T.A 2018 di dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak – LS.
 - b. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Ringkasan;
 - c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Rincian;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Surat Pengantar;
 - e. Kuitansi
- bahwa ada keterlambatan pekerjaan dengan alasan perusahaan PT. Priyaka Karya bahwa ada keterlambatan kapal eksepeditasi pengiriman di surabaya dimana terdakwa selaku PPTK menyurat 2 (dua) kali kepada PT. Priyaka Karya terkait keterlambatan pekerjaan:
 - 1) Surat dinas energi dan sumber daya mineral prov sulbar nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal teguran I keterlambatan pekerjaan pelaksanaan DAK fisik TA. 2018

Hal 137 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 2) Surat dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal teguran II keterlambatan pekerjaan pelaksanaan DAK fisik TA. 2018
- bahwa berakhir kontrak pada tanggal 07 September 2018 pekerjaan PLTS belum selesai 100 %
 - bahwa saksi tidak mengetahui progress pekerjaan ketika tanggal 07 September 2018 waktu berakhir pekerjaan PLTS
 - bahwa pada saat berakhir pekerjaan pihak konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tidak melaporkan dan menyerahkan kepada saksi terkait hasil laporan akhir bobot pekerjaan sebesar 81.68 %
 - bahwa pekerjaan belum selesai saat berakhir kontrak pada tanggal 07 September 2018 kemudian kepala dinas ESDM mengundang pihak penyedia dan konsultan pengawas untuk mengadakan rapat untuk melanjutkan pekerjaan
 - bahwa ada denda keterlambatan pekerjaan dan kekurangan item pekerjaan berupa:
 - 1) Kekurangan item pekerjaan sebesar Rp. 42.222,222,-
 - 2) Denda sebesar Rp. 3.200,900,-
 - 3) Total jumlah sebesar Rp. 45.423.12
 - bahwa item pekerjaan yang ada pemotongan adalah
 - 1) Shelter (rumah pembangkit)
 - 2) Dan lain-lain saksi sudah lupa
 - Bahwa berdasarkan permohonan PT. Priyaka karya Nomor : 014 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018 tanggal 3 September 2018 perihal surat permohonan pemeriksaan pekerjaan (PHO) kemudian menindaklanjuti dengan menandatangani surat nomor : 200 / 1007.a / ESDM, tanggal 10 September 2018 perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab mamuju kepada pengguna anggaran dalam ini kadis ESDM prov sulbar setelah itu tim PPHP turun ke lokasi pada tanggal 04 Oktober 2018 untuk melakukan pemeriksaan PLTS di dusun salumayang desa kinatang kec bonehau kab. Mamuju
 - bahwa berdasarkan laporan tertulis yang dibuat oleh tim PPHP bahwa hasil pemeriksaan selesai dikerjakan 100 % dan sudah berfungsi

Hal 138 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak menerima sertifikat SLO dari PT. Priyaka Karya yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo hanya Berita Acara Laik Operasi yang diterbitkan oleh PT. Sucofindo
- bahwa menurut saksi tidak masalah jika tidak terbit sertifikat SLO karena sudah ada berita acara laik operasi yang di terbitkan oleh PT. Sucofindo
- bahwa saksi selaku PPTK sudah melaporkan secara lisan dan tertulis kepada PA dimana pekerjaan pengadaan PLTS didusun salumayang desa kinatang kec. bonehau kab.mamuju sudah selesai 100 % berdasarkan laporan direksi lapangan, kordinator lapangan dan konsultan pengawas
- bahwa berdasarkan dokumen laporan akhir tersebut menurut saksi sudah sesuai hasil pelaksanaan pekerjaan PLTS Fotovoltaik terpusat desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju yang dilaksanakan oleh PT. Priyaka Karya
- bahwa masa pemeliharaan selama 1 tahun atau sekitar 360 hari dengan jaminan pemeliharaan 5 %
- bahwa saksi tidak mengetahui jika pekerjaan PLTS yang dilaksanakan PT. Priyaka Karya tidak sesuai kontrak dan kekurangan volume sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan bahwa Keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut::

1. **Ir. Gassing, MT**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju TA. 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
 - Bahwa ahli mengerti sehingga dimintai pendapat selaku ahli di depan persidangan yakni sehubungan dengan kegiatan pengadaan PLTS desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju

Hal 139 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah diperlihatkan Bill Of Material kontrak kerja dan memperhatikan spesifikasi teknik Peralatan maka dilakukan pemeriksaan langsung di lokasi pembangunan PLTS tersebut
- bahwa data/bukti yang diperoleh dan digunakan dalam melakukan perhitungan pada kasus tersebut adalah menggunakan kontrak kerja, menganalisa sistem kerja dan spesifikasi alat yang disyaratkan dalam pekerjaan tersebut selanjutnya melakukan pemeriksaan di lokasi PLTS untuk menentukan kesesuaian antara pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak juga Berita Acara pengujian PLTS dan saksi di lokasi
- bahwa memberikan Ahli sebagai berikut:
 - a. PLTS tersebar adalah PLTS yang tidak memerlukan jaringan distribusi biasa juga disebut PLTS terdistribusi, maksudnya dibangun secara terpisah-pisah yang hanya bekerja secara individu melayani beban kecil-kecil tertentu saja.
 - b. PLTS terpusat adalah PLTS yang dibangun pada suatu tempat tertentu sebagai pusat Pembangkit yang dapat melayani beban dengan jumlah yang besar melalui jaringan distribusi tenaga listrik
- bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Surya disebut PLTS Fotovoltaik Terpusat adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi listrik dengan menggunakan modul fotovoltaik, dan energi listrik yang dihasilkan selanjutnya disalurkan kepada pemakai dengan beban yang jumlah besar melalui jaringan tenaga listrik
- bahwa jaringan instalasi listrik adalah pemanfaatan tenaga listrik yang sesuai dengan standar untuk mewujudkan kondisi instalasi yang aman bagi instalasi itu sendiri, aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, ramah lingkungan dan handal
- bahwa PLTS Fotovoltaik Terpusat umumnya dibangun pada daerah yg sinar matahari cukup baik dan jumlah konsumen yang cukup banyak
- bahwa berdasarkan pemeriksaan di lokasi dan hasil diskusi kepala dusun Salumayang dengan 3 titik mata lampu dan 1 stop kontak beban tiap rumah (3 lampu led 10 watt+ stop kontak jarang digunakan) maka Dengan daya 8 KWP diperuntukkan untuk rumah hunian minimal sekitar antara 40-50 Unit rumah
- bahwa ke Lokasi PLTS di Dusun Salumayang pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022

Hal 140 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang diperoleh dari hasil pemeriksaan langsung di lokasi PLTS, Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju diperoleh dokumen mengadakan dokumentasi foto2 dan pengecekan alat yg terpasang yg disesuaikan dengan spesifikasi alat tersebut.
- bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi PLTS :
 - a. Ditemukan Fakta bahwa Tidak ada Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
 - b. Array mountain frame kit (termasuk frame assembly kit) , harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - c. Array wiring kit , harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - d. Array combiner box, harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - e. Rak batterai tidak ada, hanya menggunakan dudukan
 - f. Inverter, harga perlu di koreksi berdasarkan Bill Of Material /BoM
 - g. Battery Charge Regulator, harga perlu di koreksi berdasarkan harga BILL OF MATERIAL /BoM
 - h. Asesoris controller, harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - i. Battery, OPzV, 2Vdc, 1000 Ah ,harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - j. Battery Connection Cable , harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - k. Battery Connection box ,harga perlu di koreksi berdasarkan BILL OF MATERIAL /BoM
 - l. Lightning counter tidak berfungsi, tidak pernah di ujicoba.Re
 - m. Remote monitoring sistem, tidak ada Remote Monitoring System
 - n. Alat Monitoring RMS, termasuk Komputer Monitoring RMS, Sistem Komunikasi 3G,GPRS/Wifi tidak ada
 - o. Pyranometer, tidak ada di lokasi
 - p. Twisted Cable 3x35 mm + 1x25 mm, Kabel twisted yang terpasang sebesar 33x30 meter : 990 meter.
 - q. Tiang besi galvanize, 7 meter dan pondasi tiang, tiang yang berdiri yang ada kabelnya : 33 bh, 7 tiang berdiri tanpa kabel, 12 tiang tidak berdiri, dan tiang yang tidak ditemukan sebanyak 17 batang

Hal 141 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r. Aksesoris tiang, yang terpasang 33 set.
- s. Lampu jalan set LED, lampu jalan terpasang 20 buah dan tidak ada yang berfungsi /menyala.
- t. Kabel instalasi rumah dan Aksesoris , Jumlah rumah yang telah terpasang instalasinya hanya 13 buah sudah termasuk 1 buah Pasum /Gereja
- u. Energi Limiter+MCB, Jumlah rumah terpasang sebanyak 14 buah termasuk 2 buah Gereja /Pasum.
- v. Kabel tiang ke rumah NFA 2x 10 mm : 10 meter.
- w. 3 titik lampu LED+1 stop kontak+saklar, Jumlah rumah yang telah di pasang sebanyak 13 buah sudah termasuk 1 buah Gereja /Pasum.
- x. TV LCD 32"+Parabola untuk sarana informasi, tidak di fungsikan, tv di simpan di rumah Pak Dusun
- y. Rekayasa, Biaya Instalasi dan Pelatihan, Belum ada pelatihan (sesuai informasi pak dusun)
- z. Biaya Sertifikat Laik Operasi, belum ada SLO
- bahwa yang terjadi di Dusun Salumayang Desa kinatang itu adalah pemborosan atau sebenarnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan pembangunan PLTS Fotovoltaik terpusat karena hanya memiliki 14 (empat belas) unit rumah hunian.
- Sebaiknya untuk jumlah rumah yang kurang dari 35 unit + Pasitas umum adalah Bantuan Pembangunan PLTS Potovoltaik Tersebar yang tanpa memerlukan operator operasional PLTS.
- Jika demikian maka Tim studi kelayakan tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa I an Terdakwa II menyatakan bahwa tidak memberikan tanggapan;

2. Willy Andersen Siahaan, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di persidangan ini, sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kec. Bonehau, Kab. Mamuju TA. 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;

Hal 142 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Bahwa ahli mengerti sehingga dimintai pendapat selaku ahli di depan persidangan yakni sehubungan dengan kegiatan pengadaan PLTS desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju
- bahwa selaku Ahli auditor pernah memberi keterangan selaku Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi di Persidangan dan di hadapan Penyidik dalam perkara:
 - a. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengalihan Hak pada Hutan Negara Dengan Fungsi Lindung di Lokasi SHM Nomor 611 Desa Tadui Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - b. Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Mamuju TA. 2018

No	Nama	NIP	Peran
	Sugeng Yoga Marsasi	19730325 199302 1 001	Wakil Penanggung Jawab
	Muhammad Iswadi Pratama Ismail	19860613 200801 1 001	Pengendali Teknis
	Willy Andersen Siahaan	19900318 201210 1 001	Ketua Tim
	Adib Muhammad Iyasy	19960219 201801 1 002	Anggota Tim
	Toro Rukmono Aji	20010129 202202 1 001	Anggota Tim

- c. bahwa terlibat dalam audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dimaksud sebagai Ketua Tim. Adapun susunan tim Audit tersebut adalah sebagai berikut:
- bahwa dasarnya melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat TA. 2018 tersebut adalah:
 - a. Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat nomor B/88/III/2022/Ditreskrimsus tanggal 16 Maret 2022 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - b. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/S-1089/PW32/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022 perihal Audit

Hal 143 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada

- c. Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/ST-510/PW32/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022.
- e. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/S-1388/PW32/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 hal Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018.
- f. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.03.02/ST-668/PW32/5/2022 tanggal 5 Desember 2022
- bahwa dokumen yang diperlukan adalah yang dicantumkan di dalam lampiran 2 Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor PE.03.03/LHP/SR-457/PW32/5/2022 tanggal 30 Desember 2022
- bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan dalam butir 6 dan 7 laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, maka ahli dan tim melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, yaitu dengan metode sebagai berikut:

Hal 144 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a. Menghitung realisasi pembayaran pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (exclude denda).
- b. Menghitung realisasi pekerjaan yang terpasang dan berfungsi berdasarkan hasil pemeriksaan ahli.
- c. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a – b).
- bahwa tahapan/prosedur pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sulawesi Barat;
 - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
 - 1) Penelaahan bukti-bukti baik berupa dokumen keterangan yang telah didapatkan oleh Penyidik dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan/aturan yang berlaku yang berkaitan dengan kegiatan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara;
 - 3) Menganalisis proses kejadian, waktu, dan tempat terjadinya penyimpangan berdasarkan hasil penelaahan di atas.
 - c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti, dan proses kejadian sebagai berikut:
 - 1) Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;
 - 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;

Hal 145 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 4) Melakukan pemeriksaan fisik di lapangan bersama Penyidik dan pihak terkait;
 - 5) Melakukan analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang telah diperoleh melalui dan/atau bersama penyidik, mencakup tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan maupun realisasi pencairan dana;
 - 6) Menyajikan fakta dan proses kejadian;
 - 7) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan/peraturan yang berlaku.
- d.** Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- e.** Menghitung kerugian keuangan negara;
- f.** Melakukan ekspose ekstern/pembahasan hasil audit dengan Penyidik
- bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor PE.03.02/ST-510/PW32/5/2022 tanggal 7 Oktober 2022 dan nomor PE.03.02/ST-668/PW32/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 proses audit dilakukan mulai 10 Oktober tahun 2022 hingga akhirnya laporan diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2022
 - bahwa didalam laporan audit PKKN, telah disampaikan dalam poin 6. Pengungkapan fakta dan proses kejadian, terkait dengan kronologis kejadian. Namun secara singkat dapat ahli jelaskan bahwa pada tahun 2016, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat membuat Feasibility Study (FS) dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS terpusat di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Hasil dari FS tersebut menyatakan bahwa di lokasi dusun salumayang desa kinatang layak dibangun PLTS terpusat dengan jumlah rumah sebanyak 35 dan 1 gereja.
 - Pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.241.942.900,00 sesuai DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018.
 - Setelah melalui proses pengadaan, ditunjuk PT Pri Yaka Karya sebagai penyedia yang kemudian berkontrak dengan Dinas ESDM sesuai Surat Perjanjian nomor 200/SP/040/ESDM tanggal 11 April 2018. Waktu pelaksanaan adalah selama 150 hari kalender mulai 11 April 2018 sampai dengan 7 September 2018.

Hal 146 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- Dalam prosesnya, MCO baru dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2018, dan saat itu diketahui bahwa jumlah rumah tidak sesuai dengan data dalam dokumen FS. Meskipun sudah mengetahui bahwa jumlah rumah yang ada di dalam dokumen tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, kontrak tetap dilaksanakan sesuai dengan volume awal.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli kelistrikan yaitu Sdr. Ir. Gassing, MT dari Universitas Hasanuddin pada tanggal 23 Juli 2022, terdapat selisih volume antara kontrak dan fisik di lapangan (Hasil pemeriksaan ahli listrik kami lampirkan dalam lampiran 1 Laporan Audit PKKN). Selisih volume ini kemudian ahli hitung berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak yang hasilnya di sampaikan sebagai kerugian keuangan negara di dalam laporan audit PKKN
- bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 Nomor PE.03.03/SR/LHP-457/PW32/5/2022 tanggal 30 Desember 2022 nilai Kerugian Keuangan Negara yang kami temukan adalah senilai Rp322.660.800; dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 (exclude denda)	Rp 1.945.582.350,00
B	Realisasi pekerjaan yang terpasang dan berfungsi berdasarkan hasil pemeriksaan ahli	Rp 1.622.921.550,00
C	Jumlah kerugian keuangan negara (A – B)	Rp 322.660.800,00

- bahwa tugas ahli dalam kasus ini adalah menentukan apakah terdapat kerugian keuangan negara serta menghitung jumlahnya berdasarkan data dan fakta yang ahli dapatkan melalui/bersama penyidik. Adapun peran dari tiap-tiap individu tertentu terkait kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, bukan kewenangan ahli

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memberikan tanggapan;

Keterangan Terdakwa I:

Hal 147 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa I telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui tentang pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai Koordinator Wilayah.
- bahwa selain itu jabatan Terdakwa selaku ketua pokja pada pelelangan paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. Sulbar tahun anggaran 2018 dengan tupoksi membuat dokumen pengadaan, melakukan kaji ulang terhadap KAK/ HPS dan spesifikasi teknis dengan dinas yang memiliki pekerjaan, membuat paket lelang, mengumumkan paket lelang, melakukan anwijzing, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga, melakukan evaluasi kualifikasi, menetapkan dan mengumumkan pemenang.
- Selaku Koordinator Lapangan adalah mengkoordinir perkembangan atau tahapan pekerjaan melalui direksi lapangan dan konsultan pengawas.
- Selaku PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan dari paket pekerjaan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
- bahwa terlibat langsung mulai dari proses lelang pekerjaan sampai dengan pengumuman pemenang dan turun lapangan pada saat MC0 tetapi pada saat PHO tidak turun lapangan karena pada saat itu hamil muda dan memiliki SK yang dijadikan dasar untuk melaksanakan tugas, namun SK tersebut tidak memiliki arsipnya karena tercecer pada saat pindah ke Prov. Sulsel
- bahwa yang dimaksud dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya adalah jenis pembangkit listrik yang berasal dari energy baru terbarukan yaitu matahari sebagai sumber energinya
- bahwa adapun mekanisme pengadaan adalah
 - a. Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, Rancangan Kontrak, Spesifikasi Teknis Dan Gambar)
 - b. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - c. Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut

Hal 148 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
- e. Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
- f. Pokja melakukan anwijzing terhadap paket tersebut
- g. Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
- h. Pokja melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi
- i. Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
- j. Hasil evaluasi pemilihan di berikan kepada PA untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan SPPBJ dan Kontrak
- k. bahwa yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
- bahwa adapun tahapan pelaksanaan lelang adalah :
 - a. Pokja diberikan surat tugas dari kepala ULP untuk melelang paket pekerjaan bersamaan dengan sampul 2 paket pekerjaan tersebut yang berisi (KAK, HPS, RANCANGAN KONTRAK, SPESIFIKASI TEKHNIS DAN GAMBAR)
 - b. Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen yang ada dalam sampul 2 dan melakukan kaji ulang bersama dengan dinas terkait
 - c. Pokja membuat dokumen lelang terhadap paket tersebut
 - d. Pokja membuat paket lelang pada aplikasi LPSE Sulbar
 - e. Membuat pemaketan yang akan di tender di aplikasi LPSE
 - f. Pokja mengumumkan paket lelang tersebut
 - g. Donwload dokumen pemilihan untuk peserta
 - h. Pokja melakukan anwinzing terhadap paket tersebut
 - i. Upload dokumen penawaran untk para peserta
 - j. Pokja melakukan pembukaan penawaran terhadap paket pekerjaan tersebut
 - k. Pokja melakukan evaluasi administrasi teknis, harga dan kualifikasi
 - l. Melakukan evaluasi dokumen kualifikasi
 - m. Melakukan pembuktian kualifikasi
 - n. Menupload berita acara evaluasi penawaran
 - o. Pokja menetapkan pemenang dan mengumumkan pemenang
 - p. Masa sanggah
 - q. Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya

Hal 149 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Upload berita acara hasil pemilihan

- bahwa sumber anggaran untuk kegiatan tersebut bersumber dari APBD Dana Alokasi Khusus (DAK) energy skala kecil
- bahwa yang terlibat :

PA	: Amri Ekasakti, ST
PPTK	: Ir. Patrick Galampo M.A.P
PPK	: Amri Ekasakti, ST
Direksi lapangan	: Azhar Tauhid, ST
Selaku Pokja	: Dwi Novalita Tanri Abeng, ST.M.Eng (Ketua)
	Muhammad Nizar SP, MMA
	Dirgahayu Yustisia, ST
	Ansar Abdu
	Satwan Japur
- bahwa mulai dari tanggal 11 April 2018 sampai dengan berakhirnya pada tanggal 07 september 2018 (150 hari Kalender)
- bahwa ada 2 (dua) peserta yang memasukkan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi untuk paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar
- bahwa sesuai hasil evaluasi administrasi, teknis dan harga bahwa yang memenuhi persyaratan adalah PT. Pri Yaka Karya
- bahwa sudah lupa siapakah yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi namun yang pasti bukan Sdr. Suprianto, ST selaku direktur perusahaan yang hadir pada saat itu
- bahwa menurut lampiran Perpres 04 tahun 2015 tentang standar baku dokumen pengadaan jasa Konstruksi pada BAB 3 berisi instruksi kepada Peserta (IKP) poin e.29 tentang pembuktian kualifikasi Ayat 29.6 'pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinan domentersebut, dalam pembuktian kualifikasi harus dihadiri oleh penanggung jawab penawaran atau yang menerima kuasa dari direktur utama/ pimpinan perusahaan yang nama pemberi kuasanya tercantum dalam Akta Pendirian atau perubahan, atau kepala cabang perusaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik

Hal 150 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat pembuktian kualifikasi salah seorang dari PT. Pri Yaka Karya yang masuk dalam akta pendirian perusahaan memperlihatkan Surat Kuasa dari Direktur perusahaan namun tidak dilampirkan dalam Dokumen kontrak Karena bukan merupakan lampiran Kontrak
- bahwa yang masuk dalam struktur akta pendirian PT. Pri Yaka Karya Adalah:
 - a. Suprianto,
 - b. Hj. Abdul Salam
 - c. Siswanto
- bahwa adapun yang masuk dalam struktur akta pendirian PT. Pri Yaka Karya adalah:
 - a. Abdul Salam sebagai tim Leadher
 - b. Fachrurrazy Taqie Sebagai Site manager
 - c. Peggi Karunia Agustin Sebagai inspector
 - d. Kosod sebagai pelaksana tekhnis
 - e. Yusuf sebagai pelaksana tekhnis
- bahwa metode yang digunakan adalah metode pemilihan sistim gugur pasca kualifikasi satu file
- bahwa lelang untuk kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 16 maret 2018 sampai dengan 7 April 2018
- bahwa semua pokja bertanda tangan dalam kertas kerja terkait dengan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar TA. 2018.
- bahwa adapun item kegiatan adalah:
 - a. Sistim fotovoltik dan pengkabelan 8 KWP
 - b. Batteray system
 - c. Controller
 - d. Penangkal petir
 - e. Panel distribusi, power cable & grounding
 - f. Remote monitoring system
 - g. Pyranometer
 - h. Rumah pembangkit/selter (luas minimal 36)
 - i. Jaringan distribusi tegangan rendah
 - j. Instalasi rumah pelanggan
 - k. TV. LCD 32 Inci PLUS antena Parabola

Hal 151 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Rekayasa biaya instalasi dan pelatihan
- m. Peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja
- n. Biaya pengiriman
- bahwa dipersyaratkan dukungan pabrikan untuk ikut lelang pada kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov. sulbar TA. 2018 Sesuai petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik penugasan energy Skala Kecil yaitu peraturan menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2018
- bahwa seluruh spesifikasi teknis merujuk pada peraturan presiden RI Nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik dan peraturan menteri ESDM Nomor 36 tahun 2018 tentang petunjuk operasional pelaksanaan dana alokasi khusus fisik penugasan energy skala kecil
- bahwa seingat Terdakwa HPS yang di serahkan kepada ULP adalah HPS yang tertera tanggalnya namun dokumen yang diperlihatkan tanpa tanggal Terdakwa tidak tahu.
- bahwa yang membuat dokumen lelang adalah pokja paket kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018
- bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah penyedia PT Pri Yaka Karya
- bahwa ada dua perusahaan yang ikut dalam penawaran yakni PT. Pri Yaka Karya dan PT. Daya Hasil Bersama
- bahwa PT. Pri Yaka Karya memenuhi syarat dan lulus evaluasi, administrasi, teknis, harga dan kualifikasi sehingga dinyatakan sebagai pemenang
- bahwa ada Studi kelayakan / Feasibility Study & DED yang di upload pada sistem E SINERGI
- bahwa adapun yang di upload adalah :
 1. Surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi Pembangunan PLTS yang di tanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Barat
 2. Surat Pernyataan kesediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan PLTS yang di tanda tangani oleh Gubernur Sulawesi barat.
 3. Surat pernyataan untuk menerima dan mengelola PLTS yang di tanda tangani oleh Gubernur Sulawesi barat.

Hal 152 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat pertanggung jawaban mutlak atas keabsahan dan kebenaran seluruh dokumen
 5. Dokumen Feasibility Study & DED
 6. List nama paket, kapasitas, daya, nama, nilai kapasitas, anggaran yang diminta, serta rumah tangga sasaran (RTS).
- bahwa pada saat itu Terdakwa turun ke lokasi pada saat MC0 karena Terdakwa sudah mendengar kabar dan informasi dari pak kadis bahwa Terdakwa akan ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah dalam kegiatan tersebut dan selanjutnya tahapan perkembangan tidak turun lapangan dan hanya menerima laporan perkembangan dari Direksi lapangan Sdr. Ashar Tauhid dan dari laporan konsultan pengawas CV. Daya Kresi Desain.
 - bahwa hanya turun 1 kali pada saat MC0 dan untuk laporan dibuat oleh Direksi lapangan dan Konsultan pengawas untuk kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018.
 - bahwa laporan tersebut diberikan kepada koordinator teknis karena bertanggung jawab kepada koordinator teknis selanjutnya diteruskan kepada PPTK Ir. Patrick Galampo.
 - bahwa laporan yang dibuat oleh direksi lapangan menjelaskan tentang sejauh mana progress pekerjaan untuk kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di desa kinatang kec. bonehau kab. mamuju prov.sulbar tahun anggaran 2018
 - bahwa tidak pernah melihat langsung pekerjaan tersebut namun hanya melihat dari foto dan video yang diperlihatkan oleh rekan PHO dan laporan dari direksi lapangan dan konsultan pengawas
 - bahwa seingat Terdakwa ada 36 hunian karena pada saat rapat MC0 di desa kinatang dusun salumayang ada 36 KK yang hadir pada saat dilakukan rapat Bersama/ sosialisasi
 - bahwa Terdakwa tidak pernah turun kelokasi pekerjaan pada saat dilakukan proses serah terima pekerjaan kegiatan pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Desa Kinatang Kec. Bonehau Kab. Mamuju Prov. Sulbar tahun anggaran 2018 karena kondisi tidak memungkinkan karena hamil muda.
 - Bahwa Terdakwa membenarkan dokumen yang diperlihatkan yaitu pada tanggal 04 Oktober 2018 saat Mawazi dan Luter turun ke lapangan Terdakwa membuat dokumen – dokumen kelengkapan pencairan, antara

Hal 153 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain : Berita Acara Pemeriksaan Pertama dan Berita Acara serah terima pertama tanggal 04 oktober yang isinya menyatakan bahwa pekerjaan telah rampung dan selesai, demikian pula dokumen daftar hadir yang ada tandatangan Suprianto, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang mengisi tandatangan Suprianto tersebut. Demikian pula dokumen rekomendasi pencairan 100 persen tertanggal 04 Oktober yang Terdakwa tandatangi bersama dengan Azhar Tauhid atas permintaan PPK.

- Bahwa Terdakwa menghubungi PT. Sucifindo dan meminta untuk membuat surat berita acara SLO meskipun sertifikat SLO belum terbit.
- bahwa dijadikan dasar adalah video dan foto yang diperlihatkan rekan PHO kepadanya dan daftar penerima yang di tanda tangan oleh masyarakat setempat, pernyataan kepala dusun, laporan perkembangan konsultan pengawas dan direksi lapangan.
- bahwa pada saat Sdr. Marwazi dan Sdr. Luther kembali dari lapangan merka mengatakan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 % karena masih ada kekurangan pekerjaan dan dilaporkan kepada PPTK dan PPK pak Patrik dan Amri
- bahwa benar tanda tangan tersebut Terdakwa tanda tangani selaku Tim PHO dan selanjutnya di serahkan kepada PPTK untuk di tanda tangani dan terkait dengan tanda tangan penyedia yang tercantum dalam PHO dan tidak mengetahuinya karena dokumen tersebut di serahkan ke Ir. Patrick Galampo.
- bahwa yang membuat dokumen serah terima pekerjaan tersebut adalah dirinya sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa tidak kenal dengan Suprianto, ST namun pernah bertemu sekali pada saat rapat PCM (Pra Kontrak Meeting) yang dirangkaikan dengan proses penanda tangan Kontrak dan menghadirkan salah satu tenaga ahli yang ada dalam dokumen penawaran namun tidak kenal dan lupa siapa namanya.
- Bahwa Terdakwa selaku Pokja menerima honor senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan selaku Tim PHO menerima honor senilai Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee dari Proyek PLTS di Dusun Salumayang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menitipkan uang kepada penuntut umum uang sebesar Rp322.600.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)

Hal 154 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mendapatkan keringanan antara lain agar tidak di tahan dan dapat berkumpul dengan keluarga.

- Bahwa Terdakwa tidak setuju apabila uang yang Terdakwa titipkan tersebut di rampas untuk negara dan digunakan untuk menutupi uang pengganti.

Keterangan Terdakwa II:

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa mengetahui pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. Sulbar TA. 2018 karena terlibat dalam kegiatan tersebut sebagai Direksi lapangan
- bahwa sebagai direksi lapangan berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh kepala dinas ESDM Nomor : 1300.1313.00/029/ESDM, tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan pelaksana kegiatan (PPTK,Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi Tahun Anggaran 2018
- bahwa tugas dan tanggung jawab adalah:
 - a. Melaksanakan pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagai mana yang dimaksudkan dalam kontrak.
 - b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan.
 - c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan dicatat dalam buku laporan.
 - d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan
 - e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - f. Membuat laporan MC0, termin atau bulan dan laporan laporan lain yang berhubungan dengan luas pengawasan pekerjaan dilapangan.
 - g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksana pekerjaan.
 - h. Melaksanakan tugas lain yang dibekas oleh coordinator lapangan dan PPTK yang berkaitan dengan tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya, direksi lapangan bertanggung jawab kepada KPA, melalui PPTK dan kordinator lapangan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku

Hal 155 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kontraktor pelaksana yang memenangkan kegiatan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018 adalah PT. Pri Yaka Karya yang beralamat di jalan Pontianak gresik jawa timur dengan direktur perusahaan Suprianto, ST
- bahwa dilaksanakan langsung oleh PT. Pri Yaka Karya dengan menunjuk saudara Hamdan untuk mengerjakan/melaksanakan kegiatan tersebut, dan saudara Hamdan jugalah yang Terdakwa temani berkoordinasi terkait dengan Progres pekerjaan dilapangan
- bahwa anggaran sebesar Rp. 2.206.330.500_(dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) yang bersumber Dana DAK Kementerian ESDM, diperuntukan untuk kebutuhan listrik masyarakat di dusun salu mayang desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju prov. Sulbar
- bahwa jumlah KK yang menerima bantuan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral prov. sulbar TA 2018 sebanyak 34 unit rumah warga 2 (dua) instalasi untuk tempat ibadah (gereja)
- bahwa pada saat pemasangan bantuan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju sebanyak 12 rumah yang ditinggali/tempati, sedangkan untuk pemasangan sebanyak 22 unit di pasang pada gubuk yang tidak berpenghuni sedangkan untuk tempat ibadah (gereja) terpasang 2 instalasi listrik
- bahwa pada saat itu kepala dusun salumayang menyampaikan kepada Terdakwa dan Tim bahwa gubuk tersebut akan ditempati kembali oleh warga jika dipasangkan instalasi listrik
- bahwa pada saat dilakukan sosialisasi dan MC0, ada berapa KK yang ikut pada saat sosialisasi, tapi kemungkinan yang hadir pada saat itu adalah warga yang ada sampai dengan sekarang ini sebanyak 12 KK dan adapun sosialisasinya adalah memberitahukan kepada warga setempat terkait dengan letak dan titik rumah pembangkit dan rencana pembebasan lahan bagi pemilik lahan serta memastikan untuk pengangkutan dan pemasangan alat tersebut
- bahwa pada saat itu tim membuat berita acara sosialisasi dan MC0 yang di tanda tangani oleh PPTK, kordinator lapangan, konsultan pengawas, Sdr. Hamdan, dan Dermianus, saat itu Terdakwa ikut MC0 karena sudah

Hal 156 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar informasi bahwa Terdakwa nantinya ditunjuk oleh kadis sebagai Direksi Lapangan.

- bahwa isi dari berita acara sosialisasi tersebut adalah
 - a. Penentuan lokasi rumah pembangkit
 - b. Proses pemasangan alat yang akan di pergunakan,
 - c. sedangkan pada saat MC0 yang dibahas adalah
 - d. Kesiadaan warga untuk membantu pelaksanaan dan pelaksiran material yang akan dipergunakan,
 - e. Menyatakan rumah warga yang berada dilokasi pada saat itu
- bahwa adapun item kegiatan pemasangan bantuan :
 - 1) Rumah Shalter
 - 2) Modul surya
 - 3) Panel kontrol
 - 4) Baterai
 - 5) Pagar rumah shalter
 - 6) Tiang jaringan
 - 7) Instalasi ke rumah rumah
 - 8) Menara penangkal petir
- Bahwa kapasitas KWP untuk rumah sebanyak 12 unit dan 22 gubuk/rumah tidak berpenghuni serta 1 gereja sebesar 8 KWP
- bahwa pada saat itu batas waktu kontrak untuk bantuan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Mamuju Pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018, sudah mau berakhir sehingga pihak pelaksana memasang instalasi listrik tersebut pada gubuk/rumah tidak berpenghuni
- bahwa pada saat itu Terdakwa tidak turun lagi kelapangan setelah pemasangan 12 rumah tersebut sehingga tidak mengetahui terkait dengan pemasangan instalasi terhadap 22 rumah/gubuk yang tidak berpenghuni dan nanti pada saat akan dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat barulah Terdakwa turun lagi untuk mendampingi/mengantar tim untuk memeriksa pekerjaan tersebut dan disitulah baru mengetahui bahwa ada 22 gubuk/rumah tidak berpenghuni yang dilakukan pemasangan oleh pelaksana lapangan
- bahwa Terdakwa ditunjuk untuk menjadi direksi lapangan tidak membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan, namun yang dibuat hanyalah laporan perjalanan dinas dan berita acara MC0 dan Pencairan Termin 1

Hal 157 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bobot pekerjaan pada saat dilakukan pencairan tahap 1, pekerjaan tersebut baru 25 %, yakni melakukan pengiriman/drop barang ke lokasi pemasangan pembangkit listrik tenaga surya
- bahwa bobot pekerjaan pada saat dilakukan pencairan tahap 2, pekerjaan tersebut baru 45 %, yakni terdapat beberapa rumah yang sudah dipasang instalasi listrik pada pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kintang kecamatan mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral Prov. Sulbar TA 2018
- bahwa bobot pekerjaan pada saat dilakukan pencairan tahap 3, pekerjaan tersebut baru 75 %, yakni telah dilakukan pemasangan shalter, penangkal petir, panel surya, kontroler dan kabel jaringan antar tiang, pagar rumah pembangkit, dan pada saat itu saya melakukan koreksi terdapat shalter yang terpasang karena tidak sesuai spek dan dilaporkan ke koordinator lapangan dan PPTK
- bahwa dokumen rekomendasi tersebut dibuat sebagai syarat untuk dilakukan proses pencairan Tahap 3 dimana dokumen tersebut juga di lampirkan sebagai syarat rekomendasi untuk pencairan 100 %.
- bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai dan telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak berdasarkan laporan konsultan dan rekanan sehingga Terdakwa memberikan rekomendasi untuk pencairan termin 100 %.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan yang di temukan oleh pak Marwazi dan Luter pada tanggal 04 Oktober 2018 saat melakukan pemeriksaan pekerjaan karena Terdakwa mendengar penjelasan pak Marwazi dan Luter setelah kembali ke mamuju.
- bahwa material/alat untuk jaringan pembangkit listrik tenaga surya telah terpasang seperti yang tercantum dalam kontrak dan sudah dinikmati oleh masyarakat setempat
- bahwa kegiatan bantuan tersebut telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Prov. Sulbar namun tidak mengetahui apa hasil dari pemeriksaan tersebut
- bahwa awalnya memang hanya ada 12 unit rumah yang ada dilokasi tersebut dan untuk mencukupi persyaratan maka dibuatlah gubuk sebanyak 24 unit untuk dipasang instalasi listrik seperti yang ada pada dokumentasi tersebut dan saat sekarang ini gubuk tersebut juga sudah tidak ada di lokasi.

Hal 158 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima fee dari proyek tersebut.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Tanah tahun 2018
2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani "Karya Bersama" tanggal 16 Mei 2018
3. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat 8 Kwp Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat tahun 2018
4. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama DERMIANUS. Y sebagai Kepala Dusun Salumayang tahun 2018
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMIANUS tahun 2018
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. B tahun 2018
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama IMANUEL tahun 2018
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TERPENNO tahun 2018
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TABIR. D tahun 2018
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama OKTOVIANUS tahun 2018
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARIANTO tahun 2018
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama AGUS PAULUS tahun 2018
13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MAKDALENA tahun 2018
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama HERMAN. D tahun 2018
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ADOL tahun 2018
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. T tahun 2018

Hal 159 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARISUSANTO tahun 2018
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YEFTA tahun 2018
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ENOS tahun 2018
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. H tahun 2018
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SEMEL tahun 2018
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama GEREJA tahun 2018
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. A tahun 2018
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama WIWIN tahun 2018
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EMIL tahun 2018
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMMA tahun 2018
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZAKEUS tahun 2018
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YORDAN tahun 2018
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama METUSALA tahun 2018
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama BAMBANG tahun 2018
31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SULLE tahun 2018
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EBSAN tahun 2018
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama KRISTOPOROS tahun 2018
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018

Hal 160 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DAUD. H tahun 2018
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MEDISON tahun 2018
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS. L tahun 2018
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tahun 2018
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat tanggal 16-05-2018
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Meeting Cause (MC0) Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat tanggal 16-05-2018.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.01179/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 untuk pembayaran LS Uang Muka (20 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00025/SPM-LS/3.05.01/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018
44. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/672/ESDM, tanggal Juni 2018
45. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/673/ESDM, Juni 2018
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/100/BAP/ESDM, tanggal 25 Mei 2018
47. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Mei 2018
48. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018
49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 Juni 2018
50. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 Juni 2018

Hal 161 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 Juni 2018
52. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
53. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 009/PK-UM/V/2018, tanggal 31 Mei 2018
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
55. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
56. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
57. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
59. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
60. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.02687/SP2D-LS/IX/2018, tanggal 6 September 2018 untuk pembayaran LS Termin II (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
62. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00053/SPM-LS/3.05.01/IX/2018, tanggal 5 September 2018
63. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/907/ESDM, tanggal 6 September 2018
64. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/908/ESDM, 5 September 2018
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/194/BAP/ESDM, tanggal 28 Agustus 2018

Hal 162 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Agustus 2018
67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 September 2018
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 September 2018
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 September 2018
71. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
72. 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin II (45%) Nomor : 021/SP-PK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018
73. 1 (satu) lembar KTP atas nama SUPRIANTO, ST NIK 3525102409740001
74. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
75. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
76. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
77. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 21.060.428
78. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pri Yaka Karya, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 70.201.425
79. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
80. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018

Hal 163 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
82. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
83. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
84. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 093/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
85. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 094/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
86. 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 150000000012110 atas nama Badan Usaha/Asosiasi Pri Yaka Karya, tanggal 07 Juni 2017
87. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.04079/SP2D-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran LS Termin III (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
88. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00082/SPM-LS/3.05.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018
89. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/1350/ESDM, tanggal 18 Desember 2018
90. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/1351/ESDM, 17 Desember 2018
91. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga recu nomor : 004968 atas nama perusahaan PT. Pri Yaka Karya tanggal 17 Desember 2018
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/237/BAP/ESDM, tanggal 26 November 2018
93. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal November 2018.
94. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018

Hal 164 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 17 Desember 2018
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 17 Desember 2018
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 17 Desember 2018
98. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
99. 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin III (100%) Nomor : 032/SP-PK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018
100. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
101. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
102. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
103. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 27.077.693
104. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pri Yaka Karya, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 90.258.975
105. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 15 November 2018
106. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 November 2018
107. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
108. 1 (satu) rangkap Berita Acara Provisional Hand Over (First Visit) paket pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju

Hal 165 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
110. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
111. 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju (First Visit) No. 01/KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 3 Oktober 2018
112. 1 (satu) rangkap Rapat Pendahuluan (First Visit) tanggal 12 September 2018
113. 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 12 September 2018
114. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 03/ KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 4 Oktober 2018
115. 1 (satu) lembar Rapat Pleno (Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
116. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
117. 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 4 Oktober 2018
118. 1 (satu) lembar Daftar Kerusakan/Kekurangan
119. 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Administrasi PHO
120. 1 (satu) rangkap Data Office paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju, tanggal 4 Oktober 2018
121. 1 (satu) lembar perihal kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 200/1005.a/ESDM, tanggal 7 September 2018
122. 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.a/ESDM, tanggal 10 September 2018
123. 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.b/ESDM, tanggal 10 September 2018
124. 1 (satu) lembar perihal pelaksanaan PHO, tanggal 11 September 2018

Hal 166 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125.** 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor : 014/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 3 September 2018
- 126.** 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
- 127.** 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
- 128.** 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju Termin 100 % Progress Kegiatan 100 %
- 129.** 1 (satu) rangkap Rekomendasi Pencairan Termin 100 %, tanggal 5 Oktober 2018
- 130.** 1 (satu) rangkap dokumen kontrak paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju Nomor : 200 / SP / 039 ESDM, tanggal 11 April 2018 dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi barat
- 131.** 1 (satu) rangkap dokumen laporan akhir pekerjaan pembangunan PLTS lokasi desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas ESDM Sulbar Tahun Anggaran 2018 dengan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tanpa tanda tangan dan stempel
- 132.** 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 April 2018.
- 133.** 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;
- 134.** 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan pengadaan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju tahun anggaran 2018;
- 135.** 1 (satu) dokumen Feasibilty Study dan Ded Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 136.** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja Pembangunan PLTS 8 Kwp desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;

Hal 167 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.** 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 138.** 1 (satu) rangkap dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 139.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal Teguran I keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018;
- 140.** 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 686 / ESDM, tanggal 26 Juni 2018 perihal Rapat TW I DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- 141.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal Teguran II keterlambatan DAK Fisik T.A 2018;
- 142.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 882 / ESDM, tanggal 21 Agustus 2018 perihal penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS terpusat di desa kinatang;
- 143.** 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1004 / ESDM, tanggal 6 September 2018 perihal permohonan pemeriksaan kegiatan Fisik DAK T.A 2018;
- 144.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1029 / ESDM, tanggal 25 September 2018 perihal pemberitahuan batas akhir kontrak dan sanksi keterlambatan;
- 145.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 200 / 188 / BAHR / ESDM, tanggal 27 Agustus 2018;
- 146.** 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2 / SULBAR / I / 2018 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2018;
- 147.** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM

Hal 168 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) bidang energi tahun anggaran 2018;

- 148.** 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan PT. Priyaka Karya Nomor : 011 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018, tanggal 29 Juli 2018.
- 149.** 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT.Priyaka Karya.
- 150.** 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemilihan Langsung, Pascakualifikasi metode Evaluasi system gugur.
- 151.** 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekrta pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
- 152.** 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 153.** 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 154.** 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang

Hal 169 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.

3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED yang dibuat oleh oleh Terdakwa I sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).
4. Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui saksi Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :
 1. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
 2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
 3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)
5. Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :

Hal 170 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
- b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;
- c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai denga yang dibutuhkan ;
- d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kuatitas pekerjaan terhadap kuatitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
- e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;
- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksanaan pembinaan terhadap dirreksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal 171 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).
6. Bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II Azhar Tauhid, ST. selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
 - b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
 - c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditanda tangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
 - d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
 - e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
 - f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
 - g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Bahwa saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

Hal 172 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



1. Marwazi selaku Ketua Tim
2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.
8. Berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :
Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).
Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.
Anggota : Ansar Abduh,SP
Anggota : Satwan Jafur.
9. Bahwa pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT. Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.
10. Bahwa pada tanggal 11 April 2018, saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Hal 173 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya saksi Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian saksi Suprianto, ST menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
12. Bahwa saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya saksi Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.
13. Bahwa saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.
14. Bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0

Hal 174 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/ sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.
15. Bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I, Dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.
16. Bahwa sejak awal Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK maupun saksi Amri Eka Sakti selaku PA/ PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
17. Bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.
18. Bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur

Hal 175 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pri Yaka Karya adalah saksi Suprianto, S.T. selaku penyedia yang mengerjakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya juga mengetahui bahwa saksi Hamdan yang mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut dan saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

19. Bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas), namun demikian PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II selaku Direksi Lapangan.
20. Bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II sebagai direksi lapangan, saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan saksi Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya

Hal 176 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dipasangi instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

21. Bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke Mamuju, untuk selanjutnya melaporkan kepada saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tentang perkembangan pekerjaan di lapangan dengan masih terdapat kekurangan rumah yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya dan adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.
22. Bahwa sekalipun pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut telah mengalami keterlambatan dan tingkat penyelesaian baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, saksi Amri Eka Sakti selaku

Hal 177 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

23. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.
24. Bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 saksi Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.
25. Bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil. Dan pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther

Hal 178 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK. Adapun kekurangan yang merupakan temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut antara lain adanya pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik yang terpasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak dihuni warga, 14 titik yang terpasang di rumah yang berdinding dan dihuni warga termasuk gereja dari 36 titik yang ada di dalam kontrak;

26. Bahwa pada saat kembali ke Mamuju, Terdakwa I menyodorkan kepada saksi Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.
27. Bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.
28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, saksi Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.
29. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab.

Hal 179 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi saksi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni saksi Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

30. Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

31. Bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03

Hal 180 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
- 3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran

2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).

Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST

Hal 181 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada pihak kedua (saksi Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut ;,

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

32. Bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST Selaku PPK, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi

Hal 182 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

33. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp. 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.
34. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.
35. Bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :
1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.

Hal 183 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018
36. Bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP, Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO;
37. Bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah saksi Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :
1. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp.389.116.470,00
 2. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp.680.953.822,00
Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
 3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp.830.088.935,00 untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %
38. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat

Hal 184 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.

39. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm ²	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

40. Bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.;

41. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan bersama-sama

Hal 185 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



dengan saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil Penyedia, saksi Irfan Rusli mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

42. Bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, walaupun telah turun ke lokasi, dan menemukan serta mengetahui beberapa kekurangan yang belum dilengkapi dan dipenuhi oleh penyedia termasuk kekurangan penerima manfaat dari program pembangunan PLTS tersebut yang di dalam Kontrak sebanyak 36 (tiga puluh enam rumah), namun faktanya hanya ada 14 (empat belas) rumah dan 2 (dua) gereja, namun Terdakwa I dan Terdakwa II yang sejak awal mengetahui terdapat kekurangan rumah tidak segera mengambil tindakan pencegahan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, namun tetap meneruskan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100% telah selesai, merekomendasikan agar proses pembayaran tetap dilanjutkan, dan oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Hal 186 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Setiap orang*;
2. *Secara melawan hukum*;
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*;
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*;
5. *Dilakukan secara bersama-sama*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, S.T., M.Eng dan Terdakwa II Azhar Tauhid, ST telah dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dirinyalah yang telah dijadikan sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa I dan Terdakwa II mampu

Hal 187 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



mengikuti jalannya persidangan dengan baik, tidak ditemukan adanya indikasi, baik jasmani maupun rohani yang dapat menjadi alasan-alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan-alasan pemaaf (schuldduitsluitingsgrond) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak pula terdapat satupun petunjuk akan adanya kekeliruan mengenai orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditentukan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “*melawan hukum*” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan

Hal 188 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"melawan hukum" dan tindak pidana korupsi karena *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"*. Bahwa dengan perumusan atau penorma-an yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan *"keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/I/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED yang dibuat oleh oleh Terdakwa I

Hal 189 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui saksi Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

43. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
44. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
45. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :

- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
- b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;

Hal 190 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai dengan yang dibutuhkan ;
- d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kualitas pekerjaan terhadap kualitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
- e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;
- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksana pembinaan terhadap direksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- o. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II Azhar Tauhid, ST. selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :

Hal 191 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
- b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
- c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditanda tangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
- e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
- g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim
2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kintang

Hal 192 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).

Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA

Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.

Anggota : Ansar Abduh,SP

Anggota : Satwan Jafur.

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT. Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2018, saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian saksi Suprianto, ST menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik

Hal 193 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya saksi Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1

Hal 194 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.

3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I, Dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK maupun saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah saksi Suprianto, S.T. selaku penyedia yang mengerjakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya juga mengetahui bahwa saksi Hamdan yang mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut dan saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ

Hal 195 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas), namun demikian PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II sebagai direksi lapangan, saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan saksi Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau

Hal 196 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK kembali ke Mamuju, untuk selanjutnya melaporkan kepada saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP tentang perkembangan pekerjaan di lapangan dengan masih terdapat kekurangan rumah yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya dan adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut telah mengalami keterlambatan dan tingkat penyelesaian baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh

Hal 197 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 saksi Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil. Dan pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK. Adapun kekurangan yang merupakan temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut antara lain adanya pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik yang terpasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak dihuni warga, 14 titik yang terpasang di rumah yang

Hal 198 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



berdinding dan dihuni warga termasuk gereja dari 36 titik yang ada di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, Terdakwa I menyodorkan kepada saksi Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, saksi Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi saksi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni saksi Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Hal 199 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
 2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
 - 3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang

Hal 200 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.

Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran

2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada pihak kedua (saksi Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan

Hal 201 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :,

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp. 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Hal 202 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP, Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO;

Menimbang bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan

Hal 203 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp.389.116.470,00
2. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp.680.953.822,00
Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %
3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp.830.088.935,00 untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10	Yang terpasang hanya 12 rumah &

Hal 204 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
	mm2	1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah saksi Suprianto, S.T.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti ,ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo,M.AP selaku PPTK , saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil Penyedia, saksi Irfan Rusli mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, walaupun telah turun ke lokasi, dan menemukan serta mengetahui beberapa kekurangan yang belum dilengkapi dan dipenuhi oleh penyedia termasuk kekurangan penerima manfaat dari program pembangunan PLTS tersebut yang di dalam Kontrak sebanyak 36 (tiga puluh enam rumah) , namun faktanya hanya ada 14 (empat belas) rumah dan 2 (dua) gereja, namun Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang sejak awal mengetahui terdapat kekurangan rumah tidak segera mengambil tindakan pencegahan sesuai ketentuan pengadaan barang

Hal 205 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jasa, namun tetap meneruskan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100% telah selesai, merekomendasikan agar proses pembayaran tetap dilanjutkan, dan oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPK dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya dalam Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) *junto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum” tidak terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 206 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jounto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*;
3. *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*;
4. *Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*;
5. *Dilakukan secara bersama-sama*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau

Hal 207 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



suatu korporasi yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan immateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Klnatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna

Hal 208 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED yang dibuat oleh oleh Terdakwa I sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kintatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui saksi Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

1. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :

Hal 209 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
- b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;
- c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai denga yang dibutuhkan ;
- d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kuatitas pekerjaan terhadap kuatitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
- e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;
- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksanaan pembinaan terhadap dirreksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal 210 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
- b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
- c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditandatangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
- e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
- g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim

Hal 211 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).
Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.
Anggota : Ansar Abduh,SP
Anggota : Satwan Jafur.

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT. Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2018, saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Hal 212 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian saksi Suprianto, ST menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya saksi Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan

Hal 213 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I, Dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK maupun saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah saksi Suprianto, S.T. selaku penyedia

Hal 214 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerjakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya juga mengetahui bahwa saksi Hamdan yang mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut dan saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas), namun demikian PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II sebagai direksi lapangan, saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan saksi Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya

Hal 215 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi karena baik saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke Mamuju, untuk selanjutnya melaporkan kepada saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tentang perkembangan pekerjaan di lapangan dengan masih terdapat kekurangan rumah yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya dan adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut telah mengalami keterlambatan dan tingkat penyelesaian baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat

Hal 216 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 :
“Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.”

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 saksi Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil. Dan pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju

Hal 217 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK. Adapun kekurangan yang merupakan temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut antara lain adanya pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik yang terpasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak dihuni warga, 14 titik yang terpasang di rumah yang berdinding dan dihuni warga termasuk gereja dari 36 titik yang ada di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, Terdakwa I menyodorkan kepada saksi Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, saksi Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi

Hal 218 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni saksi Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi

Hal 219 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
 3. Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
 2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
 3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada

Hal 220 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua (saksi Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp. 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku

Hal 221 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/PPK (Pihak Pertama) dan saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP, Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita

Hal 222 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO;

Menimbang bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp.389.116.470,00
2. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp.680.953.822,00

Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %

3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp.830.088.935,00 untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90	Tidak terpasang sesuai kontrak

Hal 223 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
	dan Pondasi Tiang	
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan **Pembangunan** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah saksi Suprianto, S.T.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti ,ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo,M.AP selaku PPTK , saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil Penyedia, saksi Irfan Rusli mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, walaupun telah turun ke lokasi, dan menemukan serta mengetahui beberapa kekurangan

Hal 224 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilengkapi dan dipenuhi oleh penyedia termasuk kekurangan penerima manfaat dari program pembangunan PLTS tersebut yang di dalam Kontrak sebanyak 36 (tiga puluh enam rumah) , namun faktanya hanya ada 14 (empat belas) rumah dan 2 (dua) gereja, namun Terdakwa I dan Terdakwa II yang sejak awal mengetahui terdapat kekurangan rumah tidak segera mengambil tindakan pencegahan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, namun tetap meneruskan laporan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100% telah selesai, merekomendasikan agar proses pembayaran tetap dilanjutkan, dan oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah menguntungkan diri orang lain atau suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, yang sejak awal telah mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju dilaksanakan tidak sesuai kontrak, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan dan dengan sengaja menerima laporan tertulis dari konsultan pengawas yang menerangkan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak, meneruskan rekomendasi agar proses pembayaran kepada penyedia tetap dilanjutkan yang menyebabkan pembayaran kepada pihak penyedia yaitu PT. Priyaka Karya melebihi dari hasil pekerjaan yang sebenarnya di lapangan adalah merupakan tujuan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga telah menguntungkan diri orang lain atau suatu korporasi, maka unsur dakwaan "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada

Hal 225 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena

Hal 226 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor

Hal 227 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED yang dibuat oleh oleh Terdakwa I sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui saksi Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

1. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :

Hal 228 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
- b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;
- c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai denga yang dibutuhkan ;
- d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kuatitas pekerjaan terhadap kuatitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
- e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;
- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksanaa pembinaan terhadap dirreksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal 229 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
- b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
- c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditandatangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
- e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
- g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim

Hal 230 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).
Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.
Anggota : Ansar Abduh,SP
Anggota : Satwan Jafur.

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT. Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2018, saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Hal 231 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian saksi Suprianto, ST menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya saksi Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan

Hal 232 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I, Dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK maupun saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah saksi Suprianto, S.T. selaku penyedia

Hal 233 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerjakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya juga mengetahui bahwa saksi Hamdan yang mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut dan saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas), namun demikian PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II sebagai direksi lapangan, saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan saksi Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya

Hal 234 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi karena baik saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke Mamuju, untuk selanjutnya melaporkan kepada saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tentang perkembangan pekerjaan di lapangan dengan masih terdapat kekurangan rumah yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya dan adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut telah mengalami keterlambatan dan tingkat penyelesaian baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat

Hal 235 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 :
“Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.”

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 saksi Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil. Dan pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju

Hal 236 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK. Adapun kekurangan yang merupakan temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut antara lain adanya pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik yang terpasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak dihuni warga, 14 titik yang terpasang di rumah yang berdinding dan dihuni warga termasuk gereja dari 36 titik yang ada di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, Terdakwa I menyodorkan kepada saksi Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, saksi Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi

Hal 237 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni saksi Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi

Hal 238 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
 3. Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
 2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
 3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada

Hal 239 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak kedua (saksi Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp. 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku

Hal 240 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/PPK (Pihak Pertama) dan saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP, Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita

Hal 241 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. Askrindo;

Menimbang bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp.389.116.470,00
2. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp.680.953.822,00

Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %

3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp.830.088.935,00 untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm ² + 1 X 25 mm ²	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90	Tidak terpasang sesuai kontrak

Hal 242 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
	dan Pondasi Tiang	
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan **Pembangunan** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah saksi Suprianto, S.T.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti ,ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo,M.AP selaku PPTK , saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil Penyedia, saksi Irfan Rusli mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, walaupun telah turun ke lokasi, dan menemukan serta mengetahui beberapa kekurangan

Hal 243 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilengkapi dan dipenuhi oleh penyedia termasuk kekurangan penerima manfaat dari program pembangunan PLTS tersebut yang di dalam Kontrak sebanyak 36 (tiga puluh enam rumah) , namun faktanya hanya ada 14 (empat belas) rumah dan 2 (dua) gereja, namun Terdakwa yang sejak awal mengetahui terdapat kekurangan rumah tidak segera mengambil tindakan pencegahan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, namun tetap meneruskan laporan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100% telah selesai, merekomendasikan agar proses pembayaran tetap dilanjutkan, dan oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang berlaku dalam pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, yang sejak awal telah mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju dilaksanakan tidak sesuai kontrak, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan dan dengan sengaja menerima laporan tertulis dari konsultan pengawas yang menerangkan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak, meneruskan rekomendasi agar proses pembayaran kepada penyedia tetap dilanjutkan yang menyebabkan pembayaran kepada pihak penyedia yaitu PT. Priyaka Karya melebihi dari hasil pekerjaan yang sebenarnya di lapangan adalah merupakan tujuan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga unsur dakwaan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II,

Hal 244 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan" telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, "kerugian negara" sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa "Keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan "Perekonomian Negara" diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

Hal 245 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, adalah suatu kerugian yang nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukannya dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, sehingga diduga menimbulkan kerugian Keuangan Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna

Hal 246 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED yang dibuat oleh oleh Terdakwa I sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui saksi Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

1. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :

Hal 247 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
- b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;
- c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai denga yang dibutuhkan ;
- d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kuatitas pekerjaan terhadap kuatitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
- e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;
- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksanaan pembinaan terhadap dirreksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal 248 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuantitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
- b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
- c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditandatangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
- e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
- g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim

Hal 249 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).
Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.
Anggota : Ansar Abduh,SP
Anggota : Satwan Jafur.

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon pemenang adalah PT. Pri yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2018, saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Hal 250 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian saksi Suprianto, ST menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya saksi Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK.Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan

Hal 251 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I, Dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK maupun saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah saksi Suprianto, S.T. selaku penyedia

Hal 252 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengerjakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya juga mengetahui bahwa saksi Hamdan yang mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut dan saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas), namun demikian PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II sebagai direksi lapangan, saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan saksi Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya

Hal 253 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi karena baik saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke Mamuju, untuk selanjutnya melaporkan kepada saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tentang perkembangan pekerjaan di lapangan dengan masih terdapat kekurangan rumah yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya dan adanya surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut telah mengalami keterlambatan dan tingkat penyelesaian baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat

Hal 254 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 :
“Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I.”

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 saksi Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil. Dan pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju

Hal 255 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK. Adapun kekurangan yang merupakan temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut antara lain adanya pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik yang terpasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak dihuni warga, 14 titik yang terpasang di rumah yang berdinding dan dihuni warga termasuk gereja dari 36 titik yang ada di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, Terdakwa I menyodorkan kepada saksi Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, saksi Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Kaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi

Hal 256 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni saksi Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi

Hal 257 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
 3. Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
 2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
 3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO).
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada

Hal 258 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



pihak kedua (saksi Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan

4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp. 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku

Hal 259 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA/PPK (Pihak Pertama) dan saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP, Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita

Hal 260 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO;

Menimbang bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp.389.116.470,00
2. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp.680.953.822,00

Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %

3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp.830.088.935,00 untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90	Tidak terpasang sesuai kontrak

Hal 261 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
	dan Pondasi Tiang	
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan **Pembangunan** Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direkturnya adalah saksi Suprianto, S.T.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti ,ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo,M.AP selaku PPTK , saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil Penyedia, saksi Irfan Rusli mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, walaupun telah turun ke lokasi, dan menemukan serta mengetahui beberapa kekurangan

Hal 262 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dilengkapi dan dipenuhi oleh penyedia termasuk kekurangan penerima manfaat dari program pembangunan PLTS tersebut yang di dalam Kontrak sebanyak 36 (tiga puluh enam rumah) , namun faktanya hanya ada 14 (empat belas) rumah dan 2 (dua) gereja, namun Terdakwa yang sejak awal mengetahui terdapat kekurangan rumah tidak segera mengambil tindakan pencegahan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, namun tetap meneruskan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100% telah selesai, merekomendasikan agar proses pembayaran tetap dilanjutkan, dan oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, yang sejak awal telah mengetahui kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju dilaksanakan tidak sesuai kontrak, namun Terdakwa tidak melakukan tindakan pencegahan dan dengan sengaja menerima laporan tertulis dari konsultan pengawas yang menerangkan pekerjaan telah selesai 100% sesuai kontrak, meneruskan rekomendasi agar proses pembayaran kepada penyedia tetap dilanjutkan yang menyebabkan pembayaran kepada pihak penyedia yaitu PT. Priyaka Karya melebihi dari hasil pekerjaan yang sebenarnya di lapangan adalah merupakan tujuan yang sejak semula diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 263 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan uang negara tersebut adalah timbul sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sejumlah sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersama-sama" disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu:

1. Mereka yang melakukan (plegen);
2. Menyuruh melakukan (doen plegen);
3. Turut Serta melakukan (medeplegen atau mededaderschap);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mereka Yang Melakukan" atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang Menyuruh Melakukan" atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan "Turut Serta Melakukan" atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secara bersama-sama, dimana pelaku yang "Turut Serta Melakukan" atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku

Hal 264 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 2016 pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa I membuat dan menyusun Feasibility Study dan Detailed Engineering Design (DED) untuk menilai kelayakan pembangunan PLTS di Desa Klnatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju yang terdiri dari rumah sebanyak 35 Unit dan Gereja 1 Unit, dan atas perintah lisan saksi Amri Eka Sakti selaku Kepala Dinas ESDM, Terdakwa I melakukan penginputan pada aplikasi e-Sinergi, Dokumen Feasibility Study (FS) tersebut menjadi salah satu dasar pengajuan anggaran dari Kementerian ESDM ke kementerian Keuangan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 Gubernur Sulawesi Barat menerbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 188.4/2/SULBAR/II/2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dengan menunjuk saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Pengguna Anggaran.

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari pembuatan dan penginputan Feasibility Study dan DED yang dibuat oleh oleh Terdakwa I sehingga dalam DPA SKPD ESDM Prov. Sulbar Nomor : 3.05 01 29 04 5 2 tertanggal 11 Januari 2018 tertuang Anggaran belanja Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Klnatang Kecamatan Bonehahau Kabupaten Mamuju dengan pagu anggaran Rp.2.239.800.750,00 kemudian pada tanggal 07 Nopember diubah terakhir dengan perubahan pagu anggaran sebesar Rp.2.241.942.900,00 (dua milyar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti Program tersebut , saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kepala Dinas /Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa tanggal pada bulan Februari 2018 dengan Grand Total Rp.2.238.606.857 (Dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) selain itu, saksi Ir.Patrik Galampo M.AP selaku Pejabat

Hal 265 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan /Kabid energi menyusun dan menandatangani Kerangka acuan Kerja Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju tanpa tanggal pada Bulan Maret 2018 mengetahui saksi Amri Eka Saksi ,S.T selaku Kepala Dinas ESDM, padahal pada bulan tersebut saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP belum memiliki dasar penunjukan selaku PPTK, oleh karena dasar penunjukan saksi Ir.Patrik Galampo,M.AP adalah Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tertanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018 dengan rincian nama dan jabatan sebagai berikut :

1. Ir.Patrik Galampo.M.Ap Jabatan PPTK
2. Dwi Novalita T. A, ST. M. Eng jabatan Koordinator wilayah (Terdakwa I)
3. Azhar Tauhid ST Jabatan Direksi Lapangan (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa I selaku Koordinator lapangan / wilayah yakni sebagai berikut :

- a. Membantu PPTK dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pekerjaan serta menyusun program kerja ;
- b. Melakukan pembinaan/ pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk kelancaran kegiatan sesuai dengan rencana yang di programkan dan menyiapkan dokumen serta petunjuk pelaksanaan;
- c. Membantu PPTK untuk mempersiapkan/ menyusun laporan tengah bulanan, bulanan, triwulan, dan tahunan atau laporan lain yang diperlukan sesuai denga yang dibutuhkan ;
- d. Membantu PPTK dalam hal proses penagihan termin, pemeriksaan pengujian terhadap kuatitas pekerjaan terhadap kuatitas pekerjaan dan membuat berita acara serah terima pekerjaan ;
- e. Melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas, pengawas lapangan serta unsur pelaksana kegiatan;
- f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap staf;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal 266 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Melaksanakan rangkaian kegiatan pengawasan pekerjaan fisik lapangan, mengkoordinir dan memberikan bimbingan, petunjuk kepada pelaksana kegiatan dalam rangka efisiensi dan efektif serta kelancaran kegiatan ;
- j. Mengkoordinir aktif terhadap unit/ instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan ;
- k. Dalam pelaksanaan tugas koordinator lapangan dibantu oleh direksi lapangan serta mempedomani petunjuk dan pertauran yang berlaku yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku;
- l. Membantu memberikan pengarahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam lingkup/ areal pekerjaan sehingga dicapai hasil kerja yang bermanfaat dan dapat di pertanggungjawabkan ;
- m. Melaksana pembinaan terhadap dirreksi lapangan yang menjadi pembantunya;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- o. Dalam melaksanakan tugasnya selaku koordinator lapangan bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

Menimbang, bahwa Tugas dan Fungsi Terdakwa II selaku Direksi lapangan yakni sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilapangan untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai kualitas, kuatitas, dan waktu sebagaimana yang di maksud dalam kontrak;
- b. Memeriksa posisi dan dimensi pekerjaan dilapangan
- c. Memeriksa mutu dan jumlah bahan selama pelaksanaan yang akan digunakan dalam pekerjaan dan di catat di dalam buku laporan yang ditanda tangani Bersama dalam pelaksanaan kegiatan ;
- d. Memeriksa peralatan yang akan digunakan oleh pelaksana kegiatan;
- e. Memeriksa jumlah pekerja dan jumlah peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan
- f. Membuat laporan MC 0, termin/ bulanan dan laporan – laporan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan pekerjaan dilapangan;
- g. Menjaga lingkungan pekerjaan agar tidak terganggu akibat dari pelaksanaan pekerjaan;

Hal 267 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koodinator lapangan,dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilapangan ;
- i. Dalam melaksanakan tugasnya direksi lapangan bertanggungjawab kepada Kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan koordinator lapangan dan
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat juga menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 2900.01.0100/018/ESDM tanggal 19 Februari 2018 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Paket Pekerjaan Kegiatan Jasa Konstruksi Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 dan menunjuk personil sebagai berikut :

1. Marwazi selaku Ketua Tim
2. Dwi Novalita Tanri Abeng, ST. M. Eng (Terdakwa I) selaku anggota
3. Luther sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tugas 009.6/22/III/ULP/2018 tanggal 13 maret 2018 saksi Hamrullah Said, ST menerbitkan surat tugas melakukan proses pelelangan pengadaan Pembangkit listrik tenaga surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju dengan menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) XII Jasa Kontruksi dengan susunan personil sebagai berikut :

Ketua : Dwi Novalita Tanri Abeng, ST . M. Eng (Terdakwa I).
Anggota : Muh. Nizar, SP. MMA
Anggota : Dirgahayu Mutiara Yustisia, ST.
Anggota : Ansar Abduh,SP
Anggota : Satwan Jafur.

Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang melalui <http://lpse.sulbarprov.go.id> dimulai tanggal 17 maret 2018 sampai dengan 3 april 2018 dengan metode pascakualifikasi system gugur harga terendah dengan simpulan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi, evaluasi kualifikasi teknis, dan negosiasi harga serta pembuktian kualifikasi maka peserta yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon

Hal 268 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang adalah PT. Pri Yaka Karya dengan harga negosiasi Rp.2.206.330.500,00 (dua Milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 april 2018 saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/ PPK mengirimkan surat nomor 200/SPPBJ/030/ESDM perihal penunjukan penyedia pengadaan barang /jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan Paket pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau kabupaten Mamuju kepada Direktur PT Pri Yaka Karya.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 April 2018, saksi Amri Eka Sakti, ST dan saksi Suprianto, S.T. menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018 di Kantor ESDM Provinsi Sulawesi Barat sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor: 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Suprianto, S.T. setelah menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju kembali ke Jakarta dan tidak pernah lagi datang ke lokasi pekerjaan di Mamuju sampai dengan berakhirnya pekerjaan tersebut, kemudian saksi Suprianto, ST menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut padahal diketahuinya bahwa saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia yang dimiliki dan atau tidak termasuk dalam organ atau struktur organisasi PT. Pri Yaka Karya dan juga tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya mencantumkan di dalam dokumen penawaran personil yang akan ditugaskan memenuhi kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam dokumen lelang yaitu Team Leader 1 orang, Manager Lapangan 1 orang, Pengawas 1 orang dan Pelaksana Teknis 1 orang, akan tetapi hal tersebut hanyalah sebagai formalitas saja dan tidak pernah menyuruh personil tersebut ke lokasi pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud dan malahan dalam kenyataannya saksi Suprianto, S.T. menghubungi dan menyuruh saksi Hamdan yang tidak

Hal 269 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



mempunyai kualifikasi untuk mengerjakan dan bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tersebut.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP berdasarkan Keputusan Kepala Dinas ESDM nomor 1300.1313.00/029/ESDM tanggal 06 Juni 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK. Koordinator dan Direksi Lapangan) Bidang Energi tahun anggaran 2018, membantu saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK dalam mengendalikan kontrak pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tahun 2018 atas permintaan dan persetujuan dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK (meskipun belum menerima SK) serta Hamdan selaku wakil penyedia, pada tanggal 16 Mei Tahun 2018, melaksanakan Mutual Check 0 % (MC 0), mendatangi lokasi pembangunan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dengan hasil sebagai berikut :

1. Mengukur kembali panjang bentangan jaringan dari lokasi pembangunan PLTS ke rumah penduduk
2. Mendata rumah yang akan menggunakan penerangan dari PLTS sejumlah 33 rumah (daftar rumah penerima terlampir) namun dalam hal ini rumah yang berada saat ini di lokasi Dusun Salumayang sejumlah 17 Rumah dan 1 Gereja dimana 15 rumah lainnya berpindah sementara di lokasi kebun/sawah dan kepala dusun akan memanggil kembali warga tersebut untuk kembali ke pemukiman dusun salumayang.
3. Pertemuan dan sosialisasi dengan pihak dusun mengenai rencana pembangunan PLTS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dokumen Feasibility Study (FS) dan DED yang pembuatan dan penginputannya dilakukan oleh Terdakwa I, Dinas ESDM tercantum rencana pengadaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju seharusnya instalasi rumah pelanggan sebanyak 36 rumah.

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK maupun saksi Amri Eka Sakti selaku PA/

Hal 270 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK sudah mengetahui sejak awal terdapat permasalahan dari adanya instalasi rumah pelanggan, namun tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dikemudian hari sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

Menimbang, bahwa saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPTK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan pengendalian kontrak tidak sebagaimana mestinya dimana saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK tidak pernah sama sekali turun ke lokasi pekerjaan sedangkan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK pernah turun ke lokasi pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada saat MC 0, saat akan pembayaran Termin II dan pada saat akan Pembayaran Termin III.

Menimbang, bahwa Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah sekaligus anggota PPHP, Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK mengetahui bahwa Direktur PT. Pri Yaka Karya adalah saksi Suprianto, S.T. selaku penyedia yang mengerjakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Dusun Salumayang, Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan Terdakwa I, dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya juga mengetahui bahwa saksi Hamdan yang mengerjakan Pembangunan PLTS tersebut dan saksi Hamdan bukan bagian dari sumber daya manusia atau organ yang dimiliki Perusahaan PT. Pri Yaka Karya dan tidak mempunyai kualifikasi untuk menyelesaikan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, sehingga pada akhir masa kontrak saksi Hamdan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa pada akhir masa kontrak tanggal 07 September 2018, Laporan kemajuan Pekerjaan yang dibuat dan diserahkan kepada Dinas ESDM oleh Konsultan Pengawas menyatakan bahwa progres pekerjaan baru mencapai 81,68 persen (Sesuai laporan Akhir Pekerjaan Konsultan Pengawas dalam Minggu ke 22 tanggal 5 sampai dengan 11 September 2018 oleh Konsultan Pengawas), namun demikian PT. Pri Yaka Karya masih melengkapi kekurangan pekerjaan di lokasi tanpa adanya adendum perpanjangan masa pekerjaan, hal tersebut atas perintah dan atau persetujuan bersama dari saksi

Hal 271 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Eka Sakti selaku PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.Ap selaku PPTK dan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah serta Terdakwa II selaku Direksi Lapangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK melaksanakan kunjungan lapangan ketiga yakni pada akhir masa kontrak saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK bersama dengan Terdakwa II sebagai direksi lapangan, saksi Irfan Rusli selaku Konsultan Pengawas dan saksi Hamdan selaku perwakilan perusahaan penyedia langsung menuju ke rumah pembangkit/ shelter untuk memeriksa apakah pembangkit tersebut sudah berfungsi, setelah itu memeriksa panel surya serta pemasangan instalasi listrik ke rumah warga, kemudian saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK mengetahui sendiri dan menerima laporan dari Terdakwa II dan saksi Hamdan bahwa rumah warga kurang jumlahnya untuk pemasangan instalasi listrik, dimana dari jumlah rumah yang seharusnya dipasang instalasi listrik sebanyak 36 rumah, ternyata jumlah rumah yang ada hanya sebanyak 14 rumah sehingga masih terdapat kekurangan rumah sebanyak 22 rumah, hal mana seharusnya tidak terjadi karena baik saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, Terdakwa II sebagai Direksi Lapangan serta saksi Hamdan selaku perwakilan Penyedia telah melaksanakan MC 0 yang mana pada kegiatan MC 0 tersebut gambaran umum pekerjaan termasuk jumlah rumah yang akan dipasang instalasi seharusnya telah diperiksa dan apabila terdapat kekurangan rumah sejak awal diketahuinya dapat segera mengambil tindakan pencegahan untuk melakukan Contrak Change Order (CCO) dan atau tindakan lain sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa. (antara lain sebagaimana dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kekurangan rumah tersebut, saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK menyampaikan kepada saksi Hamdan selaku wakil penyedia PT. Pri Yaka Karya dan juga Terdakwa II selaku Direksi Lapangan untuk mengingatkan pak dusun salumayang memanggil kembali warga sesuai janjinya, dan selanjutnya saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK kembali ke Mamuju, untuk selanjutnya melaporkan kepada saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tentang perkembangan pekerjaan di lapangan dengan masih terdapat kekurangan rumah yang akan dipasang instalasi listrik tenaga surya dan adanya

Hal 272 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan dari Kepala Dusun Salumayang, namun saksi Amri Eka Sakti maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP tidak mengambil tindakan pencegahan sebagaimana mestinya dimana saat itu pekerjaan sudah mengalami keterlambatan.

Menimbang, bahwa sekalipun pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut telah mengalami keterlambatan dan tingkat penyelesaian baru mencapai 81,68 persen dari seharusnya mencapai 100 %, namun saksi Amri Eka Sakti selaku PA dan PPK maupun saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK serta saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya, melaksanakan tidak sebagaimana mestinya Kontrak pekerjaan Nomor : 200/SP/040/ESDM/2018 tanggal 11 April 2018 dengan masa pekerjaan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan 07 September 2018, dimana prosedur penanganan kontrak kritis yakni *Show Cuase Meeting* (SCM) baik SCM I, II dan III tidak dilaksanakan, saksi Amri Eka Sakti selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M. AP selaku PPTK, hanya memberikan teguran I dan II secara lisan dan tertulis dan tidak memberikan target penyelesaian kepada Suprianto selaku Penyedia sebagaimana dipersyaratkan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Angka 42.3 penanganan kontrak kritis huruf a angka 2 : *"Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap I."*

Menimbang, bahwa selanjutnya menindaklanjuti kekurangan rumah untuk dipasang instalasi listrik di lokasi pekerjaan, saksi Hamdan menyuruh warga untuk membuat bangunan sebagai pengganti kekurangan rumah sebanyak 22 buah bangunan yang akan dipasang instalasi listrik dengan memberikan upah kerja sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bangunan pengganti rumah tersebut, dimana pengganti rumah tersebut hanya berupa bangunan dengan ukuran yang bervariasi yaitu 2 x 2 dan 2 x 3 meter dengan 4 (empat) buah tiang kayu dan atap dari pelepah kelapa tanpa dinding.

Menimbang, bahwa kemudian, pada tanggal 03 September 2023 saksi Suprianto, S.T. menandatangani surat permohonan Provisional Hand Over (PHO) dan mengajukan kepada saksi Amri Eka Sakti, ST, selaku PPK padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan Pembangunan PLTS tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak pekerjaan, namun Saksi Amri Eka Sakti selaku PPK justru menindaklanjuti permohonan PHO

Hal 273 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menerbitkan surat tugas Nomor : 806.00/263/ESDM tanggal 02 Oktober 2018 yang memerintahkan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 02 Oktober 2018 seolah-olah tahapan saat itu benar-benar berada pada tahapan akhir penyelesaian pekerjaan padahal seharusnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dapat mengambil langkah untuk memperpanjang masa pekerjaan dan memproses tahapan kontrak kritis sebagai mana dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kemudian surat tugas tersebut ditindaklanjuti oleh saksi Marwazi sebagai ketua dan saksi Luther sebagai anggota PPHP dengan berangkat ke lokasi pekerjaan pada tanggal 03 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa I tidak ikut melaksanakan pemeriksaan pekerjaan saat itu karena sedang dalam keadaan hamil. Dan pada saat saksi Marwazi dan saksi Luther melaksanakan pemeriksaan di lokasi pekerjaan, saksi Marwazi dan saksi Luther menemukan kekurangan pekerjaan berupa meteran dan instalasi disekitar beberapa rumah belum terpasang dan bangunan shelter yang tidak sesuai dengan RAB, selanjutnya saksi Marwazi dan saksi Luther kembali ke Mamuju pada tanggal 05 Oktober 2018 dan kemudian melaporkan temuan kekurangan tersebut secara lisan kepada saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK dan saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK. Adapun kekurangan yang merupakan temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut antara lain adanya pemasangan instalasi rumah belum rapi, instalasi dalam rumah yang belum terpasang sebanyak 3 titik, 19 titik yang terpasang di gubug yang tidak berdinding dan tidak dihuni warga, 14 titik yang terpasang di rumah yang berdinding dan dihuni warga termasuk gereja dari 36 titik yang ada di dalam kontrak;

Menimbang, bahwa pada saat kembali ke Mamuju, Terdakwa I menyodorkan kepada saksi Luther Berita Acara Penilaian Pekerjaan yang isinya memuat hasil penilaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % dan juga telah selesai ditandatangani, namun saksi Luther merobek kertas Berita Acara tersebut karena merasa tidak pernah menandatangani Berita Acara tersebut dan isinya tidak sesuai dengan temuannya di lapangan.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti temuan PPHP tersebut, saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PPK memerintahkan untuk melaksanakan rapat membahas tentang kekurangan pekerjaan tersebut, di dalam rapat tersebut, saksi Amri Eka Sakti selaku PA/PPK meminta saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP

Hal 274 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPTK dan PPHP untuk menghubungi Penyedia agar menyelesaikan pekerjaan dengan diberikan denda keterlambatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Oktober 2018, saksi Suprianto, S.T. menandatangani dan mengajukan permohonan pembayaran termin III melalui surat nomor 032/SP-PK/X/2018 kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sulbar saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, yang selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, S.T. selaku PA/PPK memerintahkan kepada Terdakwa I agar menyelesaikan administrasi pencairan dana termin III (100 %) padahal diketahuinya pada saat itu pekerjaan masih belum rampung sesuai jumlah dan spesifikasi dalam kontrak.

Menimbang bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 saksi Suprianto, S.T. membuat dan menandatangani surat Nomor 012/SP-PK/Sulbar/VIII/2018 perihal Permohonan Uji Laik Operasi yang ditujukan kepada PT. Sucofindo Cab. Bandung dan selanjutnya PT. Sucofindo Cab. Bandung mengajukan penawaran kepada PT. Pri Yaka Karya dan setelah disetujui dan dibayar oleh PT. Pri Yaka Karya maka ditindak lanjuti oleh PT. Sucofindo Cab. Bandung dengan meminta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada PT. Pri Yaka Karya akan tetapi saksi Suprianto, S.T. selaku direktur PT. Pri Yaka Karya menjanjikan akan memberikan dokumen tersebut saat petugas berada di lapangan, selanjutnya saat petugas dari PT. Sucofindo yakni saksi Muhammad Farhan Affandi sudah berada di lapangan dokumen di maksud belum juga diberikan, sehingga sampai dengan saat ini sertifikat laik operasi terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju tidak pernah diterbitkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa salah satu syarat pekerjaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju dinyatakan selesai diantaranya adalah adanya SLO, sehingga Terdakwa I meminta kepada Staf Sucofindo yakni saksi Asep Ukon untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi, sehingga atas permintaan tersebut, PT. Sucofindo membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Nomor : 179/ BA-ULO/ SCI/ IX/ 2018 tertanggal 1 Oktober 2018, dan Terdakwa I melampirkan Berita Acara tersebut dalam dokumen pencairan 100 persen pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju sebagai pengganti SLO.

Hal 275 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Menimbang, bahwa untuk melengkapi administrasi pencairan termin III tersebut, Terdakwa I yang juga mengetahui mengenai kekurangan pekerjaan selaku Koordinator wilayah membuat berbagai dokumen kelengkapan pencairan dana termin III (100 %), dokumen mana dibuat dengan mencantumkan tanggal pada saat saksi Luther dan saksi Marwazi (PPHP) berada di lapangan dan menemukan kekurangan pekerjaan, dan juga beberapa dokumen-dokumen tersebut di lengkapi dengan daftar hadir yang memuat nama Suprianto, S.T. dan ditandatangani padahal Suprianto, S.T. tidak pernah datang ke Mamuju setelah penandatanganan kontrak, dokumen mana diantaranya sebagai berikut :

1. Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (Provisional Hand Over) oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju (First Visit) No. 01/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 03 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :
 1. Paket Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat sesuai yang tercantum dalam dokumen kontrak dan dinyatakan selesai pada tanggal 03 Oktober 2018, akan tetapi kontraktor masih diwajibkan menyelesaikan beberapa kekurangan lain.
 2. Segala kekurangan sebagaimana tersebut dalam point di atas ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender dihitung mulai tanggal 03 Oktober 2018 sampai tanggal 05 Oktober 2018 sudah wajib diselesaikan.
 - 3 Setelah masa penyempurnaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan menilai kembali hasil penyempurnaan tersebut yang telah ditetapkan waktunya pada tanggal 05 Oktober 2018.
Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran
2. Berita Acara Pemeriksaan fisik oleh PPHP Paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju No. 03/ KNTNG/ PAN-PHO/ DESDM/ 2018 tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya panitia berkesimpulan sebagai berikut :

Hal 276 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua kekurangan/ penyempurnaan pekerjaan tertulis dalam lampiran berita acara penilaian pekerjaan pada tanggal 05 Oktober 2018
2. Kontraktor masih diwajibkan untuk memelihara semua pekerjaan sesuai yang terkontrak selama pemeliharaan berlangsung dari tanggal 08 September 2018 sampai tanggal 8 September 2019.
3. Setelah masa pemeliharaan berakhir maka panitia penilai hasil pekerjaan akan memeriksa kembali hasil pemeliharaan tersebut (FHO). Ditandatangani oleh tim PPHP (saksi Marwazi, Terdakwa I dan saksi Luther), Kontraktor (tanpa nama) disetujui oleh saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dan mengetahui saksi Amri Eka Sakti, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.a/BAST1/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 03 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi Suprianto, S.T.) menyerahkan kepada pihak kedua (saksi Marwazi Abdullah, ST) dan pihak kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kintang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas

Pasal 2 : Pihak pertama telah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pemeliharaan
4. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Nomor 200/196.b/BAST2/ESDM tanggal 04 Oktober 2018 yang isinya menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penilai Hasil Pekerjaan tanggal 04 Oktober 2018 untuk paket pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kintang Kecamatan Bonehau Kabupaten mamuju telah selesai dilaksanakan dan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut :,

Pasal 1 : Pihak pertama (saksi AMRI EKA SAKTI, ST) menyerahkan/ menghibahkan kepada pihak kedua (Demianus Y) dan pihak

Hal 277 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



kedua menerima dengan baik dari pihak pertama hasil pekerjaan paket pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju sesuai kontrak tersebut di atas.

Pasal 2 : Pihak kedua setelah serah terima diwajibkan melakukan pemeliharaan terhadap pekerjaan dengan peralatan, bahan dan personil yang cukup dalam masa pengoperasian pembangkit.

Menimbang, bahwa atas perintah dari saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PPK, Terdakwa I dan Terdakwa II membuat dan menandatangani dokumen Rekomendasi Pencairan 100 % tertanggal 04 Oktober 2018 yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai 100 % padahal saat itu, tim PPHP yaitu saksi Marwazi dan saksi Luther masih berada di lokasi pekerjaan dan pada kenyataannya pekerjaan tersebut belum rampung sesuai dengan jumlah dan spesifikasi dalam kontrak sebagaimana temuan saksi Marwazi dan saksi Luther tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 November 2018, bidang EBT membuat Berita Acara Pembayaran Nomor 200/ 237/ BAP/ ESDM sejumlah Rp. 830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) dan oleh saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK (Pihak Pertama) dan saksi Suprianto, S.T. selaku Direktur PT. Pri Yaka Karya (pihak kedua) masing-masing membubuhkan tandatangan dalam Berita Acara Pembayaran tersebut meskipun pada kenyataannya masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju, Berita Acara Pembayaran tersebut juga menjadi salah satu kelengkapan pencairan termin III.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK dengan sengaja membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 00082/ SPP-LS/ 3.05.01/ XII/ 2018 Tahun 2018 yang terdiri dari surat pengantar, ringkasan kegiatan dan rincian padahal diketahuinya bahwa masih terdapat kekurangan pada pekerjaan pembangunan PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Amri Eka Sakti, ST meskipun mengetahui bahwa pekerjaan terdapat kekurangan, selaku PA memproses dan menandatangani berbagai dokumen pencairan 100 % diantaranya :

Hal 278 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi tanpa nomor dan tanggal pada bulan November 2018 pembayaran termin III sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 17 Desember 2018.
3. Surat Permohonan Penerbitan SP2D Nomor 1305.00.01/ 1351/ ESDM tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa selanjutnya bendahara pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulbar saksi Nurria Hanafi pada tanggal 20 Desember 2018 memproses Surat Perintah Pencairan dana (SPPD) pembayaran Termin III (100 %) setelah semua dokumen lengkap dan ditandatangani oleh PA/ PPK, PPTK dan PPHP serta Penyedia maupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut : Ringkasan Kontrak, Uraian Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran (PT. Pri Yaka Karya-Kadis ESDM), Kwitansi Dinas ESDM Prov Sulbar, E Billing Pajak, Rekening Koran PT. Pri Yaka Karya, NPWP, Permohonan Tagihan Termin III PT. Pri Yaka Karya, DPA (dokumen pelaksanaan anggaran), SDP (Surat Penyediaan Dana), Berita Acara Serah Terima (PHO), Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan dari P2HP, Berita Acara Serah Terima Kedua Pekerjaan dari Kepala Dinas ESDM, Berita Acara Hasil Penilaian Pekerjaan (PHO), Berita Acara Pekerjaan Fisik dari P2HP, Foto Dokumentasi Pekerjaan, Rekomendasi Pencairan Termin 100 % dari Koordinator Teknis dan Direksi Lapangan, SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dari Dinas ESDM, Jaminan Pemeliharaan PT. ASKRINDO;

Menimbang bahwa saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Barat telah memproses seluruh pencairan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju secara bertahap melalui pencairan termin uang muka, pembayaran termin II dan Termin III yang masuk ke rekening Mandiri Nomor 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T. , masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 6 Juni 2018 Pencairan uang muka sebesar Rp.389.116.470,00
2. Pada tanggal 6 September 2018 Pencairan Termin II sebesar Rp.680.953.822,00

Untuk pekerjaan dengan progres mencapai 45 %

Hal 279 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 20 Desember 2018 Pencairan Termin III sebesar Rp.830.088.935,00 untuk progres pekerjaan seolah-olah 100 %

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi Nurria Hanafi selaku Bendahara Pengeluaran Dinas ESDM Prov. Sulbar dengan melampirkan dokumen di atas mengajukan ke KPPN Mamuju untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sehingga terbit SP2D Nomor : 04079/ SP2D-LS/ XII/ 2018 yang memuat pencairan 100 % sejumlah Rp.830.088.935,00 (delapan ratus tiga puluh juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) setelah di potong pajak dan denda, dana tersebut masuk ke rekening Mandiri Nomor Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju oleh Ir. Gassing selaku Ahli Kelistrikan ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan yaitu antara lain sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	keterangan
1.	Rak Battery	Tidak ada
2.	Remote Monitoring System	Tidak ada
3.	Alat Monitoring RMS	Tidak ada
4.	Pyranometer	Tidak ada
5.	Twisted Cable 3X35mm2 + 1 X 25 mm2	Jumlah terpasang hanya 990 dari 2500 m
6.	Tiang besi galvanize, 7 Meter, dan 90 dan Pondasi Tiang	Tidak terpasang sesuai kontrak
7.	Asesoris Tiang	Jumlah terpasang hanya 33 dari 71
8.	Lampu jalan set with LED	tidak dapat difungsikan (mati) dalam masa pemeliharaan
9.	Kabel Instalasi Rumah	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
10.	Energy Limiter + MCB	Yang terpasang hanya 12 rumah dan 2 di gereja
11.	Kabel dari tiang ke rumah , NFA 2X10 mm2	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
12.	3 Titik lampu LED	Yang terpasang hanya 12 rumah & 1 Gereja
13.	Biaya Sertifikat Laik Operasi	Tidak ada

Menimbang, bahwa meskipun pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) desa Kinatang Kec. Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun 2018 masih terdapat kekurangan sebagaimana temuan ahli kelistrikan tersebut di atas, namun PT. Pri Yaka Karya telah menerima seluruh pembayaran sejumlah nilai kontrak sebesar Rp.2.206.330.500,00 (dua milyar dua ratus enam juta tiga ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah) pada rekening Mandiri Nomor

Hal 280 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1780001647490 milik PT. Pri Yaka Karya yang direktornya adalah saksi Suprianto, S.T.;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan bersama-sama dengan saksi Amri Eka Sakti, ST selaku PA/PPK, saksi Ir. Patrik Galampo, M.AP selaku PPTK, saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil Penyedia, saksi Irfan Rusli mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Laporan BPKP Provinsi Sulawesi Barat yang melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan dituangkan dalam laporan Nomor : PE.03.03/ SR/ LHP-457/ PW32/ 5/ 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dimana terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan PLTS di Dusun Salumayang, Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018, Terdakwa I selaku Koordinator Wilayah merangkap PPHP dan Terdakwa II selaku Direksi Lapangan, walaupun telah turun ke lokasi, dan menemukan serta mengetahui beberapa kekurangan yang belum dilengkapi dan dipenuhi oleh penyedia termasuk kekurangan penerima manfaat dari program pembangunan PLTS tersebut yang di dalam Kontrak sebanyak 36 (tiga puluh enam rumah), namun faktanya hanya ada 14 (empat belas) rumah dan 2 (dua) gereja, namun Terdakwa I dan Terdakwa II yang sejak awal mengetahui terdapat kekurangan rumah tidak segera mengambil tindakan pencegahan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa, namun tetap meneruskan laporan tertulis dari Konsultan Pengawas dan Direksi Lapangan yang menyatakan pekerjaan telah 100% telah selesai, merekomendasikan agar proses pembayaran tetap dilanjutkan, dan oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang dan Jasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dalam uraian diatas, Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Amri Eka Sakti, ST. selaku PA/PPK, saksi Ir.

Hal 281 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patrik, MAP, saksi Suprianto, S.T. selaku Penyedia Jasa yakni Direktur PT. Pri Yaka Karya, saksi Hamdan selaku wakil dari Penyedia, saksi Irfan Rusli selaku konsultan pengawas dalam konstruksinya sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (medeplegen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Subsidair dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diuraikan di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan Penasihat Hukum kedua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah ditolak;

Hal 282 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengaitkan surat dakwaannya dengan ketentuan pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang kewajiban untuk membayar uang pengganti, maka berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didalam persidangan, telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah) sebagai akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sejumlah Rp.322.660.800,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus rupiah), berdasarkan Perma RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 menyatakan "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti menerima atau memperoleh sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak terbukti menerima/dijanjikan uang/barang atau berupa sesuatu apapun yang bersumber dari kegiatan Pekerjaan Pengadaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya pada Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 di Dusun Salumayang, Desa Kintang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, menurut Majelis Hakim Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebaskan dari tuntutan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal 283 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana, dan oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II dan sejak semula Terdakwa I dan Terdakwa II dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa I dan Terdakwa II, aspek agama/religi, aspek policy/filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II yang menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bagi Terdakwa I dan Terdakwa II mengingat peran Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II, masyarakat maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa I dan Terdakwa II, yaitu sebagai berikut :

Hal 284 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah keluarganya;;
- Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara meskipun Terdakwa tidak menikmati hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap ada uang yang dititipkan Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, ST, M.Eng kepada Penuntut Umum

Hal 285 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 322.700.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta, tujuh ratus ribu rupiah) yang saat ini berada di Rekening atas nama RPL 178 Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: 021801003109305 berdasarkan Berita Acara Penitipan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Mamuju, dengan tujuan supaya Terdakwa I tidak ditahan dan dapat berkumpul dengan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, MT, M.Eng karena tidak ada kaitannya dengan perkara aguo;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Dwi Novalita Tanri Abeng, S.T., M.Eng**, dan Terdakwa II **Azhar Tauhid, ST** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **Dwi Novalita Tanri Abeng, S.T., M.Eng** dan Terdakwa II **Azhar Tauhid, S.T.**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama;

Hal 286 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hibah Tanah tahun 2018
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembentukan Kelompok Tani “Karya Bersama” tanggal 16 Mei 2018
 3. 1 (satu) lembar Daftar Penerima Manfaat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat 8 Kwp Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat tahun 2018
 4. 4 (empat) lembar Surat Pernyataan atas nama DERMIANUS. Y sebagai Kepala Dusun Salumayang tahun 2018
 5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMIANUS tahun 2018
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. B tahun 2018
 7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama IMANUEL tahun 2018
 8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TERPENNO tahun 2018
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama TABIR. D tahun 2018
 10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama OKTOVIANUS tahun 2018
 11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARIANTO tahun 2018
 12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama AGUS PAULUS tahun 2018

Hal 287 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MAKDALENA tahun 2018
14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama HERMAN. D tahun 2018
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ADOL tahun 2018
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. T tahun 2018
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ARISUSANTO tahun 2018
18. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YEFTA tahun 2018
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ENOS tahun 2018
20. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ALEXANDER. H tahun 2018
21. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SEMEL tahun 2018
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama GEREJA tahun 2018
23. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZET. A tahun 2018
24. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama WIWIN tahun 2018
25. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EMIL tahun 2018
26. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DEMMA tahun 2018
27. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama ZAKEUS tahun 2018
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YORDAN tahun 2018
29. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama METUSALA tahun 2018
30. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama BAMBANG tahun 2018

Hal 288 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama SULLE tahun 2018
32. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama EBSAN tahun 2018
33. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama KRISTOPOROS tahun 2018
34. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
35. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama DAUD. H tahun 2018
36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama MEDISON tahun 2018
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS tahun 2018
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penerima Manfaat atas nama YOHANIS. L tahun 2018
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tahun 2018
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Sosialisasi Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS terpusat tanggal 16-05-2018
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Meeting Cause (MC0) Paket Pekerjaan Pembangunan PLTS Terpusat tanggal 16-05-2018.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.01179/SP2D-LS/VI/2018, tanggal 6 Juni 2018 untuk pembayaran LS Uang Muka (20 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
43. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00025/SPM-LS/3.05.01/VI/2018, tanggal 5 Juni 2018
44. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/672/ESDM, tanggal Juni 2018
45. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/673/ESDM, Juni 2018
46. 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/100/BAP/ESDM, tanggal 25 Mei 2018
47. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Mei 2018
48. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR//2018 Tanggal 11 Januari 2018

Hal 289 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 Juni 2018
50. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 Juni 2018
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00025/SPP-LS/3.05.01/VI/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 Juni 2018
52. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
53. 1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor : 009/PK-UM/V/2018, tanggal 31 Mei 2018
54. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
55. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
56. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
57. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
58. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
59. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
60. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. PRIYAKA KARYA dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
61. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.02687/SP2D-LS/IX/2018, tanggal 6 September 2018 untuk pembayaran LS Termin II (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kintang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
62. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00053/SPM-LS/3.05.01/IX/2018, tanggal 5 September 2018

Hal 290 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



63. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/907/ESDM, tanggal 6 September 2018
64. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/908/ESDM, 5 September 2018
65. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/194/BAP/ESDM, tanggal 28 Agustus 2018
66. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal Agustus 2018
67. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
68. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 5 September 2018
69. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 5 September 2018
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00053/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 5 September 2018
71. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
72. 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin II (45%) Nomor : 021/SP-PK/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018
73. 1 (satu) lembar KTP atas nama SUPRIANTO, ST NIK 3525102409740001
74. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
75. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
76. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
77. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 21.060.428

Hal 291 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pri Yaka Karya, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 70.201.425
79. 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 11 April 2018
80. 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00173/SPD-BL/3.05.01.01/IV/2018 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 11 April 2018
81. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
82. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00068.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 441.266.100,00
83. 1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan PT. Priyaka Karya dengan nomor Jaminan : 55.46.18.00067.1.13.01.0 dan nilai : Rp. 110.316.525,00
84. 1 (satu) rangkap Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 093/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
85. 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 094/VIII/ESDM, tanggal 3 Agustus 2018 pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju
86. 1 (satu) lembar Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 150000000012110 atas nama Badan Usaha/Asosiasi Pri Yaka Karya, tanggal 07 Juni 2017
87. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana No.04079/SP2D-LS/XII/2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran LS Termin III (45 %-10 %) pengadaan PLTS desa kinatang kec. Bonehau Kab. Mamuju (DAK)
88. 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00082/SPM-LS/3.05.01/XII/2018, tanggal 17 Desember 2018
89. 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan SP2D Nomor : 1305.00.01/1350/ESDM, tanggal 18 Desember 2018

Hal 292 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak-LS Nomor : 1305.00.01/1351/ESDM, 17 Desember 2018
91. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga recu nomor : 004968 atas nama perusahaan PT. Pri Yaka Karya tanggal 17 Desember 2018
92. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No. 200/237/BAP/ESDM, tanggal 26 November 2018
93. 1 (satu) lembar Kuitansi dengan kode rekening : 3.05.3.05.01.29.04.5.2.2.23.01. tanggal November 2018.
94. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak Nomor dan Tanggal DPA 188.4/48/SULBAR/I/2018 Tanggal 11 April 2018
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor: 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Surat Pengantar tanggal 17 Desember 2018
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/XII/2018 tahun 2018 Ringkasan tanggal 17 Desember 2018
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung barang dan jasa (SPP-LS barang dan jasa) Nomor : 00082/SPP-LS/3.05.01/IX/2018 tahun 2018 Rincian tanggal 17 Desember 2018
98. 1 (satu) rangkap Lampiran I uraian pekerjaan
99. 1 (satu) lembar Permohonan Tagihan Termin III (100%) Nomor : 032/SP-PK/X/2018, tanggal 4 Oktober 2018
100. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama PT. Pri Yaka Karya
101. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.814.001 atas nama PT. Pri Yaka Karya
102. 1 (satu) lembar NPWP : 74.862.983.9.612.000 atas nama PT. Pri Yaka Karya
103. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Bend.Pengeluaran Energi dan Sumb, jenis pajak PPh Pasal 23 (411124) dan jumlah setor Rp. 27.077.693
104. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Pri Yaka Karya, jenis pajak PPN Dalam Negeri (411211) dan jumlah setor Rp. 90.258.975

Hal 293 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 105.** 1 (satu) lembar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Tahun 2018 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PPKD Selaku BUD tanggal 15 November 2018
- 106.** 1 (satu) rangkap Lampiran SPD Nomor : 00509/SPD/3.05.01.01/XI/2018 Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 November 2018
- 107.** 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2
- 108.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Provisional Hand Over (First Visit) paket pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju
- 109.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.a/BAST1/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 110.** 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 200/196.b/BAST2/ESDM, tanggal 4 Oktober 2018
- 111.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over) paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju (First Visit) No. 01/KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 3 Oktober 2018
- 112.** 1 (satu) rangkap Rapat Pendahuluan (First Visit) tanggal 12 September 2018
- 113.** 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 12 September 2018
- 114.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Fisik paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju No. 03/ KNTNG/PAN-PHO/DESDM/2018, tanggal 4 Oktober 2018
- 115.** 1 (satu) lembar Rapat Pleno (Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 116.** 1 (satu) lembar Notulen Rapat Penilaian Pekerjaan (Provisional Hand Over Second Visit) tanggal 4 Oktober 2018
- 117.** 1 (satu) lembar Daftar Hadir tanggal 4 Oktober 2018
- 118.** 1 (satu) lembar Daftar Kerusakan/Kekurangan

Hal 294 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar Daftar Kelengkapan Administrasi PHO
120. 1 (satu) rangkap Data Office paket pembangunan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju, tanggal 4 Oktober 2018
121. 1 (satu) lembar perihal kemajuan fisik pekerjaan Nomor : 200/1005.a/ESDM, tanggal 7 September 2018
122. 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.a/ESDM, tanggal 10 September 2018
123. 1 (satu) lembar perihal permohonan serah terima pekerjaan (PHO) Nomor : 200/1007.b/ESDM, tanggal 10 September 2018
124. 1 (satu) lembar perihal pelaksanaan PHO, tanggal 11 September 2018
125. 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan (PHO) Nomor : 014/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 3 September 2018
126. 1 (satu) lembar Surat PT. Pri Yaka Karya perihal Surat Permohonan Uji Laik Operasi Nomor : 012/SP-PK/SULBAR/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018
127. 1 (satu) lembar perihal Permohonan Pelaksanaan Uji Laik Operasi (ULO) paket pekerjaan PLTS terpusat, tanggal 6 September 2018
128. 3 (tiga) lembar Foto-foto pelaksanaan kegiatan di lapangan PLTS Terpusat Dusun Salumayang Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kab. Mamuju Termin 100 % Progress Kegiatan 100 %
129. 1 (satu) rangkap Rekomendasi Pencairan Termin 100 %, tanggal 5 Oktober 2018
130. 1 (satu) rangkap dokumen kontrak paket pekerjaan jasa pengawasan pembangunan PLTS desa lenggo kecamatan bulo kabupaten polewali mandar dan desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju Nomor : 200 / SP / 039 ESDM, tanggal 11 April 2018 dinas energy dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi barat
131. 1 (satu) rangkap dokumen laporan akhir pekerjaan pembangunan PLTS lokasi desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada dinas ESDM Sulbar Tahun Anggaran 2018 dengan konsultan pengawas CV. Daya Kreasi Design tanpa tanda tangan dan stempel
132. 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 10 April 2018.
133. 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Akhir Tahun Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Energi Skala Kecil Tahun Anggaran 2018;

Hal 295 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 134.** 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian Kerja Nomor : 200 / SP / 040 / ESDM, tanggal 11 April 2018 pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Desa Kinatang Kecamatan Bonehau Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2018;
- 135.** 1 (satu) dokumen Feasibility Study dan Detail Engineering Design lokasi PLTS terpusat dusun salumayang desa kinatang kecamatan bonehau kabupaten mamuju pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat T.A. 2016;
- 136.** 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja Pembangunan PLTS 8 Kwp desa kinatang kec. Bonehau kab. Mamuju pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi sulawesi barat T.A. 2016;
- 137.** 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas ESDM Prov. Sulbar;
- 138.** 1 (satu) rangkap dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Nomor DPA SKPD 3.05.01.29.04.5.2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Sulbar;
- 139.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 507 / ESDM, tanggal 11 Mei 2018 perihal Teguran I keterlambatan Pekerjaan Pelaksanaan DAK Fisik T.A 2018;
- 140.** 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 686 / ESDM, tanggal 26 Juni 2018 perihal Rapat TW I DAK Fisik Penugasan Tahun Anggaran 2018;
- 141.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 770 / ESDM, tanggal 23 Juli 2018 perihal Teguran II keterlambatan DAK Fisik T.A 2018;
- 142.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 882 / ESDM, tanggal 21 Agustus 2018 perihal penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTS terpusat di Desa Kinatang;
- 143.** 1 (satu) rangkap Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1004 / ESDM, tanggal 6 September 2018 perihal permohonan pemeriksaan kegiatan Fisik DAK T.A 2018;

Hal 296 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



- 144.** 1 (satu) lembar Surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 200 / 1029 / ESDM, tanggal 25 September 2018 perihal pemberitahuan batas akhir kontrak dan sanksi keterlambatan;
- 145.** 1 (satu) rangkap Berita Acara Hasil Rapat Nomor : 200 / 188 / BAHR / ESDM, tanggal 27 Agustus 2018;
- 146.** 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 / 2 / SULBAR / I / 2018 tentang Penunjukan Penggunaan Anggaran / Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam lingkup pemerintah provinsi Sulawesi barat tahun anggaran 2018;
- 147.** 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300.1313.00 / 029 / ESDM tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan (PPTK, Koordinator dan Direksi Lapangan) bidang energi tahun anggaran 2018;
- 148.** 1 (satu) lembar Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan PT. Priyaka Karya Nomor : 011 / SP-PK / SULBAR / VIII / 2018, tanggal 29 Juli 2018.
- 149.** 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran PT.Priyaka Karya.
- 150.** 1 (satu) Rangkap Laporan hasil pemilihan Langsung, Pascakualifikasi metode Evaluasi system gugur.
- 151.** 1 (satu) Rangkap Laporan Monev Akhir pekrk pekerjaan pembangunan PLTS Terpusat Desa Kinatang, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju.
- 152.** 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan lahan yang dihibahkan untuk lokasi pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 153.** 2 (dua) Lembar surat pernyataan ketersediaan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan.
- 154.** 2 (dua) Lembar surat pernyataan untuk menerima dan mengelola pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat tanpa tanggal dan tanda tangan
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Dan, uang senilai Rp 322.700.000,- (tiga ratus dua puluh dua juta, tujuh

Hal 297 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang saat ini berada di Rekening atas nama RPL 178 Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor: 021801003109305 yang dititipkan oleh Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, S.T., M.Eng berdasarkan Berita Acara Penitipan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Mamuju, karena tidak ada kaitannya dengan perkara aquo, dikembalikan kepada Terdakwa I Dwi Novalita Tanri Abeng, S.T., M.Eng.

8. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh Ignatius Ariwibowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yudikasi Waruwu, S.H., M.H., dan Syamsuardi, S.E., S.H., Hakim-Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudikasi Waruwu, S.H., M.H.

Ignatius Ariwibowo, S.H.

Syamsuardi, S.E., S.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.

Hal 298 dari 298 Hal Putusan Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mam