



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Donny Noverdi,ST., Bin Herman Mulyadi.**
Tempat Lahir : Bengkulu.
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 07November 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kini Balu IV Rt.007/002 Kel.Kebun Tebeng Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu.
A g a m a : **Islam;**
Pekerjaan : PNS (dibalai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu).
Pendidikan : S-1.

Terdakwa **DONNY NOVERDI, ST. Bin HERMAN MULYADI**, tersebut telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016, Tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016, Tahanan Rutan;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 9 April 2016, Tahanan Rutan;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016, Tahanan Rutan;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016, Tahanan Rutan;
6. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, Tahanan Rutan;

Hal.1 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016, Tahanan Rutan;
8. Penetapan Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016, Tahanan Rutan;
9. Penetapan Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 oktober 2016, Tahanan Rutan;
10. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016, Tahanan Rutan;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016, Tahanan Rutan

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum Agung Pratama,SH., Zico Junius Fernando,SH.,MH., Advokat & Konsultan Hukum pada Firma Hukum R & A beralamat di jalan Lorong Sukajadi No.51 Penurunan Kota Bengkulu bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2016 yang telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor : 146/SK/VI/2016/PN.Bgl tanggal 01Juni 2016;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

1. Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pen.Pid-Tpk/2016/PT.BGL. tanggal 14 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 13/Pen.Pid-TPK/2016/PT.BGL. tanggal 15 Nopember 2016 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/PID.SUS-TPK/PN.BGL. tanggal 10 Oktober 2016,

Hal.2 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa **Donny Noverdi,ST., Bin Herman Mulyadi.** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor** Reg.Perk: PDS-07/BKULU/05/2016 tanggal 20 Mei 2016, yaitu sebagai berikut:

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, bersama-sama dengan SOFYAN UYUB, ST, MSi selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, bersama-sama dengan CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dan Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata,(dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jl Batanghari No. 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwaberdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu)-PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan SOFYANUYUB, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan.

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

1. Syaiful Alamsyah, ST. : Ketua

Hal.3 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 2. Apip Kusnadi, ST. | : Sekretaris |
| 3. Imansyah, ST. | : Anggota |
| 4. Yariswan, ST. | : Anggota |
| 5. Ujang Tajudin, S. Sos. | : Anggota |

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT. DELIMA LAKSANA TATA sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy, dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi.

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT. Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur No.70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp.9.026.616.200,- (Sembilanmilyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub menetapkan PT. Beringin Bangun Utamaditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utamadi umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan No.KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/ Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan(Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda-tanganan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSidalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I)dan CHRISTOPHER O DEWABRATA sebagai Direktur Utama PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,-dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
2. Surat Perjanjian KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02.

Hal.4dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pengukuran / Peggambaran
- 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
- 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
- 4 Meeting / dudukan alat pancang
- 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

II PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAIL = 170 M'

- 1 Pembersihan lokasi
- 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar
- 3 Pemadatan tanah timbunan
- 4 Galian tanah menggunakan excavator
- 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
- 6 Lempengan rumput
- 7 Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 Poor beton 50/50 dan 40/60 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 Balok Beton 40/40 :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 Beton Railing Ø 6 " :
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm

Hal.5 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 Linning saluran (K.175)
Beton F/C = 14,5 Mpa(K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III **PEKERJAAN LAIN – LAIN**
Penanaman Pohon penghijauan
Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak/Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub, ST. MSi melakukan penyerahan lokasi kerja kepada CRISTOPER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor :PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014,yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014,tanggal07 April 2014.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili CHRISTOPHER O DEWABRATA)pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Sofyan Uyub senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp. 1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/016/110 Tanggal 07 April 2014.

Bahwa berdasarkan KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Drs. As,ad Aksa Helmydan Chandra Andriawanseharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Drs. As,ad Aksa Helmy melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. DelimaLaksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa.

Bahwa dalam penghitungan progres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukkan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progres dari Terdakwa, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani oleh Terdakwa, saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangan), hal ini dapat terlihat dari:

Hal.6dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspectorat dari Jakarta maka Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang.

Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Terdakwa melalui hand phone milik Terdakwa Nomor HP. 081278410608 ke HP nomor 085381768104. milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish.

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana.

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal.

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 m'.

Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabara, Yongky, Yariswan dan Terdakwa, dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan pekerjaan tetap dilanjutkan.

Bahwameskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I

Hal.7 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp.2.625.924.640,-

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Addendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 m' menjadi L = 122 m', juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender).

Rencana Back Up Addendum II dilegalakan dalam arti ditandatangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014.

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060,-

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknis sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL KONTRAK	VOL HASIL PEKERJAAN
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0

Hal.8dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Lempengan rumput	M2	750,75	0
---	------------------	----	--------	---

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen (dalam tiang pancang)	M3	58,94	42,20
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
---	-------------------	----	--------	--------

Hal.9 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
B	Nomenklatur	Bh	1,00	0

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dengan SP2D Nomor 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp.1.641.202.900,- dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwa dan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utamayang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, Santari (pada kolom nama Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Konsultkan Pengawas) dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa,
- Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak,
- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :
Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Hal.10dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan "bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

Bahwa akibat Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara, sebesar Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah).

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2. Dikurangi PPN	Rp. 820.601.455,00
3. Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4. Dikurangi penyetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	Rp. 809.958.254,00
5. Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6. Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	Rp. 3.635.885.457,64
7. Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<u>Rp. 3.760.170.883,36</u>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADIselaku Kepala Pengawas Lapangan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 48/KPTS/PPK-SP.II/2014 tanggal 26 Maret 2014, bersama-sama dengan SOFYAN UYUB, ST, MSi selaku PPK berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan Kepala Satuan kerja, atasan langsung Kepala satuan kerja

Hal.11 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



dan Pejabat inti Satuan kerja Non Vertikal Tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatra VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum, bersama-sama dengan CHRISTOPHER O DEWABRATA Direktur PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 dan Drs. AS'AD AKSA HELMI Bin GOZALI sebagai Konsultan pengawas dari PT. Delima Laksana Tata, (dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA Provinsi SNVT PJSA Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Jl Batanghari No. 25 Bengkulu dan di Desa Semarang Kota Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dirjen SDA SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) -PJSA (Pelaksanaan Jaringan Sumber Air) Sumatera VII Provinsi Bengkulu kegiatan Sungai dan Pantai II Tahun Anggaran 2014 Nomor DIPA-033.06.1.498083/2014 tersedia Anggaran sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014.

Bahwa untuk terlaksananya pekerjaan dimaksud ditetapkan SOFYANUYUB, ST. MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI selaku Kepala Pengawas Lapangan.

Bahwa selaku Kepala Pengawas Lapangan Terdakwa mempunyai Tugas dan Kewenangan sebagai berikut :

1. Memonitoring Pelaksanaan Pekerjaan dilapangan,
2. Memberikan teguran secara tulisan dan lisan kepada kontraktor pelaksana pekerjaan.
3. Serta melaporkan seluruh pekerjaan dilapangan kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Bahwa selanjutnya ditetapkanlah Panitia Pengadaan Barang/Jasa SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan Keputusan Kepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor : 01/KPTS/SANVT-PJSA/2013 tanggal 09 Desember 2013 yaitu :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Syaiful Alamsyah, ST. | : Ketua |
| 2. Apip Kusnadi, ST. | : Sekretaris |
| 3. Imansyah, ST. | : Anggota |
| 4. Yariswan, ST. | : Anggota |
| 5. Ujang Tajudin, S. Sos. | : Anggota |

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia Jasa Konsultan (Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Panitia Pengadaan diatas berdasarkan surat Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.SVII/296/2014 tanggal 17 Maret 2014 telah menetapkan PT. Delima Laksana Tata sebagai pemenang paket Pengawasan Tekhnis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014 dengan Direktur Drs. As'ad Aksa Helmy .dan untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) Panitia

Hal.12 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Pengadaan kembali melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi.

Bahwa setelah melalui proses evaluasi pelelangan selanjutnya pada tanggal 23 September 2011 PT. Beringin Bangun Utama, Alamat Jl. Bendungan Hilir Jatiluhur No.70.C Gedung Centriflix Jakarta Pusat diumumkan oleh Panitia Pengadaan dan ditetapkan sebagai Pemenang pelelangan umum dengan harga penawaran Rp.9.026.616.200,- (Sembilan milyar dua puluh enam juta enam ratus enam belas ribu dua ratus rupiah) dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor.11/SPPBJ/PPK-II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang ditanda tangani Sofyan Uyub menetapkan PT. Beringin Bangun Utamaditunjuk sebagai pelaksana Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014. Kemudian PT. Beringin Bangun Utamadi umumkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Pengumuman Panitia Pengadaan No. KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S.VII/269.g/2014 tanggal 10 Maret 2014.

Bahwa setelah ditetapkannya Penyedia barang (pelaksana pekerjaan / Kontraktor) yakni PT. Beringin Bangun Utama, dan Penyedia Jasa Konsultan(Konsultan Teknis Pengawasan) Pekerjaan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 yakni PT Delima Laksana Tata selanjutnya dilakukanlah penanda-tanganan :

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 yang ditanda tangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSidalam kedudukanya selaku PPK/KPA (Pihak I) dan CHRISTOPHER O DEWABRATA sebagai Direktur Utama PT. BERINGIN BANGUN UTAMA selaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014(Pihak II) dengan nilai kontrak Rp.9.026.616.200,-dengan jangka waktu pelaksanaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 01 April 2014 s/d 01 Desember 2014.
2. Surat Perjanjian KontrakPengawasan TeknisPekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014 dengan nilai kontrak Rp. 291.879.000 (Dua ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan 240 (dua ratus empat puluh hari) dari Tanggal 04 April 2014 s/d 2 Desember 2014 antara Sofyan Uyub, ST. MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. As'ad Aksa Helmy selaku Direktur Utama PT. Delima Laksana Tata / Penyedia Jasa Konsultan dengan menunjuk Site manager yakni Chandra Andriawan.

Adapun lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014 adalah sebagai berikut :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pengukuran / Peggambaran
- 2 Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang
- 3 Mobilisasi & Demobilisasi alat berat
- 4 Meeting / dudukan alat pancang
- 5 1 Set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film

PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAIL = 170 M'

- 1 Pembersihan lokasi
- 2 Timbunan tanah menggunakan excavator didatangkan dari luar

Hal.13dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pemasangan tanah timbunan
- 4 Galian tanah menggunakan excavator
- 5 Galian tanah dengan tenaga manusia
- 6 Lempengan rumput
- 7 **Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m :**
Sheet Pile W-325 B-500 H = 12,0 m (Beton F/C = 26,4 Mpa (K.300) + molen)
Pemancangan
Pasangan Geotextile
Bobokan beton sheet pile
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 8 **Tiang Pancang Baja Ø 40 cm , T = 9 mm, L = 12 m**
Pengadaan tiang pancang @ panjang 6.00 m
Pengelasan sambungan tiang pancang
Sepatu tiang pancang
Pemancangan
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + Molen (Dalam tiang pancang)
Besi beton dalam tiang pancang
- 9 **Poor beton 50/50 dan 40/60 :**
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
- 10 **Balok Beton 40/40 :**
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- 11 **Beton Railing Ø 6 " :**
Beton F/C = 19,3 Mpa (K.225) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Pipa galvanis 3 inch
- 12 **Linning saluran (K.175)**
Beton F/C = 14,5 Mpa (K.175) + molen
Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm
Bongkar 1 m2 bekisting secara hati – hati
Pembesian dengan besi polos / Kg
Beton untuk lantai kerja 1 : 3 : 6
- III **PEKERJAAN LAIN – LAIN**
Penanaman Pohon penghijauan

Hal.14 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomenklatur

Bahwa untuk segera merealisasikan pekerjaan sesuai Kontrak / Surat Perjanjian Harga Satuan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 Tanggal 01 April 2014, Sofyan Uyub, ST. MSi melakukan penyerahan lokasi kerja kepada Crhistoper O Dewabrata Direktur PT. Beringin Bangun Utamaselaku penyedia barang /jasa atauselaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan Pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu T.A. 2014 namun diwakili oleh Pelaksana Lapangan bernama Yongki pada tanggal 4 April 2014 sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : PW.03.02/BAPL/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, yang selanjutnya Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : PW.03.02/SPMK/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/37/2014, tanggal 07 April 2014.

Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014, Nomor HK. 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 pada Tanggal 01 April 2014 ditanda tangani, dan dilakukan penyerahan lokasi kerja kepada Yongky (orang yang mewakili Cristoper O Dewabrata) pada tanggal 2 April 2014 Saksi Cristoper O Dewabrata mengajukan pencairan uang muka kepada Sofyan uyub senilai 20 % dari nilai Kontrak sejumlah Rp.1.805.323.240, (satu milyar delapan ratus lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan SP2D Nomor 465501 F/016/110 Tanggal 07 April 2014.

Bahwa berdasarkan Kontrak Pengawasan Teknis Pekerjaan Nomor : HK 02. 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 Tanggal 04 April 2014, Drs. As, ad Aksa Helmy dan Chandra Andriawan seharusnya yang melaksanakan Tugas fungsi selaku Konsultan Pengawas, namun Drs. As, ad Aksa Helmy melalui, Noverdon (Bag, Administrasi PT. Delima Laksana Tata) telah menyuruh saksi Santari yang bukan Personil PT. Delima Laksana Tata untuk melaksanakan tugas pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, dan hal ini tidak dilakukan penolakan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa.

Bahwa dalam penghitungan progres atau bobot pekerjaan oleh saksi Santari sebelum dimasukan atau dituangkan dalam Laporan Konsultan Pengawas mulai dari minggu pertama bulan April s/d bulan Desember 2014 haruslah terlebih dahulu disepakati/disetujui dan dicocokkan dengan data progrres dari Terdakwa, Setelah itu barulah dapat dituangkan dalam Laporan proggres Konsultan Pengawas dan MC Kontraktor/Rekanan kemudian barulah dapat di tandatangani oleh Terdakwa, saksi Santari dan Kontraktor Pelaksana, (bukanlah hasil perhitungan saksi Santari dilapangn), hal ini dapat terlihat dari:

- Pada bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile, tapi karena rencana bulan Juni 2014 akan ada tim Inspektorat dari Jakarta maka Sofyan Uyub, ST. MSi dan Terdakwa menyuruh saksi Santari memasukan dalam laporan bulanan Konsultan Pengawas bulan Mei 2014 bahwa sudah ada pembuatan Sheet Pile 4 (empat) batang.

Selanjutnya berubah menjadi 6 (enam) batang sudah ada pembuatan Beton Sheet Pile K – 300 pada laporan Konsultan Pengawas di bulan Juni 2014 pada kolom s/d bulan lalu (bulan Mei 2014), kenyataannya bulan Mei 2014 belum ada pembuatan Sheet Pile dimaksud, tapi kenapa dibuat demikian karena “agar tidak terlalu besar Deviasinya dianggap di cor 4 (empat) tiang Pancang/Sheet Pile dan menyesuaikan selesai s/d 29 Juni 2014 selesai 30 Batang terakhir”

Bahwa data-data progres / bobot pekerjaan tersebut diperoleh oleh saksi Santari dari Terdakwa melalui Hand phone Terdakwa Nomor HP. 081278410608 ke HP nomor 085381768104. milik saksi Santari ataupun melalui copy di flasdish.

Hal.15 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli minggu ke 16 (enambelas) dari tanggal 21 Juli s/d 27 Juli 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen. Dan di bulan juli juga Minggu ke 17 (tujuh belas) dari tanggal 28 juli s/d 03 Agustus 2014 tidak ada pekerjaan dilapangan dan dibuat 0 (Nol) persen sehingga dengan adanya kekosongan pekerjaan tersebut Terdakwa melaporkan ke pihak PU Balai ditembuskan ke konsultan Pengawas dan diadakan SCM ke I dan SCM ke II karena tidak adanya kemajuan pekerjaan dari kontraktor pelaksana.

Bahwa sebelum dilakukannya SCM (Show Cause Meeting) II sekira bulan Agustus 2014 PT. Beringin Bangun Utama selaku kontraktor pelaksana melaksanakan survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan, dan dari survey dilapangan diantaranya pengukuran dan cross cek ulang dilapangan tersebut, melakukan Addendum terhadap Kontrak kerja awal, kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Back Up Addendum I, pada pokoknya isi dari Rencana Back Up Addendum I tersebut berisi perubahan atau pergeseran volume pekerjaan dari kontrak awal.

Rencana Back Up Addendum I tersebut diperiksa oleh saksi Santari dan diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan. Perubahan volume pekerjaan yang paling signifikan dalam Rencana Back Up Addendum I adalah pembuatan siring sepanjang 30 Meter dan lebar 1,7 meter serta diperlukan adanya tambah kurang pekerjaan, yaitu yang semula panjang pekerjaan L=170 m' menjadi L=120 m'.

Rencana Back Up Addendum I dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh PPK dan Kontraktor menjadi addendum I pada tanggal 4 Agustus 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/170/2014, tanggal 4 Agustus 2014.

Bahwa oleh karena tidak terdapat kemajuan pekerjaan maka dilakukan SCM (Show Cause Meeting) II yang dibuka oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII pada hari Selasa Tanggal 23 September 2014 yang dihadiri oleh Atang Solihat, Sofyan Uyub, Syaiful Alamsyah, Chandra Andriawan, Eka Ariani, M.Taher, Budi K Effendi, Cristoper O Dewabara, Yongky, Yariswan dan Terdakwa, dan akan dievaluasi kembali hasil SCM II ini pada Tanggal 8 Oktober 2014, sesuai SCM II poin e Apabila dalam kurun waktu 2 minggu tersebut tidak terdapat kemajuan pekerjaan seperti yang telah dituangkan dalam action plan maka akan dilaksanakan SCM III (pemutusan kontrak), namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan pekerjaan tetap dilanjutkan.

Bahwa meskipun bobot pekerjaan atau kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor pelaksana sampai dengan bulan Oktober 2014 tidak sesuai rencana kemajuan yang telah ditetapkan tersebut, namun Pencairan Termin Pembayaran I (40%) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 4742600/016/110 Tanggal 07 Oktober 2014 Rp. 2.625.924.640,-

Bahwa oleh karena banyaknya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan Adendum dengan alasan masalah izin pemanfaatan lahan milik PT. PLN dan kondisi cuaca saat itu sehingga menghambat pelaksanaan pekerjaan, perubahan pekerjaan tersebut dituangkan dalam rencana Back Up Addendum II. Rencana Addendum II selain berisi mengenai pergeseran volume pekerjaan yaitu terjadi perubahan lingkup pekerjaan yang semula L = 120 m' menjadi L = 122 m', juga mengenai penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan, yang semula sesuai kontrak awal berakhir pada tanggal 2 Desember 2014 (240 hari kalender) menjadi 31 Desember 2014 (269 hari kalender).

Rencana Back Up Addendum II dilegalkan dalam arti ditandatangani oleh Sofyan Uyub, ST. MSi dan Kontraktor menjadi addendum II pada tanggal 24 Nopember 2014 dengan nomor : HK 02 03/ADD/PPK-SP.II/SNPT-PJSA/293/2014, tanggal 24 November 2014.

Hal.16 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Tanggal 17 Desember 2014 Kontraktor pelaksana mengajukan pembayaran angsuran II (Progress 75 %) meskipun masih banyak pekerjaan yang belum terlaksana, namun Pencairan Terminj Pembayaran II (Progres 75 %) atas usulan Kontraktor Pelaksana tetap disetujui oleh Terdakwa dengan SP2D Nomor 1837323/016/110 Tanggal 17 Desember 2014 Rp. 2.297.684.060,-

Bahwa kemudian pada Tanggal 24 Desember 2014, Kontraktor pelaksana kembali mengajukan pembayaran angsuran III (Progress 100 %) meskipun realisasi fisik pekerjaan per 21 Desember 2014 baru mencapai 80,634% berdasarkan laporan konsultan pengawas bahwa masih ada pekerjaan yang belum selesai / volume kurang, hal ini sesuai dengan hasil Pelaksanaan pemeriksaan ahli teknis sipil Nomor.3092/UN30.13/DN/2015 tanggal 19 Juni 2015, dari hasil pengukuran, perhitungan, analisis dan pendapat ahli Teknik Sipil dari Program studi Teknis sipil akultas teknik Universitas Bengkulu atas pekerjaan Proyek Pembangunan banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014, disimpulkan sebagai berikut :

1. Harga satuan pekerjaan sheet pile beton W=325mm, B=500 mm, H=12 m (beton F/C=26,4 Mpa+Molen) adalah Rp. 12.565.830,42.
2. Volume atas pekerjaan yang telah dilaksanakan:

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL KONTRAK	VOL HASIL PEKERJAAN
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pengukuran/penggambaran	M1	162,00	162,00
2	Mobilisasi & Demobilisasi alat pancang	Unit	1,00	1,00
3	Mobilisasi & Demobilisasi alat berat	Unit	1,00	1,00
4	Meeting/dudukan alat pancang	Titik	18,00	18,00
5	1 set foto dokumentasi menggunakan kamera digital tanpa film.	Set	1,00	0,86

II. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI L=122 M1.

1	Pembersihan lokasi	M2	1.016,35	1.430,28
2	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	13.199,72	3.590,74
3	Pemadatan tanah timbunan	M3	13.199,72	0
4	Galian tanah menggunakan exavator	M3	9.112,58	3.590,74
5	Galian tanah dengan tenaga manusia.	M3	0	0
6	Lempengan rumput	M2	750,75	0

7. Sheet Pile W-325 B-500 H=12,0 m :

A	Sheet pile W-325 B-500 H=12,0 m(Beton F/C=26,4 Mpa (k.300)+molen)	Btg	248,00	111,00
B	Pemancangan	M1	2.976,00	1.015,47
C	Pemasangan geotextile	M2	490,00	342,08
D	Bobokan beton sheet pile	Btg	248,00	342,08
E	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	29,40	229,40

8. Tiang pancang baja 0 40 cm, T=9 mm, L=12 m.

A	Pengadaan tiang pancang @ panjang 6,00 m	Btg	80,00	56,00
B	Pengelasan sambungan tiang pancang	Bh	40,00	28,00
C	Sepatu tiang pancang	Bh	40,00	28,00
D	Pemancangan	M1	480,00	336,00
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	58,94	42,20

Hal.17dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dalam tiang pancang)			
F	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	8.422,12	5.469,05
G	Besi beton dalam tiang pancang	Kg	2.732,40	0

9. Poor beton 50/50 dan 40/60.

A	Beton F/C=19,3 Mpk (K-225)+Molen	M3	40,48	27,61
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	214,80	138,51
C	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	214,80	138,51
D	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	4.311,44	3.166,87

10. Balok beton 40/40.

A	Beton F/c=19,3 (K-225)=Molen	M3	44,80	31,36
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm.	M2	132,00	156,80
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	92,00	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	132,00	156,80
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	92,00	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	5.348,51	3.693,07
G	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	2.826,10	0
H	Beton untuk lantai kerja 1:3:6	M3	7,84	2,80

11. Beton ralling 0 6

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	2,16	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	25,52	0
C	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	22,52	0
D	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	25,52	0
E	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	22,52	0
F	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	369,45	0
G	Pipa Galvanis 3 inch	M3	366,00	0

12. Saluran Drainase Pembangunan.

A	Pasangan batu 1:4	M3	261,93	285,72
B	Plesteran 1:3	M2	289,60	210,26
C	Galian tanah dengan tenaga manusia	M3	930,15	493,07
D	Timbunan tanah menggunakan exavator didatangkan dari luar.	M3	1.164,54	820,85
E	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	1,71	1,71
F	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	17,40	17,40
G	Bongkar 1 m2 bekisting secara hati-hati	M2	17,40	17,40
H	Pembesian dengan besi polos/kg	Kg	433,24	433,24

13. Perbaikan jalan masyarakat dan pembuatan jalan inspeksi.

A	Beton F/C=19,3 Mpa (K-225)+Molen	M3	84,75	0
B	Bekisting untuk permukaan beton biasa dengan papan ukuran 3/20 cm	M2	61,00	0

III. PEKERJAAN LAIN-LAIN.

A	Penanaman pohon penghijauan	Btg	54,00	0
---	-----------------------------	-----	-------	---

Hal.18 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



B	Nomenklatur	Bh	1,00	0
---	-------------	----	------	---

Namun usulan Kontraktor Pelaksana untuk pembayaran angsuran III (Progress 100 %) tetap disetujui oleh Sofyan Uyub, ST. MSI dengan SP2D Nomor : 4846677/016/110 Tanggal 24 Desember 2014 sejumlah Rp.1.641.202.900,- dan sisa pekerjaan yang belum selesai disepakati oleh Terdakwa dan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama akan diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana dengan cara mengusulkan kembali Addendum III khusus hanya Penambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari Kalender.

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Setiap termin Pekerjaan, Terdakwa melakukan pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan yang di lakukan oleh Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utamayang kemudiandituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Terdakwa, Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama, As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan Pengawas dan diketahui oleh Sofyan Uyub, ST. Msi, yang selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dimaksud dijadikan Syarat Pencairan uang pekerjaan, Namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan yang tidak menolak Sdr. Santari (karena bukanlah personil PT. Delima Laksana Tata) seolah-olah pekerjaan tersebut dalam pelaksanaannya diawasi oleh As'ad Aksa Helmy selaku Konsultan pengawas untuk Menghitung kebutuhan bahan material pada setiap Item Pekerjaan dan mencatat / menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan yang dituangkan dalam Laporan kemajuan pekerjaan) bahkan Terdakwa telah menyuruh Santari untuk membuat perhitungan pekerjaan / Laporan Konsultas Pengawas yang harus sesuai atau mengikuti perhitungan yang telah dibuat Terdakwa dengan persetujuan Sdr. Sofyan Uyub selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan perhitungan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, serta melakukan Pemeriksaan bersama terhadap pekerjaan Kontraktor Pelaksana PT Beringin Bangun Utama pada setiap pembayaran terminj Pekerjaan, namun setiap pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan progres pekerjaan dilapangan adalah merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa perbuatan Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa pemerintah :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c : Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
- Pasal 89 ayat 4 : Pembayaran bulanan / Terminj untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak,---
- Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika :

Huruf f “ Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hurufg“ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Hal.19dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN Pasal 65 ayat 1 menyebutkan "bahwa Penyelesaian Tagihan kepada Negara atas beban APBN yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Pasal 21 Undang-undang Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004 menyatakan "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

Bahwa Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Terdakwa sebagai uraian diatas, telah Memperkaya CHRISTOPER O DEWABRATA selaku Kontraktor Pelaksana PT. Beringin Bangun Utama sehingga merugikan keuangan Negara, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan Proyek Pembangunan Pengendali banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu pada Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber daya Air SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Kegiatan Sungai dan Pantai II tahun anggaran 2014 Nomor : SR- 2272/PW06/5/2015 tanggal 09 Nopember 2015 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp. 3.760.170.883,36 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah koma tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1.Nilai SP2D	Rp. 9.026.616.000,00
2.Dikurangi PPN	<u>Rp. 820.601.455,00</u>
3.Jumlah (1-2)	Rp. 8.206.014.545,00
4.Dikurangi penyetoran pencairan Jaminan pelaksanaan	<u>Rp. 809.958.254,00</u>
5.Jumlah (3-4)	Rp. 7.396.056.291,00
6.Pekerjaan fisik yang telah Diselesaikan menurut ahli	<u>Rp. 3.635.885.457,64</u>
7.Kerugian Keuangan Negara (5-6)	<u>Rp. 3.760.170.883,36</u>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **20 Maret 2014 Nomor Reg.Perk:PDS-03/BTH/XI/2013** **Terdakwa dituntut sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20

Hal.20 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DONNY NOVERDI Bin HERMAN MULYADI, dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. dan Pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidi air selama 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

A. Sofyan Uyub :

1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT. Beringin Bangun Utama TA.2014
2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015
3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu
4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015
5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015
6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014
7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014
8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-S.VII/755 tanggal 11 Desember 2014
9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014
10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014
11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.S.VII/73 tanggal 2 Februari 2015
13. Copy 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub, SE
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010

B. M. RASIDIN :

1. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
2. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.

Hal.21 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.M. RISWAN :

1. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
2. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
3. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
4. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
5. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
6. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
7. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
8. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta

D. EKA ARIANI :

1. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
3. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
 - i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor : 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor : PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SP II/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.

Hal.22dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
4. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
5. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
 - h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
 - i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
6. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.

Hal.23dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
- f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
- h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
- i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
- n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT.BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.

Hal.24dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209

E. DONNY NOVERDI :

1. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
2. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
3. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
4. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
5. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
6. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
7. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
8. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
9. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXX.
10. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
11. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
12. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
13. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
14. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
15. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
16. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
17. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
18. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
19. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
20. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
21. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
22. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608

F. SOFYAN UYUB :

1. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/ 2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
2. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
3. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
4. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
5. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama

G. SANTARI :

1. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
3. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
4. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
5. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
6. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015

H. DOONY NOVERDI :

1. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608

I. SYAIFUL ALAMSYAH :

1. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
2. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014

Hal.25dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



3. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
4. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)

J. SANTARI :

1. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
2. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
3. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
4. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
5. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
6. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
7. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringun Bangun Utama
8. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan

K. DONNY NOVERDI :

1. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
2. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone

L. DARMAWANSYAH :DOKUMEN PT. DELIMA LAKSANA TATA :

1. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
2. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
3. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
4. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
5. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
6. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XI/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
7. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
8. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.

DOKUMEN PT.BERINGIN BANGUN UTAMA :

Hal.26dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
 2. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.
 3. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
 4. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
 5. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
 6. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
 7. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PUSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
 8. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 April 2014.
 9. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
 - 10.1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
 - 11.1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
 - 12.1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjin Proyek.
 - 13.1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
 - 14.1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
 - 15.1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
 - 16.1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
 - 17.2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARADIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;**
- 4.. Menetapkan agar Terdakwa Donny Noverdi Bin Herman Mulyadi membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal.27dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **Donny Noverdi, ST Bin Herman Mulyadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Donny Noverdi, ST Bin Herman Mulyadi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah);
5. Menetapkan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
8. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014.
 2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015.
 3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu.
 4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 dilingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015.
 5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 dilingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015.
 6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014.
 7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014.
 8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014.
 9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
 10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
 11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
 12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015.
 13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
 14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE.
 15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu.
 16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
 17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014.

Hal.28 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986.
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor: 612/KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak:KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipt
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviwe desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta.
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UM/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal

Hal.29dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari
 - a. PT. Delima Laksana Tata.
 - h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
 - i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor: 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor:PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
 - k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
 - 33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
 - c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
 - 34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
 - b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatutan dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
 - e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.

Hal.30dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
- i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.
 - i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014

Hal.31 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
 - n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
 - o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
 - p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
 - q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
 - r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termijn proyek.
 - s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
 - t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
 - w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
 - y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
 - z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
 - aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/ 2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
 - bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209
36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Penguji Survey Sondir.
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Penguji Survey Sondir.
43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.

Hal.32dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
57. (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014
60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
61. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
62. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
65. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 februari 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke

Hal.33dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (BOBOT 91,027)
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
 76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT. Delima Laksana Tata
 77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor : HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata
 78. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
 79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
 80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringin Bangun Utama
 81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan
 82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT. Beringin Bangun Utama (Nomor : 600.604/ 66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
 83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone
 84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
 85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
 86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UWPJSA-BWS. SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
 87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
 88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
 89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
 90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
 91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
 92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
 93. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.

Hal.34 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
95. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
96. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 Apr5il 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjny Proyek.
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
105. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
106. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta banding;

Telah membaca akta tanggal 14 Oktober 2016 Nomor 15/Akta.Pid – Tipikor/2016/PN.Bgl. tentang permohonan banding Jaksa Penuntut Umum

Hal.35dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl. Tanggal 10 Oktober 2016;

Telah membaca akta tanggal tanggal 17 Oktober 2016 Nomor 15/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Bgl. tentang pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 15/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Bgl;

Telah membaca Akta tanggal 25 Oktober 2016 Nomor 15/Akta.Pid-Tipikor/2016/PN.Bgl. tentang pemberitahuan memori banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca Kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8 Nopember 2016 Nomor 15/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Bgl.;

Telah membaca Akta tanggal 9 Nopember 2016 Nomor 15/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Bgl. tentang pemberitahuan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum;

Telah membaca surat tanggal 3 Nopember 2016 tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap unsur pasal dakwaan subdidair yang dibuktikan oleh Majelis Hakim, seharusnya yang dibuktikan adalah unsur pasal dakwaan primair pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999;

Majelis Hakim mempertimbangkan tidak terbukti unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pasal 2 (1)

Hal.36dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair. Pertimbangan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum sangat keliru, karena fakta-fakta dipersidangan menyebutkan:

- Bahwa bobot pekerjaan hingga bulan Oktober 2014 tidak sesuai dengan rencana kerja, tetapi usul pencairan dana proyek termiyn I (40%) telah disetujui Terdakwa selaku Kepala Pengawas Lapangan senilai Rp.2.625.924.640.-
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 telah terjadi pencairan dana proyek termiyn ke-II (75%) meskipun masih banyak pekerjaan belum dilaksanakan, yang disetujui Terdakwa sebesar Rp.2.294.684.060.-
- Kemudian pada tanggal 24 Desember 2014 telah terjadi pencairan dana proyek termiyn ke-III (100%), meskipun realisasi pekerjaan baru mencapai 80,634%, disetujui Terdakwa senilai Rp.1.641.202.900.-

Bahwa proyek belum selesai sesuai volume pekerjaan namun telah dilakukan pembayaran 100% sehingga telah merugikan keuangan Negara dan hal itu telah memperkaya Christoper O Dewabrata Kontraktor pelaksana sebesar Rp.3.760.170.883.36.-

2. Jaksa Penuntut Umum berkeberatan juga tentang penjatuan hukuman kepada Terdakwa yang hanya 2 (dua) tahun penjara, karena menurut ketentuan dalam pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa minimal 4 (empat) tahun, sehingga putusan Majelis hakim tersebut belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Oleh karena itu mohon pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerima banding ini dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa primair, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp.300.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sebagaimana dituntut pada tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding "Pensihat Hukum Terdakwa mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum, karena

Hal.37dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak didasari fakta dalam persidangan dan dasar hukum yang tidak benar;

Kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan nota pembelaan yang sudah dibacakan. Bahwa Terdakwa tidak cukup bukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, karena Terdakwa telah melaksanakan tupoksinya dengan baik dan sesuai dengan aturan. Bahwa seharusnya yang menjadi Terdakwa dalam kasus ini adalah Santari, yang telah mengaku semua perbuatan curangnya dipersidangan, mulai dari meminjam perusahaan, pemalsuan dokumen dan tanda tangan, hingga tidak dijalankannya tugas pengawasan lapangan, namun tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa;

Oleh karena itu kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk berkenan memberikan putusan:

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bengkulu;
- Menolak sebagian alasan-alasan/dalil-dalil yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya;
- Memperkuat putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2016 sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair;
- Mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan pengulangan dari Tuntutan Penuntut Umum dan pengulangan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tidak merupakan hal-hal baru, dan hal tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Hal.38dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2016, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan subsidair. Pertimbangan Majelis hakim Tindak pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat untuk menguatkannya, sehingga amar putusannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dalam perkara ini tidak diketemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal.39 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bgl. tanggal 10 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa:
 1. Asli 18 (delapan belas) lembar dokumentasi kegiatan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu kontraktor PT.Beringin Bangun Utama TA.2014.
 2. Copy 3 (tiga) lembar uraian pelaksanaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu tahun 2014 tanggal 3 Maret 2015.
 3. Asli 13 (tiga belas) lembar risalah kronologis sheet pile miring pada pembangunan pengamanan dan pengendali banjir Bengkulu.
 4. Copy 5 (lima) lembar usulan personil untuk kegiatan tahun 2015 di lingkungan SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII tanggal 28 Januari 2015.
 5. Asli 1 (satu) lembar surat rapat personil dan persiapan kegiatan tahun 2015 di lingkungan BWS Sumatera VII tanggal 9 Februari 2015.
 6. Asli 1 (satu) lembar surat penyampaian Berita Acara rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor : PR.01.04/BWS-S.VII/759.4 tanggal 15 Desember 2014.
 7. Copy 1 (satu) lembar surat pengusulan program pekerjaan SID pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu pada SNVT PJSA Sumatera VII Propinsi Bengkulu Nomor:PR.01.04/156/SNVT-PJSA/2014 tanggal 26 November 2014.
 8. Copy 1 (lembar) undangan rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu Nomor:UM.02.06/BWS-SVII/755 tanggal 11 Desember 2014.
 9. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara telah dilakukan rapat koordinasi tentang perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
 10. Copy 1 (satu) lembar daftar hadir rapat koordinasi perencanaan pengendalian banjir air Bengkulu Propinsi Bengkulu tanggal 15 Desember 2014.
 11. Asli 3 (tiga) lembar photo dokumentasi
 12. Asli 1 (lembar) Surat Perintah Tugas Nomor :UM.01.02/BWS.SVII/73 tanggal 2 Februari 2015.

Hal.40 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy 1(satu) bundel Peraturan Menteri Keuangan Nomor:190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
14. Asli 4 (empat) lembar rekening koran atas nama Sofyan Uyub,SE.
15. Asli 13 (tiga belas) lembar kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air Sumatera VII Propinsi Bengkulu.
16. Copy 1 (satu) lembar keputusan direktur jenderal sumber daya air Nomor :Kep 860/C/SDA/2010-D tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tanggal 30 November 2010
17. Copy 1 (satu) lembar keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 477/ KPTS/M/2014 tentang perubahan keputusan menteri pekerjaan umum Nomor:122/KPTS/M/2013 tanggal 29 Agustus 2014.
18. Copy 1 (satu) lembar petikan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat I Bengkulu Nomor :SK.821.12-573 an. Sofyan Uyub tanggal 25 Agustus 1986.
19. Copy 5 (lima) lembar keputusan menteri pekerjaan umum Nomor: 612/ KPTS/M/2010 S 30 Desember 2010
20. 1 (satu) bundel odner bukti pencairan dari PT Beringin Bangun Utama.
21. 1 (satu) bundel odner berkas pengawasan dari CV. Delima Laksana Tata.
22. Copy 1 (satu) bundel berkas penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengawasan teknis pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : 011/PJSA-BWS.SVII/DLT/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 PT Delima Laksana Tata
23. Asli 1 (satu) bundel berkas pelelangan umum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu TA.2014
24. Asli 1 (satu) bundel berkas pemilihan langsung pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2013
25. Copy 1 (satu) bundel rencana mutu kontrak pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak:KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
26. Asli 1 (bundel) laporan spesifikasi teknik pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipt
27. Asli 1 (satu) bundel buku ukur data ukur pengukuran profile melintang dan situasi pekerjaan reviw desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor

Hal.41 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009
tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta

28. Copy 1 (satu) bundel laporan akhir sementara pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/ 2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta
29. Asli 1 (satu) bundel Laporan Akhir pekerjaan reviu desain air Bengkulu Kota Bengkulu nomor kontrak :KU.08.08-W07/43/BWSS-VII/PP/2009 tanggal 16 Maret 2009 tahun anggaran 2009 dari PT.Bentareka Cipta.
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Addendum II Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ADD-II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/107/2013 tanggal 29 Juli 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
31. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/ SPS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/17/2013 tanggal 25 Maret 2013 dari PT. Nindya Citra Utama.
32. 1 (satu) bundel dokumen Konsultan Pengawas yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Mei 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - b. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - c. 1 (satu) bundel Asli Laporan Bulanan Konsultasi Rapat Bulanan Pertemuan April 2014 Jasa Konsultasi Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu dari PT. Delima Laksana Tata.
 - d. 1 (satu) bundel Asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
 - e. 1 (satu) bundel Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 2 (dua) lembar Copy Surat PT. Delima Laksana Tata Nomor : 059/UMPJSA-BWS.VII/DLT/IV/2014 tanggal 08 April 2014 perihal Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.

Hal.42dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. 1 (satu) bundel copy Surat Perjanjian (Harga Satuan) Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 04 April 2014 dari PT. Delima Laksana Tata.
- h. 3 (tiga) lembar copy Rekening Giro PT. Delima Laksana Tata.
- i. 4 (empat) lembar asli Surat Kepala Pengawas Lapangan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu Nomor: 03/KPL/T.I/SP.II/2014 tanggal 07 September 2014 perihal Pemberitahuan keterlambatan progres fisik atas PT. Beringin Bangun Utama pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- j. 1 (satu) bundel copy Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM) Nomor:PW.03.02/BA-RPPK/PPK-SPII/SNVT-PJSA/45/2014 tanggal 11 April 2014.
- k. 1 (satu) bundel copy Berkas Seleksi Umum Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelaksana yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bundel asli Rencana Mutu Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
- b. 1 (satu) bundel asli Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Kota Bengkulu TA. 2014 PT. Beringin Bangun Utama.
- c. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Kota Bengkulu Nomor : HK.02.03/SPHS/PPK-SP.II/ SNVT-PJSA/20/2014 tanggal 01 April 2014 dari PT. Beringin Bangun Utama.
34. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 24 Agustus 2014.
- b. 2 (dua) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/34/2014 tanggal 07 April 2014 Perihal Mobilisasi Personil Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangu-nan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.
- c. 2 (dua) lembar Asli Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/90/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Penelitian dan Klarifikasi dokumen berkaitan dengan pengenaan sanksi pencatuman dalam daftar hitam kepada penyedia jasa pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- d. 2 (dua) lembar Copy Surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/15/2014 tanggal 10 April 2014 perihal Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pada SNVT PJSA Sumatra VII Propinsi Bengkulu TA. 2014.

Hal.43dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar uraian progres pekerjaan di SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu periode 05 Oktober 2014.
 - f. 1 (satu) lembar copy Rencana kontrak dan waktu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu pelaksanaan kegiatan sungai dan pantai II TA. 2014, minggu ke-38 dari tanggal 22 Desember 2014 s/d 31 Desember 2014.
 - h. 5 (lima) lembar asli Berita Acara rapat pembuktian keterlambatan (show case meeting II) Nomor : 231/BA.SCM.II/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 23 September 2014.
 - i. 3 (tiga) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 33.VI/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 05 Juni 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - j. 5 (lima) lembar asli Surat dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 25.V/BBU-AB/Proy/2014 tanggal 22 Mei 2014 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
 - k. 1 (satu) lembar jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 - l. 4 (empat) lembar copy gambar pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu.
35. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2015 tanggal 25 Februari 2015 perihal Pemberitahuan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pengendalian Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - b. 3 (tiga) lembar copy surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : UM.01.03/52/SNVT-PJSA/2015 tanggal 27 Februari 2015 perihal Claim Pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun 2014.
 - c. 2 (dua) lembar copy bukti resi pengiriman dokumen melalui jasa JNE tujuan Dirut PT Beringin Bangun Utama tanggal 17 Maret 2014 pukul 14.45 wib.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal undangan Rapat Evaluasi terhadap Hasil dari Pembuktian (show case meeting) tahap II Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - e. 1 (satu) lembar asli jadwal pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014. (tanpa tanda tangan)
 - f. 1 (satu) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/62/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
 - g. 1 (satu) lembar copy surat jaminan uang muka PT. Asuransi Himalaya Pelindung terhadap PT. Beringin Bangun Utama.
 - h. 2 (dua) lembar asli notulen rapat pembahasan keterlambatan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota

Hal.44 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 bertempat di Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII.

- i. 2 (dua) lembar asli surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/22/2014 tanggal 23 September 2014 perihal Undangan Rapat Pembuktian (show case meeting) tahap II pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- j. Berita acara notulen rapat sosialisasi kegiatan pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- k. 6 (enam) lembar asli diagram rencana kerja (action plan) pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- l. 1 (satu) lembar copy surat SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/50/2014 tanggal 09 April 2014 perihal permohonan bantuan advice teknis pekerjaan Pembangunan Air Bengkulu Kota Bengkulu tahun 2014.
- m. 1 (satu) lembar copy Surat Perjanjian Kerja sama Teknik Pemancangan Turap (revetment) sebanyak 297 titik antara PT Beringin Bangun Utama dengan PPK PKJB Jambi.
- n. 1 (satu) surat asli dari PT. Beringin Bangun Utama Nomor : 118.XII/PT. BBU-SDA/2014 tanggal 10 November 2014 perihal permohonan pemindahan pencairan dana.
- o. 2 (dua) lembar copy laporan mingguan pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu periode 17 November 2014 s.d 23 November 2014.
- p. 2 (dua) lembar kegiatan pekerjaan SNVT Sumatra VII Provinsi Bengkulu TA. 2014 per 09 November 2014.
- q. 11 (sebelas) lembar Rencana Acuan Kerja operasional kegiatan 2014.
- r. 1 (satu) lembar surat dari Bank Jawa Timur Nomor : 052/415/KRD/KMKorp tanggal 11 April 2014 perihal pelimpahan pembayaran termjn proyek.
- s. 6 (enam) lembar asli berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak (PCM) Nomor : PW 03.02/BA-RPPK/PPK.SP.II/SNVT-PJSA/42/2014 tanggal 11 April 2014.
- t. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar terhadap PT. Beringin Bangun Utama pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- u. 1 (satu) bundel Rekapitulasi rincian anggaran biaya pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu.
- v. 1 (satu) bundel perhitungan sheet pile.
- w. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/ /2014 tanggal 09 April 2014 perihal Mobilisasi personil dan alat pada pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.
- x. 1 (satu) bundel laporan hasil pemeriksaan tanah dengan alat sondir dan hand boring dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- y. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/250/2014 tanggal 07 Oktober 2014 perihal Undangan Rapat Evaluasi terhadap hasil dari Pembuktian (Show Case Meeting) tahap II

Hal.45dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014.

- z. 1 (satu) lembar asli Surat dari SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu Nomor : PW 03.02/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/23/2014 tanggal 26 Februari 2015 perihal Usulan Penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.
- aa. 2 (dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala SNVT PJSA Sumatra VII Provinsi Bengkulu nomor : 23/KPTS/SNVT PJSA Sumatra VII/2015 tanggal 27 Februari 2015 tentang Sanksi Pencantuman dalam daftar hitam.
- bb. 1 (satu) surat copy jaminan pelaksanaan (Unconditional) Nomor SB : 00153209
36. 1 (Satu) Bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 95,613 %
37. 1 (satu) bundel Copy Gambar Pelaksanaan Mutual Check 0%.
38. 1 (satu) bundel fotocopi Mutual Check 91,027 %.
39. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum I.
40. 1 (satu) bundel fotocopi Rencana Back Up Addendum II.
41. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
42. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengujian Survey Sondir.
43. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke I s/d IV.
44. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXV s/d XXIX.
45. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXX s/d XXXIV.
46. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXI s/d XXIV.
47. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XVII s/d XX.
48. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XIII s/d XVI.
49. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke IX s/d XII.
50. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke V s/d VIII.
51. 1 (satu) bundel Laporan Minggu Ke XXXVs/d XXXVIII.
52. 1 (satu) buku Laporan Pemeriksaan Tanah Dengan Alat Sondir dan Hand Boring.
53. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Sampel Tanah Timbunan.
54. 1 (satu) bundel Laporan Rencana Campuran Beton K.300.
55. 1 (satu) bundel Hasil Pemeriksaan Test Kuat Beton K.300
56. 1 (satu) bundel Buku Direksi Pelaksanaan Kegiatan Sungai dan Pantai II.
57. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
58. 5 (Lima) lembar copy surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 485/KPTS/M/2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan atasan/pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertikal tertentu dilingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dirjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum
59. 4 (Empat) lembar copy berita acara show cause meeting (SCM) I Nomor : 163/BA.SCM.I/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 14 Juli 2014

Hal.46 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) bundel copy surat perjanjian addendum pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/170/2014 tanggal 4 Agustus 2014 PT.Beringin Bangun Utama
61. 1 (Satu) bundel copy surat perajinjian addendum II pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/297/2014 tanggal 24 Nvember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
62. 1 (Satu) bundel copy surat perajinjian addendum III pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/354/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT.Beringin Bangun Utama
63. Flashdisk merk Kingston warna putih 2GB.
64. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 22 April 2015
65. Uang Tunai Sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
66. HP Nokia E90 (tanpa simcard) warna merah hati
67. Flashdisk merk Sandisk warna merah hitam
68. 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi catatan dari Santari Bin Suhaimi Tanggal 10 April 2015.
69. 1 (satu) HP Iphone merek Apple Model A1387 EMC 2430 FCC ID: BCG-E2430A IC 579C-E2430A dan kartu Telkomsel nomor 081278410608
70. 1 (satu) bundel buku harga perkiraan sendiri (HPS) tanda tangan dan cap asli
71. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/38/2014 tanggal 10 Januari 2014
72. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/200/2014 tanggal 10 february 2014 Perihal : Konfirmasi Dan Klarifikasi Jaminan Penawaran. (asli tanda tangan dan cap basah)
73. 2 (dua) lembar Surat KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DIRJEN SDAN SNVT PJSA SUMATERA VII PROP. BENGKULU Nomor : KU.03.01/PAN-PJSA/BWS.S VII/260.e/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal : Undangan Pembuktian kualifikasi. (asli tanda tangan dan cap basah)
74. 1 (satu) Laporan Bulan Februari Minggu Ke XLIV s/d XLVI Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 (bobot 95,613) dan Laporan Bulan Desember Minggu Ke XXXV s/d XXXVII Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014(BOBOT 91,027)
75. 1 (Satu) bundel copy Laporan bulanan konsultan PT. Delima Laksana Tata Bulan April 2014 s/d Bulan Desember 2014
76. 1 (Satu) bundel asli berita acara serah terima pertama pekerjaan pengawasan teknis pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu Nomor :329/BA/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/2014 tanggal 15 Desember 2014 PT.Delima Laksana Tata
77. 3 (Tiga) lembar asli addendum Nomor :HK.02.03/ADD/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/302/2014 tanggal 28 November 2014 KONTRAK Nomor :HK.02.03/ SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014 tanggal 4 April 2014

Hal.47dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pejabat pembuat komitmen kegiatan sungai dan pantai II SNVT pelaksanaan jaringan sumber air sumatera VII Propinsi Bengkulu dengan PT. Delima Laksana Tata

78. 7 (Tujuh) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 1 Maret 2014 s/d 31 Mei 2014 atas nama Santari BE
79. 4 (Empat) lembar rekening koran Nomor.113-00-0755863-2 priode 24 November 2014 s/d 27 Maret 2015 atas nama Santari BE
80. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi s/d progres 95 ,00% pekerjaan pembangunan pengendali banjir air Bengkulu Kota Bengkulu tahun anggaran 2014 PT. Beringin Bangun Utama
81. 1 (satu) bundel asli photo dokumentasi pelaksanaan
82. 1 (Satu) bundel Asli laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan lokasi Jalan Almahera Semarang Kota Bengkulu Kontraktor PT.Beringin Bangun Utama (Nomor :600.604/ 66/BPBKB/DPU/2014 tanggal 15 Desember 2014 perihal laporan hasil pengujian/pemeriksaan sampel tanah timbunan)
83. 1 (satu) bundel Asli lampiran kepadatan lapangan dengan alat sandcone
84. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB.0509673 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00119. Nilai : Rp.58.375.800,00.
85. 1 (satu) lembar asli Surat Himalaya Insurance, Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka. Tanggal, 02 April 2014.
86. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Nomor : 059/UMPJSA-BWS. SVII/DLT/IV/2014, Perihal : Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Jakarta, 08 April 2014.
87. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 079/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/IV/ 2014. Jakarta, 07 Juli 2014.
88. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 099/MC-2/PJSA-BWS.SVII/DLT/X/ 2014. Jakarta, 01 Oktober 2014.
89. 1 (satu) lembar asli PT. Delima laksana tata, Pengajuan Pembayaran Pekerjaan Pengawasan Teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu. Nomor : 109/MC-3/PJSA-BWS.SVII/DLT/XII/ 2014. Jakarta, 15 Desember 2014.
90. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 01.394.418.6-013.000 Nama : PT. DELIMA LAKSANA TATA.
91. 1 (Satu) Bundel Photo Copy Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/29/2014, Tanggal 04 April 2014.
92. 1 (satu) lembar photo copy NPWP : 03.156.812.4-077.000 Nama : PT. BERINGIN BANGUN UTAMA.
93. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 13.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, Bengkulu tanggal, 02 April 2014.

Hal.48dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Lampiran Surat : 11.IV/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pencairan Uang Muka, tanggal, April 2014.
95. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 064.X/BBU-KEU/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – I Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 6 Oktober 2014.
96. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 164.XII/BBU-SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – II Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 15 Desember 2014.
97. 1 (satu) lembar asli PT. BERINGIN BANGUN UTAMA, Nomor : 178.XII/Pt.BBU-Adm/SDA/2014 Perihal : Permohonan Pembayaran Termyn Ke – III Paket Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Tahun Anggaran 2014, Bengkulu tanggal, 22 Desember 2014.
98. 1 (satu) lembar asli KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR SNVT PJSA SUMATERA VII PROV. BENGKULU, NOTA DINAS, Bengkulu tanggal 23 Desember 2014.
99. 1 (satu) lembar Asli PT. Asuransi Himalaya Pelindung, B.0509581 Jaminan Uang Muka Nomor Bond : PTS.2180/2014-00035. Bengkulu, 01 Apr5il 2014.
100. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Bengkulu, tanggal 01 April 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
101. 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Satuan Harga Tahun Anggaran 2014. Pengawasan teknis Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu, Nomor : HK 02 03/SPHS/PPK-SP.II/SNVT-PJSA/20/2014, Tanggal 1 April 2014.
102. 1 (satu) lembar Asli Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00.
103. 1 (satu) lembar Asli Surat bankjatim, Nomor : 052/415/KRD/KMKORP, Perihal : Pelimpahan Pembayaran Terminjn Proyek.
104. 1 (satu) lembar Asli Surat PT. Asuransi Himalaya Pelindung, SB. 0509579 Jaminan Pelaksana, Nomor Bond : PTS.2180/2014-00034, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu Tanggal : 27 Maret 2014.
105. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Pelaksanaan, Bengkulu, tanggal 27 Maret 2014. PT. ASURANSI Himalaya Pelindung.
106. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Rekening Koran bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
107. 1 (Satu) Lembar Photo Copy Surat – Referensi, 72058/K/REF/BPD/II 2014, SURABAYA, 12 Pebruari 2014 bank jatim Nomor Rekening : 0011248063 – GIRO UMUM MILIK SWASTA, Periode : Januari 2014.
108. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Pan Pacific Insurance, SB : 00148851, Jaminan Pelaksanaan, Nomor Jaminan : 01.1102.14.20451.GPH, Nilai : Rp.451.330.810,00. Bengkulu 24 Nopember 2014.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

Hal.49dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SENIN tanggal 19 Desember 2016** oleh **A. DACHROWI, SA. SH. MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **SOPHAR SITORUS, SH.** dan **SUDIRMAN SITEPU, SH. M.Hum.** masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 21 Desember 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota serta dibantu oleh **NAZORI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SOPHAR SITORUS, SH.

A. DACHROWI, SA. SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUDIRMAN SITEPU, SH. M.Hum.

N A Z O R I, SH.

Dibuat salinan resmi untuk kepentingan Dinas
An. Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,
Panitera Muda Pid.Sus. Tipikor,

ALIDIN, SH.
NIP. 196309031985021001.

Hal.50 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.51 dari 50 Hal. Put. Tipikor Nomor :13/Pid.Sus-TPK/2016/PT.BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)