



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara:

Nama lengkap : Prof. DR. MULYADI, M.Si;
Tempat Lahir : Soppeng;
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/10 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTP Jln. Tamalanrea Blok M 17 Kel. Tamalanrea Kec. Tamalanrea Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Universitas Negeri Makassar;
Pendidikan : S.3.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, tanggal 22 Mei 2017 Nomor: SP.Han/04/V/2017/Dit Reskrimsus, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2017 Nomor : Print 08/R.4.10/Ft.1/06/2017 sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;-----
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 21 Juni 2017, Nomor: 31/VI/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN Makassar, sejak tanggal 25 Juni 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;-----
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 12 Juli 2017, Nomor 127/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN Makassar, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 1 Agustus 2017, Nomor 137/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN Makassar, sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan 9 Oktober 2017;-----
6. Perpanjangan Pertama Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat, tanggal 28 September 2017, Nomor W22.UI/3086/HPDN/IX/2017, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;-----
7. Perpanjangan Kedua Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tanggal 30 Oktober 2017, Nomor W22.UI/3472/HPDN/X/2017, sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;-----

8. Penahanan Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tanggal 9 Desember 2017, Nomor 334/Pen.Pid.Tpk/HT/2017/PT MKS, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat tanggal 9 Desember 2017, Nomor 07/Pen.Pid.Tpk/HT/2018/PT MKS, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
10. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung tanggal 6 Maret 2018,, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 April 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Tim Penasihat Hukum ;

1. M. Aliyas Ismail, SH., MH.
2. Dr. Irwan Muin, SH.,MH.
3. Richard K Patandian, SH.
4. Syamsuddin, A. SH.

Advokat pada kantor Law Office M. Aliyas Ismail & Partners berkantor di Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea Raya, Blok D No.4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca dan mencermati,

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 9/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 8/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS, tanggal 23 Januari 2018, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDS-07/FT.1/06/2017 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Mulyadi, M. Si. Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik pada Universita Negeri Makassar (UNM) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 6768/UN36/KP/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penunjukkan / Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Universitas Negeri Makassar Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama (masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri)serta almarhum Ir. Johny Anwar,

Halaman 2 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Arch selaku Ketua Tim Teknis UNM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Gedung Phinisi Kantor Rektorat Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Universitas Negeri Makassar (UNM) mengajukan 3 (tiga) usulan / proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Nomor : 368/UN.36/PR/2014 yang salah satu proposalnya adalah pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan nilai usulan sebesar Rp. 160.510.650.000,- (seratus enam puluh milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang disetujui sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam DIPA UNM TA 2015 Nomor : 042.04.2.400104/2015 tanggal 15 April 2015 dan peruntukkan dari anggaran senilai Rp. 40.000.000.000,- tersebut terurai dalam RKAKL yakni untuk kegiatan perencanaan sebesar Rp. 2.871.466.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan pengawasan (manajemen konstruksi) sebesar Rp. 950.705.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM sebesar Rp. 35.750.347.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 388.482.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya pengelolaan kegiatan;-----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29124/A.A3/KU/2015 Tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 204620/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Makassar UNM), telah mengangkat Prof. DR. H. Arismunandar, MPd yang menjabat selaku Rektor UNM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 3 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Terpadu Teknik UNM tersebut.

Bahwa Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) selaku Kuasa Pengguna

Anggaran telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	Drs. Ismail	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK Rektor UNM Nomor : 106/UN36/KP/2015 Tanggal 2 Januari 2015
2.	Ir. Johny Anwar, March	Ketua Tim Teknis	SK Rektor UNM Nomor : 1349/UN36/KP/2015 Tanggal 16 April 2015
	Drs. H. Heru Winarno, MSi	Anggota Tim Teknis	
	Armiwati, ST. MSi	Anggota Tim Teknis	
3.	Muh. Kahar Palinrungi, ST. MM	Ketua Kelompok Kerja (Pokja)	SK Rektor Nomor : 5866/UN36/KP/2015 tanggal 07 Juli 2015
	Armiwati, ST. MSi	Anggota Pokja	
	Andi Nurkiah Agparb, ST. MT	Anggota Pokja	
4.	Dra. Nurdiana, MPd	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	SK Rektor Nomor : 6602/UN36/KP/2015 Tanggal 11 September 2015

Bahwa saksi Drs. Ismail selaku PPK telah menyusun spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibantu oleh Tim Teknis yakni Ir. Johny Anwar, M.Arch (Almarhum), saksi DR. Heru Winarno, MSi dan saksi Armiwati dan setelah ditandatangani oleh masing-masing Tim Teknis maka saksi Drs. Ismail menetapkan nilai HPS untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tahun 2015 sebesar Rp.35.710.100.000,-.

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Ismail selaku PPK menyerahkan HPS tersebut kepada saksi Muh. Kahar Palinrungi, ST. MM selaku Ketua Pokja ULP-UNM untuk dilaksanakan lelang namun sebelum dilaksanakan lelang, saksi Ir. Edy Rachmat Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara menemui saksi DR. Ir. H.M. Ichsan Ali, MT, saksi Drs. Ismail selaku PPK dan saksi Muh. Kahar Palinrungi, ST. MM selaku Ketua Pokja yang menyampaikan bahwa perusahaan PT. Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti Nusantara akan mengikuti proses lelang dan meminta agar dimenangkan dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 tersebut.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh Pokja ULP-UNM mulai melaksanakan proses lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tahun 2015, namun dalam proses lelang pertama yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan tersebut dinyatakan gagal lelang sebab seluruh perusahaan yakni PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun, PT. Duta Rama, PT. Putra Mayapada, CV. Safira Wahana Karya dan PT. Bumi Permata Kendari yang memasukkan penawaran dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi dan tahap evaluasi teknis. Sehingga Panitia Pokja menyampaikan hal tersebut kepada saksi Drs. Ismail selaku PPK melalui Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 003/K.Kons-FT/ULP/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015. Kemudian saksi Drs. Ismail selaku PPK mengajukan kembali surat tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk dilakukan lelang ulang dengan melampirkan:

- Spesifikasi teknis (KAK);
- Rincian HPS;
- Daftar Kontrak (Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan).

Bahwa Panitia Pokja ULP UNM mulai mengadakan lelang ulang pada tanggal 18 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 12 September 2015 dimana pada proses lelang tersebut diikuti oleh 6 perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

- PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun, nilai penawaran Rp. 33.970.542.000,-
- PT. Jasa Bhakti Nusantara, nilai penawaran Rp. 34.953.700.000,-
- PT. Mitra Gusnita Nanda, nilai penawaran Rp. 35.235.700.000,-
- PT. Putra Mayapada, nilai penawaran Rp. 35.342.312.000,-
- PT. Sibela Cipta Graha, nilai penawaran Rp. 35.472.447.000,-
- CV. Safira Wahana Karya, nilai penawaran Rp. 35.483.481.000,-

Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pokja ULP-UNM terhadap penawaran yang masuk dari 6 (enam) perusahaan tersebut, Panitia Pokja ULP-UNM menyatakan hanya 2 (dua) perusahaan yang memenuhi persyaratan yakni :

- PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- PT. Mitra Gustina Nanda;

Bahwa Panitia Pokja ULP UNM menyatakan bahwa PT. Jasa Bhakti Nusantara lulus evaluasi administrasi dan teknis sedangkan pada Dokumen Penawaran PT. Jasa Bhakti Nusantara yakni pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga / Bill of Quantity tidak terlampir salah satu item pekerjaan yaitu pekerjaan

Halaman 5 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Mekanikal dan Elektrikal dan pada data personil inti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan yakni :

- Pelaksanaan Bangunan Gedung sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 4 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti;
- Juru gambar sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 2 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti;
- Tenaga administrasi sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 2 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti;
- Logistik sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 2 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti.

Namun PT. Jasa Bhakti Nusantara tetap dinyatakan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Labotorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.

Bahwa melalui Surat Nomor : 324/UN.36.PPK/FT/2015 Tanggal 12 September 2015, saksi Drs. Ismail selaku PPK menunjuk PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagai Penyedia Barang / Jasa, selanjutnya pada tanggal 14 September 2015 saksi Drs. Ismail selaku PPK menandatangani kontrak dengan saksi Ir.Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.953.700.000,- sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 325/UN.36.PPK/FT/2015.

Bahwa saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 326/UN.36.PPK/FT/2015 untuk selama 109 hari kalender dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

- **Pekerjaan Persiapan :**
 - Pek. Pembersihan lahan
 - Uitzet dan Bouwplank
 - Sewa Direksi Keet, Kantor dan Gedung
 - Penyediaan Air Kerja dan Listrik Kerja
 - Perizinan, Dokumentasi dan Administrasi (termasuk Laporan dan Drawing
 - Asuransi, K3 dan Keselamatan
 - Quality Kontrol dan Uji Material
 - Papan nama proyek
 - Biaya keamanan selama pekerjaan berlangsung

Halaman 6 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Pembuatan Pagar Pengaman Lokasi T.2000 mm (seng gelombang)
- **Pekerjaan Struktur :**
 - Pemancangan Tiang Pancang
 - Pek. Lantai 01
 - Pek. Lantai MZ
 - Pek. Lantai 02
- **Pekerjaan Arsitektur :**
 - Pek. Dinding Bata Ringan, Plesteran dan Cat
 - Pek. Finising Lantai dan Dinding
 - Pek. Plafon
 - Pek. Kusen Pintu dan Jendela
 - Pek. Railing Tangga dan Besi
 - Pek. Atap
 - Pek. Water Proofing
 - Pek. Sanitary
- **Pekerjaan Site Developmen**
 - **Pekerjaan Non Standar Mekanikal Elektrikal**
 - Pek. Mekanikal dan Plumbing
 - > Pek. Sistim Air Bersih
 - > Pek. Pemadam Kebakaran
 - > Pek. Tata Udara
 - > Pek. Genset
 - Pek. Elektrikal
 - > Pek. Penyambungan Daya Listrik
 - > Pek. Panel
 - > Pek. Titik Artmatur Penerangan dan Daya
 - > Pek. Rak Kabel
 - > Pek. Penangkal Petir
 - > Pek. Sistim Telepon
 - > Pek. Sistim Tata Surya
 - > Pek. Sistim CCTV
 - > Pek. Sistim Fire Alarm

Bahwa untuk item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 tersebut penyelesaian dan pembayarannya menggunakan kontrak Lump-Sum kecuali item pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang yang menggunakan kontrak Unit Price (Harga Satuan).

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015, Rektor UNM selaku KPA

Halaman 7 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan saksi Drs. Ismail selaku PPK karena telah memasuki masa pensiun dan mengangkat terdakwa Prof. DR. Mulyadi, Msi selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 6768/UN.36/KP/2015, sedangkan terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan tidak memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa saat terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi diangkat dan menjabat selaku PPK, progress/realisasi pekerjaan baru mencapai 0,572% dari rencana 1,64% berdasarkan rekapitulasi progress mingguan periode 5-11 Oktober 2015 yang dibuat oleh Harry Dwisetyono, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara, diperiksa oleh saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama dan disetujui oleh Ir. Johny Anwar, M.Arch (Almarhum) selaku Ketua Tim Teknis UNM.

Bahwa saksi Harry Dwisetyono, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara yang mewakili saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara telah membuat :

- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 14 Sep-20 Sep 2015 (Minggu ke-1) mencapai 0,149%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 21 Sep-27 Sep 2015 (Minggu ke-2) mencapai 0,409%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 28 Sep-4 Okt 2015 (Minggu ke-3) mencapai 0,508%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 5 Okt-11 Okt 2015 (Minggu ke-4) mencapai 0,572%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 12 Okt-18 Okt 2015 (Minggu ke-5) mencapai 0,785%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 19 Okt-25 Okt 2015 (Minggu ke-6) mencapai 4,023%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 26 Okt-01 Nov 2015 (Minggu ke-7) mencapai 9,054%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 02 Nov-08 Nov 2015 (Minggu ke-8) mencapai 15,259%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 09 Nov-15 Nov 2015 (Minggu ke-9) mencapai 30,510%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 16 Nov-22 Nov 2015 (Minggu ke-10)

Halaman 8 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 35,166%;

- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 30 Nov-06 Des 2015 (Minggu ke-12) mencapai 55,314%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 07 Des-13 Des 2015 (Minggu ke-13) mencapai 64,248%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 14 Des-20 Des 2015 (Minggu ke-14) mencapai 75,193%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 21 Des-27 Des 2015 (Minggu ke-15) mencapai 75,226%;
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 28 Des-31 Des 2015 (Minggu ke-16) mencapai 75,290%;

Bahwa setiap Rekapitulasi Progres Mingguan yang dibuat oleh pihak Kontraktor yakni saksi Harry Dwisetyono, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara yang mewakili saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama dan disetujui oleh almarhum Ir. Johny Anwar, M.Arch selaku Ketua Tim Teknis UNM selanjutnya rekapitulasi progress mingguan tersebut dilaporkan kepada PPK namun mulai Rekapitulasi Progres Mingguan periode 09 Nov-15 Nov 2015 (Minggu ke-9) dimana terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi telah menjabat selaku PPK, saksi Ir. Edy Rachmat Widiyanto selaku pihak Kontraktor membuat dan mengajukan Laporan Rekapitulasi Progres Mingguan kepada saksi Ir. Yauri Razak untuk diperiksa yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 30,510%, sedangkan realisasi pekerjaan / fisik yang ada baru mencapai sekitar 20%.

Bahwa keputusan untuk menaikkan progress pekerjaan dari 20% menjadi 30,510% tersebut disepakati secara bersama-sama oleh saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan saksi Ir. Yauri Razak dan almarhum Ir. Johny Anwar, M.Arch serta terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi. Hal tersebut dilakukan untuk membantu saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto sebagai pihak Kontraktor dalam mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015, sebab persyaratan untuk mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembayaran Pertama dibayarkan kepada Kontraktor sebesar 25% atau sebesar Rp. 8.738.425.000,- **ketika bobot pekerjaan telah mencapai 30%**
- Pembayaran Kedua dibayarkan kepada Kontraktor sebesar 25% atau sebesar Rp. 8.738.425.000,- **ketika bobot pekerjaan telah mencapai 55%**
- Pembayaran Ketiga dibayarkan kepada Kontraktor sebesar 45% atau sebesar

Halaman 9 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.729.165.000,- **ketika bobot pekerjaan telah mencapai 100%** dan setelah Kontraktor menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1)

- Sisa pembayaran 5% sebesar Rp. 1.747.685.000,- merupakan retensi yang akan dibayarkan setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2)

Bahwa saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tahun Anggaran 2015 juga mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO) kepada terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi selaku PPK melalui stafnya yaitu Sdr. Idhar dan dalam dokumen CCO tersebut telah ditanda tangani oleh saksi Edy Rachmad Widiyanto, saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama dan almarhum Johny Anwar selaku Tim Teknis UNM, namun terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi tidak menandatangani dokumen CCO tersebut.

Bahwa Terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi yang mengetahui adanya pengajuan pekerjaan tambah kurang tersebut tidak melakukan tindakan apapun sehingga saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto tetap melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) yaitu :

- Pekerjaan plat lantai 1, lantai mezzanine dan lantai 2;
- Pekerjaan galian tanah, lantai kerja, pasir alas dan urugan tanah;
- Pekerjaan mekanikal elektrik;
- Pengurangan item pekerjaan railing tangga;
- Pekerjaan dinding bata ringan, kusen dan pintu jendela;
- Pekerjaan pondasi batu trasram, kolom lift, sistim air hujan (power house), kabel feeder dan hydrant.

Dimana item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan Kontrak Lump-Sum, sehingga berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lump-Sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).

Bahwa kenaikan bobot pekerjaan serta adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada bersesuaian dengan Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Tahap I Universitas Negeri Makassar TA 2015 yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada bulan Juni 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	URAIAN	Kontrak Awal	CCO 1	CCO 2	Progres	Progres
		Bobot	Bobot	Bobot	Realisasi	Aktual

Halaman 10 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Persiapan	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Pek. Struktur	52.212	52.591	54.723	54.723	49.784
3	Pek. Arsitek	8.915	8.363	7.735	4.941	4.940
4	Pek. Site Developmen	8.29	5.528	5.313	5.313	5.313
5	Pek. Standar	2.298	2.298	1.847	0.745	-
6	Pek. Non Standar	27.312	30.186	29.349	12.871	0.296
Total		100.00	100.00	100.00	79.627	61.367
					79.627%	61.367%

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Termin I, senilai Rp. 8.738.425.000,- dikurangi PPn & PPh Rp. 1.032.722.955,- sehingga nilai bersih Rp. 7.705.702.045,-, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 02081 Tanggal 4 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 150541302014544 Tanggal 8 Desember 2015, dengan bobot pekerjaan sebanyak 30,510%;
- Termin II, senilai Rp. 8.738.425.000,- dikurangi PPn & PPh Rp. 1.077.722.955,- sehingga nilai bersih Rp. 7.660.702.045,-, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 02504 Tanggal 18 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 150541302016454 Tanggal 21 Desember 2015, dengan bobot pekerjaan sebanyak 55,312%;
- Termin III dan IV, senilai Rp. 17.476.850.000,- dikurangi PPn & PPh Rp. 2.065.445.909,- sehingga nilai bersih Rp. 15.411.404.091,- sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 02555 Tanggal 23 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 150541302018050 Tanggal 30 Desember 2015, dengan bobot pekerjaan sebanyak 75,193%.

Dana yang diterima oleh pihak Kontraktor tersebut melalui rekening Nomor : 174-00-1355005-8 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara.

Bahwa perbuatan Terdakwa Prof. Dr. Mulyadi, MSi bersama dengan saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan saksi Ir. Yauri Razak telah menyimpang dari :

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 point 2 menyebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 18 ayat (30) menyebutkan Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Ketentuan dalam dokumen kontrak pada syarat-syarat umum kontrak pada point 66.2 tentang Prestasi Pekerjaan pada huruf a point 3 menyebutkan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang diserahterimakan.

Bahwa dengan dicairkannya dana untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 tersebut sedangkan pekerjaan tidak sesuai keadaan fisik dilapangan dan tidak dapat diselesaikan oleh saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto maka hal tersebut telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq Universitas Negeri Makassar sebesar Rp. 4.291.459.583,- hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : SR-518/PW21/5/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah pembayaran kontrak yang telah diterima oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dari Kas Negara untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada Universitas Negeri Makassar TA 2015 (tidak termasuk PPn & PPh)	Rp. 23.206.492.280,-
2	Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima berdasarkan bobot pekerjaan hasil perhitungan Ahli Bangunan dari Unhas yang	Rp. 18.915.032.697,-

Halaman 12 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	didasarkan atas fakta-fakta lapangan (tidak termasuk PPn & PPh)		
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	4.291.459.583,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Mulyadi, M. Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik pada Universita Negeri Makassar (UNM) Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 6768/UN36/KP/2015 Tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penunjukkan / pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Universitas Negeri Makassar Tahun Anggaran 2015, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama (yang masing-masing penuntutannya diajukan dalam berkas tersendiri)serta almarhum Ir. Johny Anwar, M.Arch selaku Ketua Tim Teknis UNM, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Gedung Phinisi Kantor Rektorat Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. A.P. Pettarani Kota Makassar dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) Jl. Dg. Tata Raya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014, Universitas Negeri Makassar (UNM) mengajukan 3 (tiga) usulan / proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Halaman 13 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Surat Nomor : 368/UN.36/PR/2014 yang salah satu proposalnya adalah pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) dengan nilai usulan sebesar Rp. 160.510.650.000,- (seratus enam puluh milyar lima ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang disetujui sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam DIPA UNM TA 2015 Nomor : 042.04.2.400104/2015 tanggal 15 April 2015 dan peruntukkan dari anggaran senilai Rp40.000.000.000,- tersebut terurai dalam RKAKL yakni untuk kegiatan perencanaan sebesar Rp. 2.871.466.000,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk kegiatan pengawasan (manajemen konstruksi) sebesar Rp. 950.705.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah), dan untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM sebesar Rp. 35.750.347.000,- (tiga puluh lima milyar tujuh ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 388.482.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) untuk biaya pengelolaan kegiatan.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 29124/A.A3/KU/2015 tanggal 04 Mei 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 204620/A.A3/KU/2013 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Negeri Makassar UNM), telah mengangkat Prof. DR. H. Arismunandar, MPd yang menjabat selaku Rektor UNM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM tersebut.

Bahwa Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah mengangkat :

No.	Nama	Jabatan	Dasar
1.	Drs. Ismail	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	SK Rektor UNM Nomor : 106/UN36/KP/2015 Tanggal 2 Januari 2015
2.	Ir. Johny Anwar, March	Ketua Tim Teknis	SK Rektor UNM Nomor : 1349/UN36/KP/2015 Tanggal 16 April 2015
	Drs. H. Heru Winarno, Msi	Anggota Tim Teknis	
	Armiwati, ST. MSi	Anggota Tim Teknis	

Halaman 14 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Muh. Kahar Palinrungi, ST. MM	Ketua Kelompok Kerja (Pokja)	SK Rektor Nomor : 5866/UN36/KP/2015 tanggal 07 Juli 2015
	Armiwati, ST. MSi	Anggota Pokja	
	Andi Nurkiah Agparb, ST. MT	Anggota Pokja	
4.	Dra. Nurdiana, MPd	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM	SK Rektor Nomor : 6602/UN36/KP/2015 Tanggal 11 September 2015

Bahwa saksi Drs. Ismail selaku PPK telah menyusun spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibantu oleh Tim Teknis yakni almarhum Ir. Johny Anwar, M.Arch, saksi DR. Heru Winarno, MSi dan saksi Armiwati dan setelah ditandatangani oleh masing-masing Tim Teknis maka saksi Drs. Ismail menetapkan nilai HPS untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tahun 2015 sebesar Rp. 35.710.100.000,-

Bahwa selanjutnya saksi Drs. Ismail selaku PPK menyerahkan HPS tersebut kepada saksi Muh. Kahar Palinrungi, ST. MM selaku Ketua Pokja ULP-UNM untuk dilaksanakan lelang namun sebelum dilaksanakan lelang, saksi Ir. Edy Rachmat Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara menemui saksi DR. Ir. H.M. Ihsan Ali, MT, saksi Drs. Ismail selaku PPK dan saksi Muh. Kahar Palinrungi, ST. MM selaku Ketua Pokja yang menyampaikan bahwa perusahaan PT. Jasa Bhakti Nusantara akan mengikuti proses lelang dan meminta agar dimenangkan dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 tersebut.

Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 oleh Pokja ULP-UNM mulai melaksanakan proses lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tahun 2015, namun dalam proses lelang pertama yang diikuti oleh 5 (lima) perusahaan tersebut dinyatakan gagal lelang sebab seluruh perusahaan yakni PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun, PT. Duta Rama, PT. Putra Mayapada, CV. Safira Wahana Karya dan PT. Bumi Permata Kendari yang memasukkan penawaran dinyatakan gugur pada tahap evaluasi administrasi dan tahap evaluasi teknis. Sehingga Panitia Pokja menyampaikan hal tersebut kepada saksi Drs. Ismail selaku PPK melalui Berita Acara Lelang Gagal Nomor :

003/K.Kons-FT/ULP/VIII/2015 tanggal 15 Agustus 2015. Kemudian PPK mengajukan kembali surat tentang Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan lelang ulang dengan melampirkan:

- Spesifikasi teknis (KAK);
- Rincian HPS;
- Daftar Kontrak (Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan).

Bahwa Panitia Pokja ULP UNM mulai mengadakan lelang ulang pada tanggal 18 Agustus 2015 dan berakhir pada tanggal 12 September 2015 dimana pada proses lelang tersebut diikuti oleh 6 perusahaan yang memasukkan penawaran yakni :

- PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun, nilai penawaran Rp.33.970.542.000,-
- PT. Jasa Bhakti Nusantara, nilai penawaran Rp. 34.953.700.000,-
- PT. Mitra Gusnita Nanda, nilai penawaran Rp. 35.235.700.000,-
- PT. Putra Mayapada, nilai penawaran Rp. 35.342.312.000,-
- PT. Sibela Cipta Graha, nilai penawaran Rp. 35.472.447.000,-
- CV. Safira Wahana Karya, nilai penawaran Rp. 35.483.481.000,-

Bahwa dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pokja ULP-UNM terhadap penawaran yang masuk dari 6 (enam) perusahaan tersebut, Panitia Pokja ULP-UNM menyatakan hanya 2 (dua) perusahaan yang memenuhi persyaratan yakni :

- PT. Jasa Bhakti Nusantara;
- PT. Mitra Gustina Nanda.

Bahwa Panitia Pokja ULP UNM menyatakan bahwa PT. Jasa Bhakti Nusantara lulus evaluasi administrasi dan teknis sedangkan pada Dokumen Penawaran PT. Jasa Bhakti Nusantara yakni pada Dokumen Daftar Kuantitas dan Harga / Bill of Quantity tidak terlampir salah satu item pekerjaan yaitu pekerjaan Standar Mekanikal dan Elektrikal dan pada data personil inti tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada dokumen pengadaan yakni :

- Pelaksanaan Bangunan Gedung sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 4 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti
 - Juru gambar sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 2 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti
 - Tenaga administrasi sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 2 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti
 - Logistik sesuai dokumen pengadaan diwajibkan memasukkan 2 personil inti sedangkan pada dokumen penawaran hanya mencantumkan 1 personil inti.
- Namun PT. Jasa Bhakti Nusantara tetap dinyatakan dan ditetapkan sebagai

Halaman 16 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang lelang untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Labatorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.

Bahwa melalui Surat Nomor : 324/UN.36.PPK/FT/2015 Tanggal 12 September 2015, saksi Drs. Ismail selaku PPK menunjuk PT. Jasa Bhakti Nusantara sebagai Penyedia Barang / Jasa, selanjutnya pada tanggal 14 September 2015 saksi Drs. Ismail selaku PPK menandatangani kontrak dengan saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan nilai kontrak sebesar Rp. 34.953.700.000,- sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor : 325/UN.36.PPK/FT/2015.

Bahwa saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur Utama PT. Jasa Bhakti Nusantara mulai melaksanakan pekerjaan pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 326/UN.36.PPK/FT/2015 untuk selama 109 hari kalender dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 dengan item-item pekerjaan sebagai berikut :

- **Pekerjaan Persiapan :**
 - Pek. Pembersihan lahan
 - Uitzet dan Bouwplank
 - Sewa Direksi Keet, Kantor dan Gedung
 - Penyediaan Air Kerja dan Listrik Kerja
 - Perizinan, Dokumentasi dan Administrasi (termasuk Laporan dan Drawing
 - Asuransi, K3 dan Keselamatan
 - Quality Kontrol dan Uji Material
 - Papan nama proyek
 - Biaya keamanan selama pekerjaan berlangsung
 - Pek. Pembuatan Pagar Pengaman Lokasi T.2000 mm (seng gelombang)
- **Pekerjaan Struktur :**
 - Pemancangan Tiang Pancang
 - Pek. Lantai 01
 - Pek. Lantai MZ
 - Pek. Lantai 02
- **Pekerjaan Arsitektur :**
 - Pek. Dinding Bata Ringan, Plesteran dan Cat
 - Pek. Finising Lantai dan Dinding
 - Pek. Plafon
 - Pek. Kusen Pintu dan Jendela
 - Pek. Railing Tangga dan Besi
 - Pek. Atap
 - Pek. Water Proofing

Halaman 17 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pek. Sanitary
- **Pekerjaan Site Developmen**
- **Pekerjaan Non Standar Mekanikal Elektrikal**
 - Pek. Mekanikal dan Plumbing
 - > Pek. Sistim Air Bersih
 - > Pek. Pemadam Kebakaran
 - > Pek. Tata Udara
 - > Pek. Genset
 - Pek. Elektrikal
 - > Pek. Penyambungan Daya Listrik
 - > Pek. Panel
 - > Pek. Titik Artmatur Penerangan dan Daya
 - > Pek. Rak Kabel
 - > Pek. Penangkal Petir
 - > Pek. Sistim Telepon
 - > Pek. Sistim Tata Surya
 - > Pek. Sistim CCTV
 - > Pek. Sistim Fire Alarm

Bahwa untuk item pekerjaan pada pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 tersebut penyelesaian dan pembayarannya menggunakan kontrak Lump-Sum kecuali item pekerjaan Pemancangan Tiang Pancang yang menggunakan kontrak Unit Price (Harga Satuan).

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015, Rektor UNM selaku KPA memberhentikan saksi Drs. Ismail selaku PPK karena telah memasuki masa pensiun dan mengangkat terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi selaku PPK pada pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 6768/UN.36/KP/2015, sedangkan terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan tidak memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bahwa terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor:

Halaman 18 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6768/UN36/KP/2015 tanggal 8 Oktober 2015 dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - 3) Rancangab Kontrak;
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa.
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Surat Perjanjian.
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepda PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut di atas, dalam hal diperlukan PPK dapat :

- a. Mengusulkan kepada PA/KPA :
 - 1) Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. Menetapkan Tim Pendukung.
- c. Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP, dan
- d. Menetapkan besaran Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bahwa saat terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi diangkat dan menjabat selaku PPK, progress/realisasi pekerjaan baru mencapai 0,572% dari rencana 1,64% berdasarkan rekapitulasi progress mingguan periode 5-11 Oktober 2015 yang dibuat oleh Harry Dwisetyono, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara, diperiksa oleh saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama dan disetujui oleh Ir. Johny Anwar, M.Arch (Almarhum) selaku Ketua Tim Teknis UNM.

Bahwa saksi Harry Dwisetyono, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara yang mewakili saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara telah membuat :

Halaman 19 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 14 Sep-20 Sep 2015 (Minggu ke-1) mencapai 0,149%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 21 Sep-27 Sep 2015 (Minggu ke-2) mencapai 0,409%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 28 Sep-4 Okt 2015 (Minggu ke-3) mencapai 0,508%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 5 Okt-11 Okt 2015 (Minggu ke-4) mencapai 0,572%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 12 Okt-18 Okt 2015 (Minggu ke-5) mencapai 0,785%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 19 Okt-25 Okt 2015 (Minggu ke-6) mencapai 4,023%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 26 Okt-01 Nov 2015 (Minggu ke-7) mencapai 9,054%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 02 Nov-08 Nov 2015 (Minggu ke-8) mencapai 15,259%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 09 Nov-15 Nov 2015 (Minggu ke-9) mencapai 30,510%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 16 Nov-22 Nov 2015 (Minggu ke-10) mencapai 35,166%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 30 Nov-06 Des 2015 (Minggu ke-12) mencapai 55,314%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 07 Des-13 Des 2015 (Minggu ke-13) mencapai 64,248%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 14 Des-20 Des 2015 (Minggu ke-14) mencapai 75,193%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 21 Des-27 Des 2015 (Minggu ke-15) mencapai 75,226%
- Rekapitulasi Progres Mingguan periode 28 Des-31 Des 2015 (Minggu ke-16) mencapai 75,290%

Bahwa setiap Rekapitulasi Progres Mingguan yang dibuat oleh pihak Kontraktor yakni saksi Harry Dwisetyono, ST selaku Project Manager PT. Jasa Bhakti Nusantara yang mewakili saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama dan disetujui oleh almarhum Ir. Johny Anwar, M.Arch selaku Ketua Tim Teknis UNM selanjutnya rekapitulasi progress mingguan tersebut dilaporkan kepada PPK namun mulai Rekapitulasi Progres Mingguan periode 09 Nov-15 Nov 2015 (Minggu ke-9) dimana terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi telah

Halaman 20 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat selaku PPK, saksi Ir. Edy Rachmat Widiyanto selaku pihak Kontraktor membuat dan mengajukan Laporan Rekapitulasi Progres Mingguan kepada saksi Ir. Yauri Razak untuk diperiksa yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 30,510% sedangkan realisasi pekerjaan / fisik yang ada baru mencapai sekitar 20%.

Bahwa keputusan untuk menaikkan progress pekerjaan dari 20% menjadi 30,510% tersebut disepakati secara bersama-sama oleh saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan saksi Ir. Yauri Razak dan alm. Ir. Johny Anwar, March serta terdakwa Prof. DR. Mulyadi, sedangkan terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi selaku PPK yang mempunyai tugas antara lain Mengendalikan pelaksanaan Kontrak, Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA, menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan, Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan telah telah menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui keputusan untuk menaikkan progress pekerjaan dari 20% menjadi 30,510% tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk membantu saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto sebagai pihak Kontraktor dalam mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015, sebab persyaratan untuk mencairkan dana pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 dilakukan dengan cara termin dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pembayaran Pertama dibayarkan kepada Kontraktor sebesar 25% atau sebesar Rp. 8.738.425.000,- **ketika bobot pekerjaan telah mencapai 30%**
- Pembayaran Kedua dibayarkan kepada Kontraktor sebesar 25% atau sebesar Rp. 8.738.425.000,- **ketika bobot pekerjaan telah mencapai 55%**
- Pembayaran Ketiga dibayarkan kepada Kontraktor sebesar 45% atau sebesar Rp. 15.729.165.000,- **ketika bobot pekerjaan telah mencapai 100%** dan setelah Kontraktor menyerahkan Berita Acara Serah Terima Pertama (BAST 1)
- Sisa pembayaran 5% sebesar Rp. 1.747.685.000,- merupakan retensi yang akan dibayarkan setelah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Kedua (BAST 2)

Bahwa saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku pelaksana pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tahun Anggaran 2015 pernah mengajukan pekerjaan tambah kurang (CCO) kepada terdakwa Prof. DR. Mulyadi, MSi selaku PPK melalui stafnya yaitu Sdr. Idhar dan dalam dokumen CCO tersebut telah ditanda tangani oleh saksi Edy Rachmad Widiyanto, saksi Ir. Yauri Razak selaku Tim Leader Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama dan almarhum Johny Anwar selaku Tim

Halaman 21 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis UNM, namun terdakwa tidak menandatangani dokumen CCO tersebut.

Bahwa Terdakwa Prof. Dr. Mulyadi, M.Si yang mengetahui adanya pengajuan pekerjaan tambah kurang tersebut tidak melakukan tindakan apapun sehingga saksi Edy Rachmad Widiyanto tetap melakukan pekerjaan tambah kurang (CCO) yaitu :

- Pekerjaan plat lantai 1, lantai mezzanine dan lantai 2;
- Pekerjaan galian tanah, lantai kerja, pasir alas dan urugan tanah;
- Pekerjaan mekanikal elektrikal;
- Pengurangan item pekerjaan railing tangga;
- Pekerjaan dinding bata ringan, kusen dan pintu jendela;
- Pekerjaan pondasi batu trasram, kolom lift, sistim air hujan (power house), kabel feeder dan hydrant.

Dimana item pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang diselesaikan dengan menggunakan Kontrak Lump-Sum, sehingga berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada pasal 51 ayat (1) bahwa terhadap jenis kontrak Lump-Sum tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah kurang (CCO).

Bahwa kenaikan bobot pekerjaan serta adanya pekerjaan tambah kurang yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang ada bersesuaian dengan Laporan Investigasi dan Klarifikasi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Tahap I Universitas Negeri Makassar TA 2015 yang dilakukan oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin pada bulan Juni 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut :

No	URAIAN	Kontrak Awal	CCO 1	CCO 2	Progres	Progres
		Bobot	Bobot	Bobot	Realisasi	Aktual
1	Pek. Persiapan	1.034	1.034	1.034	1.034	1.034
2	Pek. Struktur	52.212	52.591	54.723	54.723	49.784
3	Pek. Arsitek	8.915	8.363	7.735	4.941	4.940
4	Pek. Site Developmen	8.29	5.528	5.313	5.313	5.313
5	Pek. Standar	2.298	2.298	1.847	0.745	-
6	Pek. Non Standar	27.312	30.186	29.349	12.871	0.296
Total		100.00	100.00	100.00	79.627	61.367

Halaman 22 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79.627%	61.367%
---------	---------

Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 telah dilakukan pencairan dan pembayaran secara bertahap / termin kepada Kontraktor dengan rincian sebagai berikut :

- Termin I, senilai Rp. 8.738.425.000,- dikurangi PPn & PPh Rp. 1.032.722.955,- sehingga nilai bersih Rp. 7.705.702.045,-, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 02081 Tanggal 4 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 150541302014544 Tanggal 8 Desember 2015, dengan bobot pekerjaan sebanyak 30,510%
- Termin II, senilai Rp. 8.738.425.000,- dikurangi PPn & PPh Rp. 1.077.722.955,- sehingga nilai bersih Rp. 7.660.702.045,-, sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 02504 Tanggal 18 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 150541302016454 Tanggal 21 Desember 2015, dengan bobot pekerjaan sebanyak 55,312%
- Termin III dan IV, senilai Rp. 17.476.850.000,- dikurangi PPn & PPh Rp. 2.065.445.909,- sehingga nilai bersih Rp. 15.411.404.091,- sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 02555 Tanggal 23 Desember 2015 dan SP2D Nomor : 150541302018050 Tanggal 30 Desember 2015, dengan bobot pekerjaan sebanyak 75,193%

Dana yang diterima oleh pihak Kontraktor tersebut melalui rekening Nomor : 174-00-1355005-8 pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara.

Bahwa dengan dicairkannya dana untuk pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015 tersebut sedangkan pekerjaan tidak sesuai keadaan fisik dilapangan dan tidak dapat diselesaikan oleh saksi Ir. Edy Rachmad Widiyanto maka hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Cq Universitas Negeri Makassar sebesar Rp. 4.291.459.583,- hal tersebut bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM Tahun 2015, yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : SR-518/PW21/5/2016 Tanggal 29 Juli 2016 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah
1	Jumlah pembayaran kontrak yang telah diterima oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dari Kas Negara untuk pekerjaan Pembangunan Gedung	Rp.	23.206.492.280,-

Halaman 23 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada Universitas Negeri Makassar TA 2015 (tidak termasuk PPn & PPh)		
2	Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima berdasarkan bobot pekerjaan hasil perhitungan Ahli Bangunan dari Unhas yang didasarkan atas fakta-fakta lapangan (tidak termasuk PPn & PPh)	Rp.	18.915.032.697,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp.	4.291.459.583,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal tanggal 19 Oktober 2017 Nomor Reg. Perk: BP-11/R.4.5/Fd.1/05/2017 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si. dari dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 24 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai 100 lbr Uang pecahan @ Rp. 100.000,- jumlah total Rp. 10.000.000,-, dikembalikan kepada yang berhak EBELSON BONGGA, ST.
 2. 1 lbr Kertas Catatan tentang Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 086/SPPY-BG/BSB-MLN/2015 oleh Bank Syariah Bukopin.
 3. 2 lbr Konsep Surat Addendum Surat Perjanjian No. 325 / UN36.PPK / FT/2015.
 4. 2 lbr Konsep Surat No. 347/UN36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari 2016.
 5. 6 lbr Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 8 Oktober 2015.
 6. 3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 325B / UN36.PPK / FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015.
 7. 6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 325C / UN36.PPK / FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016.
 8. 3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.325B / UN36.PPK / FT/2015 Tanggal 28 Desember 2015.
 9. 1 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 2015.
 10. 2 lbr SK Rektor UNM No. 1349/UN36/KP/2015 Tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa UNM Tahun 2015.
 11. 1 lbr Addendum Surat Perjanjian No. 084a/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 antara PPK UNM dan PT. Asta Kencana Arsimetama.
 12. 3 lbr Konsep surat No. 347/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari 2016 perial Persetujuan Perpanjangan Waktu.
 13. 11 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VIII Periode 2-8 November 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015.
 14. 12 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VI periode 19-25 Oktober 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015.
 15. 11 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VII periode

Halaman 25 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober - 1 November 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015.

16. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran 25%, 25%, 45% dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK.
17. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran 25%, 35%, dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK.
18. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran 30%, 35%, dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK.
19. 1 lbr Fc. Berwarna Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 086/SPPY-BG/BSB-MLW/XI/2015 Tanggal 25 September 2015.
20. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan V Minggu ke-5 periode 12 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015.
21. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan IV Minggu ke-4 periode 05 Oktober 2015 s/d 11 Oktober 2015.
22. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan III Minggu ke-3 periode 28 September 2015 s/d 04 Oktober 2015.
23. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan II Minggu ke-2 periode 21 September 2015 s/d 27 September 2015
24. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan I Minggu ke-1 periode 14 September 2015 s/d 20 September 2015.
25. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik (Manajemen Konstruksi) TA 2015.
26. 1 bundel Fc. Laporan Bulanan Bulan Ke I Periode 14 September 2015 s/d 11 Oktober 2015 dengan ciri-ciri sampul berwarna orange.
27. 2 lbr Surat No. 1235/UN.36/PR/2015 Tanggal 1 April 2015 perihal Permintaan Status Lelang Pengadaan Sarana Dan Prasarana.
28. 1 lbr Surat No. 027/UN36.13/PR/2015 Tanggal 12 Maret 2015 perihal Permohonan Perhitungan Analisis Biaya.
29. 1 lbr Fc. Lampiran Surat No. 056/Tabaling Tanggal 13 Maret 2015 Rekapitulasi Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu FT-UNM untuk Pekerjaan Konstruksi Usulan TA 2015.
30. 1 lbr Fc. Lampiran Surat Tanpa Nomor Tanggal 13 Maret 2015, Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
31. 1 lbr Fc. Surat Rencana Anggaran Biaya Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik – UNM Tanggal 13 Maret 2015.

Halaman 26 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 lbr Fc. Surat No. 641/269/Tabaling tanggal 13 Maret 2015 perihal Rekomendasi Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Laboratorium Negara.
33. 2 lbr Fc. Surat KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Internasional Class Program (ICP) FMIPA Tahap II dan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, Tanggal 19 Maret 2015.
34. 1 lbr Surat Rekapitulasi Progress Mingguan Prestasi Minggu XXIX Periode 26-30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak selaku Konsultan Manajemen Konstruksi.
35. 1 lbr Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri No. Rek 152 00 0322162 5 atas nama Mulyadi.
36. 1 buah Buku Rekening Bank Mandiri tanpa sampul dengan transaksi terakhir pada halaman 9 adalah tanggal 31/07/15 sebesar Rp.200.000.000,-
37. 1 buah Buku Rekening Bank Mandiri tanpa sampul dengan transaksi terakhir pada halaman 1 adalah tanggal 31/07/15 sebesar Rp. 3 967.333,92-
38. 1 bundel Asli Gambar Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 yang berisi gambar, struktur, gambar arsitektur, dan gambar mekanika elektrikal.
39. 1 bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 yang berisi Engineering Estimate (EE) syarat-syarat umum dan teknis bulan Juli 2015 senilai Rp. 35.672.110.000,-.
40. 1 bundle Fc. Back-up Data Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015.
41. 3 lbr Print-out Justifikasi Teknis 1 Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (No. Kontrak 325/UN.36.PPK/FT/2015).
42. 3 lbr Print-out Justifikasi Teknis 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (No. Kontrak 325/UN.36.PPK/FT/2015).
43. 3 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-1355005-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan alamat Jl. Hertasning Baru Komp. Permata Hijau Lestari Blok P 13/6 Rt 007 Rw 013 Manggala Bangkala Makassar periode 1 Juli 2015 s/d 30 April 2016.
44. 7 lbr Rekening Koran No. rekening 174-00-0208888-8 Babang KCP Makassar Toddopuli atas nama Drs. Abdul Kahar / Harry Dwi Setijono

Halaman 27 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat BTN Tritura Permai Blok A 6/01 Rt 003 Rw 013 Manggala
Bangkala Makassar periode 1 Oktober 2015 s/d 13 Mei 2016

45. 4 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-0208888-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan alamat Jl. Hertasning Baru Komp. Permata Hijau Lestari Blok P 13/6 Rt 007 Rw 014 Rappocini Kota Makassar periode 30 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016.
46. 3 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-0035312-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Irwardi Anwar dengan alamat Jl. KH Wahid Hasyim No. 12 Rt. 001 Rw. 001 Luwuk periode 1 Oktober 2015 s/d 30 April 2016
47. 9 lbr Fc. Slip Setoran PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dengan Pengirim atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara Makassar dan penerima atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor Rekening 1061.01.32000002.8 dengan nilai total Rp. 8.670.964.359,-.
48. 1 bundel Fc. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM antara PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan PT. Immanuel Tritunggal Sejahtera Nomor : 03/JBN-ITS/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015.
49. 1 rangkap Print-out Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) UNM TA 2015 Nomor : SP DIPA-042.04.400104/2015 tanggal 15 April 2015.
50. 1 bundel Asli Dokumen perencanaan Tahap I Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 bulan November 2015 senilai Rp. 99.655.710.000,-.
51. 1 bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015.
52. 1 bundel Fc. Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Perencana dengan Kontrak Nomor : 102/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 Tanggal 4 Juni 2015.
53. 1 bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Pengawas dengan Kontrak Nomor : 084/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 Tanggal 1 Juni 2015.
54. 1 bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk Kontraktor Pelaksana dengan Kontrak Nomor : 325/UN.36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015.
55. 1 lbr Asli Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 sampai 50 hari kalender atau pada tanggal 19 Februari 2016 Nomor : 346/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Pembangunan

Halaman 28 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015

56. 1 bundel Print-out Rekapitulasi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dari PT. Immanuel Tritunggal Sejahtera
57. 1 rangkap Asli Berita Acara Lapangan Tanggal 22 Oktober 2015
58. 1 rangkap Asli Berita Acara Change Contract Order (CCO) 2 Tanggal 26 Desember 2015
59. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302014544 Tanggal 8 Desember 2015 dengan nilai Rp. 7.705.702.045,-
60. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 4 Desember 2015 Nomor 02081 untuk keperluan pembayaran 1 (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September, BAP No. 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015, nilai kontrak Rp. 34.953.700.000.
61. 2 lbr Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 4 Desember 2015 Nomor 02081 sejumlah Rp. 7.705.702.045,- ke Rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran I (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
62. 1 lbr Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 16 November 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (Pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
63. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015 untuk Pembayaran 25% (Pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 8.738.425.000,-
64. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Tanggal 16 November 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 30,51% dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 1 sebesar 25%
65. 1 lbr Asli Permohonan Pembayaran Termin I (25%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan Nomor : 015/JBN/EXT/XI/2015 Tanggal 16 November 2015.
66. 1 lbr Asli Surat Setor Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPn atas nama

Halaman 29 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin I 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 794.402.273,-
67. 1 lbr Asli Surat Setor Pajak dengan Nomor NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPh atas termin I 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 238.320.682,-
68. 1 lbr Asli Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 001.15.11514676 tanggal 16 November 2015 untuk Pembayaran Termin I proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 25% dari Rp. 34.953.700.000,-
69. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302016454 tanggal 21 Desember 2015 dengan nilai Rp. 7.660.702.045,-
70. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02504 untuk keperluan Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 nilai Kontrak Rp. 34.953.700.000,-
71. 1 lbr Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak 001.15.11514682 Tanggal 10 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin II proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 25% dari Rp. 34.953.700.000,-
72. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 186/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 10 Desember 2015 untuk Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.
73. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 55,312% dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 2 sebesar 25%.
74. 1 lbr Asli Kuitansi / bukti pembayaran Tanggal 10 Desember 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.
75. 1 lbr Asli Permohonan pembayaran termin II (25%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan Nomor : 021/JBN-P/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015

Halaman 30 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 lbr Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02504 sejumlah Rp. 7.660.702.045,- ke rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
77. 1 lbr Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPh atas termin II 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 283.320.682,-
78. 1 lbr Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran PPn atas termin II 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 794.402.273,-
79. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302018050 Tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 15.411.404.091,-
80. 1 lbr Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 Desember 2015 Nomor 02504 sejumlah Rp. 15.411.404.091,- ke rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
81. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 23 Desember 2015 Nomor 02504 untuk keperluan pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015, BAP No. 206/UN.36.12.1/PPK-FT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015, nilai kontrak Rp. 34.953.700.000,-
82. 1 lbr Asli Kuitansi / bukti pembayaran Tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah uang Rp. 17.476.850.000,- untuk pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.
83. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 026/UN.36.PPK/FT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran ke-3 dan ke-4 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.
84. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 75,193% dan berdasarkan Surat perjanjian

Halaman 31 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 3 sebesar 25%.

85. 1 lbr Asli Permohonan Pembayaran Termin III (50%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmat Widiyanto dengan Nomor : 023/JBN/EXT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015.
86. 1 lbr Asli Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pejaaka : 004.15.69590582 Tanggal 21 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin III proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 50% dari Rp. 34.953.700.000,-.
87. 1 lbr Asli Surat setor pajak dengan Nomor NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran PPn atas termin III 50% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 1.588.804.545,-.
88. 1 lbr Asli Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak Nomor : 1345/UN36/LL/2016 Tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prof. DR. Mulyadi, MSi
89. 1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor : 330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
90. 1 rangkap Fc. Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 5866/UN36/KP/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa UNM Tahun 2015
91. 1 rangkap Asli Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 6768/UN36/KP/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan UNM Tahun 2015
92. 1 lbr Fc. Formulir Penyetoran Modul Penerimaan Negara (MPN) kode biling : 820160315258524 atas nama UNM dengan jumlah setoran Rp. 8.637.059.270,- Tanggal 16 Maret 2016
93. 1 lbr Fc. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I Nomor : S.0238/WPB.24/KP.0121/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Klaim Jaminan Bank kepada Pimpinan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cab. Jakarta Kuningan

Halaman 32 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 2 lbr Fc. Garansi Bank Jaminan Pembayaran PT. Bank Tabungan Negara Nomor : 157/JKK.UT/CSMU/GB/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp. 8.670.964.359,-
95. 1 lbr Fc. Surat Kuasa Nomor : 331/UN36/KEU/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015
96. 1 lbr Fc. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi.
97. 1 lbr Fc. Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 23 Desember 2015.
98. 1 lbr Fc. Surat PT. Bank Tabungan Negara Nomor : 417/JKK.UT/CSMU/II/2016 perihal Konfirmasi Klaim Bank Garansi
99. 1 lbr Fc. Berita Acara Prestasi Pekerjaan Tanggal 20 Desember 2015 dengan persentase fisik pekerjaan 75,193%.
100. 1 lbr Asli Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada PPK proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 082/JBN-P//2016 Tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan.
101. 1 lbr Asli Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 27 Januari 2016.
102. 2 lbr Asli Addendum Kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Unit Price untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016.
103. 2 lbr Fc. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi dan Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Edy Rachmad Widiyanto Tanggal 23 Desember 2015.
104. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu V Periode 12 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 0,785%.
105. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VI Periode 19 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 4,023%.

Halaman 33 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VII Periode 26 Oktober 2015 s/d 1 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 9,054%.
107. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VIII Periode 02 November 2015 s/d 8 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 15,259%.
108. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu IX Periode 9 November 2015 s/d 15 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 30,510%.
109. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu X Periode 16 November 2015 s/d 22 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 35,166%.
110. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XI Periode 23 November 2015 s/d 29 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 48,706%.
111. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XII Periode 30 November 2015 s/d 6 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 55,314%.
112. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIII Periode 7 Desember 2015 s/d 13 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 64,248%.
113. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIV Periode 14 Desember 2015 s/d 20 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,193%.

Halaman 34 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XV Periode 21 Desember 2015 s/d 27 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,226%.
115. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVI Periode 28 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,290%.
116. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVII Periode 1 Januari 2016 s/d 7 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,034%.
117. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVIII Periode 8 Januari 2016 s/d 14 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,340%.
118. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIX Periode 15 Januari 2016 s/d 21 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,800%.
119. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XX Periode 22 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,876%.
120. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXI Periode 29 Januari 2016 s/d 4 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 77,852%.
121. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXII Periode 5 Februari 2016 s/d 11 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 78,25%.

Halaman 35 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXIII Periode 12 Februari 2016 s/d 18 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 80,28%.
123. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXIV Periode 19 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 80,714%.
124. 11 lbr Asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 003/K/Kons-FT/ULP/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015.
125. 1 lbr Asli Penetapan Pemenang / Pengumuman Pemenang Nomor : 004/LU/K.Kons-FT/ULF/IX/2015 Tanggal 07 September 2015.
126. 1 lbr Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (adm dan teknis) Evaluasi Lelang Umum Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 02 September 2015 terhadap Perusahaan PT. Jasa Bhakti Nusantara.
127. 1 lbr Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (adm dan teknis) Evaluasi Lelang Umum Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 04 September 2015 terhadap Perusahaan PT. Mitra Gusnita Nanda.
128. 10 lbr Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 002/LU/K.Kons-FT/ULP/IX/2015 Tanggal 07 September 2015.
129. 1 lbr Dokumen Print-out Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Tender Ulang) Nomor : 013/UN.36.12.1/PPK-FT/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015.
130. 1 lbr Asli Berita Acara Penyusunan dan Kaji Ulang Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (Lelang Ulang) Tanggal 18 Agustus 2015.
131. 1 lbr Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 003/LU/K.Kons-FT/ULP/IX/2015 Tanggal 7 September 2015.
132. 1 bundel Print-Out Dokumen Pengadaan Nomor : 001/k.Kons-FT/ULP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 untuk pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontrak Lumpsum.
133. 1 bundel Print-out Penawaran CV. Safira Wahana Karya Tanggal 14 Agustus 2015.

Halaman 36 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Bumi Permata Kendari Tanggal 13 Agustus 2015.
135. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Duta Rama Tanggal 14 Agustus 2015.
136. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun Tanggal 14 Agustus 2015.
137. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Putra Mayapada Tanggal 14 Agustus 2015.
138. 1 bundel Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 001/LUK/K.Kons-FT/ULP/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (Lelang Ulang) Kontrak Gabungan Lump-sum & Harga Satuan.
139. 1 bundel Print-out Penawaran CV. Safira Wahana Karya Tanggal 27 Agustus 2015.
140. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 27 Agustus 2015.
141. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun Tanggal 27 Agustus 2015.
142. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Mitra Gusnita Nanda Tanggal 27 Agustus 2015.
143. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Putra Mayapada Tanggal 27 Agustus 2015.
144. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Sibela Cipta Graha Tanggal 27 Agustus 2015.
145. 2 lbr Print-out Surat Rektor UNM Nomor : 368/UN.36/PR/2014 Tanggal 28 Februari 2014 tentang Usulan APBN 2015 UNM berdasarkan urutan prioritas usulan dan lampirannya.
146. 1 rangkap Print-out Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1304/E.1/PR/2015 Tanggal 09 Maret 2015 tentang Alokasi Sarana dan Prasarana PTN Tahun 2015.
147. 1 lbr Print-out Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (KPA) Nomor : 851/UN36/KU/2015 Tanggal 16 Maret 2015.
148. 1 rangkap Print-out KAK/TOR Per keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 16 Maret 2015 dengan nilai Rencana Anggaran Biaya Rp.40.000.000.000,-.
149. 1 bundel Asli KAK / TOR Per Keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 tertanggal 28 Februari 2014 dengan Rencana Anggaran & Biaya Rp. 160.510.650.000,-.

Halaman 37 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. 1 bundel Asli Proposal Proyek Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 tertanggal 30 Januari 2014 dengan nilai Rencana Anggaran & Biaya Rp. 160.50.650.000,-.
151. 1 rangkap Print-out Surat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sulsel Nomor : 641/269/Tabaling Tanggal 13 Maret 2015 dengan Lampiran Rekapitulasi Analisa Kebutuhan Biaya Total Rp. 102.553.976.000,-.
152. 161 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 3-4 November 2015.
153. 53 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 15-29 November 2015.
154. 20 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 10-30 Desember 2015.
155. 19 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 31 Desember 2015-18 Januari 2016.
156. 1 lbr Fc. Kuitansi pinjaman dana dengan jaminan sertifikat No. 215 An. Iriany Genda Edy dari Bp. Didik sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 22 Mei 2015.
157. 1 lbr Fc. Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin No. 086/SPPY-BG/BSB-MLW/XI/2015 tanggal 25 September 2015.
158. 1 lbr Fc. Rekapitulasi penerimaan dana terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM periode 14 September 2015 s/d 15 Maret 2016.
159. 1 lbr Fc. Setoran / Transfer yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tanggal 4 Desember 2015 untuk Uang Kas Opsnal sebesar Rp. 250.000.000,-.
160. 4 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 11 Desember 2015 – 30 Januari 2016.
161. 72 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara.

Halaman 38 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 44 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara.
163. 2 lbr Fc. Risalah Rapat Mingguan proyek Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 27 Januari 2016.
164. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 27 Januari 2015.
165. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 20 Januari 2015.
166. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 20 Januari 2015.
167. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 13 Januari 2016.
168. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 13 Januari 2015.
169. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 06 Januari 2016.
170. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 06 Januari 2015.
171. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 24 Desember 2015.
172. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 24 Desember 2015.
173. 2 lbr Fc. Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 16 Desember 2015.
174. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 16 Desember 2015.
175. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 09 Desember 2015.
176. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM

Halaman 39 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 09 Desember 2015.

177. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 02 Desember 2015.
178. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 02 Desember 2015.
179. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 25 November 2015
180. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 25 November 2015.
181. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 11 November 2015.
182. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 11 November 2015
183. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 04 November 2015
184. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 02 November 2015
185. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 28 Oktober 2015.
186. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 28 Oktober 2015.
187. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 15 Oktober 2015.
188. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 15 Oktober 2015.
189. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 08 Oktober 2015.
190. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 08 Oktober 2015.
191. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 22 September 2015.

Halaman 40 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 26 Oktober 2015.
193. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 16 November 2015.
194. 3 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 09/MK/FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 5 November 2015.
195. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 29/AKA-MK/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016.
196. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 03.T/MK-UNM/AKA/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016.
197. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 05.T/MK-UNM/AKA/II/2016 Tanggal 05 Februari 2016.
198. 1 lbr Asli Site Memo PT. Asta Kencana Arsimetama proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara No. 002/SM/AKA_MK.LTFTEKNIK.UNM/2015 Tanggal 14 Januari 2016.
199. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 023/MK/FEKNIK/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016.
200. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 021/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016.
201. 2 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 022/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016.
202. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-1 periode 14 September -12 Oktober 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 02/MK/LTFTEKNIK/XI/2015 Tanggal 25 November 2015.
203. 1 lbr Asli Surat Teguran 1 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 003/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015.
204. 1 lbr Asli Surat Teguran 1 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 004/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015.

Halaman 41 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 lbr Asli Surat Teguran 3 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 005/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015.
206. 1 lbr Asli Surat Teguran 2 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 007/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015.
207. 1 lbr Asli Surat Teguran ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 008/MK-FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 2 November 2015.
208. 1 lbr Asli Surat Teguran ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 011/MK-FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 19 November 2015.
209. 1 lbr Asli Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 006/MK/FTEKNIK/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015.
210. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-3 periode 9 November - 6 Desember 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor: 019/MK/LTFTEKNIK/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015.
211. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-2 periode 12 Oktober – 8 November 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 016/MK/LTFTEKNIK/XI/2015 Tanggal 15 November 2015.
212. 1 lbr Asli Persetujuan Perubahan Gambar GWT (Ground Water Tank) ke PT. Asta Kencana Arsimetama Nomor : 001/JBN/EXT/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015.
213. 1 lbr Asli Surat Persiapan Awal Pekerjaan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 002/MK-LTFT/IX/2015 Tanggal 2 Oktober 2015.
214. 1 lbr Asli Surat Persiapan Awal Pekerjaan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 001/MK-LTFT/IX/2015 Tanggal 26 September 2015.
215. 1 lbr Asli Site Memo proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 001/SM/KA_MK.LFTEKNIK.UNM Tanggal 15 Oktober 2015.
216. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke 1 periode 14 September – 12 Oktober 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.
217. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-2 periode 12 Oktober – 08 November 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.
218. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-3 periode 09 November – 06 Desember 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.
219. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-4 periode 07 Desember – 31 Desember 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.

Halaman 42 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-5 periode 01 Januari – 28 Januari 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.
221. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-6 periode 29 Januari – 25 Februari 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.
222. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan Maret periode 26 Februari 2016 – 30 Maret 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama.
223. 1 lbr Asli Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pimpinan PT. Bank BJB (Persero) Tbk Nomor : 086/JBN-P/III/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permintaan Dukungan Bank & Referensi Bank.
224. 2 lbr Asli Surat PT. Prima Karya Manunggal kepada Direktur Utama PT. Jasa Brantas Nusantara (proyek UNM) Nomor : 17/Tag/PKM/04-2016 Tanggal 13 Juni 2016 perihal Penagihan.
225. 1 bundel Dokumen Permohonan Kredit Bank Tabungan Negara (BTN) PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 25 November 2015.
226. 1 lbr Fc. warna Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 020/JBN-P/XI/2015 Tanggal 16 November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin Pertama 25%.
227. 1 lbr Fc. Warna Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 16 November 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (Pembayaran 1) yang hanya ditandatangani oleh Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara (Edy Rachmat Widiyanto) bermaterai 600 dan bercap perusahaan.
228. 1 lbr Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Hari Senin Tanggal 16 November 2015 dengan hasil pemeriksaan di lapangan bobot pekerjaan sudah mencapai 30,51% dan hanya ditandatangani oleh Konsultan MK Direktur PT. Asta Kencana Arsimetama Ir. Unggul Roseno G, IAI dan Kontraktor Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Edy Rachmat Widiyanto masing-masing ber cap perusahaan.
229. 1 lbr Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015 dengan nilai pembayaran BAP ini Rp. 8.738.425.000,-.
230. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Prestasi Minggu XIV periode 14 Desember - 20 Desember 2015 dengan nilai realisasi 85,861% tanpa tandatangan.
231. 1 lbr Surat Pesanan Pengadaan Barang PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Bp. Hasanuddin, cc : Bp Najmi Hamzah PT. Maccon Generasi Mandiri dengan nilai total Rp. 222.262.000,-.
232. Bundle Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton. Tbk untuk proyek Pembangunan Fakultas Teknik

Halaman 43 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus UNM di Parang Tambung Sulsel Nomor : TAPI.02.01/WB-1F.140/15 Tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Manager PT. Wijaya Karya Beton. Tbk FX Panggih Wijanarko, ST dan Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Ir. Edy Rachmad. W ber cap perusahaan.

233. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pemancangan proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM antara PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan CV. Standart Pile Nomor : 02/JBN-SP/IX/2015 Tanggal 28 September 2015.
234. 1 bundel Asli Dokumen Approval Material Arsitek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.
235. 1 bundel Gambar AstBuilt Drawing (Struktur) Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM PT. Jasa Bhakti Nusantara tanpa tandatangan.
236. 1 bundel Gambar AstBuilt Drawing (Site Development) Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM PT. Jasa Bhakti Nusantara tanpa tandatangan.
237. 1 bundel Contract Change Order (CCO) 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara.
238. 1 bundel Contract Change Order (CCO) 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara.
239. 1 bh Stempel Cap Perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.
240. 1 bh Stempel Cap Perusahaan PT. Imanuel Tritunggal Sejahtera.
241. 1 bh Stempel Cap Perusahaan CV. Standart Pile.
242. 1 bundel Dokumen Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dan diperiksa serta disetujui oleh Konsultan Pengawas PT. Asta Kencana Arsimetama.
243. 10 lbr Kertas dengan Kop Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi UNM Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar.
244. 1 lbr Surat dengan Kop Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi UNM Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Jaminan Pembayaran) dengan tempat tandatangan tercantum nama Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi tanpa tandatangan.

Halaman 44 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245. 1 lbr Surat dengan tulisan pada bagian atas (Kop Surat UNM) tanpa Nomor, Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Jaminan Pembayaran) dengan tempat tandatangan tercantum nama Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi tanpa tandatangan dengan catatan tulisan pensil.
246. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 30% ketika bobot pekerjaan mencapai 35%
 - Pembayaran kedua 30% ketika bobot pekerjaan mencapai 65%
 - Pembayaran ketiga 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
247. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 30%
 - Pembayaran kedua 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 65%
 - Pembayaran ketiga 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
248. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 30%
 - Pembayaran kedua 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 55%
 - Pembayaran ketiga 45% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
249. 1 bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2013 dengan Konsultan Perencanaan PT. Bina Karya (Persero) dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama.
250. Bh Buku Tamu Proyek Pembangunan Gedung Lab Terpadu Fak. Teknik UNM.

Halaman 45 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Minggu XXIX periode 26-30 Maret 2016 dengan Realisasi 88,362% tanpa ada yang menandatangani.
252. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XXVIII Periode 8-25 Maret 2016 dengan Realisasi 91,370% yang ditandatangani Project Manager Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Harry Dwi Setijono, ST ber cap perusahaan.
253. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XIV Periode 14 Des – 20 Des 2015 dengan Realisasi 85,861% yang ditandatangani Project Manager Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Harry Dwi Setijono, ST ber cap perusahaan.
254. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XVII Periode 4-10 Januari 2016 dengan Realisasi 46,442% tanpa tandatangan.
255. 1 lbr Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 021/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016 perihal Surat Teguran 1 yang ditandatangani Ir. Yauri Razak.
256. 1 lbr Berita Acara Perhitungan Mutual Check Awal (MC 0%) Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST, Ir. Yauri Razak dan Ir. Johny Anwar, M.Arch.
257. 3 lbr Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fak. Teknik UNM Nomor : 003/JBN-UNM/XI/2015 Tanggal 6 November 2015 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fak. Teknik UNM yang ditandatangani Harry Dwi Setijono selaku Project Manager PT. Jaa Bhakti Nusantara.
258. 1 lbr Permasalahan dan Penyelesaian Action Plan PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) Tanggal 14 Februari 2016 yang memuat Proyek Gedung Laboratorium pada bulan September – Desember 2015 penyelesaian fisik lapangan 25%.
259. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXIX periode 26-30 Maret 2016 dengan realisasi 87,522% yang

Halaman 46 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditandatangani.

260. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXI periode 29 Januari – 4 Februari 2016 dengan realisasi 63,770% yang dibuat oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST kemudian diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak.
261. Lbr Site Memo Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dari PT. Asta Kencana Arsimetama ditujukan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara No. 002/SM/AKA-MK.LTFTEKNIK.UNM/2015 Tanggal 14 Januari 2016.
262. 1 lbr Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Tanggal 21 Januari 2016 dengan Progres bobot pekerjaan yakni 76,800%.
263. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXVII periode 11-17 Maret 2016 dengan realisasi 86,746% yang dibuat oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST kemudian diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak dan disetujui oleh Tim Teknis yang ditandatangani Ir.Johny Anwar, M.Arch.
264. 1 lbr Perjanjian Kerjasama Nomor 41 Tanggal 30 Oktober 2015 antara Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Ir. Irwardi Anwar dihadapan Notaris Wiwik Elnany, SH. MKn.
265. 72 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/STR/UNM.
266. 51 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/ARS/UNM.
267. 23 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/STD/UNM.
268. 5 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/ME/UNM.

Sedangkan barang bukti No. 2 sampai dengan No. 268, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 47 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip hal-hal sebagaimana tersebut dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, tanggal 5 Desember 2017, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. MULYADI, M.Si., terasebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. MULYADI, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan berlanjut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. DR. MULYADI, M.Si., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. Uang tunai 100 lbr Uang pecahan @ Rp.100.000,- jumlah total Rp10.000.000,-, dikembalikan kepada yang berhak EBELSON BONGGA, ST;-----
 1. 1 lbr Kertas Catatan tentang Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 086/SPPY-BG/BSB-MLN/2015 oleh Bank Syariah Bukopin;-----
 2. 2 lbr Konsep Surat Addendum Surat Perjanjian No. 325/UN36.PPK/FT/2015;-----
 3. 2 lbr Konsep Surat No. 347/UN36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari 2016;-----
 4. 6 lbr Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 8 Oktober 2015;-----
 5. 3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015;-----
 6. 6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No. 325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016;-----

Halaman 48 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No. 325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 28 Desember 2015;-----
8. 1 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 2015;-----
9. 2 lbr SK Rektor UNM No. 1349/UN36/KP/2015 Tanggal 16 April 2015 tentang Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa UNM Tahun 2015;-----
10. 1 lbr Addendum Surat Perjanjian No. 084a / SPK / KEU / J.38.H.15 / V/2015 antara PPK UNM dan PT. Asta Kencana Arsimetama;-----
11. 3 lbr Konsep surat No. 347/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari 2016 perial Persetujuan Perpanjangan Waktu;-----
12. 11 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VIII Periode 2-8 November 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015;-----
13. 12 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VI periode 19-25 Oktober 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015;-----
14. 11 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VII periode 26 Oktober - 1 November 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015;--
15. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran 25%, 25%, 45% dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK;-----
16. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran 25%, 35%, dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK;---
17. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran 30%, 35%, dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK;---
18. 1 lbr Fc. Berwarna Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 086/SPPY-BG/BSB-MLW/XI/2015 Tanggal 25 September 2015;-----
19. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan V Minggu ke-5 periode 12 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015;-----
20. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan IV Minggu ke-4 periode 05 Oktober 2015 s/d 11 Oktober 2015;-----
21. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan III Minggu ke-3 periode 28 September 2015 s/d 04 Oktober 2015;-----
22. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan II Minggu ke-2 periode 21 September 2015 s/d 27 September 2015;-----
23. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan I Minggu ke-1 periode 14 September 2015 s/d 20 September 2015;-----
24. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik (Manajemen Konstruksi) TA 2015;-----
- 1 bundel Fc. Laporan Bulanan Bulan Ke I Periode 14 September 2015

Halaman 49 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 11 Oktober 2015 dengan ciri-ciri sampul berwarna orange;-----

25. 2 lbr Surat No. 1235/UN.36/PR/2015 Tanggal 1 April 2015 perihal Permintaan Status Lelang Pengadaan Sarana Dan Prasarana;-----
26. 1 lbr Surat No. 027/UN36.13/PR/2015 Tanggal 12 Maret 2015 perihal Permohonan Perhitungan Analisis Biaya;-----
27. 1 lbr Fc. Lampiran Surat No. 056/Tabaling Tanggal 13 Maret 2015 Rekapitulasi Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu FT-UNM untuk Pekerjaan Konstruksi Usulan TA 2015;-----
28. 1 lbr Fc. Lampiran Surat Tanpa Nomor Tanggal 13 Maret 2015, Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara;-----
29. 1 lbr Fc. Surat Rencana Anggaran Biaya Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik – UNM Tanggal 13 Maret 2015;-----
30. 1 lbr Fc. Surat No. 641/269/Tabaling tanggal 13 Maret 2015 perihal Rekomendasi Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Laboratorium Negara;-----
31. 2 lbr Fc. Surat KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Internasional Class Program (ICP) FMIPA Tahap II dan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, Tanggal 19 Maret 2015;-----
32. 1 lbr Surat Rekapitulasi Progress Mingguan Prestasi Minggu XXIX Periode 26-30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak selaku Konsultan Manajemen Konstruksi;-----
33. 1 lbr Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri No. Rek 152 00 0322162 5 atas nama Mulyadi;-----
34. 1 buah Buku Rekening Bank Mandiri tanpa sampul dengan transaksi terakhir pada halaman 9 adalah tanggal 31/07/15 sebesar Rp. 200.000.000,-;-----
35. 1 buah Buku Rekening Bank Mandiri tanpa sampul dengan transaksi terakhir pada halaman 1 adalah tanggal 31/07/15 sebesar Rp. 3 967.333,92,-;-----
36. 1 bundel Asli Gambar Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 yang berisi : gambar, struktur, gambar arsitektur, dan gambar mekanika elektrikal;---
37. 1 bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 yang berisi Engineering Estimate (EE) syarat-syarat umum dan teknis bulan Juli 2015 senilai Rp. 35.672.110.000,-;-----
38. 1 bundle Fc. Back-up Data Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 50 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015;-----

39. 3 lbr Print-out Justifikasi Teknis 1 Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (No. Kontrak 325/UN.36.PPK/FT/2015);-----
40. 3 lbr Print-out Justifikasi Teknis 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (No. Kontrak 325/UN.36.PPK/FT/2015);-----
41. 3 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-1355005-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan alamat Jl. Hertasning Baru Komp. Permata Hijau Lestari Blok P 13/6 Rt 007 Rw 013 Manggala Bangkala Makassar periode 1 Juli 2015 s/d 30 April 2016;-----
42. 7 lbr Rekening Koran No. rekening 174-00-0208888-8 Babang KCP Makassar Toddopuli atas nama Drs. Abdul Kahar / Harry Dwi Setijono dengan alamat BTN Tritura Permai Blok A 6/01 Rt 003 Rw 013 Manggala Bangkala Makassar periode 1 Oktober 2015 s/d 13 Mei 2016;-----
43. 4 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-0208888-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan alamat Jl. Hertasning Baru Komp. Permata Hijau Lestari Blok P 13/6 Rt 007 Rw 014 Rappocini Kota Makassar periode 30 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016;-----
44. 3 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-0035312-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Irwardi Anwar dengan alamat Jl. KH Wahid Hasyim No. 12 Rt. 001 Rw. 001 Luwuk periode 1 Oktober 2015 s/d 30 April 2016;-----
45. 9 lbr Fc. Slip Setoran PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dengan Pengirim atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara Makassar dan penerima atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor Rekning 1061.01.32000002.8 dengan nilai total Rp. 8.670.964.359,- ;-----
46. 1 bundel Fc. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM antara PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan PT. Immanuel Tritunggal Sejahtera Nomor : 03/JBN-ITS/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015;-----
47. 1 rangkap Print-out Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) UNM TA 2015 Nomor : SP DIPA-042.04.400104/2015 tanggal 15 April 2015;-----
48. 1 bundel Asli Dokumen perencanaan Tahap I Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 bulan November 2015 senilai Rp. 99.655.710.000,-;-----
49. 1 bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan

Halaman 51 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015;-----

50. 1 bundel Fc. Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Perencana dengan Kontrak Nomor : 102/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 Tanggal 4 Juni 2015;-----
51. 1 bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Pengawas dengan Kontrak Nomor : 084/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 Tanggal 1 Juni 2015;-----
52. 1 bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk Kontraktor Pelaksana dengan Kontrak Nomor : 325/UN.36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015;-----
53. 1 lbr Asli Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 sampai 50 hari kalender atau pada tanggal 19 Februari 2016 Nomor : 346/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015;-----
54. 1 bundel Print-out Rekapitulasi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dari PT. Immanuel Tritunggal Sejahtera-----
55. 1 rangkap Asli Berita Acara Lapangan Tanggal 22 Oktober 2015;-----
56. 1 rangkap Asli Berita Acara Change Contract Order (CCO) 2 Tanggal 26 Desember 2015;-----
57. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302014544 Tanggal 8 Desember 2015 dengan nilai Rp. 7.705.702.045,-;-----
58. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 4 Desember 2015 Nomor 02081 untuk keperluan pembayaran 1 (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September, BAP No. 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015, nilai kontrak Rp. 34.953.700.000;-----
59. 2 lbr Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 4 Desember 2015 Nomor 02081 sejumlah Rp. 7.705.702.045,- ke Rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran I (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
60. 1 lbr Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 16 November 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (Pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;-----
61. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/UN36.PPK/FT/2015

Halaman 52 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 November 2015 untuk Pembayaran 25% (Pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 8.738.425.000,-;-----
62. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Tanggal 16 November 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 30,51% dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 1 sebesar 25%;-----
63. 1 lbr Asli Permohonan Pembayaran Termin I (25%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan Nomor : 015/JBN/EXT/XI/2015 Tanggal 16 November 2015;-----
64. 1 lbr Asli Surat Setor Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPn atas nama Termin I 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 794.402.273,-;-----
65. 1 lbr Asli Surat Setor Pajak dengan Nomor NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPh atas termin I 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 238.320.682,-;-----
66. 1 lbr Asli Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 001.15.11514676 tanggal 16 November 2015 untuk Pembayaran Termin I proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 25% dari Rp. 34.953.700.000,- ;-----
67. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302016454 tanggal 21 Desember 2015 dengan nilai Rp. 7.660.702.045,-;-----
68. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02504 untuk keperluan Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 nilai Kontrak Rp. 34.953.700.000,- ;-----
69. 1 lbr Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak 001.15.11514682 Tanggal 10 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin II proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 25% dari Rp. 34.953.700.000,-;-----

Halaman 53 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 186/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 10 Desember 2015 untuk Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;-----
71. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 55,312% dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 2 sebesar 25%;-----
72. 1 lbr Asli Kuitansi / bukti pembayaran Tanggal 10 Desember 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;-----
73. 1 lbr Asli Permohonan pembayaran termin II (25%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan Nomor : 021/JBN-P/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015;-----
74. 1 lbr Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02504 sejumlah Rp. 7.660.702.045,- ke rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;-----
75. 1 lbr Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPh atas termin II 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 283.320.682,- ;-----
76. 1 lbr Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran PPn atas termin II 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 794.402.273,-;-----
77. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302018050 Tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 15.411.404.091,-;-----
78. 1 lbr Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 Desember 2015 Nomor 02504 sejumlah Rp. 15.411.404.091,- ke rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;-----

Halaman 54 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 23 Desember 2015 Nomor 02504 untuk keperluan pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015, BAP No. 206/UN.36.12.1/PPK-FT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015, nilai kontrak Rp. 34.953.700.000,-;-----
80. 1 lbr Asli Kuitansi / bukti pembayaran Tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah uang Rp. 17.476.850.000,- untuk pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;-----
81. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 026/UN.36.PPK/FT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran ke-3 dan ke-4 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM;--
82. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 75,193% dan berdasarkan Surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 3 sebesar 25%;-----
83. 1 lbr Asli Permohonan Pembayaran Termin III (50%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmat Widiyanto dengan Nomor : 023/JBN/EXT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;-----
84. 1 lbr Asli Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pejak : 004.15.69590582 Tanggal 21 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin III proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 50% dari Rp. 34.953.700.000,-;-----
85. 1 lbr Asli Surat setor pajak dengan Nomor NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran PPn atas termin III 50% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 1.588.804.545,-;-----
86. 1 lbr Asli Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak Nomor : 1345/UN36/LL/2016 Tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prof. DR. Mulyadi, Msi;-----
87. 1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor : 330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam;-----
88. 1 rangkap Fc. Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 5866/UN36/KP/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit

Halaman 55 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan Barang/Jasa UNM Tahun 2015;-----

89. 1 rangkap Asli Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 6768/UN36/KP/2015 Tanggal 18 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan UNM Tahun 2015;-----
90. 1 lbr Fc. Formulir Penyetoran Modul Penerimaan Negara (MPN) kode biling : 820160315258524 atas nama UNM dengan jumlah setoran Rp. 8.637.059.270,- Tanggal 16 Maret 2016;-----
91. 1 lbr Fc. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I Nomor : S.0238/WPB.24/KP.0121/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Klaim Jaminan Bank kepada Pimpinan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cab. Jakarta Kuningan;-----
92. 2 lbr Fc. Garansi Bank Jaminan Pembayaran PT. Bank Tabungan Negara Nomor : 157/JKK.UT/CSMU/GB/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp. 8.670.964.359,-;-----
93. 1 lbr Fc. Surat Kuasa Nomor : 331/UN36/KEU/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015;-----
94. 1 lbr Fc. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi
95. 1 lbr Fc. Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 23 Desember 2015;-----
96. 1 lbr Fc. Surat PT. Bank Tabungan Negara Nomor : 417/JKK.UT/CSMU/II/2016 perihal Konfirmasi Klaim Bank Garansi;-----
97. 1 lbr Fc. Berita Acara Prestasi Pekerjaan Tanggal 20 Desember 2015 dengan persentase fisik pekerjaan 75,193%;-----
98. 1 lbr Asli Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada PPK proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 082/JBN-P/I/2016 Tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan;-----
99. 1 lbr Asli Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 27 Januari 2016;-----
100. 2 lbr Asli Addendum Kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Unit Price untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor :

Halaman 56 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016;-----

101. 2 lbr Fc. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi dan Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Edy Rachmad Widiyanto Tanggal 23 Desember 2015;-----
102. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu V Periode 12 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 0,785%;-----
103. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VI Periode 19 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 4,023%;-----
104. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VII Periode 26 Oktober 2015 s/d 1 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 9,054%;-----
105. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VIII Periode 02 November 2015 s/d 8 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 15,259%;-----
106. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu IX Periode 9 November 2015 s/d 15 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 30,510%;-----
107. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu X Periode 16 November 2015 s/d 22 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 35,166%;-----
108. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XI Periode 23 November 2015 s/d 29 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 48,706%;-----

Halaman 57 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XII Periode 30 November 2015 s/d 6 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 55,314%;-----
110. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIII Periode 7 Desember 2015 s/d 13 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 64,248%;-----
111. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIV Periode 14 Desember 2015 s/d 20 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,193%;-----
112. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XV Periode 21 Desember 2015 s/d 27 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,226%;-----
113. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVI Periode 28 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,290%;-----
114. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVII Periode 1 Januari 2016 s/d 7 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,034%;-----
115. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVIII Periode 8 Januari 2016 s/d 14 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,340%;-----
116. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIX Periode 15 Januari 2016 s/d 21 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan

Halaman 58 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi 76,800%;-----

117. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XX Periode 22 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,876%;-----

118. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXI Periode 29 Januari 2016 s/d 4 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 77,852%;-----

119. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXII Periode 5 Februari 2016 s/d 11 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 78,25%;-----

120. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXIII Periode 12 Februari 2016 s/d 18 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 80,28%;-----

121. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXIV Periode 19 Februari 2016 s/d 25 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 80,714%;-----

122. 11 lbr Asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 003/K/Kons-FT/ULP/VIII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015;-----

123. 1 lbr Asli Penetapan Pemenang / Pengumuman Pemenang Nomor : 004/LU/K.Kons-FT/ULF/IX/2015 Tanggal 07 September 2015;-----

124. 1 lbr Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (adm dan teknis) Evaluasi Lelang Umum Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 02 September 2015 terhadap Perusahaan PT. Jasa Bhakti Nusantara;-----

125. 1 lbr Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (adm dan teknis) Evaluasi Lelang Umum Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 04 September 2015 terhadap Perusahaan PT. Mitra Gusnita Nanda;-----

126. 10 lbr Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 002/LU/K.Kons-

Halaman 59 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FT/ULP/IX/2015 Tanggal 07 September 2015;-----

127. 1 lbr Dokumen Print-out Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Tender Ulang) Nomor : 013/UN.36.12.1/PPK-FT/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015;-----
128. 1 lbr Asli Berita Acara Penyusunan dan Kaji Ulang Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (Lelang Ulang) Tanggal 18 Agustus 2015;-----
129. 1 lbr Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 003/LU/K.Kons-FT/ULP/IX/2015 Tanggal 7 September 2015;-----
130. 1 bundel Print-Out Dokumen Pengadaan Nomor : 001/k.Kons-FT/ULP/VIII/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 untuk pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontrak Lumpsum;-----
131. 1 bundel Print-out Penawaran CV. Safira Wahana Karya Tanggal 14 Agustus 2015;-----
132. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Bumi Permata Kendari Tanggal 13 Agustus 2015;-----
133. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Duta Rama Tanggal 14 Agustus 2015;-----
134. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun Tanggal 14 Agustus 2015;-----
135. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Putra Mayapada Tanggal 14 Agustus 2015;-----
136. 1 bundel Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 001/LUK/K.Kons-FT/ULP/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (Lelang Ulang) Kontrak Gabungan Lump-sum& Harga Satuan;-----
137. 1 bundel Print-out Penawaran CV. Safira Wahana Karya Tanggal 27 Agustus 2015;-----
138. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 27 Agustus 2015;-----
139. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun Tanggal 27 Agustus 2015;-----
140. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Mitra Gusnita Nanda Tanggal 27 Agustus 2015;-----
141. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Putra Mayapada Tanggal 27 Agustus 2015;-----
142. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Sibela Cipta Graha Tanggal 27

Halaman 60 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015;-----

143. 2 lbr Print-out Surat Rektor UNM Nomor : 368/UN.36/PR/2014 Tanggal 28 Februari 2014 tentang Usulan APBN 2015 UNM berdasarkan urutan prioritas usulan dan lampirannya;-----
144. 1 rangkap Print-out Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1304/E.1/PR/2015 Tanggal 09 Maret 2015 tentang Alokasi Sarana dan Prasarana PTN Tahun 2015;-----
145. 1 lbr Print-out Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (KPA) Nomor : 851/UN36/KU/2015 Tanggal 16 Maret 2015;-----
146. 1 rangkap Print-out KAK/TOR Per keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 16 Maret 2015 dengan nilai Rencana Anggaran Biaya Rp. 40.000.000.000,;-----
147. 1 bundel Asli KAK / TOR Per Keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 tertanggal 28 Februari 2014 dengan Rencana Anggaran & Biaya Rp. 160.510.650.000,;-----
148. 1 bundel Asli Proposal Proyek Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 tertanggal 30 Januari 2014 dengan nilai Rencana Anggaran & Biaya Rp. 160.50.650.000,;-----
149. 1 rangkap Print-out Surat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sulsel Nomor : 641/269/Tabaling Tanggal 13 Maret 2015 dengan Lampiran Rekapitulasi Analisa Kebutuhan Biaya Total Rp. 102.553.976.000,;-----
150. 161 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 3-4 November 2015;---
151. 53 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 15-29 November 2015
152. 20 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 10-30 Desember 2015
153. 19 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 31 Desember 2015-18 Januari 2016;-----

Halaman 61 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 lbr Fc. Kuitansi pinjaman dana dengan jaminan sertifikat No. 215 An. Iriany Genda Edy dari Bp. Didik sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 22 Mei 2015;-----
155. 1 lbr Fc. Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin No. 086/SPPY-BG/BSB-MLW/XI/2015 tanggal 25 September 2015;-----
156. 1 lbr Fc. Rekapitulasi penerimaan dana terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM periode 14 September 2015 s/d 15 Maret 2016;-----
157. 1 lbr Fc. Setoran / Transfer yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tanggal 4 Desember 2015 untuk Uang Kas Opsnal sebesar Rp. 250.000.000,-;--
158. 4 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 11 Desember 2015 – 30 Januari 2016;-----
159. 72 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;-----
160. 44 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara;-----
161. 2 lbr Fc. Risalah Rapat Mingguan proyek Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 27 Januari 2016;-----
162. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 27 Januari 2015;-----
163. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 20 Januari 2015;
164. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 20 Januari 2015;-----
165. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 13 Januari 2016
166. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 13 Januari 2015;-----
167. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 06 Januari 2016

Halaman 62 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 06 Januari 2015;-----
169. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 24 Desember 2015
170. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 24 Desember 2015;-----
171. 2 lbr Fc. Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 16 Desember 2015
172. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 16 Desember 2015;-----
173. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 09 Desember 2015
174. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 09 Desember 2015;-----
175. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 02 Desember 2015
176. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 02 Desember 2015;-----
177. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 25 November 2015
178. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 25 November 2015;-----
179. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 11 November 2015
180. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek;-----
Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 11 November 2015;-----
181. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 04 November 2015
182. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 02 November 2015;-----
183. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung

Halaman 63 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 28 Oktober 2015.

184. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 28 Oktober 2015;-----
185. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 15 Oktober 2015;-
186. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 15 Oktober 2015;-----
187. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 08 Oktober 2015;-
188. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 08 Oktober 2015;-----
189. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 22 September 2015
190. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 26 Oktober 2015;-----
191. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 16 November 2015;-----
192. 3 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 09/MK/FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 5 November 2015;
193. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 29/AKA-MK/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016;-----
194. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 03.T/MK-UNM/AKA/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016;-----
195. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 05.T/MK-UNM/AKA/II/2016 Tanggal 05 Februari 2016;-----
196. 1 lbr Asli Site Memo PT. Asta Kencana Arsimetama proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara No. 002/SM/AKA_MK.LTFTEKNIK.UNM/2015 Tanggal 14 Januari 2016;----
197. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor :

Halaman 64 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 023/MK/FEKNIK/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016;-----
198. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 021/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016;-----
199. 2 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 022/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016;-----
200. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-1 periode 14 September -12 Oktober 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 02/MK/LTFTEKNIK/XI/2015 Tanggal 25 November 2015;-----
201. 1 lbr Asli Surat Teguran 1 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 003/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015;-----
202. 1 lbr Asli Surat Teguran 1 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 004/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015;-----
203. 1 lbr Asli Surat Teguran 3 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 005/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015;-----
204. 1 lbr Asli Surat Teguran 2 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 007/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015;-----
205. 1 lbr Asli Surat Teguran ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 008/MK-FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 2 November 2015;-----
206. 1 lbr Asli Surat Teguran ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 011/MK-FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 19 November 2015;-----
207. 1 lbr Asli Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 006/MK/FTEKNIK/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015;-----
208. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-3 periode 9 November - 6 Desember 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 019/MK/LTFTEKNIK/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015;-----
209. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-2 periode 12 Oktober – 8 November 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 016/MK/LTFTEKNIK/XI/2015 Tanggal 15 November 2015;-----
210. 1 lbr Asli Persetujuan Perubahan Gambar GWT (Ground Water Tank) ke PT. Asta Kencana Arsimetama Nomor : 001/JBN/EXT/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015
211. 1 lbr Asli Surat Persiapan Awal Pekerjaan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara

Halaman 65 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 002/MK-LTFT/IX/2015 Tanggal 2 Oktober 2015;-----

212. 1 lbr Asli Surat Persiapan Awal Pekerjaan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara
Nomor : 001/MK-LTFT/IX/2015 Tanggal 26 September 2015;-----

213. 1 lbr Asli Site Memo proyek Pembangunan Gedung Laboratorium
Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor :
001/SM/AKA_MK.LFTEKNIK.UNM Tanggal 15 Oktober 2015;-----

214. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke 1 periode 14 September – 12
Oktober 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

215. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-2 periode 12 Oktober – 08
November 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

216. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-3 periode 09 November – 06
Desember 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

217. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-4 periode 07 Desember – 31
Desember 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

218. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-5 periode 01 Januari – 28
Januari 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

219. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-6 periode 29 Januari – 25
Februari 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

220. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan Maret periode 26 Februari 2016
– 30 Maret 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

221. 1 lbr Asli Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pimpinan PT. Bank
BJB (Persero) Tbk Nomor : 086/JBN-P/III/2015 Tanggal 25 Agustus
2015 perihal Permintaan Dukungan Bank & Referensi Bank;-----

222. 2 lbr Asli Surat PT. Prima Karya Manunggal kepada Direktur Utama PT.
Jasa Brantas Nusantara (proyek UNM) Nomor : 17/Tag/PKM/04-2016
Tanggal 13 Juni 2016 perihal Penagihan;-----

223. 1 bundel Dokumen Permohonan Kredit Bank Tabungan Negara (BTN)
PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 25 November 2015;-----

224. 1 lbr Fc. warna Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pejabat
Pembuat Komitmen UNM Nomor : 020/JBN-P/XI/2015 Tanggal 16
November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin Pertama 25%

225. 1 lbr Fc. Warna Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 16 November 2015
dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25%
(Pembayaran 1) yang hanya ditandatangani oleh Direktur PT. Jasa
Bhakti Nusantara (Edy Rachmat Widiyanto) bermaterai 600 dan bercap
Perusahaan;-----

226. 1 lbr Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Hari Senin
Tanggal 16 November 2015 dengan hasil pemeriksaan di lapangan
bobot pekerjaan sudah mencapai 30,51% dan hanya ditandatangani oleh

Halaman 66 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan MK Direktur PT. Asta Kencana Arsimetama Ir. Unggul Roseno
G, IAI dan Kontraktor Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Edy Rachmat
Widianto masing-masing ber cap perusahaan;-----

227. 1 lbr Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal
16 November 2015 dengan nilai pembayaran BAP ini Rp.
8.738.425.000,;-----
228. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Prestasi Minggu XIV periode 14
Desember - 20 Desember 2015 dengan nilai realisasi 85,861% tanpa
tanda tangan;-----
229. 1 lbr Surat Pesanan Pengadaan Barang PT. Jasa Bhakti Nusantara
kepada Bp. Hasanuddin, cc : Bp Najmi Hamzah PT. Maccon Generasi
Mandiri dengan nilai total Rp. 222.262.000,;-----
230. Bundle Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Tiang Pancang Beton PT.
Wijaya Karya Beton. Tbk untuk proyek Pembangunan Fakultas Teknik
Kampus UNM di Parang Tambung Sulsel Nomor : TAPI.02.01/WB-
1F.140/15 Tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Manager
PT. Wijaya Karya Beton. Tbk FX Panggih Wijanarko, ST dan Direktur PT.
Jasa Bhakti Nusantara Ir. Edy Rachmad. W ber cap perusahaan;-----
231. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pemancangan proyek
Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM antara PT.
Jasa Bhakti Nusantara dengan CV. Standart Pile Nomor : 02/JBN-
SP/IX/2015 Tanggal 28 September 2015;-----
232. 1 bundel Asli Dokumen Approval Material Arsitek Pekerjaan
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
233. 1 bundel Gambar AstBuilt Drawing (Struktur) Proyek Pembangunan
Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM PT. Jasa Bhakti
Nusantara tanpa tanda tangan;-----
234. 1 bundel Gambar AstBuilt Drawing (Site Development) Proyek
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM PT.
Jasa Bhakti Nusantara tanpa tanda tangan;-----
235. 1 bundel Contract Change Order (CCO) 1 Pekerjaan Pembangunan
Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 oleh
Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara;-----
236. 1 bundel Contract Change Order (CCO) 2 Pekerjaan Pembangunan
Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 oleh
Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara;-----
237. 1 bh Stempel Cap Perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk;-----
238. 1 bh Stempel Cap Perusahaan PT. Imanuel Tritunggal Sejahtera;-----
239. 1 bh Stempel Cap Perusahaan CV. Standart Pile;-----

Halaman 67 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 bundel Dokumen Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dan diperiksa serta disetujui oleh Konsultan Pengawas PT. Asta Kencana Arsimetama;-----
241. 10 lbr Kertas dengan Kop Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi UNM Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar;-----
242. 1 lbr Surat dengan Kop Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi UNM Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Jaminan Pembayaran) dengan tempat tandatangan tercantum nama Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi tanpa tandatangan;-----
243. 1 lbr Surat dengan tulisan pada bagian atas (Kop Surat UNM) tanpa Nomor, Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Jaminan Pembayaran) dengan tempat tandatangan tercantum nama Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi tanpa tandatangan dengan catatan tulisan pensil;-----
244. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 30% ketika bobot pekerjaan mencapai 35%
 - Pembayaran kedua 30% ketika bobot pekerjaan mencapai 65%
 - Pembayaran ketiga 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua;-----
245. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 30%
 - Pembayaran kedua 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 65%
 - Pembayaran ketiga 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
246. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan

Halaman 68 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :

- Pembayaran pertama 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 30%
- Pembayaran kedua 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 55%
- Pembayaran ketiga 45% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
- Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima

Kedua;-----

247. 1 bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2013 dengan Konsultan Perencanaan PT. Bina Karya (Persero) dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama;-----

248. Bh Buku Tamu Proyek Pembangunan Gedung Lab Terpadu Fak. Teknik UNM;-----

249. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Minggu XXIX periode 26-30 Maret 2016 dengan Realisasi 88,362% tanpa ada yang menandatangani;-----

250. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XXVIII Periode 8-25 Maret 2016 dengan Realisasi 91,370% yang ditandatangani Project Manager Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Harry Dwi Setijono, ST ber cap perusahaan;-----

251. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XIV Periode 14 Des – 20 Des 2015 dengan Realisasi 85,861% yang ditandatangani Project Manager Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Harry Dwi Setijono, ST ber cap perusahaan;-----

252. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XVII Periode 4-10 Januari 2016 dengan Realisasi 46,442% tanpa tandatangan;-----

253. 1 lbr Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor: 021/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016 perihal Surat Teguran 1 yang ditandatangani Ir. Yauri Razak;-----

254. 1 lbr Berita Acara Perhitungan Mutual Check Awal (MC 0%) Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST, Ir. Yauri Razak dan Ir. Johnny Anwar, M.Arch;-----

255. 3 lbr Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium

Halaman 69 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Fak. Teknik UNM Nomor : 003/JBN-UNM/XI/2015 Tanggal 6 November 2015 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fak. Teknik UNM yang ditandatangani Harry Dwi Setijono selaku Project Manager PT. Jaa Bhakti Nusantara;-----

256. 1 lbr Permasalahan dan Penyelesaian Action Plan PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) Tanggal 14 Februari 2016 yang memuat Proyek Gedung Laboratorium pada bulan September – Desember 2015 penyelesaian fisik lapangan 25%;-----
257. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXIX periode 26-30 Maret 2016 dengan realisasi 87,522% yang tidak ditandatangani;-----
258. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXI periode 29 Januari – 4 Februari 2016 dengan realisasi 63,770% yang dibuat oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST kemudian diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak
259. Lbr Site Memo Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dari PT. Asta Kencana Arsimetama ditujukan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara No. 002/SM/AKA-MK.LTFTEKNIK.UNM/2015 Tanggal 14 Januari 2016;-----
260. 1 lbr Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Tanggal 21 Januari 2016 dengan Progres bobot pekerjaan yakni 76,800%;-----
261. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXVII periode 11-17 Maret 2016 dengan realisasi 86,746% yang dibuat oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST kemudian diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak dan disetujui oleh Tim Teknis yang ditandatangani Ir. Johny Anwar, M.Arch;-----
262. 1 lbr Perjanjian Kerjasama Nomor 41 Tanggal 30 Oktober 2015 antara Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Ir. Irwardi Anwar dihadapan Notaris Wiwik Elnany, SH. MKn;-----
263. 72 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar

Halaman 70 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JBN/SD/STR/UNM;-----

264. 51 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/ARS/UNM;-----

265. 23 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/STD/UNM-----

266. 5 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/ME/UNM;-----

Sedangkan barang bukti No. 2 sampai dengan No. 268, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Ir. Yauri Razak;-----

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa, sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing tanggal 7 Desember 2017 dan tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh ALAUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2017 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Nopember 2017 ;-----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, untuk Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 28 Desember 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Januari 2018 memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2018 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi maka Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai penyampaian Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing –masing tanggal 17 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-

Halaman 71 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Keberatan Penjatuhan Hukuman.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Yudex Fakti / Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya Nomor : 88/ Pid.Sus.TPK/2017/PN.Makassar, tanggal 05 Desember 2017, yang telah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, **terlalu ringan / rendah** tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 4.291.459.583,- (Empat Milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah). Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dan menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Nasional yang menuntut efisiensi tinggi dan juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat secara luas, dan tindak pidana korupsi sekarang ini sudah terjadi secara meluas dan sistemik sehingga harus diberantas. Tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sehingga pemberantasannya pun harus dilakukan secara luar biasa, antara lain dengan memberikan/penjatuhan hukuman pidana penjara yang berat agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya sendiri dan pihak-pihak lain yang mencoba mau melakukannya. Sehingga menjadi efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Dalam putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan / mengenyampingkan mengenai keterangan / pendapat Ahli Pengadaan Barang/Jasa, Ahli Teknik dari Unhas mengenai volume pekerjaan dan Ahli dari BPKP Sulsel mengenai Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Majelis Hakim melakukan penghitungan sendiri terhadap kerugian keuangan negara sehingga kerugian tersebut sebesar Rp. **463.000.000,-** halmana sangat berbanding terbalik dengan hasil penghitungan Ahli dari BPKP Sulsel yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara

Halaman 72 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.291.459.583,- (Empat Milyar dua ratus Sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga Rupiah).

Dalam putusannya tersebut, Majelis Hakim menghitung Material On Site (MOS) sebagai sesuatu yang dapat dihitung sebagai progres pekerjaan dan dapat dibayarkan sedangkan berdasarkan keterangan Ahli Teknik Unhas (Ir. H. Muctrar Gani, MS. IPM) bahwa "Pada pekerjaan Standar dan Non Standar, pihak kontraktor menggunakan progres Material On Site (MOS). Hal ini tidak boleh digunakan karena tidak tercantum dalam dokumen kontrak, serta perhitungan volume, sertifikat, garansi dari bahan/material tersebut";

Oleh karena ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan antara lain memutuskan :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prof. Dr. MULYADI, M.Si. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 50. 000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai 100 lbr Uang pecahan @ Rp. 100.000,- jumlah total Rp. 10.000.000,-, dikembalikan kepada yang berhak EBELSON BONGGA, ST.
 2. 1 lbr Kertas Catatan tentang Permintaan Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan Nomor : 086/SPPY-BG/BSB-MLN/2015 oleh Bank Syariah Bukopin
 3. 2 lbr Konsep Surat Addendum Surat Perjanjian No. 325/UN36.PPK/FT/2015
 4. 2 lbr Konsep Surat No. 347/UN36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari 2016

Halaman 73 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 lbr Konsep Addendum Surat Perjanjian No. 325A/UN36.PPK/FT/2015
Tanggal 8 Oktober 201
5. 3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.
325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 26 Desember 2015
6. 6 lbr Konsep Addendum Ketiga Surat Perjanjian No.
325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016
7. 3 lbr Konsep Addendum Kedua Surat Perjanjian No.
325B/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 28 Desember 2015
8. 1 lbr Daftar hadir tanggal 26 Oktober 2015
9. 2 lbr SK Rektor UNM No. 1349/UN36/KP/2015 Tanggal 16 April 2015
tentang Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Barang Dan Jasa UNM
Tahun 2015
10. 1 lbr Addendum Surat Perjanjian No. 084a/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015
antara PPK UNM dan PT. Asta Kencana Arsimetama
11. 3 lbr Konsep surat No. 347/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 29 Januari
2016 perial Persetujuan Perpanjangan Waktu
12. 11 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VIII Periode
2-8 November 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015
13. 12 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VI periode
19-25 Oktober 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015
14. 11 lbr Fc. Rekapitulasi Progress Pekerjaan Prestasi Minggu VII periode
26 Oktober - 1 November 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2015
15. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran
25%, 25%, 45% dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku
PPK
16. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran
25%, 35%, dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK
17. 2 lbr Bagian Kontrak Halaman 41 dan 42 dengan Metode Pembayaran
30%, 35%, dan 5% yang ditandatangani oleh Drs. Ismail selaku PPK
18. 1 lbr Fc. Berwarna Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) No. 086/SPPY-
BG/BSB-MLW/XI/2015 Tanggal 25 September 2015
19. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan V Minggu ke-5 periode 12 Oktober 2015
s/d 18 Oktober 2015
20. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan IV Minggu ke-4 periode 05 Oktober 2015
s/d 11 Oktober 2015
21. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan III Minggu ke-3 periode 28 September
2015 s/d 04 Oktober 2015
22. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan II Minggu ke-2 periode 21 September
2015 s/d 27 September 2015

Halaman 74 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 bundel Fc. Laporan Mingguan I Minggu ke-1 periode 14 September 2015 s/d 20 September 2015
24. 1 bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik (Manajemen Konstruksi) TA 2015
25. 1 bundel Fc. Laporan Bulanan Bulan Ke I Periode 14 September 2015 s/d 11 Oktober 2015 dengan ciri-ciri sampul berwarna orange
26. 2 lbr Surat No. 1235/UN.36/PR/2015 Tanggal 1 April 2015 perihal Permintaan Status Lelang Pengadaan Sarana Dan Prasarana
27. 1 lbr Surat No. 027/UN36.13/PR/2015 Tanggal 12 Maret 2015 perihal Permohonan Perhitungan Analisis Biaya
28. 1 lbr Fc. Lampiran Surat No. 056/Tabaling Tanggal 13 Maret 2015 Rekapitulasi Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu FT-UNM untuk Pekerjaan Konstruksi Usulan TA 2015
29. 1 lbr Fc. Lampiran Surat Tanpa Nomor Tanggal 13 Maret 2015, Analisis Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Negara
30. 1 lbr Fc. Surat Rencana Anggaran Biaya Tahap 1 Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik – UNM Tanggal 13 Maret 2015
31. 1 lbr Fc. Surat No. 641/269/Tabaling tanggal 13 Maret 2015 perihal Rekomendasi Kebutuhan Biaya Pembangunan Bangunan Gedung Laboratorium Negara
32. 2 lbr Fc. Surat KAK/TOR Per Keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Internasional Class Program (ICP) FMIPA Tahap II dan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik, Tanggal 19 Maret 2015
33. 1 lbr Surat Rekapitulasi Progress Mingguan Prestasi Minggu XXIX Periode 26-30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak selaku Konsultan Manajemen Konstruksi
34. 1 lbr Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri No. Rek 152 00 0322162 5 atas nama Mulyadi
35. 1 buah Buku Rekening Bank Mandiri tanpa sampul dengan transaksi terakhir pada halaman 9 adalah tanggal 31/07/15 sebesar Rp. 200.000.000,-
36. 1 buah Buku Rekening Bank Mandiri tanpa sampul dengan transaksi terakhir pada halaman 1 adalah tanggal 31/07/15 sebesar Rp. 3 967.333,92-
37. 1 bundel Asli Gambar Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 yang berisi

Halaman 75 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar, struktur, gambar arsitektur, dan gambar mekanika elektrik

38. 1 bundel Asli Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 yang berisi Engineering Estimate (EE) syarat-syarat umum dan teknis bulan Juli 2015 senilai Rp. 35.672.110.000,-
39. 1 bundle Fc. Back-up Data Quantity Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015
40. 3 lbr Print-out Justifikasi Teknis 1 Pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (No. Kontrak 325/UN.36.PPK/FT/2015)
41. 3 lbr Print-out Justifikasi Teknis 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (No. Kontrak 325/UN.36.PPK/FT/2015)
42. 3 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-1355005-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan alamat Jl. Hertasning Baru Komp. Permata Hijau Lestari Blok P 13/6 Rt 007 Rw 013 Manggala Bangkala Makassar periode 1 Juli 2015 s/d 30 April 2016
43. 7 lbr Rekening Koran No. rekening 174-00-0208888-8 Babang KCP Makassar Toddopuli atas nama Drs. Abdul Kahar / Harry Dwi Setijono dengan alamat BTN Tritura Permai Blok A 6/01 Rt 003 Rw 013 Manggala Bangkala Makassar periode 1 Oktober 2015 s/d 13 Mei 2016
44. 4 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-0208888-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan alamat Jl. Hertasning Baru Komp. Permata Hijau Lestari Blok P 13/6 Rt 007 Rw 014 Rappocini Kota Makassar periode 30 Desember 2015 s/d 31 Januari 2016
45. 3 lbr Rekening Koran No. Rekening 174-00-0035312-8 Cabang KCP Makassar Toddopuli atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Irwardi Anwar dengan alamat Jl. KH Wahid Hasyim No. 12 Rt. 001 Rw. 001 Luwuk periode 1 Oktober 2015 s/d 30 April 2016
46. 9 lbr Fc. Slip Setoran PT. Bank Mandiri (persero) Tbk dengan Pengirim atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara Makassar dan penerima atas nama PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor Rekening 1061.01.32000002.8 dengan nilai total Rp. 8.670.964.359,-
47. 1 bundel Fc. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Mekanikal Dan Elektrikal Proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM antara PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan PT. Immanuel Tritunggal

Halaman 76 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Nomor : 03/JBN-ITS/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

48. 1 rangkap Print-out Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) UNM TA 2015 Nomor : SP DIPA-042.04.400104/2015 tanggal 15 April 2015
49. 1 bundel Asli Dokumen perencanaan Tahap I Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 bulan November 2015 senilai Rp. 99.655.710.000,-
50. 1 bundel Asli Dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015
51. 1 bundel Fc. Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Perencana dengan Kontrak Nomor : 102/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 Tanggal 4 Juni 2015
52. 1 bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Pengawas dengan Kontrak Nomor : 084/SPK/KEU/J.38.H.15/V/2015 Tanggal 1 Juni 2015
53. 1 bundel Asli Surat Perjanjian Kontrak untuk Kontraktor Pelaksana dengan Kontrak Nomor : 325/UN.36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015
54. 1 lbr Asli Surat Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 sampai 50 hari kalender atau pada tanggal 19 Februari 2016 Nomor : 346/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Desember 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015
55. 1 bundel Print-out Rekapitulasi Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dari PT. Immanuel Tritunggal Sejahtera
56. 1 rangkap Asli Berita Acara Lapangan Tanggal 22 Oktober 2015
57. 1 rangkap Asli Berita Acara Change Contract Order (CCO) 2 Tanggal 26 Desember 2015
58. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302014544 Tanggal 8 Desember 2015 dengan nilai Rp. 7.705.702.045,-
59. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 4 Desember 2015 Nomor 02081 untuk keperluan pembayaran 1 (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September, BAP No. 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015, nilai kontrak Rp. 34.953.700.000
60. 2 lbr Asli Surat Perintah Membayar Tanggal 4 Desember 2015 Nomor 02081 sejumlah Rp. 7.705.702.045,- ke Rekening Bank Mandiri

Halaman 77 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran I (25%)
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
61. 1 lbr Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 16 November 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (Pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
62. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015 untuk Pembayaran 25% (Pembayaran 1) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 8.738.425.000,-
63. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Tanggal 16 November 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 30,51% dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 1 sebesar 25%
64. 1 lbr Asli Permohonan Pembayaran Termin I (25%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan Nomor : 015/JBN/EXT/XI/2015 Tanggal 16 November 2015
65. 1 lbr Asli Surat Setor Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPn atas nama Termin I 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 794.402.273,-
66. 1 lbr Asli Surat Setor Pajak dengan Nomor NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPh atas termin I 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 238.320.682,-
67. 1 lbr Asli Faktur Pajak dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak 001.15.11514676 tanggal 16 November 2015 untuk Pembayaran Termin I proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 25% dari Rp. 34.953.700.000,-
68. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302016454 tanggal 21 Desember 2015 dengan nilai Rp. 7.660.702.045,-
69. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02504 untuk keperluan Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No.

Halaman 78 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 nilai Kontrak Rp. 34.953.700.000,-

70. 1 lbr Asli Faktur Pajak dengan kode dan nomor seri faktur pajak 001.15.11514682 Tanggal 10 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin II proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 25% dari Rp. 34.953.700.000,-
71. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 186/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 10 Desember 2015 untuk Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM.
72. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Tanggal 10 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 55,312% dan berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 2 sebesar 25%
73. 1 lbr Asli Kuitansi / bukti pembayaran Tanggal 10 Desember 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (pembayaran 1)
Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
74. 1 lbr Asli Permohonan pembayaran termin II (25%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmad Widiyanto dengan Nomor : 021/JBN-P/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015
75. 1 lbr Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 18 Desember 2015 Nomor 02504 sejumlah Rp. 7.660.702.045,- ke rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran II (25%) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
76. 1 lbr Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk Pembayaran PPh atas termin II 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 283.320.682,-
77. 1 lbr Asli Surat Setoran Pajak dengan NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran PPn atas termin II 25% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 794.402.273,-
78. 1 bundel Asli Laporan Daftar SP2D Satker dengan Nomor 150541302018050 Tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 15.411.404.091,-

Halaman 79 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 lbr Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tanggal 23 Desember 2015 Nomor 02504 sejumlah Rp. 15.411.404.091,- ke rekening Bank Mandiri 1740013550058 (PT. Jasa Bhakti Nusantara) untuk Pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
80. 1 lbr Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tanggal 23 Desember 2015 Nomor 02504 untuk keperluan pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sesuai SPK No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015, BAP No. 206/UN.36.12.1/PPK-FT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015, nilai kontrak Rp. 34.953.700.000,-
81. 1 lbr Asli Kuitansi / bukti pembayaran Tanggal 21 Desember 2015 dengan jumlah uang Rp. 17.476.850.000,- untuk pembayaran 50% (3 dan 4) Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
82. 1 lbr Asli Berita Acara Pembayaran Nomor : 026/UN.36.PPK/FT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 untuk pembayaran ke-3 dan ke-4 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
83. 1 lbr Asli Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan bobot pekerjaan di lapangan sudah mencapai 75,193% dan berdasarkan Surat perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. 325/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 14 September 2015 sudah dapat diadakan pembayaran 3 sebesar 25%
84. 1 lbr Asli Permohonan Pembayaran Termin III (50%) dari PT. Jasa Bhakti Nusantara yang ditandatangani Direktur Utama Ir. Edy Rachmat Widiyanto dengan Nomor : 023/JBN/EXT/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015
85. 1 lbr Asli Faktur pajak dengan kode dan nomor seri faktur pejak : 004.15.69590582 Tanggal 21 Desember 2015 untuk Pembayaran Termin III proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM sebesar 50% dari Rp. 34.953.700.000,-
86. 1 lbr Asli Surat setor pajak dengan Nomor NPWP 03 066 799 2 805 000 atas nama WP PT. Jasa Bhakti Nusantara untuk pembayaran PPn atas termin III 50% dari nilai kontrak atas pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan jumlah Rp. 1.588.804.545,-
87. 1 lbr Asli Surat Pernyataan Pemutusan Kontrak Nomor : 1345/UN36/LL/2016 Tanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Prof. DR. Mulyadi, Msi

Halaman 80 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1 lbr Asli Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) UNM Nomor : 330/UN.36.PPK/FT/2016 Tanggal 1 April 2016 tentang Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam
89. 1 rangkap Fc. Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 5866/UN36/KP/2015 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa UNM Tahun 2015
90. 1 rangkap Asli Surat Keputusan Rektor UNM Nomor : 6768/UN36/KP/2015
Tanggal 18 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan antar waktu Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) di Lingkungan UNM Tahun 2015
91. 1 lbr Fc. Formulir Penyetoran Modul Penerimaan Negara (MPN) kode biling : 820160315258524 atas nama UNM dengan jumlah setoran Rp. 8.637.059.270,- Tanggal 16 Maret 2016
92. 1 lbr Fc. Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I Nomor : S.0238/WPB.24/KP.0121/2016 Tanggal 26 Januari 2016 tentang Klaim Jaminan Bank kepada Pimpinan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cab. Jakarta Kuningan
93. 2 lbr Fc. Garansi Bank Jaminan Pembayaran PT. Bank Tabungan Negara Nomor : 157/JKK.UT/CSMU/GB/XII/2015 Tanggal 23 Desember 2015 dengan nilai jaminan Rp. 8.670.964.359,-
94. 1 lbr Fc. Surat Kuasa Nomor : 331/UN36/KEU/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015
95. 1 lbr Fc. Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank yang ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, Msi
96. 1 lbr Fc. Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 23 Desember 2015
97. 1 lbr Fc. Surat PT. Bank Tabungan Negara Nomor : 417/JKK.UT/CSMU/II/2016 perihal Konfirmasi Klaim Bank Garansi
98. 1 lbr Fc. Berita Acara Prestasi Pekerjaan Tanggal 20 Desember 2015 dengan persentase fisik pekerjaan 75,193%
99. 1 lbr Asli Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada PPK proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 082/JBN-P/II/2016 Tanggal 27 Januari 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Halaman 81 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 lbr Asli Surat Pernyataan Kesanggupan atas nama Ir. Edy Rachmad Widiyanto selaku Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 27 Januari 2016
101. 2 lbr Asli Addendum Kedua Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumpsum dan Unit Price untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 325C/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 29 Januari 2016
102. 2 lbr Fc. Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi dan Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Edy Rachmad Widiyanto Tanggal 23 Desember 2015
103. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu V Periode 12 Oktober 2015 s/d 18 Oktober 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 0,785%
104. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VI Periode 19 Oktober 2015 s/d 25 Oktober 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 4,023%
105. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VII Periode 26 Oktober 2015 s/d 1 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 9,054%
106. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu VIII Periode 02 November 2015 s/d 8 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 15,259%
107. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu IX Periode 9 November 2015 s/d 15 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 30,510%
108. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu X Periode 16 November 2015 s/d 22 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 35,166%

Halaman 82 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XI Periode 23 November 2015 s/d 29 November 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 48,706%
110. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XII Periode 30 November 2015 s/d 6 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 55,314%
111. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIII Periode 7 Desember 2015 s/d 13 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 64,248%
112. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIV Periode 14 Desember 2015 s/d 20 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,193%
113. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XV Periode 21 Desember 2015 s/d 27 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,226%
114. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVI Periode 28 Desember 2015 s/d 31 Desember 2015 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 75,290%
115. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVII Periode 1 Januari 2016 s/d 7 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,034%
116. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XVIII Periode 8 Januari 2016 s/d 14 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,340%

Halaman 83 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XIX Periode 15 Januari 2016 s/d 21 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,800%
118. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XX Periode 22 Januari 2016 s/d 28 Januari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 76,876%
119. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXI Periode 29 Januari 2016 s/d 4 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 77,852%
120. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXII Periode 5 Februari 2016 s/d 11 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 78,25%
121. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXIII Periode 12 Februari 2016 s/d 18 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 80,28%
122. 1 bundel Laporan Mingguan Minggu XXIV Periode 19 Februari 2016 s/d 258 Februari 2016 Nomor Kontrak : 325/UN36.PPK/FT/2015 pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara TA 2015 dengan realisasi 80,714%
123. 11 lbr Asli Berita Acara Lelang Gagal Nomor : 003/K/Kons-FT/ULP/VII/2015 Tanggal 15 Agustus 2015
124. 1 lbr Asli Penetapan Pemenang / Pengumuman Pemenang Nomor : 004/LU/K.Kons-FT/ULF/IX/2015 Tanggal 07 September 2015
125. 1 lbr Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (adm dan teknis) Evaluasi Lelang Umum Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 02 September 2015 terhadap Perusahaan PT. Jasa Bhakti Nusantara
126. 1 lbr Asli Berita Acara Pembuktian Kualifikasi (adm dan teknis) Evaluasi

Halaman 84 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Umum Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 04 September 2015 terhadap Perusahaan PT. Mitra Gusnita Nanda

127. 10 lbr Asli Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 002/LU/K.Kons-FT/ULP/IX/2015 Tanggal 07 September 2015
128. 1 lbr Dokumen Print-out Rencana Pelaksanaan Pengadaan (Tender Ulang) Nomor : 013/UN.36.12.1/PPK-FT/III/2015 Tanggal 18 Agustus 2015
129. 1 lbr Asli Berita Acara Penyusunan dan Kaji Ulang Dokumen Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP) dan Dokumen Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (Lelang Ulang) Tanggal 18 Agustus 2015
130. 1 lbr Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 003/LU/K.Kons-FT/ULP/IX/2015 Tanggal 7 September 2015
131. 1 bundel Print-Out Dokumen Pengadaan Nomor : 001/k.Kons-FT/ULP/III/2015 Tanggal 3 Agustus 2015 untuk pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Kontrak Lumpsum
132. 1 bundel Print-out Penawaran CV. Safira Wahana Karya Tanggal 14 Agustus 2015
133. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Bumi Permata Kendari Tanggal 13 Agustus 2015
134. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Duta Rama Tanggal 14 Agustus 2015
135. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun Tanggal 14 Agustus 2015
136. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Putra Mayapada Tanggal 14 Agustus 2015
137. 1 bundel Print-out Dokumen Pengadaan Nomor : 001/LUK/K.Kons-FT/ULP/III/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 untuk Pengadaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM (Lelang Ulang) Kontrak Gabungan Lump-sum& Harga Satuan
138. 1 bundel Print-out Penawaran CV. Safira Wahana Karya Tanggal 27 Agustus 2015
139. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 27 Agustus 2015
140. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Marola Konstruksi Rekayasa Bangun Tanggal 27 Agustus 2015
141. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Mitra Gusnita Nanda Tanggal 27 Agustus 2015

Halaman 85 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Putra Mayapada Tanggal 27 Agustus 2015
143. 1 bundel Print-out Penawaran PT. Sibela Cipta Graha Tanggal 27 Agustus 2015
144. 2 lbr Print-out Surat Rektor UNM Nomor : 368/UN.36/PR/2014 Tanggal 28 Februari 2014 tentang Usulan APBN 2015 UNM berdasarkan urutan prioritas usulan dan lampirannya
145. 1 rangkap Print-out Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1304/E.1/PR/2015 Tanggal 09 Maret 2015 tentang Alokasi Sarana dan Prasarana PTN Tahun 2015
146. 1 lbr Print-out Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (KPA) Nomor : 851/UN36/KU/2015 Tanggal 16 Maret 2015
147. 1 rangkap Print-out KAK/TOR Per keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Tanggal 16 Maret 2015 dengan nilai Rencana Anggaran Biaya Rp. 40.000.000.000,-
148. 1 bundel Asli KAK / TOR Per Keluaran Kegiatan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 tertanggal 28 Februari 2014 dengan Rencana Anggaran & Biaya Rp. 160.510.650.000,-
149. 1 bundel Asli Proposal Proyek Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 tertanggal 30 Januari 2014 dengan nilai Rencana Anggaran & Biaya Rp. 160.50.650.000,-
150. 1 rangkap Print-out Surat Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Prop. Sulsel Nomor : 641/269/Tabaling Tanggal 13 Maret 2015 dengan Lampiran Rekapitulasi Analisa Kebutuhan Biaya Total Rp. 102.553.976.000,-
151. 161 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 3-4 November 2015
152. 53 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 15-29 November 2015
153. 20 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 10-30 Desember 2015
154. 19 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM

Halaman 86 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 31 Desember 2015-18 Januari 2016

155. 1 lbr Fc. Kuitansi pinjaman dana dengan jaminan sertifikat No. 215 An. Iriany Genda Edy dari Bp. Didik sebesar Rp. 650.000.000,- tanggal 22 Mei 2015
156. 1 lbr Fc. Jaminan pelaksanaan (Bank Garansi) yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Bukopin No. 086/SPPY-BG/BSB-MLW/XI/2015 tanggal 25 September 2015
157. 1 lbr Fc. Rekapitulasi penerimaan dana terkait pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM periode 14 September 2015 s/d 15 Maret 2016
158. 1 lbr Fc. Setoran / Transfer yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Tanggal 4 Desember 2015 untuk Uang Kas Opsnal sebesar Rp. 250.000.000,-
159. 4 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan
160. Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara periode tanggal 11 Desember 2015 – 30 Januari 2016
161. 72 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
162. 44 lbr Fc. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara
163. 2 lbr Fc. Risalah Rapat Mingguan proyek Penggunaan Pembayaran pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 27 Januari 2016
164. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 27 Januari 2015
165. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 20 Januari 2015
269. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 20 Januari 2015
270. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 13 Januari 2016
271. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM

Halaman 87 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 13 Januari 2015

272. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 06 Januari 2016
273. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 06 Januari 2015
274. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 24 Desember 2015
275. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 24 Desember 2015
276. 2 lbr Fc. Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 16 Desember 2015
277. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 16 Desember 2015
278. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 09 Desember 2015
279. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 09 Desember 2015
280. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 02 Desember 2015
281. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 02 Desember 2015
282. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 25 November 2015
283. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 25 November 2015
284. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 11 November 2015
285. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 11 November 2015
286. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 04 November 2015

Halaman 88 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 02 November 2015
288. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 28 Oktober 2015
289. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 28 Oktober 2015
290. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 15 Oktober 2015
291. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 15 Oktober 2015
292. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 08 Oktober 2015
293. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 08 Oktober 2015
294. 2 lbr Asli Risalah Rapat Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM tanggal 22 September 2015
295. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 26 Oktober 2015
296. 1 lbr Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi Mingguan proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Tanggal 16 November 2015
297. 3 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 09/MK/FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 5 November 2015
298. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Nomor : 29/AKA-MK/III/2016 Tanggal 29 Maret 2016
299. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 03.T/MK-UNM/AKA/II/2016 Tanggal 03 Februari 2016
300. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 05.T/MK-UNM/AKA/II/2016 Tanggal 05 Februari 2016
301. 1 lbr Asli Site Memo PT. Asta Kencana Arsimetama proyek

Halaman 89 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara No. 002/SM/AKA MK.LTFTEKNIK.UNM/2015 Tanggal 14 Januari 2016

302. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 023/MK/FEKNIK/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016
303. 1 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 021/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016
304. 2 lbr Asli Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 022/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 11 Januari 2016
305. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-1 periode 14 September -12 Oktober 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 02/MK/LTFTEKNIK/XI/2015 Tanggal 25 November 2015
306. 1 lbr Asli Surat Teguran 1 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 003/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 8 Oktober 2015
307. 1 lbr Asli Surat Teguran 1 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 004/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 12 Oktober 2015
308. 1 lbr Asli Surat Teguran 3 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 005/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 17 Oktober 2015
309. 1 lbr Asli Surat Teguran 2 ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 007/MK-LTFT/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015
310. 1 lbr Asli Surat Teguran ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 008/MK-FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 2 November 2015
311. 1 lbr Asli Surat Teguran ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 011/MK-FTEKNIK/XI/2015 Tanggal 19 November 2015
312. 1 lbr Asli Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 006/MK/FTEKNIK/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015
313. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-3 periode 9 November - 6 Desember 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 019/MK/LTFTEKNIK/XII/2015 Tanggal 30 Desember 2015
314. 1 lbr Asli Pengantar Laporan Bulanan ke-2 periode 12 Oktober – 8 November 2015 Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 016/MK/LTFTEKNIK/XI/2015 Tanggal 15 November 2015

Halaman 90 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315. 1 lbr Asli Persetujuan Perubahan Gambar GWT (Ground Water Tank) ke PT. Asta Kencana Arsimetama Nomor : 001/JBN/EXT/X/2015 Tanggal 2 Oktober 2015
316. 1 lbr Asli Surat Persiapan Awal Pekerjaan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 002/MK-LTFT/IX/2015 Tanggal 2 Oktober 2015
317. 1 lbr Asli Surat Persiapan Awal Pekerjaan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara Nomor : 001/MK-LTFT/IX/2015 Tanggal 26 September 2015
318. 1 lbr Asli Site Memo proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 Nomor : 001/SM/AKA_MK.LFTEKNIK.UNM Tanggal 15 Oktober 2015
319. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke 1 periode 14 September – 12 Oktober 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
320. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-2 periode 12 Oktober – 08 November 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
321. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-3 periode 09 November – 06 Desember 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
322. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-4 periode 07 Desember – 31 Desember 2015 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
323. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-5 periode 01 Januari – 28 Januari 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
324. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan ke-6 periode 29 Januari – 25 Februari 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
325. 1 bundel Asli Laporan Bulanan bulan Maret periode 26 Februari 2016 – 30 Maret 2016 dari PT. Asta Kencana Arsimetama
326. 1 lbr Asli Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pimpinan PT. Bank BJB (Persero) Tbk Nomor : 086/JBN-P/III/2015 Tanggal 25 Agustus 2015 perihal Permintaan Dukungan Bank & Referensi Bank
327. 2 lbr Asli Surat PT. Prima Karya Manunggal kepada Direktur Utama PT. Jasa Brantas Nusantara (proyek UNM) Nomor : 17/Tag/PKM/04-2016 Tanggal 13 Juni 2016 perihal Penagihan
328. 1 bundel Dokumen Permohonan Kredit Bank Tabungan Negara (BTN) PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 25 November 2015
329. 1 lbr Fc. warna Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen UNM Nomor : 020/JBN-P/XI/2015 Tanggal 16 November 2015 perihal Permohonan Pembayaran Termin Pertama 25%
330. 1 lbr Fc. Warna Kuitansi / Bukti Pembayaran Tanggal 16 November 2015 dengan jumlah uang Rp. 8.738.425.000,- untuk pembayaran 25% (Pembayaran 1) yang hanya ditandatangani oleh Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara (Edy Rachmat Widiyanto) bermaterai 600 dan bercap perusahaan

Halaman 91 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 lbr Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Hari Senin Tanggal 16 November 2015 dengan hasil pemeriksaan di lapangan bobot pekerjaan sudah mencapai 30,51% dan hanya ditandatangani oleh Konsultan MK Direktur PT. Asta Kencana Arsimetama Ir. Unggul Roseno G, IAI dan Kontraktor Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Edy Rachmat Widiyanto masing-masing ber cap perusahaan
332. 1 lbr Berita Acara Pembayaran Nomor : 185/UN36.PPK/FT/2015 Tanggal 16 November 2015 dengan nilai pembayaran BAP ini Rp. 8.738.425.000,-
333. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Prestasi Minggu XIV periode 14 Desember - 20 Desember 2015 dengan nilai realisasi 85,861% tanpa tandatangan
334. 1 lbr Surat Pesanan Pengadaan Barang PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Bp. Hasanuddin, cc : Bp Najmi Hamzah PT. Maccon Generasi Mandiri dengan nilai total Rp. 222.262.000,-
335. Bundle Surat Perjanjian Jual Beli Pengadaan Tiang Pancang Beton PT. Wijaya Karya Beton. Tbk untuk proyek Pembangunan Fakultas Teknik Kampus UNM di Parang Tambung Sulsel Nomor : TAPI.02.01/WB-1F.140/15 Tanggal 18 September 2015 yang ditandatangani Manager PT. Wijaya Karya Beton. Tbk FX Panggih Wijanarko, ST dan Direktur PT. Jasa Bhakti Nusantara Ir. Edy Rachmad. W ber cap perusahaan
336. 1 bundel Surat Perjanjian Pelaksana Pekerjaan Pemancangan proyek Pembangunan Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM antara PT. Jasa Bhakti Nusantara dengan CV. Standart Pile Nomor : 02/JBN-SP/IX/2015 Tanggal 28 September 2015
337. 1 bundel Asli Dokumen Approval Material Arsitek Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM
338. 1 bundel Gambar AstBuilt Drawing (Struktur) Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM PT. Jasa Bhakti Nusantara tanpa tandatangan
339. 1 bundel Gambar AstBuilt Drawing (Site Development) Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM PT. Jasa Bhakti Nusantara tanpa tandatangan
340. 1 bundel Contract Change Order (CCO) 1 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara

Halaman 92 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 bundel Contract Change Order (CCO) 2 Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 oleh Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara
342. 1 bh Stempel Cap Perusahaan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk
343. 1 bh Stempel Cap Perusahaan PT. Imanuel Tritunggal Sejahtera
344. 1 bh Stempel Cap Perusahaan CV. Standart Pile
345. 1 bundel Dokumen Permohonan Ijin Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara dan diperiksa serta disetujui oleh Konsultan Pengawas PT. Asta Kencana Arsimetama
346. 10 lbr Kertas dengan Kop Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi UNM Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar
347. 1 lbr Surat dengan Kop Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi UNM Jl. A. Pangerang Pettarani Makassar kepada PT. Jasa Bhakti Nusantara Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Jaminan Pembayaran) dengan tempat tandatangan tercantum nama Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi tanpa tandatangan
348. 1 lbr Surat dengan tulisan pada bagian atas (Kop Surat UNM) tanpa
349. Nomor, Tanggal 21 Desember 2015 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan Sisa Pekerjaan (Jaminan Pembayaran) dengan tempat tandatangan tercantum nama Pejabat Pembuat Komitmen UNM Prof. DR. Mulyadi, MSi tanpa tandatangan dengan catatan tulisan pensil
350. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 30% ketika bobot pekerjaan mencapai 35%
 - Pembayaran kedua 30% ketika bobot pekerjaan mencapai 65%
 - Pembayaran ketiga 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
351. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 30%

Halaman 93 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran kedua 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 65%
 - Pembayaran ketiga 35% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
352. 2 lbr Halaman 41 & 42 dari Kontrak dari Kontrak Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2015 dengan isi pada point O. Pembayaran Prestasi Pekerjaan dengan Ketentuan Pembayaran dilakukan 4 kali pembayaran yaitu :
- Pembayaran pertama 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 30%
 - Pembayaran kedua 25% ketika bobot pekerjaan mencapai 55%
 - Pembayaran ketiga 45% ketika bobot pekerjaan mencapai 100%
 - Sisa pembayaran 5% setelah diterbitkan Berita Serah Terima Kedua
353. 1 bundel Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM TA 2013 dengan Konsultan Perencanaan PT. Bina Karya (Persero) dan Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama
354. Bh Buku Tamu Proyek Pembangunan Gedung Lab Terpadu Fak. Teknik UNM
355. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Minggu XXIX periode 26-30 Maret 2016 dengan Realisasi 88,362% tanpa ada yang menandatangani
356. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XXVIII Periode 8-25 Maret 2016 dengan Realisasi 91,370% yang ditandatangani Project Manager Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Harry Dwi Setijono, ST ber cap perusahaan
357. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XIV Periode 14 Des – 20 Des 2015 dengan Realisasi 85,861% yang ditandatangani Project Manager Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Harry Dwi Setijono, ST ber cap perusahaan
358. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM Prestasi Minggu XVII Periode 4-10 Januari 2016 dengan Realisasi 46,442% tanpa tandatangan
359. 1 lbr Surat PT. Asta Kencana Arsimetama kepada Kontraktor Pelaksana PT. Jasa Bhakti Nusantara Up. Harry Setijono, ST Nomor : 021/MK/FTEKNIK/I/2016 Tanggal 05 Januari 2016 perihal Surat Teguran

Halaman 94 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 yang ditandatangani Ir. Yauri Razak

360. 1 lbr Berita Acara Perhitungan Mutual Check Awal (MC 0%) Tanggal 5 Oktober 2015 yang ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST, Ir. Yauri Razak dan Ir. Johny Anwar, M.Arch
361. 3 lbr Surat PT. Jasa Bhakti Nusantara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekejaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fak. Teknik UNM Nomor : 003/JBN-UNM/XI/2015 Tanggal 6 November 2015 perihal Permohonan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fak. Teknik UNM yang ditandatangani Harry Dwi Setijono selaku Project Manager PT. Jaa Bhakti Nusantara
362. 1 lbr Permasalahan dan Penyelesaian Action Plan PT. Jasa Bhakti Nusantara (JBN) Tanggal 14 Februari 2016 yang memuat Proyek Gedung Laboratorium pada bulan September – Desember 2015 penyelesaian fisik lapangan 25%
363. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXIX periode 26-30 Maret 2016 dengan realisasi 87,522% yang tidak ditandatangani
364. 1 lbr Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXI periode 29 Januari – 4 Februari 2016 dengan realisasi 63,770% yang dibuat oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST kemudian diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Asta Kencana Arsimetama yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak
365. Lbr Site Memo Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dari PT. Asta Kencana Arsimetama ditujukan ke PT. Jasa Bhakti Nusantara No. 002/SM/AKA-MK.LTFTEKNIK.UNM/2015 Tanggal 14 Januari 2016
366. 1 lbr Berita Acara Pemeriksaan dan Persetujuan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik Tanggal 21 Januari 2016 dengan Progres bobot pekerjaan yakni 76,800%
367. 1 rangkap Rekapitulasi Progres Mingguan Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM pada prestasi Minggu XXVII periode 11-17 Maret 2016 dengan realisasi 86,746% yang dibuat oleh PT. Jasa Bhakti Nusantara ditandatangani Harry Dwi Setijono, ST kemudian diperiksa oleh Konsultan Manajemen Konstruksi

Halaman 95 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Asta Kencana Arsimetama yang ditandatangani oleh Ir. Yauri Razak dan disetujui oleh Tim Teknis yang ditandatangani Ir. Johny Anwar, M.Arch

368. 1 lbr Perjanjian Kerjasama Nomor 41 Tanggal 30 Oktober 2015 antara Ir. Edy Rachmad Widiyanto dan Ir. Irwardi Anwar dihadapan Notaris Wiwik Elnany, SH. MKn

369. 72 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/STR/UNM

370. 51 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/ARS/UNM

371. 23 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/STD/UNM

372. 5 lbr Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Fakultas Teknik UNM dengan kode awal No. Gambar JBN/SD/ME/UNM

Sedangkan barang bukti No. 2 sampai dengan No. 268, Tetap terlampir dalam berkas perkara.-

5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa jangka waktu banding yang diajukan oleh Terdakwa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku karenanya mohon agar permohonan dan memori banding ini dapat diterima serta dinyatakan sah menurut hukum;
2. Bahwa pada hakikatnya keadilan adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, tetapi keadilan itu dapat diberikan oleh seorang Hakim di dunia melalui putusannya, sepanjang hal itu mencerminkan nilai-nilai keadilan. Hanya saja ketika nilai-nilai keadilan itu tidak dirasakan oleh manusia, maka pada saat itu seorang Hakim dapat dinilai zalim dan orang yang merasakan ketidakadilan tersebut dapat melakukan upaya apapun sampai dapat merasakan nilai keadilan. Melalui memori banding ini, ijinlah kami melakukan suatu upaya untuk mendapatkan nilai keadilan yang kami tidak dapatkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Halaman 96 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 182 KUHP, maka dasar untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa adalah surat dakwaan. Dalam surat dakwaan terhadap kami, telah tegas tersurat peran kami sehingga duduk menjadi Terdakwa diawali adanya pemberhentian Drs. Ismail selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena telah memasuki masa pensiun sebagai PPK. Karena besarnya rasa pengabdian kami terhadap tempat kami bekerja yaitu di Universitas Negeri Makassar (UNM), maka kami menerima amanah sebagai PPK berdasarkan penunjukan oleh KPA (Kuasas Penguasaan Anggaran). Kami tidak memiliki niat sekecil apapun untuk merusak nama baik UNM ataupun mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu Teknik UNM tahun 2015. Kami hanya menerima amanah dan berusaha sebaik mungkin melaksanakan amanah itu sesuai kemampuan yang kami miliki, tetapi ternyata amanah yang diberikan kepada kami memiliki api dalam sekam yaitu pelaksanaan pembangunan gedung itu, sudah tidak sesuai dengan rencana. Pada saat kami diangkat dan menjabat PPK, progres/realisasi pekerjaan baru mencapai 0,572% dan masih sangat jauh dari target yang direncanakan. Akhirnya karena besarnya rasa pengabdian kami, maka kami berupaya dengan kondisi yang ada menyelesaikan pembangunan gedung, walaupun disana sini terdapat banyak kekurangan penyelesaian yang telah dilakukan PPK dan TIM pembangunan gedung sebelumnya;
- Bahwa salah satu upaya kami untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan gedung yang dari awal telah terdapat banyak kekurangan yaitu dengan tidak menandatangani dokumen CCO (pekerjaan tambah kurang), tetapi apalah daya upaya kami tersebut, ternyata Tim Pembangunan tetap melaksanakan pembangunannya walaupun kami tidak bertanda tangan dalam dokumen CCO itu;
- Bahwa terhadap penandatanganan dokumen lainnya yang telah kami lakukan. Hal itu didasarkan telah adanya pemeriksaan yang telah dilakukan anggota Tim lainnya yang dilakukan secara berjenjang atau telah dilakukan verifikasi administrasi secara berjenjang oleh para pejabat lainnya menurut tupoksinya masing-masing, bahwa laporan tentang bobot progres/kemajuan pekerjaan adalah dibuat oleh Rekanan Penyedia Barang kemudian diverifikasi dan divalidasi secara berjenjang oleh Konsultan Pengawas hingga verifikasi dan validasi tersebut **difinalisasi oleh Tim Teknis**, sehingga laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh rekanan, konsultan pengawas dan tim teknis tersebut bila dilihat dari sudut pandang tupoksinya adalah **bersifat**

Halaman 97 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

final. Adapun sikap kami selaku PPK semata-mata hanya mengetahui dan bukan mengesahkan atau dengan perkataan lain Tim Teknis UNM memiliki peran yang lebih besar dibandingkan peran kami selaku PPK, karena Tim Teknis itulah yang melihat secara langsung progres penyelesaian pekerjaan sedangkan kami hanya pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi kelengkapan data yang telah diberikan dan dinyatakan sah oleh anggota tim lainnya;

- Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS, telah secara tegas tersurat bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak satupun bukti diperoleh yang menunjukkan adanya keinginan atau itikad buruk pada diri kami yang berhubungan langsung (kausalitas) dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tim Pembangunan Gedung (termasuk kontraktor dan konsultan pengawas). Demikian pula, kami tidak memperoleh keuntungan berupa uang atau barang dari pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut atau kami memperoleh pemberian uang dari rekanan kontraktor, konsultan perencana, atau konsultan pengawas atas pelaksanaan proyek tersebut. Menurut kami adalah terlalu naif, menghukum orang yang ternyata tidak memiliki itikad jahat. Bukankah sifat melawan hukum dalam tindak pidana selalu diawali dengan adanya niat jahat, **padahal hal itu berdasarkan fakta hukum didepan persidangan telah terbukti kami tidak miliki;**

3. Bahwa kami mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini, setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan banding. Hal ini kami lakukan setelah melalui proses perenungan yang lama dan sampai pada tahap kesimpulan, bahwa sejak awal proses hukum ini, **kami merasa diperlakukan tidak adil baik dalam tuntutan dan putusan.** Dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa mengapa tuntutan dan putusan terhadap kami terkesan terlalu dipaksakan dituntut terlalu tinggi/berat, padahal Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sendiri berpendapat dalam suratuntutannya serta putusannya, kami hanya dipersalahkan dengan dakwaan subsidernya dan dalam dakwaan primairnya kami dinyatakan tidak bersalah;
- Bahwa baik dalam surat tuntutan dan putusan, telah secara tegas tersurat dalam keadaan yang meringankan kami tidak pernah menikmati hasil dari tindak pidana, bagaimana mungkin, seorang yang tidak menikmati hasil kejahatan, pantas dan patut dituntut serta dihukum yang seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa dalam perkara lain (Splitan), oleh Jaksa Penuntut

Halaman 98 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dalam Putusan Hakim ternyata dituntut dan dihukum tidak jauh berbeda dengan jumlah tuntutan dan putusan kami. Adalah hal yang tidak manusiawi, nilai kejahatan yang berbeda ternyata dijatuhkan hukuman yang sama bahkan terkesan lebih ringan dari jumlah putusan yang dijatuhkan terhadap kami;

4. Bahwa kami hanyalah seorang kepala keluarga yang merupakan tulang punggung dan suri tauladan bagi anggota keluarga kami khususnya anak-anak dan istri kami. Merupakan suatu kesedihan yang mendalam bagi kami, apabila akibat peristiwa ini, kami dijatuhkan putusan yang berat yang berujung pemecatan terhadap diri kami dan atau hilangnya nilai kami sebagai kepala rumah tangga padahal kehadiran kami masih dibutuhkan ditengah-tengah keluarga dan ditengah-tengah mahasiswa/wi atau tempat kami sebagai tenaga pengajar/pendidik di Universitas Negeri Makassar. Kami sebelumnya tidak pernah dijatuhi hukuman, akibat rasa cinta kami terhadap almamater ini (UNM), kami akhirnya terseret dalam lingkaran formalitas yang berujung adanya kami dibalik jeruji besi. Ditangan kemuliaan Hakim, kami berharap nilai keadilan dapat dikembalikan kepada kami;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka kami sebagai Terdakwa dengan segala kerendahan hati mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat berkenan untuk memutuskan antara lain:

Menerima permohonan banding kami dan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pid.Sus.TPK/2017/PN.MKS, serta mengadili sendiri dan menyatakan kami tidak bersalah atau setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada kami.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat berbeda, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati atau mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Desember 2017, Nomor 88/Pid.Dus.Tpk/2017 Pn Mks, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam putusan diatas, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai Yudex Fackie yang dapat melemahkan putusan peradilan tingkat pertama, terutama pertimbangan yang menyatakan Terdakwa Prof. MULADLYADI, M.Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman 99 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara Bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, dalam putusannya tanggal 6 Desember 2017, Nomor 89/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, telah menguraikan dengan tepat dan benar baik mengenai pertimbangan dan penilaian hukum serta semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana, besaran denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi sependapat dan karenanya mengambil alih menjadi bagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana kurungan pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa hanya dijatuhkan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan, apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut dengan pertimbangan pidana kurungan pengganti tersebut diatas terlalu rendah sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi akan menambah pidana kurungan pengganti tersebut yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Desember 2017, Nomor 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN MKs;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Desember 2017 Nomor 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks sekedar mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda yang selengkapya sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan penilaian hukum diatas adalah adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai sekarang ini masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : nomor 1 sampai dengan 266 daftar barang bukti sesuai putusan perkara Nomor 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks, tanggal 5 Desember 2017, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini untuk kedua tingkat

Halaman 100 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dan untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHAP, Pasal 22, Pasal 193, Pasal 197 dan Pasal 222 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 88/Pid.Sus.Tpk/2017/PN Mks tanggal 5 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana kurungan pengganti denda yang selengkapny sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Mulyadi. M.Si tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;-----
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--
 - Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Mulyadi. M.Si terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut ;-----
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prof. DR. Mulyadi. M.Si oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa : Nomor 1 sampai dengan Nomor 266, daftar barang bukti sesuai putusan perkara Nomor 88/Pid.Sus/Tpl/2017/Pn Mks, tanggal 6 Desember 2017 semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000

Halaman 101 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA**, tanggal **6 Maret 2018** oleh kami **H. SUANARYO, S.H.,M.H** Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi dan **H. M. IMRAN ARIEF , S.H.,M.H**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **8 Maret 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **NYAMBANG, S.H**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majlis,

PRIM FAHRUR RAZI, S.H.,M.H,

H. SUNARYO, S.H.,M.H

H. M. IMRAN ARIEF , S.H.,M.H,

Panitera Pengganti

NYAMBANG, S.H,



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR, SH
NIP. 19560303 197803 1 003



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001



TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
WAKIL PANITERA,

BD BAKHTIAR. SH
NIP. 19560303 197803 1 003





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 107 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 108 dari 102 hal. Nomor 9/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108