



P U T U S A N

No. 2254 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. H. ABDUL AZIS, M.M.**;
Tempat lahir : Gurat Batu;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 9 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ikan Lemeduk No. 44, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Staf Ahli Bid. Pembangunan Kota Tanjung Balai)/Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 27 Mei 2014;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2633/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2014;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 2634/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 13 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2014;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3393/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Januari 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana No. 3394/2014/S.1017.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 6 Januari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2015;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. H. ABDUL AZIS, M.M. NIP 195905091985031001 diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi *hotmix*, dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Djoko Pranoto, Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan Pembangunan Konstruksi *hotmix* di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota

Hal. 2 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta Muhammad Jani als Jani, selaku Inspector CV Lae Consultant selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA. 2012), diangkat/ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai di TA 2012, yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai;
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi

Hal. 3 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:

- Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
- Rp85.250.000,00,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pendamping;
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Djoko Pranoto	Staf Teknis
4	Christina Ria Wati Siahaan, ST	Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:



No	Nama	Kedudukan dalam kepaniteraan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/ Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
- l) Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Bahwa pada tahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdulrahman sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

REKAPITULASI

Proyek/Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD 2012
Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurahman Kec. Datuk Bandar
Prov/Kab/Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	31.107.945,00
2	Drainase	0,00
3	Pekerjaan Tanah	0,00
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	76.735.585,50
5	Perkerasan Non Aspal	48.526.006,71
6	Perkerasan Aspal	776.143.314,65
7	Struktur	0,00
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	5.242.730,21
9	Pekerjaan Harian	0,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	0,00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		937.755.582,08
(B) Dibulatkan		937.750.000,00
Terbilang : sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD – 2012
Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi
Hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurahman Kec.
Datuk Bandar
Prov / Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	D	E	f = (d x e)
	DIVISI.1 UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	31.107.945,00	31.107.945,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					31.107.945,00
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	135,00	568.411,74	76.735.585,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI. 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					76.735.585,50
	DIVISI. 5 PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	85,50	567.555.63	48.526.006,71
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI.5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					48.526.006,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)(a)	Lapis Resap Pengikat – aspal Cair	Liter	617,74	12.314,34	7.607.026,56
6.1(2)(a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	712,44	12.593,93	8.972.393,95
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi-halus/ kasar)	Ton	617,02	482.540,77	297.736.303,48
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	99,18	482.357,49	47.840.215,52
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	38,38	10.678.250,00	409.800.777,21
6.4.(5)	Bahan Anti Pengelupasan (anti stripping Agent)	Liter	135,45	30.909,09	4.186.597,93
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					776.143.314,65
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
2.1(3)	Agregat untuk Perkerasan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor	M ³ (Vol, gembur)	10,77	486.654,62	5.242.730,21
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					5.242.730,21

Hal. 7 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Item Pembayaran Nomor : 1.2
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi
% Terhadap Total biaya Proyek =

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Sewa Tanah	M2			
B.	Peralatan Periksa lembar 1.2-2				17.200.000
C.	Fasilitas Kontraktor 1 Base Camp	LS	1	2.219.950	2.219.950
D.	Fasilitas Laboratorium				
E.	Mobilisasi lainnya				
E.I	Pekerjaan Darurat				
1.	Pengukuran/Pematokan	LS	1	2.000.000	2.000.000
2.	Ulang	LS	1	500.000	500.000
3.	Foto Dokumentasi	LS	1	700.000	700.000
4.	Pelaporan & As Built Drawing Papan Nama Proyek	LS	1	500.000	500.000
F.	Demobilisasi	LS	1	5.160.000	5.160.000
G.	Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN				28.279.950
H.	PPN 10% (10% x G)				2.827.995
I.	Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN				31.107.945

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), dan pengeluaran lainnya.

Item Pembayaran Nomor : 1.2
Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

No	Jenis Alat	Kode Alat	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	2.000.000	2.000.000
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	1	500.000	500.000
3	DUMP TRUCK 10 TON	E09	Unit	5	500.000	2.500.000
4	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	1.000.000	1.000.000
5	GENERATOR SET	E12	Unit	1	500.000	500.000
6	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	2.000.000	2.000.000
7	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	Unit	1	2.000.000	2.000.000
8	TANDEM ROLLER 6-8 T	E17	Unit	1	2.000.000	2.000.000
9	TIRE ROLLER 8-10 T	E18	Unit	1	2.000.000	2.000.000
10	VIBRATORY ROLLER 5-8 T	E19	Unit	1	2.000.000	2.000.000



No	Jenis Alat	Kode Alat	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
11	WATER TANKER 3000-4500 L	E23	Unit	1	500.000	500.000
12	PEDESTRIAN ROLLER	E24	Unit	1	200.000	200.000
Total untuk item B pada lembar 1						17.200.000

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:
- Pengumuman lelang tanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:
 - UD Astri
 - CV Karya Harapan
 - CV As Kurnia
 - CV Yantri
 - CV Arrista
 - CV Mawar Selatan
 - CV Bertuah
 - CV Maju Citra Utama
 - UD Maju Plaza
 - CV Libra
 - CV Sagita Utama
 - CV Nasio
 - Setelah dilakukan pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metoda pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung. Perubahan metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang menggunakan metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012;
 - Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung, panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena a dari 12



Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, yaitu:

1. CV Mawar Selatan dengan harga penawaran sebesar Rp930.178.000,00.
2. CV Maju Citra Utama, dengan harga penawaran sebesar Rp919.485.000,00.
3. UD. Maju Plaza dengan harga penawaran sebesar Rp924.374.000,00.

- d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya CV Maju Citra Utama yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus, sedangkan CV Mawar Selatan dan UD Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur dengan alasan personil inti yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan, padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi administrasi bukan evaluasi teknis;
- e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi), hanya CV Maju Citra Utama yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang;]
- f. Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor 602.1/006/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, CV Maju Citra Utama dengan harga penawaran sebesar Rp919.485.000,00 ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan diumumkan sebagai pemenang pelelangan;
- g. Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 602.1/06/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dengan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang lelang;
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/002/SPP/RPJ-PU/APBD/2012 ditandatangani antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan



konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp919.485.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;

- Bahwa selain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai, Terdakwa juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang dimenangkan oleh H. Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV. Lae Consultant, untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang dilaksanakan panitia pengadaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah:

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, S.E.	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, S.T.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, M.M.	Anggota
4.	Syahrial, S.T., M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, S.T.	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn;

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Permintaan pembayaran termyn I:

- Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan I (periode 12 September 2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai 14,167%;
- Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) sejumlah Rp275.845.400,00 kepada pengguna Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 30/CV.MCU/X/2012;
- Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 30% sebagai permohonan pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar Rp275.845.000,00;
- Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU); masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:
 - Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp27.356/579,60;

Hal. 12 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.735.658,00;
 - Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 dan SPM Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00;
 - Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp27.356.579,00.
 - Nomor 0082/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.735.658,00;
2. Permintaan pembayaran termyn II:
- Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 15,20% - retensi 5% uang muka 30% sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui Surat Nomor 13/MCU-X/2012;
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 15,20% - retensi 5%-uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka 30% termyn 15,20% - Retensi 5% - uang muka 30% atau sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK;

Hal. 13 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber DAU,
masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;
 - Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM:
 - Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK;
 - Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
 - Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;
 - Nomor 0098/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
3. Permintaan pembayaran termyn III:
- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat laporan bulanan Bulan II (periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 15,029%;
 - Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Hal. 14 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) Kegiatan Pemeliharaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni Ali selaku Penyedia Konstruksi dimana serah terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.d/RPJJ-PU/APBD/2012 dan dalam Berita Acara tersebut PPK menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan menurut laporan bulanan konsultan Supervisi CV Lae Consultant yang telah diperiksa oleh PPTK dan telah disetujui oleh Terdakwa selaku PPK, dan telah dilakukan pembayaran 100% adalah dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Progress		
		Bulan I	Bulan II	Bulan III
		12-Sep-12 s/d 30-Sep-12	01-Okt-12 s/d 04-Nov-12	05-Nov-12 s/d 02-Des-12
1.	Divisi 1. Umum	0,91%	1,21%	3,02%
2.	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	8,13%	8,13%	8,13%
3.	Divisi 5. Perkerasan Berbutir	5,13%	5,13%	5,13%
4.	Divisi 6. Pekerjaan Aspal	0%	0%	83,16%
5.	Divisi 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	0%	0,56%	0,56%
Total		14,17%	15,06%	100%

- Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 5 November 2012 s/d 2 Desember 2012 (laporan bulan III) yang dibuat oleh konsultan supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III) menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan

Hal. 15 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Abdurrahman kota Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%, dan saksi Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya ketidaksesuaian antara volume dan spesifikasi teknis menurut kontrak dengan yang terpasang telah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selalu PPK.

- Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi, S.T. selaku PPTK serta Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PPK, permintaan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RP JJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn $100\% - 15,20\% = 84,80\%$ - Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn $100\% - 15,20\% = 84,80\%$ - Retensi 5% - uang muka 30% atau sebesar Rp506.820.132,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber DAK
 - Nomor 0295/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber DAUyang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan tanda tangan pada SPP yang diajukan oleh Nurlisna;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar Rp50.263.153,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.026.315,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut.
- Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
 - Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp50.263.153,00 dan
 - Nomor 0276/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.026.315,00
- Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan Termyn Retensi 5% sebesar Rp45.974.250,00 kepada Pengguna Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 11/MCU - XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 (termyn ke IV);

Hal. 17 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permintaan pembayaran termyn IV:

- Atas permintaan pembayaran tersebut Nurlisna menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK dan Nomor 0316/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran termyn Retensi 5% atau sebesar Rp45.974.250,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai mengajukan Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, dengan surat:
 - Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan membuat Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp455.942,00 dan membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;
- Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0296/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan Nomor 0297/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp455.942,00 yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi *Hotmix* di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama telah menerima pembayaran secara 100% dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 18 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Berita Acara Pembayaran			Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan		
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor	Tanggal	Progress
1.	Pembayaran Termin Uang Muka 30%	900/05/RPJ J/APBD/2012	10-10-12	275.845.000,00	-	-	-
2.	Pembayaran Termin 15,2% (dikurangi retensi 5% dan pengembalian uang muka 30%)	900/21.a.5/RPJ/APBD/2012	19-10-12	90.845.118,00	900/21.a.3/RPJ J/APBD/2012	17-10-12	15,20%
3.	Pembayaran Termin 100%-15,20% =84,80% - Retensi 5% - Uang Muka 30%	900/139/RP JJ-PU/APBD/2012	11-12-12	506.820.132,00	050/136.a/RPJ/APBD/2012	07-12-12	100%
4.	Pembayaran Termin Retensi 5%	900/152/RP JJ-PU/APBD/2012	13-12-12	45.974.250,00	-	-	-
				919.485.000,00			

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei 2013 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, S.T., M.T., terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:

DOKUMEN KONTRAK						HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN		
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Volume	Selisih	
a	b	c	d	e	F = (d) x (e)	g	H = (d) - (g)	I = (h) x (e)
	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan							
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	135.00	553,904.45	74,776,965.75	75.0000	60.0000	33,234,207.00
	Divisi 5. Perkerasan Berbutir							
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	85.50	551,619.66	47,163,480.93	73.8572	11.6429	6,422,424.96
	Divisi 6. Perkerasan Aspal							
6.3 (5a)	Laston lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	617.02	476,003.94	293,703,951.06	556.3439	60.6761	28,882,040.74
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	99.18	475,833.06	47,193,122.89	76.0803	23.0907	10,990,314.31
TOTAL								79,528,987.00

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPTK) dan Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 maka Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi *hotmix* telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut";
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:
Pasal 6
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus

Hal. 20 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 95 Butir (1), (3) dan (4):

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
 - (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;
 - (4) Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007.
Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

Hal. 21 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 122 Angka (10)

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184 Ayat 2

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya terdapat ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan proses pencairan dan pembayaran kepada Yusni Ali sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan ini, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp72.299.075,66 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima koma enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan

Hal. 22 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. NIP 195905091985031001 diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi *hotmix*, dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Djoko Pranoto, Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta Muhammad Jani als. Jani, selaku Inspector CV Lae Consultant selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan

Hal. 23 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul. Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala Dinas PU Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M./ditunjuk selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Menandatangani SPM;
 - f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknik barang/jasa.
 - 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3. Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa.
 - c. Menandatangani kontrak.
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Hal. 24 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Rp852.500.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Rp85.250.000,00 (delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pendamping;
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012, dengan nilai proyek Rp937.750.000,00

Hal. 25 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Tennis Kegiatan (PPTK)
3	Djoko Pranoto	Staf Teknis
4	Christina Ria Wati Siahaan, ST	Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah :

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Hal. 26 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Bahwa pada tahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

REKAPITULASI

Proyek/Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD 2012
Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurrahman Kec. Datuk Bandar
Prov/Kab/Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	31.107.945,00
2	Drainase	0,00
3	Pekerjaan Tanah	0,00
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	76.735.585,50
5	Perkerasan Non Aspal	48.526.006,71
6	Perkerasan Aspal	776.143.314,65

Hal. 27 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7	Struktur	0,00
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	5.242.730,21
9	Pekerjaan Harian	0,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	0,00
(C) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		937.755.582,08
(D) Dibulatkan		937.750.000,00
Terbilang : sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah		

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
No. Paket Kontrak : APBD – 2012
Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurahman Kec. Datuk Bandar
Prov / Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
a	b	c	D	E	f = (d x e)
	DIVISI.1 UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	31.107.945,00	31.107.945,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					31.107.945,00
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	135,00	568.411,74	76.735.585,50
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI. 4 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					76.735.585,50
	DIVISI. 5 PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	85,50	567.555,63	48.526.006,71
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI.5 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					48.526.006,71
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)(a)	Lapis Resap Pengikat – aspal Cair	Liter	617,74	12.314,34	7.607.026,56
6.1(2)(a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	712,44	12.593,93	8.972.393,95
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi-halus/ kasar)	Ton	617,02	482.540,77	297.736.303,48
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	99,18	482.357,49	47.840.215,52

Hal. 28 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	38,38	10.678.250,00	409.800.777,21
6.4.(5)	Bahan Anti Pengelupasan (anti stripping Agent)	Liter	135,45	30.909,09	4.186.597,93
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan					776.143.314,65
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
2.1(3)	Agregat untuk Perkerasan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor	M ³ (Vol, gembur)	10,77	486.654,62	5.242.730,21
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan					5.242.730,21

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

% Terhadap Total biaya Proyek =

No	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Sewa Tanah	M2			
B.	Peralatan Periksa lembar 1.2-2				17.200.000
C.	Fasilitas Kontraktor	LS	1	2.219.950	2.219.950
1	Base Camp				
D.	Fasilitas Laboratorium				
E.	Mobilisasi lainnya				
E.I	Pekerjaan Darurat				
1.	Pengukuran/Pematokan	LS	1	2.000.000	2.000.000
2.	Ulang	LS	1	500.000	500.000
3.	Foto Dokumentasi	LS	1	700.000	700.000
4.	Pelaporan & As Built Drawing Papan Nama Proyek	LS	1	500.000	500.000
F.	Demobilisasi	LS	1	5.160.000	5.160.000
G.	Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN				28.279.950
H.	PPN 10% (10% x G)				2.827.995
I.	Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN				31.107.945

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), dan pengeluaran lainnya.

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi



No	Jenis Alat	Kode Alat	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	2.000.000	2.000.000
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	1	500.000	500.000
3	DUMP TRUCK 10 TON	E09	Unit	5	500.000	2.500.000
4	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	1.000.000	1.000.000
5	GENERATOR SET	E12	Unit	1	500.000	500.000
6	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	2.000.000	2.000.000
7	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	Unit	1	2.000.000	2.000.000
8	TANDEM ROLLER 6-8 T	E17	Unit	1	2.000.000	2.000.000
9	TIRE ROLLER 8-10 T	E18	Unit	1	2.000.000	2.000.000
10	VIBRATORY ROLLER 5-8 T	E19	Unit	1	2.000.000	2.000.000
11	WATER TANKER 3000-4500 L	E23	Unit	1	500.000	500.000
12	PEDESTRIAN ROLLER	E24	Unit	1	200.000	200.000
Total untuk item B pada lembar 1						17.200.000

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jl. Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman lelang tanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. UD Astri | 7. CV Bertuah |
| 2. CV Karya Harapan | 8. CV Maju Citra Utama |
| 3. CV As Kurnia | 9. UD Maju Plaza |
| 4. CV Yantri | 10. CV Libra |
| 5. CV Arrista | 11. CV Sagita Utama |
| 6. CV Mawar Selatan | 12. CV Nasio |

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang selanjutnya sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metoda pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung. Perubahan metode pelelangan yang semula pelaksanaan lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung ini, diketahui oleh Terdakwa selaku PA/PPK karena dituangkan dalam Berita Acara Addendum Dokumen pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung, panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 12 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, yaitu:

1. CV Mawar Selatan dengan harga penawaran sebesar Rp930.178.000,00.
2. CV Maju Citra Utama, dengan harga penawaran sebesar Rp919.485.000,00.
3. UD. Maju Plaza dengan harga penawaran sebesar Rp924.374.000,00.

d. Panitia juga melakukan tahapan evaluasi Administrasi, ketiga perusahaan peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus namun dalam evaluasi teknis hanya CV Maju Citra Utama yang dinyatakan memenuhi persyaratan/lulus, sedangkan CV Mawar Selatan dan UD Maju Plaza dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan gugur dengan alasan personil inti yang ditawarkan tidak sesuai dengan persyaratan dalam dokumen pengadaan, padahal persyaratan personil inti ini merupakan tahapan evaluasi administrasi bukan evaluasi teknis;

e. Oleh karena itu pada tahapan evaluasi berikutnya (evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi), hanya CV Maju Citra Utama yang dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pemenang lelang;]

f. Berdasarkan SK Panitia Pengadaan Nomor 602.1/006/PP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012, CV Maju Citra Utama dengan harga penawaran sebesar Rp919.485.000,00 ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan diumumkan sebagai pemenang pelelangan;

Hal. 31 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



- g. Selanjutnya pada hari yang sama Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 602.1/06/BAHP/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 29 Agustus 2012 dengan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang lelang;
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/002/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp919.485.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 12 Desember 2012;
- Bahwa selain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai, Terdakwa juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang dimenangkan oleh H. Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV. Lae Consultant, untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang dilaksanakan panitia pengadaan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah:

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, S.E.	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim Iubis, S.T.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, M.M.	Anggota
4.	Syahrial, S.T., M.Si	Anggota



5.	Erwin Sumbayak, S.T.	Anggota
----	----------------------	---------

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn;
- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Permintaan pembayaran termyn I:
 - Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan I (periode 12 September 2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai 14,167%;
 - Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) sejumlah Rp275.845.400,00 kepada pengguna Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 30/CV.MCU/X/2012;
 - Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal Berita Acara Pembayaran Termyn Uang Muka 30% sebagai permohonan pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar Rp275.845.000,00;
 - Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU); masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:
 - Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp27.356/579,60;
 - Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.735.658,00;
 - Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa membuat surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 dan SPM Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00;
 - Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp250.768.636,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp27.356.579,00.
 - Nomor 0082/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.735.658,00;
2. Permintaan pembayaran termyn II:
- Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 15,20% - retensi 5% uang muka 30% sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah) kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui Surat Nomor 13/MCU-X/2012;
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan

Hal. 34 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 15,20% - retensi 5%-uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka 30% termyn 15,20% - Retensi 5% - uang muka 30% atau sebesar Rp90.845.118,00 (sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah);

- Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK;
 - Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber DAU,masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;
 - Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM:
 - Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK;
 - Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;
- Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp9.009.433,00;
 - Nomor 0098/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp8.258.647,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp900.943,00;

Hal. 35 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Permintaan pembayaran termyn III:

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat laporan bulanan Bulan II (periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 15,029%;
- Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2012 dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) Kegiatan Pemeliharaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni Ali selaku Penyedia Konstruksi dimana serah terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.d/RPJJ-PU/APBD/2012 dan dalam Berita Acara tersebut PPK menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);
- Bahwa tahapan pelaksanaan pekerjaan menurut laporan bulanan konsultan Supervisi CV Lae Consultant yang telah diperiksa oleh PPTK dan telah disetujui oleh Terdakwa selaku PPK, dan telah dilakukan pembayaran 100% adalah dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Pekerjaan	Progress		
		Bulan I	Bulan II	Bulan III
		12-Sep-12 s/d 30-Sep-12	01-Okt-12 s/d 04-Nov-12	05-Nov-12 s/d 02-Dec-12
1.	Divisi 1. Umum	0,91%	1,21%	3,02%
2.	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	8,13%	8,13%	8,13%
3.	Divisi 5. Perkerasan Berbutir	5,13%	5,13%	5,13%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Divisi 6. Pekerjaan Aspal	0%	0%	83,16%
5.	Divisi 8. Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	0%	0,56%	0,56%
Total		14,17%	15,06%	100%

- Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 5 November 2012 s/d 2 Desember 2012 (laporan bulan III) yang dibuat oleh konsultan supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III) menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman kota Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%, dan saksi Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya ketidaksesuaian antara volume dan spesifikasi teknis menurut kontrak dengan yang terpasang telah menyampaikan secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selalu PPK.
- Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi, S.T. selaku PPTK serta Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan, S.T. keduanya selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi hotmix di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman, Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%;

Hal. 37 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.e/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PPK, permintaan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RP JJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn $100\% - 15,20\% = 84,80\%$ - Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn $100\% - 15,20\% = 84,80\%$ - Retensi 5% - uang muka 30% atau sebesar Rp506.820.132,00;
- Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber DAK
 - Nomor 0295/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber DAUyang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan tanda tangan pada SPP yang diajukan oleh Nurlisna;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar Rp50.263.153,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.026.315,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut.
- Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

Hal. 38 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 sumber DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp50.263.153,00 dan
 - Nomor 0276/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.026.315,00
 - Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan Termyn Retensi 5% sebesar Rp45.974.250,00 kepada Pengguna Anggaran Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 11/MCU-XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 (termyn ke IV);
4. Permintaan pembayaran termyn IV:
- Atas permintaan pembayaran tersebut Nurlisna menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK dan Nomor 0316/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran termyn Retensi 5% atau sebesar Rp45.974.250,00 (empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai mengajukan Surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, dengan surat:
 - Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan membuat Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp455.942,00 dan membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;
 - Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0296/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 sumber DAK

Hal. 39 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.559.430,00 dan Nomor 0297/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp455.942,00 yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi *Hotmix* di Jalan Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama telah menerima pembayaran secara 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Berita Acara Pembayaran			Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan		
		Nomor	Tanggal	Jumlah (Rp)	Nomor	Tanggal	Progress
1.	Pembayaran Termin Uang Muka 30%	900/05/RPJ J/APBD/2012	10-10-12	275.845.000,00	-	-	-
2.	Pembayaran Termin 15,2% (dikurangi retensi 5% dan pengembalian uang muka 30%)	900/21.a.5/RPJ/APBD/2012	19-10-12	90.845.118,00	900/21.a.3/RPJ J/APBD/2012	17-10-12	15,20%
3.	Pembayaran Termin 100%-15,20% =84,80% - Retensi 5% - Uang Muka 30%	900/139/RP JJ-PU/APBD/2012	11-12-12	506.820.132,00	050/136.a./RPJJ/APBD/2012	07-12-12	100%
4.	Pembayaran Termin Retensi 5%	900/152/RP JJ-PU/APBD/2012	13-12-12	45.974.250,00	-	-	-
				919.485.000,00			

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei 2013 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, MT dan M. Ari Subhan Harahap, S.T., M.T., terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan yaitu:

DOKUMEN KONTRAK						HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN		
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Volume	Selisih	
a	b	c	d	e	F = (d) x (e)	g	H = (d) - (g)	I = (h) x (e)
	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan							
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	135.00	553,904.45	74,776,965.75	75.0000	60.0000	33,234,207.00
	Divisi 5. Perkerasan Berbutir							
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	85.50	551,619.66	47,163,480.93	73.8572	11.6429	6,422,424.96
	Divisi 6. Perkerasan Aspal							
6.3 (5a)	Laston lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	617.02	476,003.94	293,703,951.06	556.3439	60.6761	28,882,040.74

Hal. 40 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	99.18	475,833.06	47,193,122.89	76.0803	23.0907	10.990,314.31
TOTAL								79,528,987.00

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai, mengajukan Surat Perintah Membayar langsung (SPMLS) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM, oleh karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya Sebagai Kepala Dinas PU Tanjung Balai, Sebagai Pengguna Anggaran dan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memproses dan membayar 100%, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Drs. Yusni Ali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan ini, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp72.299.075,66 (tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima koma enam puluh enam rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. NIP 195905091985031001 diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi *hotmix*, dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edi Syahputra, selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jl. Usman Husein (Jl. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta Muhammad Jani als. Jani, selaku Inspector CV Lae Consultant selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau

Hal. 42 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungbalai”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA. 2012), diangkat/ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai;
- Bahwa selain menjabat sebagai PA, Terdakwa juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai di TA 2012, yang pengangkatan sebagai PPK tidak didukung dengan SK Walikota Tanjungbalai;
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp1.122.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:
 - Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pendamping;
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukkan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal

Hal. 43 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai TA 2012, dengan nilai proyek Rp1.122.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Djoko Pranoto	Staf Teknis
4	Christina Ria Wati Siahaan, ST	Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di

Hal. 44 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menjawab sanggahan;
 - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;
 - Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Bahwa pada tahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman sebesar Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

REKAPITULASI

Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai

No. Paket Kontrak : APBD 2012

Hal. 45 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein (Jl. M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. TB. Selatan

Prov/ Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai / prov. Sumatera utara

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	28.517.445,00
2	Drainase	0,00
3	Pekerjaan Tanah	0,00
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	29.756.354,82
5	Perkerasan Non Aspal	284.515.639,36
6	Perkerasan Aspal	731.639.247,51
7	Struktur	0,00
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	47.572.192,28
9	Pekerjaan Harian	0,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	0,00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan)		1.122.000.878,98
(B) Dibulatkan		1.122.000.000,00
Terbilang : satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah		

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai

No. Paket Kontrak : APBD – 2012

Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman husein (Jl. M. Abbas Ke Teluk Ketapang

Prov / Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai / Prov. Sumatera Utara

No. Mata Pembayar an	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga- Harga (Rupiah)
A	b	C	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	28.517.445,00	28.517.445,00
					28.517.445,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan					

Hal. 46 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	52,35	588.411,74	29.756.354,82
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					29.756.354,82
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	501,30	567.555,63	284.515.639,36
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					284.515.639,36
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)(a)	Lapis Resap Pengikat – aspal Cair	Liter	2.692,58	12.314,34	33.157.424,69
6.1(2)(a)	Lapis Perekat – Aspal Cair	Liter	475,16	12.593,93	5.984.165,13
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi-halus/kasar)	Ton	239,97	482.540,77	141.851.159,64
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	367,46	482.357,49	177.246.599,65
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	34,61	10.678.250,00	369.623.758,09
6.4.(5)	Bahan Anti Pengelupasan (anti stripping Agent)	Liter	122,17	30.909,09	3.776.142,31
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					731.639.247,51
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
2.1(3)	Agregat untuk Perkerasan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor	M³ (Vol, gembur)	97,75	486.654,62	47.572.192,28
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					47.572.192,28

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

No.	Jenis Alat	Kode Alat	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	2.000.000	2.000.000
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	1	500.000	500.000
3	DUMP TRUCK 10 TON	E09	Unit	5	500.000	2.500.000
4	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	1.000.000	1.000.000
5	GENERATOR SET	E12	Unit	1	500.000	500.000
6	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	2.000.000	2.000.000
7	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	Unit	1	2.000.000	2.000.000

Hal. 47 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Alat	Kode Alat	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
8	TANDEM ROLLER 6-8 T	E17	Unit	1	2.000.000	2.000.000
9	TIRE ROLLER 8-10 T	E18	Unit	1	2.000.000	2.000.000
10	WATER TANKER 3000-4500 L	E23	Unit	1	500.000	500.000
11	PEDESTRIAN ROLLER	E24	Unit	1	200.000	200.000
Total untuk item B pada lembar 1						15.200.000

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

% Terhadap Total biaya Proyek =

No.	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Sewa Tanah	M2			
B.	Peralatan Periksa lembar 1.2-2				15.200.000
C.	Fasilitas Kontraktor 1 Base Camp	LS	1	2.214.950	2.214.950
D.	Fasilitas Laboratorium				
E.	Mobilisasi lainnya				
E.I	Pekerjaan Darurat				
1.	Pengukuran/Pematokan	LS	1	2.150.000	2.150.000
2.	Ulang	LS	1	600.000	600.000
3.	Foto Dokumentasi	LS	1	700.000	700.000
4.	Pelaporan & As Built	LS	1	500.000	500.000
E.II	Drawing Papan Nama Proyek Lain - lain				
F.	Demobilisasi	LS	1	4.560.000	4.560.000
G.	Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN				25.924.950
H.	PPN 10% (10% x G)				2.592.495
I.	Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN				28.517.445

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), dan pengeluaran lainnya.

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengumuman lelang tanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 10 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. CV Maju Citra Utama | 6. CV Karya Harapan |
| 2. CV Harapan Jaya | 7. CV As Kurnia |
| 3. UD Maju Plaza | 8. CV Nasio |
| 4. CV Elide Sukses Gemilang | 9. CV Sinom Rahayu |
| 5. CV Dipenogoro | 10. CV Bertuah |

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang, dan sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 panitia pengadaan dengan sepengetahuan Terdakwa, merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metoda pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp891.473.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung, panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 10 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, yaitu:

1. CV Maju Citra Utama, dengan harga penawaran sebesar Rp1.099.912.000,00
2. UD. Maju Plaza dengan harga penawaran sebesar Rp1.101.800.000,00
3. CV Elide Sukses Gemilang dengan harga penawaran sebesar Rp1.111.375.000,00

d. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, panitia pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Tanjungbalai membuat Berita Acara Hasil Pelelangan No. 602.1/01/BAHP/RPJ-PU/APBD/2012 yang menetapkan bahwa CV Maju Citra Utama memenuhi syarat /lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis,

Hal. 49 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi dengan nilai penawaran Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

- e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Tanjungbalai menerbitkan surat Keputusan No. 602.1/003/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi *hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang menetapkan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 602.1/01/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang mengumumkan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang atas pekerjaan Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan harga penawaran terkoreksi Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi), dan Terdakwa juga menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 050/003/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan kepada CV Maju Citra Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 10 Desember 2012;

Hal. 50 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Terdakwa juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang dimenangkan oleh H. Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV. Lae Consultant, untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA. 2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang dilaksanakan panitia pengadaan, selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/004/SPP/RPJ-PU/APBD/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah:

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota
5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan

Hal. 51 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn;

- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Permintaan pembayaran termyn I:

- Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan I (periode 12 September 2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai 9,389%;
- Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor: 28/CV.MCU/X/2012;
- Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal berita acara pembayaran termyn uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar Rp379.973.600,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
- Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp299.976.000,00 sumber dana alokasi khusus (DAK);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp29.997.600,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU); masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:
 - Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp32.724.654,00;

Hal. 52 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp3.272.466,00;
- Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa juga membuat surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 dan SPM Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 tersebut;
- Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0079/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp32.724.654,00;
 - Nomor 0080/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp3.272.466,00;

2. Permintaan pembayaran termyn II:

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Terdakwa, pengawas lapangan dan Direktur CV Maju Citra Utama, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 050/21.h/RPJJ/APBD/2012 dengan progress sebesar 33,50%;
- Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 33,50% - retensi 5% uang muka 30% kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui Surat Nomor 11/MCU-X/2012;
- Pada tanggal yang sama, Terdakwa bersama sama dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn No. 900/21.a.8/RPJJ/APBD/2012 dengan progress fisik sebesar 33,50% dengan nilai Rp239.505.838,00 setelah dikurangi Retensi 5% dan uang muka 30%;
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1414.f/RPJJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 33,50% - retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka 33,50% atau sebesar Rp239.505.838,00 (dua ratus tiga puluh

Hal. 53 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);

- Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp217.732.580,00 sumber DAK;
 - Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp21.773.258,00 sumber DAU,masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp193.979.935,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;
 - Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 dan Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 tersebut;
- Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp193.979.935,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;
 - Nomor 00108/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;

3. Permintaan pembayaran termyn III :

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat laporan bulanan Bulan II (periode 01 Oktober 2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 28,423%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas

Hal. 54 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU Kota Tanjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Pada tanggal 2 Desember 2012, Mhd Jani membuat Laporan Bulanan Bulan III (periode 5 November 2012 s.d. 2 Desember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 85,860%. Laporan bulanan ini juga diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK;
- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2012, Panitia Pemeriksa/ Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan kesimpulan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan lakukan pemeliharaan selama 6 bulan;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa, PPTK dan Pengawas Lapangan bersama dengan Direktur CV Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan progress sebesar 100%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK;
- Bahwa tanggal 7 Desember 2012 tersebut juga dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) antara Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Tanjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali selaku Direktur dari CV Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi. Serah terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012. Dalam Berita acara tersebut PPK menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);
- Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) antara Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Tanjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali selaku Direktur dari CV Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi. Serah terima pekerjaan, pada tanggal 10 Desember 2012, Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan IV (periode 3 Desember

Hal. 55 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



2012 s.d. 10 Desember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 100%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK;

- Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 3 November 2012 s/d 10 Desember 2012 (laporan bulan IV) yang dibuat oleh konsultan supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III) menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%, dan Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya ketidaksesuaian antara volume dan spesifikasi teknis menurut kontrak dengan yang terpasang telah menyampaikan kekurangan pekerjaan ini secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selalu PPK;
- Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK, Suhardi, S.T. selaku PPTK serta Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/136.b/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/137.a/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. permintaan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RPJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn 100% - 15,20% = 84,80% - Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn 100% - 15,20% = 84,80% - Retensi 5%-uang muka 30% atau sebesar Rp. 506.820.132;
- Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna Selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 sumber DAK
 - Nomor 0291/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber DAUyang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan tanda tangan pada SPP dan diajukan kepada Nurlisna;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar Rp47.150.773,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
- Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
 - Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp47.150.773,00 dan

Hal. 57 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0271/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp38.506.465,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00;

- Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan Termyn Retensi 5% sebesar Rp54.995.600,00 kepada Terdakwa melalui surat Nomor 15/MCU-XII/2012 tanggal 10 Desember 2012. (termyn ke IV);

4. Permintaan pembayaran termyn IV:

- Atas permintaan pembayaran tersebut Nurlisna menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp49.996.000,00 sumber DAK dan Nomor 0312/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp4.999.600,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846.a/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran termyn Retensi 5% atau sebesar Rp54.995.600,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. mengajukan surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, dengan surat:
 - Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.100,00 dan membuat Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp545.411,00 dan membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;
- Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0300/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.109,00 dan Nomor 0301/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp. 545.411,00,- yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

Hal. 58 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran secara 100% dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Sum ber Dana	SPP		SPM		SP2D		Jumlah (Rp)	PPN	PPh	Jumlah yang dibayarkan
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal				
1	BA Pembayaran Temyn uang muka 30%	DAK	0084/PU/SPP -LS/2012	10/10/2012	0084/PU/S PM- LS/2012	10/10/2012	0079/PU/S P2D- LS/2012	11/10/2012	299.976.000	27.270.545	5.454.109	267.251.346
		DAU	0085/PU/SPP -LS/2012	10/10/2012	0085/PU/S PM- LS/2012	10/10/2012	0080/PU/S P2D- LS/2012	11/10/2012	29.997.600	2.727.055	545.411	26.725.134
		Sub Jumlah								329.973.600	29.997.600	5.999.520
2	BA Pembayaran Temyn 33,50% - Retensi 5% - uang muka 30%	DAK	0115/PU/SPP -LS/2012	22/10/2012	0115/PU/S PM- LS/2012	22/10/2012	0107/PU/S P2D- LS/2012	24/10/2012	217.732.580	19.793.871	3.958.774	193.979.935
		DAU	0116/PU/SPP -LS/2012	22/10/2012	0116/PU/S PM- LS/2012	22/10/2012	0108/PU/S P2D- LS/2012	24/10/2012	21.773.258	1.979.387	395.877	19.397.994
		Sub Jumlah								239.505.838	21.773.258	4.354.651
3	BA Pembayaran Temyn 100% - 33,50% = 66,50% - Retensi 5% - uang muka 30%	DAK	0290/PU/SPP -LS/2012	10/12/2012	0290/PU/S PM- LS/2012	10/12/2012	0270/PU/S P2D- LS/2012	11/12/2012	432.215.420	39.292.311	7.858.462	385.064.647
		DAU	0291/PU/SPP -LS/2012	10/12/2012	0291/PU/S PM- LS/2012	10/12/2012	0271/PU/S P2D- LS/2012	11/12/2012	43.221.542	3.929.231	785.846	38.506.465
		Sub Jumlah								475.436.962	43.221.542	8.644.308
4	BA Pembayaran Temyn Retensi 5%	DAK	0311/PU/SPP -LS/2012	11/12/2012	0311/PU/S PM- LS/2012	11/12/2012	0300/PU/S P2D- LS/2012	13/12/2012	49.996.000	4.545.091	909.018	44.541.891
		DAU	0312/PU/SPP -LS/2012	11/12/2012	0312/PU/S PM- LS/2012	11/12/2012	0301/PU/S P2D- LS/2012	13/12/2012	4.999.600	454.509	90.902	4.454.189
		Sub Jumlah								54.995.600	4.999.600	999.920
Jumlah									1.099.912.000	99.992.000	19.998.399	979.921.601

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

DOKUMEN KONTRAK						HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN		
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Volume	Selisih	
							Volume	Harga Rp.
a	b	c	d	e	F = (d) x (e)	g	H = (d) - (g)	I = (h) x (e)
	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan							
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	135.00	553,904.45	74,776,965.75	75.0000	60.0000	33,234,207.00
	Divisi 5. Perkerasan Berbutir							
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	85.50	551,619.66	47,163,480.93	73.8572	11.6429	6,422,424.96
	Divisi 6. Perkerasan							



	Aspal							
6.3 (5a)	Laston lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	617.02	476,003.94	293,703,951.06	556.3439	60.6761	28,882,040.74
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	99.18	475,833.06	47,193,122.89	76.0803	23.0907	10,990,314.31
TOTAL								79,528,987.00

- Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran secara 100% pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 padahal Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah mengetahui dari Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix*, adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku pelaksana pekerjaan, tetap menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJ/JPBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 yang menyatakan bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%, serta dengan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012, maka Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. selaku PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi *hotmix* telah melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 18 (3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang merupakan bukti atau dasar pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas beban APBN bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu:

Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 95 Butir (1), (3) dan (4):

- (1). Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- (3). Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan penyedia barang/Jasa untuk

Hal. 61 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

- (4). Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan perubahannya Nomor 59 Tahun 2007.

Azas umum pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;

Pasal 122 Angka (10)

- (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184 Ayat 2

- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya terdapat ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan proses pencairan dan pembayaran kepada Yusni Ali sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan ini, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada

Hal. 62 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp191.423.637,12 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh koma dua belas sen rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut:

a. Jumlah Kontrak dibayar dan dipertanggung-	Rp	1.099.912.000,00
jawabkan sesuai SP2D		
b. PPN disetor dipungut/dipotong oleh Bendahara	Rp	99.992.000,00
c. PPh disetor dipungut/dipotong oleh Bendahara	Rp	19.998.399,00
d. Jumlah Kontrak dibayar setelah PPN dan PPh	Rp	979.921.601,00
(Lampiran II)		
e. Nilai volume fisik terpasang (Lampiran I)	Rp	88.497.963,88
f. Kerugian Keuangan Negara	Rp	191.423.637,12

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. NIP 195905091985031001 diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tanjungbalai Asahan berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009, tanggal 2 Maret 2009, juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan konstruksi *hotmix*, dengan berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai Pada Satuan Kerja Tahun Anggaran 2012, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembatan Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Yang Bersumber Dari dana APBD Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 serta Muhammad Jani als. Jani, selaku Inspector CV Lae Consultant selaku Konsultan Pengawas (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara bulan September tahun 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurrahman Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Asahan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. telah diangkat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjungbalai berdasarkan SK Nomor 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 dan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 050/03.B/K/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjungbalai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran (TA. 2012), diangkat/ditunjuk selaku Pengguna Anggaran (PA) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - c) Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d) Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e) Menandatangani SPM;

Hal. 64 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- g) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- Bahwa selain ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, Sdr. Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga bertanggungjawab sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Jalan Kontruksi *Hotmix* pada Jalan H. Adlin Siddin dan ruas Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:
 - 1. Spesifikasi teknik barang/jasa
 - 2. Harga perkiraan Sendiri (HPS)
 - 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan, dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2012 Belanja Langsung, Nomor 1.03.01.18.03.5.2, Dinas Pekerjaan Umum mendapat alokasi dana sebesar Rp8.404.593.000,00 (delapan milyar empat ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), untuk Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, yang antara lain didalamnya terdapat alokasi dana untuk 1 paket Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai sebesar Rp1.122.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri dari:
 - Rp1.020.000.000,00 (satu milyar dua puluh juta rupiah) berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK);

Hal. 65 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Pendamping;
- Bahwa untuk melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tersebut, tanggal 12 Januari 2012 Walikota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 900/05.A/K/2012 Tentang Penunjukan dan Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai TA 2012, selanjutnya SK ini diubah tanggal 7 Februari 2012 menjadi SK Nomor 900/21/K/2012, yang menunjuk Nurlisna sebagai Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa untuk merealisasi DPA tersebut, tanggal 16 Maret 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas PU menerbitkan Surat Keputusan Nomor 050/350.a/K/2012 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Staf Teknis, Staf Keuangan, dan Staf Administrasi di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, khusus untuk jenis pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai TA 2012, dengan nilai proyek Rp1.122.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ir. H. Abdul Aziz, MM	Pengguna Anggaran (PA)
2	Suhardi, ST	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
3	Edi Syahputra	Staf Teknis
4	Andri Anta Kusuma, ST	Staf Teknis

- Dan pada tanggal 12 April 2012, Terdakwa selaku PA menerbitkan SK Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai, adalah:

No	Nama	Kedudukan dalam kepanitiaan
1.	Sufri Eka Dharma, ST NIP. 19740512 200112 1 004 Kabid Cipta Karya	Ketua merangkap Anggota

Hal. 66 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Muhammad Amin, ST. MT NIP. 19700720 200012 1 007 Kabid Program	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Andri Muharwan NIP. 19781201 200604 1 013 Kabid Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si 19780612 200502 1 001 Kasi Perencanaan	Anggota
5.	Mbardo Hamzah Hrp, ST 19780131 200904 1 001 Staf Dinas PU	Anggota

- Bahwa Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/ Kegiatan yang Bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai juga meliputi jenis program kegiatan pekerjaan Pemeliharaan lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai;

Panitia Pengadaan sesuai SK tersebut bertugas:

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Menjawab sanggahan;
- Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- Menyerahkan Salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada PA;

Hal. 67 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA.
- Bahwa pada tahun 2012 (tanpa mencantumkan bulan dan tanggal) Terdakwa bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan menandatangani Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai pada Rp891.473.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

REKAPITULASI

Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai

No. Paket Kontrak : APBD 2012

Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan TB. Selatan

Prov/ Kab / Kodya : Kota Tanjung Balai/Prov. Sumatera Utara

No. Divisi	Uraian	Jumlah Harga Pekerjaan (Rupiah)
1	Umum	28.517.445,00
2	Drainase	0,00
3	Pekerjaan Tanah	0,00
4	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan	29.756.354,82
5	Perkerasan Non Aspal	284.515.639,36
6	Perkerasan Aspal	731.639.247,51
7	Struktur	0,00
8	Pengembalian Kondisi dan Pekerjaan Minor	47.572.192,28
9	Pekerjaan Harian	0,00
10	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin	0,00
(A) Jumlah Harga Pekerjaan (termasuk Biaya Umum dan Keuntungan		1.122.000.878,98
(B) Dibulatkan		1.122.000.000,00
Terbilang : satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah		

Hal. 68 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Proyek / Bagpro : Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai
 No. Paket Kontrak : APBD – 2012
 Nama Paket : Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix
 Jl. Usman husein (Jl. M. Abbas Ke Teluk Ketapang)
 Prov/Kab/Kodya : Kota Tanjung Balai / Prov. Sumatera Utara

No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	C	d	e	f = (d x e)
	DIVISI 1. UMUM				
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	28.517.445,00	28.517.445,00
					28.517.445,00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN				
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	52,35	588.411,74	29.756.354,82
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 4. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					29.756.354,82
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR				
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M³	501,30	567.555,63	284.515.639,36
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					284.515.639,36
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL				
6.1(1)(a)	Lapis Resap Pengikat – aspal Cair	Liter	2.692,58	12.314,34	33.157.424,69
6.1(2)(a)	Lapis Peekat – Aspal Cair	Liter	475,16	12.593,93	5.984.165,13
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi-halus/kasar)	Ton	239,97	482.540,77	141.851.159,64
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	367,46	482.357,49	177.246.599,65
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	34,61	10.678.250,00	369.623.758,09
6.4.(5)	Bahan Anti Pengelupasan (anti stripping Agent)	Liter	122,17	30.909,09	3.776.142,31
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					731.639.247,51
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR				
2.1(3)	Agregat untuk Perkerasan Tanpa Penutup Aspal untuk Pekerjaan Minor	M³ (Vol,ge mbur)	97,75	486.654,62	47.572.192,28
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8. (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					47.572.192,28

Hal. 69 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

No.	Jenis Alat	Kode Alat	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
B.	PERALATAN					
1	ASPHALT FINISHER	E02	Unit	1	2.000.000	2.000.000
2	CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3	E06	Unit	1	500.000	500.000
3	DUMP TRUCK 10 TON	E09	Unit	5	500.000	2.500.000
4	EXCAVATOR 80-140 HP	E10	Unit	1	1.000.000	1.000.000
5	GENERATOR SET	E12	Unit	1	500.000	500.000
6	MOTOR GRADER >100 HP	E13	Unit	1	2.000.000	2.000.000
7	WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3	E15	Unit	1	2.000.000	2.000.000
8	TANDEM ROLLER 6-8 T	E17	Unit	1	2.000.000	2.000.000
9	TIRE ROLLER 8-10 T	E18	Unit	1	2.000.000	2.000.000
10	WATER TANKER 3000-4500 L	E23	Unit	1	500.000	500.000
11	PEDESTRIAN ROLLER	E24	Unit	1	200.000	200.000
Total untuk item B pada lembar 1						15.200.000

Item Pembayaran Nomor : 1.2

Jenis Pekerjaan : Mobilisasi

% Terhadap Total biaya Proyek :

No.	Uraian	Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A.	Sewa Tanah	M2			
B.	Peralatan				15.200.000
	Periksa lembar 1.2-2				
C.	Fasilitas Kontraktor	LS	1	2.214.950	2.214.950
1	Base Camp				
D.	Fasilitas Laboratorium				
E.	Mobilisasi lainnya				
E.I	Pekerjaan Darurat				
1.	Pengukuran/Pematokan	LS	1	2.150.000	2.150.000
2.	Ulang	LS	1	600.000	600.000
3.	Foto Dokumentasi	LS	1	700.000	700.000
4.	Pelaporan & As Built	LS	1	500.000	500.000
E.II	Drawing Papan Nama				
	Proyek Lain - lain				

Hal. 70 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F.	Demobilisasi	LS	1	4.560.000	4.560.000
G.	Total Biaya Mobilisasi Tidak termasuk PPN				25.924.950
H.	PPN 10% (10% x G)				2.592.495
I.	Total Biaya Mobilisasi Termasuk PPN				28.517.445

Catatan : Jumlah yang tercantum pada masing-masing item mobilisasi di atas sudah termasuk over-head dan laba serta seluruh pajak dan bea (kecuali PPN), dan pengeluaran lainnya.

- Bahwa proses evaluasi lelang pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman lelang tanggal 10 Agustus 2012 dan terdapat 10 Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang yaitu:

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. CV Maju Citra Utama | 6. CV. Karya Harapan |
| 2. CV Harapan Jaya | 7. CV As Kurnia |
| 3. UD Maju Plaza | 8. CV Nasio |
| 4. CV Elide Sukses Gemilang | 9. CV Sinom Rahayu |
| 5. CV Dipenogoro | 10. CV Bertuah |

b. Setelah dilakukan pengumuman lelang dan sebelum dimulainya tahap berikutnya tanggal 14 Agustus 2012 panitia pengadaan dengan sepengetahuan Terdakwa, telah merubah metode pelelangan dari metode pelelangan umum menjadi metode pemilihan langsung dengan tanpa alasan yang jelas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Addendum Dokumen Pengadaan Nomor 602.1/01/ADP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 14 Agustus 2012. Bahwa pengadaan dengan menggunakan metoda pemilihan langsung hanya dapat dilakukan untuk pengadaan pekerjaan dengan nilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), akan tetapi jenis pekerjaan ini senilai Rp891.473.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), sehingga seharusnya tidak diperbolehkan menggunakan metode pemilihan langsung;

c. Bahwa meskipun panitia telah menentukan metode pemilihan langsung, panitia pengadaan tetap melakukan proses pelelangan dengan mekanisme pelelangan umum yaitu dengan menggunakan Metode Evaluasi yang digunakan adalah sistem gugur, sebagaimana jenis pelelangan umum biasanya. Adapun yang menjadi alasan karena dari 10

Hal. 71 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan yang mendaftar sebagai peserta lelang, hanya tiga perusahaan yang memasukkan (mengunggah) dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, yaitu:

1. CV Maju Citra Utama dengan harga penawaran sebesar Rp1.099.912.000,00;
 2. UD Maju Plaza dengan harga penawaran sebesar Rp1.101.800.000,00;
 3. CV Elide Sukses Gemilang dengan harga penawaran sebesar Rp1.111.375.000,00
- d. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012, panitia pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Tanjungbalai membuat Berita Acara Hasil Pelelangan No. 602.1/01/BAHP/RPJJ-PU/APBD/2012 yang menetapkan bahwa CV Maju Citra Utama memenuhi syarat/lulus evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, dan evaluasi kualifikasi dengan nilai penawaran Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- e. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Tanjungbalai menerbitkan Surat Keputusan No. 602.1/003/PP/RPJJ-PU/APBD/2012 tentang penetapan pemenang program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sub kegiatan peningkatan jalan dengan konstruksi *hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang menetapkan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Panitia pengadaan barang/jasa Dinas PU Kota Tanjungbalai menandatangani Surat Pengumuman Pemenang Lelang No. 602.1/01/PPL/RPJJ-PU/APBD/2012 yang mengumumkan CV Maju Citra Utama sebagai pemenang atas pekerjaan Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan harga penawaran terkoreksi Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- g. Bahwa kemudian pada tanggal 12 September 2012 Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 ditandatangani antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 72 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama (Penyedia Pekerjaan Konstruksi), dan Terdakwa juga menandatangani dan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 050/003/SPMK/APBD/2012 yang memerintahkan kepada CV Maju Citra Utama untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dengan nilai kontrak sebesar Rp1.099.912.000,00 (satu milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan 10 Desember 2012;

- Bahwa selain pengadaan pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, Terdakwa juga melakukan pelelangan Jasa Konsultan yang dimenangkan oleh H. Robby J. Mawardi BE An. Dir. CV Lae Consultant, untuk menyediakan Jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi program pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai yang bersumber dari Dana APBD Kota Tanjungbalai TA.2012 dengan nilai Kontrak sebesar Rp148.390.000,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui hasil seleksi lelang secara terbuka yang dilaksanakan panitia pengadaan, selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan No. 050/004/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012 tanggal 15 Agustus 2012;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. juga mengangkat Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 050/1155.C/2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD Tahun Anggaran 2012 di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai adalah:

No	Nama	Kedudukan Dalam Kepanitiaan
1.	Susanto, SE	Ketua merangkap Anggota
2.	Agus Salim lubis, ST	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Ir. Ahmad Solihin, MM	Anggota
4.	Syahrial, ST. M.Si	Anggota

Hal. 73 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



5.	Erwin Sumbayak, ST	Anggota
----	--------------------	---------

Tugas dan tanggung jawab Panitia Penerima Hasil Pekerjaan antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; dan
 - Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak dengan CV Maju Citra Utama dan penandatanganan kontrak dengan CV Lae Consultant selanjutnya dimulailah pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai dan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan secara termyn;
- Bahwa atas pekerjaan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kec. Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Permintaan pembayaran termyn I:
- Tanggal 30 September 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan I (periode 12 September 2012 s.d. 30 September 2012) dengan progress fisik yang dicapai 9,389%;
 - Tanggal 8 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn uang muka (30%) kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tanjungbalai melalui surat Nomor 28/CV.MCU/X/2012;
 - Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai/PA/PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/05/RP JJ-PU/ APBD/2012 perihal berita acara pembayaran termyn uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran termyn uang muka 30% atau sebesar Rp379.973.600,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Tanggal 10 Oktober 2012, Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp299.976.000,00 sumber dana alokasi khusus (DAK);
 - b. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp29.997.600,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU); masing-masing diketahui/ditandatangani Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama yaitu:
 - Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp32.724.654,00;
 - Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp3.272.466,00;
 - Tanggal 10 Oktober 2012 Terdakwa juga membuat surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 dan SPM Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 tersebut;
 - Tanggal 11 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0079/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp267.251.346,00 sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp32.724.654,00;
 - Nomor 0080/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp26.725.134,00 sumber Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong PPN dan PPh sebesar Rp3.272.466,00;
2. Permintaan pembayaran termyn II:
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012, Terdakwa, pengawas lapangan dan Direktur CV Maju Citra Utama, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan No. 050/21.h/RPJ/JPBD/2012 dengan progress sebesar 33,50%;
 - Tanggal 19 Oktober 2012 Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan termyn 33,50% - retensi 5% uang muka 30% kepada Terdakwa selaku PA Dinas PU Kota Tangungbalai melalui Surat Nomor 11/MCU-X/2012;

Hal. 75 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal yang sama, Terdakwa bersama-sama dengan Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara Pembayaran Termyn No.900/21.a.8/RPJJ/APBD/2012 dengan progress fisik sebesar 33,50% dengan nilai Rp239.505.838,00 setelah dikurangi Retensi 5% dan uang muka 30%;
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai merangkap PPK mengajukan Surat kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1414.f/RPJJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara pembayaran Termyn 33,50% - retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn uang muka 33,50% atau sebesar Rp239.505.838,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- Tanggal 22 Oktober 2012 Nurlisna selaku bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp217.732.580,00 sumber DAK;
 - Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp21.773.258,00 sumber DAU,masing-masing diketahui/ditandatangani oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 yang sebesar Rp193.979.935,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;
 - Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;
 - Tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Kota Tanjungbalai dan Pejabat Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 dan Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 tersebut;
- Tanggal 24 Oktober 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama:
 - Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp193.979.935,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp23.752.645,00;

Hal. 76 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 00108/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp19.397.994,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp2.375.264,00;

3. Permintaan pembayaran termyn III :

- Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2012 Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat laporan bulanan Bulan II (periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 4 Nopember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 28,423%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tangjungbalai, juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Pada tanggal 2 Desember 2012, Mhd Jani membuat Laporan Bulanan Bulan III (periode 5 November 2012 s.d. 2 Desember 2012) dengan progress fisik yang dicapai 85,860%. Laporan bulanan ini juga diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK;
- Kemudian pada tanggal 7 Desember 2012, Panitia Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan kesimpulan bahwa Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan melakukan pemeliharaan selama 6 bulan;
- Bahwa pada hari yang sama Terdakwa, PPTK, dan Pengawas Lapangan bersama dengan Direktur CV Maju Citra Utama menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012 dengan progress sebesar 100%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Kota Tangjungbalai merangkap PPK;
- Bahwa tanggal 7 Desember 2012 tersebut juga dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) antara Ir. H. Abdul Aziz, M.M. Selaku Kepala Dinas PU Tangjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali selaku Direktur dari CV Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi. Serah terima pekerjaan sementara ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Nomor 050/137.a/RPJJ-PU/APBD/2012. Dalam Berita acara tersebut PPK menyatakan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik oleh CV Maju Citra

Hal. 77 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Perusahaan tersebut berkewajiban untuk memelihara pekerjaan tersebut selama enam bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2012 (sejak selesainya pekerjaan fisik 100%);

- Bahwa setelah dilakukan serah terima pekerjaan sementara (PHO) antara Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku Kepala Dinas PU Tanjungbalai merangkap PPK dengan Yusni Ali selaku Direktur dari CV Maju Citra Utama selaku Penyedia Konstruksi. Serah terima pekerjaan, pada tanggal 10 Desember 2012, Mhd. Jani selaku Inspector CV Lae Consultant membuat Laporan Bulanan Bulan IV (periode 3 Desember 2012 s.d. 10 Desember 2012) dengan *progress* fisik yang dicapai 100%. Laporan bulanan ini diperiksa oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan disetujui oleh Terdakwa selaku PPK;
- Bahwa dalam laporan bulanan untuk periode 3 November 2012 s/d 10 Desember 2012 (laporan bulan IV) yang dibuat oleh konsultan supervisi (CV Lae Konsultan) kepada Terdakwa, tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, karena Laporan bulanan (bulan III) menyatakan bahwa bobot pekerjaan pemeliharaan lapis permukaan dengan konstruksi *Hotmix* pada Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tahun 2012 telah mencapai 100%, dan Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang mengetahui adanya ketidaksesuaian antara volume dan spesifikasi teknis menurut kontrak dengan yang terpasang telah menyampaikan kekurangan pekerjaan ini secara lisan kepada Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selalu PPK;
- Selanjutnya Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. selaku PPK, Suhardi, S.T. selaku PPTK serta Edi Syahputra selaku Staf Teknis/Pengawas Lapangan pembangunan konstruksi *hotmix* di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, yang keseluruhannya telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan

Hal. 78 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama selaku Pelaksana Pekerjaan Program: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Kegiatan: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Sub Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tetap menandatangani Berita Acara pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor: 050/136.b/RPJJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 bobot pekerjaan telah dilaksanakan 100%;

- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan Nomor 050/137.a/RP JJ/APBD/2012 tanggal 7 Desember 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, MM, permintaan pembayaran kepada Pelaksana Pekerjaan tetap diajukan Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai dengan surat Nomor 900/1816/RPJJ-PU/APBD/2012 Perihal Berita Acara Pembayaran Termyn $100\% - 15,20\% = 84,80\%$ - Retensi 5% - uang muka 30% sebagai permohonan pembayaran Termyn $100\% - 15,20\% = 84,80\%$ - Retensi 5% - uang muka 30% atau sebesar Rp506.820.132;
- Pada tanggal 10 Desember 2012 Nurlisna Selaku Bendahara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP):
 - Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 sumber DAK
 - Nomor 0291/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber DAUyang keduanya oleh Suhardi, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan tetap memberikan Tandatangani pada SPP dan diajukan kepada Nurlisna;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember Terdakwa juga mengajukan Surat Perintah membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, yaitu:
 - Nomor 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber dana alokasi khusus dipotong PPN dan PPh sebesar Rp47.150.773,00 diikuti dengan penerbitan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;

Hal. 79 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 sumber dana alokasi umum dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00 dan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Tanggal 11 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;
 - Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp385.064.647,00 sumber DAK setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp47.150.773,00 dan
 - Nomor 0271/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp38.506.465,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp4.715.077,00;
 - Bahwa sebelum menerima pembayaran 100%, Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama mengajukan permohonan pencairan Termyn Retensi 5% sebesar Rp54.995.600,00 kepada Terdakwa melalui surat Nomor 15/MCU-XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 (termyn ke IV);
4. Permintaan pembayaran termyn IV:
- Atas permintaan pembayaran tersebut, Nurlisna menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp49.996.000,00 sumber DAK dan Nomor 0312/PU/SPP-LS/2012 sebesar Rp4.999.600,00 sumber DAU dan diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai Nomor 900/1846.a/RP JJ-PU/APBD/2012 tanggal 11 Desember 2012 perihal Berita Acara pembayaran Termyn Retensi 5% sebagai permohonan pembayaran termyn Retensi 5% atau sebesar Rp54.995.600,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 Terdakwa Ir. H. Abdul Aziz, M.M. mengajukan surat Perintah Membayar langsung (SPM LS) yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, dengan surat:
 - Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.100,00 dan membuat Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM tersebut;
 - Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber DAU setelah dipotong PPN dan PPh sebesar Rp545.411,00 dan

Hal. 80 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang bertanggungjawab mutlak terhadap penertiban SPM tersebut;

- Pada tanggal 13 Desember 2012 Sumiran, S.H. selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0300/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp44.541.891,00 sumber DAK dipotong PPN dan PPh sebesar Rp5.454.109.00 dan Nomor 0301/PU/SP2D-LS/2012 sebesar Rp4.454.189,00 sumber DAU dipotong PPN dan PPh sebesar Rp545.411,00 yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama;

- Bahwa untuk Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Hotmix di Jalan Usman Husein (Jalan M. Abbas ke Teluk Ketapang) Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai telah dilakukan pembayaran secara 100% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Sum ber Dana	SPP		SPM		SP2D		Jumlah (Rp)	PPN	PPh	Jumlah yang dibayarkan
			Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal				
1	BA Pembayaran Temyn uang muka 30%	DAK	0084/PU/SPP- LS/2012	10/10/2012	0084/PU/S PM- LS/2012	10/10/2012	0079/PU/ SP2D- LS/2012	11/10/2012	299.976.000	27.270.545	5.454.109	267.251.346
		DAU	0085/PU/SPP- LS/2012	10/10/2012	0085/PU/S PM- LS/2012	10/10/2012	0080/PU/ SP2D- LS/2012	11/10/2012	29.997.600	2.727.055	545.411	26.725.134
		Sub Jumlah							329.973.600	29.997.600	5.999.520	293.976.480
2	BA Pembayaran Temyn 33,50% - Retensi 5% - uang muka 30%	DAK	0115/PU/SPP- LS/2012	22/10/2012	0115/PU/S PM- LS/2012	22/10/2012	0107/PU/ SP2D- LS/2012	24/10/2012	217.732.580	19.793.871	3.958.774	193.979.935
		DAU	0116/PU/SPP- LS/2012	22/10/2012	0116/PU/S PM- LS/2012	22/10/2012	0108/PU/ SP2D- LS/2012	24/10/2012	21.773.258	1.979.387	395.877	19.397.994
		Sub Jumlah							239.505.838	21.773.258	4.354.651	213.377.929
3	BA Pembayaran Temyn 100% - 33,50% = 66,50% - Retensi 5% - uang muka 30%	DAK	0290/PU/SPP- LS/2012	10/12/2012	0290/PU/S PM- LS/2012	10/12/2012	0270/PU/ SP2D- LS/2012	11/12/2012	432.215.420	39.292.311	7.858.462	385.064.647
		DAU	0291/PU/SPP- LS/2012	10/12/2012	0291/PU/S PM- LS/2012	10/12/2012	0271/PU/ SP2D- LS/2012	11/12/2012	43.221.542	3.929.231	785.846	38.506.465
		Sub Jumlah							475.436.962	43.221.542	8.644.308	423.571.112
4	BA Pembayaran Temyn Retensi 5%	DAK	0311/PU/SPP- LS/2012	11/12/2012	0311/PU/S PM- LS/2012	11/12/2012	0300/PU/ SP2D- LS/2012	13/12/2012	49.996.000	4.545.091	909.018	44.541.891
		DAU	0312/PU/SPP- LS/2012	11/12/2012	0312/PU/S PM- LS/2012	11/12/2012	0301/PU/ SP2D- LS/2012	13/12/2012	4.999.600	454.509	90.902	4.454.189
		Sub Jumlah							54.995.600	4.999.600	999.920	48.996.080
Jumlah									1.099.912.000	99.992.000	19.998.399	979.921.601

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Medan yang dituangkan dalam laporan pemeriksaan tanggal 8 Mei 2012 ditandatangani oleh Ir. M. Koster Silaen, M.T. dan M. Ari Subhan Harahap, S.T., M.T. terdapat kekurangan volume terpasang dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu:

DOKUMEN KONTRAK						HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN		
No. Mata Pembayaran	Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan Rp.	Jumlah Harga Rp.	Volume	Selisih	
							Volume	Harga Rp.
a	b	c	d	e	F = (d) x (e)	g	H = (d) - (g)	I = (h) x (e)



	Divisi 4. Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan							
4.2.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	135.00	553,904.45	74,776,965.75	75.0000	60.0000	33,234,207.00
	Divisi 5. Perkerasan Berbutir							
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	85.50	551,619.66	47,163,480.93	73.8572	11.6429	6,422,424.96
	Divisi 6. Perkerasan Aspal							
6.3 (5a)	Laston lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	617.02	476,003.94	293,703,951.06	556.3439	60.6761	28,882,040.74
6.3 (6a)	Laston lapis antara (AC- BC) (gradasi halus/ kasar)	Ton	99.18	475,833.06	47,193,122.89	76.0803	23.0907	10,990,314.31
TOTAL								79,528,987.00

- Bahwa Terdakwa menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), diikuti pengajuan surat Terdakwa kepada Walikota Tanjungbalai, mengajukan Surat Perintah Membayar langsung (SPMLS), membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM, oleh karena kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya Sebagai Kepala Dinas PU Tanjung Balai, sebagai Pengguna Anggaran dan Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa telah mengetahui adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu pada saat penghamparan lapis pondasi Agregat kelas A dan lapis Aus (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihampar tidak sesuai ketebalan dalam gambar serta pengerjaan pelebaran perkerasan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali selaku Direktur CV Maju Citra Utama, seharusnya tidak melakukan pembayaran 100% tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap memproses dan membayar 100% sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Drs. Yusni Ali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. yang telah melakukan pembayaran 100% padahal diketahuinya adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan ini, sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan Dengan Konstruksi Hotmix Jalan



H. Adlin Siddin Dan Jalan Abdurrahman Kota Tanjungbalai Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 9 Oktober 2013 dari BPKP Provinsi Sumatera Utara, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 191.423.637,12 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah dua belas sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Jumlah Kontrak dibayar dan dipertanggung-	Rp	1.099.912.000,00
jawabkan sesuai SP2D		
b. PPN disetor dipungut/dipotong oleh Bendahara	Rp	99.992.000,00
c. PPh disetor dipungut/dipotong oleh Bendahara	Rp	19.998.399,00
d. Jumlah Kontrak dibayar setelah PPN dan PPh	Rp	979.921.601,00
(Lampiran II)		
e. Nilai volume fisik terpasang (Lampiran I)	Rp	88.497.963,88
f. Kerugian Keuangan Negara	Rp	191.423.637,12

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.,
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1535/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp32.724.654,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 84 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1536/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp3.272.466,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0085/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp26.725.134,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima seratus tiga puluh empat rupiah);

Hal. 85 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.217.732.580,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp217.732.580,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1617/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp23.752.645,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp.193.979.935 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
4. Dokumen Pembayaran Termyn (33,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:

Hal. 86 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp21.773.258,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp21.773.258,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1618/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp2.375.264.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0108/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp19.397.994,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan

Hal. 87 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2081/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp47.150.773,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp385.064.647,00 (tiga ratus delapan puluh lima enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
6. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor

Hal. 88 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2082/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp4.715.077,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0271/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp38.506.465,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
7. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 89 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2141/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp5.454.109,00 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0300/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp44.541.891,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) empat puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
8. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT Sumber Rezeki Alam tertanggal 21 September 2012;
9. 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT Merahe Inti Alam Perkasa tertanggal 24 September 2012;
10. 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;

Hal. 90 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



11. 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV Aek Barokah tertanggal 27 September 2012;
12. 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya tertanggal 1 Desember 2012;
13. 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya tertanggal 1 Desember 2012;
14. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT Bina Agung Bersama tertanggal 8 Desember 2012;
BB ADLIN SIDDIN :
15. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.250.768.636,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp250.768.636,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1537/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp27.356.579,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp223.412.057,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu lima puluh tujuh rupiah);

16. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdul Rahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1538/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar

Hal. 92 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.735.658.00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0082/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp22.341.206,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam rupiah);

17. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp82.586.471,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1604/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar

Hal. 93 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Rp9.009.433,00 (sembilan juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp73.577.038,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);

18. Dokumen Pembayaran Permyn (15,20 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1606/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.943,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0098/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp7.357.704,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah);

19. Dokumen Pembayaran Permyn (84,80 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdul Rahman Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp460.745.575,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2086/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran

Hal. 95 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak sebesar Rp50.263.153,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp410.482.422,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

20. Dokumen Pembayaran Termyn (84,80 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh enam juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh enam juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2087/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp5.026.315,00 (lima juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Hal. 96 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0276/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp41.048.242,00 (empat puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

21. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp41.794.773,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2137/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp4.559.430,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Hal. 97 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0296/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp37.235.343,00 (tiga puluh tujuh juta dua tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

22. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2138/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp455.942,00 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0297/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara

Hal. 98 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp3.723.535,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);

- 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor 050/002/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- 23. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;
- 24. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;
- 25. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;
- 26. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjung Balai pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2012;
- 27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 820/36/K/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai;
- 28. Satu lembar surat pernyataan Pelantikan Nomor 800/253/BKD/2013 tanggal 22 Maret 2013;
- 29. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD TA. 2012 tanggal 12 April 2012 serta Lampiran Surat Keputusan;
- 30. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Sufri Eka Dharma, S.T. Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Februari 2012;
- 31. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK, Staf Teknis, Staf Keuangan dan Staf Administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung TA. 2012 tanggal 16 Maret 2012;

Hal. 99 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/628.b/K/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret 2012;
33. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/389.a/K/2012 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret 2012;
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 900/34.a/K/2012 tentang Penunjukkan dan penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjung Balai TA. 2012 tanggal 28 Pebruari 2012;
35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/kegiatan yang bersumber dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
36. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/ kegiatan yang bersumber dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
37. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Hambatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai TA. 2012;
38. 1 (satu) eksemplar Laporan Bulanan Bulan I (periode : 12 September 2012 – 30 September 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
39. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan II (Periode : 1 Oktober 2012 – 4 Nopember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
40. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan III (Periode : 5 Nopember 2012 – 10 Desember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara Terdakwa Drs. Yusni Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 12/Pid.Sus.K/2014/ PN.Mdn tanggal 19 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Abdul Azis, M.M. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana** penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0084/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 101 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0084/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.,
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1535/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp32.724.654,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0084/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp299.976.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
2. Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi *Hotmix* Jalan Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0085/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan sebesar Rp29.997.600,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

Hal. 102 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0085/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1536/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp3.272.466,00 (tiga juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0085/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp26.725.134,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima seratus tiga puluh empat rupiah);
3. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0115/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.217.732.580,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp217.732.580,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga puluh dua lima ratus delapan puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

Hal. 103 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0115/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1617/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp23.752.645,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh dua enam ratus empat puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0107/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp.193.979.935 (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
4. Dokumen Pembayaran Termyn (33,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0116/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp21.773.258,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp21.773.258,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga dua ratus lima puluh delapan rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;

Hal. 104 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0116/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1618/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp2.375.264.00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima dua ratus enam puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0108/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp19.397.994,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
5. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0290/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp432.215.420,00 (empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna

Hal. 105 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0290/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2081/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp47.150.773,00 (empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0270/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp385.064.647,00 (tiga ratus delapan puluh lima enam puluh empat ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);
6. Dokumen Pembayaran Termyn (66,50 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp43.221.542,00 (empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;

Hal. 106 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0291/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2082/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp4.715.077,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu tujuh puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0271/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp38.506.465,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
7. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0311/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp49.996.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0311/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M;

Hal. 107 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2141/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp5.454.109,00 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0300/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp44.541.891,00 (empat puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) empat puluh dua rupiah);
- 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor 050/003/SPP/RPJJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jl. Usman Husein Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;
- 8. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna biru dengan nama perusahaan PT Sumber Rezeki Alam tertanggal 21 September 2012;
- 9. 12 (dua belas) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan PT Merahe Inti Alam Perkasa tertanggal 24 September 2012;
- 10. 5 (lima) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;
- 11. 7 (tujuh) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV Aek Barokah tertanggal 27 September 2012;
- 12. 10 (sepuluh) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya tertanggal 1 Desember 2012;
- 13. 2 (dua) lembar bon pengantar warna merah dari PT Adhi Karya tertanggal 1 Desember 2012;
- 14. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dari PT Bina Agung Bersama tertanggal 8 Desember 2012;
BB ADLIN SIDDIN :
- 15. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

Hal. 108 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0094/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp.250.768.636,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp250.768.636,00 (dua ratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh delapan enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0094/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1537/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp27.356.579.00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0081/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp223.412.057,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu lima puluh tujuh rupiah);
16. Dokumen Pembayaran uang muka (30 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdul Rahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

Hal. 109 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0095/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp25.076.864,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0095/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1538/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp2.735.658.00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0082/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp22.341.206,00 (dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus enam rupiah);
17. Dokumen Pembayaran Permyn (33,50 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai berupa:
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan

Hal. 110 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0105/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp82.586.471,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp82.586.471,00 (delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0105/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1604/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp9.009.433,00 (sembilan juta sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0097/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp73.577.038,00 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);
- 18. Dokumen Pembayaran Perrmy (15,20 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:**
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 22 Oktober

Hal. 111 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0106/PU/SPM-LS/2012 tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp8.258.647,00 (delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0106/PU/SPP-LS/2012 tgl 22 Oktober 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 1606/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp900.943,00 (sembilan ratus ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0098/PU/SP2D-LS/2012 tgl 24 Oktober 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp7.357.704,00 (Tujuh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat rupiah);

19. Dokumen Pembayaran Permyn (84,80 %) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdul Rahman Kec.Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS

Hal. 112 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp460.745.575,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0294/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp460.745.575,00 (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 oleh Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0294/PU/SPP-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2086/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp50.263.153,00 (lima puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0275/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp410.482.422,00 (empat ratus sepuluh juta empat ratus delapan puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

20. Dokumen Pembayaran Termyn (84,80 %) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 10 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor

Hal. 113 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0295/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh enam juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp46.074.557,00 (empat puluh enam juta tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0295/PU/SPM-LS/2012 tgl 10 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2087/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp5.026.315,00 (lima juta dua puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0276/PU/SP2D-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp41.048.242,00 (empat puluh satu juta empat puluh delapan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

21. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM LS Nomor 0315/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp41.794.773,00 (empat

Hal. 114 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp41.794.773,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0315/PU/SPP-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2137/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp4.559.430,00 (empat juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 0296/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama) sebesar Rp37.235.343,00 (tiga puluh tujuh juta dua tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

22. Dokumen Pembayaran Termyn Retensi (5%) Dana Alokasi Umum Pendamping untuk kegiatan Pemeliharaan Lapis Permukaan dengan Konstruksi Hotmix Jl. Adlin Siddin dan Jl. Abdulrahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjungbalai yang telah dilegalisir sesuai aslinya berupa:

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Ir. H. Abd. Aziz, M.M. Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan umum Kota Tanjungbalai, tgl 11 Desember 2012 bertanggung jawab mutlak terhadap penerbitan SPM Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Hal. 115 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi jalan sebesar Rp4.179.477,00 (empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang dibuat Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama kepada Bendahara Pengeluaran Nurlisna;
 - 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 dari Bendahara Pengeluaran Nurlisna kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Pekerjaan Umum;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 0316/PU/SPM-LS/2012 tgl 11 Desember 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir. H. Abd. Aziz, M.M.;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana dari Bendahara Umum Daerah Nomor 2138/DPPKA/SP2D-NON/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 kepada Kas Negara untuk pembayaran pajak sebesar Rp455.942,00 (empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
 - 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0297/PU/SP2D-LS/2012 tgl 13 Desember 2012 TA 2012 dari Bendahara Umum Daerah kepada Drs. Yusni Ali (Direktur CV Maju Citra Utama kepada sebesar Rp3.723.535,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 1 (satu) buah dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan dengan Nomor 050/002/SPP/RPJ-PU/APBD/2012, Tanggal 12 September 2012 rangkap yang ke-4 tentang Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix di Jalan H. Adlin Siddin dan Jalan Abdurahman Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
23. 6 (enam) lembar bon pengantar warna merah dengan nama perusahaan CV Aek Barokah tertanggal 24 September 2012;
24. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;
25. 3 (tiga) lembar bon pengantar warna kuning dengan nama perusahaan PT Bina Agung Bersama tertanggal 29 September 2012;

Hal. 116 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 050/03.B/K/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Kota Tanjung Balai pada satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai TA. 2012;
27. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 820/36/K/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjung Balai;
28. Satu lembar surat pernyataan Pelantikan Nomor 800/253/BKD/2013 tanggal 22 Maret 2013;
29. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/520.a tentang Penetapan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana APBD TA. 2012 tanggal 12 April 2012 serta Lampiran Surat Keputusan;
30. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional yang menyatakan Sufri Eka Dharma, S.T. Lulus Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tanggal 22 Februari 2012;
31. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK, Staf Teknis, Staf Keuangan dan Staf Administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung TA. 2012 tanggal 16 Maret 2012;
32. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/628.b/K/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret 2012;
33. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/389.a/K/2012 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/350.a/K/2012 tanggal 16 Maret 2012;
34. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Walikota Tanjung Balai Nomor 900/34.a/K/2012 tentang Penunjukkan dan penetapan Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam rangka pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjung Balai TA. 2012 tanggal 28 Februari 2012;

Hal. 117 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



35. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/kegiatan yang bersumber dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
 36. 1 (satu) Eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 050/115.c tentang Penetapan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan program/ kegiatan yang bersumber dari dan APBD TA. 2012 tanggal 16 Agustus 2012;
 37. 1 (satu) eksemplar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Hambatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjung Balai TA. 2012;
 38. 1 (satu) eksemplar Laporan Bulanan Bulan I (periode : 12 September 2012 – 30 September 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 39. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan II (Periode : 1 Oktober 2012 – 4 Nopember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 40. 1 (satu) Eksemplar Laporan Bulanan Bulan III (Periode : 5 Nopember 2012 – 10 Desember 2012) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai bukti dalam berkas perkara Terdakwa Drs. Yusni Ali;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan No. 38/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Juni 2014, Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta.Kasasi/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 8 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang di dalam putusannya menyatakan Pasal 2 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang didakwakan di dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti dikarenakan unsur melawan hukum tidak terbukti dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang memang telah lazim di bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anderrs recht*) atau bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut Pasal 2 Undang Undang No. 31/1999 telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil.

Hal. 119 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014



- b. Bahwa unsur secara melawan hukum sangat erat dan dekat dengan sengaja sebagaimana dijelaskan Prof. Andi Hamzah dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Tahun 1994, halaman 124 “seseorang di pidana jika ia sadar bahwa perbuatannya melawan hukum dan dapat di pidana menurut Undang Undang, jadi ia tahu betul bahwa perbuatannya itu melanggar Undang Undang.
- c. Bahwa sengaja menurut *memorie van toelichting*, kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya” asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, karangan E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, S.H., Penerbit Stora Grafika, halaman 167, Tahun 2002;
- d. Bahwa dengan sengaja menurut teori kesengajaan dari sudut terbentuknya ada tiga tingkatan yaitu adanya perangsang, adanya kehendak, adanya tindakan, dan dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan. Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, karangan E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Siaturi, S.H., Penerbit Stora Grafika, halaman 167, Tahun 2002;
- e. Kesadaran (*awareness* atau *consciousness*), keyakinan (*belief*), keinginan (*desire*), kewaspadaan (*deliberateness*), ketidakjujuran (*dishonesty*), perencanaan (*foresight*), kesembronan (*heedlessness*) atau *recklessness*, pengetahuan/hal yang diketahuinya (*knowledge*), niat (*intent*), maksud (*intention*), kebencian (*malice*), kejahatan hati (*wickedness*), kesengajaan (*willfulness*) semuanya merupakan sikap kalbu (*state of mind*) dimana diantaranya sama pengertiannya di pandang dari kacamata hukum, sekalipun demikian banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai sikap kalbu manusia yang menjadi pelaku tindak pidana, namun kesemuanya itu dalam hukum pidana hanya dibagi dalam 2 (dua) golongan yaitu kesengajaan atau *dolus* dan kealpaan atau *culpa*. Dengan kata lain *mens rea* atau sikap kalbu (*state of mind*) terdiri atas kesengajaan dan kealpaan.
- Pertanggungjawaban pidana korporasi, karangan Prof. Dr. sutan Remi Sjahdeni, S.H., Penerbit grafitipers, halaman 38, tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam membuktikan unsur "secara melawan hukum" yang terdapat dalam Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Primair 2 ayat (10 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada halaman 260 telah keliru, dikarenakan seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya harus membuktikan apakah unsur melawan hukum tersebut terbukti atau tidak terbukti. Oleh karena Majelis Hakim tidak dapat memberikan putusan terbukti atau tidak terbuhtinya unsur secara melawan hukum tersebut, maka kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat pertimbangan Majelis Hakim mengada- ada atau keliru sehingga Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berdampak kepada pengambilan keputusan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Bahwa Pengadilan Negeri Medan memutus perkara Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 27 Agustus 2014, menyatakan dakwaan I dan II Subsidair terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan I dan II Primair;

Bahwa Mahkamah Agung tidak sependapat dengan cara pembebasan dakwaan I dan II Primair tersebut, dimana *Judex Facti* menyatakan Terdakwa tidak terbukti unsur ke-2 masing-masing yaitu unsur melawan hukum, dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungbalai Asahan berdasarkan SK No. 820/52/K/2009 tanggal 2 Maret 2009 diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan peningkatan mutu jalan konstruksi hotmix Jl. Adlin Siddin yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani SPM, menandatangani kontrak dan melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Hal. 121 dari 124 hal. Put. No. 2254 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum tanpa harus membedakan kedudukan dan jabatan seseorang pelaku tindak pidana korupsi termasuk pada diri Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau bukan pegawai negeri, baik penyelenggara negara atau pemerintahan maupun swasta sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa dalam perkara a quo ternyata perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas PU merangkap sebagai KPA dan PPK telah melakukan pembayaran 100% kepada saksi Drs. Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama dengan cara menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan tanggal 7 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar yang telah diketahuinya bahwa bobot pekerjaan telah selesai dilaksanakan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100%, padahal ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan oleh saksi Djoko Pranoto dan Christina Ria Wati Siahaan selaku Pengawas Teknis di lapangan;

Bahwa dengan adanya ketidaksesuaian bentuk, jenis dan volume pekerjaan, yaitu hamparan lapis pondasi agregat kelas A dan lapis AUS (AC-WC) yang ukuran atau volume bahan yang dihamparkan tidak sesuai ketebalan dan gambar, serta pelebaran pekerjaan dan bahu jalan tidak dilaksanakan oleh Yusni Ali Direktur CV Maju Citra Utama selaku pelaksana pekerjaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan Surat Perjanjian atau Kontrak Kerja yang berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar pencairan dana atau anggaran proyek pekerjaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena selain bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya tidak dilakukan pencairan dana atau patut diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan kontrak atau surat perjanjian pekerjaan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (10), Pasal 184 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;



Bahwa dalam perkara a quo ternyata unsur “memperkaya diri atau orang lain atau korporasi tidak terpenuhi oleh karena kerugian Negara sebesar Rp72.299.075,66 berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor SR-131/PW02/5/2013 tanggal 3 Desember 2013;

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya unsur “memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi dalam dakwaan primair, maka dakwaan subsidair telah dilanjutkan pemeriksaannya dan ternyata hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair yang telah dinyatakan terbukti oleh *Judex Facti a quo* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn tanggal 27 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Juni 2014, sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHAN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 38/Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn tanggal 27 Agustus 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 19 Juni 2014, sekedar mengenai pertimbangan hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Februari 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota:	Ketua,
ttd./Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.	ttd./
ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.	Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti:
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001