



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**NOMOR 5/PID.TPK/2021/PT.MTR.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **H. HUSNAN, SH.;**

Tempat lahir : Sakra;

Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 01 Juli 1966;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kuta Timuk, RT. 001/RW.001 Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Agama : Islam.

Pekerjaan : Direktur CV. Prame Sakra;

Terdakwa **H. HUSNAN, SH.,** dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **SYAMSUL BAHRI, SH.,** berkantor di Jalan Kh. Ahmad Dahlan, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 1 Desember 2020 No. 14/SK.PID.TPK/2020/PN.MTR;

### **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 5/PID.TPK/2021/PT.MTR, tanggal 08 April 2021, tentang penunjukkan majelis untuk mengadili perkara terdakwa H. HUSNAN, SH. ;

**Telah membaca** berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 18 Maret 2021 Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

*Halaman 1 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No ; REG, PERKR ; PDS-02/SELONG/Ft.1/11/2020, tanggal 23 November 2020, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **H. HUSNAN, SH** selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Prame Sacre" Nomor 70 tanggal 16 November 1992 yang dibuat dihadapan Notaris Abdurrahim,S.H., bersama-sama dengan LALU MULIADI, ST., MT(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK)pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tanggal 15 Januari 2015Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015sejak Tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timuratau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan PerdaganganTahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD 2.06.01.18.12.5.2 tanggal 13 Januari 2015, dengan kode rekening: 5.2.3.49.12 untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dianggarkan dana sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).
- Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Ir.Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur

Halaman 2 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014.

- Bahwa Saksi Ir. Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 menunjuk saksi LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.
- Bahwa untuk konsultan perencana pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirmana Consultant dengan direktis saksi Christin Agustiningasih, ST sebagaimana kontrak Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) nomor : 06.a/PPK.ESDMPP/Peren.Psr/DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam point 5, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) CV. Nirmana Consultan memiliki kewajiban membuat laporan akhir berupa:
  - 1. Gambar Desain;
  - 2. Rencana Anggaran Biaya (EE);
  - 3. Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis.

Halaman 3 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saksi Onisya Agustini, ST selaku Direktris CV. Nirmana Consultant menyerahkan Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya (EE), Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta *soft copy*-nya kepada saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK dan hasil dari konsultan perencana tersebut telah disetujui oleh saksi LALU MULIADI, ST., MT.
- Bahwa setelah itu CV. Nirmana Consultant selaku konsultan perencana membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, yang di dalamnya termuat Spesifikasi Teknis sebagai berikut:
- Jasa konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis jasa konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;*
  - Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen melalui pelaksana teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya;*
  - Usul perubahan bentuk, jenis maupun waktu penyelesaian pekerjaan dapat diajukan dan akan disetujui setelah dipertimbangkan oleh pelaksana teknis dengan ketentuan :*
    - Tidak merubah kualitas;*
    - Tidak merubah ukuran yang ditentukan;*
    - Tidak mengakibatkan perubahan harga.*
  - Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut ketentuan teknis meliputi bahan, ukuran, cara penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi;*
  - Apabila terjadi kekurangan maupun ketidaksempurnaan jasa konstruksi yang akan diserahkan setelah dilakukan pengujian oleh pelaksana teknis dan konsultan pengawas, dikembalikan kepada penyedia jasa konstruksi/pelaksana pekerjaan untuk disempurnakan atau ditukar dengan yang lebih baik;*
  - Segala bentuk kerugian yang terjadi sebelum dilakukan serah terima kedua jasa konstruksi hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk berita acara penyerahan jasa konstruksi menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi / jasa;*

Halaman 4 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi tersebut dilaksanakan dalam jumlah sesuai kontrak, penyedia jasa konstruksi diminta memberikan contoh barang terlebih dahulu untuk masing-masing jenis barang ditunjukkan kepada pelaksana teknis, konsultan pengawas dan yang tertuan dalam dokumen kontrak. Kemudian baru dilanjutkan pemasokan barang dan pemasangan, sesuai jumlah yang telah ditentukan.

- Bahwa saksi Christin Agustiniingsih, ST selaku Direktris CV. Nirmana Consultant juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 menggunakan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga permeter persegi bangunan dan pagar kebutuhan kabupaten lombok timur TA. 2015 sebagai dasar dalam menghitung harga satuan setiap uraian pekerjaan dalam RAB. Bahwa *Engineering Estimate*/Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh CV. Nirmana Consultant yang disetujui oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK adalah sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua milyar lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Total Design Konsultant dengan Direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwaberdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015 dalam point 5, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Halaman 5 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memberikan harga-goripa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;

- e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK wajib membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada CV. Total Design Konsultan terhadap pekerjaan Jasa Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi faktanya Saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membayar pekerjaan Jasa Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh CV. Total Design Konsultan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi LALU MULIADI selaku PPK juga mengajukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Permohonan proses tender tersebut diajukan oleh Saksi LALU MULIADI selaku PPK melalui surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015. Dalam mengajukan permohonan proses tender, Saksi LALU MULIADI selaku PPK seharusnya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), akan tetapi berdasarkan Surat Permohonan Proses Tender Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015, Saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - Bahwa akibat dari Saksi LALU MULIADI selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut:
    1. Tidak didapatkannya nilai kewajaran dalam penawaran termasuk rinciannya;
    2. Tidak adanya batas tertinggi dalam penawaran;
    3. Tidak ada kepastian terhadap besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS;

Halaman 6 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perkiraan Sendiri (HPS), saksi LALU MULIADI sebagai PPK juga tidak menetapkan Daftar Kuantitas dan Harga, serta tidak melakukan koreksi terhadap Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja dan detail, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Pekerjaan dan Back Up Volume Rencana yang telah dibuat oleh CV. Nirmana Consultant selaku Konsultan Perencana.

- Bahwa setelah adanya permohonan proses tender dari Saksi LALU MULIADI selaku PPK terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, kemudian Sdr. Toni Satrya Wibawa, selaku PLH. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Nomor 130.21 / 43 / ADPEM-ULP / 2015 tanggal 23 Juli 2015, yang memerintahkan Saksi Makripatullah, ST, ME, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tersebut kemudian Saksi Makripatullah, ST, MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Pada tanggal 14 Agustus 2015 Saksi Makripatullah, ST., MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST., MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:
  1. CV. Muara Bhakti Perkasa;
  2. CV. Limbu Insah;
  3. CV. Duta Putri Rinjani;
  4. CV. Pengames Raya;
  5. CV. Raja Inti Rayyan;
  6. CV. Sagita;
  7. CV. Prame Sacre.

Halaman 7 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, dengan alasan sebagai berikut:

| No. | Nama Perusahaan          | Alasan   |
|-----|--------------------------|--|
| 1.  | CV. MUARA BHAKTI PERKASA | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedule yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat footplat.</li></ol>         |
| 2.  | CV. LIMBU INDAH          | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedule yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat footplat.</li></ol>   |
| 3.  | CV. DUTA PUTRI RINJANI   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling, sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</li><li>2. Dalam Time Schedule yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</li></ol> |
| 4.  | CV. PENGAMES RAYA        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak mengupload metode pelaksanaan;</li><li>2. Tidak mengupload time schedule;</li></ol>   |

Halaman 8 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
|    |                      | tidak mengupload peralatan utama;<br>4. Tidak mengupload spesifikasi teknis;<br>5. Tidak mengupload personil inti.  |
| 5. | CV. RAJA INTI RAYYAN | 1. Item-item serta volume pekerjaan yang diupload dalam metode pelaksanaan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;<br>2. Metode pelaksanaan yang diupload untuk pekerjaan pembangunan Pos Satpam dan toliet, smoking area, kantin dan tempat parkir tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;<br>3. Tidak mengupload SKT, Ijazah dan KTP untuk personil inti. |
| 6. | CV. SAGITA           | Dalam metode pelaksanaan yang diupload, tidak dijelaskan masing-masing item pekerjaan.  |

Sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacredengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa terhadap penetapan pemenang pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa.

Dalam sanggahannya CV. Duta Putri Rinjani menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan bangunan tembok tidak perlu diuraikan lagi karena sudah include dengan pelaksanaan bangunan sesuai dokumen yang ada;
2. Pekerjaan beton K-100 memang harus dikerjakan setelah pondasi selesai dikerjakan, bukan saja bersamaan dengan pembuatan pondasi atau di bawah pondasi footplat, Karena fungsi beton K-100 adalah untuk menahan beban lantai supaya keramik tidak mengalami kembang atau patah di kemudian hari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang masuk merujuk kepada dokumen pengadaan yang diupload oleh panitia oleh sebab itu penawaran selain CV. PRAME SACRE digugurkan di item yang sama yang sesuai dengan dokumen. Pertanyaannya kalau CV. PPRAME SACRE tidak digugurkan di item pekerjaan ini berarti dokumen CV. PRAME SACRE berbeda dengan dokumen yang ada. Dengan kata lain berbeda dengan dokumen yang diupload oleh panitia. Jadi perusahaan yang seharusnya gugur paling awal di evaluasi teknis adalah CV. PRAME SACRE karena tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya terbalik justru penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran justru dimenangkan. Kalau memang evaluasi panitia normatif maka yang masuk tiga penawaran untuk calon pemenang adalah CV. MUARA BHAKTI PERKASA, CV. LIMBU INDAH dan CV. DUTA PUTRI RINJANI;

4. Kami hanya ingin membangun Lombok Timur dengan cara-cara yang sehat dan fair sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang CV. PRAME SACRE dengan no urut penawaran nomor 6 (enam) dipaksakan untuk menang dengan cara yang tidak wajar maka kami akan menempuh jalur hukum yang ada;
5. Dengan surat sanggahan ini kami menuntut untuk membatalkan kemenangan CV. PRAME SACRE dan melanjutkan evaluasi 3 perusahaan calon pemenang yang ada.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Duta Putri Rinjani, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 02 September 2015.

Sedangkan CV. Muara Bhakti Perkasa sanggahannya menyampaikan sebagai berikut:

1. Dalam metode pelaksanaan yang kami ditawarkan telah kami uraikan dengan jelas garis besar dari uraian kerja setiap item pekerjaan dan secara teknis pelaksanaan 100% tidak menyalahi spesifikasi teknis pekerjaan;
2. Setiap item pekerjaan dalam pekerjaan bangunan tembok pagar dan pekerjaan saluran keliling yaitu 1 pekerjaan tanah dan pasir, 2 pekerjaan pasangan plesteran, 3 pekerjaan beton, telah kami uraikan dengan jelas dalam metode pelaksanaan yang kami upload bahkan kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.
3. Dikecualikan bila metode kerja yang harus dilaksanakan berbeda dengan tata cara pelaksanaan yang telah kami uraikan sebelumnya, maka harus dan wajib kami menguraikan lagi metode kerja untuk item pekerjaan yang sama.

Halaman 10 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kami metode yang kami tawarkan sepanjang tidak item pekerjaan itu sama dan tata cara pelaksanaan pekerjaan itu sama, maka sangat tidak patut untuk selalu mengulang metode tersebut ketika mendapatkan item yang sama dibawahnya.

5. Seperti contoh galian tanah tidak mungkin kami menguraikan cara kerja galian tanah sampai 4 kali padahal nantinya bahasa dan cara kerjanya sama, yang penting setiap item pekerjaan tersebut sudah dijelaskan cara kerjanya dan telah kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.
6. Jadi kami meminta kepada pokja melakukan evaluasi yang bersifat obyektif sehingga negara tidak mengalami kerugian.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Muara Bhakti Perkasa, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11.a/07.2.2/43/VIII/2015 tanggal 02 September 2015.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Nomor : 10 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 menyampaikan hasil pelaksanaan proses pemilihan langsung Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi LALU MULIADI, ST.,MT selaku PPK menunjuk CV. Prame Sacre sebagai kontraktor pelaksana untuk paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 melalui Surat Nomor : 05 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberitahukan kepada Direktur CV. Prame Sacre perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan

Halaman 11 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan administratif Sambelia, berdasarkan Surat Nomor: 05 / PPK.ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015.

- Bahwa pada tanggal 07 September 2015, saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 09 September 2015 yang memerintahkan kepada Terdakwa H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :
  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
  2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 dalam point 5, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  2. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
  3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
  4. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 Terdakwa H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Halaman 12 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
  3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan,
  6. penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  7. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  8. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  9. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Prame Sacre dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah sebagai berikut:

| NO.   | URAIAN PEKERJAAN                    | SAT            | Volum  | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA      |
|-------|-------------------------------------|----------------|--------|--------------|-------------------|
| 1     | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>        |                |        |              |                   |
| 1.1   | Papan Nama Proyek                   | Keg            | 1.00   | 250,000.00   | Rp. 250,000.00    |
| 1.2   | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | Keg            | 1.00   | 350,000.00   | Rp. 350,000.00    |
| 1.3   | Bongkaran Bangunan Lama             | M2             | 701.50 | 15,000.00    | Rp. 10,522,500.00 |
| 1.4   | Pembersihan Lokasi                  | Keg            | 1.00   | 600,000.00   | Rp. 600,000.00    |
| 2     | <b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>     |                |        |              |                   |
| 2.1   | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>    |                |        |              |                   |
| 2.1.1 | Galian Tanah                        | M <sup>3</sup> | 136.88 | 47,625.00    | Rp. 6,518,910.00  |
| 2.1.2 | Urugan Kembali Galian Tanah         | M <sup>3</sup> | 34.22  | 15,875.00    | Rp. 543,242.50    |
| 2.1.3 | Urugan Tanah                        | M <sup>3</sup> | 54.22  | 105,000.00   | Rp. 5,693,100.00  |
| 2.1.4 | Urugan Pasir Dibawah                | M <sup>3</sup> | 37.96  | 112,050.00   | Rp.               |

Halaman 13 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|                             |  |                |          |               |                   |
|-----------------------------|--|----------------|----------|---------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id |  |                |          |               | 4,253,418.00      |
| <b>2.2</b>                  | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>      |                |          |               |                   |
| 2.2.1                       | Pasangan Batu Kosong                         | M <sup>3</sup> | 16.74    | 281,787.00    | Rp. 4,717,114.38  |
| 2.2.2                       | Pasangan Batu kali 1PC : 5PP                 | M <sup>3</sup> | 33.55    | 605,143.00    | Rp. 20,302,547.65 |
| 2.2.3                       | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M <sup>2</sup> | 462.54   | 91,045.50     | Rp. 42,112,185.57 |
| 2.2.4                       | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                 | M <sup>2</sup> | 925.07   | 44,336.40     | Rp. 41,014,273.55 |
| 2.2.5                       | Acian  | M <sup>2</sup> | 925.07   | 30,063.00     | Rp. 27,810,379.41 |
| <b>2.3</b>                  | <b>Pekerjaan Beton</b>                       |                |          |               |                   |
| 2.3.1                       | Rabat Beton K-100                            | M <sup>3</sup> | 18.40    | 743,915.75    | Rp. 13,688,049.80 |
| 2.3.2                       | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 2.00     | 4,077,788.50  | Rp. 8,155,577.00  |
| 2.3.3                       | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 0.74     | 4,077,788.50  | Rp. 3,017,563.49  |
| 2.3.4                       | Beton Sloof 13 x 20 Cm                       | M <sup>3</sup> | 0.59     | 6,692,962.80  | Rp. 3,948,848.05  |
| 2.3.5                       | Beton Kolom 15 x 15 Cm                       | M <sup>3</sup> | 2.44     | 8,861,063.46  | Rp. 21,620,994.84 |
| 2.3.6                       | Beton Kolom 10 x 25 Cm                       | M <sup>3</sup> | 1.10     | 12,998,186.27 | Rp. 14,298,004.89 |
| 2.3.7                       | Beton Kolom Praktis 11x11 Cm                 | M <sup>3</sup> | 27.20    | 77,705.10     | Rp. 2,113,578.72  |
| 2.3.8                       | Beton Balok Latei 13 x 15 Cm                 | M <sup>3</sup> | 0.78     | 7,875,323.64  | Rp. 6,142,752.44  |
| 2.3.9                       | Beton Balok Plat Dak 13x20 Cm                | M <sup>3</sup> | 1.31     | 7,718,679.34  | Rp. 10,111,469.94 |
| 2.3.10                      | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm                   | M <sup>3</sup> | 1.32     | 7,875,323.64  | Rp. 10,395,427.21 |
| 2.3.11                      | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm                  | M <sup>3</sup> | 2.96     | 7,718,679.34  | Rp. 22,847,290.85 |
| 2.3.12                      | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm                 | M <sup>3</sup> | 1.67     | 7,718,679.34  | Rp. 12,890,194.50 |
| 2.3.13                      | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                     | M <sup>3</sup> | 8.66     | 7,864,806.08  | Rp. 68,109,220.68 |
| <b>2.4</b>                  | <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>  |                |          |               |                   |
| 2.4.1                       | Penutup Lantai Keramik 40x40 cm              | M <sup>2</sup> | 368.06   | 174,949.50    | Rp. 64,391,912.97 |
| 2.4.2                       | Dinding Keramik Kolom 20x25                  | M <sup>2</sup> | 76.00    | 233,489.50    | Rp. 17,745,202.00 |
| <b>2.5</b>                  | <b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>               |                |          |               |                   |
| 2.5.1                       | Gording Canal Kait C.200.50.50.3,2           | Kg             | 1,891.30 | 25,918.25     | Rp. 49,019,186.23 |
| 2.5.2                       | Gording Canal Kait C.100.50.20.2,6           | Kg             | 948.33   | 25,918.25     | Rp. 24,579,054.02 |
| 2.5.3                       | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6            | Kg             | 43.41    | 25,918.25     | Rp. 1,125,111.23  |





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|  |  |                |          |              |                   |
|--|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| putusan Mahkamah Agung No. 61          |  |                |          |              |                   |
| 2.5.4                                  | Trang Benda Baku Ø 6 Inch                | Kg             | 250.61   | 25,918.25    | Rp. 6,495,372.63  |
| 2.5.5                                  | Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch               | Kg             | 146.04   | 25,918.25    | Rp. 3,785,101.23  |
| 2.5.6                                  | Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch      | Kg             | 41.86    | 25,918.25    | Rp. 1,084,937.95  |
| 2.5.7                                  | Plat Sambungan                           | Kg             | 11.78    | 25,918.25    | Rp. 305,316.99    |
| 2.5.8                                  | Track Stang (Ø12mm)                      | Kg             | 3.55     | 25,918.25    | Rp. 92,009.79     |
| 2.5.9                                  | Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)     | Bh             | 40.00    | 18,000.00    | Rp. 720,000.00    |
| 2.5.10                                 | Perakitan/Erection                       | Kg             | 3,336.87 | 1,044.75     | Rp. 3,486,194.93  |
| 2.5.11                                 | Pengelasan                               | Cm             | 896.00   | 2,280.95     | Rp. 2,043,731.20  |
| 2.5.12                                 | Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch                | Kg             | 17.25    | 25,918.25    | Rp. 447,089.81    |
| 2.5.13                                 | Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch                | Kg             | 3.60     | 25,918.25    | Rp. 93,305.70     |
| <b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>      |  |                |          |              |                   |
| 2.6.1                                  | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3mm            | M <sup>2</sup> | 366.23   | 112,845.00   | Rp. 41,327,224.35 |
| 2.6.2                                  | Bubungan Atap Spandek                    | M'             | 109.56   | 135,090.00   | Rp. 14,800,460.40 |
| 2.6.3                                  | Listplank Papan 3/20 Cm                  | M'             | 85.36    | 70,257.25    | Rp. 5,997,158.86  |
| <b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>           |  |                |          |              |                   |
| 2.7.1                                  | Rangka Plafond besi holow 4x4            | M <sup>2</sup> | 136.28   | 83,000.00    | Rp. 11,311,240.00 |
| 2.7.2                                  | Plafond Kalsiboard 9 mm                  | M <sup>2</sup> | 136.28   | 43,032.90    | Rp. 5,864,523.61  |
| 2.7.3                                  | List Kayu Profil 4x4                     | M'             | 161.76   | 36,632.75    | Rp. 5,925,713.64  |
| <b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>             |  |                |          |              |                   |
| 2.8.1                                  | Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc | M <sup>2</sup> | 105.00   | 475,000.00   | Rp. 49,875,000.00 |
| <b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b> |  |                |          |              |                   |
| 2.9.1                                  | Titik Lampu                              | Ttk            | 42.00    | 195,000.00   | Rp. 8,190,000.00  |
| 2.9.2                                  | Saklar Ganda                             | Bh             | 14.00    | 23,000.00    | Rp. 322,000.00    |
| 2.9.3                                  | Stop Kontak                              | Bh             | 12.00    | 20,000.00    | Rp. 240,000.00    |
| 2.9.4                                  | Lampu SL 18 Watt                         | Bh             | 30.00    | 39,100.00    | Rp. 1,173,000.00  |
| 2.9.5                                  | Sekering Box 3 Group                     | Bh             | 1.00     | 295,000.00   | Rp. 295,000.00    |
| 2.9.6                                  | KWH Meter (1200 W)                       | Bh             | 1.00     | 1,750,000.00 | Rp. 1,750,000.00  |

Halaman 15 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |  |                |          |               |                    |
|---|--|----------------|----------|---------------|--------------------|
| <b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>                 |  |                |          |               |                    |
| 2.10.1                                      | Cat Tembok dan Plafond                             | M <sup>2</sup> | 1,061.35 | 43,539.25     | Rp. 46,210,382.99  |
| 2.10.2                                      | Cat Besi   | M <sup>2</sup> | 35.50    | 53,174.50     | Rp. 1,887,694.75   |
| 2.10.3                                      | Cat Kayu   | M <sup>2</sup> | 6.47     | 118,442.63    | Rp. 766,323.78     |
| <b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>    |  |                |          |               |                    |
| <b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>        |  |                |          |               |                    |
| 3.1.1                                       | Galian Tanah                                       | M <sup>3</sup> | 59.04    | 47,625.00     | Rp. 2,811,780.00   |
| 3.1.2                                       | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M <sup>3</sup> | 14.76    | 15,875.00     | Rp. 234,315.00     |
| 3.1.3                                       | Urugan Tanah                                       | M <sup>3</sup> | 171.29   | 105,000.00    | Rp. 17,985,450.00  |
| 3.1.4                                       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M <sup>3</sup> | 177.29   | 112,050.00    | Rp. 19,865,344.50  |
| <b>3.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b> |  |                |          |               |                    |
| 3.2.1                                       | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M <sup>2</sup> | 34.56    | 91,045.50     | Rp. 3,146,532.48   |
| 3.2.2                                       | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                          | M <sup>2</sup> | 69.12    | 44,336.40     | Rp. 3,064,531.97   |
| 3.2.3                                       | Acian  | M <sup>2</sup> | 69.12    | 30,063.00     | Rp. 2,077,954.56   |
| <b>3.3 PEKERJAAN BETON</b>                  |  |                |          |               |                    |
| 3.3.1                                       | Rabat Beton K-100                                  | M <sup>3</sup> | 42.14    | 743,915.75    | Rp. 31,348,609.87  |
| 3.3.2                                       | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm                   | M <sup>3</sup> | 4.62     | 4,077,788.50  | Rp. 18,839,382.87  |
| 3.3.3                                       | Beton Sloof 13x20 Cm                               | M <sup>3</sup> | 4.95     | 12,998,186.27 | Rp. 64,341,022.02  |
| 3.3.4                                       | Beton Kolom 15x25 Cm                               | M <sup>3</sup> | 12.08    | 6,353,873.38  | Rp. 76,754,790.43  |
| 3.3.5                                       | Beton Balok 15x25 Cm                               | M <sup>3</sup> | 1.67     | 7,226,239.41  | Rp. 12,067,819.81  |
| 3.3.6                                       | Beton Ring Balok 13x20 Cm                          | M <sup>3</sup> | 3.49     | 7,718,679.34  | Rp. 26,938,190.90  |
| 3.3.7                                       | Beton Balok Gewel 13x20 Cm                         | M <sup>3</sup> | 7.89     | 7,718,679.34  | Rp. 60,900,379.99  |
| 3.3.8                                       | Beton Plat dak, t = 8 Cm                           | M <sup>3</sup> | 1.97     | 7,864,806.08  | Rp. 15,493,667.98  |
| <b>3.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>         |  |                |          |               |                    |
| 3.4.1                                       | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm                    | M <sup>2</sup> | 384.00   | 174,949.50    | Rp. 67,180,608.00  |
| 3.4.2                                       | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm                    | M <sup>2</sup> | 192.00   | 213,367.00    | Rp. 40,966,464.00  |
| <b>3.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>          |  |                |          |               |                    |
| 3.5.1                                       | Gording Canal kait C.200.50.50.3,2                 | Kg             | 7,595.73 | 25,918.25     | Rp. 196,868,029.07 |
| 3.5.2                                       | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6                  | Kg             | 183.12   | 25,918.25     | Rp. 4,746,149.94   |
| 3.5.3                                       | Track Stang (Ø12mm)                                | Kg             | 26.62    | 25,918.25     | Rp.                |

Halaman 16 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |   |                |          |              |                    |
|---|---|----------------|----------|--------------|--------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id                                   |   |                |          |              | 689,943.82         |
| 3.5.4   | Perakitan/ Erection                         | Kg             | 7,805.48 | 1,044.75     | Rp. 8,154,775.23   |
| 3.5.5   | Pengelasan                                  | Cm             | 2,160.00 | 2,280.95     | Rp. 4,926,852.00   |
| <b>3.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>                             |   |                |          |              |                    |
| 3.6.1   | Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm              | M <sup>2</sup> | 1,013.76 | 112,845.00   | Rp. 114,397,747.20 |
| 3.6.2   | Bubungan Atap Spandek                       | M'             | 463.20   | 135,090.00   | Rp. 62,573,688.00  |
| 3.6.3   | Listplank Papan 3/20 Cm                     | M'             | 232.80   | 70,257.25    | Rp. 16,355,887.80  |
| 3.6.4   | Pas. Talang Datar Los                       | M'             | 51.20    | 128,269.20   | Rp. 6,567,383.04   |
| <b>3.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>                                  |   |                |          |              |                    |
| 3.7.1   | Rangka Plafond Besi Hollow 4x4              | M <sup>2</sup> | 913.68   | 83,000.00    | Rp. 75,835,440.00  |
| 3.7.2   | Plafond Kalsiboard 9 mm                     | M <sup>2</sup> | 913.68   | 43,032.90    | Rp. 39,318,300.07  |
| 3.7.3   | List Kayu Profil 4x4                        | M'             | 840.36   | 36,632.75    | Rp. 30,784,697.79  |
| <b>3.8 PEKERJAAN PENGECATAN</b>                               |   |                |          |              |                    |
| 3.8.1   | Cat Tembok dan Kolom                        | M <sup>2</sup> | 69.12    | 43,539.25    | Rp. 3,009,432.96   |
| 3.8.2   | Cat Plafond                                 | M <sup>2</sup> | 913.68   | 43,539.25    | Rp. 39,780,941.94  |
| 3.8.3   | Cat Kayu                                    | M <sup>2</sup> | 80.17    | 118,442.63   | Rp. 9,495,545.25   |
| <b>4 BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b> |   |                |          |              |                    |
| <b>4.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>                          |   |                |          |              |                    |
| 4.1.1   | Galian Tanah                                | M <sup>3</sup> | 118.35   | 47,625.00    | Rp. 5,636,418.75   |
| 4.1.2   | Urugan Kembali Galian Tanah                 | M <sup>3</sup> | 29.59    | 15,875.00    | Rp. 469,741.25     |
| 4.1.3   | Urugan Pasir di Bawah Pondasi               | M <sup>3</sup> | 13.15    | 112,050.00   | Rp. 1,473,457.50   |
| <b>4.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>                   |   |                |          |              |                    |
| 4.2.1   | Pasangan Batu Kosong                        | M <sup>3</sup> | 26.30    | 281,787.00   | Rp. 7,410,998.10   |
| 4.2.2   | Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp                | M <sup>3</sup> | 35.51    | 605,143.00   | Rp. 21,488,627.93  |
| 4.2.3   | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp | M <sup>2</sup> | 169.80   | 91,045.50    | Rp. 15,459,525.90  |
| 4.2.4   | Plesteran 1Pc : 5Pp                         | M <sup>2</sup> | 339.61   | 44,336.40    | Rp. 15,057,084.80  |
| <b>4.3 PEKERJAAN BETON</b>                                    |   |                |          |              |                    |
| 4.3.1   | Beton Sloof 13x15 Cm                        | M <sup>3</sup> | 2.45     | 7,718,679.34 | Rp. 18,910,764.38  |
| 4.3.2   | Beton Kolom Praktis 11x11                   | M'             | 72.05    | 77,705.10    | Rp. 5,598,652.46   |

Halaman 17 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |  |                |        |                             |                             |
|---|--|----------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id                       |  |                |        |                             |                             |
| <b>5</b>  | <b>SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>          |                |        |                             |                             |
| <b>5.1</b>  | <b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>                 |                |        |                             |                             |
| 5.1.1   | Galian Tanah                                     | M <sup>3</sup> | 40.58  | 47,625.00                   | Rp. 1,932,622.50            |
| 5.1.2   | Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran               | M <sup>3</sup> | 3.97   | 112,050.00                  | Rp. 444,838.50              |
| <b>5.2</b>  | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>          |                |        |                             |                             |
| 5.2.1   | Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp            | M <sup>2</sup> | 120.24 | 98,002.00                   | Rp. 11,783,760.48           |
| 5.2.2   | Plesteran 1Pc : 3Pp                              | M <sup>2</sup> | 144.36 | 48,155.10                   | Rp. 6,951,670.24            |
| <b>5.3</b>  | <b>PEKERJAAN BETON</b>                           |                |        |                             |                             |
| 5.3.1   | Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)              | Bh             | 151.00 | 97,576.33                   | Rp. 14,734,025.31           |
| <b>A</b>  | <b>SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>           |                |        |                             | <b>Rp. 11,722,500.00</b>    |
| <b>B</b>  | <b>SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>        |                |        |                             | <b>Rp. 721,653,392.59</b>   |
| <b>C</b>  | <b>SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b> |                |        |                             | <b>Rp. 1,077,521,658.49</b> |
| <b>D</b>  | <b>SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING</b>          |                |        |                             | <b>Rp. 91,505,271.07</b>    |
| <b>E</b>  | <b>SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')</b> |                |        |                             | <b>Rp. 35,846,917.03</b>    |
| <b>TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D)</b> |  |                |        | <b>Rp. 1,938,249,000.00</b> |                             |

- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Terdakwa selaku Direktur CV. Prame Sacre mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Setelah itu terdakwa H. Husnan, SH mengajukan pembayaran Uang Muka 30 %, pembayaran tahap pertama 55%, pembayaran tahap kedua 40% dan tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5% kepada saksi LALU MULIADI, ST., MT, adapun rincian pembayaran dan tanggal pembayarannya adalah sebagai berikut :

### 1. Uang Muka 30%

#### Sumber DAK:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 528.613.364,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa DPPKA Kab.Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5635/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak

Halaman 18 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah DPPKA Kab.Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 470.946.452,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

## Sumber DAU:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 52.861.336,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa DPPKA Kab.Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5636/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.AkKuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah itu DPPKA Kab.Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 47.094.645,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

## 2. Tahap Pertama 55%

### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp.704.817.818,- (tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

kemudian DPPKA Kab.Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8017/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015. Setelah itu DPPKA Kab.Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 627.928.602,- (enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).

### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp. 70.481.782,- (tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8018/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani saksi HASNI, SE., M.Ak selaku

Halaman 19 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 62.792.860,- (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

### 3. Tahap Kedua 40%

#### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 440.511.136,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10133/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 392.455.376,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 44.051.114,- (empat puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

Bahwa kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10143/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 39.245.538,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

### 4. Tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5%

#### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 88.102.227,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Halaman 20 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10135/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.AkKuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 78.491.075,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 8.810.223,- (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10136/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.AkKuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sehingga sejumlah Rp. 7.849.108,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).

- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 55% dan tahap kedua sebesar 40% pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 seharusnya menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi kenyataannya pembayaran Tahap pertama dan tahap kedua pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 tidak menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan Pengawas, melainkan menggunakan laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan saksi FIRMAN, ST selaku Direktur CV. Total Design konsultan tidak pernah menandatangani laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre.
- Bahwa meskipun saksi LALU MULIADI, ST., MT mengetahui seharusnya yang dijadikan dasar pencairan anggaran tahap pertama dan tahap kedua adalah laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan dibuat

Halaman 21 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Konsultan Pengawasan yaitu CV. Total Design Konsultant namun saksi LALU

MULIADI, ST., MT tetap menyetujui dan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulanan dan laporan mingguan yang dibuat oleh terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre dan saksi LALU MULIADI, ST., MT tidak melakukan konfirmasi laporan-laporan tersebut kepada saksi FIRMAN, ST.

- Bahwa saksi Drs. MOH. TAUHID selalu mengingatkan dan memerintahkan saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK ketika berada di kantor agar selalu menyerahkan laporan progres/kemajuan pekerjaan seperti laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan sebagai bahan monitoring namun tidak pernah diindahkan oleh saksi LALU MULIADI, ST, MT, dan saksi Drs. MOH. TAUHID tidak pernah melihat laporan progress pekerjaan tersebut baik ketika saksi Drs. MOH. TAUHID memintanya kepada saksi LALU MULIADI selaku PPK maupun pada saat proses permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen.
- Bahwa pernyataan prestasi pekerjaan pelaksanaan telah mencapai prosentase sebesar 100% (seratus per seratus) baru ditandatangani pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan Saksi LALU MULIADI selaku PPK, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02 / PPK-ESDMPP / BA.KPP / Psr.Sambelia / 2015. Akan tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tidak bisa dikabulkan oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK karena per tanggal 16 Desember 2015, Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan oleh CV. Prame Sacre belum mencapai 100% (seratus persen). Akan tetapi hal ini diabaikan oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Saksi Muhammad Buhari, ST, Saksi Jumhur Hakim, SH, Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST, Saksi Suharto Kamijan dan Saksi Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu Terdakwa H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan

Halaman 22 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/PID.TPK/2021/PT MTR Saksi Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 dilaksanakan rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tanpa dihadiri Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi IRAWADI, ST. Berdasarkan rapat tersebut disepakati bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, sedangkan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang visual/teknis dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 dan rapat evaluasi Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis Dokumen yang Diperiksa | Hasil Pemeriksaan | Keterangan    |
|----|------------------------------|-------------------|---------------|
| 1  | Surat Perjanjian Kerja /SPK  | Ada               |               |
| 2  | As Built Drawing             | Ada               |               |
| 3  | Laporan Mingguan             | Ada               |               |
| 4  | Laporan Bulanan              | Ada               |               |
| 5  | Foto Pelaksanaan             | ada               |               |
| 6  | Jaminan Pelaksanaan          | ada               |               |
| 7  | Jaminan Pemeliharaan         | tidak ada         | Sedang proses |
| 8  | PPN                          | tidak ada         | Sedang proses |
| 9  | PPH                          | tidak ada         | Sedang proses |

Halaman 23 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |                         |           |               |
|----|-------------------------|-----------|---------------|
| 10 | Astek                   | tidak ada | Sedang proses |
| 11 | Retribusi Galian Gol. C | tidak ada | Sedang proses |
| 12 | Sumbangan Pihak Ke 3    | tidak ada | Sedang proses |
| 13 | Zakat                   | tidak ada | Sedang proses |

- Bahwa oleh karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan CV. Prame Sacre telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, maka pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, SAKSI FIRMAN, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
    - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
    - Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.
  - b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
    - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
    - Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.
- Atas temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Terdakwa H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan / penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa H. Husnan, SH selaku direktur CV.

Halaman 24 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRAME SAKRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki / penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre membuat Surat Pernyataan Lapangan, tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), Surat Pernyataan Lapangan tersebut menyatakan:
  1. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang ditemukan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia sudah kami kerjakan dan sempurnakan;
  2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat hasil pemeriksaan pekerjaan yang berbeda dari hasil pemeriksaan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan, baik itu secara volume maupun kualitas pada pekerjaan tersebut di atas, maka kami sanggup mengembalikan hasil temuan dimaksud ke kas negara.
- Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Lapangan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP) dan Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST selaku anggota PPHP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik Lanjutan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
    - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
    - Pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
  - b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
    - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
    - Gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Saksi LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu:

Halaman 25 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5/PID.TPK/2021/PT MTR

- PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 30 Desember 2015 Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
2. Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
  3. Pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.
- Bahwa walaupun dalam Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 dinyatakan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK tetap melakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan saksi LALU MULIADI ST, MT menyatakan:
1. Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Saksi LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015;
  2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada). Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
  3. Selama masa pemeliharaan Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut dan tetap bertanggungjawab apabila ternyata di kemudian hari terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dengan pejabat yang berwenang atau pemeriksa lainnya, maka Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre diwajibkan untuk menerima perbedaan tersebut baik Bidang Administrasi maupun Bidang Fisik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 31 Desember 2015, Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK menyatakan bahwa Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre tidak melampaui waktu

Halaman 26 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah diterbitkan dengan kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2015. Padahal kenyataannya Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre telah lewat waktu 4 (empat) hari dalam mengerjakan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK **tidak mengenakan denda terhadap keterlambatan** yang dilakukan oleh Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre.

- Bahwa pada pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia tahun 2015, CV. Prame Sacre tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak nomor : 06/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan dihadiri oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penyedia Jasa Konstruksi yaitu Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre, Konsultan Perencana yaitu Saksi Christine Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant dan Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant, PTP an. IRAWADI, dan seluruh tim PPHP serta saksi LALU MULIADI, ST., MT (saksi Lalu Muliadi, ST., M.T. hanya menghadiri dan mengikuti rapat pada saat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, namun tidak hadir di pemeriksaan lapangan). Pemeriksaan bersama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

| A. KESEPAKATAN SPESIFIKASI TEKNIS |                               |   |                |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|----------------|
| No.                               | Jenis pekerjaan               | Keterangan  | Terpasang      |
| 1                                 | Rabat beton                   | Mutu K-100, dipasang dibawah keramik                              |                |
| 2                                 | Pondasi foot plat 60/60       | Tulangan atas dengan $\phi 12 - 150$ , yang bawah $\phi 10 - 150$ |                |
| 3                                 | Pondasi foot plat 40/60       | Tulangan atas dengan $\phi 10 - 100$ , yang bawah $\phi 10 - 100$ |                |
| 4                                 | Betonsloof 13/20              |   |                |
| 5                                 | Beton kolom KS1 15/15         | Mutu K175   |                |
| 6                                 | Beton kolom KS2 10/25         | Mutu K175   |                |
| 7                                 | Beton kolom praktis, KP 11/11 | Mutu K175   |                |
| 8                                 | Beton balok latei 13/15       |   |                |
| 9                                 | Beton balok plat dak 13/20    | Plat dak, dipakai $\phi 10-200$ , satu lapis                      |                |
| 10                                | Beton balok dak 13/15         |   |                |
| 11                                | Beton ring balok 13/20        |   |                |
| 12                                | Beton balok gewel 13/20       |   |                |
| 13                                | Beton plat dak tebal 8 cm     | Plat dak, dipakai $\phi 10-200$ , satu lapis, digambar tebal 7cm  | Terpasang 8 cm |
| 14                                | Begesting                     | Dipakai 2x  |                |
| 15                                | Balok                         | Balok menggunakan analisa 6.31.a                                  |                |
| 16                                | Track stangkios               | Tidak dipasang  |                |
| 17                                | Gording canal kait            | Canal kait C.200.50.50.3,2  | C190.70.15.2   |

Halaman 27 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |  |   |                           |
|----|--|---|---------------------------|
| pu | C.200.50.50.3,2                            |   | ,3                        |
| 18 | Gording canal kait<br>C.100.50.20.2,6      | Canal kait C.100.50.20.2,6                            | C90.45.10.2,<br>9         |
| 19 | Penumpu gording L60x60x6                   |   | Sesuai                    |
| 20 | Tiang besi galvanis ø 6 in                 | Diameter ok,  | Tebal 2,7 mm              |
| 21 | Kuda-kuda pipa galvanis ø 3 in             | Diameter ok   | Tebal 2,7 mm              |
| 22 | Sokong kuda-kuda pipa<br>galvanis ø2 in    | Diameter ok,  | Tebal 2 mm                |
| 23 | Sokongan kuda-kuda pipa<br>galvanis ø 2 in |   |                           |
| 24 | Plat sambungan                             | Plat plandes dan sirip                                | Akan dihitung             |
| 25 | Track stang (ø12mm)                        |   | Tidak ada                 |
| 26 | Baut sambungan ø16mm (htb<br>mutu a325)    |   | Akan dihitung             |
| 27 | Perakitan/erection                         |   |                           |
| 28 | Pengelasan                                 |   | Ambil 75%                 |
| 29 | Kisi-kisi pipa galvanis ø 2 in             |   | Ada                       |
| 30 | Atap spandex                               | Tebal 3 mm  | 0,3 mm                    |
| 31 | Bubungan atap spandex                      |   | Akan dihitung             |
| 32 | Pasangan pintu rolling door                | 3,5 x 2,5 m2 dan aksesoris                            | 2,3 x 3,3 m,<br>jumlah 12 |
| 33 | Titik lampu                                |   | Akan dihitung             |
| 34 | Pekerjaan pasangan dan<br>plesteran        |   | Akan dihitung             |
| 35 | Pasangan talang datar los                  |   | Akan dihitung             |
| 36 | Plafon los                                 |   |                           |
| 37 | Pekerjaan pengecatan                       |   | Akan dihitung             |
| 38 | Pagar                                      | Akan dihitung sesuai dengan<br>pengukuran di lapangan |                           |
| 39 | Buis beton                                 | Akan dihitung sesuai dengan<br>pengukuran di lapangan |                           |
| 40 | Galian pondasi pagar                       | Disepakati sedalam 40 cm                              |                           |

## B. HASIL UJI KUALITAS BETON

| NO. | LOKASI        |       | HASIL UJI  | KET.  | Syarat Spe<br>k. |
|-----|---------------|-------|--|-------|------------------|
| 1   | Plat dak KIOS | kanan | 16<br>20<br>18<br>20<br>19                               | Bawah | K-175            |
| 2   | Plat dak KIOS | kanan | 14<br>18<br>12<br>15<br>14<br>14<br>15<br>11<br>15       | Atas  | K-175            |
| 3   | Plat dak KIOS | kiri  | 32<br>29<br>31<br>32<br>28<br>26<br>28<br>28<br>28<br>34 | Bawah | K-175            |
| 4   | Kolom LOS     | kanan | 20<br>20<br>20<br>18                                     |       | K-200            |

Halaman 28 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |             |                  |    |  |       |
|---|-------------|------------------|----|--|-------|
|   |             |                  | 22 |  |       |
|   |             |                  | 19 |  |       |
|   |             |                  | 18 |  |       |
|   |             |                  | 22 |  |       |
|   |             |                  | 21 |  |       |
|   |             |                  | 18 |  |       |
|   |             |                  | 20 |  |       |
| 5 | Kolom LOS   | tengah           | 15 |  | K-200 |
|   |             |                  | 21 |  |       |
|   |             |                  | 22 |  |       |
|   |             |                  | 18 |  |       |
|   |             |                  | 14 |  |       |
|   |             |                  | 18 |  |       |
| 6 | Kolom LOS   | kiri             | 18 |  | K-200 |
|   |             |                  | 20 |  |       |
|   |             |                  | 16 |  |       |
|   |             |                  | 23 |  |       |
|   |             |                  | 18 |  |       |
|   |             |                  | 20 |  |       |
|   |             |                  | 24 |  |       |
|   |             |                  | 22 |  |       |
|   |             |                  | 22 |  |       |
|   |             |                  | 21 |  |       |
|   |             |                  | 21 |  |       |
| 7 | Rabat Beton | Tidak bias diuji |    |  | K-100 |

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur tanggal 07 November 2019 yang dibuat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor : 12326 / UN37.1.5 / HM.01.01 / 2019 tertanggal 08 Oktober 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang.

Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

| NO.                                  | URAIAN PEKERJAAN                                | SAT. | VOLUME      |                |
|--------------------------------------|---|------|-------------|----------------|
|                                      |   |      | KONTRA<br>K | AUDIT<br>UNNES |
| I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK |   |      |             |                |
| 1                                    | PEKERJAAN PENDAHULUAN                           |      |             |                |
| 1.1                                  | Papan Nama Proyek                               | Keg. | 1,00        | 1,00           |
| 1.2                                  | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank             | Keg. | 1,00        | 1,00           |
| 1.3                                  | Bongkaran Bangunan Lama                         | M2   | 701,50      | 701,50         |
| 1.4                                  | Pembersihan Lokasi                              | Keg. | 1,00        | 1,00           |
| 2                                    | BANGUNAN KIOS (12 RUANG)                        |      |             |                |
| 2.1                                  | Pekerjaan Tanah Dan Pasir                       |      |             |                |
| 2.1.1                                | Galian Tanah                                    | M3   | 136,88      | 127,99         |
| 2.1.2                                | Urugan Kembali Galian Tanah                     | M3   | 34,22       | 51,89          |
| 2.1.3                                | Urugan Tanah                                    | M3   | 54,22       | 65,46          |
| 2.1.4                                | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai         | M3   | 37,96       | 38,17          |
| 2.2                                  | Pekerjaan Pasangan dan Plesteran                |      |             |                |
| 2.2.1                                | Pasangan Batu Kosong                            | M3   | 16,74       | 21,56          |
| 2.2.2                                | Pasangan Batu kali 1PC : 5PP                    | M3   | 33,55       | 35,88          |
| 2.2.3                                | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran<br>1PC : 5PP | M2   | 462,54      | 359,04         |
| 2.2.4                                | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                    | M2   | 925,07      | 765,57         |
| 2.2.5                                | Acian   | M2   | 925,07      | 765,57         |

Halaman 29 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   |     |          |          |
|------------|---|-----|----------|----------|
| <b>2.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                      |     |          |          |
| 2.3.1      | Rabat Beton K-100                           | M3  | 18,40    | 18,41    |
| 2.3.2      | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm          | M3  | 2,00     | 1,81     |
| 2.3.3      | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm          | M3  | 0,74     | 0,73     |
| 2.3.4      | Beton Sloof 13 x 20 Cm                      | M3  | 0,59     | 4,24     |
| 2.3.5      | Beton Kolom 15 x 15 Cm                      | M3  | 2,44     | 2,72     |
| 2.3.6      | Beton Kolom 10 x 25 Cm                      | M3  | 1,10     | 1,63     |
| 2.3.7      | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm              | M'  | 27,20    | 31,76    |
| 2.3.8      | Beton Balok Latei 13 x 15 Cm                | M3  | 0,78     | 0,78     |
| 2.3.9      | Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm             | M3  | 1,31     | 1,40     |
| 2.3.1      | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm                  | M3  | 1,32     | 1,44     |
| 0          |   |     |          |          |
| 2.3.1      | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm                 | M3  | 2,96     | 2,28     |
| 1          |   |     |          |          |
| 2.3.1      | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm                | M3  | 1,67     | 1,68     |
| 2          |   |     |          |          |
| 2.3.1      | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                    | M3  | 8,66     | 6,43     |
| 3          |   |     |          |          |
| <b>2.4</b> | <b>Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding</b> |     |          |          |
| 2.4.1      | Penutup Lantai Keramik 40x40 cm             | M2  | 368,06   | 249,65   |
| 2.4.2      | Dinding Keramik Kolom 20x25                 | M2  | 76,00    | 60,00    |
| <b>2.5</b> | <b>Pekerjaan Besi Dan Baja</b>              |     |          |          |
| 2.5.1      | Gording Canal Kalt C.200.50.50.3,2          | Kg  | 1.891,30 | 1.310,03 |
| 2.5.2      | Gording Canal Kalt C.100.50.20.2,6          | Kg  | 948,33   | 256,20   |
| 2.5.3      | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6           | Kg  | 43,41    | 39,02    |
| 2.5.4      | Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch             | Kg  | 250,61   | 195,34   |
| 2.5.5      | Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch                  | Kg  | 146,04   | 94,79    |
| 2.5.6      | Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch         | Kg  | 41,86    | 448,91   |
| 2.5.7      | Plat Sambungan                              | Kg  | 11,78    | 91,24    |
| 2.5.8      | Track Stang (Ø12mm)                         | Kg  | 3,55     | -        |
| 2.5.9      | Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)        | Bh  | 40,00    | 80,00    |
| 2.5.1      | Perakitan/Erection                          | Kg  | 3.336,87 | 2.435,53 |
| 0          |   |     |          |          |
| 2.5.1      | Pengelasan                                  | Cm  | 896,00   | 5.455,13 |
| 1          |   |     |          |          |
| 2.5.1      | Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch                   | Kg  | 17,25    | 73,73    |
| 2          |   |     |          |          |
| 2.5.1      | Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch                   | Kg  | 3,60     | 31,25    |
| 3          |   |     |          |          |
| <b>2.6</b> | <b>Pekerjaan Penutup Atap</b>               |     |          |          |
| 2.6.1      | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm              | M2  | 366,23   | 329,13   |
| 2.6.2      | Bubungan Atap Spandek                       | M'  | 109,56   | 24,20    |
| 2.6.3      | Listplank Papan 3/20 Cm                     | M'  | 85,36    | 78,56    |
| <b>2.7</b> | <b>Pekerjaan Plafond</b>                    |     |          |          |
| 2.7.1      | Rangka Plafond besi holow 4x4               | M2  | 136,28   | 147,00   |
| 2.7.2      | Plafond Kalsiboard 9 mm                     | M2  | 136,28   | 147,00   |
| 2.7.3      | List Kayu Profil 4x4                        | M'  | 161,76   | 263,52   |
| <b>2.8</b> | <b>Pekerjaan Pintu</b>                      |     |          |          |
| 2.8.1      | Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc    | M2  | 105,00   | 105,00   |
| <b>2.9</b> | <b>Pekerjaan Instalasi Listrik</b>          |     |          |          |
| 2.9.1      | Titik Lampu                                 | Ttk | 42,00    | 42,00    |
| 2.9.2      | Saklar Ganda                                | Bh  | 14,00    | 14,00    |
| 2.9.3      | Stop Kontak                                 | Bh  | 12,00    | 12,00    |
| 2.9.4      | Lampu SL 18 Watt                            | Bh  | 30,00    | 30,00    |
| 2.9.5      | Sekering Box 3 Group                        | Bh  | 1,00     | 1,00     |

Halaman 30 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |  |    |          |          |
|-------------|--|----|----------|----------|
|             |  | Bh | 1,00     | 1,00     |
| <b>2.10</b> | <b>Pekerjaan Pengecatan</b>                        |    |          |          |
| 2.10.1      | Cat Tembok dan Plafond                             | M2 | 1.061,35 | 992,68   |
| 2.10.2      | Cat Besi   | M2 | 35,50    | 105,41   |
| 2.10.3      | Cat Kayu   | M2 | 6,47     | 17,07    |
| <b>3</b>    | <b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>             |    |          |          |
| <b>3.1</b>  | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>                   |    |          |          |
| 3.1.1       | Galian Tanah                                       | M3 | 59,04    | 59,85    |
| 3.1.2       | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M3 | 14,76    | 14,96    |
| 3.1.3       | Urugan Tanah                                       | M3 | 171,29   | 144,60   |
| 3.1.4       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M3 | 177,29   | 91,84    |
| <b>3.2</b>  | <b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>            |    |          |          |
| 3.2.1       | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M2 | 34,56    | 37,76    |
| 3.2.2       | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                          | M2 | 69,12    | 57,60    |
| 3.2.3       | Acian  | M2 | 69,12    | 57,60    |
| <b>3.3</b>  | <b>Pekerjaan Beton</b>                             |    |          |          |
| 3.3.1       | Rabat Beton K-100                                  | M3 | 42,14    | 68,87    |
| 3.3.2       | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm                   | M3 | 4,62     | 4,28     |
| 3.3.3       | Beton Sloof 13x20 Cm                               | M3 | 4,95     | 4,73     |
| 3.3.4       | Beton Kolom 15x25 Cm                               | M3 | 12,08    | 11,43    |
| 3.3.5       | Beton Balok 15x25 Cm                               | M3 | 1,67     | 1,69     |
| 3.3.6       | Beton Ring Balok 13x20 Cm                          | M3 | 3,49     | 3,56     |
| 3.3.7       | Beton Balok Gewel 13x20 Cm                         | M3 | 7,89     | 8,87     |
| 3.3.8       | Beton Plat dak, t = 8 Cm                           | M3 | 1,97     | 2,56     |
| <b>3.4</b>  | <b>Pekerjaan Penutup Lantai</b>                    |    |          |          |
| 3.4.1       | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm                    | M2 | 384,00   | 392,96   |
| 3.4.2       | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm                    | M2 | 192,00   | 204,75   |
| <b>3.5</b>  | <b>Pekerjaan Besi dan Baja</b>                     |    |          |          |
| 3.5.1       | Gording Canal kait C.200.50.50.2,3                 | Kg | 7.595,73 | 5.132,44 |
| 3.5.2       | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6                  | Kg | 183,12   | 79,95    |
| 3.5.3       | Track Stang (Ø12mm)                                | Kg | 26,62    | 403,67   |
| 3.5.4       | Perakitan/ Erection                                | Kg | 7.805,48 | 5.616,07 |
| 3.5.5       | Pengelasan   | Cm | 2.160,00 | 1.462,50 |
| <b>3.6</b>  | <b>Pekerjaan Penutup Atap</b>                      |    |          |          |
| 3.6.1       | Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm                     | M2 | 1.013,76 | 944,52   |
| 3.6.2       | Bubungan Atap Spandek                              | M' | 463,20   | 76,80    |
| 3.6.3       | Listplank Papan 3/20 Cm                            | M' | 232,80   | 231,18   |
| 3.6.4       | Pas. Talang Datar Los                              | M' | 51,20    | 51,20    |
| <b>3.7</b>  | <b>Pekerjaan Plafond</b>                           |    |          |          |
| 3.7.1       | Rangka Plafond Besi Hollow 4x4                     | M2 | 913,68   | 872,26   |
| 3.7.2       | Plafond Kalsiboard 9 mm                            | M2 | 913,68   | 872,26   |
| 3.7.3       | List Kayu Profil 4x4                               | M' | 840,36   | 1.060,87 |
| <b>3.8</b>  | <b>Pekerjaan Pengecatan</b>                        |    |          |          |
| 3.8.1       | Cat Tembok dan Kolom                               | M2 | 69,12    | 503,13   |
| 3.8.2       | Cat Plafond  | M2 | 913,68   | 872,26   |
| 3.8.3       | Cat Kayu   | M2 | 80,17    | 99,41    |
| <b>4</b>    | <b>BANGUNAN PAGAR</b>                              |    |          |          |
| <b>4.1</b>  | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>                   |    |          |          |
| 4.1.1       | Galian Tanah                                       | M3 | 118,35   | 41,06    |
| 4.1.2       | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M3 | 29,59    | 10,27    |
| 4.1.3       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M3 | 13,15    | 10,27    |

Halaman 31 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   |    |        |        |
|------------|---|----|--------|--------|
| <b>4.2</b> | <b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b> |    |        |        |
| 4.2.1      | Pasangan Batu Kosong                    | M3 | 26,30  | 20,53  |
| 4.2.2      | Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp            | M3 | 35,51  | 27,72  |
| 4.2.3      | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc :  | M2 | 169,80 | 15,24  |
| 4.2.4      | 5 Pp                                    |    |        |        |
| 4.2.4      | Plesteran 1Pc : 5Pp                     | M2 | 339,61 | 197,91 |
| <b>4.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                  |    |        |        |
| 4.3.1      | Beton Sloof 13x15 Cm                    | M3 | 2,45   | 2,47   |
| 4.2.2      | Beton Kolom Praktis 11x11               | M' | 72,05  | 72,00  |
| <b>5</b>   | <b>SALURAN KELILING</b>                 |    |        |        |
| <b>5.1</b> | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>        |    |        |        |
| 5.1.1      | Galian Tanah                            | M3 | 40,58  | 24,54  |
| 5.1.2      | Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran      | M3 | 3,97   | 8,07   |
| <b>5.2</b> | <b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b> |    |        |        |
| 5.2.1      | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc :  | M2 | 120,24 | 74,84  |
| 5.2.2      | 3Pp                                     |    |        |        |
| 5.2.2      | Plesteran 1Pc : 3Pp                     | M2 | 144,36 | 74,84  |
| <b>5.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                  |    |        |        |
| 5.3.1      | Buis Beton ½ Dia. 30 cm (P=1m)          | Bh | 151,00 | 164,10 |

2. Terdapat item atau pekerjaan yang tidak ada di dalam kontrak namun dilaksanakan berdasarkan tinjauan lapangan yaitu sebagai berikut:

| NO.      | URAIAN PEKERJAAN                         | SAT. | VOLUME  |             |
|----------|--|------|---------|-------------|
|          |  |      | KONTRAK | AUDIT UNNES |
| <b>6</b> | <b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>   |      |         |             |
| 6.1      | Pas. Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M2   | -       | 53,12       |
| 6.2      | Plesteran Campuran 1PC : 5PP             | M2   | -       | 106,25      |
| 6.3      | Acian Dinding, Kolom dan Balok           | M2   | -       | 598,13      |
| 6.4      | Pengecatan Dinding, Kolom dan Balok      | M2   | -       | 503,13      |
| 6.5      | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm           | M'   | -       | 0,17        |
| 6.6      | Propil UNP 80.45.5                       | kg   | -       | 1.302,07    |
| 6.7      | Baut Sambungan Ø12mm (HTB Mutu A325)     | bh   | -       | 256,00      |
| 6.8      | Plesteran Kolom Pasar                    | m2   | -       | 161,44      |
| 6.9      | Acian Kolom Pasar                        | m2   | -       | 161,44      |

3. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum didalam kontrak masih didasarkan pada pemakaian begisting sebanyak 1 kali, padahal penggunaan begisting sebanyak 2 kali sehingga seharusnya harga begisting beton ada penyesuaian pada pada perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan.
- perbedaan bila analisa pekerjaan didasarkan pada 1 kali pemakaian begisting dan 2 kali pemakaian adalah sebagai berikut:

| Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 1 kali |                                       |   |         |  |
|--|---------------------------------------|---|---------|--|
| Kode   | 1 m² Pemasangan Bekisting untuk Balok |   |         |  |
|  |                                       | A | Tenaga  |  |
| L.01   | 0,660                                 | O | Pekerja |  |

| Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 2 kali |                                       |   |         |  |
|--|---------------------------------------|---|---------|--|
| Kode   | 1 m² Pemasangan Bekisting untuk Balok |   |         |  |
|  |                                       | A | Tenaga  |  |
| L.01   | 0,660                                 | O | Pekerja |  |

Halaman 32 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|      |       |     |                        |      |       |     |                        |
|------|-------|-----|------------------------|------|-------|-----|------------------------|
| L.02 | 0,330 | O   | Tukang Kayu            | L.02 | 0,330 | H   |                        |
|      |       | H   |                        |      |       | O   | Tukang Kayu            |
| L.03 | 0,033 | O   | Kepala Tukang          | L.03 | 0,033 | O   | Kepala Tukang          |
|      |       | H   |                        |      |       | H   |                        |
| L.04 | 0,033 | O   | Mandor                 | L.04 | 0,033 | O   | Mandor                 |
|      |       | H   |                        |      |       | H   |                        |
|      | 1     | B   | Bahan                  |      | 2     | B   | Bahan                  |
|      | 0,040 | m   |                        |      | 0,020 | m   |                        |
|      |       | 3   | Kayu Balok Kelas III   |      |       | 3   | Kayu Balok Kelas III   |
|      | 0,400 | Kg  | Paku biasa 2" - 5"     |      | 0,400 | Kg  | Paku biasa 2" - 5"     |
|      | 0,200 | Ltr | Minyak Bekisting       |      | 0,200 | Ltr | Minyak Bekisting       |
|      | 0,015 | m   |                        |      | 0,007 | m   |                        |
|      |       | 3   | Kayu Balok Kelas II    |      |       | 3   | Kayu Balok Kelas II    |
|      | 0,350 | Lb  | Multiplek 120x240x9 mm |      | 0,175 | Lb  | Multiplek 120x240x9 mm |
|      |       | r   |                        |      |       | r   |                        |
|      | 2,000 | Bt  | Dolken sedang 8 x 10 x |      | 1,000 | Bt  | Dolken sedang 8 x 10 x |
|      |       | g   | 400 cm                 |      |       | g   | 400 cm                 |

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan beton yang menggunakan begisting sebanyak dua kali adalah sebagai berikut :

| NO  | ITEM PEKERJAAN                     | SATUAN         |
|---|------------------------------------|----------------|
| PEKERJAAN BANGUNAN KIOS (12 RUANG)        |                                    |                |
| 1.  | Rabat Beton K-100                  | m <sup>3</sup> |
| 2.  | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm | m <sup>3</sup> |
| 3.  | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm | m <sup>3</sup> |
| 4.  | Beton Sloof 13 x 20 Cm             | m <sup>3</sup> |
| 5.  | Beton Kolom 15 x 15 Cm             | m <sup>3</sup> |
| 6.  | Beton Kolom 10 x 25 Cm             | m <sup>3</sup> |
| 7.  | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm     | m <sup>1</sup> |
| 8.  | Beton Balok Latei 13 x 15 Cm       | m <sup>3</sup> |
| 9.  | Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm    | m <sup>3</sup> |
| 10.                                       | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm         | m <sup>3</sup> |
| 11.                                       | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm        | m <sup>3</sup> |
| 12.                                       | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm       | m <sup>3</sup> |
| 13.                                       | Beton Plat Dak, t = 8 Cm           | m <sup>3</sup> |
| PEKERJAAN BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS) |                                    |                |
| 1.  | Rabat Beton K-100                  | m <sup>3</sup> |
| 2.  | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm   | m <sup>3</sup> |
| 3.  | Beton Sloof 13x20 Cm               | m <sup>3</sup> |
| 4.  | Beton Kolom 15x25 Cm               | m <sup>3</sup> |
| 5.  | Beton Balok 15x25 Cm               | m <sup>3</sup> |
| 6.  | Beton Ring Balok 13x20 Cm          | m <sup>3</sup> |
| 7.  | Beton Balok Gewel 13x20 Cm         | m <sup>3</sup> |
| 8.  | Beton Plat dak, t = 8 Cm           | m <sup>3</sup> |

4. Terdapat perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS. Dalam rencana kerja dan syarat (RKS), mutu beton yang dipersyaratkan untuk Kolom Los adalah K-200, dan Plat Dak Kios adalah K-175, sedangkan berdasarkan hasil uji hammer test pada tanggal 10 Oktober 2019, diperoleh hasil sebagai berikut: Kolom los : K-145, Plat Dak Kios sebelah kiri : K-145, Plat Dak Kios sebelah kanan : K-214.

Adapun hasil uji hammer test tersebut adalah sebagai berikut:



| Eelemen Struktur | Plat Dak |      |           | Kolom |     |          |
|------------------|----------|------|-----------|-------|-----|----------|
|                  | Kios     | Kios | Kios Kiri | LOS   | LOS | LOS Kiri |

Halaman 33 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| putusan.mahkamahagung.go.id |    | Kanan  |        | Kanan  |        | Tengah |        |
|-----------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sudut Pukulan               |    | +90°   | -90°   | +90°   | 0°     | 0°     | 0°     |
| Nilai<br>Bacaan<br>R        | 1  | 6      | 4      | 32     | 20     | 15     | 18     |
|                             | 2  | 0      | 8      | 29     | 20     | 21     | 20     |
|                             | 3  | 8      | 2      | 31     | 20     | 22     | 16     |
|                             | 4  | 0      | 5      | 32     | 18     | 18     | 23     |
|                             | 5  | 9      | 4      | 28     | 22     | 14     | 18     |
|                             | 6  |        | 4      | 26     | 19     | 18     | 20     |
|                             | 7  |        | 5      | 28     | 18     |        | 24     |
|                             | 8  |        | 1      | 28     | 22     |        | 22     |
|                             | 9  |        | 5      | 28     | 21     |        | 22     |
|                             | 10 |        |        | 34     | 18     |        | 21     |
|                             | 11 |        |        |        | 20     |        | 21     |
| R Rerata                    |    | 18,60  | 14,22  | 29,60  | 19,82  | 18,00  | 20,45  |
| Wm Kg/cm <sup>2</sup>       |    | 100,00 | 100,00 | 160,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Δ dalam Kg/cm <sup>2</sup>  |    | 45     | 45     | 54     | 45     | 45     | 45     |
| Wmax = Wm + Δ               |    | 145,00 | 145,00 | 214,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| Wmin = Wm - Δ               |    | 55,00  | 55,00  | 106,00 | 55,00  | 55,00  | 55,00  |



Gambar Tabel Konversi

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| NO.                                  | URAIAN PEKERJAAN                             | SAT. | KONTRAK |        | AUDIT         |     | HARGA SATUAN  |     | JUMLAH HARGA  |     | HARGA SATUAN  |     | JUMLAH HARGA  |               |
|--------------------------------------|--|------|---------|--------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|
|                                      |  |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK |  |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| 1                                    | PEKERJAAN PENDAHULUAN                        |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| 1.1                                  | Papan Nama Proyek                            | Keg. | 1.00    | 1.00   | 250,000.00    | Rp. | 250,000.00    | Rp. | 250,000.00    | Rp. | 250,000.00    | Rp. | 250,000.00    |               |
| 1.2                                  | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank          | Keg. | 1.00    | 1.00   | 350,000.00    | Rp. | 350,000.00    | Rp. | 350,000.00    | Rp. | 350,000.00    | Rp. | 350,000.00    |               |
| 1.3                                  | Bongkaran Bangunan Lama                      | M2   | 701.50  | 701.50 | 15,000.00     | Rp. | 10,522,500.00 | Rp. | 15,000.00     | Rp. | 10,522,500.00 | Rp. | 10,522,500.00 |               |
| 1.4                                  | Pembersihan Lokasi                           | Keg. | 1.00    | 1.00   | 600,000.00    | Rp. | 600,000.00    | Rp. | 600,000.00    | Rp. | 600,000.00    | Rp. | 600,000.00    |               |
| JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN         |  |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| 2                                    | BANGUNAN RIOS (12 RUANG)                     |      |         |        |               |     |               |     | 11,722,500.00 |     |               |     |               | 11,722,500.00 |
| 2.1                                  | Pekerjaan Tanah Dan Pasir                    |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| 2.1.1                                | Galian Tanah                                 | M3   | 136.88  | 127.99 | 47,625.00     | Rp. | 6,518,910.00  | Rp. | 47,625.00     | Rp. | 6,095,580.90  | Rp. | 6,095,580.90  |               |
| 2.1.2                                | Urugan Kembali Galian Tanah                  | M3   | 34.22   | 51.89  | 15,875.00     | Rp. | 543,242.50    | Rp. | 15,875.00     | Rp. | 823,736.29    | Rp. | 823,736.29    |               |
| 2.1.3                                | Urugan Tanah                                 | M3   | 54.22   | 65.46  | 105,000.00    | Rp. | 5,693,100.00  | Rp. | 105,000.00    | Rp. | 6,873,300.00  | Rp. | 6,873,300.00  |               |
| 2.1.4                                | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai      | M3   | 37.96   | 38.17  | 112,050.00    | Rp. | 4,253,418.00  | Rp. | 112,050.00    | Rp. | 4,277,351.88  | Rp. | 4,277,351.88  |               |
| 2.2                                  | Pekerjaan Pasangan dan Plesteran             |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| 2.2.1                                | Pasangan Batu Kosong                         | M3   | 16.74   | 21.56  | 281,787.00    | Rp. | 4,717,114.38  | Rp. | 281,787.00    | Rp. | 6,073,975.14  | Rp. | 6,073,975.14  |               |
| 2.2.2                                | Pasangan Batu Kali 1PC : 5PP                 | M3   | 33.55   | 35.88  | 605,143.00    | Rp. | 20,302,547.65 | Rp. | 605,143.00    | Rp. | 21,714,709.35 | Rp. | 21,714,709.35 |               |
| 2.2.3                                | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M2   | 462.54  | 359.04 | 91,045.50     | Rp. | 42,112,185.57 | Rp. | 91,045.50     | Rp. | 32,688,615.42 | Rp. | 32,688,615.42 |               |
| 2.2.4                                | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                 | M2   | 925.07  | 765.57 | 44,336.40     | Rp. | 41,014,273.55 | Rp. | 44,336.40     | Rp. | 33,942,532.27 | Rp. | 33,942,532.27 |               |
| 2.2.5                                | Acian  | M2   | 925.07  | 765.57 | 30,063.00     | Rp. | 27,810,379.41 | Rp. | 30,063.00     | Rp. | 23,015,272.95 | Rp. | 23,015,272.95 |               |
| 2.3                                  | Pekerjaan Beton                              |      |         |        |               |     |               |     |               |     |               |     |               |               |
| 2.3.1                                | Rabat Beton K-100                            | M3   | 18.40   | 18.41  | 743,915.75    | Rp. | 13,688,049.80 | Rp. | 743,915.75    | Rp. | 13,697,571.90 | Rp. | 13,697,571.90 |               |
| 2.3.2                                | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm           | M3   | 2.00    | 1.81   | 4,077,788.50  | Rp. | 8,155,577.00  | Rp. | 3,719,608.50  | Rp. | 6,745,510.01  | Rp. | 6,745,510.01  |               |
| 2.3.3                                | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm           | M3   | 0.74    | 0.73   | 4,077,788.50  | Rp. | 3,017,563.49  | Rp. | 3,719,608.50  | Rp. | 2,713,826.36  | Rp. | 2,713,826.36  |               |
| 2.3.4                                | Beton Sloof 13 x 20 Cm                       | M3   | 0.59    | 4.24   | 6,692,962.80  | Rp. | 3,948,848.05  | Rp. | 5,453,108.96  | Rp. | 23,096,097.69 | Rp. | 23,096,097.69 |               |
| 2.3.5                                | Beton Kolom 15 x 15 Cm                       | M3   | 2.44    | 2.72   | 8,861,063.46  | Rp. | 21,620,994.84 | Rp. | 6,887,720.05  | Rp. | 18,739,419.94 | Rp. | 18,739,419.94 |               |
| 2.3.6                                | Beton Kolom 10 x 25 Cm                       | M3   | 1.10    | 1.63   | 12,998,186.27 | Rp. | 14,298,004.90 | Rp. | 9,481,328.52  | Rp. | 15,435,602.82 | Rp. | 15,435,602.82 |               |
| 2.3.7                                | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm               | M    | 27.20   | 31.76  | 77,705.10     | Rp. | 2,113,578.72  | Rp. | 74,123.30     | Rp. | 2,354,156.01  | Rp. | 2,354,156.01  |               |
| 2.3.8                                | Beton Balok Lateri 13 x 15 Cm                | M3   | 0.78    | 0.78   | 7,875,323.64  | Rp. | 6,142,752.44  | Rp. | 5,750,202.26  | Rp. | 4,507,583.55  | Rp. | 4,507,583.55  |               |
| 2.3.9                                | Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm              | M3   | 1.31    | 1.40   | 7,718,679.34  | Rp. | 10,111,469.94 | Rp. | 5,840,223.83  | Rp. | 8,154,120.52  | Rp. | 8,154,120.52  |               |
| 2.3.10                               | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm                   | M3   | 1.32    | 1.44   | 7,875,323.64  | Rp. | 10,395,427.20 | Rp. | 5,750,202.26  | Rp. | 8,271,378.44  | Rp. | 8,271,378.44  |               |
| 2.3.11                               | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm                  | M3   | 2.96    | 2.28   | 7,718,679.34  | Rp. | 22,847,290.85 | Rp. | 5,840,223.83  | Rp. | 13,301,693.80 | Rp. | 13,301,693.80 |               |
| 2.3.12                               | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm                 | M3   | 1.67    | 1.68   | 7,718,679.34  | Rp. | 12,890,194.90 | Rp. | 5,840,223.83  | Rp. | 9,818,841.18  | Rp. | 9,818,841.18  |               |
| 2.3.13                               | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                     | M3   | 8.66    | 6.43   | 7,864,806.08  | Rp. | 68,109,220.65 | Rp. | 5,288,660.87  | Rp. | 33,994,454.33 | Rp. | 33,994,454.33 |               |

Halaman 35 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|                             |     |       |      |
|-----------------------------|-----|-------|------|
| putusan.mahkamahagung.go.id | 142 | 33333 | 2025 |
| putusan.mahkamahagung.go.id | 142 | 33333 | 2025 |

Halaman 36 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
|---|--|----|----------|----------|---------------|-----|----------------|-----|--------------|-----|--------------------|
| 2.10.2                                    | Cat Besi   | M2 | 38.50    | 150.41   | 63,194.60     | Rp. | 63,194.60      | Rp. | 63,194.60    | Rp. | 15,663,356.60      |
| 2.10.3                                    | Cat Kayu   | M2 | 6.47     | 17.07    | 118,442.63    | Rp. | 765,323.82     | Rp. | 118,442.63   | Rp. | 2,022,052.58       |
| Jumlah Pekerjaan Bangunan Rios (12 RUANG) |  |    |          |          |               |     |                |     |              |     | Rp. 721,653,392.53 |
| 3   | BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)                    |    |          |          |               |     |                |     |              |     | Rp. 623,095,598.60 |
| 3.1                                       | Pekerjaan Tanah Dan Pasir                          |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
| 3.1.1                                     | Galian Tanah                                       | M3 | 59.04    | 59.85    | 47,625.00     | Rp. | 2,811,780.00   | Rp. | 47,625.00    | Rp. | 2,850,356.25       |
| 3.1.2                                     | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M3 | 14.76    | 14.96    | 15,875.00     | Rp. | 234,315.00     | Rp. | 15,875.00    | Rp. | 237,529.69         |
| 3.1.3                                     | Urugan Tanah                                       | M3 | 171.29   | 144.60   | 105,000.00    | Rp. | 17,985,450.00  | Rp. | 105,000.00   | Rp. | 15,183,210.00      |
| 3.1.4                                     | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M3 | 177.29   | 91.84    | 112,050.00    | Rp. | 19,865,344.50  | Rp. | 112,050.00   | Rp. | 10,290,223.80      |
| 3.2                                       | Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran                   |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
| 3.2.1                                     | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M2 | 34.56    | 37.76    | 91,045.50     | Rp. | 3,146,532.48   | Rp. | 91,045.50    | Rp. | 3,437,878.08       |
| 3.2.2                                     | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                          | M2 | 69.12    | 57.60    | 44,336.40     | Rp. | 3,064,531.97   | Rp. | 44,336.40    | Rp. | 2,553,776.64       |
| 3.2.3                                     | Acian  | M2 | 69.12    | 57.60    | 30,063.00     | Rp. | 2,077,954.56   | Rp. | 30,063.00    | Rp. | 1,731,628.80       |
| 3.3                                       | Pekerjaan Beton                                    |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
| 3.3.1                                     | Kabat Beton K-100                                  | M3 | 42.14    | 68.87    | 743,915.75    | Rp. | 31,348,609.71  | Rp. | 743,915.75   | Rp. | 51,234,221.55      |
| 3.3.2                                     | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm                   | M3 | 4.62     | 4.28     | 4,077,788.50  | Rp. | 18,839,382.87  | Rp. | 3,719,608.50 | Rp. | 15,901,326.34      |
| 3.3.3                                     | Beton Sloof 13x20 Cm                               | M3 | 4.95     | 4.73     | 12,998,186.27 | Rp. | 64,341,022.04  | Rp. | 5,453,108.96 | Rp. | 25,775,755.43      |
| 3.3.4                                     | Beton Kolom 15x25 Cm                               | M3 | 12.08    | 11.43    | 6,353,873.38  | Rp. | 76,754,790.43  | Rp. | 5,021,877.65 | Rp. | 57,400,061.58      |
| 3.3.5                                     | Beton Balok 15x25 Cm                               | M3 | 1.67     | 1.69     | 7,226,239.41  | Rp. | 12,067,819.81  | Rp. | 5,647,577.81 | Rp. | 9,530,287.56       |
| 3.3.6                                     | Beton Ring Balok 13x20 Cm                          | M3 | 3.49     | 3.56     | 7,718,679.34  | Rp. | 26,938,190.90  | Rp. | 5,840,223.83 | Rp. | 20,772,508.13      |
| 3.3.7                                     | Beton Balok Gewel 13x20 Cm                         | M3 | 7.89     | 8.87     | 7,718,679.34  | Rp. | 60,900,379.99  | Rp. | 5,840,223.83 | Rp. | 51,812,119.38      |
| 3.3.8                                     | Beton Plat dak, t = 8 Cm                           | M3 | 1.97     | 2.56     | 7,864,806.80  | Rp. | 15,493,669.40  | Rp. | 5,288,660.87 | Rp. | 13,555,895.54      |
| 3.4                                       | Pekerjaan Penutup Lantai                           |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
| 3.4.1                                     | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm                    | M2 | 384.00   | 392.96   | 174,949.50    | Rp. | 67,180,608.00  | Rp. | 174,949.50   | Rp. | 68,748,592.89      |
| 3.4.2                                     | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm                    | M2 | 192.00   | 204.75   | 213,367.00    | Rp. | 40,966,464.00  | Rp. | 213,367.00   | Rp. | 43,686,893.25      |
| 3.5                                       | Pekerjaan Besi dan Baja                            |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
| 3.5.1                                     | Gording Canal kait C-200.50.50.2.3                 | Kg | 7,595.73 | 5,132.44 | 25,918.25     | Rp. | 196,868,029.07 | Rp. | 25,918.25    | Rp. | 133,023,896.40     |
| 3.5.2                                     | Penumpil Gording Besi Siku 80x60x6                 | Kg | 183.12   | 79.95    | 25,918.25     | Rp. | 4,746,149.94   | Rp. | 25,918.25    | Rp. | 2,072,261.28       |
| 3.5.3                                     | Track Stang (Ø12mm)                                | Kg | 26.62    | 403.67   | 25,918.25     | Rp. | 689,943.82     | Rp. | 25,918.25    | Rp. | 10,462,515.48      |
| 3.5.4                                     | Perakitan/ erecton                                 | Kg | 7,805.48 | 5,616.07 | 1,044.75      | Rp. | 8,154,775.23   | Rp. | 1,044.75     | Rp. | 5,867,387.80       |
| 3.5.5                                     | Pengelasan   | Cm | 2,160.00 | 1,462.50 | 2,280.95      | Rp. | 4,926,852.00   | Rp. | 2,280.95     | Rp. | 3,335,889.38       |
| 3.6                                       | Pekerjaan Penutup Atap                             |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                    |
| 3.6.1                                     | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3mm                      | M2 | 1,014.76 | 944.52   | 112,845.00    | Rp. | 114,397,747.20 | Rp. | 112,845.00   | Rp. | 106,583,808.01     |
| 3.6.2                                     | Bubungan Atap Spandek                              | M' | 463.20   | 76.80    | 135,090.00    | Rp. | 62,573,688.00  | Rp. | 135,090.00   | Rp. | 10,374,912.00      |
| 3.6.3                                     | Ustiplank Papan 3'20 Cm                            | M' | 232.80   | 231.18   | 70,257.25     | Rp. | 16,355,887.80  | Rp. | 70,257.25    | Rp. | 16,242,384.47      |
| 3.6.4                                     | Pas. Jalang Datar Los                              | M' | 51.20    | 51.20    | 128,269.20    | Rp. | 6,567,383.04   | Rp. | 128,269.20   | Rp. | 6,567,383.04       |

Halaman 37 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|                             |    |        |     |
|-----------------------------|----|--------|-----|
| Besi Hollow 4x4             | M2 | 913.68 | 872 |
| putusan.mahkamahagung.go.id |    |        |     |

Halaman 38 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| II. PEKERJAAN DILAKSANAKAN              |   |    |   |          |           |                      |   |     |                  |
|---|---|----|---|----------|-----------|----------------------|---|-----|------------------|
| 6                                       | BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)               |    |   |          |           |                      |   |     |                  |
| 6.1                                     | Pas. Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP      | M2 | - | 53.12    | 91,045.50 | Rp                   | - | Rp. | 91,045.50        |
| 6.2                                     | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                  | M2 | - | 106.25   | 44,336.40 | Rp                   | - | Rp. | 4,710,520.82     |
| 6.3                                     | Acian Dinding, Kolom dan Balok                | M2 | - | 598.13   | 30,063.00 | Rp                   | - | Rp. | 17,981,618.93    |
| 6.4                                     | Pengecatan Dinding, Kolom dan Balok           | M2 | - | 503.13   | 43,539.25 | Rp                   | - | Rp. | 21,905,988.95    |
| 6.5                                     | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm                | M  | - | 0.17     | 77,705.10 | Rp                   | - | Rp. | 12,975.20        |
| 6.6                                     | Propil UNP 80.45.5                            | kg | - | 1,302.07 | 25,918.25 | Rp                   | - | Rp. | 33,747,427.61    |
| 6.7                                     | Baut Sambungan Ø12mm (HTB Mutu A325)          | bh | - | 256.00   | 18,000.00 | Rp                   | - | Rp. | 4,608,000.00     |
| 6.8                                     | Plesteran Kolom Pasar                         | m2 | - | 161.44   | 44,336.40 | Rp                   | - | Rp. | 7,157,491.07     |
| 6.9                                     | Acian Kolom Pasar                             | m2 | - | 161.44   | 30,063.00 | Rp                   | - | Rp. | 4,853,250.47     |
| PEKERJAAN TIDAK TERCANTUM DALAM KONTRAK |   |    |   |          | Rp        | -                    |   |     | 99,813,837.62    |
| REKAPITULASI                            |   |    |   |          |           |                      |   |     |                  |
|   | NAMA PEKERJAAN                                |    |   |          |           | KONTRAK              |   |     | AUDIT            |
| 1                                       | PEKERJAAN PENDAHULUAN                         |    |   |          |           | Rp. 11,722,500.00    |   |     | 11,722,500.00    |
| 2                                       | BANGUNAN RIOS (12 RUANG)                      |    |   |          |           | Rp. 721,653,392.53   |   |     | 623,095,598.60   |
| 3                                       | BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)               |    |   |          |           | Rp. 1,077,521,660.16 |   |     | 909,686,858.33   |
| 4                                       | BANGUNAN PAGAR                                |    |   |          |           | Rp. 91,505,271.07    |   |     | 60,646,933.57    |
| 5                                       | SALURAN KELILING                              |    |   |          |           | 35,846,917.55        |   |     | 29,023,872.42    |
| 6                                       | YG TIDAK TERTUANG DLM KONTRAK TAPI DIKERJAKAN |    |   |          |           | -                    |   |     | -                |
|   | JUMLAH  |    |   |          |           | 1,938,249,741.30     |   |     | 1,634,175,762.92 |
|   | DIBULATKAN                                    |    |   |          |           | 1,938,249,000.00     |   |     |                  |
|   | PPN DAN PPh                                   |    |   |          |           | 211,445,344.00       |   |     | 148,561,432.99   |
|   | NILAI KONTRAK REAL COST                       |    |   |          |           | 1,726,803,656.00     |   |     | 1,485,614,329.93 |
|   | KERUGIAN NEGARA                               |    |   |          |           |                      |   |     | 241,189,326.07   |

Halaman 39 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa dalam perkara terdakwa H. Husnan, SH (selaku Penyedia) bersama-sama dengan saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia TA. 2015 mengakibatkan penambahan kekayaan terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen).
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 terdakwa H. HUSNAN, SH melakukan pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia Sebesar Rp. 300.000.000,- pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana "*Surat Tanda Setoran PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong, nomor rekening 21.00872.00.00, penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut diterima tanggal 17 Desember 2019, disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre*".
- Bahwa perbuatan saksi LALU MULIADI, ST, MT bersama-sama dengan terdakwa H. Husnan, SH tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :

Halaman 40 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Pasal 5 dan 6 Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
- 2) Pasal 6 huruf c dan g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- 3) Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:*
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
    - Rancangan Kontrak.*
  - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
  - menandatangani kontrak;*
  - melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;*
  - mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
  - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
  - menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
  - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
  - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.*
- 4) Pasal 64 Ayat (4) : PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:
- Rancangan SPK; atau
  - Rancangan surat perjanjian termasuk:
    - Syarat-syarat umum kontrak;
    - Syarat-syarat khusus kontrak;
    - Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
    - Daftar kuantitas dan harga; dan
    - Dokumen lainnya.
  - HPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5) Pasal 66 Ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Ayat (5) : HPS digunakan sebagai:
- Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
  - Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;
- 6) Pasal 66 ayat (4) huruf a, yang menyatakan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi.
- 7) Pasal 66 ayat (7), yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi antara lain:
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
  - biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
  - hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
  - perkiraan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
  - norma indeks; dan/atau
  - informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.
- 9) Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :
- pembayaran bulanan;
  - pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan
- 10) Pasal 89 Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan/bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.
5. Syarat-syarat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06 / PPK-ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015, poin 5 : hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
- PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Halaman 42 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

6. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia:

- a. Jasa Konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
- b. Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pelaksana Teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa Ia terdakwa **H. HUSNAN, SH** selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan Akta Perseroan Komanditer "CV. Prame Sacre" Nomor 70 tanggal 16

Halaman 43 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

November 2021 yang diadukan dihadapan Notaris Abdurrahim,S.H., bersama-sama dengan LALU MULIADI, ST., MT(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tanggal 15 Januari 2015Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015sejak Tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timuratau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***,perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan PerdaganganTahun Anggaran 2015 Nomor DPA SKPD 2.06.01.18.12.5.2 tanggal 13 Januari 2015, dengan kode rekening: 5.2.3.49.12 untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dianggarkan dana sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).

- Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2015 adalah Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014.
- Bahwa Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun

Halaman 44 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggaran 2015, menghukum saksi LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa berdasarkan pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tugas dan tanggungjawab saksi LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
    - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3). Rancangan Kontrak
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menandatangani kontrak;
  - d. melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.
- Bahwa untuk konsultan perencana pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirmana Consultant dengan direktis saksi Christin Agustiningasih, ST sebagaimana kontrak Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) nomor : 06.a/PPK.ESDMPP/Peren.Psr/DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam point 5, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk

Halaman 45 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamah agung indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
  - c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
  - d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
  - e. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.
- Bahwa berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK) CV. Nirmana Consultan memiliki kewajiban membuat laporan akhir berupa:
    1. Gambar Desain;
    2. Rencana Anggaran Biaya (EE);
    3. Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis.
  - Bahwa saksi Christin Agustining Sih, ST selaku Direktris CV. Nirmana Consultant menyerahkan Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya (EE), Rencana Kerja dan Syarat yang berisi Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta *soft copy*-nya kepada saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK dan hasil dari konsultan perencana tersebut telah disetujui oleh saksi LALU MULIADI, ST., MT.
  - Bahwa setelah itu CV. Nirmana Consultant selaku konsultan perencana membuat Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, yang di dalamnya termuat Spesifikasi Teknis sebagai berikut:
    - a. *Jasa konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis jasa konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;*
    - b. *Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen melalui pelaksana teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya;*
    - c. *Usul perubahan bentuk, jenis maupun waktu penyelesaian pekerjaan dapat diajukan dan akan disetujui setelah dipertimbangkan oleh pelaksana teknis dengan ketentuan :*

Halaman 46 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak merubah ukuran yang ditentukan;
  - c. Tidak mengakibatkan perubahan harga.
  - d. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan yang menyangkut ketentuan teknis meliputi bahan, ukuran, cara penyelesaian pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pemerintah menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi;
  - e. Apabila terjadi kekurangan maupun ketidaksempurnaan jasa konstruksi yang akan diserahkan setelah dilakukan pengujian oleh pelaksana teknis dan konsultan pengawas, dikembalikan kepada penyedia jasa konstruksi/pelaksana pekerjaan untuk disempurnakan atau ditukar dengan yang lebih baik;
  - f. Segala bentuk kerugian yang terjadi sebelum dilakukan serah terima kedua jasa konstruksi hasil pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk berita acara penyerahan jasa konstruksi menjadi tanggungjawab penyedia jasa konstruksi / jasa;
  - g. Sebelum jenis bahan dari penyedia jasa konstruksi tersebut dilaksanakan dalam jumlah sesuai kontrak, penyedia jasa konstruksi diminta memberikan contoh barang terlebih dahulu untuk masing-masing jenis barang ditunjukkan kepada pelaksana teknis, konsultan pengawas dan yang tertuan dalam dokumen kontrak. Kemudian baru dilanjutkan pemasokan barang dan pemasangan, sesuai jumlah yang telah ditentukan.
- Bahwa saksi Christin Agustiniingsih, ST selaku DirektrisCV. Nirmana Consultant juga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 menggunakan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga permeter persegi bangunan dan pagar kebutuhan kabupaten lombok timur TA. 2015 sebagai dasar dalam menghitung harga satuan setiap uraian pekerjaan dalam RAB. Bahwa *Engineering Estimate*/Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh CV. Nirmana Consultant yang disetujui oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK adalah sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua milyar lima puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).
  - Bahwa untuk konsultan pengawas pekerjaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) untuk

Halaman 47 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwaberdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015 dalam point 5, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
    - a. *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
    - b. *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;*
    - c. *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*
    - d. *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;*
    - e. *Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK.*
  - Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 tanggal 05 Agustus 2015, Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK wajib membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada CV. Total Design Konsultan terhadap pekerjaan Jasa Pengawasan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi faktanya Saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak membayar pekerjaan Jasa Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh CV. Total Design Konsultan sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) yaitu sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  - Bahwa Saksi LALU MULIADI selaku PPK juga mengajukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Permohonan proses tender

Halaman 48 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksi LALU MULIADI selaku PPK melalui surat Nomor :

04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015. Dalam mengajukan permohonan proses tender, Saksi LALU MULIADI selaku PPK seharusnya menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), akan tetapi berdasarkan Surat Permohonan Proses Tender Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015, Saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa akibat dari Saksi LALU MULIADI selaku PPK tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah sebagai berikut:

1. Tidak didapatkannya nilai kewajaran dalam penawaran termasuk rinciannya;
2. Tidak adanya batas tertinggi dalam penawaran;
3. Tidak ada kepastian terhadap besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) nilai total HPS;

selain tidak menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi LALU MULIADI sebagai PPK juga tidak menetapkan Daftar Kuantitas dan Harga, serta tidak melakukan koreksi terhadap Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), Spesifikasi Teknis, Gambar Kerja dan detail, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Analisa Harga Pekerjaan dan Back Up Volume Rencana yang telah dibuat oleh CV. Nirmana Consultant selaku Konsultan Perencana.

- Bahwa setelah adanya permohonan proses tender dari Saksi LALU MULIADI selaku PPK terhadap Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, kemudian Sdr. Toni Satrya Wibawa, selaku PLH. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur mengeluarkan Surat Perintah Nomor 130.21 / 43 / ADPEM-ULP / 2015 tanggal 23 Juli 2015, yang memerintahkan Saksi Makripatullah, ST, ME, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.

- Bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tersebut kemudian Saksi Makripatullah,ST.,MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) kemudian menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015. Pada tanggal 14 Agustus 2015 Saksi Makripatullah, ST., MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pascakualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur.

Halaman 49 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST., MM, Saksi Wahyu Hidayat dan Saksi Zulpan Hadi, ST selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:

1. CV. Muara Bhakti Perkasa;
2. CV. Limbu Insah;
3. CV. Duta Putri Rinjani;
4. CV. Pengames Raya;
5. CV. Raja Inti Rayyan;
6. CV. Sagita;
7. CV. Prame Sacre.

Hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, dengan alasan sebagai berikut:

| No | Nama Perusahaan          | Alasan   |
|----|--------------------------|--|
| 1. | CV. MUARA BHAKTI PERKASA | <p>3. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</p> <p>4. Dalam Time Schedulle yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</p> |
| 2. | CV. LIMBU INDAH          | <p>3. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan</p>  |

Halaman 50 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
|    |                        | <p>pekerjaan saluran keliling sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</p> <p>4. Dalam Time Schedulle yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</p>   |
| 3. | CV. DUTA PUTRI RINJANI | <p>3. Dalam metode pelaksanaan yang diupload tidak dijelaskan uraian pelaksanaan item pekerjaan bangunan tembok pagar samping dan pekerjaan saluran keliling, sehingga metode pelaksanaan yang diupload tidak menggambarkan penyelesaian pekerjaan secara utuh;</p> <p>4. Dalam Time Schedulle yang diupload, item pekerjaan beton K-100 dilaksanakan setelah pekerjaan pondasi selesai, seharusnya beton K-100 dikerjakan sebelum pekerjaan pondasi, sesuai spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan bahwa beton K-100 untuk penguatan pemasangan lantai maupun untuk plat lantai kerja di bawah pondasi setempat foot plat.</p> |
| 4. | CV. PENGAMES RAYA      | <p>6. Tidak mengupload metode pelaksanaan;</p> <p>7. Tidak mengupload time schedulle;</p> <p>8. Tidak mengupload peralatan utama;</p> <p>9. Tidak mengupload spesifikasi teknis;</p> <p>10. Tidak mengupload personil inti.</p>   |
| 5. | CV. RAJA INTI RAYYAN   | <p>4. Item-item serta volume pekerjaan yang diupload dalam metode pelaksanaan tidak sesuai dengan</p>   |

Halaman 51 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |            |  |
|----|------------|--|
|    |            | yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan;<br>5. Metode pelaksanaan yang diupload untuk pekerjaan pembangunan Pos Satpam dan toliet, smoking area, kantin dan tempat parkir tidak sesuai dengan dokumen pengadaan;<br>6. Tidak mengupload SKT, Ijazah dan KTP untuk personil inti. |
| 6. | CV. SAGITA | Dalam metode pelaksanaan yang diupload, tidak dijelaskan masing-masing item pekerjaan.   |

Sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia.
- Bahwa terhadap penetapan pemenang pemilihan langsung paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa.

Dalam sanggahannya CV. Duta Putri Rinjani menyampaikan alasan sebagai berikut:

1. Untuk pekerjaan bangunan tembok tidak perlu diuraikan lagi karena sudah include dengan pelaksanaan bangunan sesuai dokumen yang ada;
2. Pekerjaan beton K-100 memang harus dikerjakan setelah pondasi selesai dikerjakan, bukan saja bersamaan dengan pembuatan pondasi atau di bawah pondasi footplat, Karena fungsi beton K-100 adalah untuk menahan beban lantai supaya keramik tidak mengalami kembang atau patah di kemudian hari;

Halaman 52 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Semua penawaran yang masuk merujuk kepada dokumen pengadaan yang diupload oleh panitia oleh sebab itu penawaran selain CV. PRAME SACRE digugurkan di item yang sama yang sesuai dengan dokumen. Pertanyaannya kalau CV. PPRAME SACRE tidak digugurkan di item pekerjaan ini berarti dokumen CV. PRAME SACRE berbeda dengan dokumen yang ada. Dengan kata lain berbeda dengan dokumen yang diupload oleh panitia. Jadi perusahaan yang seharusnya gugur paling awal di evaluasi teknis adalah CV. PRAME SACRE karena tidak sesuai dengan dokumen penawaran. Tetapi kenyataannya terbalik justru penawaran yang tidak sesuai dengan dokumen penawaran justru dimenangkan. Kalau memang evaluasi panitia normatif maka yang masuk tiga penawaran untuk calon pemenang adalah CV. MUARA BHAKTI PERKASA, CV. LIMBU INDAH dan CV. DUTA PUTRI RINJANI;

4. Kami hanya ingin membangun Lombok Timur dengan cara-cara yang sehat dan fair sesuai dengan aturan yang ada. Kalau memang CV. PRAME SACRE dengan no urut penawaran nomor 6 (enam) dipaksakan untuk menang dengan cara yang tidak wajar maka kami akan menempuh jalur hukum yang ada;
5. Dengan surat sanggahan ini kami menuntut untuk membatalkan kemenangan CV. PRAME SACRE dan melanjutkan evaluasi 3 perusahaan calon pemenang yang ada.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Duta Putri Rinjani, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 02 September 2015. Sedangkan CV. Muara Bhakti Perkasa sanggahannya menyampaikan sebagai berikut:

1. Dalam metode pelaksanaan yang kami ditawarkan telah kami uraikan dengan jelas garis besar dari uraian kerja setiap item pekerjaan dan secara teknis pelaksanaan 100% tidak menyalahi spesifikasi teknis pekerjaan;
2. Setiap item pekerjaan dalam pekerjaan bangunan tembok pagar dan pekerjaan saluran keliling yaitu 1 pekerjaan tanah dan pasir, 2 pekerjaan pemasangan plesteran, 3 pekerjaan beton, telah kami uraikan dengan jelas dalam metode pelaksanaan yang kami upload bahkan kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan

Halaman 53 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.

3. Dikecualikan bila metode kerja yang harus dilaksanakan berbeda dengan tata cara pelaksanaan yang telah kami uraikan sebelumnya, maka harus dan wajib kami menguraikan lagi metode kerja untuk item pekerjaan yang sama.
4. Jadi menurut hemat kami, metode yang kami tawarkan sepanjang tidak item pekerjaan itu sama dan tata cara pelaksanaan pekerjaan itu sama, maka sangat tidak patut untuk selalu mengulang metode tersebut ketika mendapatkan item yang sama dibawahnya.
5. Seperti contoh galian tanah tidak mungkin kami menguraikan cara kerja galian tanah sampai 4 kali padahal nantinya bahasa dan cara kerjanya sama, yang penting setiap item pekerjaan tersebut sudah dijelaskan cara kerjanya dan telah kami lampirkan jumlah kebutuhan bahan, tenaga kerja dan peralatan yang sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang kami rencanakan.
6. Jadi kami meminta kepada pokja melakukan evaluasi yang bersifat obyektif sehingga negara tidak mengalami kerugian.

Bahwa atas sanggahan dari CV. Muara Bhakti Perkasa, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Timur pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia menjawab sanggahan tersebut sebagaimana Surat Nomor : 11.a/07.2.2/43/VIII/ 2015 tanggal 02 September 2015.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui Surat Nomor : 10 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 menyampaikan hasil pelaksanaan proses pemilihan langsung Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK menunjuk CV. Prame Sacre sebagai kontraktor pelaksana untuk paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber

Halaman 54 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur

TA. 2015 melalui Surat Nomor : 05 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015 dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 04 September 2015 Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberitahukan kepada Direktur CV. Prame Sacre perihal penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia, berdasarkan Surat Nomor: 05 / PPK.ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 04 September 2015.
- Bahwa pada tanggal 07 September 2015, saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 09 September 2015 yang memerintahkan kepada Terdakwa H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :
  1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
  2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015

Halaman 55 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 56/SK/2021/PT MTR Muliadi ST, MT selaku PPK mempunyai hak

dan kewajiban untuk:

1. *Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;*
  2. *Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;*
  3. *Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;*
  4. *Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;*
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015 Terdakwa H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
1. *Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;*
  2. *Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;*
  3. *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;*
  4. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
  5. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*
  6. *Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;*
  7. *Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
  8. *Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.*
- Bahwa item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh CV. Prame Sacre dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas

Halaman 56 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4113/Kep. Ma. 2021/PT/MTR/2021/PT MTR

Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 adalah sebagai berikut:

| NO.   | URAIAN PEKERJAAN                             | SAT.           | Volum  | HARGA SATUAN  | JUMLAH HARGA      |
|-------|--|----------------|--------|---------------|-------------------|
| 1     | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                 |                |        |               |                   |
| 1.1   | Papan Nama Proyek                            | Keg.           | 1.00   | 250,000.00    | Rp. 250,000.00    |
| 1.2   | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank          | Keg.           | 1.00   | 350,000.00    | Rp. 350,000.00    |
| 1.3   | Bongkaran Bangunan Lama                      | M2             | 701.50 | 15,000.00     | Rp. 10,522,500.00 |
| 1.4   | Pembersihan Lokasi                           | Keg.           | 1.00   | 600,000.00    | Rp. 600,000.00    |
| 2     | <b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>              |                |        |               |                   |
| 2.1   | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>             |                |        |               |                   |
| 2.1.1 | Galian Tanah                                 | M <sup>3</sup> | 136.88 | 47,625.00     | Rp. 6,518,910.00  |
| 2.1.2 | Urugan Kembali Galian Tanah                  | M <sup>3</sup> | 34.22  | 15,875.00     | Rp. 543,242.50    |
| 2.1.3 | Urugan Tanah                                 | M <sup>3</sup> | 54.22  | 105,000.00    | Rp. 5,693,100.00  |
| 2.1.4 | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai      | M <sup>3</sup> | 37.96  | 112,050.00    | Rp. 4,253,418.00  |
| 2.2   | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>      |                |        |               |                   |
| 2.2.1 | Pasangan Batu Kosong                         | M <sup>3</sup> | 16.74  | 281,787.00    | Rp. 4,717,114.38  |
| 2.2.2 | Pasangan Batu kali 1PC : 5PP                 | M <sup>3</sup> | 33.55  | 605,143.00    | Rp. 20,302,547.65 |
| 2.2.3 | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M <sup>2</sup> | 462.54 | 91,045.50     | Rp. 42,112,185.57 |
| 2.2.4 | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                 | M <sup>2</sup> | 925.07 | 44,336.40     | Rp. 41,014,273.55 |
| 2.2.5 | Acian  | M <sup>2</sup> | 925.07 | 30,063.00     | Rp. 27,810,379.41 |
| 2.3   | <b>Pekerjaan Beton</b>                       |                |        |               |                   |
| 2.3.1 | Rabat Beton K-100                            | M <sup>3</sup> | 18.40  | 743,915.75    | Rp. 13,688,049.80 |
| 2.3.2 | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 2.00   | 4,077,788.50  | Rp. 8,155,577.00  |
| 2.3.3 | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 0.74   | 4,077,788.50  | Rp. 3,017,563.49  |
| 2.3.4 | Beton Sloof 13 x 20 Cm                       | M <sup>3</sup> | 0.59   | 6,692,962.80  | Rp. 3,948,848.05  |
| 2.3.5 | Beton Kolom 15 x 15 Cm                       | M <sup>3</sup> | 2.44   | 8,861,063.46  | Rp. 21,620,994.84 |
| 2.3.6 | Beton Kolom 10 x 25 Cm                       | M <sup>3</sup> | 1.10   | 12,998,186.27 | Rp. 14,298,004.89 |
| 2.3.7 | Beton Kolom Praktis 11x11 Cm                 | M <sup>3</sup> | 27.20  | 77,705.10     | Rp. 2,113,578.72  |

Halaman 57 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |   |                |              |                  |                      |
|---|---|----------------|--------------|------------------|----------------------|
| 2.3.8   | Beton Balok Plat Dak 13x20<br>Cm        | M <sup>3</sup> | 0.78         | 7,875,323.6<br>4 | Rp.<br>6,142,752.44  |
| 2.3.9   | Beton Balok Plat Dak 13x20<br>Cm        | M <sup>3</sup> | 1.31         | 7,718,679.3<br>4 | Rp.<br>10,111,469.94 |
| 2.3.1<br>0                                      | Beton Balok Dak 13 x 15<br>Cm           | M <sup>3</sup> | 1.32         | 7,875,323.6<br>4 | Rp.<br>10,395,427.21 |
| 2.3.1<br>1                                      | Beton Ring Balok 13 x 20<br>Cm          | M <sup>3</sup> | 2.96         | 7,718,679.3<br>4 | Rp.<br>22,847,290.85 |
| 2.3.1<br>2                                      | Beton Balok Gewel 13 x 20<br>Cm         | M <sup>3</sup> | 1.67         | 7,718,679.3<br>4 | Rp.<br>12,890,194.50 |
| 2.3.1<br>3                                      | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                | M <sup>3</sup> | 8.66         | 7,864,806.0<br>8 | Rp.<br>68,109,220.68 |
| <b>2.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b> |   |                |              |                  |                      |
| 2.4.1   | Penutup Lantai Keramik<br>40x40 cm      | M <sup>2</sup> | 368.06       | 174,949.50       | Rp.<br>64,391,912.97 |
| 2.4.2   | Dinding Keramik Kolom<br>20x25          | M <sup>2</sup> | 76.00        | 233,489.50       | Rp.<br>17,745,202.00 |
| <b>2.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>              |   |                |              |                  |                      |
| 2.5.1   | Gording Canal Kait<br>C.200.50.50.3,2   | Kg             | 1,891.3<br>0 | 25,918.25        | Rp.<br>49,019,186.23 |
| 2.5.2   | Gording Canal Kait<br>C.100.50.20.2,6   | Kg             | 948.33       | 25,918.25        | Rp.<br>24,579,054.02 |
| 2.5.3   | Penumpu Gording Besi Siku<br>60x60x6    | Kg             | 43.41        | 25,918.25        | Rp.<br>1,125,111.23  |
| 2.5.4   | Tiang Besi Galvanis Dia. 6<br>Inch      | Kg             | 250.61       | 25,918.25        | Rp.<br>6,495,372.63  |
| 2.5.5   | Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch              | Kg             | 146.04       | 25,918.25        | Rp.<br>3,785,101.23  |
| 2.5.6   | Sokongan Kuda-kuda Pipa<br>GI Ø 2 Inch  | Kg             | 41.86        | 25,918.25        | Rp.<br>1,084,937.95  |
| 2.5.7   | Plat Sambungan                          | Kg             | 11.78        | 25,918.25        | Rp.<br>305,316.99    |
| 2.5.8   | Track Stang (Ø12mm)                     | Kg             | 3.55         | 25,918.25        | Rp.<br>92,009.79     |
| 2.5.9   | Baut Sambungan Ø16mm<br>(HTB Mutu A325) | Bh             | 40.00        | 18,000.00        | Rp.<br>720,000.00    |
| 2.5.1<br>0                                      | Perakitan/Erection                      | Kg             | 3,336.8<br>7 | 1,044.75         | Rp.<br>3,486,194.93  |
| 2.5.1<br>1                                      | Pengelasan                              | Cm             | 896.00       | 2,280.95         | Rp.<br>2,043,731.20  |
| 2.5.1<br>2                                      | Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch               | Kg             | 17.25        | 25,918.25        | Rp.<br>447,089.81    |
| 2.5.1<br>3                                      | Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch               | Kg             | 3.60         | 25,918.25        | Rp.<br>93,305.70     |
| <b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>               |   |                |              |                  |                      |
| 2.6.1   | Atap Spandek 70 Cm, Tebal<br>3mm        | M <sup>2</sup> | 366.23       | 112,845.00       | Rp.<br>41,327,224.35 |
| 2.6.2   | Bubungan Atap Spandek                   | M'             | 109.56       | 135,090.00       | Rp.<br>14,800,460.40 |
| 2.6.3   | Listplank Papan 3/20 Cm                 | M'             | 85.36        | 70,257.25        | Rp.<br>5,997,158.86  |

Halaman 58 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |  |                |          |              |                   |
|---|--|----------------|----------|--------------|-------------------|
| putusan. <b>PEKERJAAN PLAFOND</b>           |  |                |          |              |                   |
| 2.7.1                                       | Rangka Plafond besi holow 4x4                      | M <sup>2</sup> | 136.28   | 83,000.00    | Rp. 11,311,240.00 |
| 2.7.2                                       | Plafond Kalsiboard 9 mm                            | M <sup>2</sup> | 136.28   | 43,032.90    | Rp. 5,864,523.61  |
| 2.7.3                                       | List Kayu Profil 4x4                               | M'             | 161.76   | 36,632.75    | Rp. 5,925,713.64  |
| <b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>                  |  |                |          |              |                   |
| 2.8.1                                       | Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc           | M <sup>2</sup> | 105.00   | 475,000.00   | Rp. 49,875,000.00 |
| <b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>      |  |                |          |              |                   |
| 2.9.1                                       | Titik Lampu  | Ttk            | 42.00    | 195,000.00   | Rp. 8,190,000.00  |
| 2.9.2                                       | Saklar Ganda                                       | Bh             | 14.00    | 23,000.00    | Rp. 322,000.00    |
| 2.9.3                                       | Stop Kontak  | Bh             | 12.00    | 20,000.00    | Rp. 240,000.00    |
| 2.9.4                                       | Lampu SL 18 Watt                                   | Bh             | 30.00    | 39,100.00    | Rp. 1,173,000.00  |
| 2.9.5                                       | Sekering Box 3 Group                               | Bh             | 1.00     | 295,000.00   | Rp. 295,000.00    |
| 2.9.6                                       | KWH Meter (1200 W)                                 | Bh             | 1.00     | 1,750,000.00 | Rp. 1,750,000.00  |
| <b>2.10 PEKERJAAN PENGECATAN</b>            |  |                |          |              |                   |
| 2.10.1                                      | Cat Tembok dan Plafond                             | M <sup>2</sup> | 1,061.35 | 43,539.25    | Rp. 46,210,382.99 |
| 2.10.2                                      | Cat Besi   | M <sup>2</sup> | 35.50    | 53,174.50    | Rp. 1,887,694.75  |
| 2.10.3                                      | Cat Kayu   | M <sup>2</sup> | 6.47     | 118,442.63   | Rp. 766,323.78    |
| <b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>    |  |                |          |              |                   |
| <b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>        |  |                |          |              |                   |
| 3.1.1                                       | Galian Tanah                                       | M <sup>3</sup> | 59.04    | 47,625.00    | Rp. 2,811,780.00  |
| 3.1.2                                       | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M <sup>3</sup> | 14.76    | 15,875.00    | Rp. 234,315.00    |
| 3.1.3                                       | Urugan Tanah                                       | M <sup>3</sup> | 171.29   | 105,000.00   | Rp. 17,985,450.00 |
| 3.1.4                                       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M <sup>3</sup> | 177.29   | 112,050.00   | Rp. 19,865,344.50 |
| <b>3.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b> |  |                |          |              |                   |
| 3.2.1                                       | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M <sup>2</sup> | 34.56    | 91,045.50    | Rp. 3,146,532.48  |
| 3.2.2                                       | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                          | M <sup>2</sup> | 69.12    | 44,336.40    | Rp. 3,064,531.97  |
| 3.2.3                                       | Acian  | M <sup>2</sup> | 69.12    | 30,063.00    | Rp. 2,077,954.56  |
| <b>3.3 PEKERJAAN BETON</b>                  |  |                |          |              |                   |
| 3.3.1                                       | Rabat Beton K-100                                  | M <sup>3</sup> | 42.14    | 743,915.75   | Rp. 31,348,609.87 |
| 3.3.2                                       | Beton Pondasi Foot Plat                            | M <sup>3</sup> | 4.62     | 4,077,788.5  | Rp.               |

Halaman 59 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|                                     |                                    |                |          |               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|---------------|--------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id         |                                    |                |          | 0             | 18,839,382.87      |
| 3.3.3                               | Beton Sloof 13x20 Cm               | M <sup>3</sup> | 4.95     | 12,998,186.27 | Rp. 64,341,022.02  |
| 3.3.4                               | Beton Kolom 15x25 Cm               | M <sup>3</sup> | 12.08    | 6,353,873.38  | Rp. 76,754,790.43  |
| 3.3.5                               | Beton Balok 15x25 Cm               | M <sup>3</sup> | 1.67     | 7,226,239.41  | Rp. 12,067,819.81  |
| 3.3.6                               | Beton Ring Balok 13x20 Cm          | M <sup>3</sup> | 3.49     | 7,718,679.34  | Rp. 26,938,190.90  |
| 3.3.7                               | Beton Balok Gewel 13x20 Cm         | M <sup>3</sup> | 7.89     | 7,718,679.34  | Rp. 60,900,379.99  |
| 3.3.8                               | Beton Plat dak, t = 8 Cm           | M <sup>3</sup> | 1.97     | 7,864,806.08  | Rp. 15,493,667.98  |
| <b>3.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b> |                                    |                |          |               |                    |
| 3.4.1                               | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm    | M <sup>2</sup> | 384.00   | 174,949.50    | Rp. 67,180,608.00  |
| 3.4.2                               | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm    | M <sup>2</sup> | 192.00   | 213,367.00    | Rp. 40,966,464.00  |
| <b>3.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>  |                                    |                |          |               |                    |
| 3.5.1                               | Gording Canal kait C.200.50.50.3,2 | Kg             | 7,595.73 | 25,918.25     | Rp. 196,868,029.07 |
| 3.5.2                               | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6  | Kg             | 183.12   | 25,918.25     | Rp. 4,746,149.94   |
| 3.5.3                               | Track Stang (Ø12mm)                | Kg             | 26.62    | 25,918.25     | Rp. 689,943.82     |
| 3.5.4                               | Perakitan/ Erection                | Kg             | 7,805.48 | 1,044.75      | Rp. 8,154,775.23   |
| 3.5.5                               | Pengelasan                         | Cm             | 2,160.00 | 2,280.95      | Rp. 4,926,852.00   |
| <b>3.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>   |                                    |                |          |               |                    |
| 3.6.1                               | Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm     | M <sup>2</sup> | 1,013.76 | 112,845.00    | Rp. 114,397,747.20 |
| 3.6.2                               | Bubungan Atap Spandek              | M'             | 463.20   | 135,090.00    | Rp. 62,573,688.00  |
| 3.6.3                               | Listplank Papan 3/20 Cm            | M'             | 232.80   | 70,257.25     | Rp. 16,355,887.80  |
| 3.6.4                               | Pas. Talang Datar Los              | M'             | 51.20    | 128,269.20    | Rp. 6,567,383.04   |
| <b>3.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>        |                                    |                |          |               |                    |
| 3.7.1                               | Rangka Plafond Besi Hollow 4x4     | M <sup>2</sup> | 913.68   | 83,000.00     | Rp. 75,835,440.00  |
| 3.7.2                               | Plafond Kalsiboard 9 mm            | M <sup>2</sup> | 913.68   | 43,032.90     | Rp. 39,318,300.07  |
| 3.7.3                               | List Kayu Profil 4x4               | M'             | 840.36   | 36,632.75     | Rp. 30,784,697.79  |
| <b>3.8 PEKERJAAN PENGECATAN</b>     |                                    |                |          |               |                    |
| 3.8.1                               | Cat Tembok dan Kolom               | M <sup>2</sup> | 69.12    | 43,539.25     | Rp. 3,009,432.96   |
| 3.8.2                               | Cat Plafond                        | M <sup>2</sup> | 913.68   | 43,539.25     | Rp. 39,780,941.94  |
| 3.8.3                               | Cat Kayu                           | M <sup>2</sup> | 80.17    | 118,442.63    | Rp.                |

Halaman 60 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|  |  |    |        |              |                   |
|--|--|----|--------|--------------|-------------------|
| putusan.mahkamahagung.go.id                |  |    |        |              | 9,495,545.25      |
| 4  | BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M) |    |        |              |                   |
| 4.1  | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR                            |    |        |              |                   |
| 4.1.1                                      | Galian Tanah   | M³ | 118.35 | 47,625.00    | Rp. 5,636,418.75  |
| 4.1.2                                      | Urugan Kembali Galian Tanah                          | M³ | 29.59  | 15,875.00    | Rp. 469,741.25    |
| 4.1.3                                      | Urugan Pasir di BawahPondasi                         | M³ | 13.15  | 112,050.00   | Rp. 1,473,457.50  |
| 4.2  | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                     |    |        |              |                   |
| 4.2.1                                      | Pasangan Batu Kosong                                 | M³ | 26.30  | 281,787.00   | Rp. 7,410,998.10  |
| 4.2.2                                      | Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp                         | M³ | 35.51  | 605,143.00   | Rp. 21,488,627.93 |
| 4.2.3                                      | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp          | M² | 169.80 | 91,045.50    | Rp. 15,459,525.90 |
| 4.2.4                                      | Plesteran 1Pc : 5Pp                                  | M² | 339.61 | 44,336.40    | Rp. 15,057,084.80 |
| 4.3  | PEKERJAAN BETON                                      |    |        |              |                   |
| 4.3.1                                      | Beton Sloof 13x15 Cm                                 | M³ | 2.45   | 7,718,679.34 | Rp. 18,910,764.38 |
| 4.2.2                                      | Beton Kolom Praktis 11x11                            | M' | 72.05  | 77,705.10    | Rp. 5,598,652.46  |
| 5  | SALURAN KELILING (P = 150,30 M')                     |    |        |              |                   |
| 5.1  | PEKERJAAN TANAH DAN PASIR                            |    |        |              |                   |
| 5.1.1                                      | Galian Tanah   | M³ | 40.58  | 47,625.00    | Rp. 1,932,622.50  |
| 5.1.2                                      | Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran                   | M³ | 3.97   | 112,050.00   | Rp. 444,838.50    |
| 5.2  | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                     |    |        |              |                   |
| 5.2.1                                      | Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp                | M² | 120.24 | 98,002.00    | Rp. 11,783,760.48 |
| 5.2.2                                      | Plesteran 1Pc : 3Pp                                  | M² | 144.36 | 48,155.10    | Rp. 6,951,670.24  |
| 5.3  | PEKERJAAN BETON                                      |    |        |              |                   |
| 5.3.1                                      | Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)                  | Bh | 151.00 | 97,576.33    | Rp. 14,734,025.31 |
| A  | SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN                      |    |        | Rp.          | 11,722,500.00     |
| B  | SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)                   |    |        | Rp.          | 721,653,392.59    |
| C  | SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)            |    |        | Rp.          | 1,077,521,658.49  |
| D  | SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING                     |    |        | Rp.          | 91,505,271.07     |
| E  | SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')            |    |        | Rp.          | 35,846,917.03     |
| TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D) |  |    |        | Rp.          | 1,938,249,000.00  |

Halaman 61 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan setelah adanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Terdakwa selaku Direktur CV. Prame Sacre mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015. Setelah itu terdakwa H. Husnan, SH mengajukan pembayaran Uang Muka 30 %, pembayaran tahap pertama 55%, pembayaran tahap kedua 40% dan tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5% kepada saksi LALU MULIADI, ST., MT, adapun rincian pembayaran dan tanggal pembayarannya sebagai berikut :

### 1. Uang Muka 30%

#### Sumber DAK:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 528.613.364,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

Bahwa DPPKA Kab.Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5635/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah DPPKA Kab.Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 470.946.452,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus lima puluh dua rupiah).

#### Sumber DAU:

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 dengan nilai Rp. 52.861.336,- (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh satu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa DPPKA Kab.Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 5636/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 15 September 2015. Setelah itu DPPKA Kab.Lombok Timur menerbitkan SP2D dan mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 47.094.645,- (empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

### 2. Tahap Pertama 55%

#### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp.704.817.818,- (tujuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 5/pid.tpk/2021/pt mtr  
putusan mahkamah agung nomor 5/pid.tpk/2021/pt mtr (enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah).

kemudian DPPKA Kab.Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8017/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015.Setelah itu DPPKA Kab.Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 627.928.602,- (enam ratus dua puluh tujuh sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua rupiah).

### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 dengan nilai Rp. 70.481.782,- (tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).

kemudian DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 8018/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 30 November 2015.Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 62.792.860,- (enam puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

### 3. Tahap Kedua 40%

#### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 440.511.136,- (empat ratus empat puluh juta lima ratus sebelas ribu seratus tiga puluh enam rupiah).

Bahwa setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10133/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, kemudian DPPKA Kab.Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 392.455.376,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah).

#### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 44.051.114,- (empat puluh empat juta lima puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

Halaman 63 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor:

10143/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% dengan jumlah Rp. 39.245.538,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

#### 4. Tahap Ketiga Sekaligus Retensi 5%

##### Sumber DAK

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 88.102.227,- (delapan puluh delapan juta seratus dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Bahwa akhirnya DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10135/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah HASNI, SE., M.Ak, tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sejumlah Rp. 78.491.075,- (tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah).

##### Sumber DAU

Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan nilai Rp. 8.810.223,- (delapan juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Bahwa DPPKA Kab. Lombok Timur mengeluarkan SP2D Nomor: 10136/KBUD/LS/2015 yang ditandatangani oleh saksi HASNI, SE., M.Ak Kuasa Bendahara Umum Daerah tanggal 31 Desember 2015. Setelah itu DPPKA Kab. Lombok Timur mentransfer dana ke rekening CV. PRAME SACRE yang telah dipotong PPN 10% dan PPH 2% sehingga sejumlah Rp. 7.849.108,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah).

- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran tahap pertama sebesar 55% dan tahap kedua sebesar 40% pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 seharusnya menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultant selaku Konsultan Pengawas, akan tetapi kenyataannya pembayaran Tahap pertama dan tahap kedua pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya

Halaman 64 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peradilan Perdata Pengadilan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015

tidak menggunakan Laporan mingguan, laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang telah dibuat oleh CV. Total Design konsultan selaku Konsultan Pengawas, melainkan menggunakan laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan saksi FIRMAN, ST selaku Direktur CV. Total Design konsultan tidak pernah menandatangani laporan mingguan, Laporan Bulanan (laporan kemajuan pekerjaan) yang dibuat oleh Terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre.

- Bahwa meskipun saksi LALU MULIADI, ST.,MT mengetahui seharusnya yang dijadikan dasar pencairan anggaran tahap pertama dan tahap kedua adalah laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Total Design Konsultan namun saksi LALU MULIADI, ST., MT tetap menyetujui dan menggunakan laporan kemajuan pekerjaan berupa laporan bulan dan laporan mingguan yang dibuat oleh terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre dan saksi LALU MULIADI, ST., MT tidak melakukan konfirmasi laporan-laporan tersebut kepada saksi FIRMAN, ST.
- Bahwa saksi Drs. MOH. TAUHID selalu mengingatkan dan memerintahkan saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK ketika berada di kantor agar selalu menyerahkan laporan progres/kemajuan pekerjaan seperti laporan harian, laporan mingguan, maupun laporan bulanan sebagai bahan monitoring namun tidak pernah diindahkan oleh saksi LALU MULIADI,ST, MT, dan saksi Drs. MOH. TAUHID tidak pernah melihat laporan progress pekerjaan tersebut baik ketika saksi Drs. MOH. TAUHID memintanya kepada saksi LALU MULIADI selaku PPK maupun pada saat proses permintaan pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagai kelengkapan dokumen.
- Bahwa pernyataan prestasi pekerjaan pelaksanaan telah mencapai prosentase sebesar 100% (seratus per seratus) baru ditandatangani pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre dan Saksi LALU MULIADI selaku PPK, berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02 / PPK-ESDMPP / BA.KPP / Psr.Sambelia / 2015. Akan tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 terdakwa H. Husnan selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tidak bisa dikabulkan oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK karena per tanggal 16

Halaman 65 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2015, karena pekerjaan Pelaksanaan oleh CV. Prame Sacre belum mencapai 100% (seratus persen). Akan tetapi hal ini diabaikan oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK. Pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia /DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Saksi Muhammad Buhari, ST, Saksi Jumhur Hakim, SH, Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST, Saksi Suharto Kamijan dan Saksi Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu Terdakwa H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2015 dilaksanakan rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) tanpa dihadiri Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Saksi IRAWADI, ST. Berdasarkan rapat tersebut disepakati bahwa Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, sedangkan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang visual/teknis dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 dan rapat evaluasi Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 telah dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang administrasi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

| No | Jenis Dokumen yang Diperiksa | Hasil Pemeriksaan | Keterangan |
|----|------------------------------|-------------------|------------|
| 1  | Surat Perjanjian Kerja /SPK  | Ada               |            |
| 2  | As Built Drawing             | Ada               |            |
| 3  | Laporan Mingguan             | Ada               |            |

Halaman 66 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |                         |           |               |
|----|-------------------------|-----------|---------------|
| 4  | Laporan Bulanan         | Ada       |               |
| 5  | Foto Pelaksanaan        | ada       |               |
| 6  | Jaminan Pelaksanaan     | ada       |               |
| 7  | Jaminan Pemeliharaan    | tidak ada | Sedang proses |
| 8  | PPN                     | tidak ada | Sedang proses |
| 9  | PPH                     | tidak ada | Sedang proses |
| 10 | Astek                   | tidak ada | Sedang proses |
| 11 | Retribusi Galian Gol. C | tidak ada | Sedang proses |
| 12 | Sumbangan Pihak Ke 3    | tidak ada | Sedang proses |
| 13 | Zakat                   | tidak ada | Sedang proses |

- Bahwa oleh karena Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan CV. Prame Sacre telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, maka pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, SAKSI FIRMAN, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
    - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
    - Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.
  - b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
    - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
    - Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.
- Atas temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Halaman 67 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Terdakwa H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan / penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Terdakwa H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki / penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2015, Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre membuat Surat Pernyataan Lapangan, tanpa diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas dan Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP), Surat Pernyataan Lapangan tersebut menyatakan:
  1. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan hasil pekerjaan yang ditemukan pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia sudah kami kerjakan dan sempurnakan;
  2. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat hasil pemeriksaan pekerjaan yang berbeda dari hasil pemeriksaan Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan, baik itu secara volume maupun kualitas pada pekerjaan tersebut di atas, maka kami sanggup mengembalikan hasil temuan dimaksud ke kas negara.
- Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Lapangan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015, tanpa dihadiri oleh Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK, Saksi Firman, ST selaku Konsultan Pengawas, Saksi Irawadi ST selaku Pengelola Teknis Proyek (PTP) dan Saksi Hafid Wahyu Widodo, ST selaku anggota PPHP, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) bidang Fisik Lanjutan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
    - Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang;
    - Pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
  - b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti

dan terpasang;

- Gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Saksi LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu:
  1. Sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Nomor : 07 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 30 Desember 2015 Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO);
  2. Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender;
  3. Pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.
- Bahwa walaupun dalam Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 dinyatakan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, namun Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK tetap melakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan saksi LALU MULIADI ST, MT menyatakan:
  1. Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Saksi LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Saksi LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015;
  2. Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada). Masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
  3. Selama masa pemeliharaan Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut dan tetap bertanggungjawab apabila ternyata di kemudian hari terdapat perbedaan hasil pemeriksaan antara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHO/FHO) dengan

Halaman 69 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan atau pemeriksa lainnya, maka Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre diwajibkan untuk menerima perbedaan tersebut baik Bidang Administrasi maupun Bidang Fisik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 31 Desember 2015, Saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK menyatakan bahwa Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak yaitu tanggal 27 Desember 2015. Padahal kenyataannya Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre telah lewat waktu 4 (empat) hari dalam mengerjakan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA. 2015, akan tetapi saksi LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK **tidak mengenakan denda terhadap keterlambatan** yang dilakukan oleh Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur Prame Sacre.
- Bahwa pada pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia tahun 2015, CV. Prame Sacre tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak nomor : 06/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan lapangan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 yang dilakukan bersama-sama dengan dihadiri oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, Tim Penyidik pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penyedia Jasa Konstruksi yaitu Terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre, Konsultan Perencana yaitu Saksi Christine Agustiningsih, ST selaku Direktur CV. Nirmana Consultant dan Konsultan Pengawas yaitu Saksi Firman, ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultan, PTP an. IRAWADI, dan seluruh tim PPHP serta saksi LALU MULIADI, ST., MT (Saksi LALU MULIADI, ST., MT hanya menghadiri dan mengikuti rapat pada saat di Kantor Kejaksaan Negeri Lombok Timur, namun tidak hadir di pemeriksaan lapangan). Pemeriksaan bersama tersebut diperoleh hasil-hasil sebagai berikut:

| A. KESEPAKATAN SPESIFIKASI TEKNIS |                               |  |           |
|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| No.                               | Jenis pekerjaan               | Keterangan   | Terpasang |
| 1                                 | Rabat beton                   | Mutu K-100, dipasang dibawah keramik                             |           |
| 2                                 | Pondasi foot plat 60/60       | Tulangan atas dengan $\phi 12$ - 150, yang bawah $\phi 10$ - 150 |           |
| 3                                 | Pondasi foot plat 40/60       | Tulangan atas dengan $\phi 10$ - 100, yang bawah $\phi 10$ - 100 |           |
| 4                                 | Betonsloof 13/20              |  |           |
| 5                                 | Beton kolom KS1 15/15         | Mutu K175  |           |
| 6                                 | Beton kolom KS2 10/25         | Mutu K175  |           |
| 7                                 | Beton kolom praktis, KP 11/11 | Mutu K175  |           |
| 8                                 | Beton balok latei 13/15       |  |           |

Halaman 70 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |   |  |                        |
|----|---|--|------------------------|
| 9  | Beton balok plat dak 13/20              | Plat dak, dipakai 10-200, satu lapis                     |                        |
| 10 | Beton balok dak 13/15                   |  |                        |
| 11 | Beton ring balok 13/20                  |  |                        |
| 12 | Beton balok gewel 13/20                 |  |                        |
| 13 | Beton plat dak tebal 8 cm               | Plat dak, dipakai 10-200, satu lapis, digambar tebal 7cm | Terpasang 8 cm         |
| 14 | Begesting                               | Dipakai 2x   |                        |
| 15 | Balok                                   | Balok menggunakan analisa 6.31.a                         |                        |
| 16 | Track stangkios                         | Tidak dipasang   |                        |
| 17 | Gording canal kait C.200.50.50.3,2      | Canal kait C.200.50.50.3,2                               | C190.70.15.2,3         |
| 18 | Gording canal kait C.100.50.20.2,6      | Canal kait C.100.50.20.2,6                               | C90.45.10.2,9          |
| 19 | Penumpu gording L60x60x6                |  | Sesuai                 |
| 20 | Tiang besi galvanis Ø 6 in              | Diameter ok,   | Tebal 2,7 mm           |
| 21 | Kuda-kuda pipa galvanis Ø 3 in          | Diameter ok  | Tebal 2,7 mm           |
| 22 | Sokong kuda-kuda pipa galvanis Ø 2 in   | Diameter ok,   | Tebal 2 mm             |
| 23 | Sokongan kuda-kuda pipa galvanis Ø 2 in |  |                        |
| 24 | Plat sambungan                          | Plat plandes dan sirip                                   | Akan dihitung          |
| 25 | Track stang (Ø12mm)                     |  | Tidak ada              |
| 26 | Baut sambungan Ø16mm (htb mutu a325)    |  | Akan dihitung          |
| 27 | Perakitan/erection                      |  |                        |
| 28 | Pengelasan                              |  | Ambil 75%              |
| 29 | Kisi-kisi pipa galvanis Ø 2 in          |  | Ada                    |
| 30 | Atap spandex                            | Tebal 3 mm   | 0,3 mm                 |
| 31 | Bubungan atap spandex                   |  | Akan dihitung          |
| 32 | Pasangan pintu rolling door             | 3,5 x 2,5 m2 dan aksesoris                               | 2,3 x 3,3 m, jumlah 12 |
| 33 | Titik lampu                             |  | Akan dihitung          |
| 34 | Pekerjaan pasangan dan plesteran        |  | Akan dihitung          |
| 35 | Pasangan talang datar los               |  | Akan dihitung          |
| 36 | Plafon los                              |  |                        |
| 37 | Pekerjaan pengecatan                    |  | Akan dihitung          |
| 38 | Pagar                                   | Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan       |                        |
| 39 | Buis beton                              | Akan dihitung sesuai dengan pengukuran di lapangan       |                        |
| 40 | Galian pondasi pagar                    | Disepakati sedalam 40 cm                                 |                        |

## B. HASIL UJI KUALITAS BETON

| NO. | LOKASI        |       | HASIL UJI | KET.  | Syarat Spe k. |
|-----|---------------|-------|-----------|-------|---------------|
| 1   | Plat dak KIOS | kanan | 16        | Bawah | K-175         |
|     |               |       | 20        |       |               |
|     |               |       | 18        |       |               |
|     |               |       | 20        |       |               |
|     |               |       | 19        |       |               |
| 2   | Plat dak KIOS | kanan | 14        | Atas  | K-175         |
|     |               |       | 18        |       |               |
|     |               |       | 12        |       |               |

Halaman 71 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |               |                  |    |       |       |
|---|---------------|------------------|----|-------|-------|
|   |               |                  | 15 |       |       |
|   |               |                  | 14 |       |       |
|   |               |                  | 14 |       |       |
|   |               |                  | 15 |       |       |
|   |               |                  | 11 |       |       |
|   |               |                  | 15 |       |       |
| 3 | Plat dak KIOS | kiri             | 32 | Bawah | K-175 |
|   |               |                  | 29 |       |       |
|   |               |                  | 31 |       |       |
|   |               |                  | 32 |       |       |
|   |               |                  | 28 |       |       |
|   |               |                  | 26 |       |       |
|   |               |                  | 28 |       |       |
|   |               |                  | 28 |       |       |
|   |               |                  | 28 |       |       |
|   |               |                  | 34 |       |       |
| 4 | Kolom LOS     | kanan            | 20 |       | K-200 |
|   |               |                  | 20 |       |       |
|   |               |                  | 20 |       |       |
|   |               |                  | 18 |       |       |
|   |               |                  | 22 |       |       |
|   |               |                  | 19 |       |       |
|   |               |                  | 18 |       |       |
|   |               |                  | 22 |       |       |
|   |               |                  | 21 |       |       |
|   |               |                  | 18 |       |       |
|   |               |                  | 20 |       |       |
| 5 | Kolom LOS     | tengah           | 15 |       | K-200 |
|   |               |                  | 21 |       |       |
|   |               |                  | 22 |       |       |
|   |               |                  | 18 |       |       |
|   |               |                  | 14 |       |       |
|   |               |                  | 18 |       |       |
| 6 | Kolom LOS     | kiri             | 18 |       | K-200 |
|   |               |                  | 20 |       |       |
|   |               |                  | 16 |       |       |
|   |               |                  | 23 |       |       |
|   |               |                  | 18 |       |       |
|   |               |                  | 20 |       |       |
|   |               |                  | 24 |       |       |
|   |               |                  | 22 |       |       |
|   |               |                  | 22 |       |       |
|   |               |                  | 21 |       |       |
|   |               |                  | 21 |       |       |
| 7 | Rabat Beton   | Tidak bias diuji |    |       | K-100 |

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur tanggal 07 November 2019 yang dibuat oleh Tim Ahli Teknik Sipil dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Nomor : 12326 / UN37.1.5 / HM.01.01 / 2019 tertanggal 08 Oktober 2019, dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang.

Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

| NO.                                  | URAIAN PEKERJAAN                    | SAT. | VOLUME      |                |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------|-------------|----------------|
|                                      |                                     |      | KONTRA<br>K | AUDIT<br>UNNES |
| I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK |                                     |      |             |                |
| 1                                    | PEKERJAAN PENDAHULUAN               |      |             |                |
| 1.1                                  | Papan Nama Proyek                   | Keg. | 1,00        | 1,00           |
| 1.2                                  | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank | Keg. | 1,00        | 1,00           |
| 1.3                                  | Bongkaran Bangunan Lama             | M2   | 701,50      | 701,50         |

Halaman 72 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   | Keg. | 1,00     | 1,00     |
|------------|---|------|----------|----------|
| <b>2</b>   | <b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>                 |      |          |          |
| <b>2.1</b> | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>                |      |          |          |
| 2.1.1      | Galian Tanah                                    | M3   | 136,88   | 127,99   |
| 2.1.2      | Urugan Kembali Galian Tanah                     | M3   | 34,22    | 51,89    |
| 2.1.3      | Urugan Tanah                                    | M3   | 54,22    | 65,46    |
| 2.1.4      | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai         | M3   | 37,96    | 38,17    |
| <b>2.2</b> | <b>Pekerjaan Pasangan dan Plesteran</b>         |      |          |          |
| 2.2.1      | Pasangan Batu Kosong                            | M3   | 16,74    | 21,56    |
| 2.2.2      | Pasangan Batu kali 1PC : 5PP                    | M3   | 33,55    | 35,88    |
| 2.2.3      | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran<br>1PC : 5PP | M2   | 462,54   | 359,04   |
| 2.2.4      | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                    | M2   | 925,07   | 765,57   |
| 2.2.5      | Acian   | M2   | 925,07   | 765,57   |
| <b>2.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                          |      |          |          |
| 2.3.1      | Rabat Beton K-100                               | M3   | 18,40    | 18,41    |
| 2.3.2      | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm              | M3   | 2,00     | 1,81     |
| 2.3.3      | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm              | M3   | 0,74     | 0,73     |
| 2.3.4      | Beton Sloof 13 x 20 Cm                          | M3   | 0,59     | 4,24     |
| 2.3.5      | Beton Kolom 15 x 15 Cm                          | M3   | 2,44     | 2,72     |
| 2.3.6      | Beton Kolom 10 x 25 Cm                          | M3   | 1,10     | 1,63     |
| 2.3.7      | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm                  | M'   | 27,20    | 31,76    |
| 2.3.8      | Beton Balok Latei 13 x 15 Cm                    | M3   | 0,78     | 0,78     |
| 2.3.9      | Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm                 | M3   | 1,31     | 1,40     |
| 2.3.1      | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm                      | M3   | 1,32     | 1,44     |
| 0          |   |      |          |          |
| 2.3.1      | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm                     | M3   | 2,96     | 2,28     |
| 1          |   |      |          |          |
| 2.3.1      | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm                    | M3   | 1,67     | 1,68     |
| 2          |   |      |          |          |
| 2.3.1      | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                        | M3   | 8,66     | 6,43     |
| 3          |   |      |          |          |
| <b>2.4</b> | <b>Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding</b>     |      |          |          |
| 2.4.1      | Penutup Lantai Keramik 40x40 cm                 | M2   | 368,06   | 249,65   |
| 2.4.2      | Dinding Keramik Kolom 20x25                     | M2   | 76,00    | 60,00    |
| <b>2.5</b> | <b>Pekerjaan Besi Dan Baja</b>                  |      |          |          |
| 2.5.1      | Gording Canal Kalt C.200.50.50.3,2              | Kg   | 1.891,30 | 1.310,03 |
| 2.5.2      | Gording Canal Kalt C.100.50.20.2,6              | Kg   | 948,33   | 256,20   |
| 2.5.3      | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6               | Kg   | 43,41    | 39,02    |
| 2.5.4      | Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch                 | Kg   | 250,61   | 195,34   |
| 2.5.5      | Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch                      | Kg   | 146,04   | 94,79    |
| 2.5.6      | Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch             | Kg   | 41,86    | 448,91   |
| 2.5.7      | Plat Sambungan                                  | Kg   | 11,78    | 91,24    |
| 2.5.8      | Track Stang (Ø12mm)                             | Kg   | 3,55     | -        |
| 2.5.9      | Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)            | Bh   | 40,00    | 80,00    |
| 2.5.1      | Perakitan/Erection                              | Kg   | 3.336,87 | 2.435,53 |
| 0          |   |      |          |          |
| 2.5.1      | Pengelasan                                      | Cm   | 896,00   | 5.455,13 |
| 1          |   |      |          |          |
| 2.5.1      | Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch                       | Kg   | 17,25    | 73,73    |
| 2          |   |      |          |          |
| 2.5.1      | Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch                       | Kg   | 3,60     | 31,25    |
| 3          |   |      |          |          |
| <b>2.6</b> | <b>Pekerjaan Penutup Atap</b>                   |      |          |          |
| 2.6.1      | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm                  | M2   | 366,23   | 329,13   |

Halaman 73 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|   |  |     |          |          |
|---|--|-----|----------|----------|
| putusan.mahkamahagung.go.id                 |  | M'  | 109,56   | 24,20    |
| 2.6.3                                       | Listplank Papan 3/20 Cm                  | M'  | 85,36    | 78,56    |
| <b>2.7 Pekerjaan Plafond</b>                |  |     |          |          |
| 2.7.1                                       | Rangka Plafond besi holow 4x4            | M2  | 136,28   | 147,00   |
| 2.7.2                                       | Plafond Kalsiboard 9 mm                  | M2  | 136,28   | 147,00   |
| 2.7.3                                       | List Kayu Profil 4x4                     | M'  | 161,76   | 263,52   |
| <b>2.8 Pekerjaan Pintu</b>                  |  |     |          |          |
| 2.8.1                                       | Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc | M2  | 105,00   | 105,00   |
| <b>2.9 Pekerjaan Instalasi Listrik</b>      |  |     |          |          |
| 2.9.1                                       | Titik Lampu                              | Ttk | 42,00    | 42,00    |
| 2.9.2                                       | Saklar Ganda                             | Bh  | 14,00    | 14,00    |
| 2.9.3                                       | Stop Kontak                              | Bh  | 12,00    | 12,00    |
| 2.9.4                                       | Lampu SL 18 Watt                         | Bh  | 30,00    | 30,00    |
| 2.9.5                                       | Sekering Box 3 Group                     | Bh  | 1,00     | 1,00     |
| 2.9.6                                       | KWH Meter (1200 W)                       | Bh  | 1,00     | 1,00     |
| <b>2.10 Pekerjaan Pengecatan</b>            |  |     |          |          |
| 2.10.                                       | Cat Tembok dan Plafond                   | M2  | 1.061,35 | 992,68   |
| 1   |  |     |          |          |
| 2.10.                                       | Cat Besi                                 | M2  | 35,50    | 105,41   |
| 2   |  |     |          |          |
| 2.10.                                       | Cat Kayu                                 | M2  | 6,47     | 17,07    |
| 3   |  |     |          |          |
| <b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>    |  |     |          |          |
| <b>3.1 Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>        |  |     |          |          |
| 3.1.1                                       | Galian Tanah                             | M3  | 59,04    | 59,85    |
| 3.1.2                                       | Urugan Kembali Galian Tanah              | M3  | 14,76    | 14,96    |
| 3.1.3                                       | Urugan Tanah                             | M3  | 171,29   | 144,60   |
| 3.1.4                                       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai | M3  | 177,29   | 91,84    |
| <b>3.2 Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b> |  |     |          |          |
| 3.2.1                                       | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata,       | M2  | 34,56    | 37,76    |
|   | Camp. 1Pc : 4Pp                          |     |          |          |
| 3.2.2                                       | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                | M2  | 69,12    | 57,60    |
| 3.2.3                                       | Acian                                    | M2  | 69,12    | 57,60    |
| <b>3.3 Pekerjaan Beton</b>                  |  |     |          |          |
| 3.3.1                                       | Rabat Beton K-100                        | M3  | 42,14    | 68,87    |
| 3.3.2                                       | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm         | M3  | 4,62     | 4,28     |
| 3.3.3                                       | Beton Sloof 13x20 Cm                     | M3  | 4,95     | 4,73     |
| 3.3.4                                       | Beton Kolom 15x25 Cm                     | M3  | 12,08    | 11,43    |
| 3.3.5                                       | Beton Balok 15x25 Cm                     | M3  | 1,67     | 1,69     |
| 3.3.6                                       | Beton Ring Balok 13x20 Cm                | M3  | 3,49     | 3,56     |
| 3.3.7                                       | Beton Balok Gewel 13x20 Cm               | M3  | 7,89     | 8,87     |
| 3.3.8                                       | Beton Plat dak, t = 8 Cm                 | M3  | 1,97     | 2,56     |
| <b>3.4 Pekerjaan Penutup Lantai</b>         |  |     |          |          |
| 3.4.1                                       | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm          | M2  | 384,00   | 392,96   |
| 3.4.2                                       | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm          | M2  | 192,00   | 204,75   |
| <b>3.5 Pekerjaan Besi dan Baja</b>          |  |     |          |          |
| 3.5.1                                       | Gording Canal kait C.200.50.50.2,3       | Kg  | 7.595,73 | 5.132,44 |
| 3.5.2                                       | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6        | Kg  | 183,12   | 79,95    |
| 3.5.3                                       | Track Stang (Ø12mm)                      | Kg  | 26,62    | 403,67   |
| 3.5.4                                       | Perakitan/ Erection                      | Kg  | 7.805,48 | 5.616,07 |
| 3.5.5                                       | Pengelasan                               | Cm  | 2.160,00 | 1.462,50 |
| <b>3.6 Pekerjaan Penutup Atap</b>           |  |     |          |          |
| 3.6.1                                       | Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm           | M2  | 1.013,76 | 944,52   |
| 3.6.2                                       | Bubungan Atap Spandek                    | M'  | 463,20   | 76,80    |
| 3.6.3                                       | Listplank Papan 3/20 Cm                  | M'  | 232,80   | 231,18   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   |    |        |          |
|------------|---|----|--------|----------|
| <b>3.7</b> | <b>Pekerjaan Plafond</b>                    | M' | 51,20  | 51,20    |
| 3.7.1      | Rangka Plafond Besi Hollow 4x4              | M2 | 913,68 | 872,26   |
| 3.7.2      | Plafond Kalsiboard 9 mm                     | M2 | 913,68 | 872,26   |
| 3.7.3      | List Kayu Profil 4x4                        | M' | 840,36 | 1.060,87 |
| <b>3.8</b> | <b>Pekerjaan Pengecatan</b>                 |    |        |          |
| 3.8.1      | Cat Tembok dan Kolom                        | M2 | 69,12  | 503,13   |
| 3.8.2      | Cat Plafond                                 | M2 | 913,68 | 872,26   |
| 3.8.3      | Cat Kayu                                    | M2 | 80,17  | 99,41    |
| <b>4</b>   | <b>BANGUNAN PAGAR</b>                       |    |        |          |
| <b>4.1</b> | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>            |    |        |          |
| 4.1.1      | Galian Tanah                                | M3 | 118,35 | 41,06    |
| 4.1.2      | Urugan Kembali Galian Tanah                 | M3 | 29,59  | 10,27    |
| 4.1.3      | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai    | M3 | 13,15  | 10,27    |
| <b>4.2</b> | <b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>     |    |        |          |
| 4.2.1      | Pasangan Batu Kosong                        | M3 | 26,30  | 20,53    |
| 4.2.2      | Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp                | M3 | 35,51  | 27,72    |
| 4.2.3      | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp | M2 | 169,80 | 15,24    |
| 4.2.4      | Plesteran 1Pc : 5Pp                         | M2 | 339,61 | 197,91   |
| <b>4.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                      |    |        |          |
| 4.3.1      | Beton Sloof 13x15 Cm                        | M3 | 2,45   | 2,47     |
| 4.2.2      | Beton Kolom Praktis 11x11                   | M' | 72,05  | 72,00    |
| <b>5</b>   | <b>SALURAN KELILING</b>                     |    |        |          |
| <b>5.1</b> | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>            |    |        |          |
| 5.1.1      | Galian Tanah                                | M3 | 40,58  | 24,54    |
| 5.1.2      | Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran          | M3 | 3,97   | 8,07     |
| <b>5.2</b> | <b>Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran</b>     |    |        |          |
| 5.2.1      | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 3Pp  | M2 | 120,24 | 74,84    |
| 5.2.2      | Plesteran 1Pc : 3Pp                         | M2 | 144,36 | 74,84    |
| <b>5.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                      |    |        |          |
| 5.3.1      | Buis Beton ½ Dia. 30 cm (P=1m)              | Bh | 151,00 | 164,10   |

2. Terdapat item atau pekerjaan yang tidak ada di dalam kontrak namun dilaksanakan berdasarkan tinjauan lapangan yaitu sebagai berikut:

| NO.      | URAIAN PEKERJAAN                         | SAT. | VOLUME  |             |
|----------|--|------|---------|-------------|
|          |  |      | KONTRAK | AUDIT UNNES |
| <b>6</b> | <b>BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>   |      |         |             |
| 6.1      | Pas. Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M2   | -       | 53,12       |
| 6.2      | Plesteran Campuran 1PC : 5PP             | M2   | -       | 106,25      |
| 6.3      | Acian Dinding, Kolom dan Balok           | M2   | -       | 598,13      |
| 6.4      | Pengecatan Dinding, Kolom dan Balok      | M2   | -       | 503,13      |
| 6.5      | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm           | M'   | -       | 0,17        |
| 6.6      | Propil UNP 80.45.5                       | kg   | -       | 1.302,07    |
| 6.7      | Baut Sambungan Ø12mm (HTB Mutu A325)     | bh   | -       | 256,00      |
| 6.8      | Plesteran Kolom Pasar                    | m2   | -       | 161,44      |
| 6.9      | Acian Kolom Pasar                        | m2   | -       | 161,44      |

3. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum didalam kontrak masih didasarkan pada pemakaian begisting sebanyak 1 kali, padahal penggunaan

Halaman 75 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan begisting sebanyak 2 kali sehingga seharusnya harga begisting beton ada penyesuaian pada pada perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan. perbedaan bila analisa pekerjaan didasarkan pada 1 kali pemakaian begisting dan 2 kali pemakaian adalah sebagai berikut:

| Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 1 kali |   |     |                               | Contoh AHSP beton balok gewel 13 x 20 cm dengan kayu begisting dipakai sebanyak 2 kali |   |     |                               |
|--|---|-----|-------------------------------|--|---|-----|-------------------------------|
| Kode   | 1 m <sup>2</sup> Pemasangan Bekisting untuk Balok |     |                               | Kode   | 1 m <sup>2</sup> Pemasangan Bekisting untuk Balok |     |                               |
|  |   | A   | Tenaga                        |  |   | A   | Tenaga                        |
| L.01   | 0,660   | O   | Pekerja                       | L.01   | 0,660   | O   | Pekerja                       |
|  |   | H   |                               |  |   | H   |                               |
| L.02   | 0,330   | O   | Tukang Kayu                   | L.02   | 0,330   | O   | Tukang Kayu                   |
|  |   | H   |                               |  |   | H   |                               |
| L.03   | 0,033   | O   | Kepala Tukang                 | L.03   | 0,033   | O   | Kepala Tukang                 |
|  |   | H   |                               |  |   | H   |                               |
| L.04   | 0,033   | O   | Mandor                        | L.04   | 0,033   | O   | Mandor                        |
|  |   | H   |                               |  |   | H   |                               |
|  | 1   | B   | Bahan                         |  | 2   | B   | Bahan                         |
|  | 0,040   | m   |                               |  | 0,020   | m   |                               |
|  |   | 3   | Kayu Balok Kelas III          |  |   | 3   | Kayu Balok Kelas III          |
|  | 0,400   | Kg  | Paku biasa 2" - 5"            |  | 0,400   | Kg  | Paku biasa 2" - 5"            |
|  | 0,200   | Ltr | Minyak Bekisting              |  | 0,200   | Ltr | Minyak Bekisting              |
|  | 0,015   | m   |                               |  | 0,007   | m   |                               |
|  |   | 3   | Kayu Balok Kelas II           |  |   | 3   | Kayu Balok Kelas II           |
|  | 0,350   | Lb  | Multiplek 120x240x9 mm        |  | 0,175   | Lb  | Multiplek 120x240x9 mm        |
|  |   | r   |                               |  |   | r   |                               |
|  | 2,000   | Bt  | Dolken sedang 8 x 10 x 400 cm |  | 1,000   | Bt  | Dolken sedang 8 x 10 x 400 cm |
|  |   | g   |                               |  |   | g   |                               |

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pekerjaan beton yang menggunakan begisting sebanyak dua kali adalah sebagai berikut :

| N O                                       | ITEM PEKERJAAN                     | SATUAN         |
|---|------------------------------------|----------------|
| PEKERJAAN BANGUNAN KIOS (12 RUANG)        |                                    |                |
| 1.  | Rabat Beton K-100                  | m <sup>3</sup> |
| 2.  | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm | m <sup>3</sup> |
| 3.  | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm | m <sup>3</sup> |
| 4.  | Beton Sloof 13 x 20 Cm             | m <sup>3</sup> |
| 5.  | Beton Kolom 15 x 15 Cm             | m <sup>3</sup> |
| 6.  | Beton Kolom 10 x 25 Cm             | m <sup>3</sup> |
| 7.  | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm     | m <sup>1</sup> |
| 8.  | Beton Balok Latei 13 x 15 Cm       | m <sup>3</sup> |
| 9.  | Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm    | m <sup>3</sup> |
| 10  | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm         | m <sup>3</sup> |
| 11  | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm        | m <sup>3</sup> |
| 12  | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm       | m <sup>3</sup> |
| 13  | Beton Plat Dak, t = 8 Cm           | m <sup>3</sup> |
| PEKERJAAN BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS) |                                    |                |
| 1.  | Rabat Beton K-100                  | m <sup>3</sup> |
| 2.  | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm   | m <sup>3</sup> |
| 3.  | Beton Sloof 13x20 Cm               | m <sup>3</sup> |
| 4.  | Beton Kolom 15x25 Cm               | m <sup>3</sup> |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|    |                            |                |
|----|----------------------------|----------------|
| 5. | Beton Balok 15x25 Cm       | m <sup>3</sup> |
| 6. | Beton Ring Balok 13x20 Cm  | m <sup>3</sup> |
| 7. | Beton Balok Gewel 13x20 Cm | m <sup>3</sup> |
| 8. | Beton Plat dak, t = 8 Cm   | m <sup>3</sup> |

4. Terdapat perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS. Dalam rencana kerja dan syarat (RKS), mutu beton yang dipersyaratkan untuk Kolom Los adalah K-200, dan Plat Dak Kios adalah K-175, sedangkan berdasarkan hasil uji hammer test pada tanggal 10 Oktober 2019, diperoleh hasil sebagai berikut: Kolom los : K-145, Plat Dak Kios sebelah kiri : K-145, Plat Dak Kios sebelah kanan : K-214.



Adapun hasil uji hammer test tersebut adalah sebagai berikut:

| Eelemen Struktur           |    | Plat Dak   |            |           | Kolom     |            |          |
|----------------------------|----|------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
|                            |    | Kios Kanan | Kios Kanan | Kios Kiri | LOS Kanan | LOS Tengah | LOS Kiri |
| Sudut Pukulan              |    | +90°       | -90°       | +90°      | 0°        | 0°         | 0°       |
| Nilai Bacaan R             | 1  | 6          | 4          | 32        | 20        | 15         | 18       |
|                            | 2  | 0          | 8          | 29        | 20        | 21         | 20       |
|                            | 3  | 8          | 2          | 31        | 20        | 22         | 16       |
|                            | 4  | 0          | 5          | 32        | 18        | 18         | 23       |
|                            | 5  | 9          | 4          | 28        | 22        | 14         | 18       |
|                            | 6  |            | 4          | 26        | 19        | 18         | 20       |
|                            | 7  |            | 5          | 28        | 18        |            | 24       |
|                            | 8  |            | 1          | 28        | 22        |            | 22       |
|                            | 9  |            | 5          | 28        | 21        |            | 22       |
|                            | 10 |            |            | 34        | 18        |            | 21       |
|                            | 11 |            |            |           | 20        |            | 21       |
| R Rerata                   |    | 18,60      | 14,22      | 29,60     | 19,82     | 18,00      | 20,45    |
| Wm Kg/cm <sup>2</sup>      |    | 100,00     | 100,00     | 160,00    | 100,00    | 100,00     | 100,00   |
| Δ dalam Kg/cm <sup>2</sup> |    | 45         | 45         | 54        | 45        | 45         | 45       |
| Wmax = Wm + Δ              |    | 145,00     | 145,00     | 214,00    | 145,00    | 145,00     | 145,00   |
| Wmin = Wm - Δ              |    | 55,00      | 55,00      | 106,00    | 55,00     | 55,00      | 55,00    |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan



Gambar Tabel Konversi

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut:
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| No.                                  |  | URAIAN PEKERJAAN                             | SAT. | VOLUME  |        | KONTRAK       |              | NILAI FISIK PEKERJAAN TERPASANG |              |               |
|--------------------------------------|---|--|------|---------|--------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                                      |   |  |      | KONTRAK | AUDIT  | HARGA SATUAN  | JUMLAH HARGA | HARGA SATUAN                    | JUMLAH HARGA |               |
| putusan.mahkamahagung.go.id          |   |  |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| I. PEKERJAAN TERCANTUM DALAM KONTRAK |   |  |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| 1                                    |   | PEKERJAAN PENDAHULUAN                        |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| 1.1                                  |   | Papan Nama Proyek                            | Keg. | 1.00    | 1.00   | 250.000,00    | Rp.          | 250.000,00                      | Rp.          | 250.000,00    |
| 1.2                                  |   | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank          | Keg. | 1.00    | 1.00   | 350.000,00    | Rp.          | 350.000,00                      | Rp.          | 350.000,00    |
| 1.3                                  |   | Bongkaran Bangunan Lama                      | M2   | 701.50  | 701.50 | 15.000,00     | Rp.          | 10.522.500,00                   | Rp.          | 10.522.500,00 |
| 1.4                                  |   | Pembersihan Lokasi                           | Keg. | 1.00    | 1.00   | 600.000,00    | Rp.          | 600.000,00                      | Rp.          | 600.000,00    |
| JUMLAH PEKERJAAN PENDAHULUAN         |   |  |      |         |        |               |              | 11.722.500,00                   |              | 11.722.500,00 |
| 2                                    |   | BANGUNAN KIOS (12 RUANG)                     |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| 2.1                                  |   | Pekerjaan Tanah Dan Pasir                    |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| 2.1.1                                |   | Saluran Tanah                                | M3   | 136.88  | 127.99 | 47.625,00     | Rp.          | 6.518.910,00                    | Rp.          | 6.095.580,90  |
| 2.1.2                                |   | Urugan Kembali Saluran Tanah                 | M3   | 34.22   | 51.89  | 15.875,00     | Rp.          | 543.242,50                      | Rp.          | 823.736,29    |
| 2.1.3                                |   | Urugan Tanah                                 | M3   | 54.22   | 65.46  | 105.000,00    | Rp.          | 5.693.100,00                    | Rp.          | 6.873.300,00  |
| 2.1.4                                |   | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai      | M3   | 37.96   | 38.17  | 112.050,00    | Rp.          | 4.253.418,00                    | Rp.          | 4.277.351,88  |
| 2.2                                  |   | Pekerjaan Pasangan dan Plesteran             |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| 2.2.1                                |   | Pasangan Batu Kosong                         | M3   | 16.74   | 21.56  | 281.787,00    | Rp.          | 4.717.114,38                    | Rp.          | 6.073.975,14  |
| 2.2.2                                |   | Pasangan Batu Kali 1PC : 5PP                 | M3   | 33.55   | 35.88  | 605.143,00    | Rp.          | 20.302.547,65                   | Rp.          | 21.714.709,35 |
| 2.2.3                                |   | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M2   | 462.54  | 359.04 | 91.045,50     | Rp.          | 42.112.185,57                   | Rp.          | 32.688.615,42 |
| 2.2.4                                |   | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                 | M2   | 925.07  | 765.57 | 44.336,40     | Rp.          | 41.014.273,55                   | Rp.          | 33.942.532,27 |
| 2.2.5                                |   | Acian  | M2   | 925.07  | 765.57 | 30.063,00     | Rp.          | 27.810.379,41                   | Rp.          | 23.015.272,95 |
| 2.3                                  |   | Pekerjaan Beton                              |      |         |        |               |              |                                 |              |               |
| 2.3.1                                |   | Rabat Beton K-100                            | M3   | 18.40   | 18.41  | 743.915,75    | Rp.          | 13.688.049,80                   | Rp.          | 13.697.571,90 |
| 2.3.2                                |   | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm           | M3   | 2.00    | 1.81   | 4.077.788,50  | Rp.          | 8.155.577,00                    | Rp.          | 6.745.510,01  |
| 2.3.3                                |   | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm           | M3   | 0.74    | 0.73   | 4.077.788,50  | Rp.          | 3.017.563,49                    | Rp.          | 2.713.826,36  |
| 2.3.4                                |   | Beton Sloof 13 x 20 Cm                       | M3   | 0.59    | 4.24   | 6.692.962,80  | Rp.          | 3.948.848,05                    | Rp.          | 23.096.097,69 |
| 2.3.5                                |   | Beton Kolom 15 x 15 Cm                       | M3   | 2.44    | 2.72   | 8.861.063,46  | Rp.          | 21.620.994,84                   | Rp.          | 18.739.419,94 |
| 2.3.6                                |   | Beton Kolom 10 x 25 Cm                       | M3   | 1.10    | 1.63   | 12.998.186,27 | Rp.          | 14.298.004,90                   | Rp.          | 15.435.602,82 |
| 2.3.7                                |   | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm               | M    | 27.20   | 31.76  | 77.705,10     | Rp.          | 2.113.578,72                    | Rp.          | 2.354.156,01  |
| 2.3.8                                |   | Beton Balok Lateri 13 x 15 Cm                | M3   | 0.78    | 0.78   | 7.875.323,64  | Rp.          | 6.142.752,44                    | Rp.          | 5.750.202,26  |
| 2.3.9                                |   | Beton Balok Plat Dak 13 x 20 Cm              | M3   | 1.31    | 1.40   | 7.718.679,34  | Rp.          | 10.111.469,94                   | Rp.          | 8.154.120,52  |
| 2.3.10                               |   | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm                   | M3   | 1.32    | 1.44   | 7.875.323,64  | Rp.          | 10.395.427,20                   | Rp.          | 8.271.378,44  |
| 2.3.11                               |   | Beton Ring Balok 13 x 20 Cm                  | M3   | 2.96    | 2.28   | 7.718.679,34  | Rp.          | 22.847.290,85                   | Rp.          | 13.301.693,80 |
| 2.3.12                               |   | Beton Balok Gewel 13 x 20 Cm                 | M3   | 1.67    | 1.68   | 7.718.679,34  | Rp.          | 12.890.194,50                   | Rp.          | 9.818.841,18  |
| 2.3.13                               |   | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                     | M3   | 8.66    | 6.43   | 7.864.806,08  | Rp.          | 68.109.220,65                   | Rp.          | 33.994.454,33 |

Halaman 80 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|        |  |     |          |          |              |     |               |     |              |
|--------|--|-----|----------|----------|--------------|-----|---------------|-----|--------------|
| 2.4    | Pekerjaan Penutup Lantai Dan Dinding     |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.4.1  | Penutup Lantai Keramik 40x40 cm          | M2  | 368.06   | 249.65   | 174,949.50   | Rp. | 64,391,912.97 | Rp. | 174,949.50   |
| 2.4.2  | Dinding Keramik 60x60 cm                 | M2  | 14.24    | 94.00    | 233,489.50   | Rp. | 17,745,202.00 | Rp. | 233,489.50   |
| 2.5    | Pekerjaan Besi Dan Baja                  |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.5.1  | Gording Canal Kalt C.200.50.50.3.2       | Kg  | 1,891.30 | 1,310.03 | 25,918.25    | Rp. | 49,019,186.23 | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.2  | Gording Canal Kalt C.100.50.20.2.6       | Kg  | 948.33   | 256.20   | 25,918.25    | Rp. | 24,579,054.02 | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.3  | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6        | Kg  | 43.41    | 39.02    | 25,918.25    | Rp. | 1,125,111.23  | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.4  | Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch          | Kg  | 250.61   | 195.34   | 25,918.25    | Rp. | 6,495,372.63  | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.5  | Kuda-kuda Pipa Cf Ø 3 Inch               | Kg  | 146.04   | 94.79    | 25,918.25    | Rp. | 3,785,101.23  | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.6  | Sokongan Kuda-kuda Pipa Cf Ø 2 Inch      | Kg  | 41.86    | 448.91   | 25,918.25    | Rp. | 1,084,937.95  | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.7  | Plat Sambungan                           | Kg  | 11.78    | 91.24    | 25,918.25    | Rp. | 305,316.99    | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.8  | Track Stang (Ø12mm)                      | Kg  | 3.55     | -        | 25,918.25    | Rp. | 92,009.79     | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.9  | Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)     | Bh  | 40.00    | 80.00    | 18,000.00    | Rp. | 720,000.00    | Rp. | 18,000.00    |
| 2.5.10 | Perakitan/Erecton                        | Kg  | 3,336.87 | 2,435.53 | 1,044.75     | Rp. | 3,486,194.93  | Rp. | 1,044.75     |
| 2.5.11 | Pengelasan                               | Cm  | 896.00   | 5,455.13 | 2,280.95     | Rp. | 2,043,731.20  | Rp. | 2,280.95     |
| 2.5.12 | Kisi-kisi Pipa Cf Ø2 Inch                | Kg  | 17.25    | 73.73    | 25,918.25    | Rp. | 447,089.81    | Rp. | 25,918.25    |
| 2.5.13 | Kisi-kisi Pipa Cf Ø1 Inch                | Kg  | 3.60     | 31.25    | 25,918.25    | Rp. | 93,305.70     | Rp. | 25,918.25    |
| 2.6    | Pekerjaan Penutup Atap                   |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.6.1  | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm           | M2  | 366.23   | 329.13   | 112,845.00   | Rp. | 41,327,224.35 | Rp. | 112,845.00   |
| 2.6.2  | Bubungan Atap Spandek                    | M'  | 109.56   | 24.20    | 135,090.00   | Rp. | 14,800,460.40 | Rp. | 135,090.00   |
| 2.6.3  | Listplank Papan 3/20 Cm                  | M'  | 85.36    | 78.56    | 70,257.25    | Rp. | 5,997,158.86  | Rp. | 70,257.25    |
| 2.7    | Pekerjaan Plafond                        |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.7.1  | Rangka Plafond besi holow 4x4            | M2  | 136.28   | 147.00   | 83,000.00    | Rp. | 11,311,240.00 | Rp. | 83,000.00    |
| 2.7.2  | Plafond Kalsiboard 9 mm                  | M2  | 136.28   | 147.00   | 43,032.90    | Rp. | 5,864,523.61  | Rp. | 43,032.90    |
| 2.7.3  | List Kayu Proff 4x4                      | M'  | 161.76   | 263.52   | 36,632.75    | Rp. | 5,925,713.64  | Rp. | 36,632.75    |
| 2.8    | Pekerjaan Pintu                          |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.8.1  | Pas. Pintu Rolling Door 3.5x2.5 m2 + Acc | M2  | 105.00   | 105.00   | 475,000.00   | Rp. | 49,875,000.00 | Rp. | 475,000.00   |
| 2.9    | Pekerjaan Instalasi Listrik              |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.9.1  | Titik Lampu                              | Itk | 42.00    | 42.00    | 195,000.00   | Rp. | 8,190,000.00  | Rp. | 195,000.00   |
| 2.9.2  | Saklar Ganda                             | Bh  | 14.00    | 14.00    | 23,000.00    | Rp. | 322,000.00    | Rp. | 23,000.00    |
| 2.9.3  | Stop Kontak                              | Bh  | 12.00    | 12.00    | 20,000.00    | Rp. | 240,000.00    | Rp. | 20,000.00    |
| 2.9.4  | Lampu SL 18 Watt                         | Bh  | 30.00    | 30.00    | 39,100.00    | Rp. | 1,173,000.00  | Rp. | 39,100.00    |
| 2.9.5  | Sekering Box 3 Group                     | Bh  | 1.00     | 1.00     | 295,000.00   | Rp. | 295,000.00    | Rp. | 295,000.00   |
| 2.9.6  | KWH Meter (1200 W)                       | Bh  | 1.00     | 1.00     | 1,750,000.00 | Rp. | 1,750,000.00  | Rp. | 1,750,000.00 |
| 2.10   | Pekerjaan Pengecatan                     |     |          |          |              |     |               |     |              |
| 2.10.1 | Cat Lembok dan Plafond                   | M2  | 1,061.35 | 992.68   | 43,539.25    | Rp. | 46,210,382.99 | Rp. | 43,539.25    |

Halaman 81 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |  |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
|---|--|----|----------|----------|---------------|-----|----------------|-----|--------------|-----|----------------|
| 2.10.2                                    | Cat Besi   | M2 | 36.50    | 17.07    | 118,442.63    | Rp. | 66,194.70      | Rp. | 66,194.70    | Rp. | 2,022,052.58   |
| 2.10.3                                    | Cat Kayu   |    |          |          |               | Rp. | 766,323.82     | Rp. | 118,442.63   | Rp. | 2,022,052.58   |
| Jumlah Pekerjaan Bangunan Kios (12 RUANG) |  |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3   | BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)                    |    |          |          |               |     | 721,653,392.53 |     |              | Rp. | 623,095,598.60 |
| 3.1                                       | Pekerjaan Tanah Dan Pasir                          |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3.1.1                                     | Galian Tanah                                       | M3 | 59.04    | 59.85    | 47,625.00     | Rp. | 2,811,780.00   | Rp. | 47,625.00    | Rp. | 2,850,356.25   |
| 3.1.2                                     | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M3 | 14.76    | 14.96    | 15,875.00     | Rp. | 234,315.00     | Rp. | 15,875.00    | Rp. | 237,529.69     |
| 3.1.3                                     | Urugan Tanah                                       | M3 | 171.29   | 144.60   | 105,000.00    | Rp. | 17,985,450.00  | Rp. | 105,000.00   | Rp. | 15,183,210.00  |
| 3.1.4                                     | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M3 | 177.29   | 91.84    | 112,050.00    | Rp. | 19,865,344.50  | Rp. | 112,050.00   | Rp. | 10,290,223.80  |
| 3.2                                       | Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran                   |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3.2.1                                     | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M2 | 34.56    | 37.76    | 91,045.50     | Rp. | 3,146,532.48   | Rp. | 91,045.50    | Rp. | 3,437,878.08   |
| 3.2.2                                     | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                          | M2 | 69.12    | 57.60    | 44,336.40     | Rp. | 3,064,531.97   | Rp. | 44,336.40    | Rp. | 2,553,776.64   |
| 3.2.3                                     | Acian  | M2 | 69.12    | 57.60    | 30,063.00     | Rp. | 2,077,954.56   | Rp. | 30,063.00    | Rp. | 1,731,628.80   |
| 3.3                                       | Pekerjaan Beton                                    |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3.3.1                                     | Rabat Beton K-100                                  | M3 | 42.14    | 68.87    | 743,915.75    | Rp. | 31,348,609.71  | Rp. | 743,915.75   | Rp. | 51,234,221.55  |
| 3.3.2                                     | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm                   | M3 | 4.62     | 4.28     | 4,077,788.50  | Rp. | 18,839,382.87  | Rp. | 3,719,608.50 | Rp. | 15,901,326.34  |
| 3.3.3                                     | Beton Sloof 13x20 Cm                               | M3 | 4.95     | 4.73     | 12,998,186.27 | Rp. | 64,341,022.04  | Rp. | 5,453,108.96 | Rp. | 25,775,755.43  |
| 3.3.4                                     | Beton Kolom 15x25 Cm                               | M3 | 12.08    | 11.43    | 6,353,873.38  | Rp. | 76,754,790.43  | Rp. | 5,021,877.65 | Rp. | 57,400,061.58  |
| 3.3.5                                     | Beton Balok 15x25 Cm                               | M3 | 1.67     | 1.69     | 7,226,239.41  | Rp. | 12,067,819.81  | Rp. | 5,647,577.81 | Rp. | 9,530,287.56   |
| 3.3.6                                     | Beton Ring Balok 13x20 Cm                          | M3 | 3.49     | 3.56     | 7,718,679.34  | Rp. | 26,938,190.90  | Rp. | 5,840,223.83 | Rp. | 20,772,508.13  |
| 3.3.7                                     | Beton Balok Gewel 13x20 Cm                         | M3 | 7.89     | 8.87     | 7,718,679.34  | Rp. | 60,900,379.99  | Rp. | 5,840,223.83 | Rp. | 51,812,119.38  |
| 3.3.8                                     | Beton Plat dak, t = 8 Cm                           | M3 | 1.97     | 2.56     | 7,864,806.80  | Rp. | 15,493,669.40  | Rp. | 5,288,660.87 | Rp. | 13,555,895.54  |
| 3.4                                       | Pekerjaan Penutup Lantai                           |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3.4.1                                     | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm                    | M2 | 384.00   | 392.96   | 174,949.50    | Rp. | 67,180,608.00  | Rp. | 174,949.50   | Rp. | 68,748,592.89  |
| 3.4.2                                     | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm                    | M2 | 192.00   | 204.75   | 213,367.00    | Rp. | 40,966,464.00  | Rp. | 213,367.00   | Rp. | 43,686,893.25  |
| 3.5                                       | Pekerjaan Besi dan Baja                            |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3.5.1                                     | Gording Canal kait C.200.50.50.2.3                 | Kg | 7,595.73 | 5,132.44 | 25,918.25     | Rp. | 196,868,029.07 | Rp. | 25,918.25    | Rp. | 133,023,896.40 |
| 3.5.2                                     | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6                  | Kg | 183.12   | 79.95    | 25,918.25     | Rp. | 4,746,149.94   | Rp. | 25,918.25    | Rp. | 2,072,261.28   |
| 3.5.3                                     | Track Stang (Ø12mm)                                | Kg | 26.62    | 403.67   | 25,918.25     | Rp. | 689,943.82     | Rp. | 25,918.25    | Rp. | 10,462,515.48  |
| 3.5.4                                     | Perakitan/ Erecton                                 | Kg | 7,805.48 | 5,616.07 | 1,044.75      | Rp. | 8,154,775.23   | Rp. | 1,044.75     | Rp. | 5,867,387.80   |
| 3.5.5                                     | Pengelasan   | Cm | 2,160.00 | 1,462.50 | 2,280.95      | Rp. | 4,926,852.00   | Rp. | 2,280.95     | Rp. | 3,335,889.38   |
| 3.6                                       | Pekerjaan Penutup Atap                             |    |          |          |               |     |                |     |              |     |                |
| 3.6.1                                     | Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm                     | M2 | 1,013.76 | 944.52   | 112,845.00    | Rp. | 114,397,747.20 | Rp. | 112,845.00   | Rp. | 106,583,808.01 |
| 3.6.2                                     | Bubungan Atap Spandek                              | M  | 463.20   | 76.80    | 135,090.00    | Rp. | 62,573,688.00  | Rp. | 135,090.00   | Rp. | 10,374,912.00  |
| 3.6.3                                     | Ustiplank Papan 3/20 Cm                            | M  | 232.80   | 231.18   | 70,257.25     | Rp. | 16,355,887.80  | Rp. | 70,257.25    | Rp. | 16,242,384.47  |
| 3.6.4                                     | Pas. Talang Datar Los                              | M  | 51.20    | 51.20    | 128,269.20    | Rp. | 6,567,383.04   | Rp. | 128,269.20   | Rp. | 6,567,383.04   |

Halaman 82 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|                 |     |         |     |
|-----------------|-----|---------|-----|
| Best Hollow 4x4 | IMZ | 713.68  | 872 |
| part 9 mm       | IMZ | 913.68  | 872 |
| part 12 mm      | IMZ | 1113.68 | 872 |

Halaman 83 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

| II. PEKERJAAN DILAKSANAKAN              |   |    |   |          |           |                  |       |     |                  |
|---|---|----|---|----------|-----------|------------------|-------|-----|------------------|
| PEKERJAAN TIDAK TERCANTUM DALAM KONTRAK |   |    |   |          |           |                  |       |     |                  |
| 6                                       | BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)               |    |   |          |           |                  |       |     |                  |
| 6.1                                     | Pas. Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP      | M2 | - | 53.12    | 91,045.50 | Rp               | -     | Rp. | 91,045.50        |
| 6.2                                     | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                  | M2 | - | 106.25   | 44,336.40 | Rp               | -     | Rp. | 44,336.40        |
| 6.3                                     | Acian Dinding, Kolom dan Balok                | M2 | - | 598.13   | 30,063.00 | Rp               | -     | Rp. | 30,063.00        |
| 6.4                                     | Pengecatan Dinding, Kolom dan Balok           | M2 | - | 503.13   | 43,539.25 | Rp               | -     | Rp. | 43,539.25        |
| 6.5                                     | Beton Kolom Praktis 11 x 11 Cm                | M  | - | 0.17     | 77,705.10 | Rp               | -     | Rp. | 77,705.10        |
| 6.6                                     | Propil UNP 80.45.5                            | kg | - | 1,302.07 | 25,918.25 | Rp               | -     | Rp. | 25,918.25        |
| 6.7                                     | Baut Sambungan Ø12mm (HTB Mutu A325)          | bh | - | 256.00   | 18,000.00 | Rp               | -     | Rp. | 18,000.00        |
| 6.8                                     | Plesteran Kolom Pasar                         | m2 | - | 161.44   | 44,336.40 | Rp               | -     | Rp. | 44,336.40        |
| 6.9                                     | Acian Kolom Pasar                             | m2 | - | 161.44   | 30,063.00 | Rp               | -     | Rp. | 30,063.00        |
| PEKERJAAN TIDAK TERCANTUM DALAM KONTRAK |   |    |   |          | Rp        | -                |       |     | 99,813,837.62    |
| REKAPITULASI                            |   |    |   |          |           |                  |       |     |                  |
| NAMA PEKERJAAN                          |   |    |   |          | KONTRAK   |                  | AUDIT |     |                  |
| 1                                       | PEKERJAAN PENDAHULUAN                         |    |   |          | Rp.       | 11,722,500.00    |       |     | 11,722,500.00    |
| 2                                       | BANGUNAN RIOS (12 RUANG)                      |    |   |          | Rp.       | 721,653,392.53   |       |     | 623,095,598.60   |
| 3                                       | BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)               |    |   |          | Rp.       | 1,077,521,660.16 |       |     | 909,686,858.33   |
| 4                                       | BANGUNAN PAGAR                                |    |   |          | Rp.       | 91,505,271.07    |       |     | 60,646,933.57    |
| 5                                       | SALURAN KELUANG                               |    |   |          |           | 35,846,917.55    |       |     | 29,023,872.42    |
| 6                                       | YG TIDAK TERTUANG DLM KONTRAK TAPI DIKERJAKAN |    |   |          |           | -                |       |     | -                |
|   | JUMLAH  |    |   |          |           | 1,938,249,741.30 |       |     | 1,634,175,762.92 |
|   | DIBOLATKAN                                    |    |   |          |           | 1,938,249,000.00 |       |     |                  |
|   | PPN DAN PPh                                   |    |   |          |           | 211,445,344.00   |       |     | 148,561,432.99   |
|   | NILAI KONTRAK REAL COST                       |    |   |          |           | 1,726,803,656.00 |       |     | 1,485,614,329.93 |
|   | KERUGIAN NEGARA                               |    |   |          |           |                  |       |     | 241,189,326.07   |

Halaman 84 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. Husnan, SH (selaku penyedia) bersama-sama dengan saksi LALU MULIADI, ST., MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia TA. 2015 menguntungkan terdakwa H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen).
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 H. HUSNAN, SH melakukan pengembalian kekurangan volume pekerjaan pembangunan pasar tradisional sambelia Sebesar Rp. 300.000.000,- pada Rekening Kas Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana "Surat Tanda Setoran PT. Bank NTB Syariah Cabang Selong, nomor rekening 21.00872.00.00, penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah setoran Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut diterima tanggal 17 Desember 2019, disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre".
- Bahwa perbuatan saksi LALU MULIADI, ST, MT bersama-sama dengan terdakwa H. Husnan, SH tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan:
  1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
  4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah :

Halaman 85 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Pasal 5 Pengadaan barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel;
- 2) Pasal 6 huruf c dan g : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat dan menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- 3) Pasal 11 ayat (1), yang menyatakan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:*
    - Spesifikasi teknis Barang/Jasa;*
    - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan*
    - Rancangan Kontrak.*
  - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;*
  - menandatangani kontrak;*
  - melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;*
  - mengendalikan pelaksanaan kontrak;*
  - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
  - menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;*
  - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan*
  - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa.*
- 4) Pasal 64 Ayat (4) : PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:
- Rancangan SPK; atau
  - Rancangan surat perjanjian termasuk:
    - Syarat-syarat umum kontrak;
    - Syarat-syarat khusus kontrak;
    - Spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
    - Daftar kuantitas dan harga; dan
    - Dokumen lainnya.
  - HPS
- 5) Pasal 66 Ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian. Ayat (5) : HPS digunakan sebagai:

Halaman 86 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penawaran termasuk rinciannya;

b. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah;

6) Pasal 66 ayat (4) huruf a, yang menyatakan bahwa HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi.

7) Pasal 66 ayat (7), yang menyatakan bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi antara lain:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- c. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- d. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- e. perkiraan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- f. norma indeks; dan/atau
- g. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

8) Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

9) Pasal 89 Ayat (1) : Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk :

- a. pembayaran bulanan;
- b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
- c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan

10) Pasal 89 Ayat (4) : Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan/bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai ketentuan dalam kontrak.

5. Syarat-syarat Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 06 / PPK-ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015, poin 5 : hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Halaman 87 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
  - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
  - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
  - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia:
- a. Jasa Konstruksi yang diadakan harus memenuhi kualitas, kuantitas dan spesifikasi teknis Jasa Konstruksi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
  - b. Semua pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Pelaksana Teknis pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam keadaan baru, lengkap dan baik secara kualitas maupun kuantitasnya.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNAN, SH., terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ***'mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara'***, sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Primiair.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjaradan pidana **denda sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan**,dengan perintah agar Terdakwa segera dilakukan penahanan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

|    |   |
|----|---|
| 1. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;  |
| 2. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015; |
| 3. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;  |
| 4. | 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur Selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;   |

Halaman 89 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
7. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27 Juni 2015;
8. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015;
9. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu :
  - a. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK**, besarnya dana **Rp. 470.946.452,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAU**, besarnya dana **Rp. 47.094.645,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar

Halaman 90 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 627.928.602,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;

d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambalia yang **bersumber DAU** besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;

e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 392.455.376,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 39.245.538,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5 %** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 78.491.075,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 7.849.108,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |
|-----|---|
|     | 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran <b>tahap pertama sebesar 80%</b> atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 68.680.843,-</b> dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;  |
|     | j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk pembayaran <b>tahap kedua sebesar 20%</b> atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang <b>bersumber DAK</b> besarnya dana <b>Rp. 17.170.211,-</b> . Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya. |
| 11. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;  |
| 12. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;              |
| 13. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;              |
| 14. | 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;                            |
| 15  | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;  |
| 16. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;   |
| 17. | 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-  |

Halaman 92 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |
|-----|---|
|     | ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.   |
| 18. | 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  |
| 19. | 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;   |
| 20. | 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;  |
| 21. | 1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.  |
| 22. | 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;  |
| 23. | 1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);  |
| 24. | 1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembanguna Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);  |
| 25. | Surat Jaminan, Yaitu :<br>a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).<br>b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).<br>c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI). |
| 26. | 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;   |
| 27. | 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;  |

Halaman 93 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



28. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada tanggal 26 November 2015, beserta lampirannya;
29. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31. 1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :
- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR>SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.
  - b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.
  - c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.
  - d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015
  - e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17 September s/d 24 September 2015.
  - f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.
  - g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.
  - h. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.
  - i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.
  - j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.
  - k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.
  - l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31





|  |   |
|--|---|
|  | Oktober s/d 07 November 2015.   |
| m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor :  | 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.   |
| n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)   |   |
| o. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :   | 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.  |
| p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : | 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.  |
| q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor :   | 01/CV.PS/Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015   |
| r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor :  | 02/CV.PS/Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.  |
| 32. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor :  | 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :                           |
| a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor :   | 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015. |
| b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).                       |   |
| c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :   | 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.                                      |
| d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor :  | 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal 16 Desember 2015.                                     |
| e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015         |   |
| f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.           |   |
| g. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.         |   |
| h. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.      |   |
| i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah                                    |   |



- Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- j. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- k. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.
- l. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- m. Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
- n. Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- o. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- p. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- q. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- r. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- s. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunann Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 02/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.
- t. Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).
- u. Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;
- v. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015
- w. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
- x. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan



|     |   |
|-----|---|
|     | Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.   |
|     | y. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia?DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.   |
| 33. | 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong, tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre. |
| 34. | 1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta Lembar Penerus Disposisi;   |
| 35. | 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);   |
| 36. | 1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.   |
| 37. | 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.  |
| 38. | 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.   |
| 39. | 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |   |
|-----|---|
|     | Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.  |
| 40. | 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur. |
| 41. | 1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.              |

**Menimbang**, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **H. HUSNAN, SH.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. HUSNAN, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan BARANG BUKTI :
  - 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;
  - 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
  - 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur

Halaman 98 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;

4. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;
5. 2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
7. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27 Juni 2015;
8. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015;
9. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu :
  - a. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK**, besarnya dana **Rp. 470.946.452,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran

Halaman 99 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAU**, besarnya dana **Rp. 47.094.645,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;

c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 627.928.602,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;

d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAU** besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;

e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 392.455.376,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 39.245.538,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5 %** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 78.491.075,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 7.849.108,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;

i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 80%** atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 68.680.843,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;

j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 20%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 17.170.211,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya.

11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;

12. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;

13. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral

Halaman 101 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;

14. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.
18. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/ Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
19. 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
20. 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
21. 1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.
22. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;
23. 1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
24. 1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
25. Surat Jaminan, Yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor :

Halaman 102 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
27. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;
28. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada tanggal 26 November 2015, beserta lampirannya;
29. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31. 1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :
- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR>SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.
- b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.
- c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.
- d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015
- e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17

Halaman 103 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September s/d 24 September 2015.

- f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.
- g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.
- h. Laporan Bulanan CV. Pram Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.
- i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.
- j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.
- k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.
- l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31 Oktober s/d 07 November 2015.
- m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.
- n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- o. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.
- p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.
- q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 01/CV.PS/Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015
- r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 02/CV.PS/Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.
- 32. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015.
- b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).

Halaman 104 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.
- d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal 16 Desember 2015.
- e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015
- f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.
- g. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.
- h. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.
- i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- j. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- k. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.
- l. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- m. Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
- n. Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- o. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- p. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- q. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- r. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP /PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- s. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 02/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.
- t. Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).
- u. Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;
- v. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015
- w. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
- x. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
- y. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia?DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.
33. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong, tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre.
34. 1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta Lembar Penerus Disposisi;

Halaman 106 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);
36. 1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.
37. 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.
38. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
39. 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.
40. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
41. 1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.

## **Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa H. HUSNAN, SH.**

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. HUSNAN, SH.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **H. HUSNAN, SH.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI" secara bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana PENJARA selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan BARANG BUKTI :
  1. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;
  2. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
  3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
  4. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur Selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;
  5. 2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
  6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;

Halaman 108 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27 Juni 2015;
8. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015;
9. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu :
  - a. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK**, besarnya dana **Rp. 470.946.452,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAU**, besarnya dana **Rp. 47.094.645,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 627.928.602,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;
  - d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAU** besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor :

Halaman 109 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





- 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;
- e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 392.455.376,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 39.245.538,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5 %** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 78.491.075,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 7.849.108,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 80%** atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 68.680.843,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;
- j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 20%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 17.170.211,-**. Dengan terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya.
11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;
  12. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
  13. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;
  14. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
  15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;
  16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;
  17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.
  18. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/ Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Halaman 111 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
20. 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
21. 1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.
22. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;
23. 1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
24. 1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembanguna Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
25. Surat Jaminan, Yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
27. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;
28. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada tanggal 26 November 2015, beserta lampirannya;
29. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015,

Halaman 112 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta lampirannya;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31. 1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :
- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR>SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.
  - b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.
  - c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.
  - d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015
  - e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17 September s/d 24 September 2015.
  - f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.
  - g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.
  - h. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.
  - i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.
  - j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.
  - k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.
  - l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31 Oktober s/d 07 November 2015.
  - m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.
  - n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
  - o. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.
  - p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Halaman 113 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.
- q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 01/CV.PS/Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015
- r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 02/CV.PS/Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.
32. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :
- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015.
  - b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).
  - c. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.
  - d. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal 16 Desember 2015.
  - e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015
  - f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.
  - g. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.
  - h. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.
  - i. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.
  - j. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
  - k. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.

Halaman 114 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- m. Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
- n. Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- o. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- p. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- q. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- r. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- s. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunann Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 02/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.
- t. Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).
- u. Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;
- v. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015
- w. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
- x. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
- y. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia?DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.
33. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong,

Halaman 115 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre.

34. 1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta Lembar Penerus Disposisi;
35. 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);
36. 1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.
37. 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.
38. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
39. 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.
40. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.

41. 1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.  
Terlampir dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Bdg/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Mtr, tanggal 23 Maret 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong sebagaimana surat Nomor ; W25-U1/1678/HK.07/03/2021, tanggal 23 Maret 2021, perihal mohon bantuan pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr, atas nama terdakwa H.Husnan,SH.

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberitahukan masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa/Penasihat Hukum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram selama 7 ( tujuh) hari, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) masing-masing untuk Penuntut Umum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui surat Nomor W.25-U1/1686/HK.07/03/2021, dan untuk Terdakwa/Penasihat Hukum disampaikan melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong melalui surat Nomor W.25-U1/1686/HK.07/03/2021, tanggal 23 Maret 2021, namun baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Akta tidak datang mempelajari berkas perkara (Inzage) bernomor dan tanggal yang sama yakni nomor ; 30/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr. Tanggal 6 April 2021.

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Maret 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor W.25-U1/1756/HK.07/03/2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr. atas nama H.Husnan,SH.

Halaman 117 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



**Menimbang**, bahwa materi memori banding Penuntut Umum pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN/Mtr, tanggal 18 Maret 2021, yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa H.Husnan,SH., sebagaimana tersebut di atas, pasal yang dalam putusan majelis hakim tidak sesuai dengan pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim terlalu ringan dari tuntutan jaksa Penuntut Umum sehingga mencederai rasa keadilan di masyarakat khususnya masyarakat Lombok Timur.
2. Bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut penuntut umum mengupas kemabli materi requisitoornya yang pernah diajukan dalam sidang pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak perlu dimuat kembali dalam memori banding ini.
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara aquo di tingkat banding kiranya berkenan menjatuhkan putusan sesuai dengan diminta dalam tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada hari rabu tanggal 3 Pebruari 2021.

**Menimbang**, bahwa atas memori banding dari Penuntut umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 April 2021 yang diterima di kepaniteraan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 13 April 2021, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Selong dengan surat Nomor W.25-U1/2142/HK.07/04/2021, perihal Mohon bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terdakwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr.,

**Menimbang**, bahwa materi kontra materi memori banding Penuntut Umum pada intinya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terbanding.terdakwa tidak sependapat dan menolak serta keberatan terjadap memori banding jaksa penuntut umum sebagaimana alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar, oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka penehat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim yang mengadili perkaa aquo dapat menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri mataram No.30/PId.Sus/2020/PN.Mtr, tanggal 9 pebruari 2021, sepanjang mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair.

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut dengan seksama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pid.Sus.Tpk/2020/PN.Mtr, tanggal 18 Maret 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan berikut ini :

**Menimbang**, bahwa dalam mempertimbangkan unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dalam dakwaan subsidair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tidak cermat mempertimbangkan unsur dari dakwaan tersebut, sehingga nampak kontradiktif antara pertimbangan putusan dengan kesimpulan yang diambil sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan mulai halaman 244 paragraf 8 sampai dengan halaman 262 paragraf 4 dan 5, yang mana dalam pertimbangan tersebut pada pokoknya menguraikan tentang proses/prosedur administrasi pemenuhan dokumen dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pasar tradisional Sambelia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), pemeriksaan hasil pekerjaan oleh PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan), serah terima pekerjaan hasil konstruksi (PHO) dan pembayaran pekerjaan proyek pasar tradisional sambelia, sama sekali tidak nampak ada perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi di akhir pertimbangan justru Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram tiba-tiba menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan mendasarkan pada keterangan ahli Drs.Tugino,MT., Dosen Fakultas Teknik Unnesa Semarang dan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP perwakilan NTB sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan di halaman 256

*Halaman 119 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf 4 sampai dengan halaman 257 paragraf 1, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen).

**Menimbang,** bahwa masih pada pertimbangan putusan *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* dalam dakwaan subsidair, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telah menyimpulkan bahwa *Terdakwa pada dasarnya mengetahui penggunaan bahan lain selain kanal C.200.50.50.3.2., yang tidak ada di pasaran, ketiadaan adendum hanya menyangkut mal administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif*, merupakan pendapat yang kurang tepat karena antara mal administrasi dan menyalahgunakan wewenang adalah 2 hal yang berbeda, mal administrasi cenderung berimplikasi hukum administratif sedangkan menyalahgunakan wewenang masuk kedalam ranah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam kasus aquo majelis hakim tingkat pertama terkesan mencampur aduk antara keduanya, satu sisi majelis menyimpulkan perbuatan Terdakwa sebagai mal administrasi tapi di sisi lain memperhitungkan ketiadaan bahan kanal C.200.50.50.3.2., sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.

**Menimbang,** bahwa dalam mempertimbangkan uraian unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* di halaman 262 paragraf 4, itu pun masih dirasakan kurang tepat dan tidak berdasar, *dimana dalam pertimbangannya majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa munculnya kelebihan pembayaran menurut keterangan ahli Faturrahman hanya mengurangi adanya kerugian keuangan negara dan keterangan ahli Faturrahman tidak melumpuhkan pendapat team ahli dari unnesa semarang yang menyimpulkan ada penyimpangan dan ahli BPKP menghitung ada kerugian keuangan negara*, pertimbangan tersebut menurut majelis hakim tingkat banding kurang tepat dan cenderung menyederhanakan masalah karena substansi dari perkara aquo menyangkut hal yang sifatnya sangat teknis dan masing masing ahli menggunakan cara dan metodologi yang berbeda dalam menghitung volume pekerjaan sehingga mendapatkan hasil yang berbeda pula, karenanya perhitungan kerugian keuangan negara oleh majelis hakim tingkat pertama dengan cara mengurangi jumlah kerugian keuangan negara dengan kelebihan pekerjaan oleh rekanan CV.Prame Sacre sebesar Rp.73.673.000,00. (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) adalah perhitungan yang kurang tepat dan tidak berdasar.

**Menimbang,** bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mengakomodir kedua perhitungan ahli dari Unnesa Semarang dan Faturrahman dari Unram sebagai suatu

Halaman 120 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, yang mana kedua perhitungan tersebut tidak saling melumpuhkan satu dengan lainnya meskipun berbeda hasilnya, adalah pertimbangan yang keliru karena dalam suatu peristiwa hukum termasuk pekerjaan konstruksi manakala terjadi perbedaan hasil perhitungan volume pekerjaan maka majelis mesti tegas memilih salah satu dari hitungan tersebut sebagai suatu fakta hukum dan mengabaikan hitungan yang lainnya, bukan mengakomodir keduanya sebagai kebenaran hukum, kemudian menghitung sendiri dengan mengurangi hasil perhitungan ahli Unnesa Semarang dengan hasil perhitungan ahli Faturrahman untuk memperoleh jumlah kerugian keuangan negara, kedua hasil perhitungan itu seyogyanya saling melumpuhkan bukan saling membenarkan, apabila hasil perhitungan Unnesa yang diterima sebagai fakta hukum maka hitungan ahli Faturrahman Unram mesti diabaikan, atau dengan kata lain berarti dalam perkara aquo terdapat kerugian keuangan negara, sebaliknya jika perhitungan ahli Faturrahman yang diterima sebagai kebenaran hukum maka perhitungan dari Unnesa Semarang yang diabaikan, artinya dalam perkara aquo tidak terdapat kerugian keuangan negara.

**Menimbang**, bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara majelis hakim tingkat pertama menggunakan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTB atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan pasar tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor : LHAPKKN 352/PW23/5/2020, tanggal 19 Agustus 2020, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07,. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), yang mana hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016 yang menyebutkan bahwa ; *instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan kerja perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara.*, berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah kerugian keuangan negara hasil perhitungan BPKP dalam perkara aquo tidak berdasar secara hukum dan harus dikesampingkan.

Halaman 121 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas dasar alasan/pertimbangan tersebut, Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Mataram di atas **tidak dapat dipertahankan lagi dalam tingkat banding**, selanjutnya Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dengan pertimbangan berikut ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, surat, keterangan dan pendapat Ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh Fakta Hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan pertimbangan hukum tentang unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap para Terdakwa di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur pelaku perbuatan dan unsur- unsur delik, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
4. Penyertaan (deelneming) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Unsur 1: setiap orang:**

**Menimbang**, bahwa *"setiap orang"* menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah *"orang perseorangan"* atau termasuk korporasi; kata setiap orang dalam sebuah delik/tindak pidana, memiliki pengertian dan makna sama dengan kata *"barang siapa"* karena keduanya menunjuk kepada orang/manusia sebagai subjek pelaku tindak pidana dan itu bisa siapa saja sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban;

Halaman 122 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat banding berpendapat, “orang perseorangan” atau “*korporasi*” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban; Tentang orang perseorangan, bisa siapa saja sepanjang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum;

**Menimbang**, bahwa menurut Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, unsur “*setiap orang*” dalam setiap dakwaan perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa orang atau orang-orang yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan adalah orang, atau orang-orang yang disebut/didakwa sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum agar tidak terjadi atau untuk mencegah terjadinya kesalahan orang, atau kesalahan orang-orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

**Menimbang**, bahwa berdasar Berita Acara Sidang, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan seseorang bernama LALU MULIADI,ST.,MT., atas dasar dakwaan Penuntut Umum seperti dikemukakan dalam pertimbangan diatas;

**Menimbang**, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa berdasarkan saksi H.HUSNAN,SH., selaku direktur CV. Prame Sacre yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang sama dalam berkas dipisahkan di bawah register perkara pidana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr, yang bertindak selaku rekanan yang mengerjakan Proyek Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015, adalah benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa bisa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta menyatakan dirinya dalam keadaan sehat;

**Menimbang**, bahwa apakah Terdakwa tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur ke 2 dan unsur ke 3 dalam dakwaan Primair terbukti dipenuhi oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan tingkat banding berpendapat, unsur setiap orang dalam dakwaan Primair **telah dipenuhi**;

**Unsur 2 : Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Halaman 123 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa semenjak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 996 K/Pid/2006, tanggal 16 Agustus 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No. 1974 K/Pid/2006, tanggal 13 Oktober 2006, Putusan Mahkamah Agung RI No. 2608 K/Pid/2006, tanggal 21 Februari 2007, Mahkamah Agung tetap memberi makna " perbuatan melawan hukum " yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.31 tahun 1999, baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006, No.003/PUU-IV/2006 Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo Undang-Undang No.31 tahun 1999 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun dalam mengadili perkara ini majelis akan menerapkan sifat melawan hukum dalam pengertian formil untuk menguji (toetsing) atas perbuatan Terdakwa tersebut;

**Menimbang**, bahwa Undang Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu dengan mengambil pedoman kepada pendapat para ahli, dan putusan-putusan Pengadilan sebelumnya, Pengadilan Tingkat Banding memaknai perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu Korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair sebagai perbuatan yang menjadikan harta orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau harta orang lain, atau harta suatu Korporasi bertambah, atau menjadi lebih banyak dari harta yang ada sebelumnya, atau menjadikan orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau orang lain, atau suatu Korporasi kaya, atau kekayaannya bertambah sehingga menjadi lebih kaya dari sebelumnya ;

**Menimbang**, bahwa dalam unsur tersebut bisa diartikan memperkaya diri sendiri artinya *"bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri "*. **Memperkaya** orang lain dapat diartikan *"akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya "* dan memperkaya suatu Korporasi dapat diartikan *"yang mendapat keuntungan dari*

Halaman 124 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu Korporasi atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum “*

**Menimbang**, bahwa sesuai sistematika redaksi unsur Pasal 2 dakwaan primair ini, maka majelis hakim tingkat banding akan membuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK pada proyek pembangunan Pasar Sambelia tahun anggaran 2015, Majelis Hakim akan melakukan pengujian berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, setelah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur terdapat kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya varian antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU (Dana Alokasi Umum);

**Menimbang**, bahwa sebagai pengelola dana DAK dan DAU tersebut diangkat saksi Framadi Anugerah Kartika ( Kadis Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan ) ex officio sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014;

**Menimbang**, bahwa guna melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 mengangkat terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;

**Menimbang**, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan

Halaman 125 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa;

**Menimbang**, bahwa sebagai konsultan perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirwana Consultant dengan direktoris saksi Christin Agustiningsih, ST sebagaimana kontrak yang dilakukan bersama PPK Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk konsultan pengawas yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) bersama PPK untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06/PPK.ESDMPP/Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan pasar tradisional tersebut, Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK telah mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa

Halaman 126 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi. Permohonan mana diajukan melalui surat Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015 namun tidak disertai dengan penetapan HPS dan hanya tercantum pagu anggarannya saja, kemudian oleh ULP Kabupaten Lotim berkas permohonan dinyatakan lengkap untuk dilakukan proses lelang/tender;

**Menimbang**, bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tim ULP dibawah komando Saksi Makripatullah,ST.,MM dengan anggota Wahyu Hidayat dan Zulpan Hadi, ST., menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dan pada hari itu juga Saksi Makripatullah, ST., MM mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pasca kualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Team ULP mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) CV. Muara Bhakti Perkasa;
- 2) CV. Limbu Insah;
- 3) CV. Duta Putri Rinjani;
- 4) CV. Pengames Raya;
- 5) CV. Raja Inti Rayyan;
- 6) CV. Sagita;
- 7) CV. Prame Sacre.

Bahwa hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre saja yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku ULP menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia;

Halaman 127 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa, akan tetapi kedua sanggahan tersebut ditolak oleh ULP karena dianggap tidak berdasarkan hukum;

**Menimbang**, bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tersebut kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre kepada PPK dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa pada tanggal 07 September 2015, terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT., juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 09 September 2015 yang memerintahkan kepada Saksi H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :

- 1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- 2) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
- 3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
- 4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

Halaman 128 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Dan saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Rekanan mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 27 September 2015 antara PPK dengan H. Husnan selaku rekanan/Direktur CV. Prame Sacre, item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia adalah sebagai berikut :

| NO.      | URAIAN PEKERJAAN             | SAT | Volum | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA   |
|----------|------------------------------|-----|-------|--------------|----------------|
|          |                              | .   | e     |              |                |
| <b>1</b> | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b> |     |       |              |                |
| 1.1      | Papan Nama Proyek            | Keg | 1.00  | 250,000.00   | Rp. 250,000.00 |
| 1.2      | Pengukuran dan               | Keg | 1.00  | 350,000.00   | Rp.            |

Halaman 129 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |  |                |        |               |                   |
|------------|--|----------------|--------|---------------|-------------------|
|            | Pemasangan Bouwplank                         | .              |        |               | 350,000.00        |
| 1.3        | Bongkaran Bangunan Lama                      | M2             | 701.50 | 15,000.00     | Rp. 10,522,500.00 |
| 1.4        | Pembersihan Lokasi                           | Keg            | 1.00   | 600,000.00    | Rp. 600,000.00    |
|            |  |                |        |               |                   |
| <b>2</b>   | <b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>              |                |        |               |                   |
| <b>2.1</b> | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>             |                |        |               |                   |
| 2.1.1      | Galian Tanah                                 | M <sup>3</sup> | 136.88 | 47,625.00     | Rp. 6,518,910.00  |
| 2.1.2      | Urugan Kembali Galian Tanah                  | M <sup>3</sup> | 34.22  | 15,875.00     | Rp. 543,242.50    |
| 2.1.3      | Urugan Tanah                                 | M <sup>3</sup> | 54.22  | 105,000.00    | Rp. 5,693,100.00  |
| 2.1.4      | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai      | M <sup>3</sup> | 37.96  | 112,050.00    | Rp. 4,253,418.00  |
|            |  |                |        |               |                   |
| <b>2.2</b> | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>      |                |        |               |                   |
| 2.2.1      | Pasangan Batu Kosong                         | M <sup>3</sup> | 16.74  | 281,787.00    | Rp. 4,717,114.38  |
| 2.2.2      | Pasangan Batu kali 1PC : 5PP                 | M <sup>3</sup> | 33.55  | 605,143.00    | Rp. 20,302,547.65 |
| 2.2.3      | Pasangan Dinding 1/2 Bata Campuran 1PC : 5PP | M <sup>2</sup> | 462.54 | 91,045.50     | Rp. 42,112,185.57 |
| 2.2.4      | Plesteran Campuran 1PC : 5PP                 | M <sup>2</sup> | 925.07 | 44,336.40     | Rp. 41,014,273.55 |
| 2.2.5      | Acian  | M <sup>2</sup> | 925.07 | 30,063.00     | Rp. 27,810,379.41 |
|            |  |                |        |               |                   |
| <b>2.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                       |                |        |               |                   |
| 2.3.1      | Rabat Beton K-100                            | M <sup>3</sup> | 18.40  | 743,915.75    | Rp. 13,688,049.80 |
| 2.3.2      | Beton Pondasi Foot Plat 60 x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 2.00   | 4,077,788.50  | Rp. 8,155,577.00  |
| 2.3.3      | Beton Pondasi Foot Plat 40 x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 0.74   | 4,077,788.50  | Rp. 3,017,563.49  |
| 2.3.4      | Beton Sloof 13 x 20 Cm                       | M <sup>3</sup> | 0.59   | 6,692,962.80  | Rp. 3,948,848.05  |
| 2.3.5      | Beton Kolom 15 x 15 Cm                       | M <sup>3</sup> | 2.44   | 8,861,063.46  | Rp. 21,620,994.84 |
| 2.3.6      | Beton Kolom 10 x 25 Cm                       | M <sup>3</sup> | 1.10   | 12,998,186.27 | Rp. 14,298,004.89 |
| 2.3.7      | Beton Kolom Praktis 11x11 Cm                 | M <sup>3</sup> | 27.20  | 77,705.10     | Rp. 2,113,578.72  |
| 2.3.8      | Beton Balok Latei 13 x 15 Cm                 | M <sup>3</sup> | 0.78   | 7,875,323.64  | Rp. 6,142,752.44  |
| 2.3.9      | Beton Balok Plat Dak 13x20 Cm                | M <sup>3</sup> | 1.31   | 7,718,679.34  | Rp. 10,111,469.94 |
| 2.3.1      | Beton Balok Dak 13 x 15 Cm                   | M <sup>3</sup> | 1.32   | 7,875,323.64  | Rp. 10,395,427.21 |
| 2.3.1      | Beton Ring Balok 13 x 20                     | M <sup>3</sup> | 2.96   | 7,718,679.3   | Rp.               |

Halaman 130 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                                      |                |          |             |               |
|---|--------------------------------------|----------------|----------|-------------|---------------|
| 1   | Cm                                   |                |          | 4           | 22,847,290.85 |
| 2.3.1   | Beton Balok Gewel 13 x 20            | M <sup>3</sup> | 1.67     | 7,718,679.3 | Rp.           |
| 2   | Cm                                   |                |          | 4           | 12,890,194.50 |
| 2.3.1   | Beton Plat Dak, t = 8 Cm             | M <sup>3</sup> | 8.66     | 7,864,806.0 | Rp.           |
| 3   |                                      |                |          | 8           | 68,109,220.68 |
| <b>2.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b> |                                      |                |          |             |               |
| 2.4.1   | Penutup Lantai Keramik 40x40 cm      | M <sup>2</sup> | 368.06   | 174,949.50  | Rp.           |
| 2.4.2   | Dinding Keramik Kolom 20x25          | M <sup>2</sup> | 76.00    | 233,489.50  | Rp.           |
| <b>2.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>              |                                      |                |          |             |               |
| 2.5.1   | Gording Canal Kait C.200.50.50.3,2   | Kg             | 1,891.30 | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.2   | Gording Canal Kait C.100.50.20.2,6   | Kg             | 948.33   | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.3   | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6    | Kg             | 43.41    | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.4   | Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch      | Kg             | 250.61   | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.5   | Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch           | Kg             | 146.04   | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.6   | Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch  | Kg             | 41.86    | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.7   | Plat Sambungan                       | Kg             | 11.78    | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.8   | Track Stang (Ø12mm)                  | Kg             | 3.55     | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.9   | Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325) | Bh             | 40.00    | 18,000.00   | Rp.           |
| 2.5.10  | Perakitan/Erection                   | Kg             | 3,336.87 | 1,044.75    | Rp.           |
| 2.5.11  | Pengelasan                           | Cm             | 896.00   | 2,280.95    | Rp.           |
| 2.5.12  | Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch            | Kg             | 17.25    | 25,918.25   | Rp.           |
| 2.5.13  | Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch            | Kg             | 3.60     | 25,918.25   | Rp.           |
| <b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>               |                                      |                |          |             |               |
| 2.6.1   | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm       | M <sup>2</sup> | 366.23   | 112,845.00  | Rp.           |
| 2.6.2   | Bubungan Atap Spandek                | M'             | 109.56   | 135,090.00  | Rp.           |
| 2.6.3   | Listplank Papan 3/20 Cm              | M'             | 85.36    | 70,257.25   | Rp.           |
| <b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>                    |                                      |                |          |             |               |
| 2.7.1   | Rangka Plafond besi holow 4x4        | M <sup>2</sup> | 136.28   | 83,000.00   | Rp.           |
| 2.7.2   | Plafond Kalsiboard 9 mm              | M <sup>2</sup> | 136.28   | 43,032.90   | Rp.           |



|   |   |                |          |              |                      |
|---|---|----------------|----------|--------------|----------------------|
|   |   |                |          |              | 5,864,523.61<br>Rp.  |
| 2.7.3                                       | List Kayu Profil 4x4                                  | M'             | 161.76   | 36,632.75    | 5,925,713.64         |
| <b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>                  |   |                |          |              |                      |
| 2.8.1                                       | Pas. Pintu Rolling Door<br>3,5x2,5 m2 + Acc           | M <sup>2</sup> | 105.00   | 475,000.00   | 49,875,000.00<br>Rp. |
| <b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b>      |   |                |          |              |                      |
| 2.9.1                                       | Titik Lampu   | Ttk            | 42.00    | 195,000.00   | 8,190,000.00<br>Rp.  |
| 2.9.2                                       | Saklar Ganda  | Bh             | 14.00    | 23,000.00    | 322,000.00<br>Rp.    |
| 2.9.3                                       | Stop Kontak   | Bh             | 12.00    | 20,000.00    | 240,000.00<br>Rp.    |
| 2.9.4                                       | Lampu SL 18 Watt                                      | Bh             | 30.00    | 39,100.00    | 1,173,000.00<br>Rp.  |
| 2.9.5                                       | Sekering Box 3 Group                                  | Bh             | 1.00     | 295,000.00   | 295,000.00<br>Rp.    |
| 2.9.6                                       | KWH Meter (1200 W)                                    | Bh             | 1.00     | 1,750,000.00 | 1,750,000.00<br>Rp.  |
| <b>2.10 PEKERJAAN PENGECATAN</b>            |   |                |          |              |                      |
| 2.10.1                                      | Cat Tembok dan Plafond                                | M <sup>2</sup> | 1,061.35 | 43,539.25    | 46,210,382.99<br>Rp. |
| 2.10.2                                      | Cat Besi  | M <sup>2</sup> | 35.50    | 53,174.50    | 1,887,694.75<br>Rp.  |
| 2.10.3                                      | Cat Kayu  | M <sup>2</sup> | 6.47     | 118,442.63   | 766,323.78<br>Rp.    |
| <b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>    |   |                |          |              |                      |
| <b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>        |   |                |          |              |                      |
| 3.1.1                                       | Galian Tanah  | M <sup>3</sup> | 59.04    | 47,625.00    | 2,811,780.00<br>Rp.  |
| 3.1.2                                       | Urugan Kembali Galian Tanah                           | M <sup>3</sup> | 14.76    | 15,875.00    | 234,315.00<br>Rp.    |
| 3.1.3                                       | Urugan Tanah  | M <sup>3</sup> | 171.29   | 105,000.00   | 17,985,450.00<br>Rp. |
| 3.1.4                                       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai              | M <sup>3</sup> | 177.29   | 112,050.00   | 19,865,344.50<br>Rp. |
| <b>3.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b> |   |                |          |              |                      |
| 3.2.1                                       | Pasangan Pondasi Trasram<br>1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M <sup>2</sup> | 34.56    | 91,045.50    | 3,146,532.48<br>Rp.  |
| 3.2.2                                       | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                             | M <sup>2</sup> | 69.12    | 44,336.40    | 3,064,531.97<br>Rp.  |
| 3.2.3                                       | Acian   | M <sup>2</sup> | 69.12    | 30,063.00    | 2,077,954.56<br>Rp.  |
| <b>3.3 PEKERJAAN BETON</b>                  |   |                |          |              |                      |
| 3.3.1                                       | Rabat Beton K-100                                     | M <sup>3</sup> | 42.14    | 743,915.75   | 31,348,609.87<br>Rp. |
| 3.3.2                                       | Beton Pondasi Foot Plat<br>60x60 Cm                   | M <sup>3</sup> | 4.62     | 4,077,788.50 | 18,839,382.87<br>Rp. |



|                                     |                                    |                |          |               |                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------|---------------|-----------------------|
| 3.3.3                               | Beton Sloof 13x20 Cm               | M <sup>3</sup> | 4.95     | 12,998,186.27 | Rp.<br>64,341,022.02  |
| 3.3.4                               | Beton Kolom 15x25 Cm               | M <sup>3</sup> | 12.08    | 6,353,873.38  | Rp.<br>76,754,790.43  |
| 3.3.5                               | Beton Balok 15x25 Cm               | M <sup>3</sup> | 1.67     | 7,226,239.41  | Rp.<br>12,067,819.81  |
| 3.3.6                               | Beton Ring Balok 13x20 Cm          | M <sup>3</sup> | 3.49     | 7,718,679.34  | Rp.<br>26,938,190.90  |
| 3.3.7                               | Beton Balok Gewel 13x20 Cm         | M <sup>3</sup> | 7.89     | 7,718,679.34  | Rp.<br>60,900,379.99  |
| 3.3.8                               | Beton Plat dak, t = 8 Cm           | M <sup>3</sup> | 1.97     | 7,864,806.08  | Rp.<br>15,493,667.98  |
| <b>3.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b> |                                    |                |          |               |                       |
| 3.4.1                               | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm    | M <sup>2</sup> | 384.00   | 174,949.50    | Rp.<br>67,180,608.00  |
| 3.4.2                               | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm    | M <sup>2</sup> | 192.00   | 213,367.00    | Rp.<br>40,966,464.00  |
| <b>3.5 PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>  |                                    |                |          |               |                       |
| 3.5.1                               | Gording Canal kait C.200.50.50.3,2 | Kg             | 7,595.73 | 25,918.25     | Rp.<br>196,868,029.07 |
| 3.5.2                               | Penumpu Gording Besi Siku 60x60x6  | Kg             | 183.12   | 25,918.25     | Rp.<br>4,746,149.94   |
| 3.5.3                               | Track Stang (Ø12mm)                | Kg             | 26.62    | 25,918.25     | Rp.<br>689,943.82     |
| 3.5.4                               | Perakitan/ Erection                | Kg             | 7,805.48 | 1,044.75      | Rp.<br>8,154,775.23   |
| 3.5.5                               | Pengelasan                         | Cm             | 2,160.00 | 2,280.95      | Rp.<br>4,926,852.00   |
| <b>3.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>   |                                    |                |          |               |                       |
| 3.6.1                               | Atap Spandek 70 cm, Tebal 3 mm     | M <sup>2</sup> | 1,013.76 | 112,845.00    | Rp.<br>114,397,747.20 |
| 3.6.2                               | Bubungan Atap Spandek              | M'             | 463.20   | 135,090.00    | Rp.<br>62,573,688.00  |
| 3.6.3                               | Listplank Papan 3/20 Cm            | M'             | 232.80   | 70,257.25     | Rp.<br>16,355,887.80  |
| 3.6.4                               | Pas. Talang Datar Los              | M'             | 51.20    | 128,269.20    | Rp.<br>6,567,383.04   |
| <b>3.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>        |                                    |                |          |               |                       |
| 3.7.1                               | Rangka Plafond Besi Hollow 4x4     | M <sup>2</sup> | 913.68   | 83,000.00     | Rp.<br>75,835,440.00  |
| 3.7.2                               | Plafond Kalsiboard 9 mm            | M <sup>2</sup> | 913.68   | 43,032.90     | Rp.<br>39,318,300.07  |
| 3.7.3                               | List Kayu Profil 4x4               | M'             | 840.36   | 36,632.75     | Rp.<br>30,784,697.79  |
| <b>3.8 PEKERJAAN PENGECATAN</b>     |                                    |                |          |               |                       |
| 3.8.1                               | Cat Tembok dan Kolom               | M <sup>2</sup> | 69.12    | 43,539.25     | Rp.<br>3,009,432.96   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|       |   |                |        |              |                             |
|-------|---|----------------|--------|--------------|-----------------------------|
| 3.8.2 | Cat Plafond   | M <sup>2</sup> | 913.68 | 43,539.25    | Rp.<br>39,780,941.94        |
| 3.8.3 | Cat Kayu  | M <sup>2</sup> | 80.17  | 118,442.63   | Rp.<br>9,495,545.25         |
| 4     | <b>BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b> |                |        |              |                             |
| 4.1   | <b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>                            |                |        |              |                             |
| 4.1.1 | Galian Tanah  | M <sup>3</sup> | 118.35 | 47,625.00    | Rp.<br>5,636,418.75         |
| 4.1.2 | Urugan Kembali Galian Tanah                                 | M <sup>3</sup> | 29.59  | 15,875.00    | Rp.<br>469,741.25           |
| 4.1.3 | Urugan Pasir di Bawah Pondasi                               | M <sup>3</sup> | 13.15  | 112,050.00   | Rp.<br>1,473,457.50         |
| 4.2   | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>                     |                |        |              |                             |
| 4.2.1 | Pasangan Batu Kosong  | M <sup>3</sup> | 26.30  | 281,787.00   | Rp.<br>7,410,998.10         |
| 4.2.2 | Pasangan Batu Kali 1Pc : 5Pp                                | M <sup>3</sup> | 35.51  | 605,143.00   | Rp.<br>21,488,627.93        |
| 4.2.3 | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp                 | M <sup>2</sup> | 169.80 | 91,045.50    | Rp.<br>15,459,525.90        |
| 4.2.4 | Plesteran 1Pc : 5Pp   | M <sup>2</sup> | 339.61 | 44,336.40    | Rp.<br>15,057,084.80        |
| 4.3   | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                      |                |        |              |                             |
| 4.3.1 | Beton Sloof 13x15 Cm  | M <sup>3</sup> | 2.45   | 7,718,679.34 | Rp.<br>18,910,764.38        |
| 4.2.2 | Beton Kolom Praktis 11x11                                   | M <sup>3</sup> | 72.05  | 77,705.10    | Rp.<br>5,598,652.46         |
| 5     | <b>SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>                     |                |        |              |                             |
| 5.1   | <b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>                            |                |        |              |                             |
| 5.1.1 | Galian Tanah  | M <sup>3</sup> | 40.58  | 47,625.00    | Rp.<br>1,932,622.50         |
| 5.1.2 | Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran                          | M <sup>3</sup> | 3.97   | 112,050.00   | Rp.<br>444,838.50           |
| 5.2   | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>                     |                |        |              |                             |
| 5.2.1 | Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp                       | M <sup>2</sup> | 120.24 | 98,002.00    | Rp.<br>11,783,760.48        |
| 5.2.2 | Plesteran 1Pc : 3Pp   | M <sup>2</sup> | 144.36 | 48,155.10    | Rp.<br>6,951,670.24         |
| 5.3   | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                      |                |        |              |                             |
| 5.3.1 | Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)                         | Bh             | 151.00 | 97,576.33    | Rp.<br>14,734,025.31        |
| A     | <b>SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                      |                |        |              | <b>Rp. 11,722,500.00</b>    |
| B     | <b>SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>                   |                |        |              | <b>Rp. 721,653,392.59</b>   |
| C     | <b>SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>            |                |        |              | <b>Rp. 1,077,521,658.49</b> |
| D     | <b>SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR</b>                             |                |        |              | <b>Rp. 91,505,271.07</b>    |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|          |   |                             |
|----------|---|-----------------------------|
|          | <b>SAMPING</b>                                    |                             |
| <b>E</b> | <b>SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')</b>  | <b>Rp. 35,846,917.03</b>    |
|          | <b>TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D)</b> | <b>Rp. 1,938,249,000.00</b> |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRAMADI ANUGERAH KARTIKA selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dalam kaitannya dengan pembangunan kios mengakui pada awalnya perencanaan awal pembagunan Pasar Sambelia adalah sebanyak 16 Kios, akan tetapi alasan Lalu Muliadi selaku PPK pada saat itu dana tidak mencukupi dan lokasi pembangunan akan menutupi jalan sehingga saat itu saksi bersama Lalu Muliadi menghadap Sekda Lotim yang kemudian bertemu dengan Bupati Lotim untuk meminta persetujuan sehingga akhirnya disetujui untuk pembangunan kios hanya sebanyak 12 unit kios saja;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), H. Husnan, SH., selaku Direktur CV. Prame Sacre bersama para pekerjanya mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Sambelia;

Menimbang, bahwa sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk yaitu CV. Total Design Consultan dengan direktur FIRMAN, untuk melaksanakan pengawasan dilapangan telah menugaskan staf bernama ARAHMAN yang bertugas sebanyak dua sampai tiga kali seminggu mengawasi pekerjaan dan sebagai pedoman mengawasi adalah Gambar Perencanaan (DED) karena hanya dokumen itu saja yang diberikan sehingga untuk melihat kondisi terpasang dilapangan dengan membandingkan dengan gambar perencanaan;

Menimbang, bahwa kendatipun CV. Total Design Consultan melakukan pengawasan pembangunan Pasar Sambelia secara aktif namun saksi FIRMAN dipersidangan tidak mengakui tanda tangannya dalam progress laporan harian, mingguan dan bulanan;

Menimbang, bahwa setelah proyek pembangunan pasar Sambelia dinyatakan selesai, maka **pada tanggal 16 Desember 2015 H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK dan menindaklanjuti permohonan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan;**

Halaman 135 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar surat PPK untuk melakukan pemeriksaan bangunan pasar, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Muhammad Buhari, ST, Jumhur Hakim, SH, Hafid Wahyu Widodo, ST, Suharto Kamijan dan Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

Menimbang, bahwa sebelum PHO dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
  - Pengecatan pada dinding belum tercat semua dengan rata.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu:
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
  - Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.

Menimbang, bahwa terhadap temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Selanjutnya team PPHP bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan / penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki/penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyempurnaan oleh H. Husnan selaku rekanan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh team PPHP dan dari hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian

Halaman 136 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang dan pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
- b. b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti / terpasang dan gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu, Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender serta pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Team Panitia PPHP selanjutnya PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia /DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan terdakwa LALU MULIADI ST, MT menyatakan, H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Terdakwa LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015 dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada) serta masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan PHO maka H. HUSNAN, SH telah menerima keseluruhan pembayaran proyek pembangunan Pasar Sambelia sesuai Surat Perjanjian (kontrak) sebesar 100 % sekaligus Retensi 5%, yang pembayaran tersebut dilakukan dalam tiga tahap pembayaran, fakta mana terungkap dari keterangan saksi HASNI, SE., selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah)

Halaman 137 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur dan saksi HALIDIN selaku Bendahara Pengeluaran yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Tugino, MT., Dosen Fakultas Teknik Unesa Semarang dihubungkan dengan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur yang ditandatangani oleh Drs. Hery Suroso tertanggal 1 November 2019, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang;
- b. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan;
- c. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting;
- d. Adanya perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP Perwakilan NTB dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) Realisasi Pembayaran sesuai SP2D | Rp. 1.938.249.000,00 |
| Dikurangi PPN 10 %                  | Rp. 176.204.450,00   |
| PPH Pasal 22                        | Rp. 35.240.890,00    |
| Jumlah                              | Rp. 1.726.803.656,00 |
| 1. Nilai Fisik Terpasang            | Rp. 1.485.614.329,93 |
| 2. Jumlah Kerugian Negara           | Rp. 241.189.326,07   |

Menimbang, bahwa H. Husnan, SH., selaku Direktur Prame sacre telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,- yang disetorkan pada kas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli FATURAHMAN, ST.MT., ahli struktur dari Universitas Mataram yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebaliknya ada kelebihan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan pasar Sambelia yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengalaman ahli adalah pernah beberapa kali diminta oleh Kepolisian atau Kejaksaan untuk didengar pendapatnya ;
- Bahwa sebelumnya ahli belum mengetahui kondisi pasar Sambelia tetapi setelah ahli melihat dokumen, ahli meminta diberitahu data seperti dokumen kontrak dan gambar-gambar yang terkait dengan pembangunan pasar Sambelia ;
- Bahwa hasil pengukuran ahli susun kembali dan ahli tuangkan didalam dokumen hasil pengukuran ahli yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan Pasar Sambelia secara fisik pada tanggal 10 Januari 2021 bersama dengan staf, Tim Pengacara dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ahli mengecek pekerjaan tembok keliling yang hasilnya terlalu jauh antara kontrak dan penghitungan dari Tim Unes;
- Bahwa penghitungan dari Tim Unes adalah 1 meter sedangkan yang ada 100 meter karena tembok keliling ;
- Bahwa yang kedua ahli melakukan pengukuran pekerjaan baja dengan naik keatas ;
- Bahwa didalam kontrak ukuran nya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ;
- Bahwa penghitungan ahli adalah lebih rendah daripada di kontrak tetapi lebih berat ;
- Bahwa jumlah berat harus dibayar secara erection ;
- Bahwa ahli mengukur tinggi dengan menggunakan laser dan disana ada 3 (tiga) los dan 2 (dua) kios ;
- bahwa los tingginya 3,4 meter dan yang letaknya dibawahnya lebih tinggi selisih satu los ½ meter tetapi ada perbedaan elevasi di tanahnya ;
- Bahwa dalam item yang 9 (sembilan) pekerjaan ada didalam kontrak termasuk harga satuannya ;
- Bahwa oleh karena jenis kontraknya lumpsum maka apa yang ada didalam gambar harus dikerjakan ;
- Bahwa oleh karena ada harga satuannya maka semuanya harus diperhitungkan;
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia ada perbedaan pekerjaan yaitu ada kelebihan sebesar Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk begisteng karena rekanan sudah menawar maka begisteng menjadi hak penyedia ;

Halaman 139 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan hasil hitung antara penghitungan ahli dengan ahli dari Unnes berdasarkan kontrak dan gambar ;
- Bahwa lebih besar hitungan ahli daripada nilai kontrak yaitu RP.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena pekerjaan baja ada kesalahan hitung terutama di kanal C pekerjaan erection berupa pekerjaan besi yang harus dihitung bobotnya, gording, pekerjaan 9 (sembilan) item diperhitungkan dalam audit tersendiri ;
- Bahwa segala yang ada didalam gambar harus disediakan dan itu menjadi resiko penyedia ;
- Bahwa oleh karena terkait kontrak lumpsum volume tetap, kontrak tidak boleh berubah dan pekerjaan menjadi tanggungjawab penyedia kalau rugi penyedia tidak boleh meminta tambahan biaya dan pekerjaan harus diselesaikan ;
- Bahwa untuk pembangunan pasar jenis kontrak yang tepat adalah lumpsum karena semua terlihat ;
- Bahwa untuk pekerjaan dengan jenis kontrak lumpsum tidak ada adendum kalau jenis kontraknya unit price ada adendum maksimal 3 (tiga) kali ;
- Bahwa adendum biasanya atas usul dari penyedia ;
- Bahwa kalau pekerjaan pancang dibayar dengan unitprice dengan dihitung berapa meter tiang pancang yang dipasang ;
- Bahwa pondasi pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia sudah cukup baik dan mudah untuk diukur ;
- Bahwa kalau gording nampak pada umumnya pekerja dengan jenis kontrak lumpsum ;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan asbuild drawing ;
- Bahwa kertas ukuran A 3 dengan A 4 ukurannya berbeda ;
- Bahwa untuk melihat apakah pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % atau tidak bisa dengan menggunakan asbulid drawing ;
- bahwa asbulid drawing dengan gambar kerja tidak jauh berbeda;
- Bahwa ahli mengatakan jenis kontrak pembangunan pasar Sambelia adalah lumpsum itu hanya pendapat ahli ;
- Bahwa kalau jenis kontraknya gabungan ada pemisahannya dan dipisah pada saat perencanaan ;
- bahwa ahli tidak melihat analisa harga terkait dengan pekerjaan begisteng;
- Bahwa dari harga upah dan bahan ditemukanlah harga satuan ;
- Bahwa harga satuan tidak boleh diubah ubah ;

Halaman 140 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah ;
- Bahwa tidak semua begisteng bisa dipakai dua kali ;
- Bahwa analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2 ;
- Bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan ;
- Bahwa lekukan di C adalah kost yang dihitung ;
- Bahwa kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel ;
- Bahwa kanal C.195.65.65.3,2 kekuatannya lebih rendah ;
- bahwa harga baja tergantung dari beratnya ;
- Bahwa pada waktu ahli mengecek yang ditemukan adalah ukuran 65.65.3,2 ;
- Bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum ;
- **Bahwa** ahli menghitung 9 (sembilan) item pekerjaan dan dari 9 (sembilan) item pekerjaan tersebut ada yang sama dengan penghitungan ahli dari Unnes ;
- Bahwa asbulid drawaing menggambarkan pekerjaan dilapangan ;
- bahwa didalam kontrak ada item yang salah hitung oleh Konsultan Perencana yang seharusnya dua kali dihitiung empat kali ;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak juga ahli hitung ;
- Bahwa kontraktor bisa menawar lebih rendah dan boleh jadi dia sudah mempunyai bahannya ;
- Bahwa untuk pekerjaan drainase pasar Sambelia ada kelebihan pekerjaan;
- Bahwa tidak semua pekerjaan ahli hitung dan yang ahli hitung adalah pekerjaan yang terlihat saja termasuk pekerjaan yang tidak didalam kontrak ;
- Bahwa nilai lebih sejumlah Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah termasuk nilai pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak dan begisteng dihitung satu kali;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan antara ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dan ahli yang diajukan Terdakwa yang menyimpulkan ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000,-. (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 141 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut majelis hakim tingkat banding lebih SEPENDAPAT dan bisa menerima keterangan dari ahli FATURRAHMAN,ST.,MT., yang menyimpulkan bahwa ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), keterangan Ahli faturrahman ini sekaligus telah mengklarifikasi beberapa temuan hasil hitungan dari Tim Unesa Semarang yang secara lengkapnya akan uraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan pasar Sambelia kabupaten Lombok Timur TA 2015, setidaknya terdapat 4 permasalahan pokok yang mengemuka dalam persidangan antara lain :

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume terpasang
2. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan
3. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting.
4. Ada perbedaan pemakaian mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS.

**Menimbang**, bahwa dari keempat permasalahan di atas seanjutnya akan dikupas dari hasil analisa dan pemeriksaan yang dilakukan team Unnes dan Ahli Struktur yang diajukan Terdakwa banyak terdapat kesamaan namun pokok permasalahan yang paling mengemuka di persidangan adalah pemakaian dua jenis Gording Canal C yaitu Baja dengan jenis Gording kanal C 200.50.50.3.2 dan Baja dengan Jenis Gording kanal C 100.50.20.2.6 dimana menurut team Unesa cukup dengan pemakaian satu Gording Canal C kait C 200.50.3.2 seperti pada pekerjaan los pasar;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pendapat ahli struktur Faturrahman dari Universitas Mataram pada pokoknya menerangkan tentang analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2., bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan dan lekukan di C adalah kost yang dihitung, kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel, bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum, oleh karena ketiadaan kanal C. 200.50.50.3.2 di pasaran yang kemudian menggunakan yang lain pada dasarnya telah diketahui oleh PPK

Halaman 142 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas maka majelis berpendapat bahwa pemakaian bahan lain selain yang ditentukan dalam kontrak seyogyanya mesti melalui mekanisme addendum kontrak, namun oleh karena sistem kontrak yang dipakai dalam perkara aquo adalah lumpsom yang menimbulkan konsekwensi kontrak tidak dapat diaddendum, maka pemakaian Gording kanal C 195.65.65.3,0 akibat ketiadaan kanal C 200.50.50.3.2 di pasaran dapat diterima sebagai alasan pembenar sepanjang dari sisi harga dan kualitasnya tidak terpaut terlalu jauh, menurut ahli Faturahman dari Unram didalam kontrak ukurannya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ; penghitungan ahli tersebut lebih rendah dari pada di kontrak tetapi lebih berat, dan harus dibayar secara erection, dan mengenai ketiadaan adendum dalam kontrak menurut pendapat majelis hanya menyangkut mal administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif;

**Menimbang**, bahwa terhadap pokok permasalahan berikutnya yaitu penggunaan begisting yang lebih dari satu kali pada saat pengerjaan bangunan pasar menurut Ahli Drs. Tugiono, MT., dari Unes Semarang pada pokoknya menerangkan penggunaan begisting lebih dari satu kali tergantung dari jenis material yang digunakan, sebagai contoh begisting dari multiplex dapat digunakan lebih dari satu kali, mutu kayu baik bisa digunakan lebih dari satu kali, pemakaian begisting tergantung dari mutu beban dan periode waktu pelaksanaan, hal yang sama dikemukakan oleh Faturahman ahli struktur Unram yang berpendapat, bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah, keterangan dari saksi Arahman sebagai pengawas lapangan pun membenarkan adanya penggunaan begisting dua kali terhadap papan begisting yang masih baik dan yang rusak tidak dipergunakan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis sependapat dengan keterangan dari kedua ahli di atas dan saksi Arahman selaku pengawas lapangan yang menyatakan bahwa pemakaian begisting dua kali tidak masalah sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan, pemakaian papan begisting dua kali dalam perkara aquo, rekanan sudah memilah antara begisting yang bisa dipergunakan dua kali dan satu kali sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan;

**Menimbang**, bahwa terhadap 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan oleh BPKP tidak dinilai sebagai prestasi pekerjaan, majelis berpendapat bahwa oleh karena majelis telah menyimpulkan ketiadaan

Halaman 143 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

addendum/CCO (contract change order) termasuk mal administrasi atau pelanggaran yang bersifat administratif, maka sudah sepatutnya apabila kesembilan item pekerjaan tersebut dinilai sebagai prestasi pekerjaan, karena kondisi fisiknya sudah terbangun dengan menggunakan sebahagian anggaran pembangunan pasar Sambelia secara keseluruhan, keberadaan pekerjaan itupun sangat dibutuhkan sesuai keadaan di lapangan dan sepengetahuan PPK serta Pengawas Lapangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan perbedaan tersebut dapat terjadi karena pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh team Unesa dengan interval waktu 5 (lima) tahun sehingga mempengaruhi kekuatan, lebih-lebih berdasarkan fakta Notoir di Pulau Lombok pernah terjadi gempa bumi dengan skala richter 6,9 dan 6,4 yang banyak meluluhlantakkan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur khususnya kecamatan Sambelia, namun sesuai hasil pemeriksaan setempat Pasar Sambelia tetap berdiri kokoh nyaris tidak ada kerusakan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keempat masalah yang mengemuka dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli Faturahmman ahli struktur dari Unram, dan dengan mempedomani keterangan dari ahli tersebut maka majelis berpendapat bahwa ketiadaan adendum dalam kontrak termasuk pelanggaran yang bersifat administratif.

**Menimbang**, bahwa pada pertimbangan sebelumnya majelis telah mengenyampingkan perhitungan kerugian keuangan negara laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTB Nomor : LHAPKKN 352/PW23/5/2020, tanggal 19 Agustus 2020, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07,. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016, maka dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut selanjutnya majelis akan menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa audit hasil pekerjaan oleh tim unessa Semarang dan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB mendasarkan pada 4 persoalan yang mengemuka dalam persidangan, yang mana persoalan yang dimaksud telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli Struktur Faturahman dari Unram sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, dan majelis sependapat

Halaman 144 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan ahli tersebut, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut majelis dapat menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah nihil (tidak ada), justru sebaliknya yang terjadi adalah kelebihan volume sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mencermati kembali rangkaian perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo sebagaimana pertimbangan di atas, maka majelis dapat menyimpulkan bahwa Tindakan/perbuatan Terdakwa selaku PPK tersebut lebih mengarah ada perbuatan sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku PPK dalam pembangunan Pasar Sambelia tahun anggaran 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah pada penyalahgunaan kewenangan yang merupakan delik khusus, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara aquo tidak tepat diterapkan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan **melawan hukum tidak terpenuhi menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan **Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut**;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur pelaku perbuatan dan unsur-unsur delik sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
  - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, atau kedudukan;
  - d. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
  - e. Penyertaan (*deelneming*) melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- a. Unsur **"Setiap Orang"**:

Menimbang, bahwa majelis tidak akan menguraikan lebih lanjut unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini karena telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair di atas, karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang dalam dakwaan primair di atas

Halaman 145 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dianggap terulang kembali dalam mempertimbangkan uraian unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yaitu LALU MULIADI,ST.,MT., yang secara bersama-sama dengan Saksi H.HUSNAN,SH., sebagai pelaku perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik utama yang akan dipertimbangkan, sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur delik “**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur delik pada huruf c tersebut, yaitu “**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**” yang merupakan unsur delik utama dalam rumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

**b. Unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung sub unsur/anasis perbuatan yang bersifat alternatif, artinya tidak harus semua sub unsur dibuktikan, tetapi cukup salah satu sub unsur perbuatan terpenuhi, maka menurut hukum dianggap (*eipso iure*) telah terbukti unsur delik ini;

Menimbang, bahwa sub unsur/anasis perbuatan yang bersifat alternatif a quo adalah (1) perbuatan “menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” atau (2) perbuatan “menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, atau (3) perbuatan “menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, dan kewenangan tersebut diatur dalam ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku perbuatan tindak pidana korupsi, dan peluang tersebut diatur dan disebutkan dalam ketentuan tata kerja (*what to do*) yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku perbuatan tindak pidana korupsi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja (*how to do*) yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku perbuatan tindak pidana korupsi;

**Menimbang**, bahwa jabatan dalam birokrasi pemerintahan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis jabatan, yaitu:

1. Jabatan struktural, adalah jabatan yang secara tegas ada pada struktur organisasi;
2. Jabatan fungsional, adalah jabatan yang secara tidak tegas tercantum pada struktur organisasi, tetapi fungsinya diperlukan keahliannya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah menunjukkan tugas, tanggungjawab, seseorang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam satuan organisasi Negara ataupun orang perseorangan yang bukan pegawai negeri yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam suatu korporasi;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain dari yang dimaksud ketika diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana (*vide*: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006)

**Menimbang**, bahwa dalam praktik peradilan pidana di Indonesia dan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, kaidah hukum tentang unsur delik korupsi “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil” dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan buku panduan yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana

Halaman 147 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI tanggal 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, menegaskan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

**Menimbang**, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur terdapat kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.052.655.000,- (dua miliar lima puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang sumber dananya varian antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dan DAU (Dana Alokasi Umum);

**Menimbang**, bahwa sebagai pengelola dana DAK dan DAU tersebut diangkat saksi Framadi Anugerah Kartika ( Kadis Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan ) ex officio sebagai Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur tanggal 19 Desember 2014;

**Menimbang**, bahwa guna melaksanakan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia saksi Framadi Anugerah Kartika selaku Kepala Dinas Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 mengangkat terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;

**Menimbang**, bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa LALU MULIADI, ST., MT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015 adalah:

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
  - 1). Spesifikasi teknis barang/jasa;
  - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3). Rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

Halaman 148 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang /jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa;

**Menimbang**, bahwa sebagai konsultan perencanaan pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Kabupaten Lombok Timur yaitu CV. Nirwana Consultant dengan direktris saksi Christin Agustiningsih, ST sebagaimana kontrak yang dilakukan bersama PPK Nomor : 06.a / PPK.ESDMPP / Perenc.Psr / DAK / 2015 tanggal 27 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.371.000,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan untuk konsultan pengawas yaitu CV. Total Design Konsultant dengan direktur saksi Firman, ST sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) bersama PPK untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) Nomor : 06/PPK.ESDMPP/Pengawasan.Psr. DAK+Sisa DAK / DAU / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 94.979.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan pembangunan pasar tradisional tersebut, Terdakwa LALU MULIADI selaku PPK telah mengajukan permohonan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Lombok Timur untuk dilakukan proses tender terhadap Jasa Konstruksi. Permohonan mana diajukan melalui surat Nomor : 04.C / PPK /ESDMPP / SP/ VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015 namun tidak disertai dengan penetapan HPS dan hanya tercantum pagu anggarannya saja, kemudian oleh ULP Kabupaten Lotim berkas permohonan dinyatakan lengkap untuk dilakukan proses lelang/tender;

**Menimbang**, bahwa setelah mendapatkan Surat Perintah tim ULP dibawah komando Saksi Makripatullah, ST., MM dengan anggota Wahyu Hidayat dan Zulpan Hadi, ST., menetapkan Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 01/07.2.2/40/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dan pada hari itu juga Saksi Makripatullah, ST., MM mengumumkan Jadwal Pemilihan Langsung Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia dengan metode pasca kualifikasi dan metode evaluasi sistem gugur;

Halaman 149 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor : 03 / 07.2.2 /43/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Team ULP mengadakan pembukaan dokumen penawaran, dengan hasil yaitu terdapat 36 (tiga puluh enam) peserta yang mendaftar dan 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran, yaitu sebagai berikut:

- 1) CV. Muara Bhakti Perkasa;
- 2) CV. Limbu Insah;
- 3) CV. Duta Putri Rinjani;
- 4) CV. Pengames Raya;
- 5) CV. Raja Inti Rayyan;
- 6) CV. Sagita;
- 7) CV. Prame Sacre.

**Menimbang**, bahwa hasil evaluasi teknis dari 7 (tujuh) peserta yang mengupload dokumen penawaran adalah terdapat 6 (enam) peserta yang tidak lulus evaluasi teknis, sehingga berdasarkan evaluasi teknis tersebut hanya CV. Prame Sacre saja yang dinyatakan lulus. Selanjutnya dilaksanakan evaluasi harga terhadap penawaran dari CV. Prame Sacre dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa setelah Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) menetapkan CV. Prame Sacre memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, kemudian berdasarkan Surat Nomor 08 / 07.2.2 / 43 / VIII / 2015 tanggal 29 Agustus 2015, Saksi Makripatullah, ST, MM selaku ULP menetapkan CV. Prame Sacre sebagai pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia;

**Menimbang**, bahwa atas penetapan pemenang lelang paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia yaitu CV. Prame Sacre, terdapat 2 (dua) peserta yang mengajukan sanggahannya, yaitu CV. Duta Putri Rinjani dan CV. Muara Bhakti Perkasa, akan tetapi kedua sanggahan tersebut ditolak oleh ULP karena dianggap tidak berdasarkan hukum;

**Menimbang**, bahwa terhadap penetapan pemenang lelang tersebut kemudian Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 02 September 2015 melalui Surat Nomor : 130.04 / 86 / ADPEM-ULP / 2015 menyampaikan Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar tradisional Sambelia atas nama pemenang CV. Prame Sacre kepada PPK dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 150 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada tanggal 07 September 2015, terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Nomor : 06 / PPK.ESDMPP / Psr.Sambelia / DAK / 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.938.249.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Setelah penandatanganan kontrak, Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT., juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07 / PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 09 September 2015 yang memerintahkan kepada Saksi H. Husnan selaku CV. Prame Sacre untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan waktu pelaksanaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender dimulai dari tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015, dengan jenis kontrak yaitu :

- 5) Kontrak berdasarkan cara pembayaran : kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
- 6) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran: Kontrak Tahun Tunggal;
- 7) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : Kontrak Pengadaan Tunggal;
- 8) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan: Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) untuk melaksanakan paket pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia nomor : 06/PPK.ESDMPP/ Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 27 September 2015, Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia;
- Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

Dan saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre selaku Rekanan mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;

Halaman 151 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

**Menimbang**, bahwa sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tertanggal 27 September 2015 antara PPK dengan H. Husnan selaku rekanan/Direktur CV. Prame Sacre, item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh rekanan dalam Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia adalah sebagai berikut :

| NO.        | URAIAN PEKERJAAN  | SAT .          | Volum e | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA      |
|------------|---|----------------|---------|--------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                |                |         |              |                   |
| 1.1        | Papan Nama Proyek   | Keg .          | 1.00    | 250,000.00   | Rp. 250,000.00    |
| 1.2        | Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank Bongkaran Bangunan Lama | Keg .          | 1.00    | 350,000.00   | Rp. 350,000.00    |
| 1.3        |   | M2             | 701.50  | 15,000.00    | Rp. 10,522,500.00 |
| 1.4        | Pembersihan Lokasi  | Keg .          | 1.00    | 600,000.00   | Rp. 600,000.00    |
| <b>2</b>   | <b>BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>                             |                |         |              |                   |
| <b>2.1</b> | <b>Pekerjaan Tanah Dan Pasir</b>                            |                |         |              |                   |
| 2.1.1      | Galian Tanah  | M <sup>3</sup> | 136.88  | 47,625.00    | Rp. 6,518,910.00  |
| 2.1.2      | Urugan Kembali Galian Tanah                                 | M <sup>3</sup> | 34.22   | 15,875.00    | Rp. 543,242.50    |
| 2.1.3      | Urugan Tanah  | M <sup>3</sup> | 54.22   | 105,000.00   | Rp. 5,693,100.00  |
| 2.1.4      | Urugan Pasir Dibawah Pondasi dan Lantai                     | M <sup>3</sup> | 37.96   | 112,050.00   | Rp. 4,253,418.00  |

Halaman 152 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|            |   |                |              |                   |                      |
|------------|---|----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>2.2</b> | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>         |                |              |                   |                      |
| 2.2.1      | Pasangan Batu Kosong                            | M <sup>3</sup> | 16.74        | 281,787.00        | Rp.<br>4,717,114.38  |
| 2.2.2      | Pasangan Batu kali 1PC :<br>5PP                 | M <sup>3</sup> | 33.55        | 605,143.00        | Rp.<br>20,302,547.65 |
| 2.2.3      | Pasangan Dinding 1/2 Bata<br>Campuran 1PC : 5PP | M <sup>2</sup> | 462.54       | 91,045.50         | Rp.<br>42,112,185.57 |
| 2.2.4      | Plesteran Campuran 1PC :<br>5PP                 | M <sup>2</sup> | 925.07       | 44,336.40         | Rp.<br>41,014,273.55 |
| 2.2.5      | Acian   | M <sup>2</sup> | 925.07       | 30,063.00         | Rp.<br>27,810,379.41 |
| <b>2.3</b> | <b>Pekerjaan Beton</b>                          |                |              |                   |                      |
| 2.3.1      | Rabat Beton K-100                               | M <sup>3</sup> | 18.40        | 743,915.75        | Rp.<br>13,688,049.80 |
| 2.3.2      | Beton Pondasi Foot Plat 60<br>x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 2.00         | 4,077,788.5<br>0  | Rp.<br>8,155,577.00  |
| 2.3.3      | Beton Pondasi Foot Plat 40<br>x 60 Cm           | M <sup>3</sup> | 0.74         | 4,077,788.5<br>0  | Rp.<br>3,017,563.49  |
| 2.3.4      | Beton Sloof 13 x 20 Cm                          | M <sup>3</sup> | 0.59         | 6,692,962.8<br>0  | Rp.<br>3,948,848.05  |
| 2.3.5      | Beton Kolom 15 x 15 Cm                          | M <sup>3</sup> | 2.44         | 8,861,063.4<br>6  | Rp.<br>21,620,994.84 |
| 2.3.6      | Beton Kolom 10 x 25 Cm                          | M <sup>3</sup> | 1.10         | 12,998,186.<br>27 | Rp.<br>14,298,004.89 |
| 2.3.7      | Beton Kolom Praktis 11x11<br>Cm                 | M <sup>3</sup> | 27.20        | 77,705.10         | Rp.<br>2,113,578.72  |
| 2.3.8      | Beton Balok Latei 13 x 15<br>Cm                 | M <sup>3</sup> | 0.78         | 7,875,323.6<br>4  | Rp.<br>6,142,752.44  |
| 2.3.9      | Beton Balok Plat Dak 13x20<br>Cm                | M <sup>3</sup> | 1.31         | 7,718,679.3<br>4  | Rp.<br>10,111,469.94 |
| 2.3.1<br>0 | Beton Balok Dak 13 x 15<br>Cm                   | M <sup>3</sup> | 1.32         | 7,875,323.6<br>4  | Rp.<br>10,395,427.21 |
| 2.3.1<br>1 | Beton Ring Balok 13 x 20<br>Cm                  | M <sup>3</sup> | 2.96         | 7,718,679.3<br>4  | Rp.<br>22,847,290.85 |
| 2.3.1<br>2 | Beton Balok Gewel 13 x 20<br>Cm                 | M <sup>3</sup> | 1.67         | 7,718,679.3<br>4  | Rp.<br>12,890,194.50 |
| 2.3.1<br>3 | Beton Plat Dak, t = 8 Cm                        | M <sup>3</sup> | 8.66         | 7,864,806.0<br>8  | Rp.<br>68,109,220.68 |
| <b>2.4</b> | <b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>     |                |              |                   |                      |
| 2.4.1      | Penutup Lantai Keramik<br>40x40 cm              | M <sup>2</sup> | 368.06       | 174,949.50        | Rp.<br>64,391,912.97 |
| 2.4.2      | Dinding Keramik Kolom<br>20x25                  | M <sup>2</sup> | 76.00        | 233,489.50        | Rp.<br>17,745,202.00 |
| <b>2.5</b> | <b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>                  |                |              |                   |                      |
| 2.5.1      | Gording Canal Kait<br>C.200.50.50.3,2           | Kg             | 1,891.3<br>0 | 25,918.25         | Rp.<br>49,019,186.23 |
| 2.5.2      | Gording Canal Kait<br>C.100.50.20.2,6           | Kg             | 948.33       | 25,918.25         | Rp.<br>24,579,054.02 |
| 2.5.3      | Penumpu Gording Besi                            | Kg             | 43.41        | 25,918.25         | Rp.                  |

Halaman 153 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|  |  |                |          |            |                   |
|--|--|----------------|----------|------------|-------------------|
|  | Siku 60x60x6                             |                |          |            | 1,125,111.23      |
| 2.5.4                                  | Tiang Besi Galvanis Dia. 6 Inch          | Kg             | 250.61   | 25,918.25  | Rp. 6,495,372.63  |
| 2.5.5                                  | Kuda-kuda Pipa GI Ø 3 Inch               | Kg             | 146.04   | 25,918.25  | Rp. 3,785,101.23  |
| 2.5.6                                  | Sokongan Kuda-kuda Pipa GI Ø 2 Inch      | Kg             | 41.86    | 25,918.25  | Rp. 1,084,937.95  |
| 2.5.7                                  | Plat Sambungan                           | Kg             | 11.78    | 25,918.25  | Rp. 305,316.99    |
| 2.5.8                                  | Track Stang (Ø12mm)                      | Kg             | 3.55     | 25,918.25  | Rp. 92,009.79     |
| 2.5.9                                  | Baut Sambungan Ø16mm (HTB Mutu A325)     | Bh             | 40.00    | 18,000.00  | Rp. 720,000.00    |
| 2.5.10                                 | Perakitan/Erection                       | Kg             | 3,336.87 | 1,044.75   | Rp. 3,486,194.93  |
| 2.5.11                                 | Pengelasan                               | Cm             | 896.00   | 2,280.95   | Rp. 2,043,731.20  |
| 2.5.12                                 | Kisi-kisi Pipa GI Ø2 Inch                | Kg             | 17.25    | 25,918.25  | Rp. 447,089.81    |
| 2.5.13                                 | Kisi-kisi Pipa GI Ø1 Inch                | Kg             | 3.60     | 25,918.25  | Rp. 93,305.70     |
| <b>2.6 PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>      |  |                |          |            |                   |
| 2.6.1                                  | Atap Spandek 70 Cm, Tebal 3 mm           | M <sup>2</sup> | 366.23   | 112,845.00 | Rp. 41,327,224.35 |
| 2.6.2                                  | Bubungan Atap Spandek                    | M'             | 109.56   | 135,090.00 | Rp. 14,800,460.40 |
| 2.6.3                                  | Listplank Papan 3/20 Cm                  | M'             | 85.36    | 70,257.25  | Rp. 5,997,158.86  |
| <b>2.7 PEKERJAAN PLAFOND</b>           |  |                |          |            |                   |
| 2.7.1                                  | Rangka Plafond besi hollow 4x4           | M <sup>2</sup> | 136.28   | 83,000.00  | Rp. 11,311,240.00 |
| 2.7.2                                  | Plafond Kalsiboard 9 mm                  | M <sup>2</sup> | 136.28   | 43,032.90  | Rp. 5,864,523.61  |
| 2.7.3                                  | List Kayu Profil 4x4                     | M'             | 161.76   | 36,632.75  | Rp. 5,925,713.64  |
| <b>2.8 PEKERJAAN PINTU</b>             |  |                |          |            |                   |
| 2.8.1                                  | Pas. Pintu Rolling Door 3,5x2,5 m2 + Acc | M <sup>2</sup> | 105.00   | 475,000.00 | Rp. 49,875,000.00 |
| <b>2.9 PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK</b> |  |                |          |            |                   |
| 2.9.1                                  | Titik Lampu                              | Ttk            | 42.00    | 195,000.00 | Rp. 8,190,000.00  |
| 2.9.2                                  | Saklar Ganda                             | Bh             | 14.00    | 23,000.00  | Rp. 322,000.00    |
| 2.9.3                                  | Stop Kontak                              | Bh             | 12.00    | 20,000.00  | Rp. 240,000.00    |
| 2.9.4                                  | Lampu SL 18 Watt                         | Bh             | 30.00    | 39,100.00  | Rp. 1,173,000.00  |
| 2.9.5                                  | Sekering Box 3 Group                     | Bh             | 1.00     | 295,000.00 | Rp.               |

Halaman 154 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





|   |  |                |          |               |               |
|---|--|----------------|----------|---------------|---------------|
|   |  |                |          | 295,000.00    |               |
| 2.9.6                                       | KWH Meter (1200 W)                                 | Bh             | 1.00     | 1,750,000.00  | Rp.           |
|   |  |                |          | 0             | 1,750,000.00  |
| <b>2.10 PEKERJAAN PENGECATAN</b>            |  |                |          |               |               |
| 2.10.1                                      | Cat Tembok dan Plafond                             | M <sup>2</sup> | 1,061.35 | 43,539.25     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 46,210,382.99 |
| 2.10.2                                      | Cat Besi   | M <sup>2</sup> | 35.50    | 53,174.50     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 1,887,694.75  |
| 2.10.3                                      | Cat Kayu   | M <sup>2</sup> | 6.47     | 118,442.63    | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 766,323.78    |
| <b>3 BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>    |  |                |          |               |               |
| <b>3.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>        |  |                |          |               |               |
| 3.1.1                                       | Galian Tanah                                       | M <sup>3</sup> | 59.04    | 47,625.00     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 2,811,780.00  |
| 3.1.2                                       | Urugan Kembali Galian Tanah                        | M <sup>3</sup> | 14.76    | 15,875.00     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 234,315.00    |
| 3.1.3                                       | Urugan Tanah                                       | M <sup>3</sup> | 171.29   | 105,000.00    | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 17,985,450.00 |
| 3.1.4                                       | Urugan Pasir di Bawah Pondasi dan lantai           | M <sup>3</sup> | 177.29   | 112,050.00    | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 19,865,344.50 |
| <b>3.2 PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b> |  |                |          |               |               |
| 3.2.1                                       | Pasangan Pondasi Trasram 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 4Pp | M <sup>2</sup> | 34.56    | 91,045.50     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 3,146,532.48  |
| 3.2.2                                       | Plesteran Camp. 1Pc : 4Pp                          | M <sup>2</sup> | 69.12    | 44,336.40     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 3,064,531.97  |
| 3.2.3                                       | Acian  | M <sup>2</sup> | 69.12    | 30,063.00     | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 2,077,954.56  |
| <b>3.3 PEKERJAAN BETON</b>                  |  |                |          |               |               |
| 3.3.1                                       | Rabat Beton K-100                                  | M <sup>3</sup> | 42.14    | 743,915.75    | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 31,348,609.87 |
| 3.3.2                                       | Beton Pondasi Foot Plat 60x60 Cm                   | M <sup>3</sup> | 4.62     | 4,077,788.50  | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 18,839,382.87 |
| 3.3.3                                       | Beton Sloof 13x20 Cm                               | M <sup>3</sup> | 4.95     | 12,998,186.27 | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 64,341,022.02 |
| 3.3.4                                       | Beton Kolom 15x25 Cm                               | M <sup>3</sup> | 12.08    | 6,353,873.38  | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 76,754,790.43 |
| 3.3.5                                       | Beton Balok 15x25 Cm                               | M <sup>3</sup> | 1.67     | 7,226,239.41  | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 12,067,819.81 |
| 3.3.6                                       | Beton Ring Balok 13x20 Cm                          | M <sup>3</sup> | 3.49     | 7,718,679.34  | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 26,938,190.90 |
| 3.3.7                                       | Beton Balok Gewel 13x20 Cm                         | M <sup>3</sup> | 7.89     | 7,718,679.34  | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 60,900,379.99 |
| 3.3.8                                       | Beton Plat dak, t = 8 Cm                           | M <sup>3</sup> | 1.97     | 7,864,806.08  | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 15,493,667.98 |
| <b>3.4 PEKERJAAN PENUTUP LANTAI</b>         |  |                |          |               |               |
| 3.4.1                                       | Penutup Lantai Keramik 40x40 Cm                    | M <sup>2</sup> | 384.00   | 174,949.50    | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 67,180,608.00 |
| 3.4.2                                       | Penutup Lantai Keramik 20x20 Cm                    | M <sup>2</sup> | 192.00   | 213,367.00    | Rp.           |
|   |  |                |          |               | 40,966,464.00 |



|            |   |                |              |            |                       |
|------------|---|----------------|--------------|------------|-----------------------|
| <b>3.5</b> | <b>PEKERJAAN BESI DAN BAJA</b>                              |                |              |            |                       |
| 3.5.1      | Gording Canal kait<br>C.200.50.50.3,2                       | Kg             | 7,595.7<br>3 | 25,918.25  | Rp.<br>196,868,029.07 |
| 3.5.2      | Penumpu Gording Besi<br>Siku 60x60x6                        | Kg             | 183.12       | 25,918.25  | Rp.<br>4,746,149.94   |
| 3.5.3      | Track Stang (Ø12mm)   | Kg             | 26.62        | 25,918.25  | Rp.<br>689,943.82     |
| 3.5.4      | Perakitan/ Erection   | Kg             | 7,805.4<br>8 | 1,044.75   | Rp.<br>8,154,775.23   |
| 3.5.5      | Pengelasan  | Cm             | 2,160.0<br>0 | 2,280.95   | Rp.<br>4,926,852.00   |
| <b>3.6</b> | <b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>                               |                |              |            |                       |
| 3.6.1      | Atap Spandek 70 cm, Tebal<br>3 mm                           | M <sup>2</sup> | 1,013.7<br>6 | 112,845.00 | Rp.<br>114,397,747.20 |
| 3.6.2      | Bubungan Atap Spandek                                       | M'             | 463.20       | 135,090.00 | Rp.<br>62,573,688.00  |
| 3.6.3      | Listplank Papan 3/20 Cm                                     | M'             | 232.80       | 70,257.25  | Rp.<br>16,355,887.80  |
| 3.6.4      | Pas. Talang Datar Los                                       | M'             | 51.20        | 128,269.20 | Rp.<br>6,567,383.04   |
| <b>3.7</b> | <b>PEKERJAAN PLAFOND</b>                                    |                |              |            |                       |
| 3.7.1      | Rangka Plafond Besi<br>Hollow 4x4                           | M <sup>2</sup> | 913.68       | 83,000.00  | Rp.<br>75,835,440.00  |
| 3.7.2      | Plafond Kalsiboard 9 mm                                     | M <sup>2</sup> | 913.68       | 43,032.90  | Rp.<br>39,318,300.07  |
| 3.7.3      | List Kayu Profil 4x4  | M'             | 840.36       | 36,632.75  | Rp.<br>30,784,697.79  |
| <b>3.8</b> | <b>PEKERJAAN PENGECATAN</b>                                 |                |              |            |                       |
| 3.8.1      | Cat Tembok dan Kolom  | M <sup>2</sup> | 69.12        | 43,539.25  | Rp.<br>3,009,432.96   |
| 3.8.2      | Cat Plafond   | M <sup>2</sup> | 913.68       | 43,539.25  | Rp.<br>39,780,941.94  |
| 3.8.3      | Cat Kayu  | M <sup>2</sup> | 80.17        | 118,442.63 | Rp.<br>9,495,545.25   |
| <b>4</b>   | <b>BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)</b> |                |              |            |                       |
| <b>4.1</b> | <b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>                            |                |              |            |                       |
| 4.1.1      | Galian Tanah  | M <sup>3</sup> | 118.35       | 47,625.00  | Rp.<br>5,636,418.75   |
| 4.1.2      | Urugan Kembali Galian<br>Tanah                              | M <sup>3</sup> | 29.59        | 15,875.00  | Rp.<br>469,741.25     |
| 4.1.3      | Urugan Pasir di Bawah<br>Pondasi                            | M <sup>3</sup> | 13.15        | 112,050.00 | Rp.<br>1,473,457.50   |
| <b>4.2</b> | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>                     |                |              |            |                       |
| 4.2.1      | Pasangan Batu Kosong  | M <sup>3</sup> | 26.30        | 281,787.00 | Rp.<br>7,410,998.10   |
| 4.2.2      | Pasangan Batu Kali 1Pc :                                    | M <sup>3</sup> | 35.51        | 605,143.00 | Rp.                   |



|            |   |                |        |              |                         |
|------------|---|----------------|--------|--------------|-------------------------|
|            | 5Pp   |                |        |              | 21,488,627.93           |
| 4.2.3      | Pasangan Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc : 5 Pp       | M <sup>2</sup> | 169.80 | 91,045.50    | Rp. 15,459,525.90       |
| 4.2.4      | Plesteran 1Pc : 5Pp                               | M <sup>2</sup> | 339.61 | 44,336.40    | Rp. 15,057,084.80       |
| <b>4.3</b> | <b>PEKERJAAN BETON</b>                            |                |        |              |                         |
| 4.3.1      | Beton Sloof 13x15 Cm                              | M <sup>3</sup> | 2.45   | 7,718,679.34 | Rp. 18,910,764.38       |
| 4.2.2      | Beton Kolom Praktis 11x11                         | M'             | 72.05  | 77,705.10    | Rp. 5,598,652.46        |
| <b>5</b>   | <b>SALURAN KELILING (P = 150,30 M')</b>           |                |        |              |                         |
| <b>5.1</b> | <b>PEKERJAAN TANAH DAN PASIR</b>                  |                |        |              |                         |
| 5.1.1      | Galian Tanah                                      | M <sup>3</sup> | 40.58  | 47,625.00    | Rp. 1,932,622.50        |
| 5.1.2      | Urugan Pasir di Bawah Buis/Saluran                | M <sup>3</sup> | 3.97   | 112,050.00   | Rp. 444,838.50          |
| <b>5.2</b> | <b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>           |                |        |              |                         |
| 5.2.1      | Psngn Dinding 1/2 Bata, Camp. 1Pc:3Pp             | M <sup>2</sup> | 120.24 | 98,002.00    | Rp. 11,783,760.48       |
| 5.2.2      | Plesteran 1Pc : 3Pp                               | M <sup>2</sup> | 144.36 | 48,155.10    | Rp. 6,951,670.24        |
| <b>5.3</b> | <b>PEKERJAAN BETON</b>                            |                |        |              |                         |
| 5.3.1      | Buis Beton 1/2 Dia. 30 Cm (P = 1 m)               | Bh             | 151.00 | 97,576.33    | Rp. 14,734,025.31       |
| <b>A</b>   | <b>SUB TOTAL PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>            |                |        | <b>Rp.</b>   | <b>11,722,500.00</b>    |
| <b>B</b>   | <b>SUB TOTAL BANGUNAN KIOS (12 RUANG)</b>         |                |        | <b>Rp.</b>   | <b>721,653,392.59</b>   |
| <b>C</b>   | <b>SUB TOTAL BANGUNAN LOS PASAR (3 UNIT LOS)</b>  |                |        | <b>Rp.</b>   | <b>1,077,521,658.49</b> |
| <b>D</b>   | <b>SUB TOTAL BANGUNAN PAGAR SAMPING</b>           |                |        | <b>Rp.</b>   | <b>91,505,271.07</b>    |
| <b>E</b>   | <b>SUB TOTAL SALURAN KELILING (P= 150,30 M')</b>  |                |        | <b>Rp.</b>   | <b>35,846,917.03</b>    |
|            | <b>TOTAL HARGA TERMASUK PAJAK PPN = (A+B+C+D)</b> |                |        | <b>Rp.</b>   | <b>1,938,249,000.00</b> |

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FRAMADI ANUGERAH KARTIKA selaku Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) dalam kaitannya dengan pembangunan kios mengakui pada awalnya perencanaan awal pembagunan Pasar Sambelia adalah sebanyak 16 Kios, akan tetapi alasan Lalu Muliadi selaku PPK pada saat itu dana tidak mencukupi dan lokasi pembangunan akan menutupi jalan sehingga saat itu saksi bersama Lalu Muliadi menghadap Sekda Lotim yang kemudian bertemu dengan Bupati Lotim untuk meminta persetujuan sehingga akhirnya disetujui untuk pembangunan kios hanya sebanyak 12 unit kios saja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setelah penandatanganan kontrak pekerjaan dan dengan terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), H. Husnan, SH., selaku Direktur CV. Prame Sacre bersama para pekerjanya mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Sambelia;

**Menimbang**, bahwa sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk yaitu CV. Total Design Consultan dengan direktur FIRMAN, untuk melaksanakan pengawasan dilapangan telah menugaskan staf bernama ARAHMAN yang bertugas sebanyak dua sampai tiga kali seminggu mengawasi pekerjaan dan sebagai pedoman mengawasi adalah Gambar Perencanaan (DED) karena hanya dokumen itu saja yang diberikan sehingga untuk melihat kondisi terpasang dilapangan dengan membandingkan dengan gambar perencanaan;

**Menimbang**, bahwa kendatipun CV. Total Design Consultan melakukan pengawasan pembangunan Pasar Sambelia secara aktif namun saksi FIRMAN dipersidangan tidak mengakui tanda tangannya dalam progress laporan harian, mingguan dan bulanan;

**Menimbang**, bahwa setelah proyek pembangunan pasar Sambelia dinyatakan selesai, maka **pada tanggal 16 Desember 2015 H. HUSNAN selaku Direktur dari CV. Prame Sacre melalui surat Nomor : 27 / PS / XII / 2015 telah memohon untuk dilaksanakannya Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO)** kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK dan menindaklanjuti permohonan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 17 Desember 2015, melalui surat Nomor : 01 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memohon kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melaksanakan penelitian/pemeriksaan hasil pekerjaan;

**Menimbang**, bahwa atas dasar surat PPK untuk melakukan pemeriksaan bangunan pasar, kemudian pada tanggal 18 Desember 2015 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melalui Surat Nomor : 01 / PPHP-ESDMPP/ PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 mengundang seluruh anggota PPHP yang terdiri dari Muhammad Buhari, ST, Jumhur Hakim, SH, Hafid Wahyu Widodo, ST, Suharto Kamijan dan Rika Rama Yudi, Kontraktor Pelaksana yaitu H. Husnan, SH, Konsultan Pengawas yaitu Firman, ST dan Pengelola Teknis Proyek yaitu Irawadi, ST untuk mengikuti rapat Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015.

**Menimbang**, bahwa sebelum PHO dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 158 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai kios dan teras;
  - Pengecatan pada dinding belum tercatat semua dengan rata.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu :
  - Terdapat keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang pada lantai los pasar;
  - Terdapat gundukan tanah disekitar los pasar.

**Menimbang**, bahwa terhadap temuan tersebut, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berkesimpulan belum memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO). Selanjutnya team PPHP bersurat kepada PPK yaitu nomor : 05 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Setelah itu kemudian LALU MULIADI, ST, MT selaku PPK memerintahkan Saksi H. Husnan selaku Direktur CV. Prame Sacre berdasarkan surat nomor : 02 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Perintah untuk melaksanakan perbaikan / penyempurnaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 Saksi H. Husnan, SH selaku direktur CV. PRAME SACRE membuat surat pernyataan kesanggupan untuk memperbaiki/penyempurnaan segala kekurangan dan kerusakan yang ada.

**Menimbang**, bahwa setelah dilakukan penyempurnaan oleh H. Husnan selaku rekanan kemudian dilakukan pemeriksaan kembali oleh team PPHP dan dari hasil pemeriksaan lapangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan / Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06 / PPHP-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia / DAK / 2015, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada pekerjaan pembangunan kios sebanyak 12 ruang yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti dan terpasang dan pengecatan pada dinding sudah disempurnakan.
- b. Pada pekerjaan pembangunan Los Pasar sebanyak 3 unit Los, yaitu Keramik lantai yang pecah, terlepas dan tidak terpasang sudah diganti / terpasang dan gundukan tanah disekitar los pasar diratakan dan dibersihkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat nomor : 08/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015 Saksi Muhammad Buhari selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melaporkan Hasil/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) yang telah dilakukannya kepada Terdakwa LALU MULIADI, ST, MT, dengan hasil yaitu, Panitia berkesimpulan bahwa pekerjaan

Halaman 159 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan Kontraktor pelaksana masih berkewajiban untuk menyempurnakan / memenuhi kekurangan-kekurangannya dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender serta pemeliharaan tersebut di atas penyedia akan menyediakan peralatan, material dan personil yang diperlukan selama masa pemeliharaan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan kesimpulan Team Panitia PPHP selanjutnya PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03 / PPK-ESDMPP / PHO.Psr.Sambelia /DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan terdakwa LALU MULIADI ST, MT menyatakan, H. Husnan, SH selaku Direktur CV. Prame Sacre untuk pertama kalinya menyerahkan pekerjaan konstruksi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia di Desa Sambelia Kecamatan Sambelia kepada Terdakwa LALU MULIADI ST, MT selaku PPK dan Terdakwa LALU MULIADI ST, MT menerima penyerahan pekerjaan konstruksi tersebut terhitung dari tanggal 31 Desember 2015 dan waktu pelaksanaan pekerjaan tidak melampaui waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan adendumnya (apabila ada) serta masa pemeliharaan ditetapkan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, mulai tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;

**Menimbang**, bahwa setelah dilakukan PHO maka H. HUSNAN, SH telah menerima keseluruhan pembayaran proyek pembangunan Pasar Sambelia sesuai Surat Perjanjian (kontrak) sebesar 100 % sekaligus Retensi 5%, yang pembayaran tersebut dilakukan dalam tiga tahap pembayaran, fakta mana terungkap dari keterangan saksi HASNI, SE., selaku kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) Kabupaten Lombok Timur dan saksi HALIDIN selaku Bendahara Pengeluaran yang dibenarkan pula oleh Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli Drs. Tugino, MT., Dosen Fakultas Teknik Unesa Semarang dihubungkan dengan Laporan Pemeriksaan Terhadap Volume dan Kualitas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lombok Timur yang ditandatangani oleh Drs. Hery Suroso tertanggal 1 November 2019, dengan hasil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume fisik terpasang;
- b. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan;
- c. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting;
- d. Adanya perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS;

Halaman 160 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli I Gede Agus Subakti Wijaya dari BPKP Perwakilan NTB dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor: LHAPKKN-352/PW23/5/2020 tanggal 19 Agustus 2020, besarnya nilai kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 241.189.326,07 (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah koma nol tujuh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 1) Realisasi Pembayaran sesuai SP2D | Rp. 1.938.249.000,00 |
| Dikurangi PPN 10 %                  | Rp. 176.204.450,00   |
| PPH Pasal 22                        | Rp. 35.240.890,00    |
| Jumlah                              | Rp. 1.726.803.656,00 |
| 1. Nilai Fisik Terpasang            | Rp. 1.485.614.329,93 |
| 2. Jumlah Kerugian Negara           | Rp. 241.189.326,07., |

**Menimbang**, bahwa H. Husnan, SH., selaku Direktur Prame sacre telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 300.000.000,- yang disetorkan pada kas Daerah Kabupaten Lombok Timur;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli FATURAHMAN, ST.MT., ahli struktur dari Universitas Mataram yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berpendapat sebaliknya ada kelebihan volume pekerjaan dalam proyek pembangunan pasar Sambelia yaitu :

- Bahwa pengalaman ahli adalah pernah beberapa kali diminta oleh Kepolisian atau Kejaksaan untuk didengar pendapatnya ;
- Bahwa sebelumnya ahli belum mengetahui kondisi pasar Sambelia tetapi setelah ahli melihat dokumen, ahli meminta diberitahu data seperti dokumen kontrak dan gambar-gambar yang terkait dengan pembangunan pasar Sambelia ;
- Bahwa hasil pengukuran ahli susun kembali dan ahli tuangkan didalam dokumen hasil pengukuran ahli yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan Pasar Sambelia secara fisik pada tanggal 10 Januari 2021 bersama dengan staf, Tim Pengacara dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ahli mengecek pekerjaan tembok keliling yang hasilnya terlalu jauh antara kontrak dan penghitungan dari Tim Unes ;
- Bahwa penghitungan dari Tim Unes adalah 1 meter sedangkan yang ada 100 meter karena tembok keliling ;

Halaman 161 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua ahli melakukan pengukuran pekerjaan baja dengan naik keatas ;
- Bahwa didalam kontrak ukuran nya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ;
- Bahwa penghitungan ahli adalah lebih rendah daripada di kontrak tetapi lebih berat ;
- Bahwa jumlah berat harus dibayar secara erection ;
- Bahwa ahli mengukur tinggi dengan menggunakan laser dan disana ada 3 (tiga) los dan 2 (dua) kios ;
- bahwa los tingginya 3,4 meter dan yang letaknya dibawahnya lebih tinggi selisih satu los  $\frac{1}{2}$  meter tetapi ada perbedaan elevasi di tanahnya ;
- Bahwa dalam item yang 9 (sembilan) pekerjaan ada didalam kontrak termasuk harga satuannya ;
- Bahwa oleh karena jenis kontraknya lumpsum maka apa yang ada didalam gambar harus dikerjakan ;
- Bahwa oleh karena ada harga satuannya maka semuanya harus diperhitungkan;
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia ada perbedaan pekerjaan yaitu ada kelebihan sebesar Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk begisteng karena rekanan sudah menawar maka begisteng menjadi hak penyedia ;
- Bahwa perbedaan hasil hitung antara penghitungan ahli dengan ahli dasri Unnes berdasarkan kontrak dan gambar ;
- Bahwa lebih besar hitungan ahli daripada nilai kontrak yaitu RP.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) karena dipekerjaan baja ada kesalahan hitung terutama di kanal C pekerjaan erection berupa pekerjaan besi yang harus dihitung bobotnya, gording, pekerjaan 9 (sembilan) item diperhitungkan dalam audit tersendiri ;
- Bahwa segala yang ada didalam gambar harus disediakan dan itu menjadi resiko penyedia ;
- Bahwa oleh karena terkait kontrak lumpsum volume tetap, kontrak tidak boleh berubah dan pekerjaan menjadi tanggungjawab penyedia kalau rugi penyedia tidak boleh meminta tambahan biaya dan pekerjaan harus diselesaikan ;

Halaman 162 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan pasar jenis kontrak yang tepat adalah lumpsum karena semua terlihat ;
- Bahwa untuk pekerjaan dengan jenis kontrak lumpsum tidak ada adendum kalau jenis kontraknya unit price ada adendum maksimal 3 (tiga) kali ;
- Bahwa adendum biasanya atas usul dari penyedia ;
- Bahwa kalau pekerjaan pancang dibayar dengan unitprice dengan dihitung berapa meter tiang pancang yang dipasang ;
- Bahwa pondasi pekerjaan pembangunan Pasar Sambelia sudah cukup baik dan mudah untuk diukur ;
- Bahwa kalau gording nampak pada umumnya pekerja dengan jenis kontrak lumpsum ;
- Bahwa gambar yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukan asbuild drawing ;
- Bahwa kertas ukuran A 3 dengan A 4 ukurannya berbeda ;
- Bahwa untuk melihat apakah pekerjaan sudah dilaksanakan 100 % atau tidak bisa dengan menggunakan asbulid drawing ;
- bahwa asbulid drawing dengan gambar kerja tidak jauh berbeda;
- Bahwa ahli mengatakan jenis kontrak pembangunan pasar Sambelia adalah lumpsum itu hanya pendapat ahli ;
- Bahwa kalau jenis kontraknya gabungan ada pemisahnya dan dipisah pada saat perencanaan ;
- bahwa ahli tidak melihat analisa harga terkait dengan pekerjaan begisteng;
- Bahwa dari harga upah dan bahan ditemukanlah harga satuan ;
- Bahwa harga satuan tidak boleh diubah ubah ;
- Bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah ;
- Bahwa tidak semua begisteng bisa dipakai dua kali ;
- Bahwa analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2 ;
- Bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan ;
- Bahwa lekukan di C adalah kost yang dihitung ;
- Bahwa kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel ;
- Bahwa kanal C.195.65.65.3,2 kekuatannya lebih rendah ;
- bahwa harga baja tergantung dari beratnya ;
- Bahwa pada waktu ahli mengecek yang ditemukan adalah ukuran 65.65.3,2 ;

Halaman 163 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum ;
- **Bahwa** ahli menghitung 9 (sembilan) item pekerjaan dan dari 9 (sembilan) item pekerjaan tersebut ada yang sama dengan penghitungan ahli dari Unnes ;
- Bahwa asbulid drawaing menggambarkan pekerjaan dilapangan ;
- bahwa didalam kontrak ada item yang salah hitung oleh Konsultan Perencana yang seharusnya dua kali dihitiung empat kali ;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak juga ahli hitung ;
- Bahwa kontraktor bisa menawar lebih rendah dan boleh jadi dia sudah mempunyai bahannya ;
- Bahwa untuk pekerjaan drainase pasar Sambelia ada kelebihan pekerjaan;
- Bahwa tidak semua pekerjaan ahli hitung dan yang ahli hitung adalah pekerjaan yang terlihat saja termasuk pekerjaan yang tidak didalam kontrak ;
- Bahwa nilai lebih sejumlah Rp.73.673.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) adalah termasuk nilai pekerjaan yang tidak ada didalam kontrak dan begisteng dihitung satu kali;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan perbedaan pendapat yang signifikan antara ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dan ahli yang diajukan Terdakwa yang menyimpulkan ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000,-. (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang,** bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut majelis lebih SEPENDAPAT dan bisa menerima keterangan dari ahli FATURRAHMAN,ST.,MT., yang menyimpulkan bahwa ada kelebihan pekerjaan sebesar Rp. 73.673.000,-, (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), keterangan Ahli faturrahman ini sekaligus telah mengklarifikasi beberapa temuan/hasil hitungan dari Tim Unesa Semarang yang secara lengkapnya akan dikupas dalam pertimbangan di bawah ini;

**Menimbang,** bahwa dalam pekerjaan proyek pembangunan pasar Sambelia kabupaten Lombok Timur TA 2015, terdapat 4 permasalahan pokok yang mengemuka dalam persidangan antara lain :

1. Terdapat perbedaan volume dalam kontrak dengan volume terpasang
2. Bahwa terdapat item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak namun dilaksanakan

Halaman 164 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pekerjaan beton sebagaimana tercantum dalam kontrak yang dikaitkan dengan pemakaian begisting.
4. Ada perbedaan pemakaian mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS.

**Menimbang**, bahwa dari keempat permasalahan di atas selanjutnya akan dianalisa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan tim Unnes dan Ahli Struktur yang diajukan Terdakwa banyak terdapat kesamaan namun pokok permasalahan yang paling mengemuka di persidangan adalah pemakaian dua jenis Gording Canal C yaitu Baja dengan jenis Gording kanal C 200.50.50.3.2 dan Baja dengan Jenis Gording kanal C 100.50.20.2.6 dimana menurut team Unesa cukup dengan pemakaian satu Gording Canal C kait C 200.50.3.2 seperti pada pekerjaan los pasar;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pendapat ahli struktur Faturrahman dari Universitas Mataram pada pokoknya menerangkan tentang analisa baja yang dipakai kanal C ada kaitnya sedikit yang didalam kontrak adalah C.200.50.50.3,2., bahwa kanal C kaitnya sedikit sehingga tidak diperhitungkan dan lekukan di C adalah kost yang dihitung, kanal C yang ada di pasaran adalah 195 kalau 200 sulit mencari di pasaran dan adanya di tabel, bahwa kalau barang tidak ada ukurannya di pasaran dan kontraknya unit price maka harus diadendum, oleh karena ketiadaan kanal C. 200.50.50.3.2 di pasaran yang kemudian menggunakan yang lain pada dasarnya telah diketahui oleh PPK;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka majelis berpendapat pemakaian bahan lain selain yang ditentukan dalam kontrak seyogyanya mesti melalui mekanisme addendum kontrak, namun oleh karena sistem kontrak yang dipakai dalam perkara aquo adalah lumpsum yang menimbulkan konsekwensi kontrak tidak dapat diaddendum, maka pemakaian Gording kanal C 195.65.65.3,0 akibat ketiadaan kanal C 200.50.50.3.2 di pasaran dapat diterima sebagai alasan pembenar sepanjang dari sisi harga dan kualitasnya tidak terpaut terlalu jauh, menurut ahli Faturahman dari Unram didalam kontrak ukurannya adalah C.200.50.50.3,2 yang mana ukuran tersebut hanya ada didalam tabel tetapi oleh karena barang tersebut adalah produk pabrik maka ada kekurangan 0,5 mili yaitu C.195.65.65.3,0 ; penghitungan ahli tersebut lebih rendah dari pada di kontrak tetapi lebih berat, dan harus dibayar secara erection, dan mengenai ketiadaan adendum dalam kontrak menurut hemat majelis hanya menyangkut mal administrasi yaitu pelanggaran yang sifatnya administratif;

Halaman 165 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap permasalahan berikutnya yaitu penggunaan begisting yang lebih dari satu kali pada saat pengerjaan bangunan pasar menurut Ahli Drs. Tugiono, MT., dari Unes Semarang pada pokoknya menerangkan penggunaan begisting lebih dari satu kali tergantung dari jenis material yang digunakan, sebagai contoh begisting dari multiplex dapat digunakan lebih dari satu kali, mutu kayu baik bisa digunakan lebih dari satu kali, pemakaian begisting tergantung dari mutu beban dan periode waktu pelaksanaan, hal yang sama dikemukakan oleh Faturahman ahli struktur Unram yang berpendapat, bahwa dalam penawaran begisteng digunakan satu kali tetapi kalau mau berhemat dan rekanan menggunakan satu kali atau dua kali tidak masalah, keterangan dari saksi Arahman sebagai pengawas lapangan pun membenarkan adanya penggunaan begisting dua kali terhadap papan begisting yang masih baik dan yang rusak tidak dipergunakan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas majelis sependapat dengan keterangan dari kedua ahli tersebut serta saksi Arahman selaku pengawas lapangan yang menyatakan bahwa pemakaian begisting dua kali tidak masalah sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan, pemakaian papan begisting dua kali dalam perkara aquo, rekanan sudah memilah antara begisting yang bisa dipergunakan dua kali dan satu kali sepanjang kualitasnya masih memungkinkan untuk dipergunakan;

**Menimbang**, bahwa terhadap 9 (sembilan) item pekerjaan yang tidak ada dalam kontrak dan oleh BPKP tidak dinilai sebagai prestasi pekerjaan, majelis berpendapat bahwa oleh karena majelis telah menyimpulkan ketiadaan addendum/CCO (contract change order) termasuk mal administrasi atau pelanggaran yang bersifat administratif, maka sudah sepatutnya apabila kesembilan item pekerjaan tersebut dinilai sebagai prestasi pekerjaan, karena kondisi fisiknya sudah terbangun dengan menggunakan sebahagian anggaran pembangunan pasar Sambelia secara keseluruhan, keberadaan pekerjaan itupun sangat dibutuhkan sesuai keadaan di lapangan dan sepengetahuan PPK serta Pengawas Lapangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap perbedaan mutu beton pada kolom dan plat dak yang terpasang dengan RKS, Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa perbedaan tersebut dapat terjadi karena pekerjaan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh tim Unesa dengan interval waktu 5 (lima) tahun sehingga mempengaruhi kekuatan, lebih-lebih berdasarkan fakta Notoir di Pulau Lombok pernah terjadi gempa bumi dengan skala richter 6,9 dan 6,4 yang banyak meluluhlantahkan bangunan yang ada di Kabupaten Lombok Timur khususnya kecamatan Sambelia, namun **sesuai**

Halaman 166 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan setempat Pasar Sambelia tetap berdiri kokoh nyaris tidak ada kerusakan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keempat masalah yang mengemuka dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli faturahmman ahi struktur dari Unram, dan dengan mempedomani pada keterangan ahli tersebut maka majelis berpendapat bahwa ketiadaan adendum dalam kontrak termasuk pelanggaran yang bersifat administratif, oleh karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dakwaan subsidair **terbukti secara hukum**, namun terdakwa tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut karena perbuatannya masuk kedalam ranah pelanggaran yang bersifat administrasi.

**Menimbang**, bahwa pada pertimbangan sebelumnya majelis telah mengenyampingkan perhitungan kerugian keuangan negara laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP perwakilan NTB Nomor : LHAPKKN 352/PW23/5/2020, tanggal 19 Agustus 2020, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.241.189.326,07,. (dua ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tujuh sen), sebagai fakta hukum karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Keputusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA bagian A angka (6) SEMA 4/2016, selanjutnya dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut majelis akan menghitung sendiri kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena audit hasil pekerjaan oleh tim unessa Semarang dan audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan NTB mendasarkan pada 4 persoalan yang mengemuka dalam persidangan, yang mana persoalan yang dimaksud telah terklarifikasi berdasarkan keterangan ahli Struktur Faturahman dari Unram sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan di atas, dan majelis telah menyatakan sependapat dengan keterangan ahli tersebut, maka dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut majelis dapat menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara aquo adalah nihil (tidak ada), justru yang terjadi adalah kelebihan volume sebesar Rp. 73.673.000., (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa oleh karena majelis telah menyimpulkan tidak terdapat kerugian keuangan negara yang muncul dalam perkara aquo, maka dengan sendirinya

Halaman 167 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keuntungan yang diperoleh /dinikmati oleh Terdakwa selaku direktur CV. Prame Sacra, dan dengan mempertimbangkan fakta notoir kondisi bangunan pasar sambelia saat ini sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan ekonomi, maka dengan merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966. sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam bentuk menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PPK, dapat diterima sebagai alasan membenar/pemaaf di luar ketentuan KUHP, karena telah memenuhi 3 syarat yang digariskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1966 tersebut. yakni terdakwa tidak mendapat keuntungan, kerugian keuangan Negara nihil dan proyek selesai/kepentingan umum terlayani.

**Menimbang,** bahwa meskipun unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam Pasal 3 dakwaan subsidair terbukti secara hukum, namun oleh karena perbuatan terdakwa tersebut masuk kedalam ranah pelanggaran yang bersifat adminisitratif, maka sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP juncto yurisprudensi Nomor 42 K/Kr/1966, kepada terdakwa mesti diputus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging).

**Menimbang,** bahwa walaupun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan **subsidair**, namun oleh karena perbuatannya tersebut masuk kedalam ranah pelanggaran administrasi dan bukan tindak pidana, sehingga kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Maret 2020, Nomor 29/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr. **tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan haruslah dibatalkan**, kemudian selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram akan mengadili sendiri perkara aquo yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tututan hukum, maka segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali ;

**Menimbang,** bahwa setelah membaca materi memori banding penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru dan hanya merupakan pengulangan dari requisitoornya saja, karenanya dengan mengambil landasan hukum pada pertimbangan di atas maka harus ditolak karena tidak berdasar secara hukum,

Halaman 168 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa semua keterangan saksi-saksi dan ahli termasuk barang bukti baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dianggap telah dipertimbangkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair tetapi tidak dapat dijatuhi pidana dan harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara (sesuai Pasal 222 ayat ( 1 ) KUHP) ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah menipiskan uang sebesar Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) sebagai pengganti kerugian keuangan Negara sebelum perkara aquo diadili di tingkat banding, maka perlu diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan tersebut kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

**Mengingat**, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; jo Pasal 191 ayat (2) dan (3) jo Pasal 199 ayat (1) huruf c Undang -Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. **Menerima** permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selong.
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Mtr tanggal 18 Maret 2020, yang di mohonkan banding tersebut ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. HUSNAN,SH.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa **H. HUSNAN,SH.**, dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **H. HUSNAN,SH.**, terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

Halaman 169 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subsidaire, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan Terdakwa termasuk pelanggaran administrasi.

4. Melepaskan Terdakwa **H. HUSNAN,SH.**, dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging).
5. Memulihkan hak Terdakwa **H. HUSNAN,SH.**, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA. 2015 pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur;
  2. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah dan Bahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan Pagar Kebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2015;
  3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
  4. 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Keputusan Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur Selaku Penggunaan Anggaran Nomor : 188/052/ESDMPP/2015 tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pembentukan PPHP pada Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur;
  5. 2 (dua) lembar ASLI Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/6/ADPEM/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Lombok Timur;
  6. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur nomor: 188.45/417/ADPEM/2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Standar Honorarium Tim, Pengelola Kegiatan, Konsumsi dan Akomodasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
  7. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perencanaan dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan nomor: 01/PPHP/ESDMPP/BA.P/Perenc.Pasar/DAK/2015 tanggal 27 Juni 2015;
  8. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik Dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) nomor: 07/PPHP-ESDMPP/BA.P/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015

Halaman 170 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



tanggal 30 Desember 2015;

9. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 06/PPK-ESDMPP/Pengawasan Psr.DAK+Sisa DAK/DAU/2015 tanggal 5 Agustus 2015 antara FIRMAN,ST selaku Direktur CV. Total Design Konsultant dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK) dengan nilai Kontrak Rp. 94.979.000,-;
10. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yaitu :
  - a. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5635/KBUD/LS/2015, Tanggal 15/09/2015 keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK**, besarnya dana **Rp. 470.946.452,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESSDMPP/0057.a/SPM-S/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - b. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5636/KBUD/LS/2015 Tanggal 15/09/2015 Keperluan untuk pembayaran **uang muka sebesar 30%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAU**, besarnya dana **Rp. 47.094.645,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDM/0057.b/SPM-LS/2015 tanggal 10 September 2015 beserta dengan lampirannya;
  - c. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8017/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/11/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 627.928.602,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.a/SPM-LS/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;
  - d. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8018/KBUD/LS/2015 tanggal 30/11/2015 keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 55%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambalia yang **bersumber DAU** besaran dana Rp. 62.792.860,- sesuai SPK No. 06/PPK-ESDM/PsrSambalia/DAK/2015 tanggal 07 September 2015 dan Surat perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0090.b/SPM-LS/2015 tanggal 23/11/2015 tanggal 23 November 2015 beserta dengan lampirannya;

Halaman 171 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



- e. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10133/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 392.455.376,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00146/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- f. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10134/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap kedua sebesar 40%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 39.245.538,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00147/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- g. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10135/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2015 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5 %** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 78.491.075,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00148/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- h. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10136/KBUD/LS/2015 Tanggal 31/12/2017 keperluan untuk pembayaran **tahap ketiga sebesar 5%** atas pekerjaan pembangunan pasar tradisional Sambelia yang **bersumber DAU** besarnya dana **Rp. 7.849.108,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00149/SPM-LS/2015 tanggal 30 Desember 2015 beserta dengan lampirannya;
- i. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5558/KBUD/LS/2015 Tanggal 14/09/2015 Keperluan untuk Pembayaran **tahap pertama sebesar 80%** atas pekerjaan perencanaan pembangunan pasar Sambelia **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 68.680.843,-** dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/0053/SPM-LS/2015 tanggal 02 September 2015 beserta dengan lampirannya;
- j. 1 (satu) Eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 9987/KBUD/LS/2015 Tanggal 30/12/2015 keperluan untuk



pembayaran **tahap kedua sebesar 20%** atas pekerjaan pembangunan pasar Sambelia yang **bersumber DAK** besarnya dana **Rp. 17.170.211,-**. Dengan terlampir Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 51.ESDMPP/00128/SPM-LS/2015 tanggal 28 Desember 2015 beserta dengan lampirannya.

11. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;
12. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/051/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Tenaga Pengelola Teknis Proyek (PTP) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
13. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188.45/049/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 24 Februari 2015;
14. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur Selaku Pengguna Anggaran, Nomor : 188/050/ESDMPP/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur. ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2015;
15. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/26/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 5 Juni 2015;
16. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/04/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 20 Februari 2015;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Nomor : 130.21/43/ADPEM-ULP/2015, Tanggal 23 Juli 2015.
18. 1 (satu) eksemplar ASLI Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/ Perenc.Pasar / DAK/2015 tanggal 27 April 2015 dalam pekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai Kontrak Rp. 98.371.000,- antara CHRISTIN AGUSTININGSIH, ST selaku Direktris CV. NIRMANA CONSULTANT dengan LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

19. 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Lokasi Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
20. 1 (satu) Eksemplar ASLI Rencana Kerja dan Syarat (RKS) Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;
21. 1 (satu) Eksemplar Gambar Kerja dan Detail Perencanaan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK) Pasar Sambelia Kabupaten Lombok Timur TA. 2015.
22. 1 (satu) Eksemplar ASLI Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015;
23. 1 (satu) Eksemplar ASLI Shop Drawing Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
24. 1 (satu) Eksemplar ASLI Asbuilt Drawing Pekerjaan Pembanguna Pasar Tradisional Sambelia Lokasi Pasar Sambelia (CV. Prame Sacre);
25. Surat Jaminan, Yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Uang Muka Nomor : 07.1.4018.20121.15 Nilai Bon : Rp. 581.474.700,- dikeluarkan di Mataram tanggal 09 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pelaksanaan Nomor : 07.1.4017.20104.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 07 September 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat Jaminan Pemeliharaan Nomor : 07.1.4019.21069.15 Nilai : Rp. 96.912.450,- dikeluarkan di Mataram tanggal 31 Desember 2015. (PT. BOSOWA ASURANSI).
26. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Nomor : 005519 Tahun 2015 beserta Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) oleh CV. Prame Sacre/ESDM Perindag sebesar Rp. 12.516.995,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
27. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0894 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.940.000,-. Pada tanggal 14 September 2015, beserta lampirannya;
28. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 001347 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 6.000.000,-. Pada tanggal 26 November

Halaman 174 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015, beserta lampirannya;
29. 1 (satu) lembar ASLI Surat Setoran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (SSLLPAD) Nomor : 0648 tahun 2015 oleh CV. Prame Sacre/ ESDM Perindag sebesar Rp. 4.942.000,-. Pada tanggal 31 Desember 2015, beserta lampirannya;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Serona ZIS dari REK. ESDM Perindag CV. Prame Sacre sebesar Rp. 1.279.000,-
31. 1 (satu) eksemplar ASLI Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 12 November 2015, yang terlampir sebagai berikut :
- a. Berita Acara Pembayaran Angsuran I Nomor : 01/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR>SAMBELIA/DAK/2015 dengan pembayaran dana sebesar Rp. 775.299.600,- pada tanggal 09 November 2015.
  - b. Surat Pernyataan Lapangan CV. Total Design Consultant. Tanggal 12 November 2015.
  - c. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan ke I (satu). Tanggal 09 September s/d 09 Oktober 2015.
  - d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- I (satu). Tanggal 09 September s/d 16 September 2015
  - e. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-ii (Dua). Tanggal 17 September s/d 24 September 2015.
  - f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-III (Tiga). Tanggal 25 September s/d 01 Oktober 2015.
  - g. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-IV (Empat). Tanggal 02 Oktober s/d 09 Oktober 2015.
  - h. Laporan Bulanan CV. Prame Sacre Bulan Ke-II (Dua),. Tanggal 10 Oktober s/d 07 November 2015.
  - i. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-V (Lima). Tanggal 10 Oktober s/d 16 Oktober 2015.
  - j. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VI (Enam). Tanggal 17 Oktober s/d 23 Oktober 2015.

Halaman 175 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



- k. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VII (Tujuh). Tanggal 24 s/d 30 Oktober 2015.
- l. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-VIII (Delapan). Tanggal 31 Oktober s/d 07 November 2015.
- m. Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : 06/PPK-ESDMPP/Pse.Sambelia/DAK/2015 tanggal 7 September 2015.
- n. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)
- o. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/ 2015 tanggal 9 September 2015.
- p. Surat Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 05/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 4 September.
- q. Laporan Foto Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 01/CV.PS/Psr.Sambelia/ESDMPP/2015. Tanggal 9 September 2015
- r. Laporan Kegiatan Pekerjaan Kontruksi Nomor : 02/CV.PS/Foto.Psr.Sakra/ESDMPP/2014. Tanggal 11 November 2015.
- 32. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.KPP/Psr.Sambelia/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang terlampir sebagai berikut :
  - a. Berita Acara Pembayaran Angsuran II Nomor : 02/PPK-ESDMPP/BA.PMB/PSR.SAMBELIA/DAK/2015. Dengan pembayaran dana sebesar Rp. 484.562.250,- pada tanggal 22 Desember 2015.
  - b. Dokumentasi Pasar Sambelia Bangunan Los Pasar (3 Unit Los), Bangunan Kios (12 Ruang).
    - a. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-VIII (Delapan) tanggal 16 Desember 2015.
    - b. Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 02/PPK-ESDMPP/Psr.Sambelia/DAK/2015 Minggu Ke-XII (Dua Belas) tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Desember 2015.

- c. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke- IX (Sembilan). Tanggal 12 Nopember s/d 21 Nopember 2015
- d. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-X (Sepuluh). Tanggal 22 Nopember s/d 30 Nopember 2015.
- e. Laporan Mingguan CV. Prame Scare Minggu Ke- XI (Sebelas). Tanggal 01 Desember s/d 07 Desember 2015.
- f. Laporan Mingguan CV. Prame Sacre Minggu Ke-XII ( Dua Belas). Tanggal 08 Desember s/d 15 Desember 2015.
- g. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi dan Fisik dalam Rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 30 Desember 2015.
- h. Surat Permohonan PHO Nomor :27/PS /XII/2015 tanggal 16 Desember 2015.
- i. Surat Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dalam Rangka Penyerahan Pertama Hasil Pekerjaan (PHO). Nomor : 01/PPK-Esdm/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 17 Desember 2015.
- j. Surat Undangan PHO. Nomor : 01/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 18 Desember 2015.
- k. Daftar Hadir Rapat PHO tanggal 19 Desember 2015.
- l. Notulen Rapat Nomor : 02/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- m. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi Nomor : 03/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 19 Desember 2015.
- n. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- o. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Administrasi dan Fisik Nomor : 04.a/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 21 Desember 2015.
- p. Surat Laporan Hasil Pemeriksaan/ Penelitian Pertama Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia, Nomor : 05/PPHP/ESDMPP /PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015 tanggal 21 Desember 2015.
- q. Surat Perintah Untuk Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Pekerjaan Pembangunann Pasar Tradisional Sambelia, Nomor :

Halaman 177 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 22 Desember 2015.

- r. Surat Pernyataan Kesanggupan (Sanggup Melaksanakan Perbaikan/Penyempurnaan Segala Kekurangan dan Kerusakan yang Ada).
  - s. Surat Pernyataan Lapangan tanggal 30 Desember 2015;
  - t. Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 06/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015
  - u. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) Bidang Fisik Nomor : 07/PPHP-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
  - v. Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian Lanjutan Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia. Nomor : 08/PPHP-ESDM/PHO.Psr.Sambelia/DAK/2015. Tanggal 30 Desember 2015.
  - w. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO) Nomor 03/PPK-ESDMPP/PHO.Psr.Sambelia?DAK/2015 tanggal 31 Desember 2015.
33. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran melalui PT. Bank NTB Cabang Selong, tanggal 17 Desember 2019 nomor rekening 21.00872.00.00, terkait penerimaan : Pendapatan lain-lain yang syah, dengan kode rekening : 4.1.00.00.4.04.01, dan Uraian Rincian Obyek : Pengembalian Kekurangan Volume Atas Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Sambalia yang dilaksanakan oleh CV. PRAME SACRE (DAK 2015), Nomor Kontrak 06 / PPK-ESDMPP / Psr. Sambelia / DAK / 2015 tanggal 7 September 2015, dengan jumlah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang disetor oleh H. HUSNAN, SH selaku Direktur Prame Sacre.
34. 1 (satu) Lembar asli Surat Nomor : 04.C/PPK/ESDMPP/SP/VII/2015 tanggal 01 Juli 2015 perihal Permohonan Proses Tender kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan/ULP Barang dan Jasa Kab. Lombok Timur TA. 2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA. 2015 beserta Lembar Penerus Disposisi;
35. 1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir Summary Report, kode tender 415395, nama tender Pengawasan Pembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK);
36. 1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor :

Halaman 178 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.

37. 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 788/821.2/566/PEGDIKLAT/2013 tanggal 5 September 2013 Tentang Pembebasan Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Kedalam Jabatan Struktural Eselon II, III Dan IV Di Dilngkungan Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur.
38. 1 (satu) Lembar foto copy Legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 800/843/PEGDIKLAT/2013 tanggal 06 September 2013 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur.
39. 2 (dua) Lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 01/821.2/01/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon II,III Dan IV Di Lingkungan Pemerintahan Kab. Lombok Timur.
40. 1 (satu) Lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/31/PEGDIKLAT/2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang pengangkatan Ir. FRAMADI ANUGERAH KARTIKA dalam jabatan Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
41. 1 (satu) bundle/berkas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penerimaan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Daerah, ditetapkan di Selong tanggal 16 Mei 2009 oleh H.M.SUKIMAN AZMY selaku Bupati Lombok Timur.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar uang titipan pengembalian kerugian keuangan negara sejumlah Rp.300.000.000.,(tiga ratus juta rupiah rupiah) dikembalikan kepada terdakwa ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin tanggal 10 Mei 2021** oleh kami **Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan **Sutrisno, S.H., M.H.**, (Hakim Adhoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 April 2021 Nomor : 5/PID.TPK./2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 179 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KAMIS tanggal 20 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Ida Ketut Patra** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota ;

**t.t.d.**

**I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum.**

**t.t.d.**

**Sutrisno, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis;

**t.t.d.**

**Nyoman Gede Wirya, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

**t.t.d.**

**Ida Ketut Patra**

Mataram, Mei 2021  
Untuk Salinan Resmi  
Plh. Panitera,

Lalu Ihsan, SH.MH.,

NIP. 19631231 198603 1 040

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,  
NIP. 196304241983111001