



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|--|
| Nama lengkap | : Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT |
| Tempat lahir | : Tasikmalaya. |
| Umur/tanggal lahir | : 46 tahun/8 September 1977. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Kampung Cipinang RT 1 RW 4 Kelurahan Sukasukur, Kecamatan Cisayong kabupaten Tasikmalaya |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa dilakukan penahanan:

1. Ditahan oleh Penyidik Sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;
2. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 di Rutan Kota Tasikmalaya;
3. Ditahan oleh Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024 di Rutan Kota Tasikmalaya;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
5. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 di Rutan Kelas 1 Bandung;
7. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 1 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni 2024; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Damas Afrianur, S.H., Yana Cahyana, S.H., beralamat di Kantor Advokat Damas Afrianur dan Rekan Jl. Raya Nasional III No.47, Sindangraja Desa Jatihurip Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus Nomor: 11/SK/TPK/2024/PN BDG dan Nomor: 10/SK/TPK/2024/PN BDG, Tanggal 06 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 02 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg, tanggal 02 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *membantu melakukan korupsi* “ sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UURI Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 56 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing kepada terdakwasebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan keentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **12 (dua belas) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.

Halaman 2 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPK1/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 08 Oktober 2019.
- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.

Halaman 3 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20

Halaman 4 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.

- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.
- 34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.

Halaman 5 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.
- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.

Halaman 6 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.
- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- 72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- 73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- 74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 32 Tanggal 17 Oktober 2000.
- 77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- 78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.
- 79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes

Halaman 8 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.

- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYA ABADI.
- 95) 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.
- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundel DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.

Halaman 9 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.
- 107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-
- 108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa MEDI HENDRAWAN, ST Bin H. MOCH KUSMAN.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT;
- 2) Menyatakan Perbuatan Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT yaitu menyewakan CV. Surya Abadi kepada Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, ST Bin ENTENG SUWARNO guna melakukan Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 di Dinas PUPR Kota Tasikmalaya (Konsultan Pengawas bukan Pelaksana Fisik) dan Terdakwa mendapatkan imbalan dari Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, ST Bin ENTENG SUWARNO sebesar 5% dari Nilai Kontrak Pekerjaan dikurangi Pajak yaitu sebesar Rp.11.869.400,- (*Sebelas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah*) bukanlah suatu Perbuatan Pidana;
- 3) Menyatakan bahwa Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 10 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, baik Dakwaan Kesatu PRIMAIR dan SUBSIDAIR dan Dakwaan Kedua PRIMAIR dan SUBSIDAIR;
- 4) Membebaskan Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvolging*);
 - 5) Menyatakan Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan ini dibacakan dalam persidangan;
 - 6) Memulihkan hak-hak Terdakwa IR. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
 - 7) Membebaskan biaya perkara kepada negara menurut hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutannya dan memohon agar kiranya Majelis Hakim menolak Pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa Dan Penasehat Hukum terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT**, bersama-sama dengan **saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, saksi **MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada

Halaman 11 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum** dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bertentangan dengan Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, dan bertentangan dengan kontrak Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya Nomor: 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu** CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dimana telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) , **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat

Halaman 12 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-

Halaman 13 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai

Halaman 14 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi yang awal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., dimana sekitar bulan Agustus 2019 saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dimana yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya dan bersepakat bahwa **Terdakwa** mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.
- Bahwa **Terdakwa** selaku pemilik CV. Surya Abadi, namun namanya sudah tidak lagi tercantum dalam kepengurusan CV Surya Abadi, berdasarkan sebagaimana

Halaman 15 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1, 2, 5 dan 6) Perseroan Komanditer “ CV Surya Abadi ” tanggal 14 Februari 2013 Nomor 63 namun **Terdakwa** yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai Direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh **Terdakwa**, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena **Terdakwa** yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, **Terdakwa** dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan **Terdakwa** menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum

Halaman 16 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan **Terdakwa** sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian **Terdakwa** menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., **Terdakwa** menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK untuk meminta tandatangan.

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- (untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan) kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama dengan paket pekerjaan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayaran | Volume Pekerjaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|-----|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900,00 | 19.856.900,00 |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton kurus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,00 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,00 | |
| 6. | Lapis perekat - aspal cair | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,50 | |
| 7. | Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,00 | 19.821.170,11 | |
| 8. | Lapis Perekat - aspal emulsi | 6.1 (2) (b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640,00 | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC-WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,00 | 1.173.189.075,58 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.459,00 | 1.737.294.459,00 |
| B | Pekerjaan Gorong-gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,00 | |
| 2. | Pasangan batu dengan | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620,00 | |

Halaman 18 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



| | | | | | | |
|----|---|-----------|---------------------|--------------|---------------|------------------|
| | mortar | | | | | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,19 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,00 | 6.209.280.00 | |
| | Sub JUmlah | | | | 33.790.604,19 | 33.790.604,19 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.963,19 |
| | PPN 10% | | | | | 179.094.196,32 |
| | Total | | | | | 1.970.036.159,51 |
| | Dibulatkan | | | | | 1.970.036.000,00 |

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan Direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana di lapangan saksi AGUS ZENNY.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas, apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie

Halaman 20 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasang di jalan tersebut;

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai penyedia jasa. Karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

Halaman 21 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor :

Halaman 22 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatanganinya;
- Bahwa **Terdakwa** hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa **Terdakwa** selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, **Terdakwa** juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang

Halaman 23 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :

Halaman 24 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
- Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-

Halaman 25 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;

- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 98.501.800,-.

- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.

Halaman 26 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Agus Zenny meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;
 - Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
 - Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN

Halaman 27 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.

- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.

- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Ketebalan aspal;
 - Kualitas aspal;
 - Kualitas beton;
 - Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

Halaman 29 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton ($707,84 - 571,49$) atau senilai Rp. 225.100.215 ($136,35 \text{ ton} \times \text{Rp. } 1.650.900$)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.



- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPK1/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
 - 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang LAPORAN HASIL AUDIT DALAM RANGKA PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEKERJAAN PEMELIHARAAN BERKALA JALAN SULE SUTIANEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 PADA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
 3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender

Halaman 31 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|--|----------------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| Potongan Pajak | (204.167.368) |
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

| N o | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume Terpasang | Volume Tidak Terpasang | Harga Satuan Dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal Terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |
| 2 | Volume konstruksi Beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |



| | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------|
| 3 | Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |
| Jumlah | | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³ | | 46.253.600 |

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga



ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)

- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil; dan*
- g. akuntabel.*

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*



- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu: Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), kemudian uang pada rekening CV. INTAN



PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, *bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)* selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, saksi **MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan**



menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), atau saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) , dimana telah menerima transfer dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 An. Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, telah bersepakat dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader *dengan* pelaksanaan kontrak diluar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan melalui pelaksanaan pengawasan dan metode pembuatan laporan kemajuan pekerjaan pengawasan yang dibuat oleh pihak konsultan pengawas tidak sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai dalam dokumen penawaran, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:

- Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
- **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-

Halaman 38 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2019 menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:
 - Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
 - Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Halaman 39 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut namun lelang yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Terdakwa yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV.

Halaman 40 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut. Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mendatangi saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. untuk meminta tandatangan;

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai

Halaman 41 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;

- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :
 1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak
 2. berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak
 3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 7. mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia
 8. melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak
 9. melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan – kebiasaan setempat
 10. penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran – pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi
 11. penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak
 12. penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia



13. tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal – hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia
14. pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya – biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak
15. ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - b. membuat subkontak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya
- Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan Salinan dari dokumen-dokumen tersebut
- Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberikan kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK
- ketentuan pelatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani tersebut, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- (untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan) kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama dengan paket pekerjaan lainnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

| N o | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayaran | Volume Pekerjaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|-----|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900,00 | 19.856.900,00 |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton krus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,00 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,00 | |
| 6. | Lapis perekat - aspal cair | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,50 | |
| 7. | Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,00 | 19.821.170,11 | |

Halaman 44 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | | | |
|----|---|----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 8. | Lapis Perekat - aspal emulsi | 6.1 (2) (b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640,00 | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC- WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,0 0 | 1.173.189.075,5 8 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.459,0 0 | 1.737.294.459,00 |
| B | Pekerjaan Gorong- gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,00 | |
| 2. | Pasangan batu dengan mortar | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620,00 | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,19 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,0 0 | 6.209.280,00 | |
| | Sub JUmlah | | | | 33.790.604,19 | 33.790.604,19 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.963,19 |
| | PPN 10% | | | | | 179.094.196,32 |
| | Total | | | | | 1.970.036.159,51 |
| | Dibulatkan | | | | | 1.970.036.000,00 |

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelakdsana dilapangan saksi AGUS ZENNY.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa oleh karena itu saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas kepada saksi AGUS ZENNY, sehingga apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian. Saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350

Halaman 45 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.

- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan padahal saksi FEBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasang di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa. Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULLOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi FEBI SAEPULLOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULLOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULLOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI

Halaman 47 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan

Halaman 49 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.

- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule

Halaman 51 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,- . Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:
 - SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;
 - SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,-.
- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa Intan Permata Indah / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

Halaman 52 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.
- Bahwa senyatanya saksi IRFAN SETIAWAN yang mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM)
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

Halaman 53 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK;
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan kosultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat

Halaman 54 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa** memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.

- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Ketebalan aspal;
 - Kualitas aspal;
 - Kualitas beton;
 - Ketebalan Beton.



dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)).
Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-.
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 710,64 Ton – 555,840 Ton = 154,8 Ton.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m3, sedangkan volume beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 216,50 m³ – 76 m³ = 140, 50 m³.

3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 108,25 m³ – 0 m³ = 108,25 m³.

4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Halaman 57 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.

4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|--|----------------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| Potongan Pajak | (204.167.368) |
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

| N o | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume Terpasang | Volume Tidak Terpa-sang | Harga Satuan Dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |
| 2 | Volume konstruksi Beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |
| 3 | Volume konstruksi Lantai | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---------------|-------------|
| Kerja terpasang | | | | | | |
| Jumlah | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³ | | 46.253.600 |

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)

Halaman 59 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, dan Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.
 - Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

Halaman 60 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi;
dan*
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari
atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
Pengadaan Barang/Jasa.*
- Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal
15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban
Penyedia, yaitu :
 1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima
 2. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
 3. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut;
 4. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
 5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 7. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis PPK.
- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian

Halaman 61 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY, dan saksi RISMADIYAR sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

----- ATAU -----

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT**, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya-tidaknya terjadi di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri

Halaman 62 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu menyepakati saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bin Alm. ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** menggunakan CV Surya Abadi untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya sesuai kontrak nomor: 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019, yang bertentangan dengan prinsip akuntabel dan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; yang dalam pelaksanaannya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019 **melaksanakan kontrak tersebut secara melawan hukum, yaitu melaksanakan kontrak diluar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak**, dan bersama dengan saksi **MEDI HENDRAWAN, ST bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 (dilakukan penuntutan terpisah), saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) atau saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dimana telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) , yang**

Halaman 63 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-

Halaman 64 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
- Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 65 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi yang awal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., dimana sekitar bulan Agustus 2019 saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut dimana yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya dan bersepakat bahwa Terdakwa

Halaman 66 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV. Surya Abadi, namun namanya sudah tidak lagi tercantum dalam kepengurusan CV Surya Abadi, berdasarkan sebagaimana Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007 dan Akta Pengunduran Diri dan Pemasukan Pesero Kedalam serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1, 2, 5 dan 6) Perseroan Komanditer " CV Surya Abadi " tanggal 14 Februari 2013 Nomor 63 namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai Direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Terdakwa yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mendatangi Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019

Halaman 67 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuatkan SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK untuk meminta tandatangan.

- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- (untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan) kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan

Halaman 68 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama dengan paket pekerjaan lainnya.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

| No | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayaran | Volume Pekerjaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|----|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900,00 | 19.856.900,00 |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton kurus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,00 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,00 | |
| 6. | Lapis perekat - aspal cair | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,50 | |
| 7. | Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,00 | 19.821.170,11 | |
| 8. | Lapis Perekat - | 6.1 (2)(b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640,00 | |

Halaman 69 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



| | | | | | | |
|----|---|------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| | aspal emulsi | | | | | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC-WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,00 | 1.173.189.075,58 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.459,00 | 1.737.294.459,00 |
| B | Pekerjaan Gorong-gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,00 | |
| 2. | Pasangan batu dengan mortar | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620,00 | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,19 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,00 | 6.209.280,00 | |
| | Sub JUmlah | | | | 33.790.604,19 | 33.790.604,19 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.963,19 |
| | PPN 10% | | | | | 179.094.196,32 |
| | Total | | | | | 1.970.036.159,51 |
| | Dibulatkan | | | | | 1.970.036.000,00 |

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan Direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana di lapangan saksi AGUS ZENNY.
- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), dimana saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas, apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³.
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. TMPP dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. TMPP yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. IPI tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. TMPP dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. TMPP kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan **Terdakwa** dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule

Halaman 71 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan, padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai penyedia jasa. Karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan

Halaman 72 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.

- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.
- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan

Halaman 73 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.

- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.
- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.

Halaman 74 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor: 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian Saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.
- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku

Halaman 75 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100% tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.

- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran termyn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)

Halaman 76 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. INTAN PERMATA INDAH sebesar Rp. 98.501.800,-. Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:
 - SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran termyn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;
 - SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebesar Rp. 98.501.800,-.
- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran

Halaman 77 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.
- Bahwa saksi Agus Zenny meminta agar saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan cara antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUksin alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUksin alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUksin alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUksin alias

Halaman 78 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK.
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dan saksi RISMADIYAR.
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK;
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi

Halaman 79 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, Terdakwa memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.

- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.
- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Ketebalan aspal;

Halaman 80 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)).
Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-.
- Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar 710,64 Ton – 555,840 Ton = 154,8 Ton.



- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
 - 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
 - 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.



3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarnya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.
4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|--|---------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| Potongan Pajak | (204.167.368) |
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

| No | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume Terpasang | Volume Tidak Terpasang | Harga Satuan Dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|----|------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal Terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |



| | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------|
| | ng | | | | | | |
| 2 | Volume konstruksi Beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |
| 3 | Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |
| Jumlah | | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³ | | 46.253.600 |

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.
- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan



Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)

- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;*
- b. efektif;*
- c. transparan;*
- d. terbuka;*
- e. bersaing;*
- f. adil; dan*
- g. akuntabel.*

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu:

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT**, pada sekitar tanggal 08 Oktober 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019, atau setidaknya pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, atau setidaknya terjadi di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, yaitu menyepakati saksi **DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bin Alm. ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah)** menggunakan CV Surya Abadi untuk mendapatkan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya sesuai kontrak **620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019**, yang bertentangan dengan prinsip akuntabel dan etika pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; **dengan tujuan menguntungkan diri**

Halaman 87 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sendiri atau orang lain yaitu saksi **AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI *atau suatu korporasi* yaitu memperkaya CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) yang telah menerima transfer dari Kuasa Bendahara Umum Daerah ke rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 An. Rismadiyar/ CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) dengan nilai transfer sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah), yang dalam pelaksanaannya saksi **DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T** selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu melaksanakan kontrak diluar dari ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dan bersama dengan saksi **MEDI HENDRAWAN, ST bin H. MOCH KUSMAN (dilakukan penuntutan terpisah)**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019, saksi **AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN (dilakukan penuntutan terpisah)** dan saksi **RISMADIYAR bin DONO (dilakukan penuntutan terpisah)** selaku Direktur CV. Intan Permata Indah berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, dalam melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 88 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,- (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,- (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal Tentang 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yaitu:
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.774.485.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang nilai kontrak sebesar Rp. 492.707.000,-
 - **Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,-**
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya nilai kontrak sebesar Rp. 492.019.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru nilai kontrak sebesar Rp. 1.485.942.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani nilai kontrak sebesar Rp. 2.328.070.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi nilai kontrak sebesar Rp. 886.764.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Peta nilai kontrak sebesar Rp. 689.880.000,-

Halaman 89 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan nilai kontrak sebesar Rp. 344.691.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu; nilai kontrak sebesar Rp. 198.566.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I nilai kontrak sebesar Rp. 923.106.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah nilai kontrak sebesar Rp. 492.309.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong nilai kontrak sebesar Rp. 443.043.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran nilai kontrak sebesar Rp. 734.972.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II nilai kontrak sebesar Rp. 98.599.000,-
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma nilai kontrak sebesar Rp. 492.129.000,- dan
 - Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel nilai kontrak sebesar Rp. 148.225.000.
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 - Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2019 menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi

Halaman 90 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:

- Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda.

Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut namun lelang yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup.

- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5% dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut.
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak mengetahui teknis ruang lingkup pekerjaan, tidak menentukan dalam penggunaan CV Surya Abadi oleh orang lain diluar kepengurusan CV Surya Abadi, dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan selayaknya sebagaimana Direktur, karena Terdakwa yang sepenuhnya mengendalikan dan mengelola CV Surya Abadi.

- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang, persyaratan untuk tenaga pendukung pengawas, data tenaga pendukung pengawasan bersifat wajib karena terdapat dalam ketentuan di Kerangka Acuan Kerja Pengawasan (KAK Pengawasan) yang dibuat oleh PPK, membuat dokumen penawaran pascakualifikasi untuk syarat dalam mengikuti lelang konsultan pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya tersebut.
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mendatangi saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. ke kantor Dinas PUPR kota Tasikmalaya untuk melaporkan bahwa CV. Surya Abadi sebagai pemenang lelang dan meminta untuk membuat Surat Perjanjian Kerja dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) karena berdasarkan jadwal tanggal 15 Oktober 2019 adalah jadwal penandatanganan kontrak. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuatkan SPK dan SPMK untuk CV. Surya Abadi dan menyerahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membawa SPK dan SPMK yang belum ditandatangani tersebut ke kantor CV. Surya Abadi untuk bertemu dengan Terdakwa sebagai pemilik CV. Surya Abadi. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. agar SPK dan SPMK ditandatangani saja oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE sebagai direktur. Selanjutnya sesudah SPMK dan SPK ditandatangani oleh saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, S.E., Terdakwa menyuruh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk mengantarkan SPMK dan SPK kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. untuk meminta tandatangan.
- Bahwa surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan

Halaman 92 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;

- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 5. Memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 7. Mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
 8. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;

Halaman 93 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan – kebiasaan setempat;
10. Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran – pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
11. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
12. Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
13. Tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal – hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
14. Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya – biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;
15. Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 - a. Memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - b. Membuat subkontak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya
16. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan Salinan dari dokumen-dokumen tersebut;
17. Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari



satupenyedia, anggota joint venture tersebut memberikan kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PPK;

18. Ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK;

- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani tersebut, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20(dua puluh)persen dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp.271.991.500,-(dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST., saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan melaporkannya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama dengan paket pekerjaan lainnya.

• Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayaran | Volume Pekerjaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|-----|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900, | 19.856.900,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | | | | 00 | |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton kurus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,00 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,00 | |
| 6. | Lapis perekat - aspal cair | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,50 | |
| 7. | Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,00 | 19.821.170,11 | |
| 8. | Lapis Perekat - aspal emulsi | 6.1 (2) (b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640,00 | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC-WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,00 | 1.173.189.075,58 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.459,00 | 1.737.294.459,00 |
| B | Pekerjaan Gorong-gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,00 | |
| 2. | Pasangan batu dengan mortar | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620,00 | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,19 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,00 | 6.209.280,00 | |
| | Sub JUmlah | | | | 33.790.604,19 | 33.790.604,19 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.963,19 |
| | PPN 10% | | | | | 179.094.196,32 |
| | Total | | | | | 1.970.036.159,51 |
| | Dibulatkan | | | | | 1.970.036.000,00 |

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI)

Halaman 96 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana dilapangan saksi AGUS ZENNY.

- Bahwa saksi AGUS ZENNY sebagai pemilik dari perusahaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) yang menjadikan saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI). Bahwa oleh karena itu saksi AGUS ZENNY mencari pekerjaan atau kegiatan perusahaan dengan menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), sekaligus saksi AGUS ZENNY yang mengelola pekerjaan yang didapatkan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut, sedangkan saksi RISMADIYAR yang dari awal atau sebelum menjadi direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai buruh harian lepas kepada saksi AGUS ZENNY, sehingga apabila CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mendapatkan pekerjaan proyek maka meskipun saksi RISMADIYAR sebagai Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR hanya bekerja sebagai mandor dan mendapatkan gaji harian. Saksi AGUS ZENNY juga membuat dan memiliki perusahaan lain sebagai direktur yaitu CV Sabang Pratama Mandiri yang bergerak dibidang yang sama dengan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah $216,50 \text{ m}^3$, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m^3 .
- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah $108,25 \text{ m}^3$, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m^3 .
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton.

Halaman 97 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pemasangan aspal (AC-WC) adalah PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dengan cara saksi AGUS ZENNY datang, memesan sekaligus meminta agar PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) yang mengerjakan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) dengan alasan karena CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tidak memiliki peralatan dan tenaga ahli personil dan sudah ada surat perjanjian sewa peralatan antara CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) dan surat dukungan bahan yang diberikan oleh PT. Trie Mukty Permata Putra (PT. TMPP) kepada CV. IPI. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan aspal hotmix untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut telah diketahui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, namun sebagai pengendali kontrak saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. tidak melakukan teguran kepada pihak CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang lelang dan penyedia jasa.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan.
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasang di jalan tersebut;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada

Halaman 98 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;

- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa. Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI, namun awalnya saksi FEBI SAEPULOH, ST menolak karena hal tersebut tidak boleh dilakukan. Selanjutnya pada akhir pekerjaan belum ada laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan, sehingga saksi RISMADIYAR mendesak saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia jasa yaitu CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melarang saksi FEBI SAEPULOH untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku Ketua Tim Pengawasan/Team Leader CV.Surya Abadi, kemudian saksi FEBI SAEPULOH, ST memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR.
- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100% dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi

Halaman 99 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf.

- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019.
- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100% (seratus persen). Bahwa dalam lampiran berita acara penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan.

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100%.
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuatkan surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK.

Halaman 101 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara.
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus) persen padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus) persen tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100% tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor: 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- ;
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- serta membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor : 620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019.
- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia

Halaman 102 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).

- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,-. Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM.

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:

- SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- dan;
- SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan

Halaman 103 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,-.

- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa Intan Permata Indah / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembayaran sejumlah Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) kemudian saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR mengambil uang tersebut dan mempergunakannya.
- Bahwa senyatanya saksi IRFAN SETIAWAN yang mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) antara lain adalah menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM)
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUksin alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono,

Halaman 104 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
- Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar.
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;
 - Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
 - Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK;
 - Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
 - Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dan saksi RISMADIYAR.
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;
 - Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta



tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya.

- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada **Terdakwa** terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga **Terdakwa** memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, **Terdakwa** memotong untuk bagiannya sebesar 5% dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. sebesar Rp. 2,500,000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:

- Ketebalan aspal;
- Kualitas aspal;
- Kualitas beton;
- Ketebalan Beton.

dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yaitu adanya :

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)). Dalam kontrak pekerjaan laston lapis aus Perata (AC WC (L)) sebanyak 707,84 ton dengan harga satuan senilai Rp. 1.650.900,-, sedangkan hasil pemeriksaan fisik menunjukkan pekerjaan tersebut hanya dilaksanakan sebanyak 571,49 ton sehingga terdapat selisih kurang sebanyak 136,35 ton (707,84 - 571,49) atau senilai Rp. 225.100.215 (136,35 ton x Rp. 1.650.900)
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan beton semen senilai Rp. 185.578.161,84.

- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp. 60.000.000,-
 - Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,-
 - Tanggal 02 Desember 2022 Sdr. Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,-

Halaman 107 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp. 105.000.000,-;
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp. 198.178.500,-

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,-

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
- 2) Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
- 3) Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
- 4) Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.

- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan

Halaman 108 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
2. Dasar Pelaksanaan dan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tertuang Kontrak Perjanjian antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Penyedia Jasa dengan Nomor Kontrak : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang meliputi ruang lingkup pekerjaannya adalah Pelebaran Jalan dan Pengaspalan dengan lamanya pengerjaan sesuai kontrak selama 75 hari kalender mulai dari tanggal 15 Oktober 2019 dan pekerjaan selesai pada tanggal 28 Desember 2019.
3. Bahwa mekanisme pemilihan Penyedia Jasa untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 yaitu PPK mengusulkan konstruksi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kemudian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengadakan proses tender dengan dimulai dari pengumuman paket pekerjaan. Setelah diumumkan barulah masuk beberapa perusahaan yang mengajukan menjadi peserta tender sebanyak 9 (sembilan) peserta yang mendaftar, namun hanya 1 (satu) peserta saja yaitu CV. Intan Permata Indah yang mengajukan nilai penawarannya itu senilai Rp. 1.970.037.821,40,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh rupiah). Kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, evaluasi kualifikasi dan pembuktian kualifikasi CV. Intan Permata Indah dinyatakan lulus.
4. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|--|---------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| Potongan Pajak | (204.167.368) |

Halaman 109 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



| | |
|--|----------------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

5. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

| N o | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume Terpasang | Volume Tidak Terpasang | Harga Satuan Dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |
| 2 | Volume konstruksi Beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |
| 3 | Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |
| Jumlah | | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

6. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³ | | 46.253.600 |

7. Bahwa terdapat temuan BPK RI untuk kekurangan volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara berdasarkan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (LHP) Nomor : 29A/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan kekurangan volume senilai Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah koma delapan empat rupiah) kepada kas daerah Kota Tasikmalaya.

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah)
- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, dan Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:
 - Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.

Halaman 111 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia, yaitu :
 1. Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima;
 2. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK;
 3. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari

Halaman 112 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA. untuk tujuan ini PA

berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut;

4. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
 6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
 7. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis PPK.
- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa *yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan* kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., saksi MEDI HENDRAWAN, ST, saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR, telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau keuangan daerah sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 656.314.670,- (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening

Halaman 113 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KUSTENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekeja sebagai PNS di Pemkot Tasikmalaya sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa pada tahun 2018/2019, saksi bertugas di ULP (Unit Layanan Pengadaan) yang ada di bagian pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa bagian pengadaan barang dan jasa mengerjakan atau diperuntukkan semua pengadaan barang dan jasa OPD di Pemkot Tasikmalaya;
- Bahwa bagian pengadaan barang dan jasa adalah bagian dari Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi adalah sebagai Pokja, berdasarkan SK kepala bagian pengadaan barang dan jasa, pembentukan Pokja untuk 11(sebelas) orang secara umum, surat nomor 550/02/ST/BPBJ/2019 tanggal 4 Februari 2019;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 yaitu berdasarkan surat tugas nomor : 800/093/ST/BPBJ/2019 tanggal 17 September 2019;
- Bahwa Pokja dengan susunan Kustendi selaku Ketua, Agah Andi Sastra, SSTP selaku sekretaris, dan Wawan Kuswandi selaku anggota;
- Bahwa tugas Pokja adalah melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, melaksanakan persiapan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui katalog, menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan tender penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000.000,00(seratus milyar rupiah) dan seleksi penunjukan langsung untuk pengadaan jasa

Halaman 114 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak
Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah);

- Bahwa ada yang menangani bagian khusus LPSE;
- Bahwa Penunjukan Langsung dilakukan oleh Pokja, sedangkan Pengadaan Langsung cukup dengan Pejabat Pengadaan;
- Bahwa batas minimal nilai pekerjaan yang dilelang oleh Pokja adalah lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa syarat untuk peserta lelang diantaranya adalah Ijin usaha (SIUP), bisa badan hukumnya CV;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 dengan Nilai pagu sebesar Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah), sedangkan HPS nya Rp.1.999.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa syarat administrasi yang dicantumkan dalam laman LPSE itu terkait dengan : Izin usahanya baik itu NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Memiliki sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil, Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak, Memiliki pengalaman pekerjaan;
- Bahwa saksi melihat kemampuan perusahaan hanya berdasarkan kelengkapan administrasi, termasuk dukungan dan personil;
- Bahwa jadwal pelelangan dimulai dari tahapan pengumuman lelang mulai Tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019, Download dokumen pemilihan mulai Tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019, Pemberian penjelasan mulai Tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019, Upload dokumen penawaran mulai Tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019, Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
- Bahwa peserta saat melihat pengumuman langsung bisa mendaftarkan diri;
- Bahwa Pembukaan dokumen penawaran mulai Tanggal 26 September 2019 jam 14.01 WIB;
- Bahwa bahwa yang mendaftar ada 9 perusahaan;
- Bahwa setelah penyedia menyampaikan dokumen penawaran, Pokja mendownload dokumen penawaran tersebut dengan menggunakan aplikasi LPSE/ LKPP yang sudah tersedia, lalu Pokja melakukan ceklist;

Halaman 115 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1(satu) perusahaan dari 9(sembilan) yang mendaftar, maka yang diperiksa hanya 1(satu) perusahaan;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kenapa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 1(satu) perusahaan dari 9(sembilan) yang mendaftar;
- Bahwa saksi mendownload dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penyedia, untuk dilihat dan dievaluasi terhadap persyaratan yang harus dipenuhi;
- Bahwa dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penyedia tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa untuk pembuktian dokumen tersebut Pokja mengundang penyedia melalui LPSE;
- Bahwa terkait keuangan perusahaan, saksi menyebutkan bahwa Pokja tidak memeriksanya karena tidak adanya syarat dukungan bank dan hanya tercantum rekening perusahaan;
- Bahwa keadaan keuangan perusahaan bisa diperiksa atau juga bisa tidak diperiksa oleh Pokja;
- Bahwa Pokja tidak mempunyai kemampuan memeriksa keuangan perusahaan, sehingga hanya melihat dokumen yang disampaikan saja;
- Bahwa dokumen perusahaan yang disampaikan oleh penyedia tersebut tidak dicek secara keseluruhan, dengan alasan sudah terverifikasi/ berupa ceklist saja, dan riil nya tidak diperiksa seluruhnya dengan alasan ketika perusahaan menyampaikan kelengkapan persyaratan melalui aplikasi maka keabsahannya sudah dibenarkan/ tidak dipalsukan, dan apabila terjadi maka menjadi konsekuensi dari penyedia, jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai;
- Bahwa perihal hanya 1 saja yang mengajukan penawaran, berdasarkan ketentuan peralihan dalam Perpres No. 54 menyebutkan jika penawaran kurang dari 3 maka otomatis tender diulang atau digagalkan, sedangkan Perpres 18 yang berbunyi jika penawaran hanya 1, bisa dilakukan seperti halnya penunjukan langsung, jadi Pokja menetapkan penyedia untuk diusulkan sebagai calon pemenang, dan pengusulan tersebut tidak bersifat final, artinya semua pihak, yaitu Pokja, PPK, bisa melihat kembali dokumen-dokumen yang dievaluasi oleh Pokja, bisa bersama-sama pada saat pelaksanaan persiapan penunjukan penyedia jasa;
- Bahwa yang lolos dan memenuhi persyaratan tender adalah CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur sesuai dokumen adalah Rismadiyar;

Halaman 116 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pokja tidak membaca akta / kepengurusan CV secara detail sehingga tidak mengetahui comanditer pasif/ lainnya selain direktur;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sejak kapan CV didirikan karena tidak membaca dokumen CV;
- Bahwa saksi tidak mengukur pengalaman CV berdasarkan sejak kapan berdirinya CV, atau tidak melihat/ tidak membaca kepengurusan CV;
- Bahwa CV mempunyai pengalaman pekerjaan jalan sebelumnya, namun lupa tahunnya;
- Bahwa untuk membuktikan perusahaan mampu mengerjakan pekerjaan adalah berdasarkan sertifikat badan usaha (SBU) yang disampaikan;
- Bahwa CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) mengajukan penawaran sebesar Rp. 1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Pokja mengusulkan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) sebagai pemenang kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau disampaikan kepada OPD, karena anggarannya ada di OPD, PPK nya adalah saksi Medi Hendrawan ST;
- Bahwa selanjutnya PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa sehingga terjadi Kontrak dan Pelaksanaan;
- Bahwa PA (Pengguna Anggaran) nya adalah saksi Adang Mulyana;
- Bahwa perencanaan kegiatan adalah dari dinas PU;
- Bahwa saksi mengenal saksi Agus Zenny sebagai Penyedia atau pemborong namun saksi tidak mengetahui nama CV nya;
- Bahwa sebelumnya saksi ditugaskan di bagian perbendaharaan pada Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah;
- Bahwa dalam tim Pokja kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 saksi menjabat sebagai Ketua, dan mendapatkan upah honor yang lebih besar dari 2 anggotanya, namun saksi tidak menganggap dirinya sebagai leader dan mempunyai tanggung jawab lebih dari tim Pokja tersebut;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan tugas selaku pokja dengan membuat dokumen hingga ada penawaran yang masuk, hingga penetapan;
- Bahwa Saksi hanya mengecek atau memastikan penawaran tidak melebihi Pagu anggaran;
- Bahwa yang berwenang penunjukan penyedia barang jasa adalah PPK, sedangkan tugas Pokja hanya melakukan penetapan calon penyedia;

Halaman 117 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 adanya pekerjaan CV IPI yang dilaksanakan oleh CV Sabang Pratama Mandiri sebagaimana dalam BAP saksi bahwa saksi tidak mengetahui CV Sabang Pratama Mandiri;
- Bahwa pekerjaan utama tidak boleh disubkontrakkan sesuai ketentuan dalam kualifikasi usaha kecil, sedangkan untuk sub kontrak harus dari awal ada KSO (Kerja Sama Operasional) dan itupun untuk pekerjaan yang besar;
- Bahwa kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 adalah kualifikasi kecil yaitu dibawah Rp.5.000.000.000.-(lima milyar rupiah), sehingga tidak dimungkinkan KSO;
- Bahwa saksi pernah melakukan lelang untuk kualifikasi yang besar dalam pekerjaan bangunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya pihak lain yang mengerjakan kegiatan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019 dan saksi menyebutkan bahwa yang mengetahui adalah tim pelaksanaan yaitu PPK, Pelaksana Teknis, dan yang membantu PPK sesuai bidangnya;
- Bahwa saksi tidak memeriksa keadaan keuangan CV IPI;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diajukan menyebutkan bahwa CV IPI menyebutkan pengalamannya;
- Bahwa perihal Adendum, yang boleh diaddendum adalah dokumen teknis, personil, bukan adendum terkait HPS, KAK, karena jika yang nantinya berpengaruh pada pekerjaan maka harus seijin PPK;
- Bahwa kualifikasi menjadi turun dengan adanya adendum, agar tidak memberatkan atau bisa dipenuhi oleh peserta, dan saksi tidak berpikir sampai kualitas, berpikir masih dapat terwakili oleh pekerja lain, dan membenarkan kesan minimalis dalam persyaratan sehingga akhirnya hasilnya juga minimalis;
- Bahwa persyaratan adendum dalam pengadaan barang jasa, yaitu apabila ada keberatan dari peserta, dengan tujuan tidak memberatkan peserta;
- Bahwa adendum dilakukan pada tahap penjelasan pekerjaan, dengan Berita Acara, diupload pada LPSE sehingga peserta dapat mendownload dan melihat Adendum tersebut;
- Bahwa addendum tersebut menyangkut hal yang teknis, yaitu terkait keahlian yang ternyata diadendum sehingga tenaga ahli yang dipersyaratkan menjadi berkurang atau hasil bisa menjadi tidak sesuai/ tidak maksimal;
- Bahwa tujuan dilakukan addendum dimaksudkan untuk mengakomodir peserta, tidak disampaikan kepada PPK karena saksi mengaku hal tersebut tidak menyangkut hal teknis, sebagaimana dicontohkan HPS;

Halaman 118 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang digunakan adalah metode pasca kualifikasi, satu file, harga terendah, sistem gugur, kemudian dilakukan pembuktian keaslian dokumen dalam metode tersebut.
- Bahwa sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil dan sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil dan surat dukungan alat dan bahan diperiksa oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Agah dan saksi Wawan juga memeriksa dokumen karena juga menyetujuinya pada ceklist sistem dan Berita Acara;
- Bahwa yang diundang dalam pembuktian adalah direktur CV IPI sesuai Berita Acara, namun saksi tidak memastikan apakah yang datang dan membuktikan dokumen adalah direktur CV IPI yaitu Rismadiyar, dengan menunjukkan asli sertifikat badan usaha (SBU) dengan kualifikasi usaha kecil dan surat dukungan alat dan bahan dari PT Tri Mukti, namun saksi mengenali wajah Terdakwa Rismadiyar dalam persidangan;
- Bahwa perihal Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan atas nama Yoga Panji Maulana, saksi membenarkan nama tersebut ada dalam dokumen yang diajukan oleh CV IPI;
- Bahwa saksi tidak membuktikan kebenaran dokumen tenaga ahli yang diantaranya adalah atas nama Yoga Panji Maulana tersebut, dengan alasan/beranggapan bahwa anggota yang lain akan memeriksanya;
- Bahwa saksi juga ikut dalam pokja pemilihan konsultan pengawas dalam kegiatan Pengawasan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara tahun 2019, dan membenarkan bahwa atas nama Yoga Panji Maulana juga diajukan oleh Konsultan Pengawas tersebut;
- Bahwa pengajuan atas nama Yoga Panji Maulana oleh kontraktor pelaksana dan oleh konsultan pengawas adalah tidak diperbolehkan, selanjutnya saksi menyatakan seharusnya dapat diketahui dalam persiapan dan PPK harus meminta untuk diganti, dan faktanya tidak diganti;
- Bahwa adanya Adendum dalam lelang pekerjaan konstruksi tersebut terkait pendaftar yaitu CV Domas;
- Bahwa saksi mengaku pernah menyampaikan perihal Adendum tersebut kepada PPK secara lisan;
- Bahwa saksi melaporkan hasil tender sesuai dengan jadwal dan alurnya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2019 melalui ULP, dilanjutkan kepada PPK,
- Bahwa tidak dilakukan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia;

Halaman 119 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan dokumen yang dibacanya bahwa fungsi Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia adalah untuk meyakinkan bahwa penyedia mampu melaksanakan pekerjaan yang dimenangkan tersebut;
- Bahwa Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia adalah Penting, namun tidak dilaksanakan. Tidak ada undangan dari PPK dan saksi selaku Pokja juga tidak menanyakan perihal Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia tersebut kepada PPK;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa daftar pegawai yang diajukan oleh CV IPI;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan dan sebelum ditandatangani telah dibaca terlebih dahulu dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi selaku Pokja tidak memeriksa secara detail dokumen pada pemeriksaan kualifikasi dengan alasan bahwa sebagaimana dalam ketentuan dokumen bahwa perusahaan terqualifikasi melalui aplikasi SIKAP;
- Bahwa saksi menyatakan Penetapan Penyedia Barang/ Jasa adalah PPK, Penetapan calon Penyedia Barang/ Jasa adalah Pokja;
- Bahwa saksi mengenal saksi Agus Zeny sebagai Pemborong setelah pekerjaan selesai dan mengenal sejak lama karena saksi Agus Zeny adalah orang Tasik;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rismadiyar pada saat kualifikasi;
- Bahwa saksi mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan dan terdakwa Ir Yopan Sopian setelah adanya perkara ini;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebanyak Rp.40.000.000.-(empat puluh juta rupiah) dari saksi Agus Zeny sekitar bulan September 2019 bertempat disebuah cafe di depan Gedung Graha Sobandi untuk dinyatakan CV. IPI sebagai Pemenang lelang untuk 6 (enam) paket pekerjaan termasuk untuk pekerjaan berkala Jalan Sule Setianegara.
- Bahwa tahapan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dilakukan setelah proses lelang pada PPK setelah penetapan pemenang sebelum SPPBJ (Surat Penetapan Penyedia Barang Jasa);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dari saksi berupa Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR (nomor 74), Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR (nomor 75), Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019 (84), Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019 (85);

Halaman 120 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari Perpres No. 16 Tahun 2018, meskipun hanya 1 yang mengajukan penawaran, proses tetap berjalan, tapi seperti halnya Penunjukan Langsung, Pokja mengajukan kepada PPK, artinya tidak diulang lagi;
- Bahwa terkait syarat administrasi dan syarat teknis dari CV Intan Permata Indah sehingga dinyatakan lolos, saksi membenarkan adanya syarat dukungan material dan bahan, termasuk dukungan peralatan;
- Bahwa saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 masuk dalam kategori usaha kecil sehingga tidak bisa disubkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah wajib membeli material dari perusahaan yang memberi dukungan material dan bahan tersebut;
- Bahwa Pokja berkewajiban meneliti keaslian dokumen yang diajukan perusahaan untuk memenuhi persyaratan lelang atau hanya memeriksa ada tidaknya, kelengkapan persyaratan;
- Bahwa untuk proses pengadaannya sudah menggunakan Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa untuk paket pengawasan pekerjaan ini dimenangkan oleh CV Surya Abadi, sedangkan paket perencanaannya baru mengetahuinya yaitu CV Ertiga;
- Bahwa saksi membenarkan produk perencanaan adalah RAB, KAK, HPS;
- Bahwa paket pengawasan untuk mengawasi pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi terkait Perpres No. 4 tahun 2015, Pasal 17 bahwa Pokja bertanggungjawab kepada PA, yang mana berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu menyampaikan hasil/ calon pemenang kepada PPK, sedangkan PA mengetahui atas laporan dari PPK;
- Bahwa dalam Pokja paket pengawasan yang lebih mengetahui adalah pak Wawan Kustendi, sepengetahuan saksi yang mendaftar lebih dari satu, lalu saksi menjelaskan perbedaan dengan lelang pekerjaan konstruksi yaitu pada konstruksi bersamaan antara kualifikasi dengan penawaran, sedangkan pada pekerjaan konsultan adalah kualifikasi terlebih dahulu setelah itu diundang untuk memasukkan harga;
- Bahwa tidak ada sanksi bagi perusahaan yang mendaftar namun tidak lanjut memasukkan penawaran;
- Bahwa terkait yang menentukan CV Surya Abadi sebagai pemenang lelang adalah Pokja, selanjutnya jika ada keraguan, PPK dapat mengembalikan lagi kepada Pokja untuk dilakukan tender ulang ataupun diperiksa kembali;

Halaman 121 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan lelang konstruksi berbeda dengan lelang konsultan pengawas atau tidak dijadikan satu, menjelaskan rekapitulasi penilaian teknis;
- Bahwa perihal perbedaan prinsipil dari subkon dengan dukungan, bahwa subkontraktor diperjanjikan diawal, mengikuti modal, KSO, diperjanjikan pekerjaan mana yang dikerjakan, tidak boleh mengerjakan pekerjaan utama;
- Bahwa lelang konsultan pengawas untuk pekerjaan jalan di wilayah kecamatan Tawang dan kecamatan Cihideung;
- Bahwa Saksi menyatakan yang menandatangani dokumen yang diajukan dalam penawaran adalah direktur perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi INDRA RISDIANTO, S.T.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Bidang Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasimalaya sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 dan selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas PUPR tahun 2019;
- Bahwa BAP saksi dalam berkas perkara adalah benar keterangannya, pada saat pemeriksaan dibaca dulu sebelum diparaf dan ditandatangani;
- Bahwa Tupoksi selaku Kepala Seksi Perencanaan Bidang Jalan yaitu menyiapkan bahan perencanaan untuk membantu Kepala Bidang yaitu saksi Medi Hendrawan, yang dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara saksi Medi Hendrawan adalah selaku PPK;
- Bahwa saksi pernah diminta saksi Medi Hendrawan untuk membantu pekerjaan terkait HPS, bersama staf pada bidang jalan, melakukan survey ke lapangan, untuk aspal/ beton melakukan survey ke 4 perusahaan yang diantaranya yaitu PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP), PT. Hamparan Aras Sejahtera (PT. HAS), PT. Tiara Mulya Sejahtera, dengan hasil/ harga yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengaku hasil survey tersebut tidak dibuatkan Berita Acaranya ataupun laporannya, namun saksi mengaku langsung membahasnya dengan PPK dan memasukkannya ke dalam RAB;
- Bahwa saksi juga mengaku mempertimbangkan harga dari Perwalkot yang selanjutnya dibahas bersama Kepala Dinas yaitu Drs. ADANG MULYANA selaku Pengguna Anggaran dan saksi Medi Hendrawan selaku PPK, dengan kesimpulan diambil harga rata-ratanya;
- Bahwa tugas PPHP sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, sesuai SP dari Kepala Dinas, yaitu:

Halaman 122 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang dan jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), Dokumen Persiapan Pengadaan, Dokumen pemilihan Penyedia, Dokumen Kontrak dan Perubahannya, serta pengendaliannya dan dokumen serah terima hasil pekerjaan;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan Administratif;
- membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa pada pokoknya PPHP hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi saja;
- Bahwa saksi hanya memeriksa laporan dari CV IPI pada saat pencairan saja, memeriksa BA dari PPK dan PPTK;
- Bahwa saksi mengaku melakukan ceklis untuk pemeriksaan pemeriksaan pencairan tersebut, hanya 4 item yang dicontreng, pada item Rapat Persiapan meskipun tidak dicontreng namun meyakini pasti ada, dan meyakini PPK dan PPTK telah melakukan ceklist;
- Bahwa saksi percaya atas laporan yang dibuat oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa Berita Acara yang diperiksa oleh saksi telah ditandatangani oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa laporan progres mingguan dan bulanan, ada, sedangkan laporan harian yang seharusnya ada tetapi tidak ada;
- Bahwa Saksi selaku Kasi Perencanaan, melakukan perencanaan dengan menggunakan data kondisi jalan, yaitu kondisi Bagus, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, selanjutnya dilaporkan kepada kepala bidang yaitu saksi Medi Hendrawan, sehingga dapat menentukan ruas jalan yang akan ditangani melalui pemeliharaan berkala, rutin, lapis ulang atau rekondisi;
- Bahwa setiap tahun dilakukan updating database kondisi jalan, untuk menentukan tindakan perbaikan, peningkatan, pemeliharaan;
- Bahwa proposal terkait tindakan terhadap kondisi jalan dibuat pada Februari 2018, dibuat dan dibicarakan bersama kepala seksi, kepala bidang dan Plt Kepala Dinas PUPR yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. Ivan Dicksan, lalu proposal dimasukkan melalui Bappeda untuk mendapatkan surat pengantar dari Walikota untuk diajukan ke provinsi;
- Bahwa bantuan provinsi Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) untuk wilayah kecamatan Tawang, Cipedes, Indihiang, lalu saksi Medi Hendrawan selaku kepala bidang bersama saksi selaku kepala seksi dan dibantu staf

Halaman 123 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang memecahnya dalam paket-paket pemeliharaan berkala sesuai kebutuhan termasuk didalamnya jalan Sule Setianegara;

- Bahwa paket-paket kerja tersebut dilaporkan kepada kepala dinas Drs. Ivan Dicksan, lalu dibuat dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) yang dibuat oleh saksi Ai, lalu terbit SK PPK, PPTK, selanjutnya menjadi domain PPK selaku pengelola kegiatan yang melanjutkan;
- Bahwa pekerjaan berawal dari menganggarkan untuk kegiatan konsultan perencana yang dimenangkan oleh CV Ertiga, lalu konsultan perencana melakukan survey ke lapangan untuk 17(tujuh belas) paket pekerjaan termasuk didalamnya jalan Sule Setianegara, hingga konsultan perencana membuat RAB dan gambar, lalu diserahkan kepada PPK untuk menentukan HPS dibantu oleh saksi selaku kasi perencanaan, pak Rino selaku kasi pembangunan, bersama para staf termasuk pak Tatep;
- Bahwa cara menyusun HPS, yaitu setelah survey, menyerahkan kepada PPK untuk dibahas bersama konsultan perencana, pada bulan Juli, akhir Agustus survey, September telah ada HPS;
- Bahwa survey dilakukan dengan mendatangi AMP, namun saksi tidak dapat menemukan bukti/ hasil survey dengan alasan bahwa kantor PUPR pernah direnovasi ruangan arsipnya;
- Bahwa seharusnya dokumen survey dilampirkan dalam HPS;
- Bahwa sesuai dengan Perpres, yang bertanggungjawab menyimpan dokumen adalah PPK;
- Bahwa 1 lembar asli HPS, barang bukti nomor 97, saksi Medi Hendrawan membenarkan tanda tangannya, perihal tanggal kosong karena menyesuaikan dengan ULP dan yang dikirimkan ke ULP sudah ada tanggalnya;
- Bahwa harga perkerasan beton yang lebih tinggi dari harga Keputusan Walikota sebagai harga satuan pekerjaan, karena harga Keputusan Walikota adalah harga satuan bahan, tidak termasuk upah bahan, dalam hal ini harga bahannya Rp.1.040.000,00(satu juta empat puluh ribu rupiah) sedangkan harga upah saksi lupa;
- Bahwa penyusunan HPS dilakukan di aula Kantor PUPR dan HPS tersebut adalah harga terpasang;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara adalah CV IPI, yang diketahui sejak menandatangani pencairan selaku PPHP;

Halaman 124 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dilakukan oleh saksi selaku PPHP adalah meneliti dokumen pelaporan yang dibuat oleh CV IPI dan berita acara yang sudah ditandatangani PPK, PPTK, dan menganggap dokumen lain sudah ada;
- Bahwa yang seharusnya diteliti oleh saksi selaku PPHP adalah sejak DPA sampai pelaporan akhir, BA pembayaran oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dokumen laporan bulanan dan mingguan kemajuan pekerjaan karena itu merupakan tugas dan kewenangan dari PPK dan PPTK. Saksi hanya memeriksa apakah sudah ditandatangani atau belum oleh PPK, PPTK, Tim Teknis Dinas PUPR, Konsultan Pengawas dan pihak penyedia jasa;
- Bahwa yang ikut tandatangan dalam laporan tersebut adalah : saksi Medi Hendrawan, saksi Rino Isa Muharam, saksi Yana Suryana, Saksi sendiri, saksi Iik M. Iqbal, saksi Dandan Fariz, saksi Rismadiyar, dan Yusuf;
- Bahwa fungsi tandatangan tersebut adalah sebagai pihak yang mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh penyedia jasa dan menyetujui kemajuan pekerjaan telah sesuai dengan rencana anggaran biayanya (RAB)";
- Bahwa yang menyerahkan dokumen Laporan Bulanan dan Mingguan kemajuan Pekerjaan tersebut adalah staf administrasi dari CV IPI yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa dalam dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) Kode RUP 19974909, saksi membenarkan ceklist, tanda tangan dari saksi Rino, dan anggota tim PPHP lainnya;
- Bahwa saksi mengakui ceklis laporan harian padahal laporan harian tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa Rismadiyar tidak mengakui tandatangannya dalam dokumen laporan kemajuan pekerjaan tersebut, saksi Dandan dan saksi Medi membenarkan tandatangannya dalam dokumen tersebut,
- Bahwa saksi Rismadiyar diminta mencocokkan tandatangan dan hasilnya beda, termasuk dalam berita acara serah terima pekerjaan yang tidak sama tandatangannya dan tidak diakui oleh saksi Rismadiyar;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya arahan percepatan pencairan oleh kepala dinas PUPR, berdasarkan Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019 tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut bersama ceklist nya mutlak harus ada untuk pencairan;

Halaman 125 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Medi Hendrawan sudah cukup lama sebagai atasan saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saksi Agus Zenny maupun saksi Rismadiyar;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.sebagai konsultan, dan sepengetahuan saksi tidak memiliki CV;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saksi Yopan Sopian sebagai konsultan, dan sepengetahuan saksi adalah pemilik CV;
- Bahwa terdakwa Ir Yopan Sopian pernah menyampaikan kepada Saksi saat bertemu di sekolah anaknya pada tahun 2019 bahwa ada pekerjaan di PUPR yang dikerjakan oleh CV milik terdakwa Ir Yopan Sopian;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2109 adalah saksi Agus Zenny.
- Bahwa Saksi selaku Kasi perencanaan menggunakan metode pengamatan langsung dan juga dengan alat untuk mengetahui tingkat kerusakan dan berdasarkan data bahwa sudah 5(lima) tahun jalan Sule Setianegara belum mendapatkan penanganan sehingga diambil kesimpulan pekerjaan pemeliharaan dalam perencanaan tersebut dan dilaporkan kepada Medi Hendrawan selaku Kepala bidang;
- Bahwa untuk menentukan harga pekerjaan sudah ada standar harganya bersama tim, misalkan untuk pekerjaan lapis ulang;
- Bahwa tugas Saksi terkait sebagai PPHP pada akhir pekerjaan hanya pada administrasi dan tidak secara teknis, sedangkan hal teknis adalah tanggungjawab dari PPK, PPTK, dan konsultan pengawas, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018;
- Bahwa secara teknis Pelaksana atau kontraktor membuat laporan pekerjaan yang diperiksa oleh PPTK, dilanjutkan ke PPK dan Konsultan Pengawas, setelah ditantangi selanjutnya diperlihatkan kepada saksi selaku PPHP, perihal kebenaran isinya adalah kewenangan PPK bukan kewenangan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan terkait pekerjaan hingga ada temuan BPK tersebut;
- Bahwa masa pemeliharaan jalan selama 6 bulan;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pernah dicoring sebagaimana penyampaian dari PPK;
- Bahwa hasil konsultan perencana berupa RAB dan gambar dipakai sebagai acuan oleh PPK diantaranya untuk penyusunan HPS;

Halaman 126 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa survey harga satuan bahan ke lapangan, selanjutnya diambil harga rata-rata, lalu dimasukkan kedalam analisa satuan pekerjaan hingga didapatkan harga satuan pekerjaan;
- Bahwa harga dalam Perwalkot adalah harga satuan bahan, sedangkan HPS adalah harga satuan pekerjaan;
- Bahwa yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan hingga pencairan adalah pengelola kegiatan dari struktur dinas;
- Bahwa PPHP hanya bertugas sampai serah terima pekerjaan tahap pertama sehingga tidak mengetahui masa pemeliharaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jangka waktu 5 tahun jalan akan dilakukan pemeliharaan kembali;
- Bahwa CV Surya Abadi adalah kepunyaan dari terdakwa Ir Yopan Sopian, yaitu berdasarkan penyampaian saksi Yopan Sopian kepada saksi;
- Bahwa terkait pencairan pekerjaan konsultan pengawas CV Surya Abadi juga harus terlebih dahulu diverifikasi dokumen pekerjaan pengawasannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, laporan harian tidak diwajibkan kepada konsultan pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi RINO ISA MUHARAM, ST**, dibawah disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan isi BAP saksi dalam berkas perkara, membacanya sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pekerjaan ini mempunyai Tupoksi mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan kepada PA (Pengguna Anggaran), menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan yang ada dalam RKA DPA, memantau apakah jadwal kegiatan telah dilaksanakan/ tidak, apakah sudah tender atau belum, apakah sudah SPBJ, apakah sudah berkontrak, apakah sudah serah terima;
- Bahwa saksi membantu PPK/ atas perintah PPK dalam menyusun HPS bersama Kasi Perencanaan yaitu saksi Indra;
- Bahwa cara menyusun HPS untuk Aspal dengan melakukan survey harga pasaran bersama anggota tim yang lain mendatangi ke perusahaan TRI MUKTI, PT HAS, TIARA;

Halaman 127 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen survey tahun 2019 hilang dengan alasan gedung kantor dinas PUPR direnovasi pada waktu itu, sedangkan yang berkewajiban menyimpan dokumen tersebut sesuai ketentuan/ Perpres adalah PPK;
- Bahwa harga dalam Keputusan walikota dipertimbangkan sebagai harga tertinggi dalam menyusun HPS;
- Bahwa pelaksana di lapangan adalah CV IPI, meskipun CV IPI tidak mempunyai kemampuan untuk pekerjaan aspal yang memerlukan perlengkapan dan bahan sehingga yang melaksanakan pekerjaan aspal adalah PT Tri Mukti berdasarkan dukungan alat dan bahan;
- Bahwa saksi selaku PPTK pernah melihat saksi Agus Zeny pada saat klarifikasi temuan BPK, namun saksi mengaku tidak mengetahui kepentingan saksi Agus Zenny pada saat itu;
- Bahwa terkait dokumen Laporan prestasi pekerjaan, saksi menyebutkan ada 2 pihak yang berkewajiban membuat dokumen Laporan prestasi pekerjaan yaitu konsultan pengawas dan pelaksana atau kontraktor atau penyedia jasa;
- Bahwa pembuatan dokumen Laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana, sebagaimana tercantum tandatangan dari saksi selaku PPTK, direktur pelaksana, konsultan pengawas, PPK;
- Bahwa urutan penandatanganan dokumen Laporan prestasi pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana yaitu direktur pelaksana, selanjutnya konsultan pengawas, PPK, PPTK dan tim teknis;
- Bahwa dokumen Laporan dari konsultan pengawas kepada tim teknis sebagai dasar penandatanganan dokumen Laporan prestasi pekerjaan;
- Bahwa menurut Saksi PPTK mengendalikan kegiatan sedangkan PPK mengendalikan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya laporan harian yang dibuat oleh pelaksana maupun konsultan pengawas;
- Bahwa metode pembuatan laporan pekerjaan meliputi laporan harian yang merupakan domain dari pelaksana;
- Bahwa dalam dokumen pencairan, kolom tanda tangan ditandatangani terlebih dahulu oleh tim teknis, lalu PPTK, terakhir PPK;
- Bahwa Saksi selaku PPTK tanda tangan pada laporan Mingguan dan Bulanan, Undangan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah diperlihatkan Berita Acara Penilaian Hasil Prestasi Pekerjaan saksi Rismadiyar mengingkari tandatangannya, meski hadir di lapangan saat pemeriksaan;

Halaman 128 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Penilaian Hasil Prestasi Pekerjaan tersebut di kantor, pada posisi dokumen sudah ada di mejanya, namun tidak mengetahui siapa yang membawa atau bagaimana dokumen tersebut bisa ada di meja Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa dokumen tersebut kepada saksi adalah pihak pelaksana saksi Rismadiyar, namun saksi Rismadiyar tidak mengakui membawa dokumen tersebut;
- Bahwa saksi mengaku adanya Pra consultant meeting (PCM), yang dihadiri PPK, PPTK, konsultan perencanaan, konsultan pengawas dan pelaksana, namun tidak ada berita acaranya
- Bahwa ada dokumen hasil survey yang hilang berisi harga satuan yang dimintakan seperti harga AC WC;
- Bahwa Saksi kadang-kadang datang ke lapangan dalam rangka melihat progres atau memantau kesesuaian antara yang disampaikan oleh konsultan, atau sesuai laporan Mingguan, Bulanan, namun tidak tiap pekan ke lapangan, tidak ingat juga dalam bulanan. Saat persiapan pekerjaan, saat penghamparan hotmix dan yang terakhir saat pemeriksaan bersama.
- Bahwa orang-orang yang saksi ditemui saat datang ke lapangan yaitu Febi dari konsultan pengawas, Dandan, saksi Rismadiyar dari pihak pelaksana dan saksi mengetahui kapasitas saksi Rismadiyar sebagai Direktur, saksi Tatep dan saksi Yana dari pihak tim teknis, sedangkan saksi Agus Zenny tidak pernah dilihat oleh saksi di lapangan;
- Bahwa saksi Ai Kusmiati sebagai tenaga administrasi, mengetik dokumen;
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH ada setelah Berita Acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019, terkait KAK, laporan harian, laporan kualitas pekerjaan, dan dalam kontrak pengawasan menyebutkan bahwa laporan mingguan berisi himpunan laporan harian
- Bahwa dengan alasan dokumen survey tahun 2019 hilang sehingga tidak mengetahui harga yang disurvey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait urutan penandatanganan BA laporan mingguan, bulanan, BA serah terima pekerjaan, saksi menyebutkan CV IPI, konsultan pengawas, tim teknis, PPTK, PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran dari isi laporan Kemajuan Pekerjaan baik yang dibuat oleh konsultan Pengawas maupun laporan kemajuan pekerjaan dari CV. IPI apakah sesuai dengan kontrak atau tidak;
- Bahwa saksi pernah mengukur panjang dan lebar pekerjaan hotmix dan beton yang terpasang bersama-sama dengan saksi Medi Hendrawan, saksi Rismadiyar, konsultan pengawas, Yana, dan Tatep Suhartono;
- Bahwa untuk ketebalan saksi tidak mengetahuinya karena tidak mengukur dan percaya saja terhadap laporan hasil laboratorium UPTD Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada laporan harian;
- Bahwa yang membuat laporan mingguan dan laporan bulanan adalah dari CV IPI;
- Bahwa setelah diperlihatkan laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh konsultan pengawas, saksi membenarkan;
- Bahwa seharusnya ada laporan harian, konsultan pengawas tidak membuat laporan harian;
- Bahwa saksi tidak melakukan teguran kepada konsultan pengawas atas tidak adanya laporan harian, dengan alasan bahwa yang menjadi progres mencukupkan dengan mingguan, jika harian misal hanya pasir saja, atau besi saja;
- Bahwa terkait item pekerjaan rantai kerja atau lapisan pondasi bawah, saksi menyebutkan bukan tupoksinya namun mengaku ada pekerjaan rantai kerja;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat sebagai ahli Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2016, tingkat Dasar;
- Bahwa uji lab harus ada, yaitu sebelum serah terima pekerjaan, namun saksi tidak mengetahui/ tidak hadir terkait uji lab tersebut;
- Bahwa saksi membaca hasil uji lab dari kabupaten Tasikmalaya dan hasilnya tersebut sesuai;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kontrol dan pengawasan kontrak Jalan Sule Setianegara TA 2019 adalah lik direktur CV. Surya Abadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

Halaman 130 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Drs. ADANG MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) sejak 2019 sampai 2021, jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya;
- Bahwa besaran anggaran Dinas PUTR Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 untuk kegiatan ini yaitu Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah), yang sumber dananya dari provinsi;
- Bahwa berapa besaran total anggaran dinas PUPR kota Tasikmalaya pada tahun 2019, saksi tidak bisa menerangkan karena tidak membawa catatan.
- Bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemkot sendiri/ APBD 2/ PAD;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan Berkala Jalan Jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya, berupa pengaspalan, membetulkan, yaitu jalannya sudah ada sebelumnya dengan anggaran Rp.10.000.000.000,00(sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan bantuan provinsi tersebut dengan cara mengajukan usulan bantuan keuangan ke provinsi, dengan membuat proposal kepada Bapelitbangda yang ditandatangani oleh Walikota, lalu diusulkan ke provinsi;
- Bahwa usulan tersebut diawali dengan perencanaan di PUTR dengan menghitung pekerjaan berdasarkan kebutuhan yang diusulkan pada tahun 2018, proposal/ Bapelitbangda, lalu diketahui dikabulkannya bulan April 2019;
- Bahwa saat pengesahan anggaran, anggaran dari provisini sudah masuk, namun saksi lpa kapan usulan dari kota Tasikmalaya dikabulkan oleh provinsi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan, dan keterangannya didalam BAP tersebut adalah benar, terlebih dahulu dibaca sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku pengguna anggaran (PA), menjelaskan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, sumber dananya dari bantuan provinsi, sekitar Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah), waktunya Oktober sampai Desember 2019;
- Bahwa penandatanganan kontrak harus dilakukan oleh direktur dan PPK, dalam hal ini pelaksana/ pemenang lelang/ penyedia jasanya adalah CV Intan Permata Indah (IPI), direkturnya adalah terdakwa Rismadiyar, sedangkan PPK nya adalah saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;
- Bahwa Pra consultant meeting (PCM) harus ada, yaitu antara PPK, PPTK, Penyedia jasa, dan konsultan pengawas;
- Bahwa tenaga ahli sebetulnya juga harus hadir dalam PCM tersebut;

Halaman 131 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa saksi mengaku tidak ada menerima laporan tentang PCM, dan hal tersebut sudah menjadi kewenangan PPK, sedangkan Berita Acara PCM harus ada, namun sepengetahuan saksi tidak ada;
- Bahwa syarat pencairan sebelum masuk ke PA, sudah diperiksa oleh verifikator Dinas (Sub Bag Keuangan), setelah itu masuk ke saksi lalu ditandatangani oleh saksi, untuk diterbitkan SPM;
- Bahwa saksi memeriksa sepintas-sepintas kelengkapan persyaratan yang sudah diverifikasi, semua ada;
- Bahwa terkait ceklist dalam pemeriksaan administrasi, saksi menyebutkan sesuai BA, bahwa itu ada dan sudah benar;
- Bahwa terkait konsultan pengawasnya, saksi menjawab adalah CV. Surya Abadi dengan direktornya adalah sdr IIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan pengawasan di lapangan, dan sepengetahuan saksi, konsultan pengawas tidak ditunjuk langsung melainkan melalui lelang, senilai Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta);
- Bahwa konsultan pengawas harus mempunyai keahlian/ kemampuan dengan dibuktikan sertifikat, namun saksi tidak memeriksa hal tersebut karena kewenangan PPK yaitu saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;
- Bahwa prosesnya diawali dengan usulan proposal ke propinsi, dari mulai PUPR melalui Bapelitbangda, ditandatangani oleh walikota Tasikmalaya, tahun 2018;
- Bahwa kegiatan pemeliharaan Berkala Jalan Jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan pagu senilai Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), meliputi 17 (tujuh belas) pekerjaan yaitu;
 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Tarumanegara;
 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Cikalang;
 3. Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
 4. Pemeliharaan Berkala Jalan Tanuwijaya;
 5. Pemeliharaan Berkala Jalan Pasar Baru;
 6. Pemeliharaan Berkala Jalan RE. Jaelani;
 7. Pemeliharaan Berkala Jalan Laswi;
 8. Pemeliharaan Berkala Jalan Peta;
 9. Pemeliharaan Berkala Jalan Kebangsaan;
 10. Pemeliharaan Berkala Jalan Gunung Manggu;
 11. Pemeliharaan Berkala Jalan Sukalaya I;
 12. Pemeliharaan Berkala Jalan Pesantren Almisbah;
 13. Pemeliharaan Berkala Jalan Kadupugur-Tonjong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Pemeliharaan Berkala Jalan Veteran;
15. Pemeliharaan Berkala Jalan Komalasari II;
16. Pemeliharaan Berkala Jalan Seladarma; dan
17. Pemeliharaan Berkala Jalan Bumi Asri-Cinehel.

- Bahwa saksi mengetahui saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar sejak ada pemanggilan dari Kejaksaan, yaitu sebagai pemborong;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya pada saat pelaksanaan pekerjaan saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan kontrak bukan Direktur CV. IPI yang bernama saksi Rismadiyar melainkan saksi Agus Zenny.
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Agus Zenny yang mengerjakan pada saat setelah ada panggilan dari Kejaksaan Kota Tasikmalaya tahap penyelidikan kemudian saksi memanggil saksi Medi selaku PPK, Rino selaku PPTK.
- Bahwa saksi menanyakan kepada saksi Medi Hendrawan siapa yang mengerjakan, kemudian dijawab oleh saksi Medi Hendrawan bahwa yang menang adalah direktur CV. IPI saksi Rismadiyar tetapi dilapangan bekerjasama dengan saksi Agus Zenny dan saksi kemudian mengatakan untuk memanggil keduanya;
- Bahwa setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan saksi berinisiatif untuk memanggil mereka dengan maksud penyelesaian kerugian negara/ temuan BPK tersebut;
- Bahwa saksi Rismadiyar datang menemui saksi bersama saksi Agus Zenny, sehingga terjadi pertemuan berlima bersama saksi Medi Hendrawan, S.T. dan saksi Rino;
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan pengaspalan adalah perusahaan AMP (Asphalt Mixing Plant) PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA dimana kemudian perusahaan AMP yang mengerjakan pengaspalan di Jalan Sule Setianegara sesuai dengan pesanan dari CV. INTAN PERMATA INDAH. Saksi mengetahui hal tersebut secara lisan dari saksi Medi Hendrawan selaku PPK yang mengatakan kepada saksi sekitar bulan Desember 2019 pada saat pekerjaan pengaspalan.
- Bahwa saksi melihat pengerjaan aspal yang dilaksanakan oleh PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA tersebut sekitar bulan Desember 2019 pada saat saksi meninjau ke lapangan di Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya;
- Bahwa CV IPI yang memesan aspal kepada PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemampuan peralatan dari CV IPI;
- Bahwa menurut saksi yang mengerjakan PT. TRIE MUKTY PERMATA PUTRA karena CV. IPI tidak mempunyai alat untuk mengerjakan hotmix dan

Halaman 133 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi semua pekerjaan jalan pengaspalan di Kota Tasikmalaya tidak dikerjakan oleh pemenang lelang tetapi dikerjakan oleh perusahaan hotmix.

- Bahwa Saksi tidak menegur PPK karena saksi tidak mengetahui dan merupakan kebiasaan pekerjaan jalan pengaspalan di Kota Tasikmalaya tidak dikerjakan oleh pemenang lelang tetapi dikerjakan oleh perusahaan hotmix;
- Bahwa menurut Saksi perusahaan hotmix yang mengerjakan hingga aspal terpasang, sedangkan perusahaan pemenang lelang mengerjakan penembokan, gorong-gorong;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Final Hand Over (FHO) atau serah terima pekerjaan tahap akhir, dengan memperlihatkan dokumen yang ada pada saksi, tertanggal 18 Juni 2020, yang ditandatangani oleh PPK dan direktur CV IPI saksi Rismadiyar, memperlihatkan dokumen barang buktinya dan dibenarkan tanda tangannya oleh saksi Rismadiyar dan saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi dalam pencairan adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Permohonan Pembayaran, SPP, SPM-LS;
- Bahwa secara rinci dokumen yang harus dilengkapi dalam pencairan adalah laporan kemajuan pekerjaan, selanjutnya permohonan pemeriksaan pekerjaan, selanjutnya serah terima pertama, kemudian perintah pemeriksaan pekerjaan, undangan pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara penilaian prestasi pekerjaan, berita acara pemeriksaan penunjang pekerjaan, BAST pekerjaan pertama, selanjutnya permohonan penyerahan pekerjaan, selanjutnya permintaan pemeriksaan administrasi, selanjutnya BA Pemeriksaan administrasi, selanjutnya persetujuan serah terima pekerjaan, terakhir Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- Bahwa Pemeriksaan Administrasi harus dikerjakan oleh para pihak, sedangkan faktanya saksi hanya menerima Berita Acara saja sesuai tugas pokok masing-masing yaitu PPHP, PPK, setelah diverifikasi oleh Kasubag keuangan;
- Bahwa saksi menyatakan jika persyaratan tidak lengkap maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saksi mengakui ada dokumen yang tidak diceklis yang artinya dokumen tersebut tidak ada dalam kelengkapan persyaratan;
- Bahwa saksi yakin hasil verifikasi dari kasubag keuangan berarti ada kelengkapan dokumen;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 5 yaitu 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, saksi menyatakan ceklis tersebut sudah cukup, namun benar jika tidak diceklis berarti dokumen nya tidak ada;

Halaman 134 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Rismadiyar, kemudian saksi Rismadiyar mengingkari sebagai tandatangannya.
- Bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi Rino, dan saksi Rino membenarkan tandatangannya. Diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Medi Hendrawan, S.T., dan saksi Medi Hendrawan, S.T. membenarkan tandatangannya. Diperlihatkan juga barang bukti tersebut kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T., dan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. tidak mengakui bahwa itu tandatangannya;
- Bahwa Saksi paham dan membenarkan isi pernyataan Surat Pernyataan Tanggung jawab Pengguna Anggaran, yang bertanggung jawab penuh atas pembayaran, kelengkapan dokumen dan menyimpan dokumen.
- Bahwa terkait temuan BPK, yaitu ketidaksesuaian antara RAB dengan volume yang terpasang, pada tahun 2020, saksi masih sebagai kepala dinas, membuat surat teguran kepada direktur CV IPI agar segera mengembalikan sesuai temuan BPK tersebut, dan seingat saksi dikembalikan dibawah Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti nomor 3, 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023, khususnya pembayaran dibawah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tesebut yang dilakukan sebelum penyelidikan, yaitu Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) pada tanggal 21 September 2020, Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 19 Januari 2022, Rp.7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2022, yang dilakukan oleh CV IPI, selanjutnya pengembalian dilakukan setelah masuk tahap penyidikan yaitu Rp.105.000.000,00(seratus lima juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023, Rp.15.000.000,00(lima belas juta rupiah) pada tanggal 4 Juli 2023, Rp. 198.178.500,00(seratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 11 Agustus 2023, sehingga total Rp.410.678.500,00(empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum menjadi kepala dinas PUPR tersebut, saksi belum pernah menjadi PPK dalam pekerjaan konstruksi;
- Bahwa pembayaran pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah per termin;
- Bahwa fungsi pembayaran pekerjaan dilakukan per termin adalah untuk pengendalian, dan bisa dilakukan sekaligus jika pekerjaan sudah selesai 100(seratus)persen;

Halaman 135 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran per termin tersebut dilakukan dengan pemeriksaan volume sesuai terminnya;
- Bahwa kontrak tidak secara Lumpsum atau unit price tapi gabungan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Ir Yopan Sopian;
- Bahwa kontrak konsultan pengawas yaitu pengawasan pemeliharaan Berkala Jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya, oleh CV Surya Abadi, untuk 17(tujuh belas) ruas jalan senilai Rp.271.000.000,00(dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang termasuk didalamnya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa sesuai kontrak, konsultan pengawas harus bisa mengawasi 17(tujuh belas) ruas jalan tersebut;
- Bahwa paket kontrak untuk 17(tujuh belas) ruas jalan tersebut sudah dikaji oleh PPK atau sudah sesuai perencanaan pada bidang Jalan dan Jembatan dinas PUPR;
- Bahwa saksi mengaku melihat laporan pengawasannya, namun tidak ingat satu per satu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara terdiri dari pelebaran jalan, pemasangan hotmix, pemasangan gorong-gorong;
- Bahwa pekerjaan terdiri dari pelebaran jalan dan perbaikan jalan, berupa pekerjaan awal, penggalian dan pelebaran, pengecoran, pengaspalan;
- Bahwa saksi selaku PA menerima permohonan pembayaran/ pencairan dari perusahaan-perusahaan, jika persyaratan sudah lengkap maka saksi akan mengeluarkan SPM;
- Bahwa adanya persyaratan berupa BA serah terima yang menyatakan pekerjaan sudah 100(seratus)persen;
- Bahwa yang memeriksa/ menilai pekerjaan 100(seratus)persen adalah PPK berdasarkan hasil pemeriksaan PPHP, PPK, PPTK, Konsultan;
- Bahwa garansi pekerjaan dengan menyebutkan jaminan pemeliharaan sebesar 5(lima)persen selama 6(enam) bulan;
- Bahwa Jalan Sule Setianegara adalah jalan kecamatan dengan mobilitas tinggi;
- Bahwa seharusnya ada jeda 25(dua puluh lima) hari jalan setelah selesai, bisa dipakai;
- Bahwa menurut Saksi terdapat temuan dari BPK RI karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen

Halaman 136 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu : Ketebalan aspal; Kualitas aspal; Kualitas beton; dan Ketebalan Beton.

- Bahwa menurut Saksi temuan BPK-RI tersebut bisa terjadi karena kemungkinan disebabkan gangguan perlintasan kendaraan yang melewati Jalan Sule Setianegara sehingga pekerjaan beton menjadi tidak terawat. Seharusnya selama 21 (dua puluh satu) hari Jalan Sule Setianegara ditutup dan pekerjaan beton tidak boleh dilalui oleh kendaraan yang melewati jalan Sule Setianegara namun karena kondisi pemukiman padat penduduk tidak bisa dilakukan penutupan total;
- Bahwa saksi menyebutkan adanya coring dan hasil Lab terkait hasil pekerjaan/ sebelum serah terima, namun saksi mengakui tidak pernah membaca hasil lab tersebut sebelumnya;
- Bahwa atas temuan dari BPK RI tersebut, saksi selaku PA membuat teguran tertulis kepada CV IPI, selanjutnya atas teguran tersebut CV IPI melakukan pembayaran pengembalian namun tidak semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat dukungan sifatnya wajib;
- Bahwa terkait petugas/ bagian ceklist, saksi menyebutkan sebutannya adalah tim penerima hasil pekerjaan tugasnya adalah menerima secara administrasi, atas permintaan dari PPK, sedangkan yang diceklis adalah persyaratan pencairan;
- Bahwa saksi menyebutkan semua harus ada sebagaimana dalam daftar ceklis, jika tidak ada maka tidak akan diterbitkan SPM;
- Bahwa terkait pencairan, saksi selaku PA menerima laporan dari PPK dan selanjutnya diverifikasi oleh Kasubag Keuangan;
- Bahwa terkait pencairan, saksi menyebutkan telah melalui PPHP, Verifikator dan telah dibayarkan;
- Bahwa pencairan ditujukan kepada PA dengan melampirkan BA serah terima pekerjaan 100(seratus)persen, diteliti oleh verifikator yaitu Kasubag Keuangan, selanjutnya PA membuat SPM ditujukan kepada badan keuangan untuk membayar pelaksana pekerjaan dengan SP2D melalui transfer;
- Bahwa saksi menyebutkan ketentuan yang berlaku dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara adalah Perpres No. 16 tahun 2018;
- Bahwa terkait perencanaan, saksi menyebutkan konsultan perencanaan CV ERTIGA;
- Bahwa dokumen perencanaan seharusnya menjadi bagian dari penentuan HPS, namun saksi tidak mengetahuinya karena bukan tupoksi saksi secara teknis;

Halaman 137 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa pejabat teknis dalam pekerjaan meliputi PPK, PPTK, PPHP, Pelaksana Teknis dibawah PPTK;
- Bahwa saksi lupa rincian tanggapan yang disampaikan dalam undangan BPK-RI yang dihadiri oleh saksi bersama dengan PPK dan Kasi Perencanaan, yang tadinya Rp. 448.929.610,13(empat ratus empat puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus sepuluh koma tiga belas) rupiah menjadi Rp.410.678.376,84,(empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan puluh empat) rupiah;
- Bahwa terkait item pekerjaan rantai kerja atau lapisan pondasi bawah, saksi lupa apakah ada temuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pengujian pekerjaan jalan/ hasil lab yang dilakukan oleh Polban dan penghitungan kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar dalam penyidikan perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian tidak keberatan;

5. **Saksi AGAH ANDI SASTRA, SSTP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait Addendum, saksi menjelaskan boleh sewa alat atau dukungan bagi perusahaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu;
- Bahwa pertanyaan CV Domas diakomodir dengan Addendum padahal CV Domas tidak memasukkan penawaran;
- Bahwa persyaratan operator dumptruck dan aspal melekat pada perusahaan pendukung, tidak mungkin hanya sewa unit tanpa menyertakan operatormya;
- Bahwa saksi mengaku sebagai kekhilafan, kenapa sejak awal persyaratan tersebut tidak ditiadakan;
- Bahwa jika perusahaan belum diverifikasi SIKAP maka perlu diperiksa keaslian dokumennya;
- Bahwa pembuktian kualifikasi melalui SIKAP tidak terlampir, harusnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi untuk dapat mengetahui kebenarannya dan menetapkan pemenang;
- Bahwa Pokja tidak opnam ke lokasi kantor dari kontraktor;
- Bahwa terkait CV Surya Abadi, terpilih sebagai konsultan pengawas, saksi menyebutkan sudah sesuai;
- Bahwa adanya sertifikat keahlian dalam dokumen penawaran;
- Bahwa Setelah diperlihatkan sertifikat keahlian atas nama saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.dalam dokumen kontrak, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa jika ada keraguan maka PPK mengundang Pokja untuk Rapat;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan sopian menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi WAWAN KUSWANDI, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kejaksaan, dan keterangannya didalam BAP tersebut adalah benar, terlebih dahulu dibaca sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang Jasa Paket Pekerjaan Tahun Anggaran 2019 termasuk diantaranya pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya bertugas merencanakan pemilihan penyedia, membuat dokumen pemilihan, menetapkan pemenang;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya menerima surat penugasan dari Kepala bagian pengadaan barang dan jasa, lalu melihat berkas yang diupload oleh PPK pada halaman LPSE, melakukan kaji ulang kelengkapan dokumen, pembuatan dokumen pemilihan;
- Bahwa publikasi pada LPSE bulan September;
- Bahwa ada 9(Sembilan) perusahaan yang mendaftar, selanjutnya yang mengupload hanya 1 yaitu CV IPI, direkturnya adalah Terdakwa Rismadiyar;
- Bahwa yang diupload yaitu Data kualifikasi perusahaan yang berisi perijinan dan perpajakan dari perusahaan, selanjutnya perusahaan mengirim data penawaran teknis dan administrasi, selanjutnya adalah harga;
- Bahwa persyaratan Kualifikasi yaitu terkait peserta yang melakukan KSO, NIP pekerjaan jalan dan bangunan, IUJK (ijin usaha jasa konstruksi) yang masih berlaku, sertifikat badan usaha dengan kualifikasi perusahaan kecil, memiliki NPWP, memiliki akta pendirian dan/ perubahan, tidak masuk daftar hitam, memiliki pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, memiliki SKP;
- Bahwa CV IPI telah memenuhi Persyaratan kualifikasi tersebut, termasuk memiliki pengalaman minimal 1 pekerjaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir;
- Bahwa Persyaratan Teknis yaitu memiliki kemampuan menyediakan peralatan utama, menyediakan tenaga ahli;
- Bahwa CV IPI memiliki tenaga ahli yang bersertifikat berdasarkan dokumen yang di-upload;
- Bahwa yang membuktikan kualifikasi adalah saksi Kustendi, sehingga saksi tidak mengetahui apakah direktur dapat memperlihatkan dokumen asli yang dipersyaratkan;



- Bahwa saksi Kustendi berkesimpulan hanya membuktikan surat dukungan dengan dasar yang sudah terverifikasi SIKAP tidak perlu lagi pembuktian sebagaimana tercantum di dokumen lelang berdasarkan ketentuan LKPP dan Perpres, saksi juga menambahkan sudah ada upload yang asli;
- Bahwa ketentuan dalam Perpres untuk yang memasukkan penawaran hanya 1 masih tetap bisa dilanjutkan proses lelangnya;
- Bahwa yang membuat rincian pekerjaan yang ditawarkan di LPSE adalah PPK atau saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa Pokja yang menentukan pemenang lelang, sedangkan PPK bisa tidak setuju atau menolak namun harus ada alasannya. Bahwa apabila Pokja menerima alasan PPK tersebut maka Pokja akan melakukan evaluasi ulang, dan selanjutnya bisa tender ulang, namun jika Pokja tidak menerima alasan PPK maka akan diserahkan kepada Pengguna Anggaran apakah menerima alasan PPK ataukah alasan Pokja;
- Bahwa tim Pokja yang sama untuk lelang konsultan pengawas pada pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa untuk lelang konsultan pengawas, berbeda, berawal dari evaluasi kualifikasi, apakah memenuhi administrasi, lalu Pokja bisa mengundang sebagian antara 3(tiga) sampai 5(lima) peserta;
- Bahwa POKJA mengundang 5(lima) peserta, diantaranya yaitu Maya Persada, Surya Abadi;
- Bahwa persyaratan teknis untuk konsultan pengawas terkait dengan penilaian tenaga ahli, pengalaman pekerjaan, personil dan metodologi;
- Bahwa konsultan pengawas adalah CV Surya Abadi, direktornya adalah saksi lik;
- Bahwa saksi Dandan Fariz selaku personil tenaga ahli dalam CV Surya Abadi memiliki sertifikat atas keahliannya tersebut dan akan dibuktikan oleh PPK;
- Bahwa pembuktian kualifikasi tidak dilakukan jika peserta telah terqualifikasi melalui SIKAP (aplikasi LKPP), selanjutnya saksi mengaku mengetahuinya dengan masuk ke link SIKAP namun saksi tidak memasukkan hasil pemeriksaan dari aplikasi SIKAP tersebut ke dalam dokumen pemilihan;
- Bahwa saksi selaku Pokja tidak mengetahui Rapat persiapan penunjukkan Penyedia karena tahapan itu setelah Pokja menyampaikan hasil pemilihan, dan saksi tidak diundang untuk itu;
- Bahwa terkait nama Yoga Panji Maulana yang digunakan dalam dokumen pelaksana maupun dokumen konsultan pengawas, saksi mengaku alasannya bisa terjadi karena pemilihannya dilakukan pada waktu yang berbeda,

Halaman 140 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



paketnya juga berbeda, jadi tim Pokja luput atas hal tersebut dan hal tersebut tidak diperbolehkan;

- Bahwa Pokja tidak melakukan Verifikasi Personil;
- Bahwa PPK yang berkewajiban memeriksa berkas dan Verifikasi Personil pada saat akan melakukan kontrak;
- Bahwa addendum untuk personil operator dump truk dan operator aspal dihilangkan, dengan latar belakang pada saat penjelasan, ada peserta lelang yaitu CV Domas yang meminta persyaratan personil tersebut dihilangkan, dikabulkan dengan alasan bahwa personil tersebut dapat disediakan oleh perusahaan pendukung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dasar hukum atau apakah dapat dibenarkan tindakan Pokja melakukan Addendum dengan menghilangkan personil tersebut;
- Bahwa surat dukungan yang dimaksud adalah dari PT Tri Mukty, dan membacanya, yaitu terkait persyaratan teknis menyediakan peralatan, karena perusahaan kecil;
- Bahwa saksi melihat ada Perjanjian sewa menyewa peralatan, dilampirkan dalam dokumen penawaran;
- Bahwa terkait Kemampuan keuangan perusahaan, saksi menyebutkan tidak dipersyaratkan lagi dan tidak memeriksanya;
- Bahwa saksi juga tidak melihat daftar gaji untuk CV IPI, pengalaman kerja dari personil yang dilampirkan;
- Bahwa KAK diajukan oleh PPK pada saat pengusulan;
- Bahwa KAK untuk konsultan pengawas, sesuai BB nomor 103, terkait Pelaporan, saksi membenarkan bahwa pada saat pelaksanaan, konsultan pengawas harus memenuhi pelaporan yang sudah ditentukan dalam KAK tersebut;
- Bahwa dalam KAK sudah dicantumkan persyaratan tenaga ahli yang direkrut oleh konsultan pengawas, yaitu team leader, quality engineer, petugas pengawas, sehingga untuk mengukur volume pekerjaan dengan persyaratan tersebut sudah cukup;
- Bahwa bahwa pembuktian kualifikasi melalui SIKAP tidak terlampir, harusnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi untuk dapat mengetahui kebenarannya dan menetapkan pemenang;
- Bahwa ketentuan yang digunakan untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara yaitu Perpres No. 16 tahun 2018 dan peraturan LKPP No. 9 tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertandatangan dalam dokumen KAK hanya PPK sebagai dokumen PPK tanpa persetujuan PA;
- Bahwa terkait CV Surya Abadi, terpilih sebagai konsultan pengawas, saksi menyebutkan sudah sesuai;
- Setelah diperlihatkan sertifikat keahlian atas nama Dandan Fariz Ridlwan, S.T.dalam dokumen kontrak, dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan sopian menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi YANA SURYANA, S.E.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis Kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, bertugas mengawasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
- Bahwa konsultan pengawas adalah CV Surya Abadi, yang direkturnya sesuai dengan dokumen adalah saksi lik;
- Bahwa saksi lik tidak pernah ada di lokasi pekerjaan, sedangkan yang ada di lokasi dari konsultan pengawas adalah saksi Febi;
- Bahwa saksi mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. sebagai leadernya tapi tidak mengetahui tugas leader tersebut, dan terkadang melihat saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam 75(tujuh puluh lima) hari masa kontrak, saksi lupa namun diperkirakan 1 sampai 2 kali melihat saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. di lapangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Febi dibawah leader sebagai pengawas di lapangan;
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis, meminta laporan dari konsultan pengawas per pekan;

Halaman 142 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Febi menyerahkan laporan tersebut kepada Saksi dengan menggunakan whatsapp (WA) selanjutnya Saksi melaporkan ke PPTK dan selanjutnya PPTK melaporkan ke bagian Pembangunan;
- Bahwa Saksi menyebutkan laporan tersebut ditandatangani oleh saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. selaku leader;
- Bahwa laporan minus pada minggu ke-9(Sembilan) senilai 34(tiga puluh empat) persen, ke-10(sepuluh) senilai 43(empat puluh tiga) persen;
- Bahwa pekerjaan mayor yaitu hotmix sehingga bobot paling besar adalah pekerjaan hotmix, sedangkan pada minggu ke-9(Sembilan) dan ke-10(sepuluh) tersebut penghamparan hotmix dari AMP harus antri bulan Desember, menunggu alat, yang menurut ketentuan, tidak boleh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada teguran terkait keterlambatan, namun hanya lisan;
- Bahwa saksi hanya memeriksa secara umum saja yaitu sekedar panjang dan lebar, sedangkan volume menjadi tanggung jawab konsultan pengawas, karena percaya dengan sertifikat keahlian yang dimiliki konsultan pengawas;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2019 dilaporkan pekerjaan sudah 100(seratus) persen;
- Bahwa terkait tanggal 15 Desember adalah minggu ke-10(sepuluh), namun 17 Desember sudah dilaporkan 100(seratus)persen, saksi beralasan karena pekerjaan mayornya adalah hotmix atau pengaspalan AC WC, selama 2 hari 2 malam;
- Bahwa saksi Febi yang menyaksikan penghamparan hotmix tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan BPK RI pada Juni 2020, yaitu kelebihan bayar Rp.410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah)karena kekurangan volume;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengembalian kelebihan bayar tersebut, meski tidak mengetahui secara pasti nilai pengembaliannya dan terakhir pada tahun 2023;
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama saksi lik sebagai direktur di dokumen, namun tidak pernah berjumpa dengan orangnya;
- Bahwa saksi selaku pengelola teknis ke lapangan tiap pekan, kecuali ada kejadian insidentil, misalnya saat penghamparan, pekerjaan gorong-gorong;
- Bahwa saksi mengawasi 17(tujuh belas) ruas jalan dalam 1(satu) paket, sehingga mengaku kewalahan namun tidak mengadukan kepada PPK;

Halaman 143 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 1 bundel dokumen untuk ditandatangani dari kurir CV IPI, setelah ada tanda tangan dari pelaksana yaitu CV IPI yang direktornya Terdakwa Rismadiyar, dan konsultan pengawas;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi Agus Zenny, hingga akhirnya mengenalnya saat klarifikasi temuan BPK RI tersebut;
- Bahwa nama Yusuf yang menandatangani dokumen adalah pengawas dari pelaksana;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas saksi berkoordinasi dengan konsultan pengawas dalam hal ini adalah saksi Febi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait laporan kemajuan pekerjaan kepada saksi Rismadiyar dan dijawab saksi Rismadiyar nanti tunggu laporan konsultan pengawas. Dan memang konsultan pengawas juga membuat laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, PTK, PPTK dan PPK.
- Bahwa yang memperlihatkan hasil lab dari kabupaten tersebut kepada saksi adalah saksi Febi dari konsultan pengawas;
- Bahwa yang dimaksud dengan tugas mengawasi dan mengendalikan terhadap konsultan pengawas yaitu dengan cara koordinasi terkait time schedule yang dibuat oleh pelaksana, dipantau bobotnya per minggu hingga dilaporkan kepada PPTK;
- Bahwa saksi melaksanakan tugas dengan meminta dan melihat laporan dari konsultan pengawas lalu memeriksanya di lapangan berdasarkan laporan tersebut;
- Bahwa hamparan awal beton secara fisik bisa dilihat, namun secara spesifik misal ketebalan dan lainnya adalah tanggung jawab konsultan pengawas;
- Bahwa saksi hanya membawa meteran untuk mengukur panjang lebar atau luasnya tanpa membawa alat lain;
- Bahwa saksi hanya mengikuti pengambilan sampel saat pemeriksaan BPK RI, sedangkan saksi tidak mengikuti pengambilan sampel dari hasil Lab kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa selama 75 (tujuh puluh lima) hari Jalan Sule Setianegara tidak ditutup dan pekerjaan beton boleh dilalui oleh kendaraan yang melewati jalan Sule Setianegara karena kondisi pemukiman padat penduduk tidak bisa dilakukan penutupan total.
- Bahwa hanya 2 (dua) malam jalan ditutup saat pengaspalan;

Halaman 144 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal laporan pekerjaan selesai 100(seratus)persen tanggal 17 Desember 2019 dari pelaksana pekerjaan oleh CV IPI yang diterima oleh saksi dari kurir CV IPI;
- Bahwa saksi mengetahui temuan BPK RI pada bulan Juni 2020, terkait kekurangan volume/ ketebalan pekerjaan jalan;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada kejanggalan pada laporan pekerjaan selesai 100(seratus)persen;
- Bahwa saksi terkait laporan minus pada minggu ke-9(Sembilan), dan ke-10(sepuluh) tersebut berasal dari konsultan pengawas;
- Bahwa konsultan pengawas melakukan pengawasan di lapangan dengan petugasnya yaitu saksi Febi, melaporkan atau membuat laporan sesuai waktunya;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. ada di lapangan;
- Bahwa terkait ketebalan aspal dapat diketahui berdasarkan hasil lab, saksi tidak mengetahui kapan pengambilan sampel untuk diperiksa di lab dan menurut saksi yang mengetahui hal tersebut adalah kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas;
- Bahwa Setelah diperlihatkan hasil Lab dari kabupaten Tasikmalaya kepada saksi, Saksi tidak mengerti isi hasil Lab tersebut dan hanya membaca kesimpulannya saja yaitu ketebalan rata-rata 4,54 cm sesuai dengan RAB, sedangkan uraian hasil Lab terkait mutu/kualitas/kepadatan, saksi tidak mengerti, dan ahli/ konsultan pengawas yang mengerti dan memahami;
- Bahwa alasan laporan keterlambatan adalah antrian jadwal penghamparan aspal dari perusahaan aspal PT Tri Mukti;
- Bahwa saksi mengaku membaca sebagian kontrak konsultan pengawas, terkait kewajiban melaporkan secara periodik;
- Setelah diperlihatkan kontrak konsultan pengawas perihal tidak adanya kewajiban membuat laporan harian;
- Bahwa saksi mengaku melihat pekerjaan Konstruksi beton, lantai kerja;
- Bahwa saksi mendengar adanya temuan BPK RI;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa itu shop drawing dan as built drawing;
- Bahwa saksi menunjukkan dokumentasi lantai kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi TATEP SUHARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 145 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi selaku Pengelola Teknis Kegiatan Bidang Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019, bertugas : mengawasi dan mengendalikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh konsultan pengawas, meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa dan melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)
- Bahwa saksi hanya mengetahui nama saksi lik sebagai direktur di dokumen, namun tidak pernah berjumpa dengan orangnya;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi bersama-sama dengan saksi Yana Suryana, SE;
- Bahwa saksi mengetahui tidak adanya laporan harian baik dari konsultan pengawas maupun dari pelaksana/ kontraktor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, direktur CV IPI adalah saksi Rismadiyar, namun akhirnya mengetahui pemiliknya adalah saksi Agus Zenny, setelah saksi Rismadiyar menolak teguran atas temuan BPK RI tersebut sehingga sempat ada penyampaian dari saksi Rismadiyar bahwa pemiliknya adalah saksi Agus Zenny;
- Bahwa terkait Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara Tahun Anggaran 2019 bahwa Saksi menjelaskan laporan tersebut dengan latar belakang saat itu saksi meminta laporan kemajuan kepada saksi Rismadiyar, dan saksi Rismadiyar menyampaikan kepada saksi bahwa laporan kemajuan tersebut belum dibuat saat itu dan akan meminta bantuan kepada pihak konsultan pengawas untuk dibuatkan laporan kemajuan tersebut, secara rinci;
- Bahwa sekitar awal Desember tahun 2019 saat Saksi bertemu dengan saksi Rismadiyar di lokasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saat itu Saksi menanyakan dimana Laporan Kemajuan Pekerjaan dan dijawab oleh saksi Rismadiyar nanti sekalian dibuatkan oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi mempertanyakan kepada saksi Rismadiyar tentang kenapa Konsultan Pengawas yang membuatnya karena sepengetahuan Saksi, Penyedia juga memiliki tim, saat itu saksi Rismadiyar tidak menjawab hanya tertawa saja;

Halaman 146 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa yang harus dilakukan oleh konsultan pengawas dalam Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara antara lain: untuk ketebalan aspal dilakukan dengan cara menusukkan stik ke hamparan hotmix kemudian diukur ketebalannya. Berdasarkan dokumen perencanaan setebal 4,5 sentimeter, sedangkan untuk beton, sebelum bahan material beton dihamparkan, diwajibkan untuk dicetak terlebih dahulu ke dalam bentuk kubus ukuran 15 cm x 15 cm, dan dibawa ke laboratorium untuk dilihat kualitas betonnya;
- Bahwa hasil laboratorium harus diserahkan kepada dinas PUTR melalui PPK dan PPTK, namun saksi menyebutkan kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh konsultan pengawas;
- Bahwa seharusnya Konsultan Pengawas melaporkan hasil pengawasan harian dan pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan pengawas kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), namun hal ini tidak dilakukan karena memang tidak ada atau tidak menerima laporan harian;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan harian dari pelaksana maupun konsultan pengawas, juga tidak pernah memintanya;
- Bahwa PPTK juga tidak pernah meminta laporan harian kepada saksi;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada kewajiban menerima laporan harian;
- Bahwa saksi mengenal saksi Febi sebagai pengawas dari konsultan pengawas, namun saksi mengaku tidak benar pernah mengatakan bahwa untuk laporan dikerjakan saja oleh konsultan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

9. **Saksi ISSA WIBAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dahulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi dalam pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya adalah selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- Bahwa saksi menyebutkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) terdiri dari 3(tiga) orang;
- Bahwa tupoksi PPHP adalah Melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang /jasa dan Membuat berita acara pemeriksaan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperiksa adalah berita acara dan laporan-laporan (mingguan, bulanan), kontrak;
- Bahwa yang melakukan ceklist adalah saksi Indra, sedangkan yang menandatangani semua tim PPHP;
- Bahwa saksi menegaskan tidak adanya laporan harian;
- Bahwa saksi menerima dokumen yang harus saksi tandatangani dari ketua tim PPHP yaitu saksi Indra, namun saksi tidak memeriksa secara detil, hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi menyebutkan tidak memeriksa secara detil diantaranya tidak mengetahui ternyata tidak ada laporan harian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dokumen yang saksi tandatangani diperlukan sebagai kelengkapan pencairan;
- Bahwa selaku Anggota Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya bertugas memeriksa secara administrasi atau berkas saja misalnya memeriksa laporan mingguan dan bulanan, tidak ke lapangan;
- Bahwa laporan harian tidak ada dari pelaksana, maupun dari konsultan pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

10. **Saksi AI KUSMIATI, A.MD**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmlaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa tugas saksi adalah sebagai pengelola data, membantu surat menyurat untuk kepala bidang selaku PPK yaitu saksi Medi Hendrawan, S.T., dan kepala seksi yang PPTK;
- Bahwa saksi sebagai PNS di PU, membantu surat menyurat untuk kepala bidang yang kebetulan selaku PPK yaitu saksi Medi Hendrawan, S.T., dan kepala seksi yang kebetulan selaku PPTK, dalam hal ini terkait proyek pekerjaan jalan diantaranya;
- Bahwa untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, setelah Saksi menerima dokumen lelang, saksi mengeprint SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa), SPK, SPM;
- Bahwa setelah diprint, diserahkan kepada PPK untuk ditandatangani oleh direktur saksi Rismadiyar lalu disimpan oleh saksi;

Halaman 148 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah ada permohonan pemeriksaan lapangan dari penyedia jasa kepada PPK, lalu PPK meminta saksi untuk membuat BAST, dengan dilampirkan kemajuan fisik;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

11. **Saksi SHOLIHATUL ULYA, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai pegawai administrasi dalam surat teguran temuan BPK-RI terhadap kekurangan volume atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 atas perintah PA, dengan diperlihatkan di hadapan majelis hakim, tertanggal 27 Juli 2020 (teguran ke-1) ditujukan kepada direktur CV IPI, tanggal 7 Agustus 2020 (teguran ke-2), tanggal 16 Desember 2020 (teguran ke-3);

- Bahwa dasar pembuatan surat teguran adalah surat Walikota Tasikmalaya

- Bahwa surat teguran tidak ada tembusan ke konsultan pengawas;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

12. **Saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE**, setelah diperiksa identitas dan disumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani dan tidak ada paksaan;

- Bahwa terkait kontrak memenangkan lelang proyek pekerjaan konsultan pengawas pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, saksi tidak mengetahuinya, saksi menyebutkan dirinya hanya “numpang nama”, untuk masalah teknis saksi tidak mengetahui;

- Bahwa awal saksi menjadi direktur CV. Surya Abadi adalah ada permintaan dari terdakwa Ir Yopan Sopian, yang merupakan kakak dari istri saksi, yaitu permintaan nama saksi dipakai untuk CV. Surya Abadi;

- Bahwa permintaan nama saksi dipakai untuk CV. Surya Abadi adalah untuk administrasi, supaya ada nama direkturnya;

- Bahwa terdakwa Ir Yopan Sopian juga punya perusahaan yang lain yaitu Putra Galunggung Mandiri;

- Bahwa saksi tidak mengakui tandatangan pada kolom namanya selaku direktur CV. Surya Abadi dalam Dokumen pekerjaan dari CV. Surya Abadi termasuk kemajuan pekerjaan;

Halaman 149 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bukan tandatangan saksi pada kolom namanya selaku direktur CV. Surya Abadi dalam Dokumen pekerjaan dari CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi melakukan tandatangan akta di notaris, menyerahkan KTP dan fotocopynya untuk akta perubahan dalam CV. Surya Abadi;
- Bahwa Saksi tahu Akta pendirian tahun 2007 dan akta perubahan tahun 2013 dalam dokumen kontrak CV Surya Abadi;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi Tidak pernah ke lapangan dan tidak pernah dihubungi, juga tidak pernah disuruh tanda tangan;
- Bahwa sejak menjadi direktur CV. Surya Abadi tidak pernah menandatangani kontrak;
- Bahwa alasan penggantian direktur CV. Surya Abadi dari terdakwa Ir Yopan Sopian ke saksi, karena terdakwa Ir Yopan Sopian menjadi direktur PT Putra Galunggung Mandiri;
- Bahwa saksi menerima upah dari terdakwa Ir Yopan Sopian pada tahun 2018 karena sempat diperbantukan, sedangkan sejak awal 2019 sudah tidak membantu terdakwa Ir Yopan Sopian lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengelolaan CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi membenarkan penandatanganan akta notaris, namun setelah itu akta notaris tersebut disimpan oleh terdakwa Ir Yopan Sopian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.
- Bahwa saksi mengenal Taopik selaku tenaga administrasi CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi mengetahui alamat kantor CV. Surya Abadi yaitu di daerah Leuwidahu;
- Bahwa saksi pernah kerja bersama Taopik pada tahun 2018, namun tidak mengerjakan administrasi;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan dari CV. Surya Abadi dilakukan oleh terdakwa Ir Yopan Sopian selaku pemilik CV. Surya Abadi;
- Bahwa terdakwa Ir Yopan Sopian selaku pemilik CV. Surya Abadi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan dari CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tandatangan dalam kedua dokumen Perjanjian pada sekitar bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi tidak pernah menjalankan fungsi saksi sebagai direktur CV. Surya Abadi karena saksi hanya disuruh oleh Terdakwa Ir Yopan Sopian untuk

Halaman 150 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan direktur CV. Surya Abadi dan saksi tidak mengetahui bagaimana pekerjaan sebagai konsultan pengawas;

- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari pencantuman nama saksi sebagai direktur CV. Surya Abadi, maupun dari pekerjaan CV. Surya Abadi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan administrasi dokumen dan pembuatan kontrak terkait dengan CV. Surya Abadi, tidak pernah menghadap ke dinas PUPR;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

13. **Saksi Usep Heru**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Yopan Sopian.
- Bahwa Tahun 2019 saksi bekerja sebagai karyawan di Tasikmalaya, pada Tahun 2010 s.d. 2019 kerja di tempat H. Arif di CV. Almira kemudian tahun 2019 s.d. 2021 di PT. Property 2000 Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari Irfan Setiawan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan dan siapa pemenangnya.
- Bahwa saksi mengenal Irfan Setiawan sejak tahun 2010 sebagai anggota Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Kab. Tasikmalaya. Sekitar tahun 2019 bulannya saksi lupa, Irfan Setiawan mendatangi saksi untuk meminjam Sertifikat Keterampilan Kerja. Irfan mengatakan "Kang aya sertifikat tukang besi jeung juru ukur, sabaraha?" (Kang ada sertifikat tukang besi dan juru ukur, berapa?), dan saya jawab "Aya punya teman, keur naon?" (ada punya teman, untuk apa?) lalu Irfan menjawab "keur lelang paket anu Kota, anu Sule" (untuk lelang paket yang kota di jalan Sule) lalu saya jawab "nanti saya tanyakan dulu ke teman". Esok harinya saya datang bertemu teman saya yang bernama Agnesha Marlengga karena saya satu kantor di PT. Property 2000 dengan tujuan untuk meminjam sertifikat keterampilan kerja sebagai tukang besi. Saya mengatakan kepada Agnesha "Nes aya sertifikat keterampilan kerja juru ukur jeung tukang besi, sabraha" (Nes ada sertifikat tukang juru ukur dan tukang besi, berapa?), dan Agnesha menjawab "aya anu saya, anu juru ukur ka teman saya, hargana 500 sa

Halaman 151 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



SKT”(ada yang punya saya sedangkan untuk juru ukur ada di teman saya, harganya lima ratus ribu rupiah per SKT). Selanjutnya beberapa hari kemudian Agnesha memberikan surat keterampilan kerja (SKT) kepada saya untuk juru ukur a.n. Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja atas nama Agnesha Marlengga untuk tukang besi, tetapi tidak langsung saya bayarkan karena belum dibayar oleh Irfan Setiawan.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan SKT juru ukur a.n. Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja atas nama Agnesha Marlengga untuk tukang besi, selanjutnya saya menghubungi Irfan Setiawan sambil mengatakan “Pan iyeu SKT tos aya” (Pan ini SKT sudah ada) dan dijawab oleh Irfan “Iyah Kang saya kesana ambil” (iya Kang, saya kesana ambil). Selanjutnya saya bertemu dengan Irfan Setiawan sambil memberikan dua buah SKT tersebut, namun Irfan pada saat itu belum membayar jasa pinjam SKT, dan membayarkan sekitar dua minggu kemudian dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua SKT.
- Bahwa saksi mengetahui dari Irfan Setiawan bahwa sertifikat juru ukur a.n. Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja tukang besi atas nama Agnesha Marlengga untuk persyaratan mengikuti lelang Jalan Sule Setianegara Tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tahun 2019 dimenangkan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI).
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik SKT juru ukur yaitu Yoga Panji Maulana dan sertifikat keterampilan kerja tukang besi yaitu Agnesha Marlengga tidak bekerja untuk pekerjaan Jalan Sule Setianegara dan sertifikat hanya dipinjam saya untuk syarat lelang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir. Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

14. **Saksi Irfan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa Tahun 2019 saksi bekerja sebagai penjual jasa untuk kelengkapan perusahaan yang akan ikut lelang dan memerlukan data dokumen kualifikasi sejak tahun 2015 s.d. sekarang. Selain itu saksi juga sebagai staf administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia Kab. Tasikmalaya sejak 2011 sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, dengan nilai anggaran untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp1.970.000.000,00 dan penyedia jasanya CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
- Bahwa saksi mengenal direktur CV. IPI yang bernama Rismadiyar sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi mengetahui ada paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019 tersebut sekira bulan September 2019 dimana Agus Zenny menghubungi saksi lewat telepon dan berkata, "Pan saya aya paket pekerjaan atos muncul di LPSE punteun pang ngadaftarankeun sareng pang-upload-keun" (Pan saya ada paket pekerjaan, sudah muncul di LPSE, minta tolong daftarkan dan uploadkan), kemudian saya jawab, "Muhun mangga Kang" (baik Kang). Zenny lalu meminta saksi untuk membuatkan kelengkapan dokumen kualifikasi sebagai syarat untuk mengikuti lelang tender paket pekerjaan di Jalan Sule Setianegara tersebut. Setelah itu, saksi mendownload dokumen pemilihan di LPSE untuk mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pelelangan. Kemudian sekitar tanggal 21 September 2019, saksi mendatangi rumah Zenny di daerah Cieunteung Kota Tasikmalaya dan membicarakan teknis untuk lelang dan pembiayaan lelangnya. Dalam pertemuan tersebut Zenny mengatakan kepada saya untuk pekerjaan di Jalan Sule Setianegara akan menggunakan CV. IPI dan selanjutnya saksi dan Zenny membicarakan ada persyaratan yang harus dilengkapi antara lain sertifikat ketrampilan kerja kemudian Zenny mengatakan kepada saksi "Oh iya milarian wae Pan" (oh iya cari saja Pan) dan saksi jawab, "siap mangga Kang" (siap baik Kang), lalu Zenny mengatakan, "Sabaraha biayana Pan?" (berapa biayanya Pan?), dan saksi jawab, "Biasana 500 rebu Kang, ke we urang tawis ayeuna mah urang DP-an we heula" (Biasanya lima ratus ribu rupiah Kang, nanti saja kita tawar, sekarang kasih saja uang muka dulu).
- Bahwa detail pembicaraan Saksi dengan Agus Zenny tentang pembicaraan teknis lelang yaitu mengenai kapan jadwal terakhir untuk memasukkan dokumen kualifikasi yang dokumen tersebut terdiri dari dokumen dukungan alat, dukungan bahan, tenaga ahli dan teknis, pengalaman perusahaan, dan dokumen penawaran, yang disepakati antara saya dan Zenny bahwa tanggal 25 September 2019 dokumen kualifikasi harus sudah di uplod pada LPSE dan

Halaman 153 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana menyiapkan dokumen kualifikasi sekitar 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pengumuman nama paket pekerjaan oleh LPSE. Selain itu ada pembicaraan pembiayaan lelang terkait kesepakatan harga untuk jasa yang saya kerjakan yaitu: 1) Menyiapkan dan membuat dokumen kualifikasi CV. IPI; 2) pengisian data personil perusahaan CV. IPI; 3) pengisian data fasilitas/peralatan perusahaan CV. IPI; 4) jasa mengunggah dokumen kualifikasi CV. IPI ke LPSE; 5) jasa pengisian pengalaman perusahaan CV. IPI; 6) jasa pengisian data pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh CV. IPI; 7) jasa menyiapkan fotocopy dokumen kualifikasi pada paket pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019; 8) Jasa mencari pihak yang menyediakan "sewa sertifikat kompetensi" dan sertifikat keterampilan kerja. Harga sewa sertifikat tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk satu sertifikat; 9) Membantu menyiapkan data untuk syarat pencairan paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019 dari dinas PUPR; dan 10) Membuat permohonan dukungan alat dan bahan kepada PT. Trie Mukty Pertama Putra. Harga yang saya tawarkan kepada Zenny untuk pekerjaan-pekerjaan jasa tersebut di atas ditambah dengan biaya sertifikat keterampilan kerja totalnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Zenny menyanggupinya. Kemudian saya meminta uang muka dari Zenny sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sertifikat sedangkan uang jasa Rp. 800.000,- saya dibayarkan setelah ada uang muka dari pekerjaan Sule Setianegara sekitar awal bulan oktober 2019. Zenny memberikan kepada saya uang tersebut pada saat pertemuan pertama di rumah Zenny. Untuk biaya penggandaan dokumen-dokumen saya meminta kepada Zenny kurang lebih sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Zenny membayar kepada saya sekitar awal Oktober 2019 setelah SPK (Surat Perintah Kerja) jadi ditandatangani oleh direktur CV. IPI yaitu Rismadiyar.

- Bahwa sewa sertifikat kompetensi adalah saksi mencari sertifikat asli tenaga personil berupa sertifikat keterampilan kerja kepada Heru dan membayar uang sejumlah Rp. 300.000,- untuk tiap sertifikat yang saksi pinjam. Adapun asli sertifikat keterampilan kerja saksi penggunaan untuk persyaratan CV. IPI dalam mengikuti tender paket pekerjaan pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019. Sertifikat asli yang saya dapatkan dari Heru adalah: Sertifikat Keterampilan Kerja atas nama Anwar Nurhidayatullah, jenis keterampilan kerja sebagai pekerja aspal jalan; atas nama Teddy, jenis keterampilan kerja sebagai mandor perkerasan jalan; atas nama Agnesha Marlengga P, jenis keterampilan kerja sebagai tukang besi-beton/barbender/barbending-kelas I; atas nama

Halaman 154 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja sebagai juru ukur kuantitas pekerjaan jalan dan jembatan; dan Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.

- Bahwa saksi mendapatkan asli sertifikat keterampilan tersebut dengan cara menghubungi Heru melalui telepon sekira tanggal 22 September 2019 dengan mengatakan, “Ru saya mau pinjam surat keterampilan kerja untuk tukang pekerasan jalan, aspal, tukang besi-beton, dan juru ukur” kemudian Heru jawab, “Oh Iya nanti dicari dulu di berkas” lalu saya tanya, “sabaraha harganya? (berapa Kang harganya)” dan Heru jawab, “biasa Kang 500 ribu” kemudian saya nawar dan disepakati harganya menjadi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 24 September 2019 saksi kembali menghubungi Heru menanyakan perihal surat sertifikat keterampilan kerja yang saksi perlukan dan Heru menjawab surat keterampilan kerja tersebut ada semuanya di rumah kemudian saksi pergi ke rumah Heru untuk mengambil asli keempat sertifikat keterampilan kerja dan saksi memberikan uang kepada Heru.
- Bahwa setelah mendapatkan sertifikat dari Heru, kemudian saksi memberitahukan kepada Zenny menyuruh agar dilengkapi dan dipupload. Kemudian saksi fotocopy seluruh dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi termasuk sertifikat keterampilan kerja dan membuatnya dalam format PDF untuk diuplod ke sistem LPSE pada tanggal 25 September 2019 malam hari sebagai persyaratan untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Dokumen sertifikat keterampilan kerja dibutuhkan karena merupakan syarat mutlak untuk mengikuti tender paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019. Apabila tidak dilengkapi maka CV. IPI tidak dapat lolos sebagai pemenang tender.
- Bahwa keempat sertifikat surat keterampilan kerja dan satu sertifikat K3 Keselamatan Kerja yang saksi dapat dari Heru bukan merupakan tenaga atau pegawai yang bekerja di CV. IPI. Pemilik sertifikat tersebut juga tidak mengetahui sertifikat mereka digunakan untuk syarat tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen penawaran dari Zenny yang memberikan kepada saksi pada tanggal 25 September 2019 di rumah Zenny dan dalam dokumen tersebut sudah ada tandatangan dari direktur CV. IPI yaitu Rismadiyar. Setelah mendapatkan dokumen penawaran kemudian saksi periksa dan teliti lalu saksi satukan dengan dokumen kualifikasi dan saksi buat

Halaman 155 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



format PDF dengan cara di-scan menggunakan alat scan di rumah saksi. Selanjutnya setelah tidak ada kekurangan saksi malam harinya melakukan upload ke sistem LPSE.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu direktur CV. IPI baik pada saat mempersiapkan dokumen dan sebelum upload ke sistem LPSE. Saksi bertemu dengan Rismadiyar pada saat memenuhi undangan pembuktian kualifikasi dari Tim Pokja Setda Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen asli perusahaan CV. IPI dari Zenny. Sejak tahun 2012 saksi lebih sering menyimpan akta perusahaan CV. IPI, namun apabila Zenny memerlukan maka saksi berikan kepada Zenny, setelah selesai maka Zenny menitipkan lagi surat-surat perusahaan kepada saksi. Diantara akta-akta perusahaan yang saksi simpan adalah: CV. NR PLUS direktornya Badru Tamam; CV. SABANG PRATAMA MANDIRI direktornya Agus Zenny; CV. INTAN PERMATA INDAH direktornya Rizmadiyar; PT. SABANG PRATAMA MANDIRI SEJAHTERA Direktur utamanya Asep Ramli. Saksi menyimpan dokumen keempat perusahaan tersebut karena Zenny meminta saksi untuk menyimpan asli dokumen perusahaan yang dibentuk oleh Zenny. Dengan tujuan memudahkan Zenny untuk mengikuti tender yang ada di sekitar Kota Tasikmalaya. Apabila ada tender yang akan diikuti maka Zenny menghubungi saksi untuk melengkapi persyaratannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pemilihan penyedia untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara 2019. Yang saksi ketahui adalah pada saat ada undangan untuk pembuktian kualifikasi dari sistem LPSE yang masuk ke akun CV. IPI dimana akun CV. IPI saksi kelola dengan user RISMADIYAR. Setelah saksi mendapatkan undangan tersebut selanjutnya saksi menghubungi Zenny dan Rismadiyar memberitahukan untuk hadir pada tanggal 30 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Kantor Setda Kota Tasikmalaya bagian pengadaan barang dan jasa. Saat proses pembuktian kualifikasi tersebut yang hadir dari CV. IPI adalah saksi dan Rismadiyar.
- Bahwa Proses pembuktian kualifikasi CV. IPI dihadiri saya dan Rismadiyar dan bertemu dengan tim pokja yaitu Wawan yang meminta kepada Rismadiyar untuk membuktikan dan menunjukkan asli dokumen kualifikasi yang sudah di upload pada sistem LPSE antara lain:
 1. Asli dokumen surat perjanjian sewa peralatan Nomor: 123/SPSP/TMPP/IX/2019 dari PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA;



- 2) Asli Surat keterangan dukungan bahan nomor: 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 dan alat yang asli dari PT. TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA;
 - 3) Asli Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 1-3206-02-00036-009286 dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2018;
 - 4) Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Nomor 0661984 dikeluarkan tanggal 16 Nopember 2018;
 - 5) Asli Tanda Daftar Perusahaan CV. Intan Permata Indah;
 - 6) Asli Akta Pendirian CV. Intan Permata Indah;
 - 7) Asli Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Intan Permata Indah;
 - 8) Asli Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: :S-5002503/PPWBIDR/WPJ.09/KP.0703/2019;
 - 9) Asli data personalia (Tenaga Ahli/Teknis badan Usaha) tanggal 26 september 2019 yang di tandatngan oleh Rizmadiyar;
 - 10) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Yusuf Supriyadi jenis keterampilan kerja Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2018;
 - 11) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Anwar Nurhidayatullah jenis keterampilan kerja Pekerjaan Aspal Jalan dikeluarkan tanggal 21 Mei 2019;
 - 12) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Teddy jenis keterampilan kerja mandor Perkerasan Jalan dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018;
 - 13) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Agnesha Marlengga P jenis keterampilan kerja Tukangbesi-beton/barbender/barbending dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2019;
 - 14) Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas nama Yoga Panji Maulana jenis keterampilan kerja Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan dikeluarkan tanggal 24 September 2018;
 - 15) Asli Sertifikat Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi K3 Kontruksi atas nama Dodi Mulyadi dikeluarkan tanggal 15 September 2016.
- Bahwa saksi menghadiri undangan pembuktian kualifikasi CV. IPI kepada Tim Pokja Kota Tasikmalaya tanggal 30 September 2019 karena surat-surat asli kelengkapan perusahaan yang harus ditunjukkan kepada Tim Pokja disimpan oleh saya. Saya juga yang menjelaskan dalam pembuktian kualifikasi kepada Tim Pokja karena Rismadiyar tidak mengerti dokumen yang sudah di upload dan dokumen apa saja yang menjadi syarat dalam proses tender pemeliharaan



berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selain itu Rismadiyar tidak mengenal daftar personil tenaga yang saya masukkan dalam penawaran.

- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi, tim Pokja tidak meminta kemampuan data tentang kemampuan finansial CV.IPI dan saya juga tidak ada menjelaskannya. Selain itu, tidak ada dokumen tentang kemampuan finansial CV. IPI yang disertakan dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran.
- Bahwa saksi mengenal Aang yang mengurus pencairan ke dinas PUPR untuk pembayaran kepada CV. IPI. Sekira bulan Desember 2019, saksi meminta Aang untuk datang ke rumah saksi dan membantu saksi untuk mengurus pencairan punya Zenny. Aang sudah sering mengurus pencairan proyek di Kota Tasikmalaya dan Zenny juga sudah kenal Aang. Selanjutnya, Aang yang mengumpulkan dokumen dan meminta tandatangan kemajuan pekerjaan CV. IPI ke pihak PPK, PPTK, Tim Teknis dinas PUPR, dan ke konsultan pengawas.
- Bahwa saksi mengenal Medi Hendrawan, Rino Isa Muharam, Indra, dan Tatep karena sebelumnya saya sering mengurus pencairan proyek yang lain dengan cara meminta tandatangan dalam laporan kemajuan pekerjaan dan dalam berita acara serah terima pekerjaan, dan memeriksa hasil pekerjaan.
- bahwa saksi mengetahui ada temuan BPK-RI Tahun 2020 terhadap Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari Zenny sekira pertengahan tahun 2020, namun untuk jumlah nilainya saya tidak tahu. Berdasarkan informasi dari Zenny tersebut kemudian saya meminta Aang untuk mengumpulkan berkas fotocopy hasil pencairan pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 untuk keperluan pemeriksaan dari BPR-RI tersebut dan saya juga mengetahui hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara ditemukan adanya temuan namun tidak tahu jenis temuannya dan tindak lanjutnya bagaimana.
- Bahwa Pihak yang mengerjakan paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tahun anggaran 2019 adalah PT Trie Mukty Pertama Putra dengan jenis pekerjaan yaitu pekerjaan aspal hotmix dan pekerjaan beton readymix. Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan Zenny, saat itu Zenny mengatakan akan memesan hotmix dan beton yang dikerjakan oleh PT Trie Mukty Pertama Putra di lokasi jalan Sule Setianegara.
- Bahwa Saksi sebagai direktur perusahaan CV. Mega Surya Pratama dan benar saksi mendapatkan Paket Jalan Seladarma nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun yang mengerjakan adalah Agus Zenny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PPK yaitu Medi Hendrawan sekitar bulan Oktober 2019 pada saat penandatanganan kontrak di aula dinas PUPR dalam kapasitas saksi sebagai direktur. Penandatanganan kontrak bersamaan dengan 6 (enam) paket milik Agus Zenny dimana dokumen perusahaan ada di saya semua. Untuk tanda tangan pada kontrak dilakukan oleh saksi atas izin dari masing-masing direktur, yaitu dari NR Plus, CV. Intan Permata Indah, sedangkan CV. Mega Surya Pratama saksi sendiri yang menjadi direkturnya. Medi Hendrawan mengetahui saksi yang melakukan tanda tangan dalam surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan 6 (enam) paket pekerjaan yang salah satunya adalah Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Medi Hendrawan juga sudah mengetahui bahwa keenam paket pekerjaan adalah pesanan dari Agus Zenny dimana saya sebagai orang suruhan dari Agus Zenny untuk mengurus administrasi keenam paket tersebut termasuk untuk paket Jalan Sule Setianegara.
- Bahwa dokumen penawaran yang berisi RAB, analisis harga satuan, dan spesifikasi teknis pekerjaan CV. IPI di dalam kontrak tersebut yang membuat adalah pihak konsultan perencanaan, yaitu Febi. Setelah jadi kemudian Febi menyerahkan dokumen penawaran kepada saksi untuk di upload ke LPSE pada saat pelelangan sedang berjalan. Pihak PPK dan dinas mengetahui bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah pihak Konsultan Perencanaan karena hal itu merupakan arahan dari dinas yang disampaikan kepada Agus Zenny dan saksi.
- Bahwa Laporan kemajuan pekerjaan 0% - 100% dibuat oleh pihak konsultan pengawas. Medi Hendrawan;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan hasil Laporan Kemajuan 0% – 100% Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari pihak konsultan pengawas namun saksi lupa namanya, melalui Aang dan saksi mendapatkan laporan tersebut sekitar bulan Desember 2019 setelah pencairan dimana semua arsip dikumpulkan kepada saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Dadang namun saksi tidak mengetahui Dadang bekerja dimana. Saksi pernah bertemu Dadang di rumah Agus Zenny sekira bulan Maret 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir. Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

15. **Saksi Enjang Muksin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 159 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa Tahun 2019 saksi bekerja sebagai buruh serabutan seperti sopir, membantu Irfan Setiawan apabila disuruh, bantu dagang jualan cemilan stik keju, makanan katapang.
- Bahwa proyek Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara
- Bahwa pada tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dari Irfan Setiawan pada saat Irfan setiawan meminta saya untuk membantu melengkapi dokumen untuk kelengkapan syarat untuk pencairan pembayaran dari dinas PUPR pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara tahun 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses pelelangan sampai dengan penunjukan pemenang untuk paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019, yang saksi ketahui bahwa saya diminta oleh Irfan setiawan untuk meminta tanda tangan untuk dokumen berkas pencairan antara lain:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada Yana Suryana, Tatep Suhartono, Rino Isa Muharam, Medi Hendarawan, Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan Rismadiyar (direktur CV. Intan Permata Indah);
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saya meminta tanda tangan Yana Suryana, Tatep Suhartono, Rino Isa Muharam, Medi Hendarawan, Iik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas), dan Rismadiyar (direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI).
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saya meminta tanda tangan kepada Indra Risdianto, Didin Risdiana, Isa Wibawa, dan Medi Hendarawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saya meminta tandatangan kepada Yuyu Wahyudin dan Rino Isa Muharam;

Halaman 160 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saya minta tanda tangan kepada Iwan Setiawan S.IP;
- Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saya meminta tandatangan kepada Rismadiyar dan Medi Hendrawan;
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saya meminta tandatangan kepada Rismadiyar, Rino Isa Muharam, Yuyu Wahyudin, Medi Hendrawan, dan Drs. Adang Mulyana;
- Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saya minta tanda tangan kepada Medi Hendrawan dan Rismadiyar;
- Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saya meminta tandatangan kepada Rismadiyar dan Medi Hendrawan
- Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saya meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya, dokumen-dokumen tersebut dari Ibu Ai staf bidang jalan dan dari Yuyu Wahyudin.
- Bahwa saksi mengenal Ai staf bidang jalan dinas PUPR pada bulan Desember 2019 saat diminta oleh Irfan Setiawan untuk mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI, dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari lik Muhamad Iqbal (konsultan Pengawas) di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, Irfan Setiawan juga meminta saya untuk mengambil berkas pencairan dan meminta kontrak Jalan Sule Setianegara kepada Ibu Ai staf bidang jalan PUPR. Selanjutnya saya pergi ke kantor konsultan pengawas dan bertemu dengan lik dan meminta laporan kemajuan pekerjaan. lik memberikan satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dan satu bundel Laporan Konsultan Pengawas tersebut. Setelah mendapatkan kedua laporan tersebut, kemudian saksi pergi ke kantor dinas PUPR untuk menemui Ibu Ai dan memperlihatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari CV. IPI dan laporan dari Konsultan Pengawas CV. Surya Abadi. kemudian saksi mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari Ibu Ai dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan. Adapun kontrak saksi minta dari ibu Ai karena kontrak suka ditanyakan oleh pihak-pihak sebelum menandatangani laporan.

Halaman 161 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa saksi mengenal Zenny dan Rismadiyar sering mendengar nama Zenny karena sering disebut di lingkungan kantor PUTR tempat saksi bekerja, namun tidak kenal dan tidak pernah bertemu, sedangkan nama Rismadiyar, saya belum pernah mendengar sebelumnya.
- Bahwa pihak-pihak yang belum tandatangan baik di laporan kemajuan dan di berkas pencairan yaitu: Yana Suryana; Tatep Suhartono; Rino Isa Muharam; Medi Hendarawan; Rismadiyar (direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI); Yusuf Pengawas Lapangan CV. IPI; Indra Ristianto; Didin Risdiana; Isa Wibawa; Yuyu Wahyudin; Iwan Setiawan; Adang Mulyana. Saya meminta tandatangan orang-orang tersebut dengan cara keliling untuk meminta tanda tangan sekira bulan Desember 2019.
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 atas nama Kontraktor Pelaksana CV. INTAN PERMATA INDAH adalah pihak dari Konsultan Pengawas CV. Surya Abadi karena saksi mengambil laporan tersebut dari pihak konsultan pengawas dan Irfan Setiawan juga mengatakan kepada saksi untuk menanyakan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI sudah beres belum dari konsultan pengawas
- Bahwa pembuatan dan pengambilan berkas pencairan dari Ibu Ai, saksi tunggu sampai beres, lama pembuatannya tidak sampai satu hari saja.
- Bahwa saksi meminta tandatangan Rismadiyar dalam laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI sekitar bulan desember 2019 di rumah Zenny namun pada saat Rismadiyar tandatangan tidak ada Zenny di rumah tersebut.
- Bahwa Pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tahun 2019 dikerjakan Agus Zenny dengan cara meminjam CV. IPI atas nama direktur Rismadiyar. Agus Zenny punya beberapa Perusahaan, yaitu CV. NR PLUS direkturnya Sdr. Badru Tamam; CV. SABANG PRATAMA MANDIRI direkturnya Sdr. Agus Zenny Alias Zenny; CV. INTAN PERMATA INDAH direkturnya Sdr. Rizmadiyar; dan PT. SABANG PRATAMA MANDIRI SEJAHTERA Direktur utamanya Sdr. Asep Ramli. Biasanya Agus Zenny meminjam perusahaan-perusahaan tersebut untuk ikut lelang di Kota Tasikmalaya.
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Agus Zenny untuk membantu administrasi kelengkapan dokumen laporan kemajuan pekerjaan dan proses berkas pencairan Jalan Sule Setianegara tahun 2019. Saksi awalnya menerima uang untuk transportasi sebesar Rp. 1.000.000,- pada sekitar bulan



Desember 2019. Adapun untuk total uang yang sudah saksi terima dari Agus Zenny kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diserahkan oleh Agus Zenny di rumahnya.

- Bahwa Sepengetahuan saksi dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun 2019 Peran Sdr. Agus Zenny adalah sebagai pihak yang meminjam CV. IPI dari Sdr. Rismadiyar untuk melaksanakan pekerjaan Jalan Sule Setianegara; Peran Sdr. Irfan Setiawan adalah sebagai pihak yang melengkapi dan meng-upload dokumen pemberkasan CV. IPI pada saat lelang pekerjaan Jalan Sule Setianegara tahun 2019; Peran dari Sdr. Iik Muhamad Iqbal adalah sebagai konsultan pengawas dan sebagai pihak yang membuat Lapooran Kemajuan Pekerjaan CV. IPI dan membuat hasil pengawasan pekerjaan; Pern Sdr. Rismadiyar adalah sebagai direktur CV. IPI yang meminjamkan CV. IPI untuk dipakai oleh Sdr. Agus Zenny.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir. Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

16. **Saksi Febi Saepulloh, ST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa tahun 2019 Saksi bekerja sebagai Freelance untuk pekerjaan konsultan secara pribadi maupun dengan CV sejak tahun 2010 s.d. sekarang.
- Bahwa Pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 adalah: PA: Drs. ADANG MULYANA; PPK: MENDI HENDRAWAN. ST; PPTK: RINO ISA MUHARAM. ST; Tim Teknis Pengawas dari dinas PUTR yang terdiri dari Ketua Tim yaitu YANA SURYANA dan TATEP SUHARTONO; Kontraktor Pelaksana: CV. INTAN PERMATA INDAH dengan Direktur RISMADIAR ; Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi, direktur utama: IR. YOPAN SOPIAN, dengan tim leader : DANDAN FARIZ, Tenaga Ahli jalan : IIM MULNADI, ST, Pengawas FEBI SAEPULOH (saya). Nilai pekerjaan Rp.1.970.036.000 dengan sumber pembiayaan berasal dari Bantuan Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa Tugas dan fungsi Konsultan Pengawas diantaranya adalah: Mengawasi fisik di lapangan; Mengawasi waktu pelaksanaan; Mengawasi kualitas pekerjaan; membuat Laporan berkala kepada Tim Teknis Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari Ketua Tim yaitu

Halaman 163 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yana Suryana dan Tatep Suhartono; Melaporkan jika ada perubahan pekerjaan yang sudah didiskusikan bersama kontraktor kepada Direksi yaitu PPK, PPTK, Tim Teknis Pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Bahwa Awalnya sekira bulan Oktober tahun 2019, Dandan Fariz menelepon saksi untuk datang ke rumah kontrakannya di Perum SKP Jalan SKP Regency Kota Tasikmalaya. Kemudian Dandan memberitahu saksi bahwa Dandan dapat pekerjaan pengawasan paket Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 (tujuh belas) paket pengawasan yang salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019. Selanjutnya, Dandan menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi dengan perjanjian upah per paket pekerjaan sebesar 20% dari nilai 17 paket kontrak pengawasan sebesar Rp. 271.991.500,- dan masih harus diperhitungkan lagi pembagian masing-masing upah yang didapat pengawas lapangan sesuai dengan nilai fisik kontrak pelaksanaan. Pembagian upah tersebut untuk dibagi kepada seluruh pengawas lapangan yang bekerjasama dengan Dandan, dimana saksi sebagai Pengawas lapangan untuk 4 paket pekerjaan yaitu Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya 1, pekerjaan jalan Jaelani, pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran dengan yang lain.
- Bahwa Penyedia jasa untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 adalah CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) dengan direktumnya yaitu Rismadiyar.
- Bahwa saksi kenal Agus Zenny, awal kenal pada saat ada pemeriksaan BPK, saksi diminta oleh Rino Isa Muharam dari dinas PUTR untuk mengantar surat temuan dari BPK-RI kepada Rismadiar namun ternyata Rismadiar tidak mau menerimanya dan menyuruh saksi untuk menyerahkan surat itu kepada Agus Zenny yang belum saksi kenal sebelumnya dengan memberikan nomor handphone dan alamat rumahnya.
- Bahwa metode pengawasan yang saksi lakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 adalah dengan cara pergi ke lapangan di Jalan Sule kemudian mempelajari dokumen volume pekerjaan dan gambar pekerjaan yang disamakan dengan kondisi pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kemudian sebelum penyedia melaksanakan pekerjaan, dilakukan pengukuran jalan yang akan dikerjakan oleh saksi, Rismadiyar, Tatep Suhartono, Yana Suryana, dan Rino Isa Muharam. Hal yang diukur adalah panjang jalan, lebar jalan, dan kerusakan jalan, setelah dilakukan pengukuran

Halaman 164 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



hasilnya dibandingkan dengan gambar rencana. Setelah disepakati hasil pengukuran awal selanjutnya saya menentukan poin mana saja yang harus dikerjakan oleh penyedia yaitu CV. IPI kemudian saksi mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan disesuaikan dengan gambar rencana.

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan untuk penghamparan aspal dilaksanakan pada sekitar minggu ke-3 bulan Desember 2019 dan pelaksanaan sekira 2 (dua) hari saja dilaksanakan pada malam hari. Sedangkan untuk pekerjaan beton dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Oktober 2019 dilaksanakan siang hari. Penghamparan aspal dilaksanakan oleh PT. Trie Mukty Pertama Putra. Sedangkan untuk pekerjaan beton yang melaksanakan dari pihak CV. IPI, namun pemesanan beton dibeli dari PT. Trie Mukty Pertama Putra (PT. TMPP). Dalam penghamparan aspal telah dilakukan pemadatan sebanyak 8 (delapan) kali lintasan pemadatan. Namun, tidak dibuatkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan hampar aspal tersebut.
- Bahwa sdr.Dandan dan lim Mulnadi, S.T. jarang ikut untuk mengawasi pekerjaan di Jalan Sule Setianegara TA 2019. Sedangkan lik Muhamad Iqbal tidak pernah datang ke lapangan untuk melihat pekerjaan di Jalan Sule Setianegara TA 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik CV. Surya Abadi, namun yang bertanggung jawab setahu saksi adalah Ir. Yopan Sopian karena saksi sering melihat sdr. Dandan menelepon dan berkomunikasi dengan Yopan Sopian terkait dengan pekerjaan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi mengawasi pekerjaan tidak dilaksanakan setiap hari, namun rata-rata saksi ke lapangan sebanyak 5 (lima) kali untuk mengawasi dalam 1 (satu) minggu.
- Bahwa tidak ada laporan harian baik laporan harian pengawasan yang dibuat oleh konsultan pengawas CV. Surya Abadi maupun laporan harian kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh penyedia CV. IPI.
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan CV. IPI dibuat oleh saksi yang kemudian file softcopy laporan tersebut saksi serahkan kepada Rismadiyar untuk dibuat Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI.
- Bahwa Rumus perhitungan yang digunakan oleh konsultan pengawas dalam membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan adalah dengan cara mengukur volume pekerjaan terpasang dikalikan dengan bobot masing-masing item pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengukuran hasil pekerjaan baik harian, mingguan, dan bulanan yang telah dilakukan oleh penyedia CV. IPI tidak dibuatkan berita acara pengukuran hasil pekerjaan oleh konsultan pengawas.
 - Bahwa saksi hadir dan mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontraktor atau Pra Contract Meeting (PCM) yang dilaksanakan di aula dinas PUPR yang dihadiri oleh Medi Hendrawan, Indra Risdianto, Rino Isa, Rismadiar, Yana Suryana dan Dandan Fariz serta saksi sendiri dari konsultan pengawas namun tidak ada berita acaranya dan saksi tidak menandatangani berita acaranya.
 - Bahwa saksi tidak mengerjakan laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia. Saksi pernah diminta tolong oleh Rismadiyar untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia tersebut, namun saksi tolak, hingga pada akhir pekerjaan Rismadiyar mendesak saksi untuk dibuatkan laporan kemajuan pekerjaan dari Penyedia, namun, karena saksi masih banyak pekerjaan, saksi hanya menyerahkan file laporan pengawasan Pekerjaan kepada Rismadiyar akhir bulan Desember 2019 sebelum pencairan proyek setelah hasil pengecekan aspal coring lapangan oleh UPTD Kabupaten Tasikmalaya sepengetahuan Dandan Fariz, via WA, dengan maksud supaya tinggal diedit saja. Awalnya saksi melapor ke Dandan bahwa Rismadiyar minta dibuatkan Laporan Kemajuan Pekerjaan, kemudian Dandan Fariz melarang saksi untuk membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan, namun menyuruh saya untuk memberikan softcopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pengawasan kepada Rismadiyar.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir. Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

17. **Saksi Yondi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi diperkerjakan atau diperbantukan oleh Agus Zenny sebagai Pengaturan Pekerja/ Mandor dalam proyek pekerjaan yang didapatkan oleh Agus Zenny. Sekira tahun 2016 atau 2017, Agus Zenny meminjam KTP saksi dengan tujuan akan dimasukkan ke perusahaan sebagai wakil direktur CV Intan Permata Indah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai wakil direktur pada CV Intan Permata Indah, namun pekerjaan saksi tetap sebagai mandor yang mengawasi pekerja, itupun

Halaman 166 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



jika diminta oleh Agus Zenny dengan upah harian 150 ribu rupiah ditambah 45 ribu rupiah jatah makan siang, rokok dan kopi, sedangkan jika tidak ada permintaan dari Agus Zenny, maka saksi akan mencari pekerjaan di tempat lain. Nama saksi hanya dipinjam saja, saksi hanya tahu direktornya Rismadiar, personil lainnya tidak tahu. Untuk Agus Zenny setahu saya dia yang bertanggung jawab atau yang melaksanakan segala sesuatunya karena Agus Zenny yang melakukan pembayaran material, pekerja dan lain-lainnya.

- Bahwa saksi tidak mengenal pihak-pihak terkait dalam pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, namun ketika penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya bersama tim nya melakukan pemeriksaan jalan Sule Setianegara tersebut, saksi diminta oleh Rismadiar untuk hadir dan sempat ditunjukkan oleh Rismadiar yang mana Medi Hendrawan dan pak Rino Isa Muharam.
- Bahwa saksi hanya melihat di papan nama proyek/pekerjaan tercantum lama pekerjaan 75 Hari Kalender, nilai anggaran sekira Rp1.970.036.000,00, sedangkan dokumen pekerjaan saya tidak pernah melihat dan proses CV IPI bisa dapat tender jalan sule setianegara pun saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan oleh BPK terkait Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019, karena pada saat itu Rismadiar meminta mendampingi saat tim BPK melakukan pemeriksaan jalan/ Coring, sedangkan hasil dari pemeriksaannya, saya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi ketahui tentang CV Sabang Pratama Mandiri hanya sebatas direktur dan pelaksananya adalah Agus Zenny, selebihnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa saksi menjadi mandor/ pengawasan pekerja dalam pemeliharaan berkala jalan Sule Setianegara TA 2019 oleh Agus Zenny. Saya hanya bekerja selama bulan November saja secara penuh, berupa pekerjaan pelebaran jalan/ dibeton kiri kanan, sedangkan badan jalan tidak dibeton, pekerjaan plat deker/ selokan penyambung, dan hingga akhir saya bekerja pada bulan November itu jalan belum digelar hotmix, selain itu saya juga diperintah oleh Agus Zenny untuk mengambil papan cor ke toko material yang ditunjuk.
- Bahwa saksi, konsultan pengawas yang di lapangan hanya Febi dan ikut mengawasi pekerjaan, selain itu saya tidak mengetahui dan tidak pernah bertemu dengan yang lain. Hasil pemeriksaan dari konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan tersebut saya tidak tahu, yang tahu adalah Rismadiar yang ada di lapangan.



- Bahwa Terkait bahan beton Rismadiar yang menandatangani saat penerimaan beton/ mobil molen jaya mix, sedangkan yang memesan dan yang membayar adalah Agus Zenny. Terkait sewa peralatan, Rismadiar melaporkan kepada Agus Zenny lamanya peralatan itu digunakan dan Agus Zenny yang menyewa dan membayar sewa alat berat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir. Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

18. **Saksi Dodi Mulyadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang dugaan tindak pidana korupsi dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang melibatkan Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2019 pada Dinas PUTR Kota Tasikmalaya melakukan kegiatan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya. Saya tahu setelah ada panggilan dari penyidik melalui Irfan Setiawan.
 - Bahwa saksi mendapat informasi bahwa ada sertifikat keahlian atas nama saksi sebagai petugas K3 Konstruksi dengan nomor sertifikat keahlian No : 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016. Nama atau identitas sertifikat benar adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Irfan Setiawan karena yang bersangkutan pernah satu sekolah di SMAN 1 Ciawi. Belakangan saksi tahu bahwa sertifikat atas nama ada kaitan dengan Irfan Setiawan.
 - Bahwa Identitas dalam Curriculum Vitae yang ada di dalam kontrak Nomor : 620/4733/PPKI/JJ tanggal 8 Oktober 2019 benar adalah nama saksi tetapi saksi tidak pernah menandatangani dalam Curriculum Vitae jadi tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi sendiri.
 - Bahwa saksi pernah ikut pekerjaan sebuah proyek bersama Irfan Setiawan di Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu proyek saluran irigasi sebagai mandor dalam proyek tersebut dimana pada saat saksi bekerja bersama Irfan Setiawan pernah di minta fotokopi Ijasah terakhir dan fotokopi KTP, namun saat itu saksi tidak mengetahui untuk apa fotokopi Ijasah terakhir dan fotokopi KTP tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir. Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;



19. **Saksi RUSITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi selaku Team Leader Konsultan Perencana (CV Ertiga) yang melaksanakan perencanaan pembangunan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa PPK saksi Medi Hendrawan, PPTK nya adalah saksi Rino,
- Bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut produk dari CV Ertiga selaku Konsultan Perencana yaitu Gambar Rencana dan RAB;
- Bahwa kontrak pekerjaan dilaksanakan selama 2 bulan (60 hari) dan nilainya sekitar Rp.280.000.000,00(dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Team Leader/ ketua tim adalah mengkoordinir personil;
- Bahwa tahapan perencanaan yaitu pertama melakukan survey lapangan dan bahan material, selanjutnya membuat perencanaan dan melakukan asistensi dengan Dinas yaitu dengan saksi Medi Hendrawan, PPTK nya adalah saksi Rino, kemudian dilaksanakan tandatangan bersama berserta RAB-nya;
- Bahwa pada saat survey material pokok seperti: pasir, aspal, beton dan sebagainya ke 2(dua) Toko Bangunan sebagai dasar pembuatan harga satuan;
- Bahwa saksi lupa harga hasil survey aspal maupun beton, lupa juga tokonya karena sudah lama;
- Bahwa pada saat survey dilakukan bersama tim lapangan berjumlah 10 (sepuluh)orang dan tidak didampingi oleh pihak Dinas;
- Bahwa Saksi merencanakan pelebaran jalan dari 3,5 m menjadi 4,5 m, rata rata sisi kiri kanan setengah meter, panjang jalan 1900 m dengan perencanaannya menggunakan kontruksi beton dan ACWC leveling (aspal);
- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan memperbaiki lubang-lubang, pelebaran, pelapisan, dan perbaikan gorong-gorong;
- Bahwa Gambar Rencana diserahkan oleh Direktur CV Ertiga ke pihak Dinas (PPK dan PPTK) berupa Hardcopy dan Softcopy;
- Bahwa setelah dilakukan perencanaan dalam pelaksanaannya bisa jadi terdapat perubahan hanya saja sedikit dan pihak perencana tidak dilibatkan;
- Bahwa dalam perencanaan tebal ACWC 4,5 cm untuk pelebaran beton,lantai kerja 10 cm dan untuk betonnya 20 cm;

Halaman 169 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam CV Ertiga, saksi juga sebagai komanditer;
- Bahwa asistensi dilakukan bersama PPTK, nanti hasil akhir dengan PPK;
- Bahwa isi asistensi misalnya yang awalnya 15 cm menjadi 20 cm supaya kuat dan hasil dari perencanaan telah disetujui oleh PPK dan PPTK;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut dibantu oleh 2 Tenaga Ahli yaitu Lulu yang melakukan pengukuran atau surveyor dan Endang Sutisna yang melakukan penghitungan atau quantity, termasuk saksi juga sebagai tenaga ahli;
- Bahwa semua ahli bekerja sesuai keahliannya dan sesuai kontrak;
- Bahwa terdapat KAK dalam lelang konsultan yang berfungsi sebagai patokan untuk tawar-menawar, misalnya personil tenaga ahli yang dibutuhkan;
- Bahwa dalam menentukan harga dalam RAB dilakukan perbandingan antara harga pasar dan dasar dari Perwalkot untuk dikonsultasikan dengan pihak Dinas PUPR;
- Bahwa Perwalkot juga sebagai penentu, dibandingkan, dikonsultasikan;
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab atas penegasan Ketua Majelis hakim terkait bagaimana menentukan atau menghitung antara harga pasar dengan harga pada Perwalkot, hingga akhirnya menjawab dikonsultasikan kepada Dinas;
- Bahwa analisa galian Rp.75.500,00(tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) per meter kubik untuk upah dan pembuangan hasil galian;
- Bahwa menurut saksi komponen keuntungan sebesar 15(lima belas)persen adalah standar maksimal;
- Bahwa metode-metode pelaksanaan merupakan kewajiban dalam output perencanaan;
- Bahwa saksi dalam proses dan hasil akhir pekerjaan perencanaan dilaporkan atau dikonsultasikan kepada PPK dan PPTK;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Medi Hendrawan, S.T.selaku PPK terkait pekerjaan perencanaan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa terkait survey, sedangkan saksi adalah team leader;
- Bahwa saksi selaku pesero komanditer dalam perusahaan, dan tenaga ahli;
- Bahwa saksi menyebutkan tenaga ahli Quantity atas nama Endang yang melakukan penghitungan harga hingga menghasilkan RAB perencanaan;
- Bahwa dalam RAB dapat diketahui berapa aspal hotmix yang dibutuhkan;
- Bahwa dalam perencanaan diharuskan konsultasi, dalam hal ini dengan pihak pengguna jasa/ Dinas PUPR.
- Bahwa terkait harga satuan dalam RAB perencanaan adalah sudah final dan yang lebih rendah dari RAB adalah harga penawaran dari pelaksana;

Halaman 170 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

20. **Saksi Yusup Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pekerjaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja untuk CV Intan Permata Indah pada tahun 2000-2002 yang saat itu menjadi Direktur adalah Asep Kristian Danuh;
- Bahwa Saksi mengaku pernah mengikuti proses lelang pada saat bekerja di CV Intan Permata Indah;
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Keterangan Kerja wajib diupload sebagai syarat mengikuti lelang;
- Bahwa sertifikat keterangan kerja pelaksana lapangan pekerjaan jalan yang diperlihatkan kepada saksi, bukan milik saksi atau tidak sesuai, nama saksi dipakai, datanya benar namun foto dan tandatangannya tidak sesuai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

21. **Saksi Erwin Bastian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi selaku quality control dari PT Trie Mukti menjelaskan tugas pokok dan fungsi sebagai Quality Control antara lain membuat campuran material bahan-bahan untuk Hotmix, jika sudah sesuai dengan SNI maka dikeluarkan dokumen pengesahan laboratorium;
- Bahwa AC WC adalah lapisan paling atas, laporan hasil keluar dulu, baru dihamparkan;
- Bahwa campuran Hotmix memiliki waktu kadaluarsa selama 1 tahun;
- Bahwa laporan campuran Hotmix diajukan oleh Saksi kemudian diteruskan kepada CV IPI dan diperiksa dan disetujui oleh Konsultan dan Direktur dari CV IPI;
- Bahwa setelah dilakukan penghamparan maka dilakukan pengujian oleh pihak Dinas;
- Bahwa laporan yang dibuat hanya sebatas produksi area di kantor PT Trie Mukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pekerjaan Sule Setianegara Saksi tidak mengetahui apakah ada yang datang atau tidak dari Pihak pelaksana maupun konsultan pengawas ke tempat produksi;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengenal Agus Zenny dan Rismadiyar;
- Bahwa hasil laboratorium telah diserahkan ke Pihak Dinas;
- Bahwa setelah diperlihatkan hasil lab dari PT Trie Mukti, saksi menjelaskan bahwa awalnya saksi yang terlebih dahulu menandatangani lalu dibawa oleh pihak CV Intan Permata Indah untuk diperlihatkan ke konsultan pengawas, dan direksi, jika ada revisi maka akan kembali kepada saksi dan tidak ditandatangani oleh Pelaksana dan Konsultan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

22. **Saksi Hojin Sopyan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Direkrur PT Trie Mukti;
- Bahwa bahwa CV IPI dalam hal ini saksi Agus Zenny menghubungi PT Trie Mukti untuk memesan Hotmix sejumlah 497 ton dan untuk beton 218 meter kubik;
- Bahwa saksi Agus Zenny mendatangi saksi sekitar 20 September 2019;
- Bahwa saksi membuatkan perjanjian dukungan peralatan;
- Bahwa saksi Rismadiyar tidak mengakui tanda tangannya, saksi tidak mengenal saksi Rismadiyar, dan sepengetahuan saksi bahwa saksi Rismadiyar tidak pernah mendatangi kantor PT Trie Mukti;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Agus Zenny dan sebelumnya juga sudah pernah membeli aspal;
- Bahwa untuk pekerjaan aspal, saksi menyebutkan nama Deni dari PT Trie Mukti untuk pengerjaannya dan penghamparannya selama 2 hari yaitu tanggal 14 Desember 2019 dan 17 Desember 2019;
- Bahwa untuk aspal/ hotmix, saksi menyebutkan harga sampai terhampar;
- Bahwa selain CV IPI, ada juga perusahaan lain yang meminta dukungan kepada PT Trie Mukti;
- Bahwa surat dukungan yang diberikan antara lain Hotmix beserta penghamparannya, Beton, Alat, dan Operator/Pekerja;
- Bahwa perusahaan yang telah mendapatkan dukungan tidak wajibkan membeli dari PT Trie Mukti;
- Bahwa CV IPI meminta dukungan kepada PT Trie Mukti sebanyak 1 kali untuk pekerjaan Sule Setianegara;

Halaman 172 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Hotmix pengujiannya dilakukan selama 1 hari yang dilakukan oleh Pihak Dinas;
 - Bahwa PT Trie Mukti pernah memberikan dukungan ke daerah Garut, Ciamis, Banjar, Priangan Timur, Sukabumi, dan Cianjur;
 - Bahwa tidak ada konsekuensi bagi perusahaan yang telah mendapatkan dukungan tapi tidak membeli kepada PT Trie Mukti;
 - Bahwa biasanya pihak konsultan pengawas mendatangi PT Trie Mukti terkait pekerjaan yang diawasinya;
 - Bahwa misalnya dari 100 yang biasanya konsultan pengawas yang mendatangi PT Trie Mukti sekira 80-90 nya, baik dari APBN, APBN Provinsi;
 - Bahwa saksi menerima laporan dari pihak lab;
 - Bahwa saksi mengaku bahwa kebiasaan yang sama dari konsultan pengawas;
 - Bahwa format surat jalan harus ada tangan konsultan pengawas karena memang ini adalah pekerjaan dinas yang ada konsultan pengawasnya;
 - Bahwa surat dukungan harus diawali dengan surat permohonan kepada PT Trie Mukti;
 - Setelah diperlihatkan surat dukungan alat dan bahan, saksi menjelaskan dukungan tersebut sudah termasuk tenaga kerjanya;
 - Bahwa dalam penghamparan aspal saat di lapangan tetap bergantung pada CV Intan Permata Indah selaku pelaksana/ pemesan aspal;
 - Dipersidangan saksi memperlihatkan surat pemesanan beton maupun aspal;
 - Bahwa yang dipesan dengan yang terpasang sudah sesuai;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

23. **Saksi Aris Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pengawasan di lapangan, mengawasi Pengiriman Beton Jalan Sule Setianegara dari PT Trie Mukti atas pesanan CV Intan Permata Indah.
- Bahwa saksi tidak ingat jumlah pengiriman;
- Bahwa untuk pengiriman beton dilaksanakan mulai tanggal 12 November 2019 dan berakhir pada tanggal 06 Desember 2019 dan tidak dilakukan setiap hari;
- Bahwa terdapat 13(tiga belas) kali pengiriman beton sejumlah 218(dua ratus delapan belas) meter kubik;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui terkait pesanan aspal;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Agus Zenny sebagai pemesan beton dan pernah melihat saksi Rismadiyar di lapangan;

Halaman 173 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi beberapa kali ikut pada saat penghamparan beton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konsultan pengawas di lapangan;
- Setelah diperlihatkan bukti tiket truk, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa untuk beton setelah 7(tujuh) hari dilakukan pemasangan baru bisa diuji;
- Bahwa untuk pemasangan Beton seharusnya selama 7(tujuh) hari tidak boleh dilalui oleh kendaraan ataupun diinjak oleh pengguna jalan;
- Bahwa lapisan bawah (LC) untuk hamparannya atasnya terdapat plastic dan disamping terdapat papan;
- Bahwa tidak ada kewajiban untuk melaporkan pekerjaan kepada pihak Dinas, namun saksi hanya melaporkan ke perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan.

24. **Saksi ROMI GARDARA, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Kepala Laboratorium atau Kepala Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya, yang menguji hasil pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa keterlibatan saksi yaitu melakukan coring/mengecek ketebalan sesuai permintaan dari pelaksana pekerjaan yaitu CV Intan Permata Indah, berkaitan dengan kuantitas dan kualitas;
- Bahwa permintaan CV Intan Permata Indah tersebut disampaikan secara lisan melalui staf saksi pada akhir Desember, karena sibuk sehingga tidak meminta surat tertulisnya;
- Bahwa saksi memerintahkan bawahannya dengan surat tugas, diantaranya saksi menyebutkan nama Pipik, Dede, Deni Surahman, dan Widdi;
- Bahwa output dari coring yaitu memeriksa ketebalan pada titik yang diperiksa sesuai petunjuk pengawas lapangan, pelaksana, dan PPK;
- Bahwa pengambilan sampel aspal sebanyak 16 titik, dari 1600 meter panjangnya;
- Bahwa 16 titik tersebut sesuai petunjuk pengawas lapangan, pelaksana, dan PPK, jadi petugas dari saksi tinggal mengambil sampel sesuai petunjuk tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengawas lapangan adalah dari konsultan pengawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana laporan petugas dari saksi, yang melaksanakan coring, bahwa yang ada di lapangan adalah pelaksana dan pengawas lapangan dari konsultan pengawas, namun tidak ada berita acaranya;
- Bahwa setelah diperlihatkan output dari pelaksanaan coring dan surat tugasnya, dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa Retribusi Jasa Usaha dimaksud adalah retribusi yang harus dibayar oleh pemohon atas permintaan Pengujian Core Drill;
- Bahwa retribusi tersebut belum dibayar oleh pelaksana;
- Bahwa dengan alasan waktu yang terbatas, saksi mendapatkan informasi dari staf, bahwa hasil Pengujian Core Drill diambil dan dibuat dari properti/arsip ACWC PT Trie Mukti dengan karakter yang sama dengan yang dilakukan pada tahun 2019 karena PT Trie Mukti juga banyak melakukan pengaspalan di tempat lain pada tahun 2019 tersebut atau hasil Pengujian Core Drill tersebut bukan dari pengujian sampel sebenarnya pada pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa seharusnya titik pengambilan sampel untuk pembayaran harus diacak, antara titik satu dengan titik yang lain tidak boleh melebihi dari 100 meter, dan jumlahnya akar pangkat 3;
- Bahwa metode pengambilan sampel untuk pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tersebut tidak sesuai dengan rumus, karena sudah ditentukan oleh pengawas lapangan dan pelaksana yaitu pada lokasi di lapangan sudah ditandai titik yang akan diambil sampelnya;
- Bahwa pihaknya tidak mempunyai hak dan kuasa untuk menentukan titik dan metode yang digunakan dalam Pengujian Core Drill pekerjaan pemeliharaan Jalan Sule Setianegara tersebut;
- Bahwa pentingnya metode yang benar dan data yang valid, sehingga jika hasilnya mau dibandingkan, jika metodenya benar dan datanya valid, maka tidak bisa dikalahkan, hasil Pengujian Core Drill tersebut menjadi hanya sekedar formalitas saja;
- Bahwa Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tasikmalaya mempunyai peralatan dan kompetensi untuk melakukan Pengujian Core Drill;
- Bahwa 1 anggota/petugas dari saksi, yang mempunyai kompetensi, yang bernama Edi, tidak ikut dalam pengambilan sampel;
- Bahwa untuk saksi sendiri juga tidak mempunyai kompetensi untuk menganalisa hasil sampel;

Halaman 175 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa saksi dan tim tidak melakukan pengambilan sample beton pada paket pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, tidak bisa menunjukkan dokumen berita acara pengambilan sample coredrill dan dokumentasi kegiatan pengambilan sample pada tanggal 18 Desember 2019 tersebut, tidak dibuatkan dokumentasi dan berita acaranya, dan UPTD Laboratorium Kabupaten Tasikmalaya juga tidak melakukan penghitungan volume pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Bahwa saksi adalah sarjana teknik sipil dalam bidang transportasi dari ITB;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dan sering melakukan Pengujian Core Drill, diantaranya atas permintaan BPK;
- Bahwa terkait permintaan pengujian hanya secara lisan, Saksi mengaku telah meminta surat tertulisnya, dan dengan alasan waktu mepet maka langsung mengeluarkan surat tugas;
- Bahwa dalam SOP tidak dibenarkan permintaan secara lisan;
- Bahwa untuk pekerjaan fisik pengambilan sampel tidak diperlukan sertifikat keahlian;
- Bahwa saksi hanya diminta untuk melakukan pengambilan sampel sesuai yang sudah ditandai oleh PPK, dan saksi tidak mempunyai kewenangan untuk independen menentukan titik pengambilan sampel;
- Bahwa saksi juga tidak ke lapangan pada saat pengambilan sampel;
- Bahwa hasil pengujian ketebalan hanyalah mengambil data ACWC dari PT Trie Mukti dari pekerjaan lain yang diambil pada bulan yang sama dan karakteristik yang sama;
- Bahwa berdasarkan data PAD, bahwa CV.INTAN PERMATA INDAH belum membayar Pengujian Core Drill yaitu harus dibayar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa pengujian Core Drill tersebut untuk mengetahui ketebalan hasil pekerjaan yang akan digunakan untuk pembayaran pekerjaan, dan tetap akan dibayar sesuai hasil ketebalan tersebut;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa Ir Yopan Sopian, saksi Dandan Fariz, dan saksi Agus Zenny selaku Pelaksana;
- Bahwa yang menentukan titik pengambilan sampel adalah Pelaksana sesuai petunjuk pengawas lapangan;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal terdakwa Ir Yopan Sopian karena ada pekerjaan di kabupaten Tasikmalaya sebagai konsultan dalam pekerjaan bidang lingkungan hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 saksi pernah bekerja bersama saksi Dandan Fariz sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Agus Zenny karena saksi Agus Zenny pernah mendapatkan beberapa pekerjaan di kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa nama Doni yang terkait permintaan Pengujian Core Drill untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa saksi Agus Zenny menelepon saksi dan meminta saksi untuk segera mempercepat proses pengujian lapangan untuk pekerjaan pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Bahwa terkait pengambilan sampel hanya dicatat saja, namun tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan laboratorium, atau hasil lab hanya copy paste dari arsip file PT Trie Mukti dari pekerjaan lain dengan karakteristik yang sama;
- Bahwa inisiatif copy paste dari arsip file PT Trie Mukti dari pekerjaan lain dengan karakteristik yang sama tersebut muncul dari saksi sendiri dengan alasan waktu mendesak atas permintaan pelaksana adanya telpon dari saksi Agus Zenny;
- Bahwa pada tahun 2019, kota Tasikmalaya belum mempunyai instrumen Pengujian Core Drill;
- Bahwa Pengujian Core Drill juga memeriksa Density atau karakteristik dari material;
- Bahwa coring dilakukan dari lapisan paling atas yaitu ACWC sampai 10 cm paling bawah, sampai menyentuh aspal lama atau beton akan lepas sendiri, sehingga aspal lama tidak kena coring;
- Bahwa sampel yang diambil lapisan paling bawah adalah ACWC atau hanya 1 lapis saja, atau maksudnya tidak ada pengambilan sampel beton;
- Bahwa untuk pengambilan sampel pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut, titik-titik STA nya sudah ditentukan dengan arahan dari pelaksana dan pengawas lapangan, sebagaimana laporan petugas saat dikonfirmasi oleh saksi.

Atas keterangan saksi, saksi Agus Zenny membantah sebagai berikut :

- Bahwa saksi Agus Zenny tidak pernah menelepon saksi untuk meminta coring, apalagi uji lab, ataupun untuk mempercepat hasil uji lab, juga tidak pernah ditagih;
- Bahwa saksi Agus Zenny telah membayar biaya Pengujian Core Drill kepada sdr DODI, yaitu pengumpul yang “mengkondisikan” Lab semua paket pekerjaan di kota Tasikmalaya, bukan anggota dari saksi;

Halaman 177 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Atas hal tersebut saksi mengingat bahwa karena saksi Agus Zenny belum membayar maka hasil lab masih ditahan oleh saksi;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

25. **Saksi Ir. RUDI SUHENDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur CV Ertiga, sebagai konsultan perencana;
- Bahwa sesuai akta notaris, saksi menjadi direktur sejak tahun 2012;
- Bahwa saham CV Ertiga bertiga, komanditer pasifnya adalah pak Rusito;
- Bahwa pekerjaan konsultan perencana Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya, yang mencakup untuk perencanaan 17 (tujuh belas) paket, yang diantaranya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak pekerjaan Rp.288.035.000,00(dua ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah), dari nilai pagu Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Output dari tenaga ahli yaitu gambar rencana dan RAB Estimate Enginer untuk masing-masing 17(tujuh belas) ruas jalan tersebut;
- Bahwa awal kontrak dari tanggal 24 Juli 2019, masa kerja 60(enampuluh) hari, sampai tanggal 21 September 2019, tanda tangan kontrak langsung oleh saksi selaku direktur dengan PPK Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa terkait teknis pekerjaan, yang lebih mengetahui adalah team leader;
- Bahwa dalam perencanaan tersebut adanya Konsultasi dengan pihak direksi/ Dinas/ PPK karena berkaitan perkiraan anggaran dana yang ada;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, dengan mayor item ACWC/ hotmix, pekerjaan beton untuk pelebaran jalan yang lebarnya bervariasi untuk mengejar target 4,5 meter dari asal 3-3,5 meter, posisi kiri kanan;
- Bahwa item pekerjaan lainnya yaitu Perbaikan jalan, pekerjaan saluran;
- Bahwa berdasarkan dokumen bahwa volume Hotmix ACWC yaitu 710.64 ton, ketebalan 4 cm, posisi leveling berarti bervariasi,
- Bahwa tahapan konstruksi dari Tanah dasar, pondasi bawah, pondasi atas, lalu perkerasan
- Bahwa tahapan pembuatan jalan baru yaitu Penyiapan badan jalan, pembentukan badan jalan, perkerasan pondasi bawah, pondasi atas, lalu perkerasan;
- Bahwa untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, sudah ada jalannya, saksi membenarkan;

Halaman 178 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketebalan diambil rata-rata, berdasarkan spek 2018, per segmen 200 meter, dengan sampel 6 titik, diambil sampelnya, diambil rata rata;
- Bahwa tentang adanya survey harga pasar saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi lulusan ITENAS tahun 1994 jurusan teknik Sipil;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan pekerjaan konsultan perencanaan yaitu dari melihat LPSE kota Tasikmalaya, sesuai kualifikasi perusahaan, pendaftaran, upload dokumen perusahaan, undangan, pembuktian kualifikasi perusahaan antara yang diupload dengan pembuktian perusahaan, proses penawaran;
- Bahwa masalah yang ditemukan dalam perencanaan adalah Lebar jalan dan saluran;
- Bahwa pada saat itu PPK nya adalah Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa saksi mengkonsep sendiri dokumen penawaran;
- Bahwa survey pendahuluan yaitu survey lokasi, dan koordinasi dengan dinas terkait;
- Bahwa RAB owner estimate Perkerasan beton semen seharga Rp.1.747.600.- (satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa RAB owner estimate ACWC L seharga Rp.1.657.600,00(satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) per ton dengan volume sebanyak 710.64 ton;
- Bahwa RAB dikonsultasikan dengan PPK Medi Hendrawan, S.T. dan PPTK/ saksi Rino, sebagaimana disampaikan oleh tim;
- Bahwa hasil konsultasi adalah disepakati RAB owner estimate;
- Bahwa dari dari harga satuan belum analisa, selanjutnya disepakati dengan dinas semua bidang, meski pihak konsultan tidak datang yaitu ACWC L seharga Rp.1.350.000.-(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per ton harga toko, jika sudah dengan analisa harga menjadi lebih tinggi;
- Bahwa terkait adanya konsultan perencana lain dalam pekerjaan lainnya maka harga owner estimate dibuat sama;
- Bahwa untuk menentukan harga adalah dengan memasukkan Asumsi analisa dan koefisien, termasuk upah, bahan dan alat, untuk per meter kubik;
- Bahwa terkait SK Walikota, saksi menyebutkan berhitung yang maksimum dan SK Walikota tersebut sebagai acuan atau pembanding, rata-rata, jika harga pasar lebih tinggi maka dikonsultasikan;
- Bahwa harga dikonsultasikan dengan PPK Medi Hendrawan, S.T. sesuai laporan team leader;
- Bahwa saksi hanya mengenal saksi Medi Hendrawan, S.T.;

Halaman 179 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku direktur tidak ikut langsung dalam pembuatan RAB, namun hasil akhirnya saksi ikut memeriksa;
- Bahwa item pekerjaan hotmix ACWC L dan pelebaran jalan, dan hal tersebut sudah sesuai judulnya sebagai paket pemeliharaan;
- Bahwa item pekerjaan Beton kurus adalah untuk lantai kerja, dan tidak ada kewajiban konsultan perencana untuk memastikan hal tersebut terlaksana.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopan menyatakan tidak keberatan;

26. **Saksi RUDI SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa luang lingkup usaha dari PT. TIARA MULYA SEJAHTERA adalah Penjualan hotmix yang lokasi AMP nya di kabupaten Tasikmalaya1 AMP di Kota Tasikmalaya 2 AMP;
- Diperlihatkan daftar harga 2019 dari PT. TIARA MULYA SEJAHTERA dan PT PGA, saksi menjelaskan harga dasar, harga yang diambil di pabrik, jika terpasang ditambah Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) per ton, mobilisasi per satu set alat Rp.8.000.000,00(delapan juta rupiah) tergantung lokasi;
- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, tidak ada yang meminta daftar harga kepada PT. TIARA MULYA SEJAHTERA;
- Bahwa saksi mengenal saksi Medi Hendrawan, S.T., saksi Agus Zenny, dan Dandan Fariz;
- Bahwa tidak ada surat permintaan resmi daftar harga ACWC, Beton kurus, maupun perkerasan beton semen dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada permintaan daftar harga dari pihak konsultan perencana kepada PT. TIARA MULYA SEJAHTERA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

27. **Saksi HJ. SRI MULYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, tidak ada yang meminta daftar harga kepada PT. TIARA MULYA SEJAHTERA;
- Bahwa tidak ada surat permintaan resmi daftar harga ACWC, Beton kurus, maupun perkerasan beton semen dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

28. **Saksi TIARA RESTIYANI RUKANDA PUTRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 180 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, tidak ada yang meminta daftar harga kepada PT. PGA;
- Bahwa tidak ada surat permintaan resmi daftar harga ACWC, Beton kurus, maupun perkerasan beton semen dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tidak ada permintaan daftar harga dari pihak konsultan perencanaan kepada PT. PGA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

29. **Saksi BUDIAMAN SANUSI, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat Inspektur Kota Tasikmalaya yang tugasnya secara umum melakukan pengawasan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya temuan BPK RI;
- Bahwa inspektorat memfasilitasi penyelesaian tindak lanjut dari temuan-temuan di SKPD, yang salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara;
- Bahwa temuan BPK RI pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara adalah kekurangan volume, rekomendasi untuk dikembalikan ke kas negara atas kelebihan bayar senilai lebih dari Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Inspektorat mendatangi atau mengundang SKPD yang temuannya belum diselesaikan;
- Bahwa atas temuan BPK RI pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara pada tahun 2020, saksi hanya melakukan pengawasan berkala tiap tahun, namun tidak dapat menunjukkan buktinya;
- Bahwa saksi melaporkan pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK RI tersebut melalui aplikasi yang dikeluarkan oleh BPK yaitu SIPTL;
- Bahwa waktu 60(enam puluh) hari diberikan kesempatan untuk penyelesaian dari temuan BPK RI sejak diberitahukan;
- Bahwa Inspektorat dalam melakukan himbauan penyelesaian dari temuan BPK RI, juga sampai bertemu dengan PPK Medi Hendrawan, S.T., yang seingat saksi pada tahun 2022;
- Diperlihatkan surat teguran yang ditandatangani oleh Walikota Tasikmalaya terkait penyelesaian dari temuan BPK RI, saksi menyebutkan mengetahui surat tersebut dan Inspektorat yang membuat konsep surat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara berasal dari bantuan Provinsi sehingga seharusnya yang berwenang melakukan

Halaman 181 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pemeriksaan Inspektorat provinsi, namun inspektorat kota juga berwenang, sedangkan BPK RI bebas melakukan pemeriksaan manapun;

- Bahwa Inspektorat tidak mengetahui secara resmi adanya pemeriksaan oleh Polban pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara;
- Setelah diperlihatkan bukti setoran pembayaran dari Pelaksana atas temuan BPK RI berupa kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sule setianegara, saksi membenarkan;
- Bahwa saksi sudah mengupload STS terakhir yang dibayarkan pada 11 Agustus 2023, dan dalam aplikasi ada status selesai;
- Bahwa dalam LHA BPK RI tercantum kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara karena Kekurangan volume, seingat saksi tidak ada bahasa kurangnya pengawasan, selanjutnya saksi menyebutkan tidak secara utuh atau rinci membacanya;
- Bahwa LHA BPK RI ditujukan kepada pihak Kepala SKPD untuk segera menyelesaikan, tidak tercantum siapa yang harus bertanggungjawab atau membayar, hanya tercantum pihak ketiga.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

30. **Saksi IWAN SETIAWAN, S.IP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi yang melakukan Verifikasi berkas dari CV.INTAN PERMATA INDAH, dinyatakan lengkap, berdasarkan ceklist yang dibuat oleh saksi;
- Setelah diperlihatkan ceklist yang ada tandatangan dari saksi, bahwa saksi mengaku atas ceklist yang kosong bergantung pada pengajuannya, kaitan dengan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi mencukupkan dengan ceklist tersebut, sedangkan foto-foto sudah tercover BA Penyelesaian pekerjaan/ Laporan Kemajuan Pekerjaan, karena bukan dari dana luar negeri maka tidak dicontreng;
- Bahwa saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmlaya, membenarkan keterangannya, membaca dulu BAP sebelum ditandatangani;
- Bahwa pihak rekanan tidak ada menyerahkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan dan bulanan CV. IPI untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sule Setianegara TA 2019, apabila ada tentunya akan saksi berikan tanda ceklist dalam lembar penelitian kelengkapan SPP;

- Bahwa yang menentukan pembayaran dapat dilakukan dalam 3 termin atau sekaligus adalah PPK;
- Bahwa berkas kelengkapan SPP Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang diserahkan oleh rekanan kepada saksi dan setelah saksi teliti hasilnya tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa;
- Bahwa Foto/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan sehingga saksi tidak memberikan tanda ceklist, selanjutnya berkas tersebut diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA), jadi yang menentukan lanjut/ tidak proses selanjutnya adalah PA;
- Bahwa saksi mengaku ada dokumen hasil Lab dari kabupaten saat saksi melakukan ceklist;
- Bahwa berdasarkan Perpres, tugas PPHP hanya sebatas administrasi;
- Bahwa posisi PPHP berada dibawah PPK;
- Bahwa berkas yang diteliti oleh saksi sudah ditandatangani;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa sebenarnya pencairan dapat dilakukan dalam 3 termin namun saksi menyebutkan bahwa Anggarannya baru tersedia di akhir tahun;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

31. **Saksi TENI NURHAYATI., SE., MM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini menjabat Kabid Perbendaharaan sedangkan pada tahun 2019 sebagai Kasubdit Perencanaan Anggaran;
- Bahwa terkait Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, saksi menyebutkan masuk dalam APBD Perubahan karena bantuan keuangan provinsi, sebesar Rp.15.000.000.000,00(lima belas milyar rupiah), khusus Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara senilai Rp.2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

32. **Saksi ASEP GOPARULLAH,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 183 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi selaku Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah melakukan pencairan dana dana kegiatan;
 - Bahwa Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara masuk dalam APBD 2019, sumbernya dari dana bantuan keuangan provinsi, dilaksanakan dan masuk dalam anggaran Dinas PUPR;
 - Bahwa Dinas PUPR mengirimkan SPP/ SPM ditujukan kepada BPKAD/ Kepala BUD, untuk dibayarkan kepada penyedia jasanya, dengan dokumen pendukung surat pertanggungjawaban dari PA, ceklist kelengkapan administrasi dari Pejabat Penatausahaan Keuangan, kalau tidak lengkap maka tidak diterbitkan SP2D;
 - Bahwa saksi membenarkan adanya temuan BPK atas kelebihan bayar lebih dari Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan rincian pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK yaitu:
 - Tanggal 2 September 2020 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - Tanggal 4 Juli 2023 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp.198.178.500,00 (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Yang dibayar oleh Penyedia Jasa;
- Bahwa atas pembayaran tersebut telah dilaporkan kepada BPK RI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK RI tersebut, Dinas melaporkan ke Inspektorat, selanjutnya Inspektorat yang melaporkan ke BPK RI;
 - Bahwa saksi menyebutkan tidak ada surat keterangan lunas dari pembayaran kelebihan bayar atas temuan BPK RI tersebut;
 - Bahwa terkait pembayaran termin I, II, III, hal tersebut diatur didalam kontrak, dan seharusnya bisa dibayarkan dalam 3 termin tersebut, berarti bisa 3 kali SPP dan 3 kali SPM;

Halaman 184 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKAD tidak mengetahui secara resmi adanya pemeriksaan oleh Polban pada Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara;
- Setelah diperlihatkan bukti setoran/ pembayaran dari Pelaksana atas temuan BPK RI berupa kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi membenarkan;
- Bahwa terkait alasan tidak dimintakan pembayaran per termin karena belum ada dananya 8 November 2019.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

33. **Saksi A. JAMALUDIN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi menjabat Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya sejak tanggal 10 November 2022, sebelumnya Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya pada tahun 2020 sampai dengan 2022;
- Bahwa terkait pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi menjabat Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 sampai dengan 2020, yang menyelesaikan untuk pencairan/ SP2D;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan adalah pembinaan, penyiapan rencana program bidang perbendaharaan, pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penandatanganan SP2D;
- Bahwa tidak ada kaitan teknis antara BPKAD dengan Pengadaan barang dan jasa karena yang diterima oleh BPKAD hanya dokumen pengajuan untuk pencairan pembayaran (diantaranya BA serah terima pekerjaan, BA penyelesaian pekerjaan, SPP dan SPM);
- Bahwa selanjutnya BPKAD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pencairan pembayaran tersebut, jika tidak lengkap maka akan dikembalikan/ diberitahukan kepada kasubag keuangan dinas bersangkutan;
- Bahwa yang menyiapkan kelengkapan tersebut adalah PPTK;
- Bahwa setelah diperlihatkan SP2D, saksi membaca untuk pembayararan retensi Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, CV.INTAN PERMATA INDAH, saksi Rismadiyar selaku Direktur, rekening BJB, pemindahbukuan;
- Bahwa alur pencairan yaitu PPTK dari dinas PUPR dengan SPK/ SPM ke Kasubag Keuangan;
- Bahwa SPP ditandatangani oleh Kasubag Keuangan, sedangkan SPM ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;

Halaman 185 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa saksi membenarkan terkait pembayaran termin I, II, III, dalam hal ini rekanan meminta untuk dibayarkan sekaligus 95(Sembilan puluh lima)persen karena pembayaran keduanya adalah Retensi atau jaminan 5(lima)persen; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

34. **Saksi YUYU WAHYUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi menjabat Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, bertugas menyiapkan kelengkapan dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
- Setelah diperlihatkan dokumen SPP, dari PPK ke PA saksi menyebutkan bahwa dokumen tersebut sebagai dasar SPP adalah permohonan dari rekanan kepada PPK yaitu saksi Medi Hendrawan, S.T. dengan lampiran BA serah terima pekerjaan, BA Pembayaran, BA kemajuan pekerjaan;
- Bahwa permintaan dari rekanan kepada PPK lalu diserahkan kepada PPTK untuk dibuatkan SPP;
- Bahwa kelengkapan dokumen/verifikasi ada pada Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dokumen pencairan sudah lengkap atau belum, saksi hanya langsung membuat SPP;
- Bahwa saksi menunjukkan dan menyebutkan SPP dengan lampirannya yaitu BA Pembayaran ditandatangani oleh PPK dan Penyedia, Kuitansi ditandatangani oleh PPTK, Bendahara, PA, Penyedia, Persetujuan pembayaran dari PPK dan Penyedia, Kemajuan Pekerjaan ditandatangani oleh PPK, PPTK dan Pengelola Teknis Kegiatan, BAST dari penyedia kepada PPK, Pemeriksaan pekerjaan dari PPK, Penilaian pekerjaan dari tim pemeriksa, konsultan pengawas dan pelaksana;
- Bahwa pembayaran termin I, II, III, disatukan atau sekaligus, atau langsung 100(seratus)persen;
- Bahwa saksi selaku Bendahara mengetahui adanya pengembalian kelebihan bayar atas temuan BPK;
- Bahwa pada tahun 2019, CV.INTAN PERMATA INDAH juga melaksanakan pekerjaan jalan Sukalaya 1;
- Bahwa saksi menerima BA dan BAST sudah lengkap ditandatangani dari PPTK saksi Rino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diperlihatkan dokumen pendukung diantaranya yang sebagian tertanggal 20 Desember 2019 saksi menyebutkan bahwa saat kuitansi ditandatangani, uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa kuitansi ditandatangani berbarengan dengan pembuatan berita acara, hanya formalitas karena uangnya belum dibayarkan;
- Bahwa nominal yang dicantumkan dalam SPP dasarnya dari berita acara pembayaran;
- Bahwa BA Pembayaran dibuatnya di bidang PPTK;
- Bahwa terkait pembayaran termin I, II, III, dalam hal ini rekanan meminta untuk dibayarkan sekaligus 95(Sembilan puluh lima)persen karena pembayaran keduanya adalah Retensi atau jaminan 5(lima)persen;
- Bahwa Setelah diperlihatkan bukti setoran atau pembayaran dari Pelaksana atas temuan BPK RI berupa kelebihan bayar Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi membenarkan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan.

35. **Saksi RISMADIYAR bin DONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyebut dirinya sebagai Direktur CV IPI, namun mengaku sebenarnya berperan sebagai mandor;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah bertemu dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. atau hanya pernah melihat namun tidak pernah saling berbicara;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa yang membawa dokumen kontrak dan lainnya kepada saksi adalah saksi IRFAN dalam keadaan sudah ditandatangani namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus tentang laporan maupun perkembangan pekerjaan, dan sebagaimana mandor, saksi hanya mengurus kehadiran buruh atau pekerja;
- Bahwa saksi menyadari bahwa selaku direktur harusnya mengetahui tentang laporan maupun perkembangan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja kepada saksi AGUS ZENNY sejak tahun 2000an, untuk pekerjaan bangunan selalu sebagai mandor, diantaranya TPT di kabupaten Tasikmalaya, dan sepengetahuan terdakwa bahwa saksi AGUS ZENNY memiliki 3 perusahaan selain CV IPI;
- Bahwa saksi menyetujui saksi IRFAN untuk meniru tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN;

Halaman 187 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa saksi ketahui dari pihak konsultan pengawas adalah saksi FEBI, terdakwa tidak mengetahui saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa yang di lapangan sebagai konsultan adalah saksi FEBI, namun tidak mengetahui konsultan pengawasnya adalah CV Surya Abadi;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengetahui terkait laporan pekerjaan, dan untuk itu yang berkomunikasi langsung adalah antara saksi IRFAN dan saksi FEBI;
- Bahwa saksi menyebutkan alasan keterlambatan pekerjaan karena alat berat dari PT Tri Mukti masih digunakan oleh yang lain;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa dalam penutupan jalan juga harus memberikan subsidi kepada angkot yang melewati jalan tersebut melalui pengurus angkot, namun hal tersebut tidak dilaporkan kepada PPK meskipun ada PPTK di lapangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

36. **Saksi AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku awalnya melihat pengumuman lelang pekerjaan di LPSE;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa direktur dari CV IPI adalah terdakwa RISMADIYAR, sedangkan wakil direkturnya adalah saksi Yondi;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa CV IPI adalah milik saksi dan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa yang bertanggungjawab dan mengendalikan CV IPI adalah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa untuk persyaratan mengikuti lelang diseahkan kepada saksi Irfan, sehingga saksi tidak mengetahui persyaratan tenaga ahli;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa biasanya untuk persyaratan tenaga ahli dipenuhi dengan menyewa sertifikat saja, tanpa memperkerjakan orangnya;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa untuk penandatanganan kontrak terdakwa menyuruh saksi IRFAN dan saksi RISMADIYAR, sehingga saksi tidak mengetahui bagaimana penandatanganan kontrak tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa peran saksi RISMADIYAR adalah di lapangan;
- Bahwa saksi kembali menyebutkan bahwa biasanya jika tidak ditandatangani oleh saksi RISMADIYAR maka ditandatangani (ditiru/ dipalsukan) oleh saksi IRFAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang juga direktur dari perusahaan lain menyebutkan bahwa dirinya ketika mendandatangani kontrak pekerjaan konstruksi dilakukan di kantor dinas PUPR dan dihadapan PPK;
- Bahwa saksi mengakui dirinya yang memesan aspal dan beton untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulestianegara tersebut, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saksi mengakui bahwa dirinya dalam memesan beton untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulestianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan kontrak, alasannya karena sebagian membuat sendiri yang menurut terdakwa dilakukan oleh tenaga ahli namun keberadaan tenaga ahli tersebut tidak tercantum didalam kontrak;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa penyedia tidak membuat laporan progres harian;
- Bahwa saksi menyebutkan bahwa yang melaksanakan pengaspalan adalah yang mempunyai alat yaitu PT Tri Mukti;
- Bahwa saksi mengakui penyedia tidak membuat laporan progres pekerjaan, baik itu harian, mingguan maupun bulanan, dibuat sekaligus pada saat membuat laporan akhir menjelang atau untuk keperluan pencairan, itupun mendapatkannya dari konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mengakui saksi IRFAN yang memintakan tanda tangan secara door to door untuk proses pencairan;
- Bahwa laporan progres pekerjaan penyedia diterima dari saksi IRFAN, sedangkan saksi IRFAN menerimanya dari konsultan pengawas yaitu saksi FEBI sebagai staf/anak buah dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP, dan didampingi oleh penasehat hukum yang saat ini juga mendampingi dalam persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan telah mencabut keterangannya sebagaimana dalam BAP terakhir, meski terdakwa mengaku lupa rinciannya, namun membenarkan sebagaimana tercantum dalam BAP, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi awalnya membeli paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada H. Harmawan panggilan saksi adalah Haji Aa Harmawan yaitu pemilik dari PT. Trie Mukty Pertama Putra dengan harga 8 (delapan) persen dari harga PAGU yang berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Saksi membeli paket tersebut bukan hanya untuk Jalan Sule Setianegara saja melainkan ada 5 (lima) paket lainnya;

Halaman 189 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli paket pekerjaan pada tahun 2019 dengan cara pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2019 saksi mendapat telepon dari Dadang pegawai Haji Aa dan menawarkan paket pekerjaan jalan yaitu:

1. Paket Jalan Sule Setianegara nilai PAGU Anggaran Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah);
2. Paket Jalan Kebangsaan nilai PAGU Anggaran Rp.350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Paket Jalan Sukalaya I nilai PAGU Anggaran Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah);
4. Paket Jalan Pesantren Al-Misbah nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);
5. Paket Jalan Bumi Asri – Cinehel nilai PAGU Anggaran Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah);
6. Paket Jalan Seladarma nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah);

Total Paket Pekerjaan yang dijual oleh . H. Harmawan adalah Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

Setelah Dadang menawarkan paket tersebut, selanjutnya saksi janji bertemu dengan Dadang di sebuah cafe di depan gedung Graha Sobandi Jalan Letnan Harun dan kemudian saksi bertemu dan sepakat untuk membeli paket. Selanjutnya setelah beberapa hari sejak pertemuan tersebut dengan Dadang yaitu masih di bulan Juni 2019, kemudian saksi menanyakan langsung ke Saksi Medi Hendrawan melalui telepon dan janji ketemu;

Kemudian saksi bertemu dengan Saksi Medi Hendrawan dan dalam pertemuan itu saksi menanyakan tentang paket pekerjaan, saat itu Saksi Medi Hendrawan masih sebagai kepala bidang jalan dan jembatan Dinas PUPR dan belum muncul sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Terdakwa menanyakan 6 (enam) paket ke saksi Medi dengan mengatakan “ Pa iyeu paket nu haji Aa, leres teu?”(Pak ini paket punya pak Haji Aa betul tidak?), kemudian dijawab oleh Pak Medi “Iya, Leres!” (iya benar) Setelah mendapatkan jawaban dari Saksi Medi tersebut kemudian saya percaya dan menelepon Dadang untuk bertemu dengan . H. Harmawan. Selanjutnya saya ke kantor PT. Trie Mukty Putra Pertama di Jalan Letnan Harun dibelakang terminal Indihiang dan bertemu dengan Sdr. H. Harmawan dalam pertemuan tersebut disepakati :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi membeli ke 6 (enam) paket dengan jumlah Rp. 4.500.000.000,00(empat milyar lima ratus juta rupiah) salah satunya Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setiianegara kepada H. Harmawan dengan harga 8 (delapan) persen dari nilai PAGU jumlah Rp. 360.000.000,00.(tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Kemudian 6 (enam) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) sebagai pembayaran “kewajiban dinas” dari saya kepada dinas PUPR;
- Kemudian sebesar 1 (satu) persen dari nilai kontrak untuk 6 (enam) paket sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) sebagai pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Kemudian untuk Tim Teknis Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya sebesar 1 (satu) persen nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) untuk pembayaran pembuatan kontrak dan pengawasan;
- Kemudian untuk pihak Konsultan Pengawas sebesar 1 (satu) persen) nilai kontrak untuk 6 (enam) paket pekerjaan sebelum ditambahkan pembayaran pajak PPn 10(sepuluh) persen (realcost) sebagai pembayaran pembuatan Laporan Kemajuan Pekerjaan dari 0(nol)persen sampai – 100(seratus)persen dan untuk back up data;

Setelah pertemuan tersebut kemudian saksi mencari uang dulu dan setelah sekitar 3 sampai 5 hari saksi mendapat uang Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta) kemudian atas suruhan dari H. Harmawan tersebut, kemudian pada sore hari masih sekitar antara bulan Juni atau Juli 2019 saya menyerahkan uang tersebut kepada Dadang di depan gedung Graha Sobandi;

Kemudian sekitar bulan Agustus 2019 saya inisiatif datang ke Tim Pokja dan bertemu dengan saksi Kustendi dan mengatakan “Iyeu 6 (enam) paket abdi!”(ini 6 (enam) paket punya saya) sambil menunjukkan daftar nama pakatnya kepda Saksi Kustendi, dan dijawab oleh Saksi Kustendi “Muhun”(artinya Iya). Dan selanjutnya Saksi Kustendi mengkonfirmasi paket saya yang 6 (enam) ke Saksi Medi Hendrawan, setelah Saksi Medi Hendrawan membenarkan kemudian mengabari saya untuk tunggu jadwal lelang. Setelah saksi mendapatkan jadwal lelang,

Halaman 191 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi menyuruh saksi Irfan Setiawan untuk mengikuti lelang dan setelah saya dijadikan pemenang lelang dengan menggunakan CV. IPI maka saya memberikan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Kustendi. Bahwa setelah semua terkondisikan maka terdakwa mendaftar pelelangan untuk paket tersebut dan akhirnya menjadi pemenang dan pelaksana dari pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut dengan menggunakan CV.IPI sebagai pemenang;

Kemudian saksi menyuruh saksi Rismadiyar selaku direktur CV.IPI untuk meminjam kredit konstruksi ke bank BJB dengan jaminan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK dan bank BJB menyetujui sebesar 60(enam puluh)persen dari setiap nilai kontrak pekerjaan. Kemudian pada saat pencairan saksi mendampingi saksi Rismadiyar untuk memastikan uang pinjaman sudah masuk ke rekening CV. IPI, dan setelah masuk saksi mengambil uang secara tunai menggunakan cek;

Setelah saksi mengambil uang kemudian saksi bertemu lagi dengan Dadang untuk menyerahkan kesepakatan “kewajiban dinas” sebesar 6(enam)persen dari PAGU Anggaran sendiri dan memberikan uang Rp.234.000.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) termasuk untuk pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada Dadang berdasarkan arahan dari H. Harmawan;

- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan “kewajiban dinas” adalah pembayaran uang sebesar 6(enam) persen dari total nilai kontrak sebelum ditambah pajak PPn 10(sepuluh)persen (realcost) kepada pihak Dinas PUPR yang saksi bayarkan melalui Dadang atas arahan dari H. Harmawan sebesar Rp.234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja uang “kewajiban dinas” tersebut, namun yang saksi tahu dinas PUPR itu ada Kepala Dinas, Kabid Jalan, dan kasi. Karena saksi sudah percayakan uang “kewajiban dinas” sebesar Rp.234.000.000,00(dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) kepada Dadang yang mengaturnya;
- Bahwa saksi sekitar bulan September 2019 memberikan uang sebesar kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di sebuah cafe di depan gedung Graha Sobandi kepada saksi Tendi setelah dinyatakan CV. IPI sebagai pemenang lelang untuk 6 (enam) paket pekerjaan termasuk untuk pekerjaan berkala Jalan Sule Setianegara;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja orang yang ada di Dinas PUPR Kota Tasikmalaya karena yang menyerahkan adalah yang menerima 6 (enam) persen dari nilai PAGU yaitu Rp.120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) adalah orang Dinas PUPR yang ada kaitannya dengan tugas di pekerjaan Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa Saksi menggunakan perusahaan sebagai berikut:
 - Bahwa Paket Jalan Sule Setianegara nilai PAGU Anggaran Rp. 2.000.000.000,00(dua milyar rupiah) menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi Rismadiyar;
 - Bahwa Paket Jalan Kebangsaan nilai PAGU Anggaran Rp. 350.000.000,00(tiga ratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
 - Bahwa Paket Jalan Sukalaya I nilai PAGU Anggaran Rp. 1.000.000.000,00(satu milyar rupiah)menggunakan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi Rismadiyar;
 - Bahwa Paket Jalan Pesantren Al-Misbah nilai PAGU Anggaran Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
 - Bahwa Paket Jalan Bumi Asri – Cinehel nilai PAGU Anggaran Rp. 150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) menggunakan CV. NR Plus dengan direktur Badru Tamam;
- Bahwa saksi pernah melakukan beberapa kali pertemuan dengan PPK yaitu Saksi Medi Hendrawan sekitar bulan Juni atau Juli 2019 sebelum lelang. Saksi bertemu dengan Saksi Medi Hendrawan di ruangan saksi Medi Hendrawan pada saat itu belum ada penunjukkan sebagai PPK dan Saksi Medi Hendrawan masih sebagai Kabid Jalan dan Jembatan;
- Bahwa tujuan saksi dalam pertemuan tersebut adalah untuk mengklarifikasi 6 (enam) paket pekerjaan adalah milik Pak H. Harmawan. Terdakwa mengatakan “Pa Medi iyeu paket anu haji Aa, leres teu, iyeu paket ku Abdi! artinya (Pak Medi apa benar ini paket punya Haji Aa, paket ini untuk saya). Kemudian dijawab oleh Saksi Medi Hendrawan “Iya leres” (iya benar);
- Bahwa dari keenam paket tersebut termasuk juga paket Jalan Sule Setianegara. Pertemuan kedua di jalan Sule Setianegara pada saat sudah dilaksanakan pekerjaan dan saksi saat itu memberikan uang kurang lebih sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau sebesar 1 (satu)persen dari nilai total 6 (enam) paket pekerjaan kepada Saksi Medi Hendrawan;



- Bahwa sebelum lelang saksi juga ada bertemu dengan Tim teknis yaitu Saksi Tatep Suhartono di kantor PUPR dimana pada saat itu Saksi Tatep mengarahkan saksi untuk membuat surat penawaran atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada pihak konsultan perencana, seingat saksi yaitu Febi. Kemudian Tatep juga menagih uang untuk jasa pembuatan surat RAB kepada terdakwa sebesar Rp.32.000.000,00(tiga puluh dua juta rupiah) atau 0,8(nol koma delapan) persen dari nilai 6 (enam) paket pekerjaan. Saksi membayar kepada saksi Tatep di Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa saksi mengakui memiliki perusahaan lain selain CV IPI, yaitu keduanya bernama Sabang namun beda kata belakangnya, sedangkan NR Plus tidak diakui oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui bahwa dirinya dalam memesan Aspal untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan RAB/kontrak, alasannya karena biaya tak terduga di lapangan sangat tinggi, namun atas hal tersebut tidak ada Adendum;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. maupun terdakwa Ir YOPAN SOPIAN;
- Bahwa saksi mengakui telah sengaja dalam memesan Aspal untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tersebut mengurangi jumlahnya atau tidak sesuai dengan RAB/kontrak;
- Bahwa saksi menjelaskan biaya tak terduga di lapangan sangat tinggi tersebut adalah pengamanan preman, penutupan jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

37. Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa terkait PCM, saksi menyebutkan seharusnya yang hadir dari berbagai pihak, sedangkan tenaga ahli tidak disyaratkan,
- Bahwa beban pembuktian kebenaran tenaga ahli ada pada Pokja pemilihan;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas, yang bersentuhan dengan tenaga ahli adalah tim teknis dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, tidak menduga, dan tidak menerima laporan adanya tenaga ahli yang fiktif pada penyedia atau pelaksana dan konsultan pengawas;
- Bahwa saksi mendengar nama saksi Agus Zenny ketika akan menggelar hotmix, dan bertemu dengan saksi Agus Zenny setelah ada temuan BPK RI,



sedangkan nama saksi Rismadiyar diketahui oleh Saksi dari laporan di lapangan;

- Bahwa terkait pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi mengaku tidak pernah menerima uang dari pihak penyedia atau pelaksana pekerjaan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya selaku PPK memantau pekerjaan berdasarkan laporan mingguan apakah sesuai rencana atau tidak, sudah dilaksanakan atau belum, dan 3(tiga) kali ke lapangan;
- Bahwa menurut saksi latar belakang saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. mendapatkan pekerjaan konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, yaitu dari pertemuan di jalan Sutisna Senjaya, lalu saksi menyebutkan kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. pekerjaan yang bisa diikuti lelangnya, hingga akhirnya saat pengambilan dokumen lelang atau kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T.menggunakan CV Surya Abadi milik orang lain dengan menyebutkan terdakwa Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa saksi membenarkan keadaan mendesak bulan Desember untuk pencairan sehingga banyak dokumen yang tertanggal pada hari yang sama, termasuk fisiknya juga dipaksakan harus 100(seratus) persen;
- Bahwa saksi berkeyakinan sudah selesai karena sudah ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh konsultan pengawas, dan menugaskan untuk memeriksa laporan konsultan pengawas kepada pelaksana teknis (saksi Tatep) dan PPTK (saksi Rino) lalu mereka melaporkan secara lisan;
- Bahwa penandatanganan kontrak penyedia dilaksanakan di Aula kantor dinas PUPR, namun saksi selaku PPK lupa dihadiri oleh siapa, dan menganggap yang hadir adalah direkturnya;
- Bahwa teknis penandatanganan kontrak yaitu kontrak telah ditandatangani terlebih dahulu oleh penyedia lalu saksi selaku PPK di ruangnya bertatap muka dengan direktur atau yang menandatangani namun dalam hal ini saksi tidak mengingat wajahnya;
- Bahwa saksi telah mengadakan rapat terkait keterlambatan progres pekerjaan bersama PA yang dihadiri oleh konsultan pengawas namun bukan saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T., sedangkan dari pihak pelaksana atau penyedia tidak diundang oleh saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait permintaan pembayaran dari penyedia, memerintahkan kepada PPTK dan PPHP untuk memeriksa pekerjaan apakah benar telah 100(seratus)persen;
 - Bahwa atas temuan BPK RI, saksi menanyakan kepada PPTK, tim teknis, PPHP, apa yang menjadi penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengajukan keberatan atas temuan BPK RI tersebut sehingga nilai kelebihan bayar bisa berkurang;
 - Bahwa saksi menyebutkan pengembalian kelebihan bayar yang dinyatakan pada tahun 2020 senilai Rp.410.000.000,00(empat ratus sepuluh juta rupiah) tersebut dibayar oleh penyedia pada tahun 2020 sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah). Tahun 2022 ada pembayaran kembali tapi kecil. Tahun 2023 dibayar dengan nilai besar hingga terpenuhi kelebihan bayar;
 - Bahwa menurut saksi hasil lab UPTD dari kabupaten Tasikmalaya, tidak ada masalah atau kekurangan;
 - Bahwa saksi telah diberitahu rincian hasil pengambilan sampel oleh Polban;
 - Bahwa saksi tidak diberitahu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Polban dan audit kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa Ir. Yopan Sopian sejak 2016 sebagai konsultan perencana maupun konsultan pengawas;
 - Bahwa saksi lupa apakah saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. hadir dalam PCM
 - Bahwa saksi menyebutkan kewajiban konsultan pengawas dalam hal ini saksi Dandan Fariz Ridlwan, S.T. untuk memeriksa laporan harian dari penyedia;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

38. Saksi **DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, dan telah membenarkan keterangannya dan tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi selaku team leader dalam konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara;
- Bahwa saksi mengetahui adanya konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, berawal dari bertemu dengan saksi Medi Hendrawan, S.T. sekitar bulan Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengaku sudah lama tidak bertemu dengan saksi Medi Hendrawan, S.T., selanjutnya saksi bertanya kepada saksi Medi Hendrawan, S.T., apakah ada pekerjaan yang bisa dikerjakan;

Halaman 196 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari saksi Medi Hendrawan, S.T bahwa ada pekerjaan pengawasan melalui lelang;
- Bahwa saksi mengecek proses di LPSE secara online untuk lelang tersebut yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan jadi tidak bisa daftar karena sudah ditutup;
- Bahwa setelah itu saksi menghubungi terdakwa Ir. Yopan Sopian untuk bisa menggunakan atau meminjam CV Surya Abadi milik terdakwa Ir. Yopan Sopian hingga akhirnya mengikuti lelang dengan dibantu oleh tenaga administrasi dari saksi terdakwa Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa saksi sempat menawarkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa Ir. Yopan Sopian, namun terdakwa Ir. Yopan Sopian menjawab tidak mempunyai tenaga ahli sehingga mempersilahkan saksi menggunakan CV Surya Abadi;
- Bahwa saksi menyebutkan dirinya memiliki sertifikat keahlian, begitu pula lim Mulnadi, S.T juga memiliki sertifikat keahlian, sedangkan nama Yoga Panji Maulana diakui oleh saksi juga dimasukkan dalam dokumen lelang namun bukanlah tenaga ahli;
- Bahwa saksi menyebutkan penandatanganan kontrak CV Surya Abadi selaku Konsultan Pengawas pada tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak tersebut saksi kembali menghubungi terdakwa Ir. Yopan Sopian dan dijawab agar membawa saja ke kantor, nanti ada yang tanda tangan;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui struktur kepengurusan CV Surya Abadi, karena yang saksi ketahui untuk CV Surya Abadi hanya berhubungan dengan terdakwa Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa Saksi mengakui dokumen kontrak diambil dari kantor PU oleh staf untuk ditandatangani dibawa ke kantor Ir. Yopan Sopian, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani;
- Bahwa pihak konsultan pengawas tidak membuat laporan harian pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor;
- Bahwa Pihak konsultan pengawas hanya membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan saja dan yang membuatnya adalah saksi Febi;

Halaman 197 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis pembuatan laporan tersebut adalah berdasarkan keterangan dari saksi Febi kepada Saksi secara lisan kemudian Saksi hanya mengecek laporan kemajuan yang sudah dibuat dan diprint oleh saksi Febi agar sesuai dengan rencana, namun saksi tidak mengawasi dan melihat apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa berkaitan dengan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV IPI ke PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, saksi tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasangkan di jalan;
- Bahwa saksi memberikan persetujuan atas penyerahan file atau softcopy laporan konsultan pengawas yang dibuat oleh saksi Febi kepada Terdakwa Rismadiyar untuk diedit menjadi laporan kemajuan pekerjaan penyedia yaitu CV IPI;
- Bahwa saksi mengaku baru mengenal saksi Agus Zenny setelah ada perkara ini;
- Bahwa menurut saksi Febi selaku petugas lapangan pihak penyedia adalah saksi Rismadiyar dan saksi Agus Zenny;
- Bahwa saksi membenarkan tenaga ahli lim Mulnadi, S.T hanya nama saja yang dicantumkan dalam penawaran dan kontrak konsultan pengawas atau fiktif;
- Bahwa terkait pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulesetianegara, saksi mengaku tidak pernah menerima uang dari pihak penyedia atau pelaksana pekerjaan;
- Bahwa saksi mengaku pernah memberikan uang Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Medi Hendrawan, S.T. sebagai uang takziah atas meninggalnya bapak dari saksi Medi Hendrawan, S.T.;
- Bahwa saksi menyebutkan cara mengukur volume terpasang dengan meteran;
- Bahwa saksi menyebutkan pengawasan dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan gorong gorong;
- Bahwa saksi mengaku ada pekerjaan lantai kerja, wajib, sebelum beton, ada plastiknya;
- Bahwa saksi mengaku melihat pekerjaan hotmix dan beton dan saat itu bertemu dengan saksi Rismadiyar sedangkan dengan saksi Agus Zenny tidak bertemu;
- Bahwa saksi setelah mengukur volume 100(seratus)persen maka dilaporkan kepada PPK untuk dilakukan ceklist;

Halaman 198 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa saksi tidak hadir saat pelaksanaan coring oleh pihak UPTD dari kabupaten Tasikmalaya untuk pemeriksaan kepadatan di laboratorium;
- Bahwa saksi mengetahui hasil lab UPTD dari kabupaten Tasikmalaya, tidak ada masalah atau kekurangan;
- Bahwa saksi menyebutkan telah diberitahu rincian hasil pengambilan sampel oleh Polban;
- Bahwa saksi tidak diberitahu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Polban dan audit kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar;
- Bahwa saksi mengakui yang menandatangani kontrak dan pencairan adalah inisiatif saksi yang dilakukan atau ditiru oleh staf atas perintah saksi;
- Bahwa saksi menyebutkan terdakwa Ir. Yopan Sopian mempersilahkan saja untuk menggunakan CV Surya Abadi, dan untuk itu tidak diadakan perubahan posisi direktur atau tetap dijabat oleh saksi lik Muhamad Iqbal, bukan dijabat oleh saksi;
- Bahwa saksi menerima pencairan pekerjaan konsultan pengawas konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, secara transfer, setelah dipotong fee peminjaman perusahaan sebesar 6(enam)persen dari nilai yang sudah dipotong pajak;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah meminjam perusahaan kepada terdakwa Ir. Yopan Sopian;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN sejak tahun 2017, saling bertukar informasi pekerjaan;
- Bahwa saksi mengaku awalnya tidak mengetahui jika direktur CV Surya Abadi adalah saksi lik Muhamad Iqbal;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Ir Yopan Sopian menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr Atmy Verani Rouly Sihombing, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli membuat kajian untuk Jalan Sule Setianegara dan melakukan pengujian atas benda Uji pada bulan Juni 2023;
 - Bahwa Ahli ditugaskan oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung (Polban) atas permintaan Kejari Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Ahli sebagai Ketua Tim yang membawahi di anggota yaitu Ujang dan Iman sehingga jumlah Tim 3 orang;

Halaman 199 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diuji Ahli adalah volume dan kualitas atau mutu;
- Bahwa terdapat 3 item yang di uji yaitu pekerjaan beton aspal, pekerjaan beton semen, dan lantai kerja dengan cara melakukan perusakan atau menggunakan alat *coredrill*, mengambil sampel menggunakan alat *coredrill* jalan setebal perkerasan pelepasan, kemudian *coredrill* dilakukan sepanjang 1,5 Km dengan rentang pengambilan sampel 100(seratus)meter dilakukan secara zigzag tergantung dengan dokumen *shop drawing*. Jika terdapat perkerasan beton atau komposit dilakukan disisi kiri atau kanan jalan, lalu untuk perkerasan beton aspal dilakukan dibagian tengah. Kemudian sampel tersebut diukur volume dan pada saat pengujian dilapangan didampingi saksi dari PPK, Penyedia Jasa, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa Setelah didapatkan benda uji kemudian volumenya dihitung diantaranya dimensi diameter, panjang, dan lebar dari setiap segmen. Setelah itu, benda uji dibawa ke laboratorium Politeknik Negeri Bandung untuk dilakukan pengujian kualitas bahan masing-masing benda uji;
- Bahwa Untuk benda uji perkerasan jalan lentur diuji dengan cara menguji ekstraksi untuk melihat gradasi apakah sesuai dengan spesifikasi atau tidak dan juga kadar aspalnya diuji apakah sesuai atau tidak dengan dokumen kontrak kemudian diuji juga kepadatannya, dan itu semua sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi umum Bina marga tahun 2018 revisi II begitu pula dengan perkerasan beton semen atau komposit diuji mutunya dengan kriteria uji tekan beton dan diuji juga kepadatannya;
- Bahwa outputnya adalah volume dalam satuan m³ atau ton dan juga mutu dari pekerasan lentur dan perkerasan beton;
- Bahwa dari segi kualitas masih sesuai dengan dokumen kontrak, kadar aspalnya 5,4% dan kepadatannya juga sama. Untuk kuantitas volume terdapat selisih kurang yang signifikan, dari hasil yang didapatkan untuk volume beton aspal tertera 710,64 Ton namun dari hasil pengujian didapatkan 555,840 Ton yang artinya ada selisih sebanyak 154,8 Ton. Untuk volume beton semen di dokumen kontrak tertera 216,50 m³ sedangkan volume yang terpasang sebanyak 76 m³ sehingga selisihnya 140,50 m³. Untuk lantai kerja yang tertera di dokumen kontrak 108,25 m³ namun dari hasil penelitian atau pengujian tidak ditemukan lantai kerja sehingga selisihnya volumenya sebanyak 108,25 m³;
- Bahwa Ahli tidak menemukan lantai kerja;
- Bahwa untuk lantai kerja diambil sesuai dengan titik lantai kerja pada gambar, namun setelah dicek tidak ditemukan;
- Bahwa dari seluruh sampel, yang ada betonnya hanya di 3 titik;

Halaman 200 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pekerasan jalan lantai kerja biasanya dipasang untuk tanah dasar yang memiliki kekuatan yang kurang dari spesifikasi, dalam suatu drawingnya lantai kerja tebalnya 10cm lalu diatasnya ditambahkan beton sebanyak 20cm, pada saat melakukan coring harusnya lantai kerja ada sekitar 10cm namun didapati sekitar 20cm, dari ketebalan beton artinya lantai kerjanya tidak ada;
- Bahwa sebelum melakukan coring, dilakukan inventarisasi jalan terlebih dahulu, sehingga didapatkan dimensi panjang dan lebar dari perkerasan jalan. Panjang adalah 100m sedangkan lebarnya tergantung dari lebar terpasang kemudian dari panjang, lebar dikalikan dengan tebal hasil coring didapatkan hasil volume, lalu dari volume dijadikan ton tinggal dikalikan dengan berat jenisnya;
- Bahwa misalnya melakukan pengujian coring di STA 0-350 – STA 0-550 didapati lebar 4,8m tebalnya 3,4cm kemudian dikalikan dalam satuan yang sama maka didapatkan volume dari STA tersebut. Karena terdapat beberapa segmen maka digunakan segmen itu berapa volume lalu ditambahkan;
- Bahwa diperlihatkan foto dari pihak Penasihat Hukum yang diyakini merupakan lantai kerja kemudian ahli menjelaskan foto sampel hasil coring bahwa lantai kerja harusnya punya mutu yang berbeda, dan dibangunnya sebelum maka pasti ada batasannya, dan Ahli tidak mendapatkan hal tersebut sesuai dengan benda uji/ sampel;
- Bahwa penyebab perbedaan umur atau berkurangnya dari kualitas jalan adalah beban lalu lintas, geometri jalan (belok/tanjakan/turunan), sistem drainase, volume lalu lintas yang sesuai rencana;
- Bahwa jalan Sulesetianegara adalah jalan lokal, kondisi beton masih baik;
- Bahwa Ahli menyatakan bahwa hasil uji yang dilakukan oleh Ahli adalah berdasarkan pemeriksaan laboratorium sendiri, tidak berpatokan dan tidak terpengaruh dengan hasil uji atau audit dari BPK RI;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan lapis pondasi beton kurus, dalam hasil coring tidak kelihatan batas nya adalah apabila dari dokumen kontrak disebutkan bahwa LC (lantai dasar) kualitasnya lebih rendah dari betonnya sendiri;
- Bahwa dari 3 titik tersebut tidak ada lantai dasarnya, dengan uraian bahwa Ahli menguji per segmen (per 100 meter), apakah perkerasan Komposit yang ada beton dan aspalnya ataukah aspal saja, setelah diuji dan dicocokkan dengan dokumen yang menyebutkan terpasang beton dan aspal, ternyata yang ada betonnya saja hanya ada di STA 0-350 sampai dengan STA 0-500, sedangkan

Halaman 201 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari STA 0-500 sampai dengan 1+150 di dokumen kontrak harusnya ada betonnya, namun hasil cek ternyata tidak ada;

- Bahwa perkerasan beton dan lapisan bawahnya tidak ada, dan yang tidak ada betonnya berarti lantai kerjanya juga tidak ada, hanya kelihatan perkerasan lenturnya saja/ aspal, dibawahnya tidak menemukan adanya beton;
- Bahwa terkait beton yang digunakan untuk perkerasan pondasi bawah dengan perkerasan beton, Bedanya dari mutunya, dari hasil coring, tidak ada perbedaan mutu beton satu badan artinya itu adalah beton bukan lantai kerja, jika lantai kerja pasti ada lapis pembeda, harus dilapisi dengan Prime Coat (Lapis Resap Pengikat), jadi 3 titik tersebut hanya beton saja, di titik lain bahkan tidak menemukan beton;
- Bahwa pada pokoknya Ahli berpendapat terkait selisih volume adalah yang terpasang tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa ketebalan beton dan aspal juga berbeda dengan kontrak secara bervariasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait kurun waktu tahun 2019-2023 tidak berpengaruh pada kualitas dan kuantitas karena direncanakan dalam kurun waktu 5 tahun kualitasnya sama;
- Bahwa selisih beton aspal sebesar Rp.255.559.571,00(dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) sedangkan selisih pekerjaan beton sebesar Rp.232.330.800,00(dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah) dan selisih pekerjaan lapis pondasi sebesar Rp. 122.170.950,00(seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa tidak pernah membaca temuan atau laporan BPK RI terkait pekerjaan ini dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengukuran visual, apakah masih baik keadaan jalannya, mengukur panjang dan lebar dengan rol meter;
- Bahwa standar laboratorium Polban dengan standar nasional, belum terakreditasi/ sedang diajukan akreditasi ISO, belum mendapat sertifikasi akreditasi/ sedang diajukan;
- Bahwa sebelum menerima pekerjaan pengujian jalan ini, Ahli terlebih dahulu membaca dokumen kontraknya;
- Bahwa tidak ada adanya lantai kerja akan menyebabkan kerusakan sebelum waktu yang direncanakan, dan kerusakan tersebut tidak terlihat karena posisinya yang dibawah, sedangkan diatasnya akan retak atau terjadi deformasi;

Halaman 202 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa rekomendasi Ahli atas tidak adanya lantai kerja dengan mengingat intensitas lalu lintasnya yang tidak terlalu tinggi maka perlu rekonstruksi, yaitu lapisan atasnya dikeruk lalu dipasang lantai kerjanya, hanya pada beberapa segmen yang ada pelebaran jalannya kanan dan kiri;
- Bahwa Ahli tidak hadir dalam pengambilan sampel;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sulestianegara tersebut pernah diuji/diperiksa oleh BPK RI dan Lab Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa terkait jawaban Ahli dalam BAP nomor 11, yaitu dimensi konstruksi terpasang pada perkerasan beton aspal (AC-WC) dengan ketebalan yang sama dari 20 titik Sta yaitu 3,467 cm, Ahli menjelaskan hal tersebut merupakan penggunaan metode rata-rata;
- Bahwa berdasarkan pengujian benda uji oleh Ahli maka disimpulkan tidak menemukan adanya lantai kerja;
- Bahwa antara beban jalan dengan rencana konstruksi sudah disesuaikan;
- Bahwa setelah 4 tahun sejak 2019, dari Uji Lab mendapatkan parameter kepadatan 2,26 dari yang tercantum dalam kontrak 2,28, artinya masih sesuai spesifikasi;
- Bahwa Ahli tetap dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Ahli;
- Bahwa perihal sterilisasi jalan saat dilakukan perbaikan, yaitu dengan harus memperhatikan umur beton adalah beberapa hari, sedangkan untuk jalan aspal adalah 24 jam;
- Bahwa terkait jawaban Ahli dalam BAP nomor 7, Ahli menjelaskan maksudnya adalah penelitian dan pemeriksaan secara Tim;
- Bahwa surat permintaan pengujian dari Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya diterima oleh Ahli Ujang, sedangkan saksi ditunjuk oleh direktur Polban;
- Bahwa pada pokoknya berpedoman pada ketentuan spesifikasi umum Bina marga tahun 2018 revisi II;
- Bahwa tim yang melakukan pengujian harus mempunyai sertifikat;
- Bahwa Ahli menyebutkan memiliki Sertifikat Ahli Utama Teknik Jalan dan Sertifikat Ahli Utama Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- Bahwa terkait syarat kualifikasi ahli, adalah pengalaman kerja, penelitian, pendidikan;
- Bahwa sertifikat keahlian yang ahli miliki diperoleh pada tahun 2022 dan berlaku selama 5 tahun;

Halaman 203 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa Ahli selaku Ketua tim telah menerima hasil pencatatan yang dilakukan oleh tim dari hasil coring di lapangan, dan selanjutnya Ahli melakukan penghitungan berdasarkan hasil pencatatan tersebut;
- Bahwa data dalam BAP adalah rata-rata keseluruhan, sebagai metode rata-rata, penjelasan lebih lanjut bahwa rata-rata yang dimaksud adalah rata-rata permukaan perkerasan, yaitu terdiri dari beberapa lapis, identifikasi, Ahli dapat membedakan aspal lama dengan aspal baru.

2. **Ahli Ujang Ruslan, S.T., M.T.**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dokumen yang digunakan dalam pengujian yaitu As Build Drawing/Gambarhasil Kerja, dokumen kontrak, DokumenPekerjaan, Shop Drawing/GambarRencana Kerja;
- bahwa terkait lantai kerja di gambarnya ada, namun setelah diambil sampel dan diteliti ternyata tidak ada lantai kerja, yang ada hanya lapisan bawahnya saja;
- Bahwa pekerjaan beton sesuai gambar, tidak seluruhnya menyambung, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada yang di kiri dan kanan, dari titik 200-250, STA 350 kiri kanan, sampai STA 400, sampai STA 450, sampai STA 500;
- Bahwa Ahli menghitung titik pekerjaan beton dalam gambar di persidangan sejumlah 27(dua puluh tujuh titik) titik, panjang per 50(lima puluh meter) meter namun dalam pelaksanaan hanya ada di 3 titik atau segmen;
- Bahwa dalam pengambilan sampel adalah per 100(seratus) meter sepanjang jalan 1,5 kilometer, yang keseluruhan sampel yang diambil tersebut mendapati beton hanya di 3(tiga) titik, dengan titik putus putus berarti 300(tiga ratus) meter;
- Bahwa Ahli menyebutkan Rasio Error sebesar 10(sepuluh)persen;
- Bahwa diperlihatkan daftar hadir pelaksanaan coring/core drill, pengambilan sampel selama 2 hari, dibenarkan oleh Ahli, saksi Rismadiyar, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., terdakwa Ir Yopan Sopian, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. atas kehadirannya;
- Bahwa tidak adanya komplain dari para pihak yang hadir tersebut pada saat pengambilan sampel dan hasil sampelnya;
- Bahwa kondisi jalan yang merupakan jalan penghubung, yang ramainya hanya pada waktu-waktu tertentu saja/ jam kerja/ bukan jalan ramai yang lebar;
- Bahwa Penasihat Hukum memperlihatkan Berita Acara Pengambilan benda uji tanggal 11 Agustus 2023, dibenarkan oleh Ahli;
- Bahwa tidak ditemukan adanya keretakan jalan;

Halaman 204 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yakin dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dalam pengujian jalan/ pengambilan sampel beserta hasilnya;
- Bahwa Ahli berpendapat rencana kerusakan jalan adalah 5(lima) tahun;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat bidang Jalan, namun mengetahui perihal teknik pengambilan sampel jalan;
- Bahwa selain Ahli, dalam pengambilan sampel juga bersama anggota tim yang lain yaitu pak Iman;
- Bahwa lantai kerja ada pada setiap pekerjaan yang ada betonnya dan selebar betonnya;
- Bahwa sebelumnya telah disetujui/disepakati pengambilan sampel per 100 meter dengan sistem zigzag;
- Bahwa Ahli tidak mengukur kedalaman pengambilan sampel, namun Ahli mengetahui kekerasan beton jika menembus beton akan lunak, sekira bervariasi 20 cm;
- Bahwa sampel yang diambil 20 cm namun kedalaman coring lebih dari 20 cm, dengan ukuran panjang alat bor 50 cm, tembus sampai lepas dengan kondisi lunak;
- Bahwa Ahli tidak menemukan plastik, namun sudah tembus pada lapisan yang lunak;
- Bahwa pengambilan sampel pada badan jalan, di sepanjang jalan, dan dibuatkan Berita Acaranya;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto dokumen, Ahli, saksi Rismadiyar, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., terdakwa Ir Yopan Sopian, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. membenarkan hasil pencatatan hasil dari Iman;
- Bahwa hasil pencatatan tersebut disampaikan apa adanya kepada Ketua Tim Ahli Dr Atmy Verani Rouly Sihombing, S.T., M.T.;
- Bahwa telah menyampaikan kesepakatan saat melakukan pengambilan sampel dengan para pihak untuk menentukan titik, pengukuran;

Penasihat Hukum dari saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar dengan mengatasnamakan dari seluruh PH para terdakwa, menyatakan menolak Keterangan Ahli dalam persidangan dan hasil pengujiannya dengan alasan tidak memiliki kualifikasi dan sertifikat, khususnya terhadap Ahli Ujang Ruslan, S.T., M.T.;

3. **Ahli LISSA KRISTIANSAH, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diawali dengan transaksi pembayaran secara bertahap, yaitu 95(sembilan puluh lima)persen

Halaman 205 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan SP2D tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran Termin I, II, III sekaligus, kemudian sebesar 5(lima)persen berdasarkan SP2D tanggal 27 Desember 2019 untuk pembayaran Retensi;

- Bahwa adanya kelebihan pembayaran terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 atas perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianger Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Volume aspal didalam kontrak tertera sebanyak 710,64 ton, sedangkan volume aspal terpasang adalah 555,840 ton. Sehingga ada selisih volume sebesar $710,64 \text{ ton} - 555,840 \text{ ton} = 154,800 \text{ ton}$ atau selisih harga sebesar Rp.255.559.571,00 (Dua ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).
2. Volume konstruksi beton didalam kontrak tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume konstruksi beton terpasang adalah 76 m³. Sehingga ada selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$ atau selisih harga sebesar Rp232.330.800,00 (Dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus rupiah).
3. Volume konstruksi lantai kerja didalam kontrak tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume konstruksi lantai kerja terpasang adalah 0 m³. Sehingga ada selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$ atau selisih harga sebesar Rp122.170.950,00 (Seratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa adanya kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan kontrak tertera harga satuan senilai Rp.1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|---------------|--|-------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |

Halaman 206 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



| | |
|--|------------|
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³ | 46.253.600 |
|--|------------|

- Bahwa terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah)
- Bahwa dengan menggunakan Metode *Nett Loss (Kerugian Bersih)* dengan cara menghitung Realisasi pembayaran sesuai SP2D yang telah dipotong pajak dikurangi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara yang terpasang ditambah Kemahalan harga satuan Konstruksi Beton atas volume yang terpasang dikurangi Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah diperoleh Kerugian Keuangan Negara Setelah Pengembalian dengan rincian sebagai berikut :

| No. | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|------------------|
| 1 | Realisasi pembayaran sesuai SP2D yang telah dipotong pajak | 1.755.122.981 |
| 2 | Pekerjaan terhadap Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara yang terpasang | (1.145.061.911) |
| 3 | Kemahalan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang | 46.253.600 |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara | | 656.314.670 |
| 4 | Total Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah | (410.678.376,84) |
| Jumlah Kerugian Keuangan Negara Setelah Pengembalian | | 245.636.293,16 |

- Bahwa dalam melaksanakan audit, Ahli telah mengunjungi Kota Tasikmalaya, survey ke lokasi selama 2 hari;
- Bahwa pengalaman Ahli telah melakukan audit sekira 10 perkara yang diantaranya telah inkracht;
- Bahwa sesuai yang Ahli ingat terkini atas audit yang pernah dilakukan diantaranya:
 1. Putusan No. 39/Pid-Sus/TPK/2023/ PN Bandung tanggal 18 Desember 2023, untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yaitu Penyaluran Dana Hibah Provinsi Jawa Barat yang Dihilangkan Kepada Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Jawa Barat;



2. Putusan No. 97/Pid-Sus/TPK/2023/ PN Bandung tanggal 27 Maret 2024 dalam perkara Telkom;

- Bahwa dasar pelaksanaan audit adalah permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya kemudian ditindaklanjuti Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli melakukan audit dalam tahap Penyidikan, sesuai dengan permintaan tanggal surat 15 September 2023;
- Bahwa Ahli bekerja di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya temuan BPK RI terkait pekerjaan jalan ini;
- Bahwa Ahli dalam melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan sebelumnya telah menelaah dokumen, survey ke lapangan ke jalan Sulesetinegara;
- Bahwa audit yang dilakukan oleh Ahli bukan atas temuan BPK RI, melainkan berdasarkan permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya;
- Bahwa harga yang disebutkan Perwalkot adalah harga satuan.

4. Ahli Dr. FAHRURRAZI, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperbantukan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP);
- Bahwa terkait ketentuan yang berlaku terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara tahun 2019, maka Ahli melihat dari ruang lingkup diantaranya adalah waktu pelaksanaan (2019), sehingga untuk pekerjaan konstruksi tahun 2019 berlaku Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diundangkan pada Lembaran Negara RI pada tanggal 22 Maret 2018, dengan turunannya yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019 dan Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018;
- Bahwa terkait dengan Kontrak, dengan peran/tanggungjawab PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Penyedia, dan Konsultan Pengawas menurut Ahli bahwa ketika sudah masuk dalam ranah kontrak maka yang hadir langsung menjalankan tugas masing-masing adalah PPK yang bertanggungjawab mengendalikan kontrak dan Penyedia yang bertanggungjawab melaksanakan kontrak, dan ada juga pihak-pihak lain yang dihadirkan oleh PPK yaitu Konsultan Pengawas, Direksi teknis, tim pendukung;
- Bahwa PPK dibantu oleh tim teknis dengan ruang lingkup uraian tugas, dibantu oleh Konsultan Pengawas dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait apa

Halaman 208 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



saja kewenangan yang diberikan kepada Konsultan Pengawas, sehingga darinya dapat dimintai pertanggungjawaban;

- Bahwa terkait para pihak yang tidak melaksanakan kontrak, Ahli menjelaskan bahwa para pihak sudah diatur tugas dan kewenangannya, semua harus dilaksanakan, jika ada yang tidak dilaksanakan maka secara khusus ada poin-poin peraturan yang dilanggar dan dikhawatirkan akan terjadi efek-efek yang akhirnya mengakibatkan kontrak tidak terlaksana dengan baik, dan output tidak terpenuhi;
- Bahwa PPK dalam mengendalikan kontrak harus membangun sistem bagaimana caranya kontrak terlaksana, permisalan ternyata diketahui penyedia mengalihkan pekerjaan secara keseluruhan yang istilahnya “pinjam bendera”, PPK mengetahui namun PPK membiarkan maka potensial kontrak tidak dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan didalam kontrak, yang akhirnya bisa jadi efeknya yang terlaksana di lapangan tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam penawaran;
- Bahwa Ahli memberikan contoh, dalam kontrak menyebutkan alat dan personil yang ditawarkan oleh penyedia, ternyata di lapangan, alat dan personil tidak sesuai dengan kontrak maka riskan sekali pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak karena tidak dilaksanakan oleh ahli, personil dan dengan alat yang sesuai dengan kontrak;
- Bahwa terkait penyusunan dokumen penawaran yang tidak sebenarnya/ fiktif, Ahli menjelaskan hal tersebut merupakan tahapan awal, misalnya diketahui penyedia menyampaikan tenaga ahli fiktif, maka seharusnya dinyatakan gugur/ tidak dapat dinyatakan sebagai pemenang,
- Bahwa jika yang hadir di lapangan tidak sesuai dengan kontrak, termasuk alat yang tidak sesuai dengan kontrak maka tidak diperbolehkan, dan melanggar pasal terkait prinsip pengadaan, terkait etika pengadaan, dan ketentuan LKPP No. 9 tahun 2021 bahwa pelaksanaan kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Bahwa terkait Ketentuan Etika Pengadaan, Ahli membenarkan bahwa Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (PPK, Penyedia, Tim teknis, Konsultan) harus mematuhi etika pengadaan, sesuai 8 macam etika yang disebutkan, sehingga yang terlibat dengan perannya masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban;
- Bahwa terkait SPPBJ yang PPK tidak melakukan review untuk memastikan apakah prosesnya benar, dan untuk memastikan apakah penyedia mampu

Halaman 209 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



melaksanakan kontrak, Ahli menjelaskan bahwa dalam hal ini regulasi yang digunakan tahun 2019 yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019, bahwa ketika Pokja pemilihan menyerahkan hasil pemilihan kepada PPK selanjutnya PPK menerbitkan SPPBJ, namun ada satu tahapan sebelumnya, PPK tidak langsung menyetujui produk pemilihan yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, PPK terlebih dahulu harus melakukan proses review, bentuknya Rapat persiapan penyedia, PPK memanggil Pokja, Penyedia, lalu dilakukan review terhadap hasil pemilihan, Apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pengadaan, seharusnya PPK menyampaikan penolakan terhadap hasil pemilihan;

- Bahwa terkait Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019, jika tidak dilaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, Ahli menyebutkan merupakan tahapan yang harus dilakukan, karena jika tidak dilakukan berarti ada satu proses yang berpotensi kekhawatiran bahwa Penyedia tidak layak untuk ditunjuk menjadi Penyedia;
- Bahwa tentang keberlakuan data isian kualifikasi, pada saat penyedia memasukkan penawaran ada beberapa dokumen, baik dokumen kualifikasi maupun dokumen teknis yang berpotensi ada masa kadaluarsanya, diantaranya SBU, sertifikat keahlian, sisa kemampuan misalnya perusahaan kecil dibatasi kemampuannya hanya 5 paket, lalu dikhawatirkan sebelum tanda tangan kontrak sebenarnya penyedia telah mendapatkan 5 paket pekerjaan sehingga tidak layak lagi mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan membuktikan personil, Ahli menyebutkan tidak wajib menghadirkan orang, sebagaimana regulasi Permen PU, yang dihadirkan adalah sertifikat kompetensi keahliannya harus dapat diperlihatkan, namun begitu karena dalam Rapat Persiapan Penyedia tersebut yang dihadirkan adalah dokumen sehingga ada celah penyedia hanya meminjam sertifikat kompetensi keahlian, namun yang penting nanti saat pelaksanaan kontrak/ setelah tanda tangan kontrak/ pada saat mobilisasi, PPK harus mengecek personil yang dimaksud karena yang ditawarkan oleh Penyedia baru berupa administrasi dan namanya akan menjadi lampiran bagian dari SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak), dan PPK selaku pengendali kontrak perlu memastikan benar/tidaknya personil yang ditawarkan tersebut hadir di lapangan;
- Bahwa terkait pekerjaan aspal dialihkan kepada pihak lain, tanda tangan kontrak yang tidak diakui oleh direktur yang bersangkutan, Ahli berpendapat contoh pengalihan pekerjaan yang diperbolehkan subkon, hanya sebagian/ bukan semuanya, misal subkon untuk spesialis atau usaha kecil, yang penting

Halaman 210 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui dalam kontrak, dinyatakan di lampiran kontrak/ SSKK, dan PPK menyetujui pekerjaan tersebut di-subkon-kan karena pada saat pembayaran harus dilampirkan bukti urusan Subkon sudah selesai, sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah Subkon semuanya, Subkon sembunyi-sembunyi atau pinjam bendera;

- Bahwa terkait hal-hal yang termasuk dalam tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap selesainya suatu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan siapa saja pihak yang wajib melaksanakan setiap hal dalam setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ahli menjelaskan bahwa siapa berbuat apa, keluarannya apa, apa yang harus dilakukan, semua telah diatur dalam ketentuan, termasuk tahapan-tahapan dalam pengadaan;
- Bahwa tahapan Perencanaan Pengadaan menjadi ranahnya PA/ KPA untuk menetapkan, kemudian ranahnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk menyusun perencanaan yang ditetapkan oleh PPK, yang melalui proses memastikan ketentuan pengadaan barang dan jasa, menentukan anggaran, melakukan pemaketan, melakukan konsolidasi, melakukan penentuan cara pengadaan;
- Bahwa tahapan Persiapan Pengadaan menjadi ranahnya PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), output nya adalah ditetapkannya spek teknis, HPS, dan perencanaan kontrak;
- Bahwa tahapan persiapan pemilihan, PPK menyerahkan apa yang sudah ditetapkannya tersebut kepada Pokja pemilihan untuk mempersiapkan proses pemilihan penyedia, kemudian Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang menjadi ranah Pokja pemilihan yang mekanismenya bisa tender, penunjukan langsung, tender cepat, E-purchasing, lalu Pokja menyerahkan hasil pemilihan kepada PPK untuk masuk ke ranah kontrak yaitu PPK dan Penyedia, pelaksanaan kontrak, lanjut serah terima pekerjaan;
- Bahwa terkait pembuatan HPS dan yang menetapkan HPS, jangka waktu berlakunya HPS, dan dokumen yang diarsipkan terkait HPS tersebut, Ahli menjelaskan bahwa HPS dalam pekerjaan konstruksi diistilahkan dengan owner estimate, harga pasar menjelang pemilihan penyedia yang dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, yang menjadi kewenangan PPK, dalam hal ini bisa melibatkan pihak lain yaitu konsultan perancang/ perencana untuk membuat engineer estimate, atau PPK juga dapat menghitung sendiri, atau PPK dapat membentuk tim teknis;

Halaman 211 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS adalah harga pasar sehingga PPK perlu mendokumentasikan riwayat penyusunan HPSnya berdasarkan informasi pasar harga yang berlaku, input informasi pasar atas komponen biaya konstruksi diantaranya material, bahan, orang, karena dalam peraturan menyebutkan Riwayat penyusunan HPS harus didokumentasikan, yang mana masa kadaluarsa untuk di pemerintah adalah paling lambat 28 hari sebelum batas akhir penawaran berarti harga kekinian menjelang pemilihan penyedia;
- Bahwa terkait tidak adanya tanggal pada HPS, Ahli berpendapat berdasarkan Etika Pengadaan yakni berlaku Tertib dalam pelaksanaan tugas sehingga pencantuman Tanggal menjadi penting dalam pembuatan HPS;
- Bahwa HPS yang tidak didokumentasikan, atau tidak disusun sebagaimana diatur dalam regulasi maka HPS tersebut menjadi rentan tidak dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya akan berimplikasi pada mekanisme pemilihan karena kejahatan HPS tidak berdiri sendiri, akan terakumulasi diantaranya yaitu mengunci dan mengarah pada penyedia tertentu, kompetisi tidak terjadi, pengarahan/ penguncian merek tertentu, persekongkolan, sehingga HPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan diperparah oleh tidak adanya kompetisi, padahal HPS yang salah terkadang bisa termaafkan dengan kompetisi yang terjadi;
- Bahwa terkait dengan hanya ada 1(satu) saja yang memasukkan penawaran, Ahli berpendapat perlu ditelusuri dulu faktor penyebabnya, karena pada umumnya di Indonesia, pekerjaan konstruksi itu merupakan pekerjaan yang punya daya tarik tinggi, pelaku usahanya cenderung banyak, dengan pola keuntungan overhead dalam pekerjaan konstruksi itu menggunakan pendekatan angka 15(lima belas)persen adalah hal yang menarik, sehingga idealnya banyak yang mengikuti dalam proses pemilihan/pengadaan pekerjaan konstruksi, oleh karena itu jika yang memasukkan penawaran hanya 1, idealnya perlu dianalisa, dicurigai syaratnya macam-macam yang mengunci penyedia tertentu, atau waktu memasukkan penawaran dibatasi sehingga tidak memungkinkan penyedia menyiapkan penawaran, atau kompromi-kompromi saat memasukkan penawaran;
- Bahwa terkait mekanisme pembayaran dalam kontrak yang mengacu kepada Termin dan dokumen yang harus dilengkapi untuk pembayaran, Ahli menjelaskan bahwa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, ada 3 mekanisme pembayaran yang bisa dipilih yaitu dengan skema Termin, skema bulanan, dan skema sekaligus, yang mana PPK dalam merancang kontrak dengan skema Termin maka PPK menentukan berapa kali dan berapa

Halaman 212 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



besarannya sebagaimana progres yang telah ditentukan, namun tidak menutup kemungkinan penyedia mengajukan pembayaran di termin yang terakhir, karena PPK membayarkan berdasarkan permintaan pembayaran, terlepas dari hal tersebut bahwa yang terpenting adalah Apakah pengendalian kontrak dilaksanakan/tidak, misalkan sebagaimana kontrak penyedia harus membuat laporan harian, mingguan, bulanan, atau disepakati di dalam kontrak harus dilakukan rapat mingguan, sebagaimana disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak, jangan sampai penyedia bekerja tapi tidak ada alat pengendali;

- Bahwa standar dalam pelaksanaan kontrak adalah PPK, Penyedia dan Konsultan Pengawas, yang mana PPK pada umumnya menugaskan Konsultan Pengawas untuk memeriksa benar atau tidaknya laporan dari Penyediaan kondisi di lapangan, benar atau tidak personil, benar atau tidak komponen yang lain;
- Bahwa kunci dari tanggungjawab konsultan pengawas adalah KAK dan kontrak konsultan pengawas, yaitu terkait ruang lingkup dan keluaran/ output, untuk pengadaan tahun 2019 sebagaimana PP No. 29 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konstruksi sesuai dengan UU jasa konstruksi tahun 1999 bahwa tugas konsultan pengawas melakukan pemeriksaan atas terpenuhinya mutu (alat, orang, bahan, perform), memeriksa laporan pelaksana konstruksi, termasuk pada umumnya konsultan pengawas diberi wewenang untuk menegur jika ternyata aktivitas pekerjaannya tidak sesuai kontrak, jadi konsultan pengawas betul-betul menjadi perwakilan PPK di lapangan, dan selebihnya harus melihat dokumen kontraknya seperti apa;
- Bahwa dokumen dari konsultan pengawas yang membuktikan pelaksanaan tugasnya adalah laporan pelaksanaan tugas termasuk tugas memeriksa laporan dari pelaksana (harian dan mingguan sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak);
- Bahwa tidak dibolehkannya pemalsuan tanda tangan direktur/fiktif/bukan direktur bersangkutan yang menandatangani kontrak;
- Bahwa dengan mengurangi volume atau membuat produk yang tidak sesuai dengan kontrak pasti tidak boleh, dan dikaitkan dengan peran PPK yang harus mengendalikan kontrak, salah satu aktifitasnya adalah membangun sistem yang semua pihak mendukung, supaya volume tidak berkurang, misalkan PPK memerintahkan kepada Konsultan pengawas untuk memperhatikan alat macet dan mengingatkan jangan sampai volume tidak sesuai, jika PPK menegaskan seperti itu berarti konsultan pengawas akan memperhatikan kontrak, tidak akan

Halaman 213 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sembarangan beraktifitas yang tidak sesuai ketentuan dalam kontrak, dan semua aktifitas tersebut harus didokumentasikan, misalkan ada SP, ada rapat mingguan, absensi, notulen, berita acara, bukti laporan sudah diperiksa;

- Bahwa terkait direktur dari konsultan pengawas yang tidak mengetahui perihal pekerjaan dan hanya merupakan pekerjaan dari team leader, Ahli berpendapat bahwa yang namanya pimpinan perusahaan dalam konteks pengadaan barang/jasa, ketika badan usaha yang mengikuti pemilihan penyedia maka tokoh utamanya adalah pimpinan badan usaha tersebut, yang akan membangun sistem bagaimana badan usaha menjalankan kontrak, jika didalam badan usaha ada direktur, tenaga ahli, pimpinan tenaga ahli, segala macam, maka direktur akan membangun sistem bagaimana peran tenaga ahli ditugaskan bisa membangun kondisi pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi misalkan konsultan pengawas, bisa berjalan dengan baik, peran pimpinan perusahaan konsultan tersebut menjadi dominan untuk membangun sistem dalam proses pelaksanaan pengawasan dari sebuah perusahaan konsultan pengawas;
- Bahwa terkait istilah “pinjam bendera”, Ahli menjelaskan hal tersebut adalah pengalihan sebelum pekerjaan, modusnya macam-macam, ada yang tidak punya perusahaan, ada yang punya perusahaan namun tidak memenuhi persyaratan, sehingga hanya sebatas formalitas administrasi namun yang melaksanakan pekerjaan bukan perusahaan tersebut;
- Bahwa modus lain yaitu mendapatkan paket pekerjaan lalu menjual paket pekerjaan tersebut atau menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain, hal tersebut adalah praktek pengalihan pekerjaan, hal tersebut sinkron dengan peraturan yang ada pelanggaran prinsip, pelanggaran etika pengadaan, dan pelanggaran yang berhubungan dengan adanya pengalihan sebelum pekerjaan yang tidak diperbolehkan dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa seharusnya mekanisme pengawasan dilakukan oleh konsultan pengawas yaitu dengan komponen keahlian diantaranya inspektur di lapangan yang akan melaksanakan pengawasan, material datang cek!, tidak sesuai dengan kontrak maka usir tidak boleh hadir di lapangan, personil managerial yang ada di lapangan apakah sesuai dengan kontrak, hadir /tidak di lapangan, jika tidak sesuai, usir tidak boleh masuk di lokasi pekerjaan, laporan yang dibuat oleh pelaksana juga diperiksa oleh konsultan pengawas, sehingga harusnya mengetahui kekurangan volume, kecuali konsultan pengawas tidak menagih laporan dari pelaksana, membiarkan, tidak menegur, tidak melaporkan kepada PPK, sebagaimana pengalaman Ahli sebagai Ahli dalam

Halaman 214 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



suatu perkara yang pelaksana membuat laporan nanti terakhir pada saat melakukan pencairan;

- Bahwa konsultan pengawas juga membuat laporan atas aktifitasnya melakukan pengawasan;
- Bahwa terkait perbuatan pelaksana yang menggunakan softcopy laporan konsultan pengawas untuk membuat laporan, Ahli menyebutnya sebagai bentuk conflict of interest, karena kehadiran konsultan pengawas adalah untuk menjaga, jadi siapa yang akan cek and ricek;
- Bahwa tentang Material on Site (MOS), adalah ketentuan pembayaran berdasarkan prestasi kerja, ada beberapa aktivitas pekerjaan konstruksi yang menimbulkan keraguan apakah sudah ada prestasi, contoh semen sudah datang, pasir sudah datang, besi sudah datang, apakah ini dianggap sebagai pekerjaan yang terpasang atau tidak, maka silahkan PPK menentukan dalam kontrak, apa saja Material on Site (MOS), yaitu belum terpasang namun sudah dapat dibayarkan secara tidak penuh yang biasanya maksimal 70(tujuh puluh) persen sesuai yang tercantum didalam kontrak;
- Bahwa terkait dokumen pelaksanaan kontrak, diantaranya laporan yang tanda tangannya dipalsukan, apakah dokumen tersebut dapat dipertanggungjawabkan, Ahli menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan;
- Bahwa tindakan yang bisa diambil oleh PPK yang mengetahui adanya pengalihan pekerjaan adalah putus kontrak;
- Bahwa serah terima pekerjaan tergantung dari apa yang telah ditentukan dalam kontrak dan hasil dari PCM, apa yang disepakati, yang pada umumnya adalah dokumentasi bahwa prestasi sesuai kontrak, sehingga pentingnya PCM adalah merinci apa yang sudah ada dalam kontrak;
- Bahwa PCM/rapat persiapan pelaksanaan kontrak adalah tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kontrak, jika tidak dilakukan merupakan pelanggaran kontrak dan pelanggaran peraturan;
- Bahwa dalam pekerjaan konsultan pengawas juga ada rapat persiapan pelaksanaan kontrak, bedanya bahwa yang dibahas adalah program mutu, semua harus terdokumentasikan, dituangkan dalam berita acara;
- Bahwa secara aturan yang bertanggungjawab menyimpan dokumen adalah PPK dibantu oleh PPTK;
- Bahwa pada dasarnya riwayat penyusunan HPS harus didokumentasikan, PPK saat menyusun HPS boleh menggunakan beberapa referensi dan tidak melebihi dari yang telah ditentukan berdasarkan referensi-referensi yang sudah dikumpulkan tadi, misal standar biaya harga kepala daerah 1 juta, sedangkan

Halaman 215 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



informasi harga pasar/ toko 1,1 juta maka HPS jangan melebihi 1,1 juta, sesuai kalkulasi/ sesuai informasi/ sesuai alat bukti/ sesuai dokumentasi;

- Bahwa untuk pemilihan/lelang tahun 2019 dan diadakan secara elektronik, ketika hanya 1 yang mengajukan penawaran maka proses lanjut, namun Ahli berpendapat harusnya ada analisa dari PPK kenapa yang memasukkan penawaran hanya 1;
- Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak diatur atau tidak ada yang namanya dukungan, tidak ada regulasi yang “memayungi”, sehingga mencontohkan kurang tepat atas adanya persyaratan dukungan AMP, sedangkan yang diatur adalah Sewa, Pinjam, milik sendiri;
- Bahwa Ahli sepakat dengan Ketua Majelis yang meluruskan pertanyaan, apakah yang dimaksud adalah tidak mempunyai kemampuan, berarti tidak dibenarkan mengikuti lelang, kecuali misalkan tidak mempunyai alat sehingga bisa sewa alat sesuai regulasi Pepres No. 16 tahun 2018 dan Peraturan Menteri PUPR No. 7 tahun 2019;
- Bahwa regulasi konstruksi sebenarnya tidak ada batasan nilai kontrak, yang diatur adalah bahwa perusahaan kecil (nilai kontrak sampai 10 miliar) tidak boleh di-sub-kan pekerjaannya, sehingga harus sewa;
- Bahwa Pokja Pemilihan melakukan tugas dengan pendekatan Evaluasi administrasi, apakah ada dokumennya, dan dalam ketentuan disebutkan bilamana Pokja mendapatkan dokumen yang tidak jelas maka Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap yang menerbitkan dokumen tersebut;
- Bahwa terkait pekerjaan yang sudah dibayarkan 100(seratus) persen, Ahli berpendapat bahwa apakah mereka yang ditugaskan telah menjalankan dengan baik sesuai prosedur dan kewenangannya, PPK harus membangun sistem untuk memastikan konsultan pengawas menjalankan tugasnya sesuai kontrak, bukan hanya tanda tangan di akhir saja, atau tim teknis yang tidak ke lapangan atau hanya tanda tangan saja, berarti secara prosedur tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan jika semua telah menjalankan semua sesuai dengan mekanisme kontrak dan tanggungjawabnya maka idealnya tidak akan ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan, jadi dilihat dulu apakah semua yang ditugaskan telah menjalankan dengan konsisten mekanisme yang sudah disepakati dalam kontrak, apakah secara keilmuan teknis yang mereka miliki telah dijalankan atau tidak, jika semua telah dijalankan namun kondisi di lapangan tetap tidak sesuai atau adanya temuan, berarti perlu ditelusuri, apakah alatnya yang berbeda, apakah mekanismenya yang berbeda, mungkinkah ada human error;

Halaman 216 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyebutkan para pihak atau pelaku pengadaan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ada 8 yaitu PA, KPA, PPK, Petugas Pemilihan, Pejabat Pengadaan, PPHP, Agen pengadaan swakelola, yang secara langsung mempunyai tugas dan kewenangan, sedangkan pihak lain yang bisa dihadirkan tim teknis, Ahli, konsultan, tim pendukung;
- Bahwa secara umum para pihak tidak berdiri sendiri, termasuk PPK, PPK di pemerintahan daerah bisa diangkat oleh PA, bisa dirangkap oleh KPA, bisa orang yang memenuhi syarat dan ditugaskan sebagai PPK, jika ditugaskan hingga menandatangani kontrak dan pengendali pekerjaan maka tidak sampai pembayaran/ akan kembali PA untuk pembayaran;
- Bahwa PPK salah satu tugasnya adalah mengendalikan Kontak dalam menjalankan tugasnya tersebut misalnya untuk pengawasan bukan nongkrong tiap hari di lapangan, untuk menentukan HPS bukan berkeluh keringat mencari harga pasar, namun PPK dapat memberdayakan semua, maka PPK yang baik lebih mengandalkan kemampuan *managerialnya*, maka yang ditelusuri adalah bagaimana PPK membangun sistem;
- Bahwa pentingnya laporan sebagai alat pengendali utama, PPK harusnya langsung menelusuri unsur-unsur yang harus ada dalam laporan tersebut, PPK akan menekankan betul pihak-pihak yang membuat laporan, pihak-pihak yang disuruh mengecek laporan, memastikan konten/ isi dari laporan tersebut, bukannya hanya formalitas;
- Bahwa ketika disepakati dalam kontrak maupun PCM adanya mekanisme laporan harian maka laporan harian tersebut harus ada/ dilengkapi;
- Bahwa dalam ketentuannya PPK pada saat tandatangan kontrak perlu memastikan dia bertandatangan dengan siapa, oleh karena itu jika PPK mengetahui bahwa yang bertandatangan kontrak bukan yang bersangkutan maka tidak diterima;
- Bahwa PPK bukan “one man one show” yang melakukan semuanya sendirian, sehingga PPK dibantu konsultan, tim pendukung, PPTK, sebagaimana tercantum dalam dokumen penugasan, terkait konsultan pengawas, negara telah membayar, negara mendapat apa atas penugasan PPK terhadap konsultan pengawas, termasuk juga tim teknis, sedangkan bentuk koordinasinya tidak dibatasi;
- Bahwa pentingnya program mutu, dan PCM/rapat persiapan pelaksanaan kontrak, sehingga yang bertandatangan dalam laporan maupun berita acara adalah sesuai dengan kewenangannya, semisal PPTK diminta untuk tanda

Halaman 217 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



tangan padahal PPTK tidak mempunyai kewenangan sehingga hal tersebut adalah berlebihan;

- Bahwa PCM adalah tahapan yang harus dilakukan, secara formil, dan dibuatkan Berita Acaranya sesuai aturan;
- Bahwa yang diatur adalah Menyusun HPS yang mana harga yang ditetapkan daerah (Perwalkot) adalah sebagai salah satu acuan/eferensi;
- Bahwa terkait 1 paket konsultan pengawas yang terdiri dari 17 ruas pekerjaan jalan pada 3 kecamatan, Ahli menyebutkan pada dasarnya boleh, tergantung pada pola pemaketan oleh PA/KPA berdasarkan analisa pembebanan atas kemampuan pelaku usaha konsultan, konsekuensinya tenaga ahli atau inspektur yang dibutuhkan akan banyak sekali, yang penting jangan sampai melebihi nilai jenjang;
- Bahwa pembebanan laporan harian terhadap konsultan pengawas tergantung pada PPK sebagaimana kontrak dan PCM;
- Bahwa tentang harga dalam Perwalkot sebagai harga standar daerah, standar harga tersebut digunakan untuk menyusun Pagu Anggaran, sehingga ketika harga pasar melebihi atau lebih mahal dari harga standar daerah maka solusi yang bisa dilakukan untuk pengadaan barang dan jasa adalah mengurangi volume, atau turunkan kuantitas, atau perubahan anggaran atau tambah uang, sehingga standar harga daerah lebih tepat digunakan untuk menyusun Pagu Anggaran atau DIPA, teknik penyusunan Pagu dengan teknik penyusunan HPS berbeda;
- Bahwa terkait adanya kenaikan harga setelah kontrak telah ditandatangani, Ahli berpendapat bahwa ketika sudah tanda tangan kontrak, tanggung jawab dan resiko ada pada penyedia, kecuali ada kebijakan eskalasi harga dari pemerintah atau jika kontrak telah berjalan 12 (dua belas) bulan maka dilakukan penyesuaian harga;
- Bahwa jika kenaikan harga terjadi sebelum kontrak/masih dalam proses tender maka PPK harus betul-betul menyusun HPS sesuai dengan harga pasar, kalau harga pasar sudah melebihi standar harga maka dilakukan perubahan, jangan tender dulu atau disesuaikan dulu, tapi jika sudah tanda tangan kontrak lalu harga naik maka menjadi resiko penyedia, begitu pula ketika harga turun maka menjadi keuntungan bagi penyedia, kecuali ada kebijakan, misal pada tahun 1997/1998 maka diizinkan eskalasi harga, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak bisa karena kebijakan moneter ada pada pemerintah pusat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, PPHP hanya sekedar petugas ceklist, memeriksa kelengkapan administrasi ketika pekerjaan

Halaman 218 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sudah selesai, ketika pembayaran sudah selesai, yang bertugas menerima dan memeriksa hasil pekerjaan menjadi PPK, PPK silahkan membentuk tim, menggunakan konsultan pengawas untuk membantu PPK dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan termasuk untuk laporan;

- Bahwa terkait penanggalan HPS, Ahli kembali menjelaskan bahwa hal tersebut perlu untuk mengetahui durasi waktu yaitu penetapan HPS adalah 28(dua puluh delapan) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, sebelum pengajuan ke Pokja;
- Bahwa PPTK adalah pengelola keuangan daerah, untuk membantu PAKPA, sementara dalam pengadaan barang dan jasa dihadirkan untuk membantu, sekarang “beririsan” dengan pengadaan barang dan jasa, menyiapkan dokumen pengadaan, tergantung SKPD masing-masing;
- Bahwa laporan harian maupun laporan mingguan mempunyai fungsinya masing-masing sebagai sarana pengawasan, laporan harian sebagai pengendalian aktivitas harian material datang, sedangkan laporan mingguan sebagai fungsi pengendalian waktu untuk kurva S.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas konsultan pengawas secara teknis mengawasi pekerjaan di lapangan, membuat laporan, melaporkan jika ada perubahan kepada PPK, PPTK dan tim teknis;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui ruang lingkup pekerjaan konsultan pengawas dan membenarkan keterangan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bahwa terdakwa tidak menguasai pekerjaan konstruksi dan lebih mengambil/ mendapatkan pekerjaan non konstruksi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima laporan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan konsultan pengawas yang didapatkan oleh melalui CV Surya Abadi;
- Bahwa terdakwa membenarkan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dalam peminjaman dan penggunaan CV Surya Abadi juga melalui saksi Taopik Hidayat;
- Bahwa terdakwa menyebutkan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. meminjam CV Surya Abadi secara lisan, dan terdakwa menyatakan bertanggungjawab atas peminjaman CV Surya Abadi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa hingga akhirnya menjadi perkara pidana pun terdakwa tidak mengetahui siapa yang sebenarnya bertandatangan dalam kontrak, dengan alasan tidak ada komunikasi, bahkan setelah bertanya kepada saksi IIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun tidak mengakui tanda tangannya dan bertanya kepada saksi Taopik Hidayat juga tidak mengetahui;

- Bahwa terdakwa menegaskan bahwa kesepakatan peminjaman CV Surya Abadi adalah dengan terdakwa secara lisan dengan latar belakang pertemanan, dan diserahkan sepenuhnya kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan saksi Taopik Hidayat membantu administrasi, dengan alasan informasi awal maupun keahlian ada pada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa terdakwa menyatakan saksi IIK juga tidak terlibat apapun dalam peminjaman CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa terkait fee peminjaman CV Surya Abadi, terdakwa menyatakan hal tersebut secara langsung kebiasaan yaitu 5(lima)persen setelah dipotong pajak;
- Bahwa dalam proses pencairan dilakukan semua oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., lalu terdakwa mendapatkan info dari saksi Taopik Hidayat bahwa sudah ada uang masuk ke rekening CV Surya Abadi, setelah dicocokkan dengan nilai SP2D, dipotong fee bagian dari terdakwa, kemudian ditransfer kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa terdakwa menegaskan kembali bahwa tidak dilaporkan terkait progres pekerjaan, dan hanya dilaporkan saat akan dilakukan pencairan dan uang sudah masuk rekening perusahaan;
- Bahwa terdakwa menyebutkan telah diberitahu rincian hasil pengambilan sampel oleh Polban;
- Bahwa terdakwa menyebutkan tidak diberitahu hasil pemeriksaan laboratorium oleh Polban dan audit kerugian keuangan negara oleh auditor Kejati Jabar;
- Bahwa terdakwa menyebutkan bahwa direktur dari CV Surya Abadi adalah saksi IIK MUHAMAD IKBAL yang merupakan adik ipar;
- Bahwa terdakwa menyebutkan latar belakang memasukkan saksi IIK MUHAMAD IKBAL menjadi direktur yang sebelumnya adalah terdakwa yaitu karena terdakwa membuat perusahaan baru, yang diakui/diketahui bahwa hal tersebut tidak boleh untuk rangkap direktur;
- Bahwa terdakwa menyebutkan bahwa tidak ada pergantian direktur pada tahun 2019 terkait peminjaman perusahaan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut, dan pengambilan uang dari rekening perusahaan juga dengan specimen tanda tangan saksi IIK MUHAMAD IKBAL;
- Bahwa terdakwa kembali menegaskan tidak mengetahui bagaimana penandatanganan kontrak, pengajuan pencairan;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. sejak tahun 2017;

Halaman 220 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku belum jelas apakah perusahaannya akan digunakan sebagai pemenang atau sebagai pendamping oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa terdakwa menyebutkan kembali peran saksi Taopik Hidayat dalam mengurus administrasi atas pekerjaan yang diperoleh perusahaannya;
- Bahwa terdakwa menyebutkan bahwa nama Yoga Panji Maulana tidak ada dalam CV Surya Abadi, baru diketahui oleh terdakwa setelah menjadi perkara, yaitu dimasukkan dalam penawaran yang dilakukan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa terdakwa menyebutkan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. bukan pengurus dalam CV Surya Abadi;
- Bahwa terdakwa tidak dapat memastikan fee peminjaman perusahaan sebesar 5(lima)persen atau 6(enam)persen karena tergantung besar kecilnya nilai kontrak pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Taopik Hidayat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Ir Yopan Sopian dalam hubungan pekerjaan sebagai atasan dengan tugas sebagai admin atau operator komputer;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Medi Hendrawan S.T., selaku PPK;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Dadan fariz Ridlwan S.T. pada saat pekerjaan sudah selesai meminta agar saksi menanyakan kepada terdakwa Ir Yopan Sopian apakah uang pencairannya sudah masuk atau belum;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa Ir Yopan Sopian untuk mendapatkan jawaban agar saya menyampaikan kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T., untuk menyerahkan terlebih dahulu berkas-berkasnya, yaitu kontrak dan SPJ, setelah itu akan dibayar langsung oleh terdakwa Ir Yopan Sopian hingga saksi menerimaberkas tersebut dan ada nama saksi Medi Hendrawan, S.T. selaku PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan konsultan pengawas tahap apa saja dan jangka waktunya;
- Bahwa awal mula saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T., meminjam CV Surya Abadi untuk pekerjaan konsultan pengawas jalan di Tasikmalaya tahun 2019

Halaman 221 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melalui saksi yang selanjutnya saksi sampaikan pada terdakwa Ir Yopan Sopian;

- Bahwa setelah terdakwa Ir Yopan Sopian menyetujuinya saksi memberitahu user dan password CV Surya Abadi untuk keperluan lelang LPSE dan dokumen lainnya kepada saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T;
- Bahwa setiap peminjaman CV Surya Abadi adalah tanpa sepengetahuan saksi lik Muhamad Iqbal selaku Direktur Utama karena pemilik dan manajemennya adalah terdakwa Ir Yopan Sopian;
- Bahwa setelah beberapa pekan saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T menghubungi lagi saksi meminta untuk ditunjukkan cara upload dokumen penawaran untuk staf saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T dan saksi mengajarnya;
- Bahwa saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T pernah menghubungi saksi menanyakan keberadaan saksi lik Muhamad Iqbal untuk penandatanganan kontrak tapi saksi lik Muhamad Iqbal tidak ada di Tasikmalaya;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan dalam pinjam pakai perusahaan menjadi urusan yang meminjam perusahaan terkait penandatanganan kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kontrak meskipun nama saksi lik Muhamad Iqbal yang tercantum di kontrak tersebut meskipun biasanya dilakukan oleh orang yang meminjam;
- Bahwa saksi tidak tahu proses CV Surya Abadi sampai menjadi pemenang lelang konsultan pengawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana kontrak ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Yoga Panji Maulana dan tidak mengetahui apakah nama Yoga Panji Maulana masuk sebagai tenaga pendukung personil CV Surya Abadi dalam dokumen penawaran pasca kualifikasi untuk lelang konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa Ir Yopan Sopian memiliki 2 perusahaan yaitu CV Surya Abadi dan PT Putra Galunggung Mandiri dan saksi menjadi Admin untuk kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa untuk peminjaman CV ada yang langsung kepada terdakwa Ir Yopan Sopian ada juga yang melalui saksi untuk selanjutnya disampaikan kepada terdakwa Ir Yopan Sopian;
- Bahwa sepengetahuan saksi fee peminjaman perusahaan adalah 5(lima) persen setelah dipotong pajak;
- Bahwa sebelum tahun 2019 saksi Dandan Fariz Ridlwan S.T lebih dari sekali meminjam CV Surya Abadi untuk mendapatkan pekerjaan;

Halaman 222 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran.
- 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023.
- 4) 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ.
- 5) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- 6) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR.
- 7) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR.
- 8) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019.
- 9) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR.
- 10) 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 11) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya.
- 12) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPK1/JJ.
- 13) 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019.
- 14) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 08 Oktober 2019.

Halaman 223 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah.
- 16) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909.
- 17) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 18) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis.
- 20) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019.
- 21) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019.
- 23) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 25) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 26) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 27) 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 28) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019.
- 29) 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019.
- 30) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran

Halaman 224 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019.
- 32) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah.
- 33) 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi.
- 34) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 35) 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019.
- 36) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019.
- 37) 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 38) 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah.
- 39) 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023.
- 40) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 41) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra.
- 42) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015.
- 43) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015.
- 44) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018.
- 45) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016.

Halaman 225 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra.
- 47) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012.
- 48) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013.
- 49) 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
- 50) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022.
- 51) 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001.
- 52) 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST.
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa.
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
- 55) 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019.
- 56) 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019.
- 57) 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023.
- 58) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat.
- 59) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix.
- 60) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix.

Halaman 226 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
- 62) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023.
- 63) 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023.
- 64) 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 65) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 66) 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020.
- 67) Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
- 68) Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.
- 69) Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023.
- 70) Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020.
- 71) Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019.
- 72) Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023.
- 73) Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016.
- 74) Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 75) Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR.
- 76) Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000.

Halaman 227 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010.
- 78) Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022.
- 79) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 80) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018.
- 81) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018.
- 82) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018.
- 83) 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019.
- 84) Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019.
- 85) Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019.
- 86) Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019.
- 87) Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 88) Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023.
- 89) Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,-.
- 90) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill.
- 91) 1 (satu) bundel Peraturan Derah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 92) 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota

Halaman 228 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH.
- 93) 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 94) 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYA ABADI.
- 95) 1 (satu) bundle foto copy dokumen perencanaan.
- 96) 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019.
- 97) 1 (satu) lembar asli HPS.
- 98) 1 (satu) bundle foto copy RKA.
- 99) 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan susestianegara tahun 2019.
- 100) 1 (satu) bundle DPPA asli.
- 101) 4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilai Rp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilai Rp. 15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp. 198.178.500,
- 102) 1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019.
- 103) 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019.
- 104) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d. nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 105) 1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d. nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra.
- 106) 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280.

Halaman 229 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107) 1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,-

108) 1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT.BANK JABAR BANTEN, TBK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00 (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebesar Rp. 41.801.979.100,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,- (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan termasuk **Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara nilai kontrak sebesar Rp. 1.970.036.000,00;**
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Lumpsum dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor :

Halaman 230 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/Sekret/DPUPR tanggal 14 Januari 2019 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2019 dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya dan saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,- (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Konsultan Pengawas yang didapatkan oleh CV Surya Abadi berawal dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. sekitar bulan Agustus 2019 menemui saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. yang merupakan teman dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T pada saat bersama-sama mendirikan perusahaan konsultan bernama CV. Daya Rekayasa. Kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T meminta pekerjaan lelang konsultan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengatakan bahwa ada beberapa lelang konsultan pengawasan antara lain:
 - Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
 - Konsultan pengawasan pekerjaan di Jalan Ir. Juanda;Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. meminta saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T untuk mengikuti lelang kedua pekerjaan tersebut namun lelang yang masih bisa diikuti adalah lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019), sedangkan untuk yang jalan Juanda sudah proses pelelangan sehingga tidak bisa mendaftar karena sudah ditutup;
- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa

Halaman 231 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5(lima) dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Terdakwa dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang;
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, terbit surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,- (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan

Halaman 232 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019, namun saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani SPMK tersebut;

- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

- Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- Berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- Melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak;
- Melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan – kebiasaan setempat;
- Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran – pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;
- Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;

Halaman 233 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;
- Tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal – hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya – biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;

| N o. | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayar-an | Volume Peker-jaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|------|---|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900,00 | 19.856.900,00 |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton kurus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,00 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,00 | |



| | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 6. | Lapis perekat - aspal cair K | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,5 0 | |
| 7. | Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,0 0 | 19.821.170, 11 | |
| 8. | Lapis Perekat - aspal emulsi | 6.1 (2) (b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640, 00 | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC- WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,0 0 | 1.173.189.0 75,58 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.4 59,00 | 1.737.294.45 9,00 |
| B | Pekerjaan Gorong- gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,0 0 | |
| 2. | Pasangan batu dengan mortar | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620, 00 | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,1 9 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,0 0 | 6.209.280.0 0 | |
| | Sub JUmlah | | | | 33.790.604, 19 | 33.790.604,1 9 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.96 3,19 |
| | PPN 10% | | | | | 179.094.196, 32 |
| | Total | | | | | 1.970.036.15 9,51 |
| | Dibulatkan | | | | | 1.970.036.00 0,00 |

kan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:

- memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
 - membuat subkontak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya;
- Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar , spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya



kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK Penyedia dapat menyimpan Salinan dari dokumen-dokumen tersebut;

- Kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satupenyedia, anggota joint venture tersebut memberikan kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PKK;
- Ketentuan pelatan dan bahan yang disediakan oleh PKK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK;
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kontrak pengawasan yang telah ditandatangani tersebut, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T mempekerjakan saksi FEBI SAEPULOH, ST selaku Pengawas khusus untuk melakukan pengawasan di 4 (empat) lokasi yaitu Jalan Sule Setianegara, Pekerjaan jalan Sukalaya I, pekerjaan jalan Jaelani, dan pekerjaan jalan Kebangsaan, yang dilakukan secara bergiliran. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T memberikan upah sebesar 20% dari nilai kontrak pengawasan sebesar Rp.271.991.500,-(dua ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pengawasan 17 (tujuh belas) paket pekerjaan kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST. saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T juga menyuruh saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan mingguan pekerjaan fisik di Jalan Sule Setianegara dan setelah semua pekerjaan pengawasan lengkap kemudian saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. melaporkan kepada pihak Dinas PUPR kota Tasikmalaya yaitu Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama dengan paket pekerjaan lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:
- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana dilapangan saksi AGUS ZENNY;

Halaman 236 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton K-350 kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang dalam pemesanan dan pelaksanaan pekerjaan pemasangan beton K-350, saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya yaitu dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak. Dalam kontrak yang seharusnya volume terpasang adalah 216,50 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-350 sebanyak 185 m³;
- Bahwa selanjutnya terhadap kebutuhan volume beton K-125, saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan beton kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume beton yang dipesannya dengan cara memesan beton yang jumlahnya tidak sesuai dalam kontrak, yang seharusnya terpasang adalah 108,25 m³, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan beton K-125 sebanyak 33 m³;
- Bahwa selanjutnya terhadap pekerjaan aspal dan pemasangan aspal hotmix (AC-WC) saksi AGUS ZENNY melakukan pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra. Saksi AGUS ZENNY dengan sengaja mengurangi volume aspal yang dipesannya atau yang jumlahnya tidak sesuai dengan volume dalam kontrak, yang seharusnya volume aspal yang terpasang adalah 710,64 Ton, sedangkan saksi AGUS ZENNY memesan aspal sebanyak 497,22 Ton;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa dalam melaksanakan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 hanya memperkerjakan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T untuk keseluruhan pengawasan setiap hari termasuk pelaporannya, tanpa memastikan saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. apakah laporan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan di lapangan padahal saksi FEBI SAEPULLOH, S.T. juga diperkerjakan untuk pelaksanaan pengawasan pekerjaan yang lain;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam melakukan monitoring tidak mempunyai dokumen kontrak pelaksana atau hanya berdasarkan dokumen perencanaan;
- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengecekan ke PT. Tri Mukti Pertama Putra, dan seharusnya dapat melakukan pengawasan pembelian aspal dan beton oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dari PT Trie Mukti Pertama Putra ketika barang diturunkan di tempat pekerjaan, namun

Halaman 237 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak menanyakan berapa volume aspal dan beton yang dikirim dan dipasang di jalan tersebut;

- Bahwa saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan point 5 perihal hak dan kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia, angka 13, Larangan baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, berakibat tidak adanya teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa selanjutnya sebagai syarat untuk pembayaran nilai pekerjaan pemeliharaan jalan Sule Setianegara TA 2019 sebagaimana dalam kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 salah satunya adalah laporan kemajuan pekerjaan yang wajib dibuat oleh CV. IPI sebagai penyedia jasa. Karena CV. IPI tidak memiliki tenaga dan personil untuk membuat laporan dan menilai kemajuan pekerjaan, kemudian saksi RISMADIYAR meminta kepada saksi FEBI SAEPULOH, ST untuk membuat laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan dari pihak Penyedia CV. IPI. Selanjutnya saksi Febi Saepulloh, S.T melaporkan permintaan saksi RISMADIYAR tersebut kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., kemudian menyuruh saksi FEBI SAEPULOH untuk memberikan softcopy (file) Laporan Kemajuan Pekerjaan mingguan dan bulanan kepada saksi RISMADIYAR untuk diedit;
- Bahwa selanjutnya Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak 100(seratus)persen dan dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, namun pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa setelah Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) selesai kemudian saksi AGUS ZENNY menyuruh saksi IRFAN SETIAWAN untuk mengambil dari pihak konsultan pengawas yaitu saksi FEBI SAEPULOH, ST, kemudian saksi IRFAN SETIAWAN menyerahkan laporan kemajuan pekerjaan mingguan dan bulanan CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) tersebut kepada saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk selanjutnya ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), Tim Teknis

Halaman 238 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas dari Dinas PUPR Kota Tasikmalaya yaitu saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, saksi RISMADIYAR, dan Sdr. Yusuf;

- Bahwa untuk syarat pembayaran kontrak kepada CV. Intan Permata Indah (CV. IPI), saksi RISMADIYAR mengirimkan surat permohonan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat Nomor : 01/CV.IPI/Tsm/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan Serah Terima Pertama / *Provisional Hand Over (PHO)*, selanjutnya Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK menindaklanjuti dengan surat Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 tentang Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, yang surat tersebut ditujukan kepada saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA selaku Pengelola Teknis kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara, perihal untuk segera melakukan pemeriksaan pekerjaan dan ditindaklanjuti oleh saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK dengan membuat dan mengirimkan surat Nomor: 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019 kepada Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019;
- Bahwa selanjutnya saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK mengundang saksi RISMADIYAR untuk melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan dengan surat Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019, kemudian dilakukan proses pemeriksaan di lapangan terkait pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan dengan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan, yang kemudian ditandatangani oleh Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA sebagai Tim Teknis, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV. Surya Abadi dari Konsultan Pengawas dan saksi RISMADIYAR sebagai direktur CV. IPI. Bahwa dalam berita acara tersebut para pihak yang menandatangani menyetujui bahwa pelaksana pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 yang dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah 100(serratus) persen. Bahwa dalam lampiran berita acara

Halaman 239 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hasil pekerjaan terdapat ceklist untuk dokumen kelengkapan antara lain laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, back up laporan, walaupun fakta yang sebenarnya CV. IPI dan konsultan pengawas CV. Surya Abadi tidak pernah membuat laporan harian kemajuan pekerjaan dan laporan harian pengawasan;

- Bahwa dalam dokumen-dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Pengawasan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi namun, saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE tidak merasa menandatangani;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima laporan tahapan pekerjaan dari team leader saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, yaitu pada saat melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan bersama antara PPTK, tim teknis dari dinas PUTR dan konsultan pengawas;
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi seharusnya tidak menyepakati CV Surya Abadi untuk digunakan oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T, dan tidak memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut, Terdakwa juga tidak bertanggungjawab dan tidak memastikan pengawasan yang diantaranya terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 sesuai dengan kontrak dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa kemudian saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK mengirimkan surat Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang penyerahan pekerjaan Jalan Sule Setianegara kepada saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM selaku Pengguna Anggaran Dinas PUPR Kota Tasikmalaya dan dalam surat tersebut saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. menyatakan bahwa pekerjaan jalan Sule Setianegara TA 2019 telah mencapai 100(seratus) persen;
- Bahwa atas dasar dari surat tersebut kemudian saksi Drs. H. Adang Mulyana, MM membuat surat Nomor: 620/2729/JJ tanggal 20 Desember 2019 tentang Permintaan Pemeriksaan Administrasi kepada saksi Indra Risdianto, S.T selaku sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk melakukan pemeriksaan administrasi untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara tersebut. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., saksi INDRA RISDIANTO, ST, saksi TATEP SUHARTONO dan saksi YANA SURYANA menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Adminitrasi tersebut, setelah itu tim PPHP membuat surat perihal

Halaman 240 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan serah terima pekerjaan kepada PPK dengan surat Nomor : 620/3149/JJ tanggal 20 Desember 2019, lalu dilakukan serah terima pekerjaan dengan surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPK;

- Bahwa untuk kepentingan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR Kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, selanjutnya saksi AGUS ZENNY meminta saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. IPI untuk mengajukan surat permohonan pembayaran yang ditujukan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK dengan surat nomor : 03/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal di bulan Desember 2019 perihal Permohonan Pembayaran Termin 95% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara dan surat Nomor : 07/CV.IPI/Tsm/2019 tanpa tanggal bulan Desember 2019 perihal Permohonan pembayaran retensi 5% untuk paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Sule Setianegara;
- Bahwa selanjutnya saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE dan saksi RISMADIYAR menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/KKPi/JJ tanggal 22 Desember 2019 yang pada pokoknya dalam berita acara tersebut menyatakan: bahwa kemajuan tiap pekerjaan adalah (sebagaimana dalam laporan mingguan), total kemajuan pekerjaan fisik adalah sebesar 100% padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan. Selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. bersama saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK, saksi Yana Suryana, SE dan saksi TATEP SUHARTONO selaku Tim Teknis dari dinas PUPR, menyetujui dan menandatangani berita acara pekerjaan fisik adalah sebesar 100(seratus) persen tersebut, padahal pada faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat berita acara kemajuan pekerjaan 100(seratus) tersebut selanjutnya saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. membuat dan menandatangani bersama dengan saksi RISMADIYAR dokumen surat yaitu :
 - Berita Acara Persetujuan pembayaran termin Nomor : 620/11101/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah);
 - Berita Acara Persetujuan untuk pembayaran retensi Nomor : 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) serta

Halaman 241 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Berita Acara Pembayaran termin dengan Nomor :
620/890/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019 dan untuk pembayaran
Nomor : 620/891/BAP/PPK/JJ tanggal 23 Desember 2019;

- Bahwa kemudian kelengkapan dokumen administrasi untuk syarat pembayaran pekerjaan Jalan Sule Setianegara, selanjutnya diajukan ke bagian keuangan dan dilakukan penelitian berkas oleh saksi IWAN SETIAWAN, S.IP selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya. Kemudian setelah meneliti kelengkapan berkas hasilnya adalah saksi Iwan Setiawan, S.IP tidak ada menemukan kelengkapan berupa Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga / rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran barang yang diperiksa dan photo / dokumentasi tingkat kemajuan / penyelesaian pekerjaan sehingga saksi Iwan tidak memberikan tanda ceklist (ada). Kemudian saksi Iwan Setiawan, S.IP menandatangani hasil penelitian berkas tersebut sebagaimana surat Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penelitian Kelengkapan SPP dan menyerahkan lembar hasil kelengkapan penelitian berkas SPP bersamaan dengan berkas-berkas yang sudah diberikan tanda ceklist kepada Saksi Yuyu Wahyudin selaku bendahara pengeluaran yang selanjutnya saksi YUYU WAHYUDIN membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin dan saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan pembayaran terymn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - CV. Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,-(satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanggal 26 Desember 2019 dengan Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah). Kemudian setelah SPP-LS selesai ditandatangani, selanjutnya saksi Yuyu Wahyudin menyerahkan SPP-LS dan berkas-berkas kepada saksi Iwan selaku

Halaman 242 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubag keuangan untuk dibuat Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya saksi Iwan Setiawan, S.IP menyerahkan berkas-berkas dan SPM-LS kepada saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran untuk diteliti dan dinilai lengkap untuk penerbitan SPM;

- Bahwa selanjutnya saksi Drs. H. ADANG MULYANA selaku pengguna anggaran (PA) menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) yaitu:
 - SPM-LS Nomor: 900/1276/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan pembayaran termn I,I, II,III Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak jumlah yang dibayarkan menjadi Rp. 1.667.366.832,- (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) dan;
 - SPM-LS Nomor: 900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 untuk keperluan Pembayaran retensi Paket Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya - Intan Permata Indah sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Drs. ADANG MULYANA menyerahkan SPM-LS bersama kelengkapan berkas kepada saksi Yuyu Wahyudin untuk diserahkan kepada pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) bidang anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pada pekerjaan Jalan Sule Setianegara TA 2019 diterbitkan SP2D Nomor: 25530 tanggal 27 Desember 2019 yang ditandatangani oleh saksi A. Jamaludin S. Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah. untuk pembayaran termin Nomor : 16432/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019 dan SP2D untuk pembayaran retensi Nomor : 16433/LS/2019 tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya dipindah bukukan dari rekening kas daerah ke rekening pihak penyedia jasa Intan Permata Indah / RISMADIYAR melalui Bank BJB Cabang Tasikmalaya Nomor 0050010064527 pada tanggal 29 Desember 2019 sebesar untuk pembayaran termin Rp. 1.871.534.200,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan untuk

Halaman 243 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran retensi sebesar Rp. 98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN yang mengurus pencairan pembayaran pekerjaan dari dinas PUPR kepada CV. Intan Permata Indah (CV.IPI) dengan menyiapkan dan mengumpulkan persyaratan pencairan meliputi dokumen kontrak, nomor rekening CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), mengumpulkan laporan kemajuan pekerjaan CV. IPI berupa laporan harian, mingguan, dan bulanan dari konsultan pengawas, berita acara pembayaran, jaminan pemeliharaan, Surat Perintah Membayar (SPM)
- Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN sudah biasa menyuruh saksi ENJANG MUKSIN alias AANG untuk mendapatkan tanda tangan para pihak untuk dokumen-dokumen dalam berkas pencairan yang diperoleh dari saksi AI KUSMIATI, A.MD selaku Pengelola Data pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya, sebagai berikut:
 - Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara kepada saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 620/10912/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan saksi Yana Suryana, saksi Tatep Suhartono, saksi Rino Isa Muharam, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.selaku PPK, saksi Iik Muhammad Iqbal (konsultan Pengawas), dan saksi Rismadiyar;
 - Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor: 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada saksi Indra Risdianto, saksi Didin Risdiana, saksi Isa Wibawa, dan saksi Medi Hendrawan;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Yuyu Wahyudin dan saksi Rino Isa Muharam;
 - Surat Penelitian Kelengkapan SPP No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi Iwan Setiawan S.IP;
 - Berita Acara Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- dengan No: 620/891/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN

Halaman 244 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alias AANG meminta tandatangan kepada saksi RISMADIYAR dan saksi MEDI HENDRAWAN selaku PPK;
- Kwitansi Bukti Pembayaran Rp. 1.871.534.200,- dan Rp. 98.501.800,- saksi MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada RISMADIYAR, Saksi RINO ISA MUHARAM, saksi YUYU WAHYUDIN, saksi MEDI HENDRAWAN, S.T., dan saksi Drs. ADANG MULYANA.
 - Berita Acara serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor: 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019 saksi MUKSIN alias AANG minta tanda tangan kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. dan saksi RISMADIYAR;
 - Berita Acara Persetujuan Pembayaran No: 620/11102/PPK1/JJ tanggal 23 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tandatangan kepada saksi Rismadiyar dan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T.;
 - Surat Perintah Membayar Langsung No:900/1277/SPP-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 26 Desember 2019 saksi ENJANG MUKSIN alias AANG meminta tanda tangan kepada Drs. Adang Mulyana secara langsung atau melalui sekretarisnya;
 - Bahwa saksi IRFAN SETIAWAN juga melalui saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil satu bundel Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. Intan Permata Indah (CV.IPI), dan buku Laporan Konsultan Pengawas dari saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI di kantor konsultan pengawas CV. Surya Abadi, untuk diperlihatkan kepada saksi AI KUSMIATI, A.MD, kemudian saksi ENJANG MUKSIN alias AANG mengambil kontrak Jalan Sule Setianegara dan berkas-berkas dokumen berkas pencairan dari saksi AI KUSMIATI, A.MD dengan tujuan untuk meminta tanda tangan dari para pihak, sebagaimana tanda tangan yang ada di laporan kemajuan;
 - Bahwa pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada saksi IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E. selaku Direktur CV SURYA ABADI, yang mana terlebih dahulu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada Terdakwa terkait pencairan dana pekerjaan kosultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, sehingga Terdakwa memberikan syarat terlebih dahulu kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. untuk menyerahkan dokumen pekerjaan konsultan pengawas, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, Terdakwa memotong untuk bagiannya sebesar 5(lima)persen dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;

Halaman 245 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Bahwa setelah itu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. ada memberikan sejumlah uang kepada PPK, PPTK, dan Tim teknis 2 orang dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yaitu saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk PPK saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui PPTK yaitu saksi RINO ISA MUHARAM, ST yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020, BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut dan memperoleh temuan yang sudah dilaporkan kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG/06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu:
 - Ketebalan aspal;
 - Kualitas aspal;
 - Kualitas beton;
 - Ketebalan Beton.dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap adanya temuan dari BPK-RI tersebut diatas selanjutnya saksi AGUS ZENNY dan saksi RISMADIYAR membayar temuan BPK-RI atas

Halaman 246 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan volume pekerjaan tersebut ke kas daerah Kota Tasikmalaya sebanyak enam kali dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 2 september 2020 menyetorkan sebesar Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah);
- Tanggal 19 Januari 2022 dengan jumlah Rp. 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);
- Tanggal 02 Desember 2022 saksi Agus Zenny membayarkan Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.105.000.000,00(seratus lima juta rupiah);
- Tanggal 04 Juli 2023 sebesar Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Tanggal 11 Agustus 2023 sebesar Rp.198.178.500,00(seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Sehingga jumlah total yang sudah dikembalikan sebesar Rp. 410.678.500,00 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:
 - o Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.
 - o Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
 - o Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.

Halaman 247 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, secara keseluruhan dimensi yang terpasang terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja.
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapatkan alokasikan bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang salah satunya adalah untuk Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara dengan nilai kontrak sebesar Rp1.970.036.000,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah).
 2. Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|---|----------------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPIM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| Potongan Pajak | (204.167.368) |
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPIM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

3. Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

| No | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume Terpasang | Volume Tidak Terpasang | Harga Satuan Dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |
| 2 | Volume konstruksi Beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |
| 3 | Volume konstruksi Lantai Kerja terpasang | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |
| Jumlah | | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

4. Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No. | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³ | | 46.253.600 |

- Bahwa akibat dari adanya Penyimpangan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya tersebut menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 656.314.670,00 (enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Kemudian terdapat Pengembalian Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara ke kas daerah dalam proses penyidikan sebesar Rp. 410.678.376,84 (Empat ratus sepuluh juta enam ratus

Halaman 249 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah), sehingga jumlah Kerugian Keuangan Negara setelah dilakukan pengembalian sebesar Rp. 245.636.293,16 (dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga koma satu enam rupiah);

- Bahwa perbuatan saksi AGUS ZENNY, saksi RISMADIYAR selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, dan Terdakwa Ir.YOPAN SOPIAN selaku Pemilik CV Surya Abadi, dalam perbuatannya telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 6 yaitu:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- h. efisien;*
- i. efektif;*
- j. transparan;*
- k. terbuka;*
- l. bersaing;*
- m. adil; dan*
- n. akuntabel.*

- Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bagian Ketiga, Prinsip pengadaan barang/jasa, Pasal 7 ayat (1) yaitu :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- i. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- j. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- k. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- l. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*

Halaman 250 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- m. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- n. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*
- o. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
- p. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
- Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia, yaitu :
- 41.1 Penyedia wajib menyerahkan laporan dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SSKK. Atas penerimaan laporan dan dokumen tersebut dibuatkan tanda terima
- 41.9. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah Salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut setelah mendapatkan persetujuan PPK.
- 41.10. Jika dikemudian hari penyedia dan pihak ketiga akan melakukan pengembangan terhadap piranti lunak tersebut dan untuk itu diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PA. untuk tujuan ini PA berhak untuk mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan piranti lunak tersebut
- 47.3 melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK
- 47.5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK
- 47.6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak
48. Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak oleh pihak lain, misalnya Kerangka Acuan Kerja, gambar-gambar, pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan kontrak tanpa ijin tertulis PPK.



- Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:
Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa CV. INTAN PERMATA INDAH (CV. IPI) yang telah menerima pembayaran sebesar Rp. 1.871.534.200,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) dan Rp.98.501.800,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus satu ribu delapan ratus rupiah) dari Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya ke rekening CV. INTAN PERMATA INDAH di Bank Jawa Barat (BJB) Cabang Tasikmalaya dengan No. Rekening 0050010064527 atas nama Rismadiyar/CV. INTAN PERMATA INDAH), kemudian uang pada rekening CV. INTAN PERMATA INDAH tersebut ditarik oleh saksi RISMADIYAR untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi AGUS ZENNY.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus menentukan terlebih dahulu dakwaan kesatu atau kedua yang harus di pertimbangkan;

Menimbang, adanya fakta bahwa terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, adalah pemilik CV. Surya Abadi yang memberikan ijin kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T., untuk menggunakan perusahaannya mengikuti lelang konsultan pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua lebih tepat untuk pertimbangan;

Menimbang, dakwaan kedua berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka akan di pertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 252 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dipahami dari pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi" ;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara, oleh karenanya unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menurut pendapat Majelis Hakim adalah dapat dilekatkan kepada "siapa saja" dalam arti umum;

Menimbang, bahwa demikian halnya yang dimaksud "setiap orang" dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena bersifat umum maka dapat dilekatkan kepada siapapun orang terlepas apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang status jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana



korupsi itu adalah sebagai penyelenggara negara, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa berbeda halnya dengan pengertian setiap orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" tersebut memiliki kekhususan dan tidak dapat diterapkan secara umum, artinya "setiap orang" yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi haruslah yang memiliki kewenangan sebab jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur setiap orang pada dakwaan perkara a quo adalah untuk menilai apakah Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT yang didakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut benar telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan a quo, mampu memberi keterangan di depan persidangan, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan perkara a quo, serta mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur "setiap orang" dalam tindak pidana a quo adalah bukan merupakan elemen delik inti (*bestandel delict*), sehingga pembuktiannya bergantung pada pembuktian unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian unsur "setiap orang" ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi baru dapat dipastikan setelah unsur-unsur lainnya yang merupakan elemen delik inti dibuktikan terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kedua Primair surat dakwaan perkara a quo sebagaimana uraian di bawah ini;

Ad.2 Secara melawan hukum



Menimbang, bahwa secara implisit “penyalahgunaan wewenang” in heren dengan “melawan hukum”, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan “*genus*” nya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah “*spesies*”nya. Sifat inheren “penyalahgunaan wewenang” dan “melawan hukum” tidaklah berarti secara mutatis mutandis yaitu secara “melawan hukum” terbukti maka “penyalahgunaan wewenang” menjadi terbukti pula, tetapi sebaliknya apabila unsur “penyalahgunaan wewenang” terbukti maka unsur “melawan hukum” tidak perlu dibuktikan karena dengan sendirinya unsur melawan hukum telah terbukti. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti (Nur Basuki Minamo, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2002 hal. 58).

Menimbang, bahwa dengan telah dibedakannya penerapan dari unsur “melawan hukum” dan unsur “menyalahgunakan kewenangan” sedangkan kedua unsur tersebut “inheren” (sama), hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “jabatan” atau “kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu perbuatan “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999;

Menimbang, bahwa perbedaan yang paling prinsip antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dicantumkannya salah satu unsur yang memiliki kemiripan namun memiliki perbedaan yang sangat mendasar, yaitu unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Pasal 3;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Menimbang bahwa suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut selain bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 255 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku juga bertentangan dengan norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat, yang mencakup pula perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PuulV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil di dalam penjelasan pasal 2 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa unsur “melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 memuat pula unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimana unsur tersebut juga merupakan “bestenddeel delict” atau “delik inti” dari tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 artinya juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan untuk dapat dipidana;

Menimbang bahwa karena Penyalahgunaan Wewenang merupakan salah satu bentuk dari “*Onrechtmatige daad*”, yang mana penyalahgunaan wewenang merupakan “*species*” dari “*genus*”nya “*Onrechtmatige daad*” sebagaimana dijelaskan oleh Nur Basuki Minamo dalam bukunya “Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”, maka dapat disimpulkan perbuatan “penyalahgunaan wewenang” merupakan salah satu *bentuk khusus* dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan telah dibedakannya penerapan unsur “secara melawan hukum” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “inti delik” dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman 256 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukan” sebagai “*Bestanddeel Delict*” atau “inti delik” dalam ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991, sedangkan kedua unsur tindak pidana tersebut “*inhaeren*” (sama) hanya saja merupakan bentuk umum dan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, maka dengan sendirinya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menghendaki agar dalam hal seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” tertentu sebagai dasar diberikannya “kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya” (bersifat *lex specialis*), maka pelaku tersebut bukanlah melakukan perbuatan yang melawan hukum (*ansich*) sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 melainkan melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan kewenangan” seperti yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

Menimbang bahwa oleh karena itu jika Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan khusus seperti diuraikan di atas, maka unsur tindak pidana “secara melawan hukum” seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan terhadap terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi; tersebut dan harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R. Wiyono, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Tahun 2005 pada halaman 88, menyatakan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut”. Sedangkan yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”. Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”. Pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada,

Halaman 257 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkara a quo akan dipertimbangkan apakah ia terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, ST., selaku Pemilik CV Surya Abadi, telah melakukan “perbuatan melawan hukum”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00 (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya Pemerintah Kota Tasikmalaya mengajukan usulan Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya kepada Gubernur Jawa Barat, sebagaimana surat Walikota Tasikmalaya Nomor 900/2768-BPKAD tanggal 8 November 2019 Tentang Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara Kontrak Gabungan Limsup dan Harga Satuan sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor: 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST.;
- Bahwa berdasarkan surat usulan tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 41.801.979.100,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah), sebagaimana yang termuat dalam DPPA Nomor: 1.03 01 01 17 07 5 2 tanggal 25 Januari 2019. Adapun dana bantuan tersebut dipergunakan untuk 8 (delapan) kegiatan yang salah satunya adalah Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan nilai kontrak Rp. 14.268.534.500,00 (empat belas milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari 17 paket pekerjaan yang salah satunya adalah

Halaman 258 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara nilai kontrak sebesar Rp.1.970.036.000,00(satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa penetapan pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019 tersebut dilakukan dengan cara melakukan pemilihan secara lelang pelaksanaan pekerjaan/tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5(lima)persen dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;
- Bahwa pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah:
 - Pengguna Anggaran (PA) : Drs.Adang Mulyana
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - Pejabat Pelaksana Teknis : Rino Isa Muharam, ST
 - Kegiatan (PPTK)
 - Tim Teknis
 - Saksi Tatep Suhartono
 - Saksi Yana Suryana
 - Tim Penerima Hasil Pekerjaan
 - Saksi Indra Risdianto (Ketua)
 - Saksi Didin Risdiana (Sekretaris)
 - Saksi Isa Wibawa (Anggota)
 - Kontraktor Pelaksana : CV. Intan Permata Indah
(Saksi Rismadiyar selaku Direktur)
 - Konsultan Pengawas : CV. Surya Abadi
(Ilik Muhammad Iqbal H, SE Bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Saefudin selaku Direktur)

- Bahwa Terdakwa selaku pemilik CV Surya Abadi sudah tidak dalam kepengurusan CV Surya Abadi, namun Terdakwa yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan pada CV Surya Abadi, sedangkan saksi IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE hanya ditunjuk atau dimasukkan sebagai direktur dalam kepengurusan CV Surya Abadi oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah mendapatkan dokumen lelang paket pekerjaan Pengawasan berkala jalan kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes kota Tasikmalaya yang salah satunya adalah pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 tersebut, Bahwa untuk mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menghubungi saksi Taopik Hidayat selaku Admin dari CV Surya Abadi untuk menggunakan CV Surya Abadi, selanjutnya saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyampaikan kepada terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi terkait lelang pekerjaan/tender melalui LPSE untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya, dan bersepakat bahwa Terdakwa mendapat bagian 5(lima) persen dari nilai kontrak untuk penggunaan CV Surya Abadi oleh saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. tersebut;
- Bahwa terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mempelajari dokumennya, berdiskusi untuk memenuhi kebutuhan personil tenaga ahli yang dipersyaratkan, sedangkan dokumen penawaran disusun oleh tim dari saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan dibantu oleh saksi Taopik Hidayat, namun saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. dan Terdakwa menggunakan identitas atas nama Yoga Panji Maulana sebagai tenaga pendukung personil CV. Surya Abadi tanpa ijin, yang sebenarnya bukan tenaga pendukung dari CV. Surya Abadi dan sudah digunakan oleh CV IPI, dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan lelang;
- Bahwa setelah adanya penetapan pemenang lelang, terbit surat perjanjian/Kontrak Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 620/5814/PPK1/JJ yang

Halaman 260 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan tercantum tandatangan atas nama IIK MUHAMMAD IQBAL H, SE selaku Direktur CV Surya Abadi berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Juli 2007, dengan nilai kontrak Rp. 271.991.500,00 (dua ratus tujuh puluh satu sembilan ratus sembilan puluh satu lima ratus rupiah), yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 tersebut, dengan masa kerja berlangsung selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender, tanggal mulai kerja 15 Oktober 2019 dan pekerjaan harus selesai pada tanggal 28 Desember 2019;

- Bahwa berdasarkan Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/5813/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 pada huruf D angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia yaitu :

- 47.1 menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 47.2. berhak meminta fasilitas – fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 47.3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
- 47.4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 47.5. memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
- 47.6. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 47.7. mengambil langkah – langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;
- 47.8. melaksanakan perjanjian dan kewajiban – kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, ketekunan, efisien, dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan – peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak
- 47.9. melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia mengenai kebiasaan – kebiasaan setempat;
- 47.10. penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran –

Halaman 261 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi;

47.11 penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;

47.12 penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;

47.13 tanggungjawab penyedia adalah ketentuan mengenai hal – hal pertanggungjawaban penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

47.14 pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk merinci setiap biaya – biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya kontrak;

47.15 ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:

- a. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar
- b. membuat subkontak dengan pengaturan: (i) cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya;

47.16 ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan Salinan dari dokumen-dokumen tersebut;

47.17 kewenangan anggota penyedia adalah ketentuan yang mengatur mengenai apabila penyedia adalah sebuah joint venture yang beranggotakan lebih dari satu penyedia, anggota joint venture tersebut memberikan kuasa kepada salah satu anggota joint venture untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban anggota penyedia lainnya terhadap PKK;

47.18 ketentuan pelatan dan bahan yang disediakan oleh PKK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan intruksi PPK;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayaran | Volume Pekerjaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|-----|---|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900,00 | 19.856.900,00 |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton kurus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,00 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,00 | |
| 6. | Lapis perekat - aspal cair | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,50 | |
| 7. | Campuran aspal panas | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,00 | 19.821.170,11 | |

Halaman 263 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|---|-------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|
| | untuk pekerjaan minor | | | | | |
| 8. | Lapis Perekat - aspal emulsi | 6.1 (2) (b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640,00 | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC-WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,00 | 1.173.189.075,58 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.459,00 | 1.737.294.459,00 |
| B | Pekerjaan Gorong-gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,00 | |
| 2. | Pasangan batu dengan mortar | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620,00 | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,19 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,00 | 6.209.280,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 33.790.604,19 | 33.790.604,19 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.963,19 |
| | PPN 10% | | | | | 179.094.196,32 |
| | Total | | | | | 1.970.036.159,51 |
| | Dibulatkan | | | | | 1.970.036.000,00 |

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana dilapangan saksi AGUS ZENNY;
- Bahwa pada pelaksanaannya Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume yang dilakukan oleh saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar, yang berakibat tidak adanya teguran dan laporan yang diberikan kepada CV. IPI atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa setelah pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa selaku PPK, saksi Rino selaku PPTK, dan Tim teknis 2 orang

Halaman 264 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan telah diberikan informasi pekerjaan konsultan pengawas, yang jumlahnya kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam amplop yang masing-masing tertulis nama untuk Terdakwa selaku PPK sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa MEDI HENDRAWAN, S.T. di Rumah Sakit Jasa Kartini sekira bulan Januari 2020, sedangkan untuk yang lainnya seperti PPTK, Tim Teknis, dan untuk staf, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. menyerahkan semuanya melalui saksi RINO ISA MUHARAM, ST selaku PPTK yang jumlahnya masing-masing amplop berbeda-beda yang jumlah kurang lebih seluruhnya Rp. 17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada esok harinya di Kantor PUTR Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI yang dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak sebesar 100% sehingga dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, meski faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa adanya kondisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu adanya kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. *melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. *tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. *menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. *menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*

Halaman 265 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- Halaman 266 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



- 6) Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu:

Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.

- 7) Syarat – syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 pada huruf D angka 62 point a, b, c, d, dan f yaitu:

Hak-hak yang dimiliki serta Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PPK dalam melaksanakan Kontrak, meliputi:

- Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Menerima laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- Menilai kinerja Penyedia;

sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut kami perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakikatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3

Halaman 267 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti benar perbuatan perbuatan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, bersama-sama dengan saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN, DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN selaku yang mengerjakan pekerjaan dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau melawan hukum namun demikian perbuatan Terdakwa tersebut masih dalam ruang lingkup kewenangan melaksanakan tugas/kewenangan yang ada pada dirinya tersebut dengan tidak baik bahkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi bersama-sama dengan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN selaku yang mengerjakan pekerjaan dan Saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah,, Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, tersebut bukan merupakan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum” yang bersifat umum yang dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua primair), melainkan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang bahwa secara lebih rinci pendapat Majelis Hakim ini didasari pertimbangan bahwa berlakunya Asas Spesialitas/pengkhurusan dalam penerapan dakwaan perkara korupsi yaitu *unsur melawan hukum* di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannya dan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasal-pasal yang berikutnya;

Menimbang bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang atau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah juga termasuk perbuatan melawan hukum sehingga jika tidak diterapkan asas spesialitas tetapi langsung dikenakan dakwaan Pasal 2 jelas semua perbuatan akan memenuhi unsur melawan hukum karena perbuatan penyalahgunaan wewenang maupun perbuatan menggelapkan uang atau surat berharga, adalah juga melawan hukum;

Halaman 268 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena penerapan pasal 2 dan pasal 3 harus mengkhususkan penerapan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang paling tepat atau relevan dengan fakta yang terbukti berdasarkan subyek pelaku dan materi perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi dan oleh karena unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa, sehingga unsur-unsur lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kedua primair tersebut; dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana;

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Setiap orang"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi error in persona, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam Dakwaan Kedua Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam Dakwaan Kedua Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terbukti;

Ad.2 "Dengan tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";

Halaman 269 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi”;

Menimbang, bahwa Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktek pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan dan Kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas, apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka untuk membuktikan unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau orang Lain atau Suatu Korporasi, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

- Bahwa Pekerjaan Konsultas Pengawas yang di dapatkan oleh CV Surya Abadi setelah mengikuti lelang Konsultas Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihidueng, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya yang terdiri dari 17 Paket pekerjaan dan salah satunya adalah Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019;
- Bahwa setelah mengikuti lelang pekerjaan Konsultan Pengawas tersebut saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN,ST. bersepakat dengan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku pemilik CV Surya Abadi, bahwa Terdakwa mendapat bagian 5(lima) persen dari nilai kontrak;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/5874/PPK1/JJ tanggal 15 Oktober 2019 untuk pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule

Halaman 270 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setianegara Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa Rencana Anggaran Biaya pekerjaan dalam kontrak adalah sebagai berikut:

| N o. | Uraian Pekerjaan | No. Mata Pembayaran | Volume Pekerjaan | Harga Satuan Rp | Jumlah harga Rp | Jumlah Biaya Rp |
|------|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| I | Persiapan | | | | | |
| 1. | Mobilisasi | 1.2 | 1 Ls | 16.375.000,00 | 16.375.000,00 | |
| 2. | Keselamatan dan Kesehatan kerja | | 1 Ls | 2.731.900,00 | 2.731.900,00 | |
| 3. | Bongkaran Beton dan Polisi tidur | | 1 Ls | 750.000,00 | 750.000,00 | |
| | Sub Jumlah | | | | 19.856.900,00 | 19.856.900,00 |
| II | Pelaksanaan | | | | | |
| A | Pekerjaan Perkerasan Jalan | | | | | |
| 1. | Galian biasa menggunakan alat | 3.1.(1a) | 32475M ³ | 74.900,00 | 24.323.775,00 | |
| 2. | Jembatan Darurat (akses masuk rumah/ toko) | Dihitung | 35,00 M ² | 111.500,00 | 3.902.500,00 | |
| 3. | Galian perkerasan beraspal tanpa cold milling machine | 3.1.(7) | 5,58 M ³ | 1.053.100,00 | 5.877.424,82 | |
| 4. | Lapis pondasi bawah beton kurus | 5.3.(3) | 108,25 M ³ | 1.128.600,00 | 122.170.950,0 | |
| 5. | Perkerasan beton semen | 4.2.(14) | 216,50 M ³ | 1.653.600,00 | 358.004.400,0 | |
| 6. | Lapis perekat - aspal cair | 6.1.(2)(a) | 111,74 Liter | 10.100,00 | 1.128.523,50 | |
| 7. | Campuran aspal panas untuk pekerjaan minor | 8.1 (5) | 5,58 M ³ | 3.551.500,00 | 19.821.170,11 | |
| 8. | Lapis Perekat - aspal emulsi | 6.1 (2) (b) | 2.776,60 Liter | 10.400,00 | 28.876.640,00 | |
| 9. | Laston Aus Perata (AC-WC(L)) | 6.3 (5c) | 710,64 ton | 1.650.900,00 | 1.173.189.075,58 | |
| | Sub Jumlah | | | | 1.737.294.459,00 | 1.737.294.459,00 |
| B | Pekerjaan Gorong-gorong plat | | | | | |
| 1. | Galian biasa manual | 3.1.(1.ab) | 38,94 M ³ | 109.300,00 | 4.256.142,00 | |
| 2. | Pasangan batu dengan mortar | 7.9. (1) | 24,70 M ³ | 644.400,00 | 15.921.620,00 | |
| 3. | Baja tulangan untuk struktur drainase beton minor | 2.3.(13) | 480,75 kg | 15.400,00 | 7.403.562,19 | |
| 4. | Beton K250 (fc' 20) untuk struktur drainase beton minor | 2.3. (12) | 5,28 M ³ | 1.176.000,00 | 6.209.280,00 | |
| | Sub JUmlah | | | | 33.790.604,19 | 33.790.604,19 |
| | Jumlah Total | | | | | 1.790.941.963 |



| | | | | | |
|--|------------|--|--|--|----------------------|
| | | | | | ,19 |
| | PPN 10% | | | | 179.094.196,3 2 |
| | Total | | | | 1.970.036.159 ,51 |
| | Dibulatkan | | | | 1.970.036.000 ,00 |

- Bahwa pelaksana pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilaksanakan oleh CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) dengan direktur saksi RISMADIYAR dan sebagai pelaksana dilapangan saksi AGUS ZENNY;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja saksi DADAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume yang dilakukan oleh saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar, yang berakibat tidak adanya teguran dan laporan yang diberikan kepada CV. IPI atas kekurangan volume tersebut. Bahwa akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan Saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pekerjaan, dan Terdakwa selaku PEMILIK CV Surya Abadi mengakibatkan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat tidak sesuai, yaitu:
 - Pemesanan aspal kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, oleh Saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN yang seharusnya terpasang adalah 710,64 Ton, tetapi hanya dipesan aspal sebanyak 497,22 Ton;
 - Pemesanan beton K-350 oleh Saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, yang seharusnya terpasang adalah 216,50 m3, tetapi hanya dipesan beton K-350 sebanyak 185 m3;
 - Pemesanan beton K-125 oleh Saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN kepada PT. Trie Mukty Permata Putra, seharusnya terpasang adalah 108,25 m3, tetapi hanya dipesan beton K-125 sebanyak 33 m3;
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan CV. IPI yang dibuat seolah-olah pekerjaan sudah terlaksana sebagaimana kontrak sebesar 100(seratus)persen sehingga dapat dilakukan pembayaran oleh Dinas PUPR kota Tasikmalaya kepada CV. IPI, meski faktanya terdapat kekurangan volume pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020 dengan temuan pada pokoknya menyatakan terjadi kelebihan bayar dengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada saksi Agus Zenny dan sdr saksi RISMADIYAR Bin DONO;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - Volume beton terdapat selisih volume sebesar 710,64 Ton – 555,840 Ton = 154,8 Ton;
 - Volume beton terdapat selisih volume sebesar 216,50 m³ – 76 m³ = 140,50 m³;
 - Volume lantai kerja terdapat selisih volume sebesar 108,25 m³ – 0 m³ = 108,25 m³.
 - Dari hasil pengukuran dimensi di lapangan, terdapat kekurangan dimensi yang cukup besar yaitu pada item pekerjaan beton aspal (AC-WC), pekerjaan beton semen, dan pekerjaan lantai kerja;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 Tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwaterdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Sutanegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| RealisasiPembayaranSesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|--|---------------|
| PembayaranuntukPemeliharaanBerkala Jalan SuleSetianegaraTahunAnggaran 2019 Pada Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalayaberdasarkan SPM-LS (PermohonanPembayaranTermin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| PotonganPajak | (204.167.368) |

Halaman 273 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|----------------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

- Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja disimpulkan :

| N o | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume yang Terpasang | Volume Tidak Terpasang | Harga Satuan Dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |
| 2 | Volume konstruksi beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |
| 3 | Volume konstruksi Lantai kerja terpasang | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |
| Jumlah | | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

- Terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m³ | | 46.253.600 |

Menimbang, Bahwa semua hasil audit tersebut menunjukkan adanya kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa sehingga menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain khususnya saksi Agus Zenny dan saksi Rismadiyar Bin Dono.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, maka jelas dan nyatalah Unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” telah terbukti;

Ad 3. “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut;

Halaman 274 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya “Hukum dan Hukum Pidana” (halaman 142) menyatakan : “Istilah Kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau Kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Februari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : “... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan didalam dakwaan subsidiair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila judex facti membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek”;
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta;

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (inherent) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik;
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut;

Halaman 275 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Kedua Primair sebelumnya perbuatan ia Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, bersama-sama dengan saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN, saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) berdasarkan Akta Notaris Nomor : 07 tanggal 12 September 2019, (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T Bin ENTENG SUWARYO (dilakukan penuntutan terpisah) selaku Team Leader Konsultan Pengawas pada CV Surya Abadi berdasarkan Surat Pernyataan Kesiadaan Untuk Ditugaskan sebagai Team Leader/ Tenaga Ahli Madya Jalan tanggal 02 Oktober 2019, dan Saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. Bin H. MOCH KUSMAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Tasikmalaya, tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka perbuatan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau "spesiesnya" karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa pendapat senada dikemukakan oleh R. Wiyono, SH, yang menyatakan yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud

Halaman 276 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberiannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT, selaku Pemilik CV Surya Abadi, bersama-sama dengan saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN selaku yang mengerjakan pekerjaan dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. selaku Team Leader pada CV Surya Abadi, MEDI HENDRAWAN, ST, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan antara lain:

1. Dalam Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h yang menyatakan :

a. Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

1. Bertentangan prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah huruf a, b, c, d, e, f, dan g, yang menyatakan:

Halaman 277 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

2. Bagian I angka 1.5 Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu *Pelaksanaan Kontrak dilaksanakan oleh para pihak sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak dan peraturan perundang-undangan.*
3. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) Nomor : 620/5426/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 padahuruf C angka 47 Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia sebagaimana huruf e yaitu : *melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan – bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. Dan sebagaimana huruf f yaitu: memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK.*

Menimbang, perbuatan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik CV Surya Abadi;

- Memberikan ijin kepada saksi DADAN FARIZ RIDLWAN, ST untuk mengikuti pelelangan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dengan kesepakatan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik CV Surya Abadi mendapat bagian 5(lima)persen dari nilai kontrak penggunaan CV Surya Abadi;
- Mengabaikan proses pengawasan yang dilakukan oleh saksi DADAN FARIZ RIDLWAN, ST atas pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya, khususnya pekerjaan yang dilakukan oleh CV Intan Permata Indah di Jl. Sule Setianegara Kota Tasikmalaya TA 2019, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan pekerjaan yang menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, Majelis berpendapat Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT selaku Pemilik CV Surya Abadi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yaitu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 278 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Ad.4. "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";

Menimbang bahwa Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas tentang pengertian "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga "merugikan keuangan Negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini diawali dengan kata "dapat" yang oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan kata-kata "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara", hal ini menunjukkan bahwa delik korupsi dalam pasal dakwaan kedua subsidair ini merupakan delik formil, yaitu adanya delik korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat atau dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian pun asal perbuatannya memenuhi unsur korupsi Terdakwa sudah dapat dihukum;

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.25/PUUXIV/2016 tertanggal 25 Januari 2017 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Hal ini didasarkan pada salah satu pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa "kerugian negara merupakan implikasi dari : 1). adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi dan 2). penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis dalam mengadili perkara ini juga akan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut ; Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan,

Halaman 279 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dan dalam pasal 2 disebutkan bahwa Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara ;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dapat dipisahkan pada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai Pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1, angka 1 tersebut diatas bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 2, huruf g, dinyatakan bahwa pengertian keuangan negara tersebut antara lain meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat

Halaman 280 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang bahwa kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya suatu akibat, dengan demikian apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur dalam delik tindak pidana Korupsi meskipun kerugian tersebut belum nyata ada, hal ini dapat memberikan suatu keyakinan bahwa Tindak Pidana Korupsi telah terjadi. Berdasarkan rumusan tersebut, kerugian negara tidaklah mutlak / harus terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi, akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh elemen yang diuraikan dalam unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan Terdakwa. Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi, alat bukti surat dan petunjuk ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara kontrak sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh saksi MEDI HENDRAWAN, ST selaku PPK dan Saksi saksi Rismadiyar selaku Direktur CV IPI dengan nilai kontrak Rp.1.970.036.000,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga puluh enam ribu rupiah), yang ruang lingkup pekerjaannya meliputi Pelebaran Jalan dan Pengaspalan;
- Menimbang, berdasarkan fakta diatas, maka Majelis hakim berpendapat, bahwa pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut dilakukan secara kontrak lumpsum/satuan/gabungan (pilih salah satu)

Halaman 281 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



sebagaimana Dokumen Kontrak Nomor : 620/4733/PPK1/JJ tanggal 8 Oktober 2019 sumber pendanaannya berasal dari APBD Jabar berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 01 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dimana pemerintah Kota Tasikmalaya mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.317.239.755.400,00 (tiga ratus tujuh belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga jelas dan terangbenderang, bahwa sumber pembiayaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya merupakan bagian dari keuangan negara sesuai dengan yang di atur oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Menimbang, terhadap Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya tersebut, telah dilakukan audit;

- a. Pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020. Bahwa ada temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019. Buku III Tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor: 29C/LHP/XVIII.BDG /06/2020 tanggal 26 Juni 2020 dengan hasil temuan pada pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya secara kuantitatif dan kualitatif terdapat kekurangan volume dan kekurangan mutu pekerjaan karena adanya ketidaksamaan antara item pekerjaan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pekerjaan yaitu: Ketebalan aspal, Kualitas aspal, Kualitas beton, Ketebalan Betondengan nilai Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam koma delapan empat rupiah);
- b. Pemeriksaan kembali oleh Tim Pemeriksa Politeknik Bandung dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dalam Laporan Akhir Nomor: B/1115/PL1,Si/HK.06.00/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 dalam kesimpulannya terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu hal-hal sebagai berikut:
 1. Volume beton aspal pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran

Halaman 282 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Biaya halaman 55 tertera sebanyak 710,64 Ton, sedangkan volume beton aspal (AC-WC) terpasang adalah 555,840 Ton. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $710,64 \text{ Ton} - 555,840 \text{ Ton} = 154,8 \text{ Ton}$.

2. Volume beton semen pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 216,50 m³, sedangkan volume beton semen (perkerasan beton) terpasang adalah 76 m³. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $216,50 \text{ m}^3 - 76 \text{ m}^3 = 140,50 \text{ m}^3$.
 3. Volume lantai kerja pada Dokumen Kontrak No. 620/5426/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019, yaitu pada Tabel Daftar Rencana Anggaran Biaya halaman 55 tertera sebanyak 108,25 m³, sedangkan volume beton semen (lapis pondasi bawah beton kurus) tidak terpasang. Sehingga terdapat selisih volume sebesar $108,25 \text{ m}^3 - 0 \text{ m}^3 = 108,25 \text{ m}^3$.
- c. Dilakukan audit lagi oleh ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan berdasarkan hasil audit ahli auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam Laporan Hasil Audit Nomor : R-15/H.VI.3/12/2023 Tanggal :28 Desember 2023 tentang Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya Tim Auditor berkesimpulan bahwa terdapat Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya yang menyebabkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara, dengan uraian sebagai berikut :
- Bahwa pencairan terhadap realisasi pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya sesuai dengan kontrak setelah dikurangi dengan potongan pajak dengan rincian sebagai berikut :

| Realisasi Pembayaran Sesuai SP2D | Nilai (Rp) |
|--|----------------------|
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Termin I, II, III) | 1.871.534.200 |
| Potongan Pajak | (204.167.368) |
| Pembayaran untuk Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Tahun Anggaran 2019 Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tasikmalaya berdasarkan SPM-LS (Permohonan Pembayaran Retensi) | 98.501.800 |
| Potongan Pajak | (10.745.651) |
| Jumlah Pembayaran Sesuai SP2D | 1.755.122.981 |

Halaman 283 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Terdapat perbedaan volume antara kontrak dengan yang terpasang berdasarkan Laporan Akhir Pemeriksaan Kualitas Dan Kuantitas Jalan Sule Setianegara Desa Tawang Kecamatan Cihideung Pada Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung, dengan Hasil Hitungan volume aspal, beton, dan lantai kerja dapat disimpulkan :

| No | Jenis Pekerjaan | Volume Sesuai Kontrak | Volume Terpasang | Volume Tidak Terpasang | Harga Satuan dalam Kontrak | Nilai Terpasang (Rp) | Nilai Tidak Terpasang (Rp) |
|--------|--|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Volume aspal terpasang | 710,64 ton | 555,840 ton | 154,800 ton | 1.650.900 | 917.636.256 | 255.559.320 |
| 2 | Volume konstruksi beton terpasang | 216,50 m ³ | 76 m ³ | 140,50 m ³ | 1.653.600 | 125.673.600 | 232.330.800 |
| 3 | Volume konstruksi Lantai kerja terpasang | 108,25 m ³ | 0 m ³ | 108,25 m ³ | 1.128.600 | 0 | 122.170.950 |
| Jumlah | | | | | | 1.043.309.856 | 610.061.070 |

- Bahwa terdapat kemahalan harga kontrak terhadap pekerjaan Konstruksi Beton berdasarkan buku kontrak No.620/5426/PPKI/JJ yakni di tabel "Daftar Rencana Anggaran Biaya" tertera harga satuan senilai Rp1.653.600,00 (satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) yang melebihi batas kewajaran sesuai dengan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.312-Adbang/2018 tanggal 3 Juli 2018 Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | KETERANGAN | NILAI (Rp) |
|--|--|-------------|
| 1 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam kontrak | 1.653.600 |
| 2 | Harga satuan Konstruksi Beton dalam Keputusan Walikota Tasikmalaya | (1.045.000) |
| Selisih Harga | | 608.600 |
| Peningkatan harga satuan konstruksi beton atas volume yang terpasang sebesar 76 m ³ | | 46.253.600 |

Menimbang, terhadap beberapa hasil audit tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menentukan audit mana yang digunakan untuk menentukan jumlah kerugian negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 284 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 6, yang menyatakan "INSTANSI YANG BERWENANG MENYATAKAN ADA TIDAKNYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ADALAH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan INSTANSI LAINNYA SEPERTI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara Namun TITAK BERWENANG MENYATAKAN ATAU MEN DECLARE ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil audit Pemeriksaan oleh BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020 yang menyatakan adanya temuan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2019 yang pada intinya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 410.678.376,84 (empat ratus sepuluh juta dua enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah), memiliki kekuatan yang konstitusional sehingga harus menjadi landasan Majelis Hakim untuk menetapkan kerugian negara;

Menimbang, kerugian negara hasil audit Pemeriksaan BPK RI Kantor Perwakilan Jawa Barat pada sekitar bulan Februari-Maret tahun 2020 sebesar Rp. 410.678.376,84,- (empat ratus sepuluh juta dua enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) haruslah menjadi dasar penetapan Majelis Hakim tentang kerugian negara semata-mata sebagai penghormatan kepada hak konstitusional BPK dan terjaminnya kepastian hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana penyampaian dari Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang menyatakan bahwa saksi AGUS ZENNY Bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR Bin DONO selaku Direktur CV. Intan Permata Indah (CV. IPI) telah mengembalikan sejumlah dana ke kas negara pada saat proses penyidikan, maka pengembalian tersebut tidaklah mengugurkan terjadinya tindak pidana korupsi tetapi menjadi salah satu faktor meringankan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 285 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Ad.5 “Yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, terdapat fakta adanya perbuatan kesengajaan dari terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi DANDAN RIDLWAN FARIZ selaku Tim Leader Konsultan Pengawas CV Surya Abadi yang secara melawan hukum tidak membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan pekerjaan pengawasan dan telah membuat dokumen pengawasan pekerjaan yang dinyatakan selesai 100(seratus)persen yang disetujui oleh saksi MEDI HENDRAWAN, S.T. selaku PPK padahal pekerjaan tidak mencapai 100(seratus) persen sehingga saksi DANDAN RIDLWAN FARIZ telah menerima pembayaran jasa konsultan pengawasan dan telah memberikan uang fee atas digunakannya CV Surya Abadi serta saksi AGUS ZENNY bin ENDANG SUPARMAN dan saksi RISMADIYAR bin DONO yang telah menerima uang dari negara cq. Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perbuatan terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN bin H. MAMAT RAHMAT adalah perbuatan yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **“Yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dengan meminjamkan perusahaan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, maka Majelis memperoleh fakta sebagai berikut:

- Dalam pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan fakta baik berupa kesaksian para saksi ataupun dokumen pada barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa menyewakan perusahaan CV. Surya Abadi;
- Bahwa terdapat fakta Terdakwa dan saksi melakukan kesepakatan lisan dimana Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN untuk mengikuti pelelangan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya (terdiri dari 17 Paket Pekerjaan dan salah satunya adalah pemeliharaan berkala Jalan

Halaman 286 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Sule Setianegara) TA 2019 dengan imbalan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN mendapat bagian 5(lima)persen dari nilai kontrak;

- Bahwa pada saat pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas CV SURYA ABADI, saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. mengabarkan kepada Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN terkait pencairan dana pekerjaan konsultan pengawas untuk menyiapkan dana yang akan masuk ke rekening CV SURYA ABADI, kemudian setelah uang masuk ke rekening CV SURYA ABADI maka sesuai kesepakatan, Terdakwa memotong untuk bagiannya sebesar 5(lima)persen dan selebihnya diserahkan kepada saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T.;
- Bahwa dalam pekerjaannya, saksi DANDAN FARIDZ RIDLWAN, S.T, selaku team leader tidak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan sebagaimana tertuang dalam kontrak pengawasan, sehingga tidak mengetahui adanya kekurangan volume pada pembelian aspal yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga tidak ada teguran maupun laporan kepada Penyedia atas kekurangan volume tersebut;
- Bahwa akibat tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Kota Tasikmalaya, maka berdasarkan audit BPK, pemeriksaan ahli dari Politeknik Bandung dan hasil audit auditor dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kesemuanya menyimpulkan telah terjadinya kekurangan volume pekerjaan sehingga menimbulkan Kerugian Negara;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa Ir YOPAN SOPIAN dan saksi DANDAN FARIZ RIDLWAN, S.T. telah melakukan kesepakatan dimana Terdakwa Ir YOPAN SOPIAN memberikan ijin kepada saksi DANDAN FARIDZ RIDLWAN, S.T, untuk melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Kec. Tawang, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya terdiri dari 17 Paket Pekerjaan dan salah satunya adalah pemeliharaan berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 dengan bagian terdakwa sebesar 5(lima)persen dari nilai kontrak, oleh karena sifat kesepakatan adalah kerjasama operasional maka tanggungjawab Terdakwa Ir YOPAN SOPIAN selaku pemilik CV Surya Abadi tidak hilang ketika saksi DANDAN FARIDZ RIDLWAN, S.T, menjalankan pekerjaannya. Oleh karenanya dalil Penasehat Hukum tentang hal tersebut harus diabaikan;

Menimbang atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang memiliki relevansi dan berdasar atas hukum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini, adapun untuk selain dan selebihnya tidak dapat Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 287 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang disita oleh Penuntut Umum dan telah dimohonkan statusnya sebagaimana telah dicantumkan dalam amar tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dalam penentuan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 288 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kedua Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy RKA Pemkot Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019.
 2. 1 (satu) bundel Fotocopy surat Kadis PUPR Nomor 620/1717/JJ/DPUPR tanggal 27 Juli 2020 perihal Teguran;
 3. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Pengembalian Temuan BPK STS No 900/065/STS-/1.03.1.1/2023;
 4. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Nomor: 620/153/PPK1/JJ;
 5. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 26 Desember 2019 SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Halaman 289 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-102/sekret/DPUPR;
7. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-103/sekret/DPUPR;
8. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 900/Kep.3-BPKAD/2019;
9. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 800/Kep-105/sekret/DPUPR;
10. 1 (satu) Bundle Dokumen Asli Laporan Pengawasan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya;
11. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi laporan kemajuan pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Berkala jalan Kecamatan Cihiedeung, tawang, cipedes, kota tasikmalaya;
12. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya Nomor : 620/153/PPKI/JJ;
13. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi Badan Usaha: Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihiedeung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Nomor : 620/5813/PPKI/JJ tanggal 15 Oktober 2019;
14. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Kontrak Nomor : 620/5426/PPKI/JJ tanggal 08 Oktober 2019;
15. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Laporan Hasil Pengujian Lapangan Item Pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Kontraktor Pelaksana CV.Intan Permata Indah;
16. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Kode RUP 19974909;
17. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor : 620/10913/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
18. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dan serah terima pertama Nomor : 01/CV.IPI/TSM/2019 tanggal 19 Desember 2019;
19. 1 (satu) lembar Dokumen asli Surat Permintaan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 620/10781/PPK1/JJ tanggal 19 Desember 2019 dari PPK kepada PPTK dan Pengelola Teknis;

Halaman 290 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



20. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Undangan Pemeriksaan Hasil pekerjaan Nomor : 620/10782/PPTK/JJ tanggal 19 Desember 2019;
21. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Penilaian Pekerjaan Prestasi Pekerjaan Nomor : 620/10911/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
22. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan Kontrak Nomor : 620/5426/PPK1/2019 tanggal 08 Oktober 2019;
23. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Penyerahan Pekerjaan Nomor : 620/10914/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
24. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Surat Permintaan Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/2749/ JJ tanggal 20 Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019;
26. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi nomor : 620/10915/JJ tanggal 20 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar Dokumen Asli surat Persetujuan Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/075915/JJ tanggal 20 Desember 2019;
28. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 620/10916/PPK1/JJ tanggal 20 Desember 2019;
29. 1 (satu) bundel Dokumen Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1277/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Walikota Tasikmalaya Nomor 700/1669/Inspektorat Tanggal 2 Juni 2019;
30. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah pencairan Dana No SPM: 900/1276/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 Tanggal 27 Desember 2019 berikut lampiran persyaratan 1 (satu) bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama Nomor 620/10913/PPK1/JJ Tanggal 20 Desember 2019 dan 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan 19.08.01.1106.09439 Nilai Rp 98.501.800.
31. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 900/Kep.3-BPKAD/2019 Tanggal 2 Januari 2019;
32. 1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Laporan Hasil Pengujian Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara TA 2019 Konsultan Pengawas CV Surya Abadi dan Penyedia Jasa CV Intan Permata Indah;
33. 1 (satu) bundle salinan/Fotokopi Dokumen Kontrak Nomor 620/5813/PPK1/JJ Tanggal 15 Oktober 2019 Paket Pekerjaan Pengawasan Pemeliharaan Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Berkala Nilai Kontrak Rp 271.991.500,- Penyedia Jasa CV Surya Abadi;

Halaman 291 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Permohonan Pesanan Ready Mix Nomor : 37/Per-PRM/IPI//2019 tanggal 01 November 2019;
35. 2 (dua) lembar Dokumen Asli Invoice dan lampiran Beton Pt. Trie Mukty Pertama Putra kepada Konsumen CV.Intan Permata Indah tanggal 06 Desember 2019;
36. 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Permohonan Pesanan Hotmix Nomor : 35/Per-PH/IPI//2019 tanggal 01 November 2019;
37. 1 (satu) lembar Dokumen Asli Daftar Harga CV.INTAN PERMATA INDAH;
38. 1 (satu) lembar Dokumen fotocopy Data Pengiriman CV.Intan Permata Indah;
39. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotokopi Akta Notaris Risman Yunandar,S.H.,M.Kn. mengenai akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.Trie Mukty Pertama Putra tanggal 12 Juli 2023;
40. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi PT. Trie Mukty Pertama Putra;
41. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Rincian Klasifikasi dan Klasifikasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Pt. Trie Mukty Pertama Putra;
42. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 9001:2015;
43. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 14001:2015;
44. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Management System Certificate Trie Mukty Pertama Putra ISO 45001:2018;
45. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Sertifikat Kebersertaan Nomor : 1200000013501 tanggal 18 Mei 2016;
46. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi NPWP PT. Trie Mukty Pertama Putra;
47. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar PT. Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00554/WPJ.09/KP.1103/2012 tanggal 10 April 2012;
48. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT.Trie Mukty Pertama Putra Nomor : PEM-00023/WPJ.09/KP.1103/2013 tanggal 03 Januari 2013;
49. 1 (satu) bundel Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 3120203430791 Trie Mukty Pertama Putra tanggal diterbitkan 9 April 2019.
50. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotokopi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001 tanggal diterbitkan 18 Mei 2022;

Halaman 292 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1(satu) Lembar Dokumen Fotokopi lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91202034307910001;
52. 1 (satu) Lembar Dokumen Fotocopy Surat Keterangan Bekerja atas nama Erwin Bastian, ST;
53. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 10 Mpa;
54. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Lembar Pengesahan Design Mix Formula (DMF) Beton fc. 30 Mpa.
55. 3 (tiga) lembar Salinan Surat Perjanjian Sewa Peralatan Nomor 123/SPSP/TMPP/IX/2019 antara PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA dan CV INTAN PERMATA INDAH tanggal 18 September 2019;
56. 1 (satu) lembar Salinan Surat Keterangan Dukungan Bahan Nomor 123/Sur_Duk/TMPP/IX/2019 tanggal 18 September 2019;
57. 1 (satu) lembar Salinan Surat Pernyataan Tanggal 18 September 2023;
58. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 28/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Alat;
59. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 27/Per-alat/IPI/2019 tanggal 16 September 2019 perihal Permohonan Dukungan Bahan Hotmix dan Ready Mix;
60. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 37/Per-PRM/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Ready Mix;
61. 1 (satu) Lembar Dokumen Asli Surat Direktur CV Intan Permata Indah Nomor 35/Per-PH/IPI/2019 tanggal 01 November 2019 perihal Permohonan Pesanan Hotmix.
62. 1 (satu) Lembar Invoice Hotmix Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 17 Desember 2023;
63. 2 (dua) Lembar Invoice Beton Asli PT TRIE MUKTY PERTAMA PUTRA tanggal 06 Desember 2023;
64. 1 (satu) lembar Dokumen Salinan Bukti Transfer Penarikan Tunai Dengan Cheque CV Intan Permata Indah sebesar Rp 650.000.000,- Tanggal 02 Januari 2020;
65. 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara dengan cek No DAA03070142 Rp 650.000.00,- Tanggal 02 Januari 2020;

Halaman 293 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) Lembar Dokumen Salinan Kwitansi/Receipt Pelunasan Pekerjaan Hotmix dan Beton Jl Sule Setianegara Rp 100.685.280,- Tanggal 02 Januari 2020;
67. Dokumen Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor Pelaksana CV. Intan Permata Indah tahun 2019;
68. Salinan/Fotocopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
69. Salinan/Fotocopi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Akhir Nomor : 620/4296/PPK1/JJ tanggal 18 Juni 2023;
70. Dokumen Salinan Tanggapan terhadap temuan BPK tanggal 23 Juni 2020;
71. Dokumen Salinan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Perencanaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung. Tawang, Cipedes, Kota Tasikmalaya Sumber Dana APBD I Prov. Jabar TA. 2019;
72. Dokumen Asli Sertifikat Keterampilan Kerja Atas Nama Yusuf Supriadi Nomor Registrasi : 2.2.028.2.142.10.4030429 tanggal 27 Agustus 2023;
73. Dokumen asli sertifikat pelatihan atas nama Dodi Mulyadi No. 057/SER-PEL/IX/IAKI/2016 tanggal 15 September 2016;
74. Dokumen Salinan Summary Report Informasi Tender Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR;
75. Dokumen Salinan print out tampilan sistem LPSE terkait tender dalam paket pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara pada Dinas PUTR;
76. Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomot 32 Tanggal 17 Oktober 2000;
77. Dokumen Asli Akta Pengunduran Diri Dari Dan Pemasukan Persero Kedalam Serta Perubahan Anggaran Dasar (Pasal 1 dan 5) Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 109 Tanggal 15 Januari 2010;
78. Dokumen Asli Akta Perubahan Pasal 2 dan 5 Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV Intan Permata Indah Nomor 25 Tanggal 22 Februari 2022;
79. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0661983 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018;
80. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi nomor 0061984 CV Intan Permata Indah tanggal 16 November 2018;
81. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja nomor 1141279 an. Yusuf Supriadi tanggal 20 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat Keterampilan Kerja Nomor 1191084 an. Yusuf Supriadi tanggal 27 Agustus 2018;
83. 1 (satu) lembar dokumen asli sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan nomor 190000000630340 CV Intan Permata Indah tanggal 16 Januari 2019;
84. Salinan/Fotocopy Dokumen Pemilihan Nomor 602.1/1331/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 18 September 2019;
85. Salinan/Fotocopy Adendum Nomor 602.1/1382/Pokja-BPBJ/2019 tanggal 23 September 2019;
86. Dokumen Salinan Laporan Hasil Pengujian Job Mix Design (JMD) Lapis AUS (AC-WC) TA 2019;
87. Dokumen Salinan Pengujian Kuat Tekan Beton PT Trie Mukty Pertama Putra.
88. Dokumen Salinan Penelitian Kelengkapan SPP-LS Nomor 02.24/03.0/0000396/LS/1.03.2.102.11.01.0000/P.06/2023;
89. Dokumen Kontrak Asli Nomor 620/4733/PPKI/JJ Tanggal 08 Oktober 2019 Pemeliharaan Berkala Jalan Kec. Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya dalam paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setianegara Nilai Kontrak Rp 1.970.036.000,00;
90. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Tugas UPTD LABORATORIUM tanggal 12 Desember 2023 perihal Pengujian Core Drill;
91. 1 (satu) bundel Peraturan Derah Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
92. 1 (satu) bundle Laporan Hasil Pengujian Lapangan UPTD LABORATORIUM item pekerjaan yang diperiksa HOTMIX AC-WC (L) Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Sule Setia Negara Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 Kontraktor Pelaksana CV.INTAN PERMATA INDAH;
93. 1 (satu) bundle surat PPK Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor 620/4624/PPK1/JJ Tanggal 16 September 2019 Perihal Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
94. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana No SPM: 900/1380/SPM-LS BJ/1.03.1.1/2019 tanggal 27 Desember 2019 kepada IIK MOCHMMAD IQBAL, S.E./ CV SURYA ABADI;
95. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perencanaan;
96. 1 (satu) bundle asli Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan APBD Oprov. Jawa Barat tahun 2019;
97. 1 (satu) lembar asli HPS;
98. 1 (satu) bundelfoto copy RKA;

Halaman 295 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) flas disk berisikan SNI analisa harga satuan pekerjaan tahun 2016, surat edaran dirjen bina marga tentang spesifikasi umum untuk pekerjaan jalan dan jembatan dan dokumen lainnya berhubungan dengan pekerjaan pemeliharaan jalan sulesetianegara tahun 2019;
- 100.1 (satu) bundel DPPA asli;
- 101.4 (empat) lembar STS Asli terdiri Nomor 0057/STS/DPUPR/2020 tanggal 2 September 2020 senilai Rp. 60.000.000, Nomor : 900/037/STS-/1.03.1.1/2022 tanggal 2 Desember 2022 senilaiRp. 7.500.000,- Nomor : 900/0065/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 4 Juli 2023 senilaiRp.15.000.000,- Nomor: 900/0075/STS-/1.03.1.1/2023 tanggal 11 Agustus 2023 senilai Rp.198.178.500.00;
- 102.1 (satu) bundle dokumen kontrak asli Pekerjaan Pemeliharaan berkala jalan Sukalaya I tahun 2019;
- 103.1 (satu) Bundle Dokumen Fotokopi Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Pemeliharaan Berkala Jalan Kecamatan Cihideung, Tawang, Cipedes Kota Tasikmalaya Bulan Agustus 2019;
- 104.1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010256 s.d.nomor tiket 010251 PT Trie Mukty Pertama Putra;
- 105.1 (satu) Bundle tanda terima pengiriman barang AC-WC Hot mix nomor tiket 010501 s.d.nomor tiket 010477 PT Trie Mukty Pertama Putra;
- 106.1 (satu) Lembar Invoice Hotmix PT Trie Mukty Pertama Putra tanggal 17 Desember 2019 dengan nominal Rp 562.275.280;
- 107.1 (satu) Lembar rekapitulasi pembelian Beton dari CV Permata Indah Peningkatan Jl. Sule Setianegara dengan jumlah total 128 volume Rp 188.410.000,00;
- 108.1 (satu) lembar salinan rekening koran (Account Statement) Trie Mukty Pratama periode 01 January 2023 s/d 31 January 2023 dengan deskripsi RTGS Inward RTGS KAMAL PT. BANK JABAR BANTEN, TBK;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti perkara atas nama terdakwa MEDI HENDRAWAN, ST Bin H. MOCH KUSMAN;
8. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. YOPAN SOPIAN Bin H. MAMAT membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh AGUS KOMARUDIN, S.H. , selaku Hakim Ketua, EMAN SULAEMAN, S.H., Hakim Anggota I dan Dr. IDA ROHATI

Halaman 296 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Girry Jaya Wijaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMAN SULAEMAN, S.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.

Dr. IDA ROHATI HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GIRRY JAYA WIJAYA, S.H., M.H.

Halaman 297 dari 297 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg