



P U T U S A N

Nomor: 10 /TIPIKOR/2012/PT.PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. UJANG SA'ARI, BRE,ST Bin M. YUSUF**

Tempat lahir : Tanjung Raman Pendopo

Umur/ tgl lahir : 55 Tahun/ 18 September 1956

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : - Jl. Perumnas MTs Kabupaten Empat Lawang,

- Jl. Seduduk Putih I No. 8A RT.18 Kelurahan 8 Ilir Palembang

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Empat Lawang

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan surat perintah/ penetapan :

- 1 Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi sejak 26 September 2011 – 15 Oktober 2011 (Tahanan Kota);
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi sejak 16 Oktober 2011 – 24 November 2011 (Tahanan Kota);
- 3 Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lahat di Tebing Tinggi sejak 25 November 2011 – 14 Desember 2011 (Tahanan Kota);
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak 15 Desember 2011 – 13 Januari 2012 (Tahanan Kota);
- 5 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak 16 Desember 2011 – 14 Januari 2012 (Tahanan Kota);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak 15 Januari 2012 –14 Maret 2012 (Tahanan Kota);
- 7 Perpanjangan Penahanan tahap I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak 15 Maret 2012 –13 April 2012 (Tahanan Kota);
- 8 Perpanjangan Penahanan tahap II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang sejak 14 April 2012 –13 Mei 2012 (Tahanan Kota);
- 9 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 08 Mei 2012 s/d tanggal 06 Juni 2012;
- 10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 07 Juni 2012 s/d tanggal 05 Agustus 2012;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu Darpendi,SH Advokat dan Pengacara Perhimpunan Advokat Indonesia yang berkantor di Jl. Pelita No.1541 RT.24 Sekip Bendung Palembang.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang No: 14/pid.sus/2011/PN.PLG tanggal 3 Mei 2012 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh penuntut umum terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE.,S.T.** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang Nomor : 540/27/KEP/Pertambangan/2008, tanggal

30 September 2008 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **Rohman bin Lilik** (penuntutannya dilakukan tersendiri), antara bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Lintas Sumatera Km 3,5 Talang Banyu Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Keputusan Ketua MA Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp 219.922.000.- (dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)** berdasarkan hasil perhitungan dari BPKP Perwakilan provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kab. Empat Lawang melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang menganggarkan kegiatan pemasangan lampu jalan dan pengadaan Instalasi listrik dengan perincian sebagai berikut;

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Jumlah Biaya
1.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Tebing Tinggi	16 titik	80.000.000.-
2.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Talang Padang	16 titik	80.000.000.-
3.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Ulu Musi	17 titik	85.000.000.-
4.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Pasmah Air Keruh	16 titik	80.000.000.-
5.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Pendopo	16 titik	80.000.000.-
6.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Muara Pinang	16 titik	80.000.000.-
7.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Lintang Kanan	16 titik	80.000.000.-
8.	Pengadaan Instalasi Desa Talang Gunung Tebing Tinggi	1 paket	75.000.000.-
9.	Pengadaan Instalasi SMA 2 Pendopo	1 paket	60.000.000.-
	JUMLAH		700.000.000.-



- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Drs. Ir. H. Zahri Fanani selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor : 540/07/Kep/Pertamben/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang diketuai saksi Marzuki, SH dan menunjuk terdakwa Ujang Sa'ari selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan SK Nomor : 540/27/KEP/Pertamben/2008, tanggal 30 September 2008;
- Bahwa setelah ditunjuk sebagai PPTK kemudian terdakwa membuat sendiri Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa didasari perhitungan yang benar yakni dengan memasukkan harga Rp 1.497,- (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk setiap 1 VA, padahal harga Biaya Pasang (BP) hanya Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dan Uang Jaminan Langganan (UJL), yang seharusnya HPS tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi ” ***HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa*** ” ;
- Bahwa setelah mempersiapkan HPS kemudian dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri terdakwa mencari perusahaan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan sendiri proyek-proyek ini dengan menemui saksi H. Mugito bin Sugimin selaku Direktur CV. Tri Karsa Tehnika, saksi Ir. Humaidi Rozali selaku Direktur PT. Kusuma Artha Abadi, meminjam dokumen CV. Centra Sarana dan CV. Bandar Agungserta CV. Like Jaya dari saksi Rohman bin Lilik untuk mengikuti proses pelelangan. --
- Bahwa setelah memperoleh dokumen perusahaan tersebut kemudian terdakwa menyerahkannya kepada saksi Marzuki, SH untuk dilakukan proses pelelangan dengan metode pemilihan langsung, dari 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut diatas, terdakwa mendapat 5 (lima) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak Tgl. Kontrak
1	CV. Triarsa Tehnika	Pemasangan Lampu Jalan Kec. Lintang Kanan	79.757.000.-	540/94/PAN-PL/TAMBEN/2008, 1 Oktober 2008
2.	PT. Kusuma Arta Abadi	Pemasangan lampu Kec. Muara Pinang	79.841.000.-	540/915/PAN-PL/TAMBEN/2008 10 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	CV. Centra Sarana	Pemasangan lampu jalan Kec. Pendopo	79.820.000.-	540/111/PAN-PL/TAMBEN/2008 10 Oktober 2008
4.	CV. Bandar Agung	Pemasangan lampu jalan Kec. Pasema Air Keruh	79.717.000.-	540/140/PAN-PL/TAMBEN/2008 10 Oktober 2008
5.	CV. Like Jaya	K Pemasangan lampu jalan ec. Ulu Musi	79.702.000.-	540/127/PAN-LT/Tamben/2008 8 Oktober 2008

- Bahwa berdasarkan kontrak 540/94/PAN-PL/TAMBEN/2008, 1 Oktober 2008, terdakwa selaku pelaksana CV. Tri Karsa Tehnika mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu jalan di Kec. Muara Pinang adalah sebagai berikut : --

	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
				HARGA SATUAN	JUMLAH
			VOL		
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	7.900,00	9.480.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	42.000,00	504.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.770.000,00	3.770.000,00
					57.766.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.450,00	4.140.000,00
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris +Klem+Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.241.900,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.757.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kontrak 540/154/PAN-PL/TAMBEN/2008, 10 Oktober 2008, terdakwa selaku pelaksana PT. Kusuma Arta Abadi mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu jalan di Kec. Muara Pinang adalah sebagai berikut : --

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULU AN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	.520.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00
					57.878.000,00
C.	BIAYA PEMASANGA N				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.500,00	4.200.000,00



3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris +Klem+Mur +Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.313.500,00
D.	BIAYA LAIN- LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	250.000,00	250.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	250.000,00	250.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.250.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.841.000,00

- Bahwa berdasarkan kontrak 540/111/PAN-PL/TAMBEN/2008, 10 Oktober 2008, terdakwa selaku pelaksana CV. Centra Sarana Lahat mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu jalan di Kec. Pendopo adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.	PEKERJAAN PENDAHULU AN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.760.000,00	3.760.000,00
					57.888.800,00
C.	BIAYA PEMASANGA N				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000,00
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan	Lot	16	9.000,00	144.000,00



8.	Aksesoris+Klem +Mur+Baut Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.181.900,00
D.	BIAYA LAIN- LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.820.000,00

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 540/140/PAN-PL/Tamben/2008, 10 Oktober 2008, selaku pelaksana CV. Bandar Agung mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan di Kec. Pasemah Air Keruh adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULU AN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.	MATERIAL				
	PJU				
1.	Armature	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00
	Lampu Jalan				
	SON T 150 W				
2.	Stang Lampu	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
	"P=2 meter +				
	Kelem + Mur				
	Baut				
3.	Kabel LVTC 2	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
	X 16 mm				
4.	Kabel NYY 2 X	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
	2,5 mm				
5.	Fived Dead	Set	4	44.000,00	176.000,00
	Assembly				
6.	Suspension	Set	12	42.000,00	504.000,00
	Assembly				
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00
	Komplit				
					57.786.000,00
C.	BIAYA				
	PEMASANGA				
	N				
1.	Pasang	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
	Armature				
	Lampu Jalan				
	SON & 150 W				
2.	Pasang Kabel	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000,00
	LVTC 2 X 16				
	mm				
3.	Pasang Kabel	Mtr	100	3.400,00	340.000,00
	NYY 2 X 2,5				
	mm				
4.	Pasang Fived	Set	4	3.400,00	13.600,00
	Dead Assembly				
5.	Pasang	Set	12	3.400,00	40.800,00
	Suspension				
	Assembly				
6.	Pasang Panel	Set	1	450.000,00	450.000,00
	PJU Komplit				
7.	Pengecatan	Lot	16	9.000,00	144.000,00
	Stang dan				
	Aksesoris+Klem				
	+Mur+Baut				
8.	Biaya Setoran	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
	Daya				
					16.181.900,00
D.	BIAYA LAIN-				
	LAIN				
1.	Biaya	Buah	1	250.000,00	250.000,00
	Pembuatan				
	Papan Nama				
	Proyek				
2.	Biaya	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00



3.	Keamanan Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.717.000,00

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 540/127/PAN-PL/Tamben/2008, 8 Oktober 2008, selaku pelaksana CV. Like Jaya mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan di Kec. Pasmah Air Keruh adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			
		SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	425.000,00	6.800.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00



5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00
					57.878.800,00
C.	BIAYA PEMASANGAN				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.300,00	3.960.000,00
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+Klem +Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.073.500,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00



	Jumlah dibulatkan				79.702.000,00
--	----------------------	--	--	--	---------------

- Bahwa setelah menganggap pekerjaan tersebut selesai kemudian terdakwa membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100% kelima paket pekerjaan tersebut dan meneruskannya kepada saksi Drs. Ir. H. Zahri Fanani untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kelima paket pekerjaan tersebut tanpa dilengkapi dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum maupun Perusahaan Asuransi;
- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Bab II Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / Jasa Bagian D huruf f ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *“pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan di reasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan”*;
- Bahwa setelah terbitnya SPP dan SPM, pihak pelaksana / penyedia barang / jasa telah menerima pembayaran sebagai berikut ;

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SPPD TANGGAL
1	CV. Triaksa Tehnika	Kec. Lintang Kanan	79.757.000.-	527/BM/2008, 19 Desember 2008
2.	PT. Kusuma Arta Abadi	Kec. Muara Pinang	79.841.000.-	525/BM/2008, 19 Desember 2008
3.	CV. Centra Sarana	Kec. Pendopo	79.820.000.-	528/BM/2008, 22 Desember 2008
4.	CV. Bandar Agung	Kec. Pasema Air Keruh	79.717.000.-	524/BM/2008, 22 Desember 2008
5.	CV. Like Jaya	Kec. Ulu Musi	79.702.000.-	526/BM/2008, 22 Desember 2008



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Dadang Heriyadi dari PT. PLN WS2JB Cabang Lahat, terhadap paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Lintang Kanan yang dikerjakan oleh CV. Trikarsa Tehnika tersebut belum selesai dikerjakan dan dikerjakan tidak sesuai spesifikasi sebagaimana kontrak Nomor : 540/94/PAN-PL/Tamben/2008 dengan perincian sebagai berikut ;

NO	UR AIA N PEK ERJ AA N	SATUA N	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	KONTRAK		FISIK TERPASANG
						VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEK ERJ AA N PEN DA HUL UA N							
1.	Pene ntua n Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mob ilisa si	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	500.000,00	1.500.000,00
3.	Biay a P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sara na Kerj a	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MA TER IAL PJU							
1.	Arm ature Lam pu	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Jalan SON T 150 W Stan g Lam Buah pu "P=2 mete r + Kele m + Mur Baut	16	420.000,00	6.720.000,00	16	3.600.000,00
3.	Kabel LVT C 2 X16 mm	Mtr 1.200	7.900,00	9.480.000,00	0	-
4.	Kabel NY Y 2 X 2,5 mm	Mtr 100	15.000,00	1.500.000,00	100	900.000,00
5.	Five d Dea d Asse mbl y	Set 4	44.000,00	176.000,00	0	-
6.	Susp ensi on Asse mbl y	Set 12	42.000,00	504.000,00	0	42.000,00
7.	Tap Con nect or	Buah 32	3.000,00	96.000,00	32	225.000,00 96.000,00
8.	Pane l PJU Kom plit	Unit 1	3.770.000,00	3.770.000,00	16	7.900,00 1.920.000,00
C.	BIA YA PEM			7.766.000,00		9.000,00 44.000,00 316.000,00



1.	ASA NG AN Pasa Set ng Arm ature Lam p Jala n SON & 150 W		16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasa Mtr ng Kab el LVT C 2 X 16 mm		1.200	3.450,00	4.140.000,00	0	3.450,00	-
3.	Pasa Mtr ng Kab el NY Y 2 X 2,5 mm		100	3.400,00	340.000,00	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasa Set ng Five d Dea d Asse mbl y		4	3.400,00	13.600,00	0	3.400,00	-
5.	Pasa Set ng Susp ensi on Asse mbl y		12	3.400,00	40.800,00	0	3.400,00	-
6.	Pasa Set ng Pane l PJU Kom plit		1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00



7.	Peng ecat an Stan g dan Akse soris +Kle m + Mur +Ba ut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biay a Seto ran Day a	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					6.241.900,00			7.065.340,00
D.	BIA YA LAI N- LAI N							
1.	Biay a Pem buat an Papa n Nam a Proy ek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biay a Kea man an	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biay a Dok ume ntasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biay a Peng ukur an Akhi r	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
5.	Biay a Pem	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.	buat an Asb uilt Dra wing	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Biaya Adm inist rasi				3.350.000,00			2.750.000,00
	Jum lah dibu latk an				79.757.000,00			37.531.000,00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Muara Pinang yang dikerjakan oleh PT. Kusuma Arta Abadi tersebut tidak dikerjakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/915/PAN-PL/TAMBEN/2008 dengan perincian sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	KONTRAK		FISIK TERPASANG	
					JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MATERI AL PJU							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W Stang	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00
2.	Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	0	8.000,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00	0	44.000,00	-
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00	0	43.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					7.878.000,00			25.316.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN							
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.500,00	4.200.000,00	0	3.500,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00	0	3.500,00	-
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00	0	3.500,00	-
6.	Pasang Panel PJU	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00



7.	Komplit Pengecatan Stang dan Aksesoris + Klem+ Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					16.313.500,00			7.075.340,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	-
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	-
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.250.000,00			2.750.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.841.000,00			7.541.000,00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kecamatan Pendopo yang dikerjakan oleh CV. Centra Sarana tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/111/PAN-PL/TAMBEN/ 2008 dengan perincian sebagai berikut;

					KONTRAK		FISIK TERPASANG	
NO	URAIAN PEK	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ERJ AAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKE RJAA N PEN DAH ULU AN							
2.	Mobil isasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	.500.000,00	1.500.00 0,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000, 00
1.	Penen tuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000, 00
4.	Saran a Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000, 00
					2.400.000,00			2.400.00 0,00
B.	MAT ERIA L PJU							
1.	Armat ure Lamp u Jalan SON T 150 W Stang	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	16	1.175.000,00	18.800.0 00,00
2.	Lamp u "P=2 meter + Kele m + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00	3.600.00 0,00
3.	Kabel LVT C 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	0	8.000,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000, 00



5.	Fived Dead Asse mbly	Set	4	44.200,00	176.800,00	0	44.200,00	-
6.	Suspe nsion Asse mbly	Set	12	43.000,00	516.000,00	0	43.000,00	-
7.	Tap Conn ector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komp lit	Unit	1	3.760.000,00	3.760.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					57.888.800,00			25.316.000,00
C.	BIAY A PEM ASA NGA N							
1.	Pasan g Armat ure Lamp u Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasan g Kabel LVT C 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000,00	0	3.400,00	-
3.	Pasan g Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasan g Fived Dead Asse mbly	Set	4	3.400,00	13.600,00	0	3.400,00	-
5.	Pasan g	Set	12	3.400,00	40.800,00	0	3.400,00	-



6.	Suspension Assembly Pasang Panel PJU Komplek	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengelasan Stang dan Aksesoris + Klem + Mur + Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					16.181.900,00			7.065.340,00
D.	BIAYA LAIN - LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
5.	Biaya Pembelian Asbuit Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-



6.	Biaya Admistrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00			2.750.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.820.000,00			37.531.000,00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Pasemah Air Keruh yang dikerjakan oleh CV. Bandar Agung tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/140/PAN-PL/TAMBEN/ 2008 dengan perincian sebagai berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	KONTRAK		FISIK TERPASANG	
				HARGA SATUAN	JUMLAH	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00
					2.400.000,00		2.400.000,00
B.	MATERIAL PU						
1.	Armature Lampu Jalan SONT 150 W	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00	16	1.175.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter +	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00
							3.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.

3.	Kelem + Mur Baut Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000, 00	155	8.000,00	1.240.000, 00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000, 00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00	0	44.000,00	-
6.	Suspensio n Assembly	Set	12	42.000,00	504.000,00	0	42.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000, 00	3.750.000, 00	16	120.000,00	1.920.000, 00
					57.786.000 ,00			26.556.000 ,00
C.	BIAYA PEMASA NGAN							
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000, 00	16	180.000,00	2.880.000, 00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000, 00	0	3.400,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00	0	3.400,00	-
5.	Pasang Suspensio n Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00	0	3.400,00	-
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecata n Stang dan Aksesoris + Klem + Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya	VA	5.500			7.700		



	Setoran Daya			1.497,00	8.233.500, 00		-	3.251.340, 00
					6.181.900, 00			7.065.340, 00
D.	BIAYA LAIN - LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000, 00	1.000.000, 00	1	1.000.000, 00	1.000.000, 00
3.	Biaya Dokument asi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukura n Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
6.	Biaya Administr asi	Lot	1	1.000.000, 00	1.000.000, 00	1	1.000.000, 00	1.000.000, 00
					3.350.000, 00			2.750.000, 00
	Jumlah dibulatkan				79.717.000 ,00			38.771.000 ,00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Ulu Musi yang dikerjakan oleh CV. Like Jaya tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/127/PAN-LT/Tamben/2008 dengan perincian sebagai berikut ;

				KONTRAK			FISIK TERPASANG	
NO	URAIAN	SATUAN	VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEKERJAAN			SATUAN			SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MATERIAL PU							
1.	Armature Lampu Jalan SONT 150 W	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	425.000,00	6.800.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	0	8.000,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00	0	44.200,00	-
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00	0	43.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					57.878.800,00			25.316.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN							



1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.300,00	3.960.000,00	0	3.300,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00	0	3.500,00	-
5.	Pasang Suspensi Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00	0	3.500,00	-
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris +Klem+ Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					16.073.500,00			7.075.340,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-



6.	Drawing Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00			2.750.000,00
	Jumlah dibulatkan				9.702.000,00			7.541.000,00

Bahwa dengan demikian terjadi selisih antara uraian pekerjaan dalam kontrak dengan fisik terpasang dengan perincian sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Nilai Kontrak	Fisik Terpasang	Selisih Pembayaran
CV. TRIKARSA TEHNIKA	79.757.000,00	37.531.000,00	42.226.000,00
CV. CENTRA SARANA	79.820.000,00	37.531.000,00	42.289.000,00
PT. KUSUMA ARTA ABADI	79.841.000,00	37.541.000,00	42.300.000,00
CV. LIKE JAYA	79.702.000,00	37.541.000,00	42.161.000,00
CV. BANDAR AGUNG	79.717.000,00	38.771.000,00	40.946.000,00
Jumlah	398.837.000,00	188.915.000,00	209.922.000,00

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran 100% adalah bertentangan dengan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “*pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima*”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 yang berbunyi :“ *Penerbitan SPM tidak dapat dilakukan sebelum barang dan /atau Jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*”.
- Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang terpasang dalam 5 (lima) paket pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh



BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan, Nomor : SR-7266/
PW07/5/2010, tanggal 28 Desember 2010, dalam 5 (lima) paket pekerjaan
tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kab.
Empat Lawang sebesar **Rp 209.922.000,00 (dua ratus
sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). -**

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana
dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana;**

Subsidiar :

Bahwa Ia terdakwa H. UJANG SA'ARI, BRE, ST selaku Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Satuan Kerja Dinas Pertambangan dan Energi
Kab. Empat Lawang Tahun Anggaran 2008 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang Nomor : 540/27/KEP/
Pertambangan/2008, tanggal 30 September 2008 baik bertindak sendiri-sendiri maupun
secara bersama-sama dengan saksi **Rohman bin Lilik** (penuntutannya dilakukan
tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas,
**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara sejumlah Rp 219.922.000.- (dua ratus sembilan belas juta
sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah
tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tersebut dengan cara-cara dan
dalam keadaan sebagai berikut ;**

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi Kab. Empat Lawang Nomor : 540/27/KEP/
Pertambangan/2008, tanggal 30 September 2008 terdakwa diangkat
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dengan tugas dan
kewenangan sebagai berikut : -
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan



- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kab. Empat Lawang melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang menganggarkan kegiatan pemasangan lampu jalan dan pengadaan Instalasi listrik dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Uraian pekerjaan	Volume	Jumlah Biaya
1.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Tebing Tinggi	16 titik	80.000.000.-
2.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Talang Padang	16 titik	80.000.000.-
3.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Ulu Musi	17 titik	85.000.000.-
4.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Pasmah Air Keruh	16 titik	80.000.000.-
5.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Pendopo	16 titik	80.000.000.-
6.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Muara Pinang	16 titik	80.000.000.-
7.	Pemasangan lampu penerang jalan Kec. Lintang Kanan	16 titik	80.000.000.-
8.	Pengadaan Instalasi Desa Talang Gunung Tebing Tinggi	1 paket	75.000.000.-
9.	Pengadaan Instalasi SMA 2 Pendopo	1 paket	75.000.000.-
	JUMLAH		700.000.000.-

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut saksi Drs. Ir. H. Zahri Fanani selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Empat Lawang membentuk Panitia Pengadaan dengan SK Nomor : 540/07/Kep/ Pertamben/2008, tanggal 30 Mei 2008 yang diketuai saksi Marzuki, SH;



- Bahwa terdakwa yang ditunjuk selaku PPTK kemudian membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa didasari perhitungan yang benar yakni dengan memasukkan harga Biaya Pasang Uang Jaminan Langganan BP-UJL Rp 1.497,- (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk setiap 1 VA, padahal harga Biaya Pasang (BP) hanya Rp 300,- (tiga ratus rupiah) dan Uang Jaminan Langganan (UJL) , yang seharusnya HPS tersebut dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi ” *HPS disusun oleh panitia / pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang / jasa*” ;
- Bahwa yang mengetahui akan dilaksanakan kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan kemudian dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri terdakwa mencari perusahaan yang akan digunakan oleh terdakwa untuk mengerjakan sendiri proyek-proyek ini dengan menemui saksi H. Mugito bin Sugimin selaku Direktur CV. Tri Karsa Tehnika, saksi Ir. Humaidi Rozali selaku Direktur PT. Kusuma Artha Abadi, meminjam dokumen CV. Centra Sarana dan CV. Bandar Agung serta CV. Like Jaya untuk mengikuti proses pelelangan;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan dengan metode pemilihan langsung yang diketuai oleh saksi Marzuki, SH, dari 9 (sembilan) paket pekerjaan tersebut diatas, terdakwa mendapat 5 (lima) paket pekerjaan dengan perincian sebagai berikut ;

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor Kontrak Tgl. Kontrak
1	CV. Trikarasa	Kec. Lintang	79.757.000,-	540/94/PAN-PL/TAMBEN/2008, 1 Oktober 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teknik a	Kanan		
2.	PT. Kusum a Arta Abadi	Kec. Muara Pinang	79.841. 000.-	540/915/PAN-PL/TAMBEN/2008 10 Oktober 2008
3.	CV. Centra Sarana	Kec. Pendop o	79.820. 000.-	540/111/PAN-PL/TAMBEN/2008 10 Oktober 2008
4.	CV. Bandar Agung	Kec. Pasema Air Keruh	79.717. 000.-	540/140/PAN-PL/TAMBEN/2008 10 Oktober 2008
5.	CV. Like Jaya	Kec. Ulu Musi	79.702. 000.-	540/127/PAN-LT/Tamben/2008 8 Oktober 2008

- Bahwa berdasarkan kontrak 540/94/PAN-PL/TAMBEN/2008, tanggal 1 Oktober 2008, terdakwa selaku pelaksana CV. Tri Karsa Tehnika mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu jalan di Kec. Muara Pinang adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULU AN				
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	7.900,00	9.480.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00



5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	42.000,00	504.000,00
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.770.000,00	3.770.000,00
					57.766.000,00
C. BIAYA PEMASANGAN					
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.450,00	4.140.000,00
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+Klem + Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.241.900,00
D. BIAYA LAIN-LAIN					
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00
	Jumlah				79.757.000,-



	dibulatkan				
--	------------	--	--	--	--

- Bahwa berdasarkan kontrak 540/154/PAN-PL/TAMBEN/2008, 10 Oktober 2008, terdakwa selaku pelaksana PT. Kusuma Arta Abadi mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu jalan di Kec. Muara Pinang adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00
					57.878.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.500,00	4.200.000,00



3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+Klem +Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.313.500,00
D.	BIAYA LAIN- LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	250.000,00	250.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	250.000,00	250.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.250.000,00
Jumlah dibulatkan					9.841.000,00

- Bahwa berdasarkan kontrak 540/111/PAN-PL/TAMBEN/2008, 10 Oktober 2008, terdakwa selaku pelaksana CV. Centra Sarana Lahat mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu jalan di Kec. Pendopo adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.		PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	
					2.400.000,00	
B.		MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00	
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00	
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.760.000,00	3.760.000,00	
					57.888.800,00	
C.		BIAYA PEMASANGAN				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000,00	
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00	
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00	
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00	
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00	
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+Klem +Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	
8.	Biaya Setoran	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	



	Daya				16.181.900,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
	Jumlah dibulatkan				3.350.000,00
					79.820.000,00

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 540/140/PAN-PL/Tamben/2008, 10 Oktober 2008, selaku pelaksana CV. Bandar Agung mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan di Kec. Pasemah Air Keruh adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lampu Jalan SON T 150 W Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	42.000,00	504.000,00
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00
					57.786.000,00
C.	BIAYA PEMASANGA N				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000,00
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+Klem +Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.181.900,00
D.	BIAYA LAIN- LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00



3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00
	Jumlah dibulatkan				9.717.000,00

- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor : 540/127/PAN-PL/Tamben/2008, 8 Oktober 2008, selaku pelaksana CV. Like Jaya mempunyai kewajiban dalam kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan di Kec. Pasmah Air Keruh adalah sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	KONTRAK		
			VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1.	Penentuan Titik	ls	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	ls	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	ls	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU				
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	425.000,00	6.800.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00



7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00
					7.878.800,00
C.	BIAYA PEMASANGAN				
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.300,00	3.960.000,00
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+Klem +Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00
					16.073.500,00
D.	BIAYA LAIN- LAIN				
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.702.000,00



- Bahwa setelah menganggap pekerjaan tersebut selesai kemudian terdakwa mempersiapkan dokumen untuk pembayaran dengan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 100% ke 5 (lima) paket pekerjaan tersebut dan meneruskannya kepada saksi Drs. Ir. H. Zahri Fanani untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) kelima paket pekerjaan tersebut tanpa dilengkapi dengan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Umum maupun Perusahaan Asuransi;
- Perbuatan terdakwa yang melakukan pembayaran 100% tersebut bertentangan dengan Bab II Proses Pengadaan Barang / Jasa yang memerlukan penyedia barang / Jasa Bagian D huruf f ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi ***“pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) dan di reasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan”***;
- Bahwa setelah terbitnya SPP dan SPM, pihak pelaksana / penyedia barang / jasa telah menerima pembayaran sebagai berikut ;

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Nilai Kontrak (Rp)	Nomor SPPD TANGGAL
1	CV. Triaksa Tehnika	Kec. Lintang Kanan	79.757.000.-	527/BM/2008, 19 Desember 2008
2.	PT. Kusuma Arta Abadi	Kec. Muara Pinang	79.841.000.-	525/BM/2008, 19 Desember 2008
3.	CV. Centra Sarana	Kec. Pendopo	79.820.000.-	528/BM/2008, 22 Desember 2008
4.	CV. Bandar Agung	Kec. Pasema Air Keruh	79.717.000.-	524/BM/2008, 22 Desember 2008
5.	CV. Like Jaya	Kec. Ulu Musi	79.702.000.-	526/BM/2008, 22 Desember 2008



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Dadang Heriyadi dari PT. PLN WS2JB Cabang Lahat, terhadap paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Lintang Kanan yang dikerjakan oleh CV. Trikarsa Tehnika tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/94/PAN-PL/Tamben/2008 dengan perincian sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	KONTRAK		FISIK TERPASANG	
					JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKERJAAN							
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MATERIAL							
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	7.900,00	9.480.000,00	0	7.900,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00	0	44.000,00	-
6.	Suspension Assembly	Set	12	42.000,00	504.000,00	0	42.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00



8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.770.000,00	3.770.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					57.766.000,00			5.316.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN							
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.450,00	4.140.000,00	0	3.450,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.400,00	13.600,00	0	3.400,00	-
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.400,00	40.800,00	0	3.400,00	-
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+ Klem+Mur +Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					6.241.900,00			7.065.340,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-



6.	Drawing Biaya Administra si	Lot	1	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0	1	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0
				3.350.000,0 0			2.750.000,0 0	
	Jumlah dibulatkan				79.757.000, 00			37.531.000, 00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Muara Pinang yang dikerjakan oleh PT. Kusuma Arta Abadi tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/915/PAN-PL/TAMBEN/2008 dengan perincian sebagai berikut ;

				KONTRAK			FISIK TERPASANG	
NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU							
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	0	8.000,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00



5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00	0	44.000,00	-
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00	0	43.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					57.878.000,00			25.316.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN							
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.500,00	4.200.000,00	0	3.500,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00	0	3.500,00	-
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00	0	3.500,00	-
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris+ Klem+Mur +Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					16.313.500,00			7.075.340,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00



4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot	1	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	-
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	-
6.	Biaya Administrasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.250.000,00			2.750.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.841.000,00			37.541.000,00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kecamatan Pendopo yang dikerjakan oleh CV. Centra Sarana tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/111/PAN-PL/TAMBEN /2008 dengan perincian sebagai berikut ;

		URAIAN PEKERJAAN				KONTRAK		FISIK TERPASANG	
NO		SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A.	PEKERJAAN PENDEKATAN								
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00	
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00	
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00	
					2.400.000,00			2.400.000,00	
B.	MATERIAL POKOK								
1.	Armature	Set	16	2.220.000,00	35.520.000,00	16	1.175.000,00	18.800,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampu Jalan SON T 150 W							0,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	0	8.000,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00	0	44.200,00	-
6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00	0	43.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplekt	Unit	1	3.760.000,00	3.760.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					57.888.800,00			25.316.000,00
C. BIAYA PEMASANGAN								
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.400,00	4.080.000,00	0	3.400,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.400,00	340.000,00	100	3.400,00	340.000,00
4.	Pasang Fived	Set	4	3.400,00	13.600,00	0	3.400,00	-



5.	Dead Assem bly Pasang Set Suspen sion Assem bly	Set	12	3.400,00	40.800,00	0	3.400,00	-
6.	Pasang Panel PIU Kompli t	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengec atan Stang dan Akses oris +Klem +Mur +Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					16.181.900,00			7.065.340,00
D.	BIAY A LAIN- LAIN							
1.	Biaya Pembu atan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keama nan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokum entasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Penguk uran Akhir	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
5.	Biaya Pembu atan Asbuilt Drawin g	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
6.	Biaya Admini strasi	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
					3.350.000,00			2.750.000,00
	Jumlah dibulatkan				79.820.000,00			37.531.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Pasemah
Air Keruh yang dikerjakan oleh CV. Bandar Agung tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/140/PAN-PL/TAMBEN/2008 dengan perincian sebagai berikut ;

NO	URAIAN PEKERJAAN		SATUAN		KONTRAK		FISIK TERPASANG	
			VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKERJAAN							
1.	PENDAHULUAN							
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU							
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	420.000,00	6.720.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	155	8.000,00	1.240.000,00
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.000,00	176.000,00	0	44.000,00	-
6.	Suspension Assembly	Set	12	42.000,00	504.000,00	0	42.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00



					57.786.000,00			26.556.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN							
1.	Pasang Set Armature Lampu Jalan SON & 150 W	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00	
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	1.200	3.400,00	4.080.000,00	0	3.400,00	-	
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	100	3.400,00	340.000,00	100	3.400,00	340.000,00	
4.	Pasang Fived Dead Assembly	4	3.400,00	13.600,00	0	3.400,00	-	
5.	Pasang Suspension Assembly	12	3.400,00	40.800,00	0	3.400,00	-	
6.	Pasang Panel PJU Komplit	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00	
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris +Klem +Mur+Baut	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00	
8.	Biaya Setoran Daya	VA 5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00	
				16.181.900,00			7.065.340,00	
D.	BIAYA LAIN-LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah 1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00	
2.	Biaya Keamanan	Lot 1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00	
3.	Biaya Dokumentasi	Lot 1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00	
4.	Biaya Pengukuran Akhir	Lot 1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-	
5.	Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot 1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-	
6.	Biaya	Lot 1			1			



Administrasi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			3.350.000,00		2.750.000,00
Jumlah dibulatkan			79.717.000,00		38.771.000,00

- Paket pekerjaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan di Kec. Ulu Musi yang dikerjakan oleh CV. Like Jaya tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana kontrak Nomor : 540/127/PAN-LT/Tamben/2008 dengan perincian sebagai berikut;

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	KONTRAK		FISIK TERPASANG	
					JUMLAH	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN							
1.	Penentuan Titik	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
2.	Mobilisasi	Ls	1	1.500.000,00	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Biaya P3K	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
4.	Sarana Kerja	Ls	1	300.000,00	300.000,00	1	300.000,00	300.000,00
					2.400.000,00			2.400.000,00
B.	MATERIAL PJU							
1.	Armature Lampu Jalan SON T 150 W	Set	16	2.215.000,00	35.440.000,00	16	1.175.000,00	18.800.000,00
2.	Stang Lampu "P=2 meter + Kelem + Mur Baut	Buah	16	425.000,00	6.800.000,00	16	225.000,00	3.600.000,00
3.	Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	8.000,00	9.600.000,00	0	8.000,00	-
4.	Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	15.000,00	1.500.000,00	100	9.000,00	900.000,00
5.	Fived Dead Assembly	Set	4	44.200,00	176.800,00	0	44.200,00	-



6.	Suspension Assembly	Set	12	43.000,00	516.000,00	0	43.000,00	-
7.	Tap Connector	Buah	32	3.000,00	96.000,00	32	3.000,00	96.000,00
8.	Panel PJU Komplit	Unit	1	3.750.000,00	3.750.000,00	16	120.000,00	1.920.000,00
					57.878.800,00			25.316.000,00
C.	BIAYA PEMASANGAN							
1.	Pasang Armature Lampu Jalan SON & 150 W	Set	16	180.000,00	2.880.000,00	16	180.000,00	2.880.000,00
2.	Pasang Kabel LVTC 2 X 16 mm	Mtr	1.200	3.300,00	3.960.000,00	0	3.300,00	-
3.	Pasang Kabel NYY 2 X 2,5 mm	Mtr	100	3.500,00	350.000,00	100	3.500,00	350.000,00
4.	Pasang Fived Dead Assembly	Set	4	3.500,00	14.000,00	0	3.500,00	-
5.	Pasang Suspension Assembly	Set	12	3.500,00	42.000,00	0	3.500,00	-
6.	Pasang Panel PJU Komplit	Set	1	450.000,00	450.000,00	1	450.000,00	450.000,00
7.	Pengecatan Stang dan Aksesoris +Klem +Mur+Baut	Lot	16	9.000,00	144.000,00	16	9.000,00	144.000,00
8.	Biaya Setoran Daya	VA	5.500	1.497,00	8.233.500,00	7.700	-	3.251.340,00
					6.073.500,00			7.075.340,00
D.	BIAYA LAIN-LAIN							
1.	Biaya Pembuatan Papan Nama Proyek	Buah	1	250.000,00	250.000,00	1	250.000,00	250.000,00
2.	Biaya Keamanan	Lot	1	1.000.000,00	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Biaya Dokumentasi	Lot	1	500.000,00	500.000,00	1	500.000,00	500.000,00
4.	Biaya Pengukuran	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-



5.	Akhir Biaya Pembuatan Asbuilt Drawing	Lot	1	300.000,00	300.000,00	0	300.000,00	-
6.	Biaya Administras i	Lot	1	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0	1	1.000.000,0 0	1.000.000,0 0
					3.350.000,0 0			2.750.000,0 0
	Jumlah dibulatkan				79.702.000, 00			37.541.000, 00

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran 100% adalah bertentangan dengan :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi “*pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima*”.
- Pasal 33 ayat (2) Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/jasa pemerintah dalam penjelasannya disebutkan “*khusus untuk pekerjaan konstruksi, pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan*”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 66 yang berbunyi :“ *Penerbitan SPM tidak dapat dilakukan sebelum barang dan /atau Jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan*”.

Nama Perusahaan	Nilai Kontrak	Fisisk Terpasang	Selisih Pembayaran
CV. TRIKARSA TEHNIKA	79.757.000,00	37.531.000,00	42.226.000,00
CV. CENTRA SARANA	79.820.000,00	37.531.000,00	42.289.000,00
PT. KUSUMA ARTA ABADI	79.841.000,00	37.541.000,00	42.300.000,00
CV. LIKE JAYA	79.702.000,00	37.541.000,00	42.161.000,00



CV. BANDAR AGUNG	79.717.000,00	38.771.000,00	40.946.000,00
Jumlah	398.837.000,00	188.915.000,00	209.922.000,00

Bahwa adanya selisih pembayaran dengan fisik yang terpasang dalam 5 (lima) paket pekerjaan pemasangan lampu penerangan jalan tersebut, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Prov. Sumatera Selatan, Nomor : SR-7266/PW07/5/2010, tanggal 28 Desember 2010, dalam 5 (lima) paket pekerjaan tersebut telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. Pemerintah Kab. Empat Lawang sebesar **Rp 209.922.000,00**(*dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah*) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Telah membaca surat tuntutan (Requisitoir) dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE, ST Bin M. YUSUF** tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan membebaskannya dari dakwaan tersebut;
- 2 Menyatakan Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE, ST Bin M. YUSUF** terbukti bersalah ;

Melakukan Tindak Pidana "**Korupsi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan, membayar uang pengganti sebesar **Rp. 49.922.000,00 (empat puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, Jaksa dapat melelang harta benda terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi, namun jika harta benda terdakwa tidak cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama **9** (Sembilan) bulan kurungan.

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG LAWANG No: 954/150/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang Satuan No: 954/150/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008.
- 2 1 (satu) rangkap Surat PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG No:821.2/009/KEP/BKD/2007 tanggal 18 September 2007 beserta lampirannya tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.
- 3 1 (satu) foto copy SK PEJABAT BUPATI EMPAT LAWANG No.060/08/KEP/IV/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta Lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang T.A 2008.
- 4 9 (Sembilan) berkas proyek/pihak ketiga pada kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Umum yang dikelola Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Empat Lawang, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a A.n. CV. TRIKARSA TEHNIKA (SP2D Nomor : 527/BM/2008 tanggal 19 Desember 2008);
 - b A.n. CV. DIA PERMATA (SP2D Nomor : 619/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - c A.n. PT. KUSUMA ARTA ABADI (SP2D Nomor : 525/BM/2008 tanggal 19 Desember 2008);
 - d A.n. CV. ANUGERAH BERSAMA (SP2D Nomor : 618/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - e A.n. CV. LIKE JAYA (SP2D Nomor : 617/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - f A.n. CV. TEHNIKON (SP2D Nomor : 615/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g A.n. CV. SENTRA SARANA (SP2D Nomor : 528/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);
- h A.n. CV. LIKE JAYA (SP2D Nomor : 526/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);
- i A.n. CV. BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ROHMAN Bin LILIK.

- 5 1 (satu) lembar Slip penyeteroran BPUJL senilai Rp. 16.256.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke Rekening PT. PLN (Persero) WS2JB melalui Bank BRI Unit Tebing Tinggi, tanggal 27 Juli 2009.
- 6 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN Ranting Tebing Tinggi Nomor : 31/069/02/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Biaya Pasang Baru Lampu Jalan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.

Dikembalikan kepada pihak PT. PLN Ranting Tebing Tinggi.

- 7 Uang Tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan terdakwa pada saat persidangan sehingga berjumlah **Rp. 160.000.000,-** (seratus enam puluh juta rupiah).

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara.

- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang No:14/pid.sus/2011/PN.PLG tanggal 3 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE, ST Bin M. YUSUF** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA."**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE, ST Bin M. YUSUF** tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) rangkap SK. BUPATI EMPAT LAWANG LAWANG No: 954/150/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang Satuan No: 954/150/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008.
 - 2). 1 (satu) rangkap Surat PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG No:821.2/009/KEP/BKD/2007 tanggal 18 September 2007 beserta lampirannya tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.
 - 3). 1 (satu) foto copy SK PEJABAT BUPATI EMPAT LAWANG No.060/08/KEP/IV/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta Lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang T.A 2008.
 - 4). 9 (Sembilan) berkas proyek/pihak ketiga pada kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Umum yang dikelola Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Empat Lawang, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. A.n. CV. TRIKARSA TEHNIKA (SP2D Nomor : 527/BM/2008 tanggal 19 Desember 2008);
 - b. A.n. CV. DIA PERMATA (SP2D Nomor : 619/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - c. A.n. PT. KUSUMA ARTA ABADI (SP2D Nomor : 525/BM/2008 tanggal 19 Desember 2008);
 - d. A.n. CV. ANUGERAH BERSAMA (SP2D Nomor : 618/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - e. A.n. CV. LIKE JAYA (SP2D Nomor : 617/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - f. A.n. CV. TEHNIKON (SP2D Nomor : 615/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - g. A.n. CV. SENTRA SARANA (SP2D Nomor : 528/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);
 - h. A.n. CV. LIKE JAYA (SP2D Nomor : 526/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);



i A.n. CV. BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);

- 5). 1 (satu) lembar Slip penyetoran BPUJL senilai Rp. 16.256.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke Rekening PT. PLN (Persero) WS2JB melalui Bank BRI Unit Tebing Tinggi, tanggal 27 Juli 2009.
- 6). 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN Ranting Tebing Tinggi Nomor : 31/069/02/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Biaya Pasang Baru Lampu Jalan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 7). Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa pada saat persidangan sehingga berjumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk Negara untuk dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Darpendi,SH penasehat hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang sebagaimana akta pernyataan banding No:02/akta.pid.sus/2012/PN.PLG tanggal 08 Mei 2012 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada penuntut umum dengan akta pemberitahuan permohonan banding No:02/akta.pid.sus/PN.PLG tanggal 09 Mei 2012;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alasan bandingnya, kuasa hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang pada tanggal 28 Mei 2012;

Salinan memori banding tersebut, telah disampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan akta Nomor : 02/Akta.Pid.Sus/2012/PN.PLG, tanggal 06 Juni 2012.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara sebagaimana akta pemberitahuan dan membaca berkas perkara masing-masing No:02/akta.pid.sus/2012/PN.PLG tanggal 09 dan 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh kuasa hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 27 Mei 2012 menguraikan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah dakwaan subsidair, oleh karena itu

sudah sewajarnya Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan pada terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa sudah mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- 2 Bahwa terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara selaku pegawai negeri sipil selama 33 tahun, oleh karena itu mohon agar terdakwa tidak dihukum penjara, cukup dengan membayar denda saja;
- 3 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan bukti-bukti beserta saksi ahli yang diajukan bersamaan dengan pledoi adalah pertimbangan yang keliru;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No:14/pid.sus/2012/PN.PLG tanggal 03 Mei 2012 dan membebani terdakwa membayar uang pengganti atau denda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara Subsidairitas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri memandang dakwaan subsidairitas tersebut sebagai dakwaan alternatif dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan melihat pada bentuk dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk subsidairitas, maka seharusnya Majelis akan membuktikan terlebih dahulu pada dakwaan Primair, akan tetapi dengan melihat pada fakta yang terungkap dipersidangan, dimana terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil, didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatannya, maka Majelis berkesimpulan walaupun dakwaan Penuntut Umum disusun secara

subsidairitas, akan tetapi dengan melihat pada unsur yang melekat pada diri terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis akan menerapkan dakwaan tersebut sebagai dakwaan alternatif, karena lebih menjurus pada pembuktian dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya”, sehingga tanpa mempertimbangkan dakwaan primair melainkan langsung mempertimbangkan dakwaan subsidair dan selanjutnya memutuskan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendirian Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, karena sesuai dengan azas dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan Subsidairitas harus dipertimbangkan secara berturut-turut mulai dari dakwaan primair sampai dakwaan mana yang terbukti terpenuhi unsur-unsurnya dan azas dalam Hukum Acara tersebut tidak dapat diterobos seperti halnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya telah mempertimbangkan unsur “setiap orang”, unsur “secara melawan hukum” yang selanjutnya Penuntut Umum berpendapat bahwa dua unsur tersebut telah terbukti, sedangkan unsur ketiga “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah pula dipertimbangkan yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur tersebut tidak terbukti, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa : “Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dapat dipisahkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena merupakan maksud dari kesengajaan dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. Selanjutnya apakah penguasaan uang sebesar Rp. 209.922.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah). tersebut yang dilakukan secara melawan hukum serta dapat dikategorikan telah menjadikan ia lebih kaya (memperkaya), untuk menjawabnya ada baiknya kita kembali kepada fakta bahwa tidak ada satupun ukuran pasti atau tolok ukur untuk mengetahui bahwa penguasaan uang tersebut telah menambah harta secara signifikan, oleh karena itu menurut kami unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan uraian Penuntut Umum terhadap dakwaan primair tersebut, oleh karena itu uraian tersebut diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dinyatakan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan primair, dengan kata lain bahwa terdakwa **H. UJANG SA’ARI, BRE,ST Bin M. YUSUF** tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang, telah terbukti karena terdakwa **H. UJANG SA’ARI, BRE,ST Bin M. YUSUF** sebagai seorang PNS dengan Jabatan yang identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan serta ternyata sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;
- 2 Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah dinyatakan terbukti dengan pertimbangan berdasarkan keterangan dari beberapa saksi sebagai mana tersebut dalam berita acara pemeriksaan



persidangan dan tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang, bahwa Terdakwa telah menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) yang semestinya menjadi tugas panitia pengadaan, bahwa terdakwa telah meminjam beberapa bendera perusahaan untuk mengerjakan beberapa proyek penerangan lampu jalan di Kab. Empat Lawang. Bahwa isi berita acara pemeriksaan pekerjaan dari lima paket pekerjaan yang dikerjakan oleh perusahaan yang dipinjam oleh terdakwa ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya, berdasarkan keterangan ahli dari PLN dan BPKP bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan yang dipinjam oleh Terdakwa ditemukan adanya beberapa penyimpangan yaitu ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan ditemukan

harga satuan yang lebih tinggi dari harga standar sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan rap maupun kontrak. Pada saat diaudit ditemukan selisih antara nilai kontrak dengan nilai fisik sejumlah Rp. 209.922.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu Rupiah).;

- 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah dinyatakan telah terpenuhi dengan pertimbangan dengan tidak dilaksanakannya tahapan pelaksanaan proyek penerangan lampu jalan tersebut dan terdakwa telah ikut dalam permainan proyek dengan cara mencampuri urusan panitia pengadaan dalam menetapkan harga perkiraan sendiri (HPS) dengan menghitung harga satuan yang jauh lebih tinggi dari harga standar di Kab. Empat Lawang. Dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang atau tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) ;
- 4 Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” juga telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti akibat dicaikannya semua anggaran pengadaan proyek penerangan lampu jalan Negara dirugikan sebesar Rp. 209.922.000,- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu Rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang Rp 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 85.000.000.- (delapan puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah kerugian Negara menjadi Rp. 209.922.000.- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dikurang Rp. 160.000.000.- sama dengan **Rp. 49.922.000.-** (empat puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu Rupiah) yang harus diganti oleh terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, fakta-fakta hukum dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus/2011/PN.Plg, tanggal 03 Mei 2012 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, khususnya terhadap dakwaan subsidair bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih seluruhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus/2011/PN.Plg, tanggal 03 Mei 2012, dengan mengubah dan memperbaiki amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dengan jenis tahanan kota berdasarkan ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) a KUHAP dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 197 (1) huruf k KUHP, maka perlu menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang Nomor **14/Pid.Sus/2011/PN.Plg**, tanggal **03 Mei 2012** yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai pidana denda dan membayar uang pengganti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE,ST Bin M. YUSUF** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE,ST Bin M. YUSUF** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"**
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. UJANG SA'ARI, BRE,ST Bin M. YUSUF** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 49.922.000,00 (empat puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah)**, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selama **1 (satu) bulan** setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) rangkap SK BUPATI EMPAT LAWANG LAWANG No: 954/150/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang Satuan No: 954/150/KEP/DPKAD/2007 tanggal 02 Januari 2008 beserta lampirannya tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pengeluaran dan Barang Satuan



Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2008.

- 2). 1 (satu) rangkap Surat PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI EMPAT LAWANG No:821.2/009/KEP/BKD/2007 tanggal 18 September 2007 beserta lampirannya tentang Pemindahan Dan/Atau Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang.
- 3). 1 (satu) foto copy SK PEJABAT BUPATI EMPAT LAWANG No.060/08/KEP/IV/2008 tanggal 02 Januari 2008 beserta Lampirannya tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran

/Pengguna Barang Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang T.A 2008.

- 4). 9 (Sembilan) berkas proyek/pihak ketiga pada kegiatan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintahan Umum yang dikelola Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Empat Lawang, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a. A.n. CV. TRIKARSA TEHNIKA (SP2D Nomor : 527/BM/2008 tanggal 19 Desember 2008);
 - b. A.n. CV. DIA PERMATA (SP2D Nomor : 619/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - c. A.n. PT. KUSUMA ARTA ABADI (SP2D Nomor : 525/BM/2008 tanggal 19 Desember 2008);
 - d. A.n. CV. ANUGERAH BERSAMA (SP2D Nomor : 618/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - j A.n. CV. LIKE JAYA (SP2D Nomor : 617/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - k A.n. CV. TEHNIKON (SP2D Nomor : 615/BM/2008 tanggal 26 Desember 2008);
 - l A.n. CV. SENTRA SARANA (SP2D Nomor : 528/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);
 - m A.n. CV. LIKE JAYA (SP2D Nomor : 526/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);
 - n A.n. CV. BANDAR AGUNG (SP2D Nomor : 524/BM/2008 tanggal 22 Desember 2008);
- 5). 1 (satu) lembar Slip penyetoran BPUJL senilai Rp. 16.256.700,- (enam belas juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) ke Rekening PT. PLN (Persero) WS2JB melalui Bank BRI Unit Tebing Tinggi, tanggal 27 Juli 2009.



- 6). 1 (satu) lembar surat Manajer PT. PLN Ranting Tebing Tinggi Nomor : 31/069/02/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 perihal Biaya Pasang Baru Lampu Jalan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Empat Lawang.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 7). Uang tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa pada saat persidangan sehingga berjumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang dititipkan
Terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian Negara.

9 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Kamis** tanggal **26 Juli 2012** oleh kami **H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.** Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang selaku Hakim Ketua Majelis, **BINSAR P. PAKPAHAN, SH, MH** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dan **ANSYORI, SH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 04 Juni 2012 Nomor 10/TIPIKOR/2012/PT.Plg untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **02 Agustus 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **ASBI, SH.,** Panitera Muda TIPIKOR Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto

Dto

1. BINSAR P. PAKPAHAN, SH, MH

H. SUGENG ACHMAD YUDHI, SH.



Dto

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dto

A S B I, SH